

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido							6		7
<b>21-PUEBLA RECURSO 2006</b>																									
<b>SUBSIDIOS</b>																									
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>																									
<b>PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMVC)</b>														536,192,198	594,650,530	507,318,151	141,221,248	28%	2,830,450	0		267,435	204,589	77%	
<b>GASTO CORRIENTE</b>																									
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>																									
99437	FONDO DE DESARROLLO CULTURAL DE LA HUASTECA	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	11FDCH	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	2600	11-EDUCACION PUBLICA   HOD-CORRESDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	230,400	230,400	230,400	230,400	100%	0	0	ACTIVIDAD	2	2	100%	FONDO DE DESARROLLO CULTURAL DE LA HUASTECA	
99417	FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA ZONA CENTRO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	10PRCAZC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	5006	11-EDUCACION PUBLICA   HOD-CORRESDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	167,544	167,544	167,544	167,544	100%	0	0	ACTIVIDAD	10	10	100%	CORRESPONDE AL PROGRAMA FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA ZONA CENTRO	
99445	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	12PDCM	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	760	11-EDUCACION PUBLICA   HOD-CORRESDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	APOYO	4	4	100%	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	
<b>PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)</b>																									
<b>INVERSION</b>																									
<b>EQUIPAMIENTO</b>																									
<b>OTROS</b>																									
37888	APOYO ECONÓMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	URBANO	804IPAE	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PUEBLA	PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS	14-TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   310-COORDINACION GENERAL DE EMPLEO	34,438,029	36,196,564	37,197,454	29,353,125	81%	0	0	OTROS	13,849	13,439	97%	INFORMACION RESPALDADA EN SISPAE	
<b>GASTO CORRIENTE</b>																									
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>																									
37113	APOYO ECONOMICO A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	URBANO	804IPROFNE	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PUEBLA	PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS	14-TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   310-COORDINACION GENERAL DE EMPLEO	4,615,799	2,096,867	4,615,789	2,816,245	94%	0	0	OTROS	0	0	0%		
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MCO/REGIONES)</b>																									
<b>INVERSION</b>																									
<b>EQUIPAMIENTO</b>																									
<b>OTROS</b>																									
38151	APOYO ECONÓMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	RURAL	805PDLM	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PUEBLA	PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS	14-TRABAJO Y PREVISION SOCIAL   310-COORDINACION GENERAL DE EMPLEO	1,246,313	1,087,020	1,134,858	1,035,379	96%	0	0	OTROS	251	212	92%	INFORMACION: SE TRATA DE LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION	
<b>PROGRAMA DE AGUA LIMPIA</b>																									
<b>GASTO CORRIENTE</b>																									
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>																									
71869	MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE EN 49 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2006)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	20880240	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	239164	11-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OTROS	49	47	96%		
<b>PROGRAMAS DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO A LAS ARTESANIAS (FONART)</b>																									
<b>GASTO CORRIENTE</b>																									
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>																									
94825	INNOVACION EN LOS DISEÑOS.	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	0	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACTACION LABORAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE ARTESANIAS E INDUSTRIAS POPULARES DEL ESTADO DE PUEBLA	100	20-DESARROLLO SOCIAL   1025-FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS	240,000	240,000	240,000	186,911	78%	0	0	CURSO	240,000	186,911	78%		
<b>FIDEICOMBOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>														811,285,234	811,285,234	313,592,588	207,286,573	26%	0	0	330,117	1,885	1%		
<b>FISES</b>																									
<b>INVERSION</b>																									
<b>OBRA PUBLICA</b>																									
<b>CONSTRUCCION</b>																									
78780	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	1	COMUNICACION	TRANSPORTES Y VALIDADES	CARRETERAS CONSTRUCCION AMPLIACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66,952,518	66,952,518	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	EL PROYECTO SE CAPTURA A PETICION DE LA SHCP DEL 8 DE ENERO DEL 2008. AL 30 DE SEPTIEMBRE NO SE TIENE PROYECTOS ESPECIFICOS PARA LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS.	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																									
52270	RELLENOS SANITARIOS Y UNIDADES DE RECOLECCION PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	RURAL	20880258	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	197417	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	34,815,000	34,815,000	34,815,000	127,545	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	LA PRESENTE OBRA FUE AUTORIZADA CON FECHA 16 DE JUNIO DE 2006. A LA FECHA SE LICITARON LOS RELLENOS Y EL VANACE FISICO SE REFLEJARA CUANDO CONCLUYA EL PROGRAMA.	
52476	PROGRAMA CENTRO DE EDUCACION Y VIGILANCIA CLIMATICA GLOBAL	15-AMZOC	AMZOC DE MOTA	URBANO	20880232	DESARROLLO ECONOMICO	BIENES MUEBLES Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5383153	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,600,000	4,600,000	4,600,000	3,680,000	80%	0	0	OBRA	1	0	0%	LA PRESENTE OBRA FUE AUTORIZADA CON FECHA 10 DE JUNIO DE 2006. A LA FECHA SE ENCUENTRA PAGADA LA SEGUNDA MINISTRACION Y EL AVANCE FISICO SE REFLEJARA CUANDO LA OBRA CONCLUYA	
51701	MODERNIZACION DE VIA ATLIXCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATIXCAC AL DISTRIBUIDOR 3 DEL ANILOPERFERECOCOLOCOLOCO, CON UNA LONG. DE 5.3 KM. UBICADO EN LOS MUPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20880142	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION	TRANSPORTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOF	1858472	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	190,164,507	190,164,507	4,291,649	4,291,649	2%	0	0	KILOMETRO	5	0	1%		
<b>EQUIPAMIENTO</b>																									
<b>BENEFICIOS</b>																									
52402	PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ESTADO DE PUEBLA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO ATMOSFERICO Y LA ADQUISICION DE UNA ESTACION MOVIL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	20880264	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5383153	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,243,487	8,243,487	8,243,487	168,342	2%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	LA PRESENTE OBRA FUE AUTORIZADA CON FECHA 16 DE JUNIO DE 2006. A LA FECHA SE ADJUDICARON LAS COMPRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO LOS ANTICIPOS Y EL AVANCE FISICO SE REFLEJARA UNA VEZ CONCLUIDO EL PROGRAMA	
52176	ESTACIONES DE TRANSFERENCIA Y UNIDADES DE RECOLECCION PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	RURAL	20880257	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	634874	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	90,984,000	90,984,000	90,984,000	28,017,805	31%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	LA PRESENTE OBRA FUE AUTORIZADA CON FECHA 16 DE JUNIO DE 2006. A LA FECHA SE ADJUDICARON LAS ADQUISICIONES Y SE HAN PAGADO ANTICIPOS. EL AVANCE FISICO SE REFLEJARA CUANDO SE CONCLUYA EL PROGRAMA	
<b>FONDO DE MODERNIZACION DE LOS MUNICIPIOS</b>																									
<b>BENEFICIOS MUEBLES</b>																									
71264	ESTUDIO, CREACION Y GEORREFERENCIACION DE BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA Y DE VALORES COMERCIALES DE SUELO URBANO, EN 111 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	URBANO	20880107	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE REGISTRO DE VALORES LOCALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	111 MUNICIPIOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,188,525	1,188,525	646,250	646,250	54%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%		
<b>OTROS</b>																									
72235	MANUAL DE VALUACION COMERCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	URBANO	20880501	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE REGISTRO DE VALORES LOCALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	217 MUNICIPIOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE.	
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>																									
<b>OBRA PUBLICA</b>																									
<b>CONSTRUCCION</b>																									

83722	APORTACION AL CONVENIO CON LA BUAP PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CENTRO CULTURAL, UNIVERSITARIO	0 COBERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	20079497	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SOCIEDAD POBLANA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
84047	CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL BOTE, GRADAS Y VESTIDORES, EN EL PREDIO DENOMINADO EL HOYO, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20080270	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	20000	5,388,927	5,388,927	209,885	209,885	4%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	3,804	0	0%		
85447	ADOSINAMIENTO DE LA CALLE AMADO NERVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOTILALCO	160-TEOTILALCO	TEOTILALCO	URBANO	20080362	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTILALCO	150	250,000	250,000	125,000	250,000	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	769	390	51%	EL RECURSO FUE TRANSFERIDO AL MUNICIPIO Y HASTA LA FECHA SE SIGUE EJERCINDO	
86204	REHABILITACION, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE RADIOemisora Cultural DEL SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN ZACATLAN	208-ZACATLAN	ZACATLAN	RURAL	20080413	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL ESTADO DE PUEBLA	803764	4,776,524	4,776,524	4,776,524	4,776,524	100%	0	0	0	0	OBRA	1	0	33%	LA OBRA COMO SU NOMBRE LO INDICA CONSISTE EN REHABILITACION, CONSTRUCCION, TORRE DE TRANSMISION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RADIOemisora DE ZACATLAN. SE REPORTA EL TOTAL EJERCIDO PORQUE EL RECURSO YA FUE TRANSFERIDO EN SU TOTALIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION AL SICOM, ANQUE EL AVANCE REPORTADO DEL 30% ES PORQUE LA OBRA SE INICIO EL 19 DE SEPTIEMBRE, EL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO YA SE CONTRATO Y ESTA EN PROCESO DE SUMISTRO, CABE SEÑALAR QUE EL PORCENTAJE MAYOR DE LA OBRA ES PARA EL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE TRANSMISION, GRABACION Y PRODUCCION DE PROGRAMAS DE RADIO.	
87688	TERMINACION DE LA CLINICA DEL BBSTEP EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAN EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN	208-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	20080540	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	20800	16,261,142	16,261,142	0	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	0	0%		
85582	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL PANTENO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAYUCA, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE	42-CUAYUCA DE ANDRADE	SAN PEDRO CUAYUCA	RURAL	20080401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	1500	250,194	250,194	0	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	107	0	0%	LA OBRA YA FUE ADJUDICADA A PROYECTOS Y OBRAS PARA EL DESARROLLO ARO, HUGO BONILLA MARTINEZ, EL TRABAJO SE INICIA A PARTIR DEL 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.	
82598	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUETZALAN DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE CUETZALAN	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	CUETZALAN	URBANO	20080190	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	51700	46,511,104	46,511,104	1,337,182	1,337,182	3%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	5,300	0	0%		
84331	ADOSINAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO AL MUNICIPIO DE CHINANTLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHINANTLA	59-CHINANTLA	CHINANTLA	URBANO	20080336	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHINANTLA	2400	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,300	1,300	100%	EL AVANCE CORRESPONDE SOLO A LOS RECURSOS DE PROGRAMAS REGIONALES, YA QUE EL COSTO TOTAL DE OBRAS ES DE \$762,387.57, LA DIFERENCIA ESTA FINANCIADO CON OTROS RECURSOS.	
86384	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE TIZCATLAN MUNICIPIO DE HUENHUETLAN EL CHICO	73-HUENHUETLAN EL CHICO	TIZCATLAN	RURAL	20080402	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUENHUETLAN EL CHICO	1846	300,000	300,000	0	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	300,000	0	0%	OBRA ADJUDICADA A DESARROLLADORA CORONA SA DE CV, 02 DE OCTUBRE DE 2008. INICIO 15 DE OCTUBRE DE 2008	
86002	REHABILITACION, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE RADIOemisora Cultural DEL SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN IZCUAR DE MATAMOROS	85-IZCUAR DE MATAMOROS	IZCUAR DE MATAMOROS	RURAL	20080412	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL ESTADO DE PUEBLA	126587	4,781,884	4,781,884	4,781,884	4,781,884	100%	0	0	0	0	OBRA	1	0	1%	LA OBRA COMO SU NOMBRE LO INDICA CONSISTE EN REHABILITACION, CONSTRUCCION, TORRE DE TRANSMISION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RADIOemisora DE IZCUAR DE MATAMOROS. SE REPORTA EL TOTAL EJERCIDO PORQUE EL RECURSO YA FUE TRANSFERIDO EN SU TOTALIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION AL SICOM, ANQUE EL AVANCE REPORTADO DEL 1% ES PORQUE LA OBRA SE INICIO EL 19 DE SEPTIEMBRE Y EL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO YA SE CONTRATO PERO ESTA EN PROCESO DE SUMISTRO, CABE SEÑALAR QUE EL PORCENTAJE MAYOR DE LA OBRA ES PARA EL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE TRANSMISION, GRABACION Y PRODUCCION DE PROGRAMAS DE RADIO.	
RECONSTRUCCION																										
73245	RECONSTRUCCION CAMINO E.C. KM. 8.0 (TEHUACAN-TEIXTLANHUACA)- SAN MARCOS NICOTLA DEL KM 0+00 AL KM 4+00, REQUIERE ATENCION INMEDIATA LOCALIDAD DE SAN MARCOS NICOTLA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN	156-TEHUACAN	SAN MARCOS NICOTLA	RURAL	20080654	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	190488	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	4	0	0%	A SOLICITUD E LA SHCP SE INCORPORAN EL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE.	
73027	RECONSTRUCCION CAMINO E.C. (ATLILCO-METEPEC)- AXICOPAN-COYULA TOCHMILCO DEL KM 0+00 AL KM 7+00 REQUIERE ATENCION INMEDIATA EN LOCALIDAD DE SAN JERONIMO COYULA, EN LOS MUNICIPIO DE ATLILCO Y TOCHMILCO	19-ATLILCO	SAN JERONIMO COYULA	RURAL	20080503	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	9100	7,999,964	7,999,964	0	0	0%	0	0	0	0	0	7	0	0%		
72911	RECONSTRUCCION CAMINO ATLILCO-SAN DIEGO LA MESA TOCHMILCO DEL KM 13+00 AL KM 14+00 QUE REQUIERE ATENCION INMEDIATA LOCALIDADES YANCUTLALPAN, HUATOTEPEC Y J. CALERAS, MPDS ATLILCO Y SAN DIEGO L	19-ATLILCO	SAN JERONIMO CALERAS	RURAL	20080502	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	10784	699,991	699,991	0	0	0%	0	0	0	0	0	1	0	0%		
73141	RECONSTRU CAMINO LA CERBA- LA UNION LONG 7.92 DEL KM 0+00 AL KM 5+00 KM 5+00 AL KM 6+00 KM 6+00 AL KM 8+20 Y KM 8+20 AL KM 10+80, REG ATN INMEDI LOC TLAXCALANTONGO MPD XICOTEPIC DE JUAREZ	197-XICOTEPIC	TLAXCALANTONGO	RURAL	20080504	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	20000	11,849,979	11,849,979	0	0	0%	0	0	0	0	0	8	0	0%		
72723	RECONSTRU CAMINO E.C. (LIMITE DE ESTADO)-LA MESA-IXTACAMAXITLAN LONG 10.28 KM DEL KM 0+00 AL KM 10+280 RED ATN INMEDI LOCALIDADES EL SALTOLLA MESA, LA LAQUINILLA TLAXCALANTONGO MPD IXTACAMAXITLAN	83-IXTACAMAXITLAN	TLAXCALANTONGO	RURAL	20080411	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	15000	14,989,802	14,989,802	0	0	0%	0	0	0	0	0	10	0	0%		
MODERNIZACION																										
79928	MODERNIZACION DE LA VIA ATLILCO-VIAMI, TRAMO DERIO ATOTAC AL DISTRIBUIDOR 5 DEL ANILLO PERIFERICO TEOLOCOYO, CON UNA LONGITUD DE 3.0KM, EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOULULA	114-PUEBLA	PUEBLA Y SAN ANDRES CHOULULA	URBANO	20080142	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1858472	119,754,028	119,754,028	4,686,028	4,686,028	4%	0	0	0	0	0	5	0	0%		
MEJORAMIENTO																										
87481	SUMISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN DOS CANCHAS DE FUTBOL, BOTE, EN EL PREDIO DENOMINADO EL HOYO DE LA JUNTA AUX. SAN JERONIMO CALERAS, MPD. DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN JERONIMO CALERAS	URBANO	20080277	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	20000	1,670,594	1,670,594	0	0	0%	0	0	0	0	0	5,809	0	0%		
84242	PAVIMENTACION CON ADOCRETO, GUARNICIONES Y BANDERETAS EN LAS CALLES 5 Y PTE. 3 SUR EN EL INTERIOR DE LA EXPANSA DE LA BARRERA EN LA LOCALIDAD DE NATIVITAS CUATTEMAN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COYOTEPEC.	37-COYOTEPEC	NATIVITAS CUATTEMAN	URBANO	20080301	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	2300	4,315,480	4,315,480	3,558,024	3,558,024	82%	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO	7,263	0	0%	
MANTENIMIENTO																										
83654	APORTACION AL CONVENIO PARA IMPULSAR EL SISTEMA EDUCATIVO Y LA SALUD PUBLICA A TRAVES DEL PORT ALECOMENTO DE LA INFRAESTRUC	0 COBERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	20080227	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SOCIEDAD POBLANA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
74111	MANTENIMIENTO AL MURDO JOSE LUIS BELLO Y GONZALEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE PUEBLA, PRIMERA ETAPA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20080294	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	6000000	2,514,448	2,514,448	0	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,574	0	0%		
72858	CONSERV CAMINO: NIETABALCO-AVOTOCOY-TEHAMPILCO LONG 43.88 KM DEL KM 0+00 AL KM 43+000 REQUIERE ATN INMEDI LOCALIDADES GACHAPINATE (RANCHO NUEVO) Y OTROS MPDS AVOTOCOY DE GUERRERO Y OTROS	25-AVOTOCOY DE GUERRERO	GACHAPINATE RANCHO NUEVO	RURAL	20080474	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	120000	9,759,999	9,759,999	0	0	0%	0	0	0	0	0	43	0	0%		
72537	CONSERV CAMINO ACACUO-HUERHETLA LONG 46.90 DEL KM 0+00 AL KM 18+00 DEL KM 20+00 AL KM 20+000 DEL KM 0+00 AL KM 8+000, REG ATN INMEDI LOCALIDADES SAN JOSE BNA VISTA Y OTRAS MPDS JONUTLA Y OTROS	88-JONUTLA	BUENA VISTA	RURAL	20080410	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	8000	4,699,994	4,699,994	0	0	0%	0	0	0	0	0	47	0	0%		
REHABILITACION																										









21872	ADQUISICION DE TERRENO URBANO Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA UBIC. EN PUENTE DE SAN CRISTOBAL. CHACHAPA AMOZOC. DENTRO DEL DIST. 8 ANILLO PERIF. ECOLOGICO P PARA FAVOR DE OTRO AGUILAR JUAREZ	15-AMOZOC	CHACHAPA	URBANO	2089001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	BEDOP	1,584,739	1,584,739	1,584,739	1,584,739	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,071	2,071	100%	EL PAGO DE LA INDEMNIZACION ES FUNDAMENTAL PARA DAR COMIENZO AL TRAZO PARA LA OBRA DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO Y SUS VIAS RADIALES DE LA CD. DE PUEBLA	
<b>BANCAJIMENTO FINANCIERO</b>																								
ACTIVACION DE DEUDA PUBLICA																								
75068	SERVICIO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL CREDITO CELEBRADO ANTE BANCO INTERACCIONES, S.A. POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	2089020	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	227,467,019	176,770,873	176,770,873	176,770,873	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	EL IMPORTE CORRESPONDE AL SERVICIO DE DEUDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO PAGADO EN LOS MESES DE ENERO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2008. ASIMISMO, SE PAGO UNA COMISION DERIVADO DE UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CREDITO.	
76041	SERVICIO DE DEUDA CORRESPONDIENTE A LOS CREDITOS CELEBRADOS CON BANCO DEL BAJO POR EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA (SOAPAP)	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2089017	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	9,368,565	9,368,565	9,368,565	9,368,565	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	EL IMPORTE CORRESPONDE AL SERVICIO DE DEUDA DEL SOAPAP PAGADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2008.	
<b>BANCAJIMENTO FINANCIERO DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES</b>																								
MECANISMO DEL SISTEMA DE PENSIONES																								
89086	APORTACION PARA EL FONDO DE SISTEMAS DE PENSIONES A TRABAJADORES JUBILADOS 2008 EN LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2089038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	0	PAGO	1,040	1,040	100%		
<b>MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS PARA AMPLIAR LA BASE GRAVABLE</b>																								
ELABORACION, MANTENIMIENTO, MODERNIZACION Y DESARROLLO DEL PADRON DE																								
86019	ADQUISICION DE FORMATOS OFICIALES DENTRO DEL PROYECTO DE CENTRALIZACION SFA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	2089038	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	8,729,385	8,729,385	8,729,385	8,729,385	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	70%		
87315	ADQUISICION DE FORMATOS QUE CONTENGAN TARJETAS DE CIRCULACION DE SERVICIO PARTICULAR Y CHIP DE RADIO FRECUENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	2089032	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	5,763,738	4,829,480	4,829,480	4,829,480	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	50%		
87711	ADQUISICION DE PLACAS DE CIRCULACION PARA AUTO PARTICULAR CON CALCOMANIA DE IDENTIFICACION	0-COBERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	2089034	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	2,747,948	2,747,948	2,747,948	2,747,948	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	25%		
87891	ADQUISICION DE RECURSOS A FIN DE CUBRIR LA PRORROGA DEL PROGRAMA SUCA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	0-COBERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	2089036	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	550,714	22,600	22,600	22,600	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	10%		
87426	PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y REGISTRO DE CONTRIBUYENTES (ETAPA B) 2008	0-COBERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	2089033	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE RESAUDACION LOCALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	7,052,359	2,931,439	2,931,439	2,931,439	100%	0	0	0	CONTRIBUYENTE	720,000	350,000	49%	SE CONTEMPLA EL REGISTRO DE APROXIMADAMENTE 720,000 CONTRIBUYENTES AL PADRON	
87157	PROGRAMA DE TENCENCIA, PLACAS, FORMAS VALORADAS Y BEPOMEX 2008	0-COBERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	2089004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	13,537,880	13,537,363	13,537,363	13,537,363	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	80%	ESTA AUTORIZACION INCLUYE 4 PROGRAMAS, POR LO QUE SE DEJA LA UNIDAD DE MEDIDA DE PROGRAMA	
88128	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES 2008	0-COBERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	2089040	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%		
<b>CONVENIOS (12 REGISTROS)</b>																								
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION																								
GASTO CORRIENTE																								
											21,659,869	17,737,981	17,737,991	16,284,416	92%	16,453	0			2,200	2,200	100%		
SERVICIOS PERSONALES																								
76203	EDUCACION SUPERIOR	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO	17,230,105	14,110,479	14,110,478	12,878,869	91%	10,453	0	0	ALMAMO	1,100	1,100	100%		
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
76616	EDUCACION SUPERIOR	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO	4,428,504	3,627,513	3,627,513	3,385,750	91%	0	0	0	ALMAMO	1,100	1,100	100%		
<b>21-PUEBLA RECURSO 2007</b>																								
<b>SUBVENIOS</b>																								
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																								
<b>PROGRAMAS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIENAS</b>																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
73886	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIENAS.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070378-CCO	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIOS Y SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA	21861	53,588,037	46,702,936	53,568,037	46,702,936	100%	0	0	0	OBRA	18	17	94%	
68302	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIENAS.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	20070378-CAP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIOS Y SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA	19063	15,702,641	15,352,661	15,702,641	15,352,661	100%	0	0	0	OBRA	10	10	100%	
68582	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIENAS.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070378-CAS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIOS Y SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA	35587	44,381,337	43,728,322	44,381,337	43,728,322	100%	0	0	0	OBRA	31	28	90%	
AMPLIACION																								
73531	AMPLIACION DE CAMINOS Y CARRETERAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIENAS.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070378-ACC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	SBS	46620	86,675,858	89,020,704	86,675,858	89,020,704	100%	0	0	0	OBRA	23	14	61%	
68487	AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIENAS.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	20070378-AAP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIOS Y SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA	16170	17,617,895	17,641,688	17,617,895	17,641,688	100%	0	0	0	OBRA	17	16	94%	
REHABILITACION																								
103020	REHABILITACION DE CAMINOS DAÑADOS POR EL HURACAN DEAN	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	20070378-DEAN	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIOS	12148	11,901,077	11,901,077	11,901,077	11,901,077	100%	0	0	0	OBRA	6	6	100%	OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS DAÑADOS POR EL HURACAN DEAN EJECUTADAS CON AHORROS DEL EJERCICIO DEL PIBAI 2007 CON APORTACION 100% FEDERAL.
<b>FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PME)</b>																								
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
62844	EQUIPAMIENTO PARA EL INICIO DE OPERACIONES DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL SISTEMA DE INCUBACION DE EMPRESAS Y DESARROLLO EMPRENDEDOR DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	FF 2007-933	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	106,164	106,164	106,164	106,164	100%	0	0	0	EMPLEO	70	52	74%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE INFINIA EN BBVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUÍ CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS	
62845	PROMOCION Y CONSOLIDACION DE LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA ATENDIDA A TRAVES DE LA IMPLSORIA DEL CENTRO PYMEEXPORTA PUEBLA. 20071999	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	FF 2007-1093	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAMARA NACIONAL DE LA TRANSFORMACION	CENTRO PYMEEXPORTA PUEBLA	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	EMPRESA	158	204	129%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE INFINIA EN BBVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUÍ CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS
26163	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INCUBACION DE NEGOCIOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL, CINDE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	197-XICOTEPEC	PUEBLA	RURAL	FF 2007-680	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	2,040	2,040	2,040	2,040	100%	0	0	0	EMPRESA	10	10	100%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE INFINIA EN BBVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUÍ CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
62846	PROGRAMA DE PRE-ACELERACION INTERNACIONAL A TRAVES DE LA RED DE ACELERAADORAS TECHBA PARA EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DESARROLLO DE 106 EMPRESAS OCAJALA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	FF 2007-1005	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	100%	0	0	0	EMPRESA	25	0	0%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE INFINIA EN BBVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y DATOS AQUÍ CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
62947	CAPACITACION A TRAVES DE UN DIPLOMADO EN INYECCION DE PLASTICOS A 30 TRABAJADORES (AREAS DE SUPERVISION Y CALIDAD) DE EMPRESAS DEL SECTOR DE PLASTICOS DEL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	FF 2007-1100	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	211,500	211,500	211,500	77,550	37%	0	0	0	EMPRESA	30	11	37%	LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE INFINIA EN BBVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AQUÍ CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. RENTEGRO FEDERAL POR \$ 133,950.00





17085	INSTALACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL CENTRO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 20071278	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1278	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS SC	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	129,698	129,698	129,698	129,698	100%	0	0	EMPLEO	8	8	100%	CREACION DE 8 EMPLEOS
17086	OPERACIONES DE SERVICIO AL CLIENTE EN PUEBLA, EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DEL CENTRO DE CONTACTO INTERNEX CENTRAL DE SERVICIOS. 20071279	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1279	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	INTERMEX CENTRAL DE SERVICIOS DE PL DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	1,707,263	1,707,263	1,707,263	1,707,263	100%	0	0	EMPLEO	106	106	100%	106 EMPLEOS CREADOS
18561	CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA CREACION DE NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO EN T-SYSTEMS MEXICO 20071522	41-CUAUTLINCINGO	PUEBLA	URBANO	20071028-1522	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	T-SYSTEM MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	3,615,398	3,615,398	3,615,398	3,434,729	96%	0	0	EMPLEO	52	52	100%	REINTEGRO POR \$180,672.36 DEBIDO A QUE NO SE REALIZO EL PROYECTO DURANTE EL 2007
17087	SISTEMAS DE INFORMACION ADQUISICION DE EQUIPO Y COMPRA DE SOFTWARE PARA PROGRAMA DESARROLLO DE SISTEMAS Y ADMINISTRACION DE DE PROYECTO 2007 1282	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1282	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	MEDICIOS DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	156,971	156,971	156,971	156,971	100%	0	0	EMPLEO	2	2	100%	COMPROBACION DE LAS METAS AL 100% CREACION DE 2 EMPLEOS
17088	ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA CONSOLIDAR A LA EMPRESA COMO PROVEEDORA DE SERVICIO ERP'S A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. 20071490	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1490	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ITG MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	388,471	388,471	388,471	388,471	100%	0	0	EMPLEO	5	5	100%	CUMPLIMIENTO DE LA META, 5 EMPLEOS CREADOS
17089	ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA MEJORA DE OPERACIONES DEL CALL CENTER (CENTRO DE CONTACTO) DE TRINET 20071295	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1295	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	TRINET SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	59,959	59,959	59,959	59,959	100%	0	0	EMPLEO	50	50	100%	50 EMPLEOS MEJORADOS
17040	ADQUISICION DE SOFTWARE, EQUIPO DE COMPUTO Y DISPOSITIVO MOVIL PARA LA COMERCIALIZACION VIA TELEFONIA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE NET SERVICE.2007-1286	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1286	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	NET SERVICE SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	135,289	135,289	135,289	135,289	100%	0	0	CURSO	16	16	100%	CAPACITACION A 16 PERSONAS
17041	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE BANDA ANCHA 20071305	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1305	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	PRODUCTIVIDAD SISTEMATIZADA Y CONTROL DE DATOS SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	18,565	18,565	18,565	17,353	96%	0	0	EMPLEO	3	3	100%	AVANCE DE LA META AL 100% Y REINTEGRO DE LA APORTACION POR \$711.77
17042	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y CERTIFICACION DEL LABORATORIO PARA LA IMPLEMENTACION DE APLICACIONES WEB 20071274	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1274	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	VANGUARD ENGINEERING PUEBLA SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	9,150	9,150	9,150	0	0%	0	0	EMPLEO	3	3	100%	COMPLEMENTO DEL PROYECTO 20071274. REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL POR \$ 9150.00 DEBIDO A DOS RAZONES EXPUESTAS POR EL BENEFICIARIO: 1) VANGUARD CONSIGUIÓ UNA IMPORTANTE REDUCCION EN EL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDA AL COMPRAR DIRECTO A MAYORISTAS. 2) EL DESFASE DE LOS RECURSOS, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR NUEVAS FECHAS PARA CURSOS EN ALTA ESPECIALIDAD.
17043	EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE ALTA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA, S.A. DE C.V. 20071275	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1275	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ALTA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	63,595	63,595	63,595	63,595	100%	0	0	EMPLEO	2	2	100%	COMPROBACION Y CREADOR DE 2 EMPLEOS AL 100%
17061	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE APLICACIONES MÓVILES. 20071271	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1271	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	GRUPO BANKE SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	403,282	403,282	403,282	403,282	100%	0	0	EMPLEO	7	7	100%	AVANCE DE LA META AL 100%
17062	INSTALACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL CENTRO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 20071278	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1278	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS SC	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	38,240	38,240	38,240	38,240	100%	0	0	EMPLEO	8	8	100%	CREACION DE 8 EMPLEOS
17063	PROGRAMA DE SOFTWARE DE DISEÑO DIGITAL EN PUEBLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS Y DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADAS A LOS PPGAS. 20071735	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1735	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	FUNDACION MEXICO ESTADOS UNIDOS PARA LA CIENCIA	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	424,345	424,345	424,345	424,345	100%	0	0	LABORATORIO	2	2	100%	CREACION DE 2 LABORATORIOS
18562	CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA CREACION DE NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO EN T-SYSTEMS MEXICO 20071522	41-CUAUTLINCINGO	PUEBLA	URBANO	20071028-1522	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	T-SYSTEM MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	598,881	598,881	598,881	137,937	23%	0	0	EMPLEO	52	52	100%	REINTEGRO POR \$460,943.75 DEBIDO A QUE NO SE REALIZO EL PROYECTO DURANTE 2007
GASTO CORRIENTE																								
CÍRCULO DE OPERACION																								
17064	ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA MEJORA DE OPERACIONES DEL CALL CENTER (CENTRO DE CONTACTO) DE TRINET 20071295	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1295	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	TRINET SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	4,723	4,723	4,723	4,723	100%	168	0	EMPLEO	50	50	100%	50 EMPLEOS MEJORADOS, REINTEGRO DE INTERESES DE \$ 168.00
17065	ADQUISICION DE SOFTWARE, EQUIPO DE COMPUTO Y DISPOSITIVO MOVIL PARA LA COMERCIALIZACION VIA TELEFONIA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE NET SERVICE. 2007 1286	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1286	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	NET SERVICE SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	12,420	12,420	12,420	12,420	100%	0	0	CURSO	16	16	100%	CAPACITACION A 16 PERSONAS
17066	CAPACITACION DE CONSULTORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE SAP BUSINESS INTELLIGENCE Y SAP BUSINESS ONE 20071294	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1294	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	RED SINERGIA CONSULTORIA GERENCIAL SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	439,250	439,250	439,250	439,231	100%	0	0	EMPLEO	25	25	100%	COMPROBACION DE METAS AL 100%. REINTEGRO POR 19.00 PESOS.
17067	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE BANDA ANCHA 20071305	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1305	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	PRODUCTIVIDAD SISTEMATIZADA Y CONTROL DE DATOS SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	12,939	12,939	12,939	10,105	78%	0	0	EMPLEO	3	3	100%	AVANCE DE LA META AL 100% Y REINTEGRO DE LA APORTACION POR \$2,833.31
17068	EQUIPAMIENTO DEL CALL CENTER Y ESTRATEGIA DE MARKETING PARA BICEO 20071296	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1338	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SOLUCIONES DE INTEGRACION Y COMERCIALIZACION PARA EMPRESAS SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	54,338	54,338	54,338	54,338	100%	0	0	EMPLEO	5	5	100%	CREACION DE 5 EMPLEOS
17069	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y CERTIFICACION DEL LABORATORIO PARA LA IMPLEMENTACION DE APLICACIONES WEB 20071274	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1274	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	VANGUARD ENGINEERING PUEBLA SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	24,350	24,350	24,350	7,350	32%	0	0	EMPLEO	3	3	100%	EL REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL ES POR \$ 16,500.00 DEBIDO A DOS RAZONES: 1) VANGUARD CONSIGUIÓ UNA IMPORTANTE REDUCCION EN EL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDA AL COMPRAR DIRECTO A MAYORISTAS. 2) EL DESFASE DE LOS RECURSOS, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR NUEVAS FECHAS PARA CURSOS EN ALTA ESPECIALIDAD.
17070	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE APLICACIONES MÓVILES. 20071271	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1271	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	GRUPO BANKE SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	329,764	329,764	329,764	329,764	100%	0	0	EMPLEO	7	7	100%	AVANCE DE LA META AL 100%
17071	INSTALACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL CENTRO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 20071278	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1278	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS SC	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	148,234	148,234	148,234	121,109	82%	0	0	EMPLEO	8	8	100%	CREACION DE 8 EMPLEOS Y REINTEGRO POR \$ 27,125.00 CORRESPONDIENTES A LINKS CURSOS Y EVALUACIONES QUE YA NO SE REALIZARON POR QUE EL PROVEEDOR NO RESPETO LOS PRECIOS DE SU COTIZACION.
17072	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA EMPRESA ARQUITECTOS DE SOFTWARE S.A. DE C.V. E IMPLEMENTACION DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 20071321	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1321	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ARQUITECTOS DE SOFTWARE SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	125,010	125,010	125,010	124,994	100%	0	0	EMPLEO	4	4	100%	SE RECIBIO COMPROBACION DEL PROYECTO CON AVANCES EN LA META AL 100%, Y UN REINTEGRO DE LA APORTACION POR \$16.25
17073	PROGRAMA DE IMPLANTACION Y VERIFICACION DEL MODELO DE PROCESOS PARA LA INDUSTRIA DE SOFTWARE MPROSOFT 20071540	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1540	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	804,540	804,540	804,540	804,540	100%	133	0	EMPLEO	25	25	100%	25 EMPLEOS MEJORADOS, REINTEGRO 17,911.25
17074	PROGRAMA DE SOFTWARE DE DISEÑO DIGITAL EN PUEBLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS Y DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADAS A LOS PPGAS. 20071735	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071028-1735	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	FUNDACION MEXICO ESTADOS UNIDOS PARA LA CIENCIA	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	180,250	180,250	180,250	180,250	100%	103	0	EMPLEO	1	1	100%	SE REALIZO DEVOLUCION DE INTERESES A SECRETARIA DE ECONOMIA
18563	CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA CREACION DE NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO EN T-SYSTEMS MEXICO 20071522	41-CUAUTLINCINGO	PUEBLA	URBANO	20071028-1522	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	T-SYSTEM MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA   410 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	3,362,907	3,362,907	3,362,907	3,217,283	96%	291	0	EMPLEO	52	52	100%	REINTEGRO POR \$145,644.72 DEBIDO A QUE SOLO LOGRARON LA CERTIFICACION LA CANTIDAD INDICADA Y APROBARON EL EXAMEN, ALGUNAS CERTIFICACIONES PENDIENTES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y REINTEGRO DE RENDIMIENTOS POR \$ 291.00
PROGRAMAS DE LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (CONADE)																								
INVERSION																								
OBRA PÚBLICA																								
REHABILITACION																								



7390	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR DE LA SECUNDARIA MEXICO 68 CLAVE 210S0009H	114-PUEBLA	MAGISTERIAL MEXICO 68 PUEBLA	URBANO	0721146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	400,079	400,079	400,079	400,079	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
5486	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 210R06078	114-PUEBLA	FOVISSITE SAN ROQUE	URBANO	0721048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	EDUCANDOS	144,930	144,930	144,815	144,815	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
69783	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210R3598Z	114-PUEBLA	COL. CONSTITUCION MEXICANA PUEBLA	URBANO	0721077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADORES POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	129,361	129,361	129,360	129,360	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
68044	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA CENTENARIO 5 DE MAYO CLAVE 210R06299	114-PUEBLA	GRANIAS DEL SUR PUEBLA	URBANO	0721008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	285,465	285,465	285,364	285,364	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
71425	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA EDUCADORES DE MEXICO CLAVE 210R3458Z	114-PUEBLA	BOSQUES DE SAN SEBASTIAN	URBANO	0721105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	182,771	182,771	182,771	182,771	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
67367	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA HEROE DE NACAZARI CLAVE 210R06248	114-PUEBLA	PUEBLA SAN MATEAS	URBANO	0721007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	189,484	189,484	189,484	189,484	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
69568	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ROMERO VARGAS CLAVE 210R16170	114-PUEBLA	FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO	URBANO	0721078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	309,242	309,242	305,777	305,777	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
67940	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 210R09227	114-PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA VASEQUELLO PUEBLA	URBANO	0721006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	369,819	369,819	369,817	369,817	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
71743	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOAQUIN COLOMBRES CLAVE 210R3608Y	114-PUEBLA	AQUILES BERDAN PUEBLA	URBANO	0721118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	189,474	189,474	189,473	189,473	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
69335	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JORGE MIJAD MACLUFLAVE 210R3446A	114-PUEBLA	UNIDAD HABITACIONAL SNT	URBANO	0721066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	268,885	268,885	268,885	233,964	87%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
69218	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUAN CRIBOSTOMO BONILLA CLAVE 210R3684W	114-PUEBLA	SANTA LUCIA DE ALTAMIRANO PUEBLA	URBANO	0721064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	107,412	107,412	107,412	106,871	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
69384	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 210R35330	114-PUEBLA	LOMA BONITA SUR	URBANO	0721067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	294,195	294,195	292,974	292,974	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
71772	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 210R3248B	114-PUEBLA	XONACATEPEC PUEBLA	URBANO	0721121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	143,416	143,416	139,977	139,977	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
71666	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 210R35990	114-PUEBLA	FRACONAMIENTO VILLA FRONTERA	URBANO	0721169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	122,739	122,739	120,260	120,260	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
74985	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 210R1593X	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHMALPA	RURAL	0721143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	145,272	145,272	140,388	140,388	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
74983	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PROGRESO CLAVE 210R1158L	114-PUEBLA	SANTO TOMAS CHAUTLA	RURAL	0721142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	124,046	124,046	92,892	93,892	76%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
69043	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 210R3469R	114-PUEBLA	PROLONGACION 14 SUR Y B3 ORIENTE PUEBLA	URBANO	0721058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	229,103	229,103	229,103	229,101	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
69721	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210R3649N	114-PUEBLA	VICENTE GUERRERO PUEBLA	URBANO	0721056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	107,412	107,412	107,408	107,408	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
68646	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SEC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	114-PUEBLA	COL DEL MAESTRO FEDERAL PUEBLA	URBANO	0721052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	547,375	547,375	547,375	547,375	100%	0	0	0	OBRA	1	1	98%
74480	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA GENERAL HEROES DE LA REFORMA CLAVE 210E5009E	114-PUEBLA	13 PONIENTE 902 PUEBLA	URBANO	0721150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	405,818	405,818	405,818	405,818	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
70439	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA JORGE MURAD CLAVE 210E5011K	114-PUEBLA	COL INSURGENTES LA FLOR PUEBLA	URBANO	0721080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	405,098	405,098	348,104	348,104	86%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
71350	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 210E5004C	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	0721104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	404,450	404,450	404,450	404,450	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
71245	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA PRESIDENTE CARDENAS CLAVE 210E50010	114-PUEBLA	COL HUMBOLDT PUEBLA	URBANO	0721102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	299,553	299,553	299,553	299,553	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
69475	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 210E50091J	114-PUEBLA	COL VOLCANES PUEBLA	URBANO	0721069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	131,412	131,412	131,342	131,342	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
69095	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOS EN LA SECUNDARIA JESUS ROMERO FLORES CLAVE 210E5007K	114-PUEBLA	SAN FELIPE HUEYOTLIPAN PUEBLA	RURAL	0721059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	507,521	507,521	507,521	507,507	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
69338	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FERNANDO AMLPA	114-PUEBLA	LAS HADAS PUEBLA	URBANO	0721027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	189,019	189,019	189,019	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
69523	REPARACIONES GENERALES HIDRAULICA Y SANTARIA, ELECTRICA Y PINTURA EN LA PRIMARIA DE ABRIL CLAVE 210R06287	114-PUEBLA	13 SUR NO 103 PUEBLA	URBANO	0721072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	250,963	250,963	250,576	250,576	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%

8829	SUBSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA HEROES DE PUEBLA CLAVE 210PR1227	114-PUEBLA	LEOBARDO COCA CALLE MATAMOROS 6156	URBANO	0721023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	146,814	146,814	146,814	146,711	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
8885	SUBSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENTO JUAREZ GARCIA CLAVE 210PR0264	114-PUEBLA	LOMAS DE CASTILLO LA PUEBLA	URBANO	0721009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	104,888	104,888	104,892	104,897	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
8897	SUBSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ESCUDO NACIONAL, CLAVE 210PR34158	114-PUEBLA	BALCONES DEL SUR PUEBLA	URBANO	0721050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	146,119	146,119	146,119	146,119	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
71442	SUBSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JANE TORRES BOOT CLAVE 210PR1926	114-PUEBLA	22 ORIENTE 1005	URBANO	0721116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	132,516	132,516	132,506	132,506	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
70722	SUBSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO CLAVE 21EP0278U	114-PUEBLA	COL CENTRO 4 PONIENTE 510	URBANO	0721095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	142,574	142,574	142,573	142,573	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
88146	SUBSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO NEVE CLAVE 210PR0281U	114-PUEBLA	SN SEBASTIAN APARCIO	URBANO	0721010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	199,091	199,091	198,091	198,091	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
88486	SUBSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES CLAVE 210PR3402	114-PUEBLA	BOSQUES DE SAN SEBASTIAN	URBANO	0721147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	182,234	182,234	182,234	179,732	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
71130	SUBSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA LA FRAGIA CLAVE 21EP02962	114-PUEBLA	COL CENTRO 2 SUR 506	URBANO	0721096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	372,361	372,361	328,202	328,202	88%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
70061	SUBSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUNTO SIERRA CLAVE 210PR0920V	114-PUEBLA	COL LOMAS DEL 5 DE MAYO PUEBLA	URBANO	0721079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	327,868	327,868	325,552	325,552	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
73874	SUBSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PROF. LIBRADO LABASTIDA NAVARETE CLAVE 210PR488U	114-PUEBLA	COL EL SALVADOR	URBANO	0721127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	189,069	189,069	189,066	189,066	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
103988	SUBSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA GENERAL FAUSTINO SALAZAR GARCIA CLAVE 21EE98319 DE PUEBLA, PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	0721152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	262,567	262,567	253,593	253,593	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
88274	SUBSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA JORGE MUÑOZ MACLUF CLAVE 21DE95888X	114-PUEBLA	COL MAYORAZGO	URBANO	0721019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	404,421	404,421	404,421	404,421	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
74780	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SEC. ARTICULO TERCERA	115-CHECHOLAC	PALMARITO TOCHAPA	RURAL	0721002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	368,783	368,783	368,783	368,783	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75296	SUBSTITUCION DE INSTALACION ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENTO JUAREZ	115-CHECHOLAC	PALMARITO TOCHAPA	RURAL	0721153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	169,424	169,424	169,424	169,424	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
89420	SUBSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 210PR0843W	115-CHECHOLAC	SAN JORGE PUEBLA	URBANO	0721068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	216,732	216,732	211,854	211,854	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75172	SUBSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 210PR0286Q	115-CHECHOLAC	SANTA CATALINA VILLANUEVA	RURAL	0721108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	121,789	121,789	121,790	121,790	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
74988	SUBSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	115-CHECHOLAC	SAN SIMON BRAVO	RURAL	0721148	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	180,513	180,513	180,513	180,513	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75450	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 210PR0289N	117-RAFAEL LARA GRAJALES	RAFAEL LARA GRAJALES	URBANO	0721053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	143,784	143,784	143,784	143,784	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
74846	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA CRISTOBAL COLON CLAVE 210PR0893G UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHALUYOCAN, SAN ANDRES CHOLULA	118-SAN ANDRES CHOLULA	SAN LUIS TEHALUYOCAN	RURAL	0721171	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	199,654	199,654	199,654	199,654	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
54228	SUBSTITUCION DE INSTALACION ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	12-ALJUJUCA	ALJUJUCA	URBANO	0721162	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	332,332	332,332	332,332	332,332	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75578	SUBSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LADRO CARDENAS CLAVE 210PR0616P	120-SAN ANTONIO CANADA	SAN ANTONIO CANADA	URBANO	0721011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	113,681	113,681	113,183	113,183	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75778	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MNA CLAVE 21EP0374X	125-SAN GREGORIO ATZOMPA	CHILO FRANCISCO JAVIER MNA	RURAL	0721087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	165,108	165,108	165,108	165,108	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
54274	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA AMERICA CLAVE 210PR0311J	13-ALTEPEXI	ALTEPEXI	URBANO	0721122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	140,572	140,572	140,571	140,571	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75326	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENTO JUAREZ CLAVE 21EP0380H	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	URBANO	0721131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	256,308	256,308	256,308	256,302	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
74258	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENTO JUAREZ GARCIA, CLAVE 210PR0316H	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN LUCAS ATOYATENCO	RURAL	0721031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	260,969	260,969	260,969	260,969	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
74670	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA EUFROSINA CAMACHO VUDA DE AVILA	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	URBANO	0721098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	209,367	209,367	209,365	209,365	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
74892	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 210PR087W	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	HUE YAZACALCO SAN MARTIN TEXMELUCAN	URBANO	0721119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	137,541	137,541	137,538	137,538	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%

7544	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA NO. DAVID MANJARREZ CLAVE 210PR9311M	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN BUENAVENTURA TICALTZINGO	RURAL	0721029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	129,311	129,311	129,309	129,309	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
7449	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 210PR182R	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SANTA MARIA MOYOTZINGO	RURAL	0721032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	268,828	268,828	268,828	268,817	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75505	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HDALGO	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SN JUAN TUXCO	RURAL	0721137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	144,262	144,262	135,672	135,672	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75890	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA REPUBLICA ARGENTINA	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN FRANCISCO TEPEVECAC	RURAL	0721134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	126,712	126,712	120,718	120,718	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75770	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SANTA MARIA MOYOTZINGO	RURAL	0721133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	292,563	292,563	284,001	284,001	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
74775	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210PR9317	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SN RAFAEL TLANALAPAN	RURAL	0721114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	250,374	250,374	250,374	241,750	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
74648	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ALFONSO BREÑO RIOS CLAVE 210E890102	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	URBANO	0721051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	236,654	236,654	236,636	236,635	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75843	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA MAESTRO RURAL	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	MORELOS	RURAL	0721136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	413,095	413,095	413,095	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	70%
75095	SUBSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO CLAVE 210PR9315A	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN DAMIAN SAN MARTIN TEXMELUCAN	URBANO	0721124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	160,289	160,289	149,082	149,082	93%	0	0	0	OBRA	1	0	0%
75940	SUBSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HDALGO CLAVE 210PR940C	140-SAN PEDRO CHOLLA	SN GREGORIO ZACATECHIPAN	RURAL	0721033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	338,654	338,654	338,654	301,491	89%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75976	SUBSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA AARON MENDO FERNANDEZ CLAVE 210E89103Z	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN LUCAS EL GRANDE	RURAL	0721001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	530,423	530,423	530,415	530,415	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
76032	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CLAVE 210PR9309M	146-SANTA ISABEL CHOLLA	SAN PABLO AHUATLAPAN	RURAL	0721140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	124,681	124,681	124,681	124,681	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
76075	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA NETZAHUALCOYOC CLAVE 210PR9270W	146-SANTIAGO MAHUALTLAN	SAN ISSIRO VISTA HERMOSA	URBANO	0721012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	375,256	375,256	373,202	373,202	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75224	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 210PR2914R	149-SANTIAGO MAHUALTLAN	SANTIAGO MAHUALTLAN	URBANO	0721130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	189,350	189,350	189,350	189,350	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
54307	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 210PR9277P	15-AMCZOC	AMCZOC	URBANO	0721074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	258,984	258,984	258,948	258,948	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
54393	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 210E9006F	15-AMCZOC	AMCZOC	URBANO	0721083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	545,320	545,320	545,320	545,320	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75411	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210PR9374Y	151-SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	SAN MIGUEL ZACACLA	RURAL	0721034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	86,262	86,262	86,262	86,261	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75595	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA OTILO MONTAÑO CLAVE 210E9028B	151-SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	SAN MIGUEL ZACACLA	RURAL	0721049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	383,679	383,679	383,679	383,679	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75973	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 210E9490C	154-TECAMACHALCO	SAN SEBASTIAN	RURAL	0721109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	121,895	121,895	121,895	121,895	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75907	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210PR9290V	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	0721154	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	271,784	271,784	271,784	271,784	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75804	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA MANUEL AVILA CABANCHO CLAVE 210E9090V	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	0721084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	404,677	404,677	404,677	404,677	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
74852	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA CLUB ROTARIO CLAVE 210PR9426N	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	0721035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	180,332	180,332	180,332	180,332	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75033	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA RAUL LOPEZ RAMIREZ CLAVE 210E8919C	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	0721004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	546,419	546,419	546,419	546,419	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
74732	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA VALERIO TRUJANO CLAVE 210E9094A	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	0721082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	547,731	547,731	547,731	547,731	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
74344	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 210PR9091H	157-TEHUJTZINGO	TEHUJTZINGO	URBANO	0721132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	144,415	144,415	144,415	144,415	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
74511	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA HMNO NACIONAL CLAVE 210PR9596H	157-TEHUJTZINGO	TEHUJTZINGO	URBANO	0721043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	144,550	144,550	142,208	142,208	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
74126	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 210PR9454J	160-TEOTILALCO	TEOTILALCO	URBANO	0721141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA)	124,749	124,749	124,749	124,749	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%

75412	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE 210PR0428	161-TEPANCO DE LOPEZ	SAN BARTOLO TEONTEPEC	RURAL	0721125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	129,757	129,757	129,757	129,757	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75495	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARTIRES DE LA EMERGENCIA DE 1935 CLAVE 210PR0278	162-TEPANCO DE RODRIGUEZ	TEPANCO DE RODRIGUEZ	URBANO	0721044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	286,867	286,867	286,867	286,867	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75485	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MANUEL P MONTES CLAVE 210PR0923L	164-TEPEACA	SAN PABLO ACTIPAN	RURAL	0721063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	78,246	78,246	78,246	78,246	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75339	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA HERMANOS SERDAN CLAVE 210PR0479	167-TEPETZTLA	TLAMANCÁ DE HERNANDEZ	RURAL	0721128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	145,645	145,645	145,645	145,645	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75223	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA SINACIO ZARAGOZA CLAVE 21EPR045V	168-TEPEXCO	SAN JUAN CALMECA	RURAL	0721099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	228,959	228,959	165,760	165,760	72%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
84432	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MANUEL ACUÑA CLAVE 210PR0386	17-ATEMPAN	TACOPAN	RURAL	0721158	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	145,349	145,349	117,857	117,857	81%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
84453	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PRIMERO DE ENERO CLAVE 210PR284Z	17-ATEMPAN	ATEMPAN	URBANO	0721159	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	285,701	285,701	249,500	249,500	87%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75861	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA RODOLFO RODRIGUEZ LEON CLAVE 21EPR073P	173-TETELLES DE AVILA CASTILLO	TETELLES DE AVILA CASTILLO	URBANO	0721018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	740 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	333,698	333,698	327,816	327,816	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
74874	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA CADETE FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 210PR298H	174-TEZUTLAN	TEZUTLAN	URBANO	0721160	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	146,097	146,097	119,724	119,724	83%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
74746	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA EULOGIO CAMACHO CLAVE 210PR973X	174-TEZUTLAN	TEZUTLAN	URBANO	0721155	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	286,013	286,013	48,506	48,506	17%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
74854	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ANTONIO AUDRAC CLAVE 21DE8909B	174-TEZUTLAN	TEZUTLAN	URBANO	0721164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	404,552	404,552	341,516	341,516	84%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
74538	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210PR957T	176-TILAPA	TILAPA	URBANO	0721054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	144,332	144,332	144,332	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
71714	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DOMINGO ARENAS CLAVE 210PR064Z	180-TLAXIAPAN	SAN RAFAEL XTAPALUCAN	RURAL	0721045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	198,434	198,434	168,071	168,071	85%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
74402	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA HERMANOS SERDAN CLAVE 21DE8907V	180-TLAXIAPAN	SANTA RITA TLAXIAPAN	URBANO	0721017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	391,389	391,389	333,817	333,817	85%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
73839	SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210PR989B	180-TLAXIAPAN	GUADALUPE ZARAGOZA	RURAL	0721027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	146,852	146,852	138,419	138,419	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
73988	SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUAN C. BONILLA CLAVE 210PR064W	180-TLAXIAPAN	SANTA MARIA TEXMELICAN	RURAL	0721026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	358,071	358,071	338,508	338,508	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
71482	SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DOMINGO ARENAS CLAVE 21EPR045X	180-TLAXIAPAN	SANTA RITA TLAXIAPAN	URBANO	0721100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	396,779	396,779	376,456	376,456	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
71599	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA RAFAEL MOLINA BETANCOURT CLAVE 21DE8907W	186-TLATLAUQUITEPEC	TLATLAUQUITEPEC	URBANO	0721126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	287,802	287,802	263,553	263,553	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
85411	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA MARTIRES DE RID BLANCO 210E8914E	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	0721003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	600 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	135,201	135,201	135,201	135,201	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
71392	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUAN N. ESQUITHN	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	RURAL	0721022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	144,416	144,416	128,371	128,371	89%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
71284	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 210PR0747W	197-XICOTEPEC	TLAXCALANTONCO	RURAL	0721047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	138,503	138,503	138,503	138,503	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
71471	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE 21DE89057D	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	URBANO	0721016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	404,848	404,848	377,127	377,127	93%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
71196	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA SINACIO ALLENDE CLAVE 210PR0756C	199-XILTEPECO	XALTIPAN	RURAL	0721166	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	284,247	284,247	261,422	261,422	92%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
85471	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	20-ATOYATEMPAN	ATOYATEMPAN	URBANO	0721087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	374,637	374,637	374,637	374,637	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
71088	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUAN MANUEL ZARAGOZA CLAVE 21EPR047X	201-XOCHILTEPEC	XOCHILTEPEC	URBANO	0721123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	145,519	145,519	145,100	145,100	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
71001	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARIANO ABASOLO	202-XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	URBANO	0721149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	190,892	190,892	170,864	170,864	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
70833	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210PR076D	205-YEHUALTEPEC	SAN GABRIEL TETZOYOCAN	RURAL	0721110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA ( 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	121,828	121,828	121,828	121,828	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%

7044	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA AVILA CAMACHO CLAVE 21EP00787X	208-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	0721101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	137,574	137,574	137,574	137,574	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
70321	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y FAVON	208-ZACATLAN	JICOLAPA	RURAL	0721156	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	144,027	144,027	137,098	137,098	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
70672	SUBSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ANSEL WENCESLAO CABRERA CLAVE 21DES0002A	208-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	0721086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	187,998	187,998	187,942	187,942	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
70249	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA NETZHAALCOYOTL CLAVE 21DS0026Z	211-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	0721014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	260,343	260,343	255,480	255,480	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
69997	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS CLAVE 21DA0013D	216-ZOQUAPAN	ZOQUAPAN	URBANO	0721112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	145,845	145,845	145,645	145,645	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
69558	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EP0049H	217-ZOQUITLAN	XITLAMA	RURAL	0721107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	137,461	137,461	137,461	137,461	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
65569	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE 21EP0051P	25-AVOTXOC DE GUERRERO	AVOTXOC DE GUERRERO	URBANO	0721167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	145,144	145,144	136,726	136,726	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
65609	SUBSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ESPERANZA CAMACHO DE AVILA CLAVE 21EP0053N	35-CALPAN	SAN ANDRES CALPAN	URBANO	0721088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	213,242	213,242	211,717	211,717	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
67385	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RAFAEL JIMENEZ CLAVE 21DPR1081R	39-CHIAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CHIAUTEMPAN	URBANO	0721111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	144,756	144,756	144,798	144,798	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
63937	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 21DPR129D UBICADA EN LA CABESERA MUNICIPAL DE ACATZINGO	4-ACATZINGO	ACATZINGO	URBANO	0721028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	201,098	201,098	201,098	201,098	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
54052	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CLAVE 21DPR2213Y	4-ACATZINGO	SAN SEBASTIAN VILLANUEVA	RURAL	0721055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	198,111	198,111	198,111	198,111	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
67465	SUBSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 21EP0070D	41-CHIAUTLANCINGO	SAN JUAN CHIAUTLANCINGO	URBANO	0721075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	252,199	252,199	252,113	252,113	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
67569	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ALEJANDRINA R. DE ENRIQUE CLAVE 21DS0044F	43-CHITZALAN DEL PROGRESO	CHITZALAN DEL PROGRESO	URBANO	0721013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	397,717	397,717	397,717	397,717	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
66167	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO	45-CHALCHICOMULA DE SEBAMA	CHALCHICOMULA DE SEBAMA	URBANO	0721161	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	600 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	284,074	284,074	284,074	284,074	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
56232	SUBSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y FAVON CLAVE 21EP0080R	46-CHAPULCO	CHAPULCO	URBANO	0721089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	174,721	174,721	174,721	174,721	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
56534	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EP0055F	47-CHAUTLA	CHAUTLA DE TAPA	URBANO	0721159	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	375,959	375,959	375,959	375,959	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
56476	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 21DS00047X	47-CHAUTLA	CHAUTLA DE TAPA	URBANO	0721015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	405,725	405,725	405,725	405,725	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
66143	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR2019V	48-CHAUTZINGO	SAN ANTONIO TLALTENCO	RURAL	0721036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	183,803	183,803	183,803	183,803	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
54186	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CLAVE 21EP0013H	5-ACATEOPAN	ACATEOPAN	URBANO	0721073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	111,621	111,621	111,621	111,621	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
66038	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (TURNO VESPERTINO) CLAVE 21DPR2497S	51-CHETLA	ATECHINGO	RURAL	0721041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	257,800	257,800	257,794	257,794	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
57065	SUBSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR097NG	51-CHETLA	CHETLA	URBANO	0721138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	125,712	125,712	125,712	125,712	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
66067	SUBSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA MIGUEL CASTULO DE ALATRISTE CLAVE 21DS0031W	51-CHETLA	CHETLA	URBANO	0721020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	304,765	304,765	303,565	303,565	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
57012	SUBSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 21DPR269H	51-CHETLA	ESCAPE DE LAGUNILLAS	RURAL	0721117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	151,528	151,528	151,528	151,528	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
67180	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 21DPR1216P	64-CHONAUTLA	CHONAUTLA	URBANO	0721157	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	284,304	284,304	161,154	161,154	57%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
57229	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA CARMEN SERDAN CLAVE 21DPR1044V	58-CHLOCHTLA	FRANCISCO I MADERO	RURAL	0721040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	286,344	286,344	286,344	286,344	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
57653	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA EMILIO GARRANZA	63-ESPERANZA	ESPERANZA	URBANO	0721163	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	284,670	284,670	284,670	284,670	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
66143	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EP0134F	69-HUACUECHILA	HUACUECHILA	URBANO	0721080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA (300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	124,046	124,046	124,046	124,046	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%

6693	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210PR2116X	69-HUACHUCILLA	SOLEDAD MORELOS	RURAL	0721038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	145,066	145,066	145,066	65,185	45%	0	0	OBRA	1	1	100%
66104	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CLAVE 210PR3413	69-HUACHUCILLA	TEZONTEOPAN DE BONILLA	RURAL	0721065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	158,883	158,883	158,883	122,030	77%	0	0	OBRA	1	1	100%
66462	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA CUAUTEMOC CLAVE 210PR2216W	71-HUACHINGO	XALTEPEC	RURAL	0721042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	145,629	145,629	145,629	145,629	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
66369	SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA EN LA PRIMARIA SABINO RODRIGUEZ P2Z CLAVE 210PR2120H	71-HUACHINGO	CUACULA	RURAL	0721039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	105,382	105,382	105,382	105,382	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
66224	SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA AMADO NUEVO CLAVE 210PR2151Y	71-HUACHINGO	PAPATAZOLCO	RURAL	0721037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	112,132	112,132	112,132	112,132	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
66542	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA QUETZALCOATL CLAVE 210PR090Y	73-HUEHUETLAN EL CHICO	TZUCATLAN HUEHUETLAN EL CHICO	URBANO	0721005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	286,744	286,744	286,744	286,676	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
66631	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA GENERAL MAXIMINO AVILA CAMACHO CLAVE 21E6R102Z	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	0721071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	546,182	546,182	546,182	546,144	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
66722	SUSTITUCION DE INSTALACION ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA PLATERCO ELIAS CALLES CLAVE 21E6R097Q	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	0721168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	720 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	546,995	546,995	546,995	546,995	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
63966	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MEXICO CLAVE 210PR2410Z	76-HUEYTMALCO	HUEYTMALCO	URBANO	0721165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	286,882	286,882	280,884	280,884	98%	0	0	OBRA	1	1	100%
66822	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA NINOS HEROES CLAVE 21E6R048B	78-HUITZILAN DE SERDIAN	HUITZILAN DE SERDIAN	URBANO	0721094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	363,575	363,575	363,575	363,575	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
66770	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210A0R92Z	78-HUITZILAN DE SERDIAN	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	RURAL	0721085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	199,224	199,224	199,224	191,748	96%	0	0	OBRA	1	1	100%
66883	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 21E6R592K	85-ZUCAR DE MATAMOROS	ZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	0721135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	500 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	170,253	170,253	170,253	170,253	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
66963	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	87-JDALPAN	JDALPAN	URBANO	0721151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	500 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	208,960	208,960	208,960	208,942	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
67015	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21E6R0178V	89-JOPALA	CHACONTLA	RURAL	0721091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	271,059	271,059	271,059	271,059	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
67070	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE 210PR2407A	84-LIBRES	LIBRES	URBANO	0721144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	500 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	145,847	145,847	145,847	145,847	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
65707	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA UNESCO CLAVE 210PR1923S	89-CAÑADA MORELOS	MORELOS CAÑADA	URBANO	0721120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA   300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	169,197	169,197	169,197	169,197	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
	<b>PROCEDES</b>																						
	<b>INVERSION</b>																						
	OBRA PUBLICA																						
69541	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL GENERAL ZONA NORTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070178	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	1677000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,000,000	20,000,000	19,956,227	19,956,227	100%	0	0	METRO CUADRADO	15,600	15,600	100%
	<b>FIDECOMOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>																						
													1,581,152,458	1,482,468,226	1,429,374,085	1,423,087,828	96%	32,929,367	32,468,362		1,574,488	1,568,287	99%
*	<b>FES</b>																						
	<b>INVERSION</b>																						
	OBRA PUBLICA																						
21990	CONSTRUCCION DEL PUENTE NEALTICAN DE 35 M DE LONG. EN EL CAMINO SAN PEDRO CUICILLA-SAN BERNABEU NEALTICAN EN EL MPD DE NEALTICAN	102-NEALTICAN	NEALTICAN	URBANO	55-20070459	FES-FEIEF	COMUNICACION	CARRITERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	11 000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	565,789	565,789	565,786	565,786	100%	0	0	METROS	5	5	100%
63011	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (PIACTLA-TECOMATLAN) - TEQUAUHTILAN-NOPLICO, DEL KM. 0.990 AL KM. 1.475.71, CON UNA LONGITUD DE 1.475.71 KILOMETROS, EN EL MUNICIPIO DE PIAXTLA	104-NOPLICAN	SANTA MARIAXITUCAN	RURAL	26-20070110	FES-FEIEF	COMUNICACION	CARRITERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	91755	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,765,133	6,765,133	6,485,469	6,485,469	96%	0	0	KILOMETRO	310	310	100%
63057	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (PIACTLA-TECOMATLAN) - TEQUAUHTILAN-NOPLICO, DEL KM. 0.990 AL KM. 1.475.71, CON UNA LONGITUD DE 1.475.71 KILOMETROS, EN EL MUNICIPIO DE PIAXTLA	113-PIAXTLA	PIAXTLA	RURAL	27-20070356	FES-FEIEF	COMUNICACION	CARRITERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	4097	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	574,679	574,679	574,679	574,679	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%
63211	CONSTRUCCION DE ACCESO Y PUENTE VEHICULAR ATLACO, DEL KM. 0.690 AL KM. 0.690.981 CON UNA LONGITUD DE 0.990.981 KM. EN LA JUNTA AJOLJAR DE SAN MIGUEL CANDA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANDA	RURAL	29-20070402	FES-FEIEF	COMUNICACION	CARRITERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	14831	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,300,019	1,300,019	1,300,019	1,300,019	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%
64064	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANTARIO (ZONA DE RIESGO) EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, MPD. DE PAHUATLAN	114-PUEBLA	PAHUATLAN	RURAL	51-20080075	FES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP CEAS PUE	3226	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	513,720	513,720	440,309	440,309	86%	0	0	METROS	561	368	65%
62264	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA EL CENTRO ESCOLAR PROFESOR GREGORIO DE GANTE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA.	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	19-20090489	FES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL		30000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	396,236	396,236	396,236	396,236	100%	0	0	METROS CUADRADOS	667	667	100%
62481	CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO DE TARTAN, ALUMBRADO Y ADECUACION DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA MARIO VAZQUEZ RANA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	17-20070203	FES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	40000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	657,860	657,860	657,080	657,080	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,400	6,400	100%



41915	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO MULTIPLE EN ESTRUCTURA 'U'IC' EN EL BACHILLERATO GENERAL BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 21E9B220K EN LA COLONIA BALCONES DEL SUR, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COLONIA BALCONES DEL SUR	URBANO	57-20080026	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	150 EDUCANDOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	799,224	352,332	OBRA	1	1	65%	
63880	CONSTRUCCION DE ALCANARILLADO PLUMAL (ZONA DE RESERVO) EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLAN DE VILLANUEVA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN	114-PUEBLA	PAHUATLAN	RURAL	60-20080074	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ORDENAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	CEIAS PUE	326	2,150,151	2,150,151	1,714,962	1,174,962	80%	0	0	METROS CUADRADOS	561	0	0%	EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE REPROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
21887	PAVIMENTACION CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE DEFENSORES LAZARO CARDENAS, COLONIA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	3-20070550	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	CEIAS PUE	158000	717,292	717,292	717,292	717,292	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,059	2,059	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN EL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA S.M.C.P. PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
63356	SEÑALAMIENTO EN EL PERIFERICO KILOMETRO 17.559 AL KILOMETRO 22.170 DEL RDO ATOTAC - AL BOLEVARO DE LA 14 SUR (AMBOS SENTIDOS), CON UNA LONGITUD DE 4.620, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	30-20070419	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP		1651300	9,754,521	9,754,521	7,054,575	7,054,575	72%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
86469	CONSTRUCCION DE CUBIERTA ESTRUCTURAL EN EL MERCADO ANEXO VICTORIA LA CUAL SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEZUTLAN, MUNICIPIO DE TEZUTLAN	174-TEZUTLAN	TEZUTLAN	URBANO	5-20070801	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		10000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO TIENE DOCUMENTACION ALGUNA DE LA OBRA SE REGISTRA A SOLICITUD DE LA S.F.A. LA SEDICAP ESTA AUTORIZANDO LA OBRA LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN EL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA S.M.C.P. PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.
62652	CONSTRUCCION DE GUARDIONES, BANQUETAS, TERRACERAS Y PAVIMENTACION CON ADOSQUIN EN LAS CALLES RICARDO FLORES MAGON, PINDO JUAREZ Y PRIV. MIGUEL HIDALGO, DE LA LOCALIDAD DE EL LEON, MPIO. DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	DE EL LEON	RURAL	21-20071251	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP		128497	0	0	0	0	0%	401,606	401,606	METRO CUADRADO	2,077	2,077	100%	
62530	CONSTRUCCION DE TERRACERAS Y PAVIMENTACION CON ADOSQUIN EN LA CALLE LESPOLADO GAYTO DE LA LOCALIDAD DE METEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	METEPEC	URBANO	19-20071244	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP		128497	1,487,789	1,487,789	1,487,789	1,487,789	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,524	4,524	100%	NO SE CUENTA AVANCE FISICO
62399	PAVIMENTACION Y CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANTONIO JUAREZ-AQUILES BERON DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 1+100, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE TOSCATLACOYAN	193-TOSCATLACOYAN	SAN ANTONIO DE JUAREZ	RURAL	15-20070112	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP		1914	22,863,387	22,863,387	20,955,273	20,955,273	92%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	
62358	CONST. Y MOD. DEL CAMINO XICOTEPEC-TLACULOTEPEC KM. 6+000 AL KM. 26+700 CON LONG. DE 20.70 KM. INCLUYE CONST. DE LOS PUENTES TECOYTLA Y SAN MARCOS, EN LOS MPIOES DE XICOTEPEC Y TLACULOTEPEC	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	RURAL	14-20070111	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP		35456	85,084,789	85,084,789	81,521,758	81,521,758	96%	0	0	KILOMETRO LINEAL	24	21	87%	
21963	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE ACATENO-INSURGENTES SOCIALISTAS, DEL KM 0+000 AL 6+390, CON UNA LONGITUD DE 6.390 KM, EN EL MUNICIPIO DE ACATENO	3-ACATENO	ACATENO	URBANO	28-20070389	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP		1600000	9,093,639	9,093,639	9,093,639	9,093,639	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE REPROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
64913	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE ZACATLAN 45 CAMAS, EN EL MPIO. DE ZACATLAN	208-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	63-20060893	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP		77 000	15,477,869	15,477,869	15,477,869	15,477,869	100%	3,061,163	3,061,163	METROS CUADRADOS	11,770	11,770	100%	OBRA CON AMPLIACION DE RECURSOS
31743	CONSTRUCCION DEL MERCADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUATTEMPAN	39-CUATTEMPAN	CUATTEMPAN	RURAL	4-20070793	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUATTEMPAN		8964	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,180	98%	LA OBRA SE ENCUENTRA CASI COMPLETADA SOLAMENTE FALTA LA COLOCACION DE ALGUNOS MUEBLES SANITARIOS Y TINACOS ASI COMO SU JARDINERIA Y LA FALTA DEL REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR NO SE HA PODIDO REALIZAR YA QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR COBRO PARTICULARMENTE ESE RECURSO LO CUAL SE HIZO DEL CONOCIMIENTO DEL OPS Y DE SEDICAP, EL SUPLENENTE CUENTA YA CON FRANJA DE VOTOS SUCULOS PERO NO CON ACTA ENTREGA RESEPCION.
64483	MECANICA DE SUELOS CON APOYO EN GEOFISICA DEL PREDIO PAHTAPATAN, UBICADO EN KM 2 EN CARRE. CUETZALAN ZACAPAXTLA, PARA LA CONST. DEL HOSPITAL GRAL. DE CUETZALAN, MPIO. DE CUETZALAN DEL PROGRESO	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	CUETZALAN DEL PROGRESO	RURAL	59-20080125	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP		14831	242,478	242,478	242,478	242,478	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE REPROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
41937	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA 'U'IC' EN EL ECYETV PLANTEL CHONAHUAPAN CLAVE 21ETCR014W UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHONAHUAPAN	53-CHONAHUAPAN	CHONAHUAPAN	URBANO	56-20080119	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	450 EDUCANDOS	313,532	313,532	173,073	173,073	55%	0	0	OBRA	1	1	65%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FIES 2007 Y PEMS 2007	
62790	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE HUALCHINGANGO	71-HUALCHINGANGO	HUALCHINGANGO	URBANO	6-20070810	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP Y SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	DEZ MIL BENEFICIARIOS	2,719,280	2,719,280	2,719,280	2,719,280	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007.	
62202	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LIBRES	84-LIBRES	LIBRES	URBANO	7-20070236	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP		27400	19,290,913	19,290,913	19,290,913	19,290,913	100%	2,431,079	2,431,079	METRO CUADRADO	1,140	1,140	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN PROCESO DE REPROGRAMACION MEDIANTE ANEXO 2 CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RECONSTRUCCION																								
61793	RECONSTRUCION CAMINO E.C. (CARRERA FEDERAL PUEBLA-IDZOCAR) - CACALOTEPEC - OCOYUCAN - MALACATEPEC. DEL KM 5+000 AL KM 8+350 REG ATN INMED LOC DE SANTA MARIA MALACATEPEC MPIO OCOYUCAN	106-OCOYUCAN	SANTA MARIA MALACATEPEC	RURAL	49-20080073	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	5700	4,258,874	4,258,874	3,928,548	3,928,548	91%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	3	98%	OBRA EN PROCESO	
61960	RECONSTRUCION CAMINO E.C. (MEXICO-PUEBLA-MHUACAN-ZOOQUAPAN-XOXTLA DEL KM 1+500 AL KM 2+890 DEL KM 6+000 AL KM 6+700 REQUIERE ATN INMED LOC SIN MIOUOL XOXTLA MPOES CUATLACINGANGO, CORONANGO Y SAN MIGUEL XOXTLA	136-SAN MIGUEL XOXTLA	SAN MIGUEL XOXTLA	RURAL	62-20080182	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	3500	2,707,485	2,707,485	886,080	886,080	33%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	58%	OBRA EN PROCESO	
60778	RECONSTRUCION PUENTE AJAJA SANTA LONGITUD DE 0.888 KM, UBICADO EN EL KM. 4+650 DEL CAMINO CONCEPCION CAPULAC-SAN MIGUEL, EJERCIO REG ATN INMED LOC CONCEPCION CAPULAC MPIO AMOZOC DE MOTA	15-AMOZOC	CONCEPCION CAPULAC	RURAL	40-20080014	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	1767	2,081,887	2,081,887	2,081,887	2,081,887	100%	0	0	METROS	8	8	100%	OBRA FINQUITA	
61658	RECONSTRUCION CAMINO LIBRAN TEMACAN TRAMO AV DE LA JUVENTUD-ENTRONQUE CHLAC-NECOXTLA), LONG. 5.7 KM DEL KM 6+000 AL KM 6+700 REG ATN INMED LOC SAN MARCOS NECOXTLA MPOES TEHUACAN Y SAN MIGUEL GABRIEL CHLAC	158-TEHUACAN	SAN MARCOS NECOXTLA	RURAL	41-20080023	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	26000	7,302,433	7,302,433	7,302,433	7,302,433	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	OBRA EN FINQUITA	
61939	RECONSTRUCION EMERGENCIAS DANOS RUT DESAST NATURAL CAMINO, TEZUTLANARE LIBRE LONGITUD DE 0.10 KM. DEL KM. 6+000 AL KM. 9+100, EN LA LOCALIDAD DE ARE LIBRE, EN EL MUNICIPIO DE TEZUTLAN	174-TEZUTLAN	ARE LIBRE	RURAL	60-20080157	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	18000	16,424,474	16,424,474	3,980,620	3,980,620	24%	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	3	34%	OBRA EN PROCESO	
60821	RECONSTRUCION CAMINO E.C. KM 7.0 (LA COLORADA - ACATLAN) - SANTA ISABEL TLANEPANTLA DEL KM 3+000 AL KM 3+900 DEL KM 3+000 AL KM 3+400 REQUIERE ATN INMED LOC ALTAMIRA MPIO DE TLANEPANTLA.	182-TLANEPANTLA	ALTAMIRA	RURAL	47-20080077	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	3900	3,992,726	3,992,726	3,992,726	3,992,726	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	OBRA FINQUITA	
60363	ATENCION EMERGENTE DEL CAMINO, TLAPACOYA - TLAMAYE CHICO, KM 5+700 LADO DERECHO, EN LA LOCALIDAD DE TLAPACOYA, EN EL MUNICIPIO DE TLAPACOYA	184-TLAPACOYA	TLAPACOYA	RURAL	8-20070889	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	3500	223,369	223,369	223,369	223,369	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	OBRA FINQUITA	



61446	ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIFERICO, KILOMETRO 17550 AL KILOMETRO 22170 DEL RIO ATOCAC - AL BOULEVARD DE LA 14 SUR (AMBOS SENTIDOS), CON UNA LONGITUD DE 4.620 KM. EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	13-20070452	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,507,874	2,507,874	2,507,873	2,507,873	100%	0	0	0	METRO LINEAL	4,620	3,235	70%	ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIFERICO, KILOMETRO 174550 AL KILOMETRO 224170 DEL RIO ATOVAC - AL BOULEVARD DE LA 14 SUR (AMBOS SENTIDOS), CON UNA LONGITUD DE 4.620 KM. EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA
62485	CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SIETE EN LA JUNTA AUXILIAR ROMERO VARGAS, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	80-20071053	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	5000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,706,428	4,706,428	4,706,428	4,706,428	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,800	4,800	100%	
23200	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO EN PRIVADA LUIS CABRERA ENTRE HOSPITAL GENERAL Y CAMINO A TLATEPANCO, COLONIA REVOLUCION MEXICANA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	5-20070488	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	TRANSPORTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	483,285	483,285	483,285	483,285	100%	0	0	0	METRO LINEAL	359	359	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
23065	CONSTRUCCION DEL TRAMO 10' DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO DEL KILOMETRO 33.25110 AL KILOMETRO 33.92713, CON UNA LONGITUD DE 0.676 KILOMETROS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	122-20060411	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,973,509	7,973,509	7,973,508	7,973,508	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
62549	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA GLEZ. GATICA EN LA LOC. DE PUE. MPO DE PUE.	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	134-20061092	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	794.717	794.717	0	METROS CUADRADOS	6,088	6,088	100%	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA GONZALEZ GATICA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUEBLA
62466	PAVIMENTACION, CALLE LA MORA, ENTRE BOULEVARD VALSEQUILLO Y PROLONGACION DE LA 14 SUR, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	56-20070891	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,708,105	3,708,105	3,708,079	3,708,079	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,727	1,727	100%	
23268	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA 73 ORIENTE ENTRE LA AVENIDA PROLONGACION DE LA 14 SUR Y CALLE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SONORA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	21-20070545	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,333,390	1,333,390	1,333,390	1,333,390	100%	0	0	0	METROS LINEALES	343	343	100%	
22416	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y LIMITE DE CALLE, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	11-20070446	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	383,999	383,999	383,998	383,998	100%	0	0	0	METROS LINEALES	240	240	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
22457	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE "C" ENTRE 101 Y 99 ORIENTE, COLONIA LOMA BELLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	12-20070451	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	426,278	426,278	426,278	426,278	100%	0	0	0	METRO LINEAL	345	345	100%	
22387	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JAZMIN Y VOLETAS ENTRE JAZMIN Y PRIVADA ALCATRAZ, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	7-20070500	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,495,946	1,495,946	1,495,946	1,495,946	100%	0	0	0	METRO LINEAL	362	362	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
62041	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MALINTZ, COLONIA NUEVA RESURRECCION EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	17-20070473	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,279,916	1,279,916	1,279,916	1,279,916	100%	0	0	0	METRO LINEAL	900	900	100%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MALINTZ, COLONIA NUEVA RESURRECCION EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA
61851	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRAY BARTOLOME DE OLMEDO EN LA COLONIA TRES CRUCES DE LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	15-20070465	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	486,112	486,112	486,112	486,112	100%	0	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRAY BARTOLOME DE OLMEDO EN LA COLONIA TRES CRUCES DE LA CIUDAD DE PUEBLA
22385	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BUSAMBLAS EN LA COLONIA PARABO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	10-20070439	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	616,777	616,777	616,777	616,777	100%	0	0	0	METRO LINEAL	330	330	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
22484	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO PRA OLATA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	16-20070467	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	307,602	307,602	307,602	307,602	100%	0	0	0	METRO LINEAL	684	684	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
22588	PAVIMENTACION DE LA CALLE NOVENO REGIMIENTO ENTRE CALLE TEJOCOTE Y 16 ORIENTE, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	23-20070547	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,456,915	1,456,915	1,456,915	1,456,915	100%	0	0	0	METRO LINEAL	570	570	100%	
62110	PAVIMENTACION DE LA CALLE PLATA EN LA COLONIA LA JOYA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	22-20070546	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,131,689	1,131,689	1,131,675	1,131,675	100%	0	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	
22624	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA SAN JOSE ENTRE CERRADA Y CALLE JARDONES DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	25-20070549	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1580000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	458,919	458,919	458,919	458,919	100%	0	0	0	METRO LINEAL	334	334	100%	
62156	PAVIMENTACION DE LA CALLE 75 ORIENTE ENTRE LA 4 Y LA PROLONGACION DE LA 14 SUR, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	24-20070548	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,092,894	1,092,894	1,092,894	1,092,894	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,965	1,965	100%	
62191	PAVIMENTACION DE LA CALLE 99 ORIENTE ENTRE 16 SUR Y PROLONGACION 16 SUR, COLONIA GRANAS DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	26-20070551	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	905,736	905,736	905,736	905,736	100%	0	0	0	METRO LINEAL	496	496	100%	MEDIANTE OFICIO SF-DIP-AI-2836/07 DEL 31/OCT/07 SE REALIZO DISMINUCION DE RECURSOS
22846	PAVIMENTACION DE PROLONGACION 28 SUR ENTRE CARRETERA A VALSEQUILLO Y 109 PONIENTE BARRIO DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	27-20070552	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,170,748	2,170,748	2,170,748	2,170,748	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,290	1,290	100%	
62437	PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA XILOTZINGO, EXRANCHO XILOTZINGO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	47-20070986	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,754,716	2,754,716	2,754,716	2,754,716	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,954	4,954	100%	
22225	PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACACIAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE AMEHEMETE, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	6-20070499	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,337,200	1,337,200	1,337,200	1,337,200	100%	0	0	0	METRO LINEAL	754	754	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
22781	PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARTICULO 24 Y CALLE SANTA RITA ENTRE PROLONGACION 3 SUR Y LAS TORRES, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	40-20070963	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	1500000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,564,136	1,564,136	1,564,136	1,564,136	100%	0	0	0	METRO LINEAL	11,830	11,830	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007, INTEGRAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME













4769		PROGRAMA DE DESARROLLO DE JAUQUES Y PRESAS 2007, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070178	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	DESARROLLO DE COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5000 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	54,081,636	54,081,636	54,081,636	54,081,636	100%	0	0	0	OBRA	65	65	100%		
82181		CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD RADIAL ZAPATA DE LA CALLE 12 SUR-NORTE A LA COLONIA ZAPATA, CON UNA LONGITUD DE 2.74 KILOMETROS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	URBANO	20070397	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDIOP	16000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,980,746	22,980,746	22,980,746	22,980,746	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DE INFORME	
60018		CONSTRUCCION DEL CAMINO ACTEOPAN - LOS REYES TECNOL DEL KM 4+000 AL KM 4+060, INCLUYE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CON UNA LONGITUD DE 66.00 M EN LOS MUNICIPIOS DE ACTEOPAN Y COHUECAN	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	URBANO	20070388	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERETAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDIOP	2600	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,173,468	14,173,468	14,173,468	14,173,468	100%	1,568,548	1,568,548	METRO CUBICO	56,199	56,199	100%			
<b>FONDO DE MODERNIZACION DE LOS MUNICIPIOS</b>																											
<b>EQUIPAMIENTO</b>																											
<b>BENEFICIARIOS</b>																											
78448		ADQUISICION DE SOFTWARE AUTOGISEK TOPOBASE 2006, PARA EL INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	20070984	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECALCULACION LOCALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	GOBIERNO DEL ESTADO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,919,994	1,919,994	1,919,994	1,919,994	100%	383,999	383,999	OTROS	9	12	133%			
78811		FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TECNOLÓGICO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPUTADO AL ÁREA OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL DE LAS DELEGACIONES CATASTRALES Y DE LA UNIDAD COORDINADORA DE ENLACE MUNICIPAL DEL ICEP	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	20070979	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECALCULACION LOCALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,874,646	1,874,646	1,874,646	1,874,646	100%	0	0	0	OTROS	180	180	100%		
78177		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE DEL ÁREA OPERATIVA DE LOS SECTORES DE TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA E INTEGRACIÓN DE BASES DE DATOS DEL ICEP	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	20070985	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECALCULACION LOCALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	438,849	438,849	438,849	438,849	100%	0	0	0	OTROS	14	14	100%		
78879		PROYECTO DE ADQUISICION DE IMAGENES SATELITALES GEORREFERENCIADAS Y ORTORECTIFICADAS DE TIPO DE RESOLUCION PANORAMICA Y 2.54 METROS DE RESOLUCION MULTISPECTRAL.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	20070982	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECALCULACION LOCALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPALES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,407,454	2,407,454	2,407,454	2,407,454	100%	307,411	307,411	KILOMETRO CUADRADO	10,962	13,265	121%			
78410		GEORREFERENCIACION DE BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA Y VALORES COMERCIALES DE SUELO URBANO DE 184 MUNICIPIOS	1-ACAJETE	ACAJETE	URBANO	20070980	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECALCULACION LOCALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	106 MUNICIPIOS DEL ESTADO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	492,831	492,831	492,831	492,831	100%	0	0	0	OTROS	160	160	100%		
<b>OTROS</b>																											
78282		PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL TERRITORIAL DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	20070909	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECALCULACION LOCALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPALES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,821,943	5,821,943	5,821,943	5,821,943	100%	434,465	434,465	PROGRAMA	1	1	100%	LA META SE INCREMENTO DEBIDO A QUE SE ASIGNARON RECURSOS PROVENIENTES DE INTERESES POR LO QUE SE LE IGUAON REALIZAR MAS ACTIVIDADES DE LAS QUE SE TENIAN PROYECTADAS INICIALMENTE, EN ESPECIFICO EN EL CASO DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS SE CONTEMPLARON 100 Y SE REALIZARON 160 Y EN CUANTO A LAS INSPECCIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS EN TODO EL TERRITORIO ESTATAL SE TENIAN PROGRAMADAS 26,700 Y SE REALIZARON 39,665.		
78327		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PADRON CATASTRAL ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	20079100	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECALCULACION LOCALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPALES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.	
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>																											
<b>OBRA PUBLICA</b>																											
<b>CONSTRUCCION</b>																											
85130		APORTACION AL CONVENIO CON LA BUAP PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DOMINIO CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	PUEBLA	URBANO	20070497	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SOCIEDAD PUEBLANA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
48327		AYUDO PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SACRIFICIO DE ANIMALES 2007, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	20070292	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	51764 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,055,730	9,055,730	9,055,730	9,055,730	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%		
79753		CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MNO ARTILLERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD, ADOLFO LOPEZ MATEOS	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	2007070-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	645	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	412	412	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAN PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008	
79815		CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES CIRCUITO JUAN PABLO II, CALLE 21 SUR Y CALLE 17 PONIENTE DE LA UNIDAD HABITACIONAL BENTO JUAREZ, COLONIA LA NODIA	114-PUEBLA	PUEBLA	RURAL	2007070-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,658,009	3,658,009	3,658,009	3,658,009	100%	0	0	0	METRO LINEAL	485	485	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAN PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008	
79832		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CAJENAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSO Y AVENIDA ATLICO, LUIS DONALDO COLOSO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007070-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	211,600	211,600	211,600	211,600	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAN PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008	
90013		CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA EL COMANDO CANINO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007070-16	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	866,303	866,303	866,303	866,303	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,067	1,067	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAN PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008.	
19348		CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL GENERAL ZONA NORTE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070178	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDIOP	1877000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	282,442,555	282,442,555	282,442,555	282,442,555	100%	3,742,032	3,742,032	METRO CUADRADO	14,214	14,214	100%			
19332		CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD RADIAL ZAPATA DE LA CALLE 12 SUR-NORTE A LA COLONIA ZAPATA, CON UNA LONGITUD DE 2.76 KM EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20070397	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDIOP	86021	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%		
79884		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 91 SUR Y PROLONGACION REFORMA SUR ENTRE 3 PONIENTE Y 49 SUR, REFORMA SUR, JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007070-22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	815,903	815,903	815,903	815,903	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,249	2,249	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAN PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008	
81348		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, MOJUEL HIDALGO	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007070-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	687,150	687,150	687,150	687,150	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,627	1,627	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, LOS INTERESES REFINANCIADOS EN ESTA OBRA CORRESPONDEN AL TOTAL DEL RECURSO RECIBIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2007 ASÍ MISMO SE INFORMO LO PAGADO COMO SU AVANCE FISICO, POR EFECTOS DE OPTIMIZACION EN EL USO Y APLICACION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE ESTE PROGRAMA, SE TRANSFERIRAN LOS INTERESES A LA OBRA 2007070-15 "BIMINISTERIO Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN DEREFENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA."	
81380		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GONZALEZ ENTRE CALLE 80 PONIENTE Y LA VIA DEL FERROCARRIL, NAJONES UNIDAS	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007070-8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,045,971	1,045,971	1,045,971	1,045,971	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,629	2,629	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAN PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008	
90021		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE 11 SUR Y CALLE MERIDA, UNIDAD HABITACIONAL S.N.T.E	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	2007070-9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1399519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	784,312	784,312	784,312	784,312	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,392	2,392	100%	SE CONSIDERA EJERCIDO POR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA TRANSFIRIO EL RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTAN PAGANDOSE EN EL EJERCICIO 2007 Y 2008.	









42095	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, AREA DE DIAGNOSTICO, ADMON. BOD, INTERFENCIA, SANITS. Y RAMPA DE ACCESO DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 2 DE ABRIL DEL FRACC. UNIDAD GUADALUPE. MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	FRACC UNIDAD GUADALUPE	URBANO	20071097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,442,325	3,442,325	1,721,163	1,721,163	50%	0	0	0	OBRA	1	1	0%
42091	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DID. EN ESTRUCT. U-1C EN LA PRIM. EDUCACION FEDERAL CLAVE 210P0318 UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL MATOS DE REGIL, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	UNIDAD HABITACIONAL MATOS DE REGIL	URBANO	20071212	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	661,276	661,276	328,800	328,800	50%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42457	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE DE LA UNIDAD HABITACIONAL GUADALUPE, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	UNIDAD HABITACIONAL GUADALUPE	URBANO	20071219	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,125,797	1,125,797	1,125,797	1,113,955	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42470	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE XACXAMAYO, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	XACXAMAYO	RURAL	20071225	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	455,250	455,250	455,250	406,465	89%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
40952	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESTR. REG. "C" Y REPS. GRALES. EN LA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915 CLAVE 21EPP0355 DE SAN BALTAZAR CAMPECHE MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR CAMPECHE	URBANO	20070345	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	609,487	609,487	728,538	728,538	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42085	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-2C" EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE EN EL FRACCIONAMIENTO 800 VILLAS, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS	URBANO	20071083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,930,750	2,930,750	2,930,750	2,354,826	80%	0	0	0	OBRA	1	1	96%
42004	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN P. A. DE ESTRUCTURA "U-30C" EN LA TELESECUNDARIA 535 UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN EL INFONAVIT LA CENEGA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	INFONAVIT LA CENEGA	URBANO	20071020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	891,291	891,291	802,162	802,162	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41997	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-1C" EN LA SECUNDARIA TECNICA RAFAEL CAMARGO SANCIA EN SAN BERNABE TEMOXITTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN BERNABE TEMOXITTLA	URBANO	20071012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,856,239	1,856,239	1,670,615	1,670,614	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41574	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIR. Y SANITS. EN ESTR. REG. "C" Y REP. GRALES. EN EL JARDIN DE NIÑOS PROF. JORGE MURAD M. CLAVE 21DUN082L EN LA 4A SECCION DE SAN RAMON, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	4A SECCION DE SAN RAMON	URBANO	20070777	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	783,169	783,169	783,169	783,169	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41939	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA A ESTRUCTURA U-1C EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL CENTRO ESCOLAR CORONEL RAUL VELAZCO DE SANTAGO EN SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	20070788	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	324,426	324,426	324,426	324,010	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41812	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TALLER, LABORATORIO Y SANITS. EN ESTR. REG. "C" EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 21D1W193N UBICADA EN LA COLONA CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COL. CHAPULTEPEC	URBANO	20070606	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	936,608	936,608	936,608	936,608	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41553	CONSTRUCCION DE 5 AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTR. "U-2C" EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR RAUL VELAZCO DE S. CLAVE 21EE6824 DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	20070772	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	605,233	605,233	605,233	605,233	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41717	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, DIR. Y SANITS. EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCHIHUEZAL CLAVE 21EJN123R DE SAN BERNABE TEMOXITTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN BERNABE TEMOXITTLA	URBANO	20070658	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	900,381	900,381	900,381	900,381	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41487	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTR. REG. "C" EN LA TELESECUNDARIA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA CLAVE 21EY091E UBICADA EN SAN ISIDRO CASTILLOTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN ISIDRO CASTILLOTLA	URBANO	20070749	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	469,584	469,584	469,584	469,584	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41384	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESTR. REG. "C" EN LA PRIMARIA QUINTALMATE CLAVE 21Q0R819U UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TILOSTOC, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	TILOSTOC	RURAL	20070697	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	682,659	682,659	614,388	614,383	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41342	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTR. "U-2C" EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR RAUL VELAZCO DE SANTAGO CLAVE 21EY1454F UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	20070560	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,644,678	1,644,678	1,644,678	1,644,678	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42180	CONSTRUCCION DE 5 AULAS DIDACTICAS, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-2C" EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUADALUPE, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	UNIDAD HABITACIONAL GUADALUPE	URBANO	20071135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,624,084	2,624,084	2,624,084	2,163,771	82%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41469	CONSTRUCCION DE 7 AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTR. "U-3C" EN LA SECUNDARIA GENERAL PEDRO BUDIN NAME CLAVE 21EE9248Y UBICADA EN LA COL. MARAVILLAS, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COL. MARAVILLAS PUEBLA	URBANO	20070726	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,714,915	2,714,915	2,714,915	2,714,915	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42041	CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE TRES AULAS DID. DIR. Y SANIT. EN ESTR. DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "SIN NOMBRE DE NIA. CREACION" EN EL FRACC. GEO VILLAS, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	FRACC GEO VILLAS	URBANO	20071064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	889,918	889,918	781,738	781,736	90%	0	0	0	OBRA	1	1	94%
41356	DEMOLICION DEL EDIF. "B" Y CONSTRUCCION DE 4 AULAS, DIR. TIENDA ESCOLAR, SANITS. Y ESCALERA EN ESTR. "U-3C" EN LA PRIMARIA HERODES DEL 5 DE MAYO CLAVE 21DPR959Z DE LA COL. MALINTZ, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COL. MALINTZ PUEBLA	URBANO	20070684	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,669,869	2,669,869	2,669,869	2,669,869	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41688	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE COMPUTO EN ESTR. "U-1C" EN LA SECUNDARIA GERAL RUBEN OSORIO ESPINOSA CLAVE 21D59133U UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAFAEL LARA GRAJALES	117-RAFAEL LARA GRAJALES	RAFAEL LARA GRAJALES	URBANO	20070850	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	909,332	909,332	909,332	909,332	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42215	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA "U-1C", PLAZA CIVICA Y ESTABILIZACION Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS DE VILLA FLORESTA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA	119-SAN ANDRES CHOLULLA	VILLA FLORESTA	URBANO	20071158	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	910,314	910,314	910,314	909,857	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41677	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, DIR. Y SANITS. EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS TOMANTZIN CLAVE 21DAN211K UBICADO EN SANTA MA. TOMANTZITLA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA	119-SAN ANDRES CHOLULLA	SANTA MARIA TOMANTZITLA	RURAL	20070840	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	926,470	926,470	926,470	926,470	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42409	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-2C" EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLULLA	119-SAN ANDRES CHOLULLA	SAN ANDRES CHOLULLA	URBANO	20071208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,477,148	1,477,148	1,382,042	1,382,042	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41876	SUBMITRO, COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA SUBSTACION ELECTRICA DE 75 KVA DE 13.2KV Y EN LA UNIDAD EDUCATIVA DE VILLA FLORESTA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA	119-SAN ANDRES CHOLULLA	SAN ANDRES CHOLULLA	URBANO	20071075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	749,585	749,585	749,585	749,585	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41285	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE SOLDADURA Y FORJA EN ESTRUCTURA "U-1C" EN LA SECUNDARIA GENERAL ANTONIO GARCIA CUBAS CLAVE 21DE69120 UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTEPEXKI	13-ALTEPEXKI	ALTEPEXKI	URBANO	20070330	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,012,275	1,012,275	1,012,275	1,012,275	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41603	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS A ESTRUCTURA "U-2C" EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR GERAL RAFAEL ALVA CAMACHO CLAVE 21EY1936Q EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	URBANO	20070789	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	594,885	594,885	594,885	594,885	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%

ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL ANTERIOR FOLIO 40935

4289	CONSTRUCCION DE 12 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DEN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MATEO TLALANCALECA	134-SAN MATEO TLALANCALECA	SAN MATEO TLALANCALECA	URBANO	20071168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,736,316	1,736,316	1,736,316	1,591,106	89%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41340	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIR. Y SANIT. EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS EBANEO CASTELLANOS SURTO CLAVE 21070405 DE SAN PEDRO YANCUTLALPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	138-SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	SAN PEDRO YANCUTLALPAN	RURAL	20070641	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,193,304	1,193,304	1,193,304	1,193,304	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41964	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y REPARACIONES GRALES. EN LA TELESECUNDARIA JUAN BLANCA ESPINOSA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	MOMOXPAN	RURAL	20070846	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	542,507	542,507	542,507	487,246	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41500	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y TALLER LABORATORIO EN ESTR. REG. "C" EN LA TELESECUNDARIA ALFREDO FERNANDEZ TOXOBI DE LARA CLAVE 21ET9101 DE ZACAPECHPAN, SAN PEDRO CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	ZACAPECHPAN	RURAL	20070751	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	601,308	601,308	601,308	601,308	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41362	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTR. REG. "C" EN LA TELESECUNDARIA 89 NOMBRE CALVE 21DT9405H UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO AZOTOCACAN, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN GREGORIO AZOTOCACAN	RURAL	20070887	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	377,876	377,876	377,876	377,876	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41660	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, UN TALLER LABORATORIO, DIR. BOO. Y SANIT EN ESTR. REG. "C" EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLORADO CLAVE 21DT9306 DE STA. CATARINA TLALTEMPAN	146-SANTA CATARINA TLALTEMPAN	STA. CATARINA TLALTEMPAN	URBANO	20070841	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,695,059	1,695,059	1,695,059	1,695,059	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41519	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN BERDAN CLAVE 21DC0434Q UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INES AHUATEMPAN	147-SANTA INES AHUATEMPAN	SANTA INES AHUATEMPAN	URBANO	20070759	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	497,082	497,082	497,082	497,082	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41448	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ADOBADAS A ESTR. "U-2C" EN LARBARIA TONAKALI CLAVE 21D98844 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARGARITA MUNICIPIO DE AMOZOC	15-AMOZOC	COL. SANTA MARGARITA	URBANO	20070723	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	557,825	557,825	557,825	557,825	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41420	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTR. "U-2C" EN LA SECUNDARIA TECNICA GALILEO GALILEI CLAVE 21ET9019A UBICADA EN COL. STA. MARGARITA, MUNICIPIO DE AMOZOC	15-AMOZOC	COL. SANTA MARGARITA	URBANO	20070701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,525,490	1,525,490	1,525,490	1,525,490	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41727	CONSTRUCCION DE DIR., COOP. Y SANITS. EN ESTR. REG. "C" EN LA PRIMARIA PLAN DE AYALA CLAVE 21DP9383B DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	153-TECALI DE HERRERA	LA MAGDALENA	RURAL	20070899	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	605,684	605,684	605,684	605,684	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41652	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SANITS. EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS ANALCO CLAVE 21DN9650U UBICADO EN EL BARRIO DE ANALCO, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	153-TECALI DE HERRERA	BARRIO DE ANALCO TECALI DE HERRERA	RURAL	20070830	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	531,133	531,133	531,133	531,133	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42437	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA FEDERICA M. BONILLA DE LA PURISIMA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	154-TECAMACHALCO	LA PURISIMA DE HIDALGO	RURAL	20071210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	514,107	514,107	514,107	513,066	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41707	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE COMPUTO EN ESTR. "U-1C" EN LA SECUNDARIA TECNICA 15 DE MAYO CLAVE 21ET9282A UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLALPAN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	154-TECAMACHALCO	SAN MATEO TLALPAN	RURAL	20070956	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	920,590	920,590	920,590	920,590	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42334	CONSTRUCCION DE 2 AULAS LAB. POLIQUIMICA, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-3C" EN LA SECUNDARIA ORAL. NIÑOS H. DE CHAPULTEPEC EN SAN VICENTE FERRER, MUNICIPIO DE TENANPULCO	156-TENANPULCO	SAN VICENTE FERRER	RURAL	20071188	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,740,945	2,740,945	2,740,945	2,266,155	82%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42347	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA "NUEBLES BERDAN" CLAVE 21DP9192T UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE TENANPULCO	156-TENANPULCO	SANTA LUCIA	RURAL	20070714	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	386,217	386,217	347,588	347,585	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41432	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS GASPAR CARRERA GUTIERREZ CLAVE 21DN8195Y UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CHICAL, MUNICIPIO DE TENANPULCO	156-TENANPULCO	EL CHICAL	RURAL	20070719	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	308,009	308,009	277,205	277,205	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42895	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y LETRINAS EN LA PRIMARIA "BENITO MANUEL ALTAMIRANO" CLAVE 21DP9192V UBICADA EN LA COLONIA MORELOS MUNICIPIO DE TENANPULCO	156-TENANPULCO	COLONIA MORELOS	RURAL	20071260	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	416,333	416,333	416,333	372,247	89%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41389	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUEREZ CLAVE 21DP9454J UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCUALCO	160-TEOCUALCO	TEOCUALCO	URBANO	20070323	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,182,894	1,182,894	1,182,894	1,182,894	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41278	CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER DE OYIA CLAVE 21ET9283J UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MPIO. DE TEPANCO DE LOPEZ	161-TEPANCO DE LOPEZ	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	20070313	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	250,668	250,668	250,668	250,668	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41367	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE COMPUTO EN ESTRUCTURA "U-1C" EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 17 UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANCO DE LOPEZ	161-TEPANCO DE LOPEZ	TEPANCO DE LOPEZ	URBANO	20071104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	938,059	938,059	938,059	938,059	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41797	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE ARCO CLAVE 21DN9267O DE SAN CRISTOBAL HIDALGO, MUNICIPIO DE TEPEACA	164-TEPEACA	SAN CRISTOBAL HIDALGO	RURAL	20070926	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	276,205	276,205	276,205	276,205	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42225	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOBADAS A ESTRUCTURA "U-3C" EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR EMPERADOR CHAHUATEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ	166-TEPEXI DE RODRIGUEZ	TEPEXI DE RODRIGUEZ	URBANO	20071161	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	688,338	688,338	388,338	618,071	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41346	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTR. "U-1C", TRANSFORMADOR Y REPE. EN LA SECUNDARIA ORAL. INBIU. SALAS A. CLAVE 21EE8597V UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ	166-TEPEXI DE RODRIGUEZ	TEPEXI DE RODRIGUEZ	URBANO	20070616	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	966,245	966,245	966,245	966,245	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42747	CONT. DE DOS AULAS DO. ADOBADAS A EST. "U-2C" CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES Y CONST. DE UNA FOSA SEPTICA EN PRIM. DEL C.E. PROF. JORGE MURAO MACLUF CLAVE 21EP9154J EN TETELA DE OCAMPO.	172-TETELA DE OCAMPO	TETELA DE OCAMPO	URBANO	20071223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	870,598	870,598	870,598	782,916	90%	0	0	0	OBRA	1	1	99%
42724	CONT. DE DOS AULAS DO. EN ESTR. "U-1C" CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES Y CONT. DE UNA FOSA SEPTICA EN LA SEC. ORAL. DEL C.E. "PROFR. JORGE MURAO MACLUF" CLAVE 21EE8324L EN TETELA DE O.	172-TETELA DE OCAMPO	TETELA DE OCAMPO	URBANO	20071226	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	932,171	932,171	932,171	838,422	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42483	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOBADA A ESTRUCTURA "U-1C", CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL CENTRO ESCOLAR DE TETELA DE OCAMPO	172-TETELA DE OCAMPO	TETELA DE OCAMPO	URBANO	20071207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	644,100	644,100	644,100	321,011	50%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41462	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTR. REG. "C" Y REPARACIONES GRALES. EN LA TELESECUNDARIA CELEBRINO CANO PALACIOS CLAVE 21ET9460D UBICADA EN SAN JUAN ACATEÑO, MUNICIPIO DE TEZUITÁN	174-TEZUITAN	SAN JUAN ACATEÑO	RURAL	20070725	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	606,939	606,939	546,245	546,245	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%

41376	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS EN ESTR. REG. "C" EN LA TELESECUNDARIA RAMON DE CAMPAÑOR CLAVE 21ETV0471 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOLOC, MUNICIPIO DE TESTILTLAN	174-TESTILTLAN	XOLOC	RURAL	20070690	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	887,333	887,333	887,333	887,333	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42012	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS BELANDU ZAHATA DE SAN JOSE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TLACOATEPEC DE B. J.	177-TLACOATEPEC DE BENTO JUAREZ	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	20071050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	952,980	952,980	952,980	952,843	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41892	CONSTRUCCION DE UN TALLER-LABORATORIO, DIR. BOD. Y SANITS. EN ESTR. REG. "C" EN LA TELESECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL DE SAN JOSE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TLACOATEPEC DE B.J.	177-TLACOATEPEC DE BENTO JUAREZ	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	20070652	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	963,933	963,933	963,933	963,933	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42123	CONSTRUCCION MONTAJE E INSTALACION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESTR. DE CONCRETO ESPECIAL, EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ DE TESTILACOLO, MUNICIPIO DE TLACOATEPEC DE B.J.	177-TLACOATEPEC DE BENTO JUAREZ	TESTILACOLO	RURAL	20071099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	280,746	280,746	280,746	279,710	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41352	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS DOMINGO ARENAS CLAVE 210JNB89C UBICADO EN LA COLONA DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE TLAMUAPAN	180-TLAMUAPAN	SANTA RITA TLAMUAPAN	RURAL	20070683	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	184,410	184,410	184,410	184,410	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42324	CONSTRUCCION MONTAJE E INSTALACION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL, EN LA TELESECUNDARIA ABEL BALAGADO AGUILAR UBICADA EN EL CERRITO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	186-TLATLAUQUITEPEC	EL CERRITO	RURAL	20071186	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	771,247	771,247	771,247	766,331	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41330	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REG. "C" EN LA PRIMARIA MARTIRES DE LA ENSENANZA CLAVE 210PRR652P UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOCHTEPEC	189-TOCHTEPEC	TOCHTEPEC	URBANO	20070317	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	271,708	271,708	271,708	271,708	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41443	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS, UN LAB. POLIFUNCIONAL Y ESCALERA EN ESTR. "A-2C" EN LA SEC. TECNICA NO. 194 CLAVE 210T115Z UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	20070722	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,705,492	2,705,492	2,705,492	2,705,492	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41478	SUBNETEO, COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA SUBSTACION ELECTRICA DE 75 KVA 13,200 V. EN LA SEC. TECNICA NO. 194 CLAVE 2109T912Z UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	20070727	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	348,598	348,598	348,598	348,598	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
43110	CONSTR. MONTAJE E INST. DE TRES AULAS DID. DIRECCION, BOD. Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL, EN LA TELESECUNDARIA GUILLERMO RONDALES CAMARENA CLAVE 210T0476J UBICADA EN XICOTEPEC DE JUAREZ	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC	URBANO	20080166	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,088,491	1,088,491	544,150	544,150	50%	0	0	0	OBRA	1	1	80%
41597	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y REPARACIONES GRALES. EN EL JARDIN DE NIÑOS HELEN KELLER CLAVE 210JNB88M UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATENO	2-ACATENO	SAN JOSE ACATENO	URBANO	20070752	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	545,519	545,519	545,519	545,519	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41628	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS, DIR. Y SANITS. EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC CLAVE 210CC638H DE PAHJATA, MUNICIPIO DE XICHTLAN DE VICENTE SUAREZ	202-XICHTLAN DE VICENTE SUAREZ	PAHJATA	RURAL	20070628	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,857,686	1,857,686	1,857,686	1,857,686	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41721	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS, DIR., COOP. Y SANITS. EN ESTR. REG. "C" EN LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 210F8912Z DE PAHJATA, MUNICIPIO DE XICHTLAN DE VICENTE SUAREZ	202-XICHTLAN DE VICENTE SUAREZ	PAHJATA	RURAL	20070685	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,400,063	2,400,063	2,400,063	2,400,063	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42817	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y UN TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO EN ESTRUCTURA "A-1C" EN LA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO JAVIER BADDLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YEJUALTEPEC	205-YEJUALTEPEC	YEJUALTEPEC	URBANO	20071270	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,328,042	1,328,042	1,328,042	1,323,917	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42852	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC DE LAS LOMAS, MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA	207-ZACAPAXTLA	LAS LOMAS	RURAL	20071297	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,900,595	1,900,595	1,300,595	1,166,829	80%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41319	CONSTR. MONTAJE E INST. DE UN TALLER LAB. DIR., BOD. Y SANITS. EN ESTR. ESPECIAL DE CONCRETO Y REPS. GRALES. EN LA TELESECUNDARIA GERARDO DOMAG CLAVE 21ET0116H EN MATLANJUALCA, MPIO. DE ZACATLAN	208-ZACATLAN	MATLANJUALCA	RURAL	20070337	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	822,916	822,916	822,916	822,916	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
40962	CONSTR. DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIR., BODEGA Y SANITS. EN ESTR. REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA "EN NOMBRE DE NUESTRA SEÑORA" CLAVE 21E79016Y UBICADA EN ESTANQUELA, MPIO. DE ZAPOTITLAN DE SALINAS	209-ZAPOTITLAN	ESTANQUELA	RURAL	20070334	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,034,981	1,034,981	1,034,981	1,034,981	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42358	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y REPARACIONES GRALES. EN LA PRIMARIA JUAN N. MENDEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ	210-ZAPOTITLAN DE MENDEZ	ZAPOTITLAN DE MENDEZ	URBANO	20071167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	590,339	590,339	590,339	587,743	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41587	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS PROF. PEDRO MANABANO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ	210-ZAPOTITLAN DE MENDEZ	ZAPOTITLAN DE MENDEZ	URBANO	20071068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	408,384	408,384	408,384	408,384	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41853	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210V643D UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AZTOPLCO, MUNICIPIO DE ZOGOTLAN	211-ZOGOTLAN	AZTOPLCO	RURAL	20070314	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	272,859	272,859	272,859	272,859	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41666	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS EL TESORO DEL SABER CLAVE 210JNB99W UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL, MUNICIPIO DE ACATLAN DE OSORIO	3-ACATLAN	SAN GABRIEL	RURAL	20070643	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	240,885	240,885	240,885	240,885	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41386	CONSTRUCCION DE UN TALLER-LABORATORIO, DIR. BOD. Y SANITS. EN ESTR. REG. "C" E LA TELESECUNDARIA CUTILAHJAC CLAVE 21E79016Y UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COATZINGO	51-COATZINGO	COATZINGO	URBANO	20070656	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	688,408	688,408	619,567	619,567	80%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41541	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS, BOD., COOP., SANITS. Y ESCALERA EN ESTR. "A-2C" EN LA PRIMARIA MARIANO BARBOLA CLAVE 210PR1871W DE SAN FCO. OCOITLAN, MUNICIPIO DE CORONANGO	34-CORONANGO	SAN FRANCISCO OCOITLAN	RURAL	20070763	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,659,859	2,659,859	2,659,859	2,659,859	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41768	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. REG. "C" Y LETRINAS EN EL JARDIN DE NIÑOS HUITZILPOCHTLI CLAVE 210CC168K DE XOLOCHTEPEC XACALCO, MUNICIPIO DE COCATLAN	35-COCATLAN	XOLOCHTEPEC XACALCO	RURAL	20070601	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	284,256	284,256	284,256	284,256	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
43079	CONSTR. DE CUATRO AULAS DID. Y ESCALERA EN ESTRUCT. U-2C EN LA PRIM. DEL CTRO. ETC. GRAL. RODOLFO SANCHEZ TABOADA CLAVE 21EPR154C UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO	4-ACATZINGO	ACATZINGO	URBANO	20080163	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,854,289	1,854,289	833,678	833,678	45%	0	0	0	OBRA	1	0	32%
41323	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS PRIMavera CLAVE 21EJNB32Z UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE ACATZINGO	4-ACATZINGO	BARRIO SAN ANTONIO	RURAL	20070318	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,423,633	1,423,633	1,423,633	1,423,633	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41698	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. REG. "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS CARTAN CARLOS CAMACHO ESPINU CLAVE 210JNB30D DE ACTIPAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE ACATZINGO	4-ACATZINGO	ACTIPAN DE MORELOS	RURAL	20070654	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	253,388	253,388	253,388	253,388	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%



42947	CONST. MONTAJE E INST. DE UN AULA DID. EN EST. DE CONCRETO ESPECIAL EN EL J. DE N. LEONA VICARIO CLAVE 21DC0294I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CUAYUCA DE ANDRADE	42-CUAYUCA DE ANDRADE	CUAYUCA DE ANDRADE	URBANO	20071202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	257,877	257,877	257,083	257,083	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
41619	CONSTRUCCION DE UN TALLER-LABORATORIO, DR., BOD., Y BANETS. EN ESTR. REG. "C" EN LA TELESECUNDARIA MANUEL L. BERNAL LOPEZ CLAVE 21ET0705E DE SAN ANTONIO TLATENCO, MUNICIPIO DE CHAUTZINGO	48-CHAUTZINGO	SAN ANTONIO TLATENCO	RURAL	20070808	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	663,217	663,217	663,217	663,217	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
42340	CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE 5 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANTARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL, EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO PIRA CLAVE DE ATENINGO, MUNICIPIO DE CHETLA	51-CHETLA	ATENINGO	RURAL	20071191	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,201,576	1,201,576	1,201,576	1,197,464	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
42374	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS Y PORTICO EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHETLA	51-CHETLA	ESCAPE DE LAGUNILLAS	RURAL	20071197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,486,198	1,486,198	1,486,197	702,175	47%	0	0	OBRA	1	1	100%
41370	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. REG. "C" Y LETRINAS EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION CLAVE 21DP9898J UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS VERDES SECCION 3A, MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	54-CHIGNAUTLA	LOMAS VERDES SECCION 3A	RURAL	20070888	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	253,522	253,522	253,522	253,522	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
41523	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTR. REG. "C" EN LA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION CLAVE 2107922P UBICADA EN LA COL. AZTECA, MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	54-CHIGNAUTLA	CHIGNAUTLA	RURAL	20070760	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	611,319	611,319	611,319	611,319	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
41310	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS, DIRECCION, BODEGA Y SANTARIOS EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 2107922F UBICADA EN SAN MATEO TLACOATEPEC, MUNICIPIO DE AHUAJUTLAN	6-AHUAJUTLAN	SAN MATEO TLACOATEPEC	RURAL	20070341	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,707,003	1,707,003	1,707,003	1,707,003	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
43220	CONST. MONTAJE E INSTALACION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCT. DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA CANTON CLAVE 21ET0928K EN HACIENDA NUEVA, GUADALUPE VICTORIA	67-GUADALUPE VICTORIA	HACIENDA NUEVA	RURAL	20080312	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	359,760	359,760	179,426	179,426	50%	0	0	OBRA	1	1	57%
41637	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTR. "U-1C" EN LA SECUNDARIA TECNICA SALVADOR TORCANO CLAVE 21EST091T UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CACALOXCHITL, MUNICIPIO DE HUAHUICHLA	69-HUAHUICHLA	CACALOXCHITL	RURAL	20070931	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	353,930	353,930	353,930	353,930	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
42542	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA PRIMARIA FLORENDO WATA DE TENDHUATLAN, MUNICIPIO DE HUAHUICHLA	71-HUAHUICHLA	TENDHUATLAN	RURAL	20071274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	556,074	556,074	556,074	554,471	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
42597	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA PRIMARIA GENERAL RAFAEL CRAWOY DE PATOLTECOYA, MUNICIPIO DE HUAHUICHLA	71-HUAHUICHLA	PATOLTECOYA	RURAL	20071258	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	963,203	963,203	963,203	961,934	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
41532	CONSTRUCCION DE DR., COBERTURA Y BANETS. EN ESTR. REG. "C" EN LA PRIMARIA CARLOS I. BETANCOURT CLAVE 21DP92215X EN LA LOCALIDAD DE OHLCOYO EL CARMEN, MUNICIPIO DE HUEHUETLA	72-HUEHUETLA	OHLCOYO EL CARMEN	RURAL	20070762	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	553,487	553,487	498,138	498,138	90%	0	0	OBRA	1	1	100%
41979	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA "U-2C" EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR PROF. ENRIQUE MARITIMEZ MARGUZE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETLAN	74-HUEHUETLAN	HUEHUETLAN	URBANO	20070960	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	699,956	699,956	699,956	699,956	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
42490	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA DE IHUACATLAN, MUNICIPIO DE HUAHUICHLA	74-HUEHUETLAN	IHUACATLAN	RURAL	20071255	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	735,398	735,398	735,398	734,099	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
42642	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE DE EL MIRADOR TENEXAPA, MUNICIPIO DE HUAYTAMALCO	76-HUAYTAMALCO	EL MIRADOR TENEXAPA	RURAL	20071295	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0	0%	1,352,086	1,216,887	OBRA	1	1	100%
42648	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE DE ARROYO BLANCO, MUNICIPIO DE HUAYTAMALCO	76-HUAYTAMALCO	ARROYO BLANCO	RURAL	20071296	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0	0%	552,768	552,768	OBRA	1	1	100%
43044	CONST. MONTAJE E INSTALACION DE DOS AULAS DID. EN ESTRUCT. DE CONCRETO ESP. EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HERMES CLAVE 21079898J UBICADA EN LA LOC. DE SANTIASO MAHUALTLAN, MPIO. DE ZUCAR DE MATAMOROS	85-ZUCAR DE MATAMOROS	SANTIASO MAHUALTLAN	RURAL	20080134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	211,466	211,466	189,620	189,620	90%	0	0	LOTE	2	2	100%
43191	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN TALLER DE COMPTO EN ESTRUCTURA "U-1C" E INSTALACIONES DEL LAB. POLIFUNCCIONAL EN LA SECUNDARIA GRAL. S DE MATO DE DOLUCLAN, MUNICIPIO DE ZUCAR DE MATAMOROS	85-ZUCAR DE MATAMOROS	DOLUCLAN	RURAL	20071136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,240,369	1,240,369	1,116,332	1,116,332	90%	0	0	OBRA	1	1	100%
43164	CONST. DE DOS AULAS DID. EN ESTRUCT. U-1C EN EL J. DE NIÑOS DEL CTRO. ESC. LIC. MIGUEL CASTULO ALATRIESTE CLAVE 21EJ0H107K UBICADO EN LIBRES	84-LIBRES	LIBRES	URBANO	20080249	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	825,046	825,046	410,142	410,142	50%	0	0	OBRA	1	1	50%
42638	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTR. "U-2C" EN LA PRIMARIA DEL CTG. ESC. MIGUEL CASTULO A. CLAVE 21EPR1528S EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES	84-LIBRES	LIBRES	URBANO	20080130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	734,642	734,642	660,134	660,134	90%	0	0	OBRA	1	1	100%
41584	REHABILITACION ATENCION DE REPARACION DE DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA AFECTADA POR LAS LLUVIAS EXTREMAS OCASIONADAS POR EL HURACAN "DEAN" EN EL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	RURAL	20070784	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,531,498	9,531,498	9,000,000	9,000,000	94%	0	0	OBRA	1	1	100%
41410	REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA GENERAL JORGE MIRAO MACLUF CLAVE 210E8988X UBICADA EN LA COLONA MAYORAZADO, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COL. MAYORAZADO PUEBLA	URBANO	20070700	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,066,412	1,066,412	1,066,412	1,066,412	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
46925	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL CENTRO ESCOLAR "GUSTAVO DIAZ ORDAZ" CLAVE 21EJ0H170 UBICADO EN LA COLONA SAN BARTOLO COATEPEC, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COLONA SAN BARTOLO COATEPEC	URBANO	20070352	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	563,389	563,389	563,386	563,386	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
42628	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL DE LA COLONA 10 DE MAYO, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COLONA 10 DE MAYO	URBANO	20071294	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	590,315	590,315	590,315	590,315	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
42622	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA INTERNADO JULIAN HINOJOSA DE LA COLONA XONACA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COLONA XONACA	URBANO	20071293	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,898,024	1,898,024	1,898,024	1,898,024	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
41326	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA JOSE MARIA ARTEAGA CLAVE 21EPR036A UBICADA EN LA COLONA CENTRO, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COLONA CENTRO	URBANO	20070316	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,764,985	3,764,985	3,764,985	3,764,985	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
41401	REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 43 CLAVE 21D87047P UBICADA EN EL INFONAVIT LA MARGARITA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	INFONAVIT LA MARGARITA PUEBLA	URBANO	20070699	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	530,002	530,002	530,002	530,002	100%	0	0	OBRA	1	1	100%

41511	REPARACIONES GRALES. EN LA TELESECUNDARIA JUAN ALDAMA CLAVE 2107V010 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN LUCAS EL GRANDE	RURAL	20070757	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	368,781	368,781	368,781	368,781	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41273	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 21E7W132 UBICADA EN SAN PABLO AHUATEMPA, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLLULA	148-SANTA ISABEL CHOLLULA	SAN PABLO AHUATEMPA	RURAL	20070310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	542,792	542,792	542,792	542,792	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE REGISTRO CANCELA AL ANTERIOR DE FOLIO 40896
41647	REPARACIONES GRALES. EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES BAADERA CLAVE 21JUN28X DEL PERPETUO SOCORRO, MUNICIPIO DE TECOMATLAN	155-TECOMATLAN	BARRIO DEL PERPETUO SOCORRO TECOMATLAN	RURAL	20070638	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	377,581	377,581	377,581	377,581	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41556	REPARACIONES GRALES. EN LA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CLAVE 21E7W473W UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XOYATLA, MUNICIPIO DE TEPEQUAMA	166-TEPEQUAMA	SANTA MARIA XOYATLA	RURAL	20070773	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	213,528	213,528	213,528	213,528	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
42449	REPARACIONES GENERALES EN LA NORMAL RURAL CARMEN SERDAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETEL DE AVILA CASTILLO	173-TETEL DE AVILA CASTILLO	TETEL DE AVILA CASTILLO	URBANO	20071214	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,276,068	1,276,068	1,276,068	1,275,879	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41299	SUBSTITUCION DE CUBIERTA DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 21EPRW48 UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAXCO	187-TLAXCO	TLAXCO	URBANO	20070342	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	619,239	619,239	557,315	557,315	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE REGISTRO CNCLA AL ANTERIOR FOLIO 40932
41425	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CLAVE 21JUN912Z UBICADO EN LA COL. EL LEON, MUNICIPIO DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	COL. EL LEON	RURAL	20070702	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	524,906	524,906	524,906	524,906	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
42063	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA REVOLUCION UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ALHACA, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	195-VICENTE GUERRERO	ALHACA	RURAL	20071061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	766,113	766,113	766,113	766,113	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
42548	REPARACIONES GENERALES EN EL CENTRO ESCOLAR HEROES DE ZACAPOAXTLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	20071292	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480,890	480,890	480,490	480,490	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
42142	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA PEDRO MOLINA CORONA UBICADO EN COMALTEPEC, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA	207-ZACAPOAXTLA	COMALTEPEC	RURAL	20071102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,644,082	1,644,082	1,644,082	1,361,299	83%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41335	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS "YOLLALIZTL" CLAVE 21JUN48Y UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATZOMPA, MUNICIPIO DE CHAUTZINGO	48-CHAUTZINGO	SAN AGUSTIN ATZOMPA	RURAL	20070324	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	524,670	524,670	524,670	524,670	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41969	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA TEMENTE JUAN DE LA BARRERA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAUTZINGO	48-CHAUTZINGO	CHAUTZINGO	URBANO	20070804	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	380,078	380,078	380,078	380,078	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41314	REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL CASTULO ALATBISTE CLAVE 21DE9001W UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHETLA	51-CHETLA	CHETLA	URBANO	20070343	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	262,416	262,416	262,416	262,416	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
42300	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO UBICADO EN EL PAREDON, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	EL PAREDON	RURAL	20071164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,072,968	1,072,968	1,072,968	961,961	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41970	REPARACIONES GRALES. EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTIMIRANO CLAVE 21DPR113T UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESPERANZA	53-ESPERANZA	ESPERANZA	URBANO	20070775	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	160,829	160,829	160,829	160,829	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41912	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JUAN ESCOBEDA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEZONTOPAN DE BONILLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA	69-HUAQUECHULA	TEZONTOPAN DE BONILLA	RURAL	20070698	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	453,618	453,618	453,618	453,618	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
40959	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 21DPR157ZE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	70-HUATLATLAUCA	TEPETZITZINTLA	RURAL	20070327	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	774,856	774,856	774,856	774,856	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41383	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "JAME TORRES BODET" CLAVE 21DTW901E EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETLA	73-HUEHUETLA	HUEHUETLA	URBANO	20070322	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	674,920	674,920	674,920	674,920	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE REGISTRO CANCELA AL ANTERIOR FOLIO 40940
41786	REPARACIONES GRALES. EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21EPR013BT UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETLA	73-HUEHUETLA	HUEHUETLA	URBANO	20070621	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	723,511	723,511	723,511	723,511	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41932	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE IXTPEC	84-IXTPEC	SAN MARTIN	RURAL	20070756	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	148,352	148,352	148,352	148,352	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41811	REPARACIONES GRALES. EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR248N DE TATELA, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	85-IZUCAR DE MATAMOROS	TATELA	RURAL	20070962	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	645,866	645,866	645,866	645,866	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
42700	REHABILITACION DE LA BARSA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA "NABOR CARRILLO FLORES" CLAVE 21E7W0812M UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHONCTLA, MUNICIPIO DE JOPALA	89-JOPALA	CHONCTLA	RURAL	20071253	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	156,351	156,351	156,351	156,551	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
42500	REHABILITACION DEL IMPERMEABILIZANTE DE LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS DE PATLA, MUNICIPIO DE JOPALA	89-JOPALA	PATLA	RURAL	20071257	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	120,742	120,742	120,742	69,133	57%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
42484	REPARACIONES GENERALES Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA DE PATLA, MUNICIPIO DE JOPALA	89-JOPALA	PATLA	RURAL	20071254	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	243,009	243,009	243,009	243,002	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
41625	EQUIPAMIENTO																						
41625	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA ESPECIALIZADA PARA 48 TECHADOS DE PLAZAS CIVICAS, DE 48 PLANTELES UBICADOS EN EL INTERIOR DEL ESTADO Y EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	20071015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,711,886	5,711,886	5,711,886	5,711,886	100%	0	0	0	LOTE	48	48	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA ESPECIALIZADA PARA 48 TECHADOS DE PLAZAS CIVICAS, DE 48 PLANTELES UBICADOS EN EL INTERIOR DEL ESTADO Y EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA
42041	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS SERAPIO RENDON ALCOCER DE AZUMBILLA, MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO	103-NICOLAS BRAVO	AZUMBILLA	RURAL	20071060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	249,094	249,094	249,094	249,094	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%	
42822	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "SERAPIO RENDON A." CLAVE 21DUN736A UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AZUMBILLA, MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO	103-NICOLAS BRAVO	AZUMBILLA	RURAL	20071059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	37,385	37,385	37,385	37,385	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%	

42834	SUM. DE MOB. BASICO PARA CINCO AULAS DID. Y DIR. EN LA PRIM. LEANDRO VALLE CLAVE 21EPR022Q UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLAN	109-PAHUATLAN	PAHUATLAN	URBANO	20071204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	153,868	153,868	153,868	153,868	100%	0	0	0	LOTE	6	6	100%
42414	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA 5 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA LEANDRO VALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLAN	109-PAHUATLAN	PAHUATLAN	URBANO	20071209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,001,917	1,001,917	1,001,917	1,001,917	100%	0	0	0	LOTE	7	7	100%
42877	SUM. DE MOB. BASICO PARA DOS AULAS DID. EN LA PRIM. EDUCACION FEDERAL CLAVE 21DPR351S UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL MATEO DE REGIL, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	57,780	57,780	57,780	57,780	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%
42754	SUM. DE MOB. BASICO PARA DOS AULAS DID. Y DIR. EN EL J. DE N. SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION CLAVE 21EAM1319U EN LA UNIDAD HABITACIONAL LA GUADALUPANA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	UNIDAD HABITACIONAL LA GUADALUPANA	URBANO	20071221	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	70,469	70,469	70,469	70,469	100%	0	0	0	LOTE	3	3	100%
42919	SUM. DE MOB. BASICO PARA UN AULA DID. EN EL J. DE N. DE LA UNIDAD EDUCATIVA VILLA FLORESTA CLAVE 21EAM1322E UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL VILLA FLORESTA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	UNIDAD HABITACIONAL VILLA FLORESTA	URBANO	20071158	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,127	20,127	20,127	20,127	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
42913	SUM. DE MOB. BASICO PARA UN AULA DID. EN EL J. DE N. TETEPETI CLAVE 21DCC177W UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	SAN ANDRES AZUMATLA	RURAL	20071163	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,127	20,127	20,127	20,127	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
53899	SUM. Y COLOC. DE ESTRUCT. METALICA ESPECIALIZADA PARA 30 TECHADOS DE PLAZAS CIVICAS DE 30 PLANTELES EDUC. UBIC. EN EL INTERIOR DEL ESTADO Y EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PUEBLA	URBANO	20071215	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,008,600	12,008,600	10,804,577	10,804,577	90%	0	0	0	LOTE	30	4	12%
42863	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EL FRACC. GEO VILLAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS	URBANO	20071063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	602,082	602,082	602,082	602,082	100%	0	0	0	LOTE	4	2	50%
42233	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS TETEPETI UBICADO EN SAN ANDRES AZUMATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN ANDRES AZUMATLA	RURAL	20071162	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	136,522	136,522	136,522	136,522	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
42832	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA CUATRO AULAS DIDACTICA, AREA DE DIAGNOSTICO Y ADMINISTRACION EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE AMALUCAN, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	AMALUCAN	URBANO	20071057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	294,785	294,785	294,785	294,785	100%	0	0	0	LOTE	6	6	100%
42898	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA CINCO AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA "SIN NOMBRE DE NVA. CREACION" CLAVE 21EPR1589Q EN LA U. HAB. LA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	UNIDAD HABITACIONAL LA GUADALUPANA	URBANO	20071138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	207,862	207,862	144,450	144,450	69%	0	0	0	LOTE	5	4	80%
42834	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA DEL CTO. ESCOLAR "CORONEL RAUL VELASCO DE S." CLAVE 21EES024S DE LA JUNTA AUX. DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	RURAL	20070771	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	59,323	59,323	59,323	59,323	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%
42912	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA TELESECUNDARIA "JUAN DE PALFOX Y MENDOZA" CLAVE 21EY091E UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA	URBANO	20070750	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47,312	47,312	47,312	47,312	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%
42738	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS "JEHOUEZTAL" CLAVE 21EAM123R UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SN. BERNABE TEMOXITLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN BERNABE TEMOXITLA	URBANO	20070659	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	70,469	70,469	70,469	70,469	100%	0	0	0	LOTE	3	3	100%
42280	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA SEIS AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN LA PRIMARIA "HEREDAS DEL CINCO DE MAYO" CLAVE 21DPR0992Q UBICADA EN LA COLONIA MALINTZ, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COLONIA MALINTZ	URBANO	20070694	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	203,545	203,545	203,545	203,545	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
42853	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA SEIS AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE DE NVA CREACION CLAVE 21EPR1581T EN EL FRACC. GEO VILLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	FRACC GEO VILLAS	URBANO	20071084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	203,545	203,545	203,545	203,545	100%	0	0	0	LOTE	7	7	100%
42475	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA SIETE AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA GENERAL "PEDRO BARRON MARI" CLAVE 21EES024T UBICADA EN LA COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COLONIA MARAVILLAS	URBANO	20070721	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	207,630	207,630	207,627	207,627	100%	0	0	0	LOTE	7	7	100%
42913	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA "QUETZALCOATL" CLAVE 21DPR061U UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TILSTOC, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COLONIA TILSTOC	URBANO	20070696	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	86,670	86,670	86,670	86,670	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
42794	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA TECNICA "RAFAEL CARRANZO GARCIA" CLAVE 21EY091Y UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXITLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN BERNABE TEMOXITLA	URBANO	20071013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	88,984	88,984	88,984	88,984	100%	0	0	0	LOTE	3	3	100%
42807	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS EN LA TELESECUNDARIA "SIS UNIDAD DEPORTIVA" CLAVE 21EY026R UBICADA EN EL INFONAVIT LA CENEGIA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	INFONAVIT LA CENEGIA	URBANO	20071021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	70,968	70,968	70,968	70,968	100%	0	0	0	LOTE	3	3	100%
42823	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS "SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION" UBICADO EN EL FRACC. GEO VILLAS, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	FRACC GEO VILLAS	URBANO	20071060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	84,978	84,978	84,978	84,978	100%	0	0	0	LOTE	4	4	100%
42860	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL CTO. ESCOLAR "CORONEL RAUL VELASCO DE S." CLAVE 21EAM175D EN LA JUNTA AUX. DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	RURAL	20070767	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,127	20,127	20,127	20,127	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
42864	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "PROF. JORGE MURAD MACIEL" CLAVE 21DUN06L UBICADO EN LA CUARTA SECCION DE SAN RAMON, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	CUARTA SECCION DE SAN RAMON	URBANO	20070778	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	50,332	50,332	50,332	50,332	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
42108	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS, AREA DE DIAGNOSTICO Y ADMINISTRACION EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 2 DE ABRIL EN EL FRACC. UNIDAD GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	UNIDAD GUADALUPE	URBANO	20071098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	296,531	296,531	296,531	294,785	99%	0	0	0	LOTE	6	6	100%
42815	SUM. DE MOB. BASICO PARA CUATRO AULAS DID. EN LA PRIM. DEL C. E. DOCTOR ALFREDO TORRES FERNANDEZ DE LARA CLAVE 21EPR1543J UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLLULA	119-SAN ANDRES CHOLLULA	SAN ANDRES CHOLLULA	URBANO	20071206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	115,560	115,560	115,560	115,560	100%	0	0	0	LOTE	4	4	100%
42867	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA DEL CTO. ESCOLAR "ORAL RAFAEL AVILA C." CLAVE 21EPR1528Q UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN	URBANO	20070760	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	57,780	57,780	57,780	57,780	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%
42716	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS "TONANTZIN" CLAVE 21DUN01K UBICADO EN LA LOCALIDAD DE STA. MA. TONANTZINTLA, MUNICIPIO DE SN. P. CHOLLULA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	STA MA TONANTZINTLA	RURAL	20070848	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	67,590	67,590	67,590	67,590	100%	0	0	0	LOTE	3	3	100%

42714	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS EN LA TELESECUNDARIA "JUAN BLANCA E. CLAVE 21070688 UBICADA EN LA COL. GENERAL RAFAEL AVILA C. DE STDO. MICOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLLULA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	COL. GRAL RAFAEL AVILA C STGO MICOXPAN	RURAL	20070847	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47,312	47,312	47,312	47,312	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%
42156	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA TELESECUNDARIA "EN HOMENJE" CLAVE 21070688 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO AZOTOCACAN, MUNICIPIO DE SAN BALVADOR EL VERDE	141-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN GREGORIO AZOTOCACAN	RURAL	20070686	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47,312	47,312	47,312	47,312	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
42536	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "CARMEN BERDAN" CLAVE 210004340 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INES AHUATEMPAN	147-SANTA INES AHUATEMPAN	SANTA INES AHUATEMPAN	URBANO	20070758	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	37,385	37,385	37,385	37,385	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%
42405	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA TECNICA "SANTO DOMINGO" CLAVE 21070688 UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARGARITA, MUNICIPIO DE AMOZOC	15-AMOZOC	COLONIA SANTA MARGARITA	URBANO	20070689	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	118,646	118,646	118,646	118,646	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
42463	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA "TINALKAL" CLAVE 21090804X UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARGARITA, MUNICIPIO DE AMOZOC	15-AMOZOC	SANTA MARGARITA	URBANO	20070720	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	57,780	57,780	57,780	57,780	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%
42750	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DIRECCION Y COOPERATIVA EN LA PRIMARIA "PLAN DE AYALÁ" CLAVE 21070688 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE TECALI DE H.	153-TECALI DE HERRERA	LA MAGDALENA	RURAL	20070900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	61,905	61,905	61,905	61,905	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%
42531	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA LA DIRECCION DEL J. DE N. ANALCO CLAVE 210JN9850 UBICADO EN EL BARRIO DE ANALCO, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	153-TECALI DE HERRERA	BARRIO DE ANALCO	RURAL	20070840	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	30,206	30,206	30,206	30,206	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
42762	SUM. DE MOB. BASICO PARA DOS AULAS DID. EN LA TELESEC. FEDERICA M. BONILLA CLAVE 21070181 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	154-TECAMACHALCO	LA PURISIMA DE HIDALGO	RURAL	20071218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47,312	47,312	47,312	47,312	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%
42970	SUM. DE MOB. BASICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS Y LABORATORIO POLIFUNCCIONAL EN LA SEC. GRAL. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 210E03290	156-TEHUACÁN	SAN VICENTE FERRER	RURAL	20071187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	321,381	321,381	321,381	321,381	100%	0	0	0	LOTE	4	3	75%
42379	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA "AQUILES BERDAN" CLAVE 210PR18257 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO	158-TENAMPULCO	SANTA LUCIA	RURAL	20070715	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	49,465	49,465	49,465	49,465	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
42420	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "GABRIEL CABRERA GUTIERREZ" CLAVE 210JN1699 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CANGAL, MUNICIPIO DE TENAMPULCO	158-TENAMPULCO	EL CANGAL	RURAL	20070717	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	18,692	18,692	18,692	18,692	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
43016	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTMIRANO CLAVE 210PR1623V	158-TENAMPULCO	COLONIA MORELOS	RURAL	20071286	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	36,325	36,325	24,732	24,732	70%	0	0	0	LOTE	1	1	90%
42149	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO BASICO PARA UN TALLER DE COMPUTO EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 17, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEANCO DE LOPEZ	161-TEPEANCO DE LOPEZ	TEPEANCO DE LOPEZ	URBANO	20071103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	570,311	570,311	570,307	570,307	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
42766	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUANA DE ARCO" CLAVE 210JN0670 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL HIDALGO, MUNICIPIO DE TEPEACA	164-TEPEACA	SAN CRISTOBAL HIDALGO	RURAL	20070927	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,598	19,598	19,598	19,598	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
42916	SUM. DE MOB. BASICO PARA DOS AULAS DID. EN LA PRIM. DEL C. E. EMPERADOR GUANAJUATO CLAVE 21EPR19310 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	TEPEXI DE RODRIGUEZ	URBANO	20071160	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	57,780	57,780	57,780	57,780	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%
42810	SUM. DE MOB. BASICO PARA DOS AULAS DID. EN LA SEC. GRAL. DEL C. E. PROF. JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21E09321L UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO	172-TETELA DE OCAMPO	TETELA DE OCAMPO	URBANO	20071211	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	59,323	59,323	59,323	59,323	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%
42733	SUM. DE MOB. BASICO PARA DOS AULAS DIDAC. EN LA PRIM. DEL C. E. "PROFR. JORGE MURAD MACLUF" CLAVE 21EPR19442 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO	172-TETELA DE OCAMPO	TETELA DE OCAMPO	URBANO	20071224	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	57,780	57,780	57,780	57,780	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%
42873	SUM. DE MOB. BASICO PARA UN AULA DID. EN EL J. DE N. DEL C. E. PROF. JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21EJN1133P UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO	172-TETELA DE OCAMPO	TETELA DE OCAMPO	URBANO	20071198	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,127	20,127	20,127	20,127	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
42113	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA CINCO AULAS DIDACTICAS EN LA TELESECUNDARIA "RAMON DE CAMPOS" CLAVE 21E70474L UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOLOC, MUNICIPIO DE TEZUITLAN	174-TEZUITLAN	XOLOCO	RURAL	20070685	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	118,280	118,280	118,280	118,280	100%	0	0	0	LOTE	5	5	100%
42496	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA TELESECUNDARIA "CELERNO CANO PALACIOS" CLAVE 21E70482Q UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATEHO, MUNICIPIO DE TEZUITLAN	174-TEZUITLAN	SAN JUAN ACATEHO	RURAL	20070734	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47,312	47,312	47,312	47,312	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%
42874	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA TELESECUNDARIA "OCTAVIO PAZ LOZANO" CLAVE 210706850 DE TEPETLACOLOCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE B. J.	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	TEPETLACOLOCO	RURAL	20071101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	249,094	249,094	249,094	249,094	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%
42866	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA TELESECUNDARIA "OCTAVIO PAZ LOZANO" CLAVE 210706850 EN TEPETLACOLOCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE B. J.	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	TEPETLACOLOCO	RURAL	20071100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47,312	47,312	47,312	47,312	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%
42813	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS "BERLINDO ZAPATA" CLAVE 210JN0661R UBICADO EN SAN JOSE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE B. J.	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	20071051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	67,590	67,590	67,590	67,590	100%	0	0	0	LOTE	3	3	100%
42286	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA 3 AULAS DIDACTICAS EN NLA TELESECUNDARIA ABEL BALGADO AGUILAR UBICADA EN EL CERRITO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	178-TLATLAUQUITEPEC	EL CERRITO	RURAL	20071163	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE SPACIOS EDUCATIVOS	384,616	384,616	384,616	384,616	100%	0	0	0	LOTE	3	3	100%
42249	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "DOMINGO ARENAS" CLAVE 210JN0690C UBICADO EN LA COLONIA DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180-TLAHUAPAN	COLONIA DOMINGO ARENAS	RURAL	20070693	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	18,692	18,692	18,692	18,692	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
42303	SUM. DE MOB. BASICO PARA TRES AULAS DID. EN LA TELESECUNDARIA ABEL BALGADO AGUILAR CLAVE 21070489 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	180-TLATLAUQUITEPEC	EL CERRITO	RURAL	20071165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	70,968	70,968	70,968	70,968	100%	0	0	0	LOTE	3	3	100%
43100	SUM. DE MAT. PREFABRICADO PARA TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, BODEGA Y SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA GILBERMO GONZALEZ CAMARENA CLAVE 21070476R UBICADA EN XICOTEPEC DE J.	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	URBANO	20080165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	599,759	599,759	599,759	599,759	100%	0	0	0	LOTE	6	6	100%







42749	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL COBACH PLANTEL F-17 CLAVE 21ECB00210 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC	186-TLATLAUQUITEPEC	TLATLAUQUITEPEC	URBANO	20080239	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA (100- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	499,543	499,543	19,414	19,414	4%	0	0	0	0	0	0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008	
42839	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE ELECTRICIDAD EN ESTRUCTURA T-80 EN EL "CATEP" UNIDAD 14 ATLIXCO CLAVE 21EC09191 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	20080356	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA (100- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	657,229	657,229	25,698	25,698	4%	0	0	0	0	0	0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008	
42711	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA EN ESTR. "U-3C" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CBTS" 194 CLAVE 21D0A097H UBICADO EN LA CABECERA DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	20080230	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA (100- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,604,672	1,604,672	62,724	62,724	4%	0	0	0	0	0	8%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008	
42799	CONSTRUCCIÓN DE BANÍOS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CECYTE PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21 ETC09188 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	194-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	20080279	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA (100- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	314,541	314,541	12,306	12,306	4%	0	0	0	0	0	12%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008	
42858	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "CBTA" 194 CLAVE 21D0A097H UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC	214-ZINACATEPEC	ZINACATEPEC	URBANO	20080222	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA (100- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	592,241	592,241	22,550	22,550	4%	0	0	0	0	0	4%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FAFEF 2008	
87060	CONSTRUCCIÓN DE BANÍOS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CECYTE PLANTEL CHONAHUAPAN CLAVE 21 ETC09188 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHONAHUAPAN	53-CHONAHUAPAN	CHONAHUAPAN	URBANO	20080119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA (100- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	313,532	313,532	173,073	173,073	55%	0	0	0	0	1	85%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FAFEF 2008	
42873	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL "CATEP" UNIDAD HAUCHNANGO CLAVE 21EC09128 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HAUCHNANGO	71-HAUCHNANGO	HAUCHNANGO	URBANO	20080223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA (100- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	483,407	483,407	149,981	149,981	31%	0	0	0	0	0	32%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FAFEF 2008	
42779	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE SERVICIOS DE BELLEZA EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL "CATEP" UNIDAD ZUCAR DE MATAMOROS CLAVE 21 ETC09128 UBICADO EN LOMAS DE ALCHICHICA, MUNICIPIO DE ZUCAR DE MATAMOROS	85-ZUCAR DE MATAMOROS	LOMAS DE ALCHICHICA	URBANO	20080275	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA (100- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	382,663	382,663	14,958	14,958	4%	0	0	0	0	1	50%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008	
42826	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-3C" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CLAVE 21D0A097H UBICADO EN ZUCAR DE MATAMOROS	85-ZUCAR DE MATAMOROS	ZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	20080354	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA (100- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	911,021	911,021	35,644	35,644	4%	0	0	0	0	0	40%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008	
66041	MANTENIMIENTO PREVEN CONTINGENCIAS DISMINUIR POSIBILIDAD RIESGO EN CAMINO AZUMBILLA-TLACOTEPEC DE DIAZ TRAMO ELOXOCHTLAN EL TEPEYAC DEL KM 0.400 AL KM 0.600 LOCALIDAD SAN MIGUEL ELOXOCHTLAN MPO ELOXOCHTLAN	61-ELOXOCHTLAN	SAN MIGUEL ELOXOCHTLAN	RURAL	20080027	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	4-GOBERNACION 112-COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	7,939,253	7,939,268	7,939,058	7,939,058	100%	0	0	0	0	80	80	100%	OBRA FINQUITA, CUENTA CON RECURSOS FIES, FIPREDEN Y FIEF CONSTRUCCION DEL PUENTE, SUBREN Y OBRAS DE DRENAJE COMPLEMENTARIAS
66000	PREVENCIÓN CONTINGENCIA CAMINO AZUMBILLA-TLACOTEPEC DE DIAZ TRAMO ELOXOCHTLAN EL TEPEYAC DEL KM 16.000 AL KM 16.078 LOC CRUCERO MPO ELOXOCHTLAN BERMA ANCHAS TENSION CAP 45 TON MURO GAVION MURO CONCRE	61-ELOXOCHTLAN	EL CRUCERO	RURAL	20080007	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	4-GOBERNACION 112-COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	9,416,775	979,960	979,960	979,960	100%	0	0	0	0	70	70	100%	OBRA FINQUITA, PENDIENTE QUE SFA REGISTRE PAGOS INCLIVE LA CONSTRUCCION DE BERMA, ANCLAS DE TENSION CAPACIDAD 45 TONELADAS, MURO GAVION, MURO DE CONCRETO ARMADO Y SUBIRE.
65984	PREVENCIÓN CONTINGENCIAS DISMINUIR POSIBILIDAD DE RIESGO EN CAMINO: AZUMBILLA-TLACOTEPEC DE DIAZ TRAMO: ELOXOCHTLAN-EL TEPEYAC DEL KM 7.500 AL KM 7.540 LOC ZACACAAPAN MPO ELOXOCHTLAN	61-ELOXOCHTLAN	ZACACAAPAN	RURAL	20080003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	4-GOBERNACION 112-COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	790,052	790,052	790,052	790,052	100%	0	0	0	0	40	40	100%	OBRA FINQUITA COFINANCIADA CON FIES 2007 INCLIVE CONSTRUCCION DE MURO GAVION, SUBREN Y ALCANTARILLA
65989	PREVENCIÓN CONTINGENCIAS DISMINUIR POSIBILIDAD DE RIESGO EN EL CAMINO: AZUMBILLA-TLACOTEPEC DE DIAZ TRAMO: ELOXOCHTLAN-EL TEPEYAC DEL KM 7.220 AL KM 7.320 LOC ZACACAAPAN MPO ELOXOCHTLAN	61-ELOXOCHTLAN	ZACACAAPAN	RURAL	20080002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	4-GOBERNACION 112-COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	766,727	766,956	766,956	766,956	100%	0	0	0	0	50	50	100%	OBRA FINQUITA, COFINANCIADA CON FIES 50 MTS Y 50 MTS DE FIPREDEN
65974	PREVENCIÓN CONTINGENCIAS DISMINUIR POSIBILIDAD RIESGO EN CAMINO: AZUMBILLA-TLACOTEPEC DE DIAZ TRAMO: ELOXOCHTLAN-EL TEPEYAC DEL KM 12.109 AL KM 12.137 LOC XONOTIPAN DE JUAREZ MPO DE ELOXOCHTLAN	61-ELOXOCHTLAN	XONOTIPAN DE JUAREZ	RURAL	20080004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	4-GOBERNACION 112-COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	2,708,069	2,703,020	2,703,020	2,703,020	100%	0	0	0	0	27	27	100%	OBRA FINQUITA, COFINANCIADA CON FIES

\* Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.