

Foto Revisada	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Reembolsos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
													2	3	4	5	20077	6	7	8	9	10		100%	
11 PUEBLA RECURSO 2009																					11				
SUBSIDIOS																									
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																									
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBI)													582,228,021	325,838,437	338,224,909	186,201,638	9%		1,172,568	0		65,032	42,839	66%	
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
10468	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBI) (AGUA POTABLE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009047 CD EC CONE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	56,642	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	6,292,803	2,776,758	2,776,758	2,776,758	100%	0	0	OBRA	0	0	0%		
11442	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBI) (CAMINOS RURALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009047 CD CONST	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	326,448	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	51,543,764	14,512,280	14,512,280	10,512,281	72%	0	0	OBRA	13	0	0%		
111536	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBI) (CARRITERAS ALIMENTADORAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009047 CD CONST	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	51,629	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	12,962,830	8,566,663	8,566,663	3,669,388	45%	0	0	OBRA	2	0	0%		
12491	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBI) ESTUDIO Y PROYECTO ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	520,090,347	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	897,487	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	70,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
12369	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBI) ESTUDIO Y PROYECTO CAMINOS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	520,090,347	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	897,487	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	2,130,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	8	0	0%		
11426	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBI) (ALCANTARILLADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009047 CD CONST	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	85,008	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	4,762,360	2,043,127	2,043,127	2,043,127	100%	0	0	OBRA	4	0	0%		
111381	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBI) (AGUA POTABLE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009047 CD AMP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	51,843	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	76,444	228,885	228,885	228,885	100%	0	0	OBRA	1	0	0%		
11497	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBI) (ALCANTARILLADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009047 CD AMP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	511,733	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	2,916,758	1,761,206	1,761,206	1,761,206	100%	0	0	OBRA	4	0	0%		
12646	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBI) ESTUDIO Y PROYECTO CARRITERAS ALIMENTADORAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	520,090,347	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	897,487	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	2,828,897	0	0	0	0%	0	0	OBRA	9	0	0%		
111519	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBI) (CARRITERAS ALIMENTADORAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009047 CD MODER	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	543,588	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	196,396,129	91,661,121	91,661,121	81,661,121	85%	0	0	OBRA	23	0	0%		
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
114754	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBI) (SUPERVISION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009047 SUPERV CD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y SERVICIOS DE DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	ENTIDAD FEDERAL	CDI	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	20,304,593	0	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	DE ACUERDO AL CONVENIO 820,304,593.15 SON EJERCIDOS POR LA CDI PARA GASTOS DE SUPERVISION DE LAS OBRAS CONVENIDAS EN EL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SE CAPTURAN EN EL FORMATO UNICO PARA LA CONFIRMACION INTEGRAL DEL PROGRAMA EN COMENTO.	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																									
INVERSION																									
EQUIPAMIENTO																									
OTROS																									
7443	APOYOS ECONOMICOS A DESEMPELADOS	114 PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5043PHE	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PRODUCCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PUEBLA	PERSONAS DESEMPELADAS ATENDIDAS	14 TRABAJOS Y PREVISION SOCIAL (AVS-COORDINACION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO)	56,319,939	48,044,255	53,960,248	42,325,373	86%	0	0	OTROS	19,974	18,937	95%		
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
7314	APOYO ECONOMICO A DESEMPELADOS	114 PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5043PFOFAN	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PRODUCCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PUEBLA	PERSONAS DESEMPELADAS ATENDIDAS	14 TRABAJOS Y PREVISION SOCIAL (AVS-COORDINACION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO)	6,277,076	3,732,076	3,732,076	3,625,792	97%	0	0	OTROS	0	0	0%		
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																									
19326	MONTONERO DE CLORO RESIDUAL LIBRE (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	520,090,604	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	5291,382	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	69,131	69,131	69,131	69,131	100%	0	0	OTROS	3,300	2,013	61%		
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
114833	CONSTRUCCION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA OPERACION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y LIDOS QUE SE GENERAN EN LA MISMA	1-ACAJETE	ACAJETE	URBANO	520,090,688	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	545,152	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	28,328,309	1,108,499	1,108,499	1,108,499	100%	0	0	PLANTA	1	0	0%		
113689	CONSTRUCCION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA PONIENTE	174-TEZUPLAN	TEZUPLAN	URBANO	520,090,688	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	520,760	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	7,713,633	303,239	303,239	303,239	100%	0	0	PLANTA	1	0	14%		
114320	CONSTRUCCION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	180-TLAPAAPAN	SAN RAFAEL (XTAPALCOAN)	URBANO	520,090,685	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	54,071	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	4,141,461	162,055	162,055	162,055	100%	0	0	PLANTA	1	0	4%		
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																									
113379	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARDO	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	EL LLANO (LA ESTACION)	RURAL	520,090,694	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	5198	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,201,087	46,998	46,998	46,998	100%	0	0	OBRA	1	0	45%		
113439	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA	191-TULCINGO	FRANCISCO VILLA	RURAL	520,090,720	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	5815	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	527,587	20,846	20,846	20,846	100%	0	0	OBRA	1	0	0%		
PROGRAMA HABITA																									
8379	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAMINO VIEJO A SIN DIEGO ENTRE AV. SAN DIEGO Y CARRE TERRESTE	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	579,354	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y SERVICIOS DE DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DE DESARROLLO SOCIAL (14)- DELEGACION BEBESOL EN OROZQUA	1675 PERSONAS	30-DE DESARROLLO SOCIAL (14)- DELEGACION BEBESOL EN PUEBLA	1,572,820	1,137,746	1,137,746	1,137,746	100%	0	0	METROS CUADRADOS	503	400	72%		
8399	CONSTRUCCION DE CLOSETA NORTE Y 1RA ETAPA UBICADA EN VIA PUEBLA ENTRE VIA PUEBLA Y CIRCUITO	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	579,355	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y SERVICIOS DE DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCTOR TLUACOS BA DE CV	100 000 PERSONAS	30-DE DESARROLLO SOCIAL (14)- DELEGACION BEBESOL EN PUEBLA	2,764,436	1,135,768	1,135,768	1,135,768	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,639	3,980	41%		

9284	CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA Y REPARACIONES GENERALES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES COBACH PLANTEL F-34 CLAVE 21ECB0291	210-ZAPOTILAN DE MENDEZ	ZAPOTILAN DE MENDEZ	URBANO	\$20,000,125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	879,041	110,891	110,891	110,891	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEM 2008
9297	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE COMPUTO EN ESTRUCTURA UIC EN C/BA 079 CLAVE 210TA0079	214-ZNACATEPEC	SAN SEBASTIAN ZNACATEPEC	URBANO	\$20,000,180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	416,250	411,707	411,707	411,707	100%	0	0	OBRA	1	1	82%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEM 2008
9441	LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DE LA TRONCAL, PASOS INFERIORES, PASOS SUPERIORES VEHICULARES Y ENTORNOS PARA LA CARRETERA CUAPAXTLA-CUICHUAPAL EN ETAPA 1	40-CHALCHICOMALA DE SESMA	OSIAND BERDAN	RURAL	\$20,000,070	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISARERENA DE CUOTA PUEBLA	-	2,087,810	2,087,810	2,087,810	2,087,810	100%	0	0	KILOMETRO	74	74	100%	SE CONCLUYO CON EL PROCESO DE LIBERACION DEL DERECHO DE VIA.
9307	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE IDIOMAS EN ESTRUCTURA UIC EN C/BA 185 CLAVE 210TA0020	51-CHETLA	CHETLA	URBANO	\$20,000,230	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	634,267	515,508	515,508	515,508	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEM 2008
9319	CONSTRUCCION DE SANTAMONS, BODEGA, CANTINERIA Y SALON DE USOS MULTIPLES EN ESTR. "16-C" Y REPARACIONES GRALES. EN EL COBACH PLANTEL F. 12 CLAVE 21ECB0076	80-ZUCAR DE MATAMOROS	ZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	\$20,000,124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	1,152,791	482,338	482,338	482,338	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEM 2008
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO ATERRIZAJE																							
115740	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA RED ESTATA. DENTRO DEL PROGRAMA DE COOPERACION ESTADO - MUNICIPIO "INDIOS POR MI CAMINO" 2006, PRIMERA ETAPA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,000,237	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	-	10,000,000	9,909,978	9,909,978	9,909,978	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	300	307	99%	EN PROCESO
111556	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIANOS 2009 (AGUA POTABLE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009047 FISE CONET	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	2,747,347	1,089,929	1,089,929	1,089,929	100%	0	0	OBRA	6	0	0%	
111592	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIANOS 2009 (ALCANTARILLADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009047 FISE CONET	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	1,932,042	650,470	650,470	650,470	100%	0	0	OBRA	4	0	0%	
111564	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIANOS 2009 (AGUA POTABLE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009047 FISE AMPL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	382,223	114,441	114,441	114,441	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
111579	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIANOS 2009 (ALCANTARILLADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009047 FISE AMPL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	1,924,000	608,232	608,232	608,232	100%	0	0	OBRA	5	0	0%	
111610	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIANOS 2009 (CAMINOS RURALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009047 FISE CONET	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	22,198,742	9,093,503	9,093,503	9,093,503	100%	0	0	OBRA	12	0	0%	
111644	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIANOS 2009 (CARRETERAS ALIMENTADORAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009047 FISE MODER	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	117,470,589	41,076,453	41,076,453	41,076,453	100%	0	0	OBRA	32	0	0%	
111671	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIANOS 2009 (CARRETERAS ALIMENTADORAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009047 FISE CONET	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	3,888,849	1,158,916	1,158,916	1,158,916	100%	0	0	OBRA	2	0	0%	
115361	SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE CONSERVACION, RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES 2009, PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,000,676	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	-	0	0	0	0	0%	1,446,382	1,075,291	KILOMETRO	123	84	76%	OBRA EN PROCESO
114898	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA, ENTORNOS CARRETERO KILOMETRO 183 (PUEBLA, ZUCAR), SAN BERNARDINO CHALCHICOMALA DEL KILOMETRO 0-400 AL KILOMETRO 2-300	106-OCYOUCAN	SAN BERNARDINO CHALCHICOMALA	URBANO	\$20,000,147	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	-	2,499,999	1,930,821	1,930,821	1,930,821	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
115983	RECONSTRUCCION DEL CAMINO: SANTA CLARA OCYOUCAN, PROLONGACION DE LA 11 SUR, TRAMO DEL KILOMETRO 0-400 AL KILOMETRO 4-003.7	106-OCYOUCAN	SANTA CLARA OCYOUCAN	RURAL	\$20,000,074	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	-	14,499,999	7,480,954	7,480,954	7,480,954	100%	0	0	KILOMETRO	4	3	85%	OBRA EN PROCESO
106772	APORTACION ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCASOS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA "ESTA ES TU CASA"	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,000,749	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	IPV	-	6,363,417	6,363,417	6,363,417	6,363,417	100%	0	0	OTROS	500	60	12%	
115761	CONSERVACION DEL CAMINO: SAN FRANCISCO TOMBACHIAN-PRESA AVILA CAMACHO- LOS ANGELES TETELA DEL KILOMETRO 0-400 AL KILOMETRO 2-400	114-PUEBLA	LOS ANGELES TETELA	RURAL	\$20,000,076	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	-	500,431	263,616	263,616	263,616	100%	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
106387	PROGRAMA DE AMORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2009	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,000,443	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	IPV	-	2,916,276	2,916,276	2,916,276	2,916,276	100%	0	0	VIVIENDA	144	87	66%	SE TIENE UN AVANCE FISICO DE EL 70%
109910	SERVICIO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO CELEBRADO ANTE BBVA BANCOMER POR EL FIDUCIARIO PUBLICO DE LA RESERVA TERRITORIAL ATLASCAPOTLA QUETZALCOATL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,000,004	GOBIERNO MULTIBENEFICARIO	SERVICIOS FINANCIEROS	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-	2,240,780	2,240,780	2,240,780	2,240,780	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EL IMPORTE CORRESPONDE AL SERVICIO DE DEUDA DE LA RESERVA TERRITORIAL PAGADO A BBVA BANCOMER DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2006 ASI COMO EL DESTINO DEL GASTO SON INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS LLEVADAS A CABO EN LA ZONA DE LA RESERVA QUE ADMINISTRA EL FIDUCIARIO PUBLICO DE LA RESERVA TERRITORIAL ATLASCAPOTLA QUETZALCOATL.
115860	RECONSTRUCCION DE LA ALICANTARILLA DE 6.89 METROS DE LONGITUD, UBICADA EN EL KILOMETRO 80-400 DEL CAMINO: SACATLAN-LA COMBRE	80-ZOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	KOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	URBANO	\$20,000,079	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	-	2,337,688	2,337,349	2,337,349	2,337,349	100%	0	0	METROS	8	8	100%	OBRA FINQUITA
115276	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA, LA CUMBRE NAUJUTLA-ZAPOTILAN (INTERFERENCIA), CON UNA LONGITUD DE 35.08 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 07-400 AL KILOMETRO 10-400	80-ZOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	ZOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	URBANO	\$20,000,190	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	-	19,987,894	760,998	760,998	760,998	100%	0	0	KILOMETRO	35	35	85%	OBRA EN PROCESO
115201	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AGUADO- HUIBUETLA TRAMO AGUADO- EGUIMTA CON UNA LONGITUD DE 30.0 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0-400 AL KILOMETRO 35-400	80-ZOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	EGUIMTA	RURAL	\$20,000,188	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	-	15,459,137	13,622,458	13,622,458	13,622,458	100%	0	0	KILOMETRO	39	39	94%	OBRA EN PROCESO
FMI																							
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																							
CONSTRUCCION																							
9478	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA UIC EN LA SECUNDARIA GENERAL INGENIERO PASTOS ROVAY	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,000,711	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	1,894,187	944,716	944,716	944,716	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
9469	TERMINACION DE EDIFICIOS EXISTENTES (TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C") Y CONSTRUCCION DE SANATORIOS EN ESTRUCTURA UIC EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 19	80-TOCAQUEXTLA	SAN JUAN TOCAQUEXTLA	URBANO	\$20,000,650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	1,306,147	651,124	651,124	651,124	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION																							
9464	REPARACIONES GENERALES CONSISTENTES EN IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE LOS EDIFICIOS A, B, Y C EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM. JEAN PIADET CLAVE 21EML0020	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,000,668	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	925,503	827,993	827,993	827,993	100%	0	0	OBRA	1	1	95%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																							
CONSTRUCCION																							
9193	APORTACION AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM 2009) PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA BUAP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,000,002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEFICARIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	-	35,420,000	35,420,000	35,420,000	35,420,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
9467	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL "UT" CLAVE 21MSU1888	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	\$20,000,132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	263,616	263,031	263,616	263,031	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
FASP																							
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																							
13023	ALIANZA DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO HUELVOLO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			\$20,000,118	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	110,853,207	99,768,156	99,768,156	46,234,750	45%	0	0	OTROS	3,200	7,460	234%	
13140	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			20090116-2	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	11,802,180	10,441,977	10,441,977	3,753,336	36%	0	0	OTROS	500	916	103%	
13160	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			20090116-3	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	19,871,036	17,705,732	17,705,732	0	0%	0	0	OBRA	4	0	0%	
13183	COMBATE A LA CORRUPCION (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			20090116-4	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	19,881,810	17,713,837	17,713,837	4,981,558	26%	0	0	OTROS	2,800	1,827	73%	

7303	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA CIUARTEMOC CLAVE 21OP2795L	116-QUIMATLÁN	ANALCO	RURAL	\$20,090.234	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	232,958	232,424	232,424	232,424	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7297	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA EMLINDO ZAPATA CLAVE 21OP9811	116-QUIMATLÁN	AHUACATC	RURAL	\$20,090.220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	157,321	156,492	156,492	156,492	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
8318	REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 32 CLAVE 21O8T003K	119-SAN ANDRÉS CHOLLA	SAN ANDRÉS CHOLLA	URBANO	\$20,090.462	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	283,722	11,201	11,201	11,201	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7614	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "RAFAEL ÁVILA CAMACHO" CLAVE 21OP9323B	12-ALDIJUCA	SAN ANTONIO LAS CUJCHILLAS	RURAL	\$20,090.369	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	286,369	11,171	11,171	11,171	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7302	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" CLAVE 21OCC045C	123-SAN FELIPE TEPATLÁN	SAN MARTÍN DEL PROGRESO (LA PUNTA)	RURAL	\$20,090.177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	142,763	5,615	5,615	5,615	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
8392	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "GABINO BARRERA" CLAVE 21OTV914Z	127-SAN JERÓNIMO AYACATLÁN	GABINO BARRERA	RURAL	\$20,090.494	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	104,873	7,595	7,595	7,595	100%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7292	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ JOAQUÍN HERRERA CLAVE 21ETV 023M	130-SAN JUAN ATENCO	SANTA CRUZ COYOTEPEC	RURAL	\$20,090.215	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	61,782	50,076	50,076	50,076	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7306	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21OP9272J	137-SAN NICOLÁS BUENOS AIRES	MIGUEL HIDALGO	RURAL	\$20,090.225	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	25,150	64,440	64,440	64,440	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
8392	REPARACIONES GENERALES EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS ST CLAVE 21OCT001T	140-SAN PEDRO CHOLLA	CHOLLA DE RIVADAVIA	URBANO	\$20,090.509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	1,878,276	812,083	812,083	812,083	100%	0	0	0	OBRA	1	1	64%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA PIEMES 2008
7287	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA JUAN C. BONILLA CLAVE 21OP9203B	140-SAN PEDRO CHOLLA	CHOLLA DE RIVADAVIA	URBANO	\$20,090.210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	285,522	285,086	285,086	285,086	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7349	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "SIRIYO DE LA NACION" CLAVE 21OP9005S	156-TEHUACÁN	EL PROGRESO	RURAL	\$20,090.338	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	299,528	11,707	11,707	11,707	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7670	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "OCTAVIO PAZ" CLAVE 21ETV901P	156-TEHUACÁN	RANCHO CABRAS (SAN SALVADOR OTZOLOTEPEC)	RURAL	\$20,090.393	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	153,749	6,009	6,009	6,009	100%	0	0	0	OBRA	1	0	25%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
8376	CONSTRUCCIÓN DEL EDIF. ADMVO. EN ESTRUCTURA "U-IC" EN EL CECYTE PLANTEL TEHUATZINGO CLAVE 21ECT 4912Y	157-TEHUATZINGO	TEHUATZINGO	URBANO	\$20,090.008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	686,269	35,134	35,134	35,134	100%	0	0	0	OBRA	1	0	18%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA PIEMES 2008
8377	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "BENTO JUÁREZ" CLAVE 21ETV979A	157-TEHUATZINGO	TECOULULA	RURAL	\$20,090.485	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	56,133	2,269	2,269	2,269	100%	0	0	0	OBRA	1	1	75%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
8318	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "PERICLES" CLAVE 21ETV943I	157-TEHUATZINGO	ATOPOLITLÁN (SANTA CRUZ ATOPOLITLÁN)	RURAL	\$20,090.463	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	189,511	7,380	7,380	7,380	100%	0	0	0	OBRA	1	0	2%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7313	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "CONSTITUCIÓN DE 1917" CLAVE 21ETV943Z	176-TLAPA	ZOLONQUAPA	RURAL	\$20,090.254	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	94,370	84,456	84,456	84,456	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
8359	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "CARMEN SERDÁN" CLAVE 21EP9818Z	184-TLAPACOYA	ZOQUAPA	RURAL	\$20,090.468	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	233,339	49,693	49,363	49,693	100%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS
7720	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "CIUARTEMOC" CLAVE 21OP9896C	184-TLAPACOYA	SAN MIGUEL TLAPA	RURAL	\$20,090.442	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	59,758	2,315	2,315	2,315	100%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
8349	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "ÁLVARO GÁLVEZ Y FUENTES" CLAVE 21OTV943Z	184-TLAPACOYA	LA CRUZ	RURAL	\$20,090.504	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	277,705	223,425	223,425	223,425	100%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
8462	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "PROFESOR GUILLERMO SALDAÑO LEÓN" CLAVE 21OP9893J	186-TLATLAUQUITEPEC	LA UNIÓN	RURAL	\$20,090.533	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	181,451	7,697	7,697	7,697	100%	0	0	0	OBRA	1	1	75%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
8412	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "MELCHOR OCAMPO" CLAVE 21ETV9474V	186-TLATLAUQUITEPEC	OSAMA DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	\$20,090.551	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	184,023	6,413	6,413	6,413	100%	0	0	0	OBRA	1	1	81%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
8345	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "NICOLÁS PAGANINI" CLAVE 21ETV959Y	207-ZACHPOAXTLA	EL PROGRESO	RURAL	\$20,090.481	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	259,879	10,138	10,138	10,138	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7629	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "GUETZALCOTLI" CLAVE 21OTV9930	207-ZACHPOAXTLA	AYACATLÁN	RURAL	\$20,090.370	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	278,368	10,765	10,765	10,765	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7326	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CLAVE 21OP9897C	209-ZAPOTITLÁN	GUADALUPE LA MEZA	RURAL	\$20,090.339	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	206,982	8,088	8,088	8,088	100%	0	0	0	OBRA	1	0	26%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7505	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ" CLAVE 21OP9891P	209-ZAPOTITLÁN	COLONA SAN MARTÍN	RURAL	\$20,090.338	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	286,985	11,690	11,690	11,690	100%	0	0	0	OBRA	1	0	26%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7571	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "MANUEL GUTIÉRREZ MARÍN" CLAVE 21ETV920H	209-ZAPOTITLÁN	SAN PABLO NETITLÁN	RURAL	\$20,090.344	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	215,860	8,439	8,439	8,439	100%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7308	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA JUAN ALDAMA CLAVE 21OP9149I	212-ZAUTLA	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	\$20,090.228	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	183,247	164,395	164,395	164,395	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7285	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA MELCHOR DE COVARRUBIAS CLAVE 21ETV991D	212-ZAUTLA	IXTACATENANGO	RURAL	\$20,090.208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	258,720	257,692	257,692	257,692	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
83175	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" CLAVE 21C0N014B	213-ZHUAUTEULA	TENANGUITO	RURAL	\$20,090.464	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	295,853	11,532	11,532	11,532	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
8326	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ" CLAVE 21OP9898D	213-ZHUAUTEULA	LOMA BONITA	RURAL	\$20,090.493	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	288,134	11,223	11,223	11,223	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
83195	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "XAXANAT KAPEM" CLAVE 21OP9897W	213-ZHUAUTEULA	LOS MANGLITOS	RURAL	\$20,090.458	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	298,982	11,625	11,625	11,625	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008

7301	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "REVOLUCION SOCIAL" CLAVE 21OP1758R	23-ATZIZTLA	TOLUCA	RURAL	\$20,090,252	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	264,894	10,327	10,327	10,327	100%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
8459	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 21OP2922R	27-CALTEPEC	ATECXCAGO	RURAL	\$20,090,960	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	205,748	8,042	8,042	8,042	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
8465	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "MANUEL CARRANZA V ALLE" CLAVE 21ETV033R	27-CALTEPEC	SAN JUAN AXCATILAN	RURAL	\$20,090,520	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	241,197	9,420	9,420	9,420	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
8368	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "VICENTIANO CARRANZA" CLAVE 21EP0907B	34-CATLAN	ILAMCINDO	RURAL	\$20,090,494	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	281,929	11,023	11,023	11,023	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7612	REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA GENERAL "DAVID ALFARO SIEGHERS" CLAVE 21EB8334P	44-CACATZINGO	PROGRESO DE JUAREZ	RURAL	\$20,090,394	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	241,101	9,421	9,421	9,421	100%	0	0	0	OBRA	1	1	85%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7399	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CLAVE 21OP2193B	41-CUAUTLANCINGO	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	URBANO	\$20,090,176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	281,540	280,484	280,484	280,484	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
8397	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "CARLOS DIKENS" CLAVE 21ETV041P	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	ACAHLCO	RURAL	\$20,090,000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	134,684	5,262	5,262	5,262	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7541	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "ANTONIO LAVOISIER" CLAVE 21ETV017D	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	TZICULAN	RURAL	\$20,090,367	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	134,080	5,238	5,238	5,238	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7590	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "JOAQUIN RIVERO" CLAVE 21ETV081J	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	ZACATIPAN	RURAL	\$20,090,368	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	140,010	5,470	5,470	5,470	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7387	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE 21ETV020V	45-CHALCHICOMILA DE SIERRA	SAN IBROH CANCAS ALBAS	RURAL	\$20,090,214	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	115,633	108,453	108,453	108,453	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7389	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "IGNACIO L. VALLARTA" CLAVE 21OP051E	47-CHAUTLA	EL LIMON	RURAL	\$20,090,228	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	86,637	76,334	76,334	76,334	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7396	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "HERMANDOS SERDAN" CLAVE 21ETV030D	47-CHAUTLA	QUETZOTLA (SAN MIGUEL)	RURAL	\$20,090,251	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	114,158	101,938	101,938	101,938	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7316	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE 21ETV075P	47-CHAUTLA	LA CIENEGA (SAN MIGUEL LA CIENEGA)	RURAL	\$20,090,253	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	113,258	4,402	4,402	4,402	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7376	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS EL DESPERTAR CLAVE 21DCC059B	50-CHICHQUILA	NENEHLACA	RURAL	\$20,090,179	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	115,983	28,338	28,338	28,338	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7384	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO CLAVE 21DCC061E	50-CHICHQUILA	JESUS MARIA ACATLA	RURAL	\$20,090,208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	146,980	124,248	124,248	124,248	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7382	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21DCC046D	50-CHICHQUILA	SAN JOSE ACATLA	RURAL	\$20,090,205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	95,168	59,851	59,851	59,851	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7391	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA REVOLUCION AGRICOLA CLAVE 21OP0502X	50-CHICHQUILA	LAS TRINCHERAS	RURAL	\$20,090,222	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	118,204	4,653	4,653	4,653	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7394	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENTÓ JUÁREZ GARCÍA CLAVE 21OP0842Z	50-CHICHQUILA	SAN JOSE ACATLA	RURAL	\$20,090,218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	294,017	222,850	222,850	222,850	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7393	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21ETV0324L	50-CHICHQUILA	XOPANAPA	RURAL	\$20,090,223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	185,815	142,917	142,917	142,917	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
8368	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "BENTÓ JUÁREZ" CLAVE 21OP1076P	51-CHETLA	VIBORILLAS DE HIDALGO	RURAL	\$20,090,482	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	268,759	10,509	10,509	10,509	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7342	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS "FRAY JUAN DE SIBARRAGA" CLAVE 21DJN020N	51-CHETLA	VIBORILLAS DE HIDALGO	RURAL	\$20,090,296	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	138,330	5,397	5,397	5,397	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7343	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "BERNARDINO DE SAMAGÓN" CLAVE 21ETV0357Y	51-CHETLA	TEMUCALAPA DE GABINO BARREDA	RURAL	\$20,090,297	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	138,740	5,412	5,412	5,412	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7395	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALFARANO CLAVE 21ETV0592C	51-CHETLA	SAN NICOLAS TENEXCALCO	RURAL	\$20,090,290	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	109,800	4,234	4,234	4,234	100%	0	0	0	OBRA	1	1	85%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
8480	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CLAVE 21OP0651W	57-HONEY	HONEY	URBANO	\$20,090,534	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	300,000	11,722	11,722	11,722	100%	0	0	0	OBRA	1	1	95%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7389	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA ALVARO OBREGON CLAVE 21ETV090W	58-CHICHOTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	\$20,090,212	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	126,610	4,877	4,877	4,877	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7319	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "PABLO NERUDA" CLAVE 21ETV091S	59-AHUACATLÁN	AHUACATLÁN	URBANO	\$20,090,269	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	142,510	141,930	141,930	141,930	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
8321	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "AVELINO GUTIERREZ CRUZ" CLAVE 21ETV038Z	59-FRANCISCO Z. MENA	LOS NARANJOS	RURAL	\$20,090,498	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	218,150	8,517	8,517	8,517	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7349	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "JOAQUÍN GARCÍA CABALLERO" CLAVE 21ETV037H	59-GENERAL FELIPE ANGELES	SANTA ÚRSULA CHONDULAC	RURAL	\$20,090,174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	290,238	11,328	11,328	11,328	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
8358	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN" CLAVE 21OP0508B	57-GUADALUPE VICTORIA	MARAVILLAS	RURAL	\$20,090,508	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	250,254	9,763	9,763	9,763	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7322	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "JOSE SANTOS CHOCON" CLAVE 21ETV030C	57-GUADALUPE VICTORIA	SAN LUIS ATEXCAC	RURAL	\$20,090,280	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	65,389	64,798	64,798	64,798	100%	0	0	0	OBRA	1	1	85%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
7354	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS "PUSKAM" CLAVE 21DCC078Y	59-HERMENGILDO GALEANA	EL PLAN	RURAL	\$20,090,202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	78,950	3,072	3,072	3,072	100%	0	0	0	OBRA	1	0	1%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008

7248	EDUCACION SUPERIOR EN AGRICULTURIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77-UB	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD INTERMEDIARIA DEL ESTADO DE PUEBLA	4,235,501	1,982,689	2,558,789	1,982,588	100%	96,001	0	0	ALUMNO	500	577	115%	LA META PROGRAMADA SE REBASO POR LA EXTENSA PROMOCION Y DIFUSION REALIZADA DESDE EL MES DE FEBRERO	
131550	JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2009	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53-IPD	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO PUBLICO LARCOMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	100%	0	0	0	EVENTO	17,000,000	17,000,000	100%	EL CONVENIO TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS TERMINOS Y CONDICIONES POR LOS CUALES LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE ORGANIZA LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA ORGANIZACION, OPERACION E INFRAESTRUCTURA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2009 POR UN MONTO DE \$37,000,000.00 (TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 MIL) CUALES SE DESTINARAN PARA LA ORGANIZACION Y OPERACION DEL EVENTO \$7,000,000.00 (SEPTETE MILLONES DE PESOS 00/100 MIL)	
138631	PIFI 2009	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PIFI 2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEMENARIA, GOBIERNO SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	50,416,667	38,416,667	38,416,667	38,416,667	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	LOS RECURSOS ASIGNADOS SE DESTINAN PRINCIPALMENTE PARA INFRAESTRUCTURA EDUCACION SERVICIOS Y MATERIALES, ASI COMO EL FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADMICOS	
47671	RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA	20,015,710	12,734,583	12,734,583	12,734,583	100%	0	0	0	ALUMNO	23,414	23,414	100%		
117834	CONSOLIDACION DEL PROGRAMA DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUMULO DEL VALLE DE TECAMACHALCO STA. STAPA	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	RURAL	\$20,090,680	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION FEDERAL DE AGUAS NATURALES Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	ACCION	1	0	23%		
62814	EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL - ORDINARIO	73-PUEBLA	UPUNTAMAGUA	RURAL	76-UC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LOS ESTADOS DE PUEBLA	3,273,031	2,454,778	2,454,778	1,915,948	78%	30,584	0	0	PERSONA	400	381	80%	SE ESPERA ALCANZAR LA META PROGRAMADA EN EL TRANSCURSO DEL CICLO ESCOLAR 2009-2010	
70575	EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA	90-JUAN C. BONILLA	CUANALA	RURAL	76-UPP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUEBLA	2,166,185	2,166,185	2,166,185	2,166,185	100%	51,432	0	0	ALUMNO	1,200	1,052	84%	DERIVADO DEL AJUSTE A SU PRESUPUESTO TANTO POR PARTE DE LA FEDERACION COMO DEL ESTADO, LA UNIVERSIDAD SE VIO OBLIGADA A MODIFICAR SUS METAS, POR LO QUE EN VEZ DE 1200 ALUMNOS SOLO PUDIERON ACEPTARSE 1050	
Subtotal Recursos 2009												693,306,186	693,306,186	678,505,494	630,507,877	91%	8,289,275	0	0	11,568,087	8,561,064	74%		
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																								
PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
9546	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009037-CD SD CON	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$1,254,400	6,301,324	6,301,324	6,301,324	100%	0	0	0	OBRA	4	3	60%	SE ABPIO UNA ACCION	
9150	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009037-CD UB	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERETAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$10,041	23,918,928	23,918,928	18,355,688	77%	0	0	0	OBRA	8	5	63%	DE LAS 8 ACCIONES SE CALCULA UN PONDERADO DEL 37.5%	
9200	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009037-CD SD CON	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$3,305	11,824,292	11,824,292	11,824,292	100%	0	0	0	OBRA	4	3	75%		
9952	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009037-CD SD AMP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$5,105	3,792,445	3,792,446	3,737,087	98%	0	0	0	OBRA	3	2	67%		
9204	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009037-CD SD AMP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$289,000	1,431,213	1,431,213	1,431,213	100%	0	0	0	OBRA	4	2	50%		
9887	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009037-CD URAL	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERETAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$30,000	20,560,338	20,560,338	20,560,338	100%	0	0	0	OBRA	8	6	75%	DEBIDO A LAS OBRAS PENDIENTES DE FINQUITAR, NO SE HA PODIDO RECLASIFICAR LAS OBRAS EN CADA PROGRAMA, POR EL SIGUIENTE REPORTE TRIMESTRAL, VA SE TENDRA EL DESGLOSE POR PROGRAMA	
9279	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2008	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009037-CD UC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERETAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$27,780	84,103,254	84,103,254	58,975,523	92%	0	0	0	OBRA	13	3	38%		
FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME)																								
CONSUMIVO																								
OTROS																								
3873	INCUBADORA DE NEGOCIOS DE TECNOLOGIA INTERMEDIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TOLUCA	73-SAN MARTIN TOLUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FF 2008-043 31	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE SAN MARTIN TOLUCA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TOLUCA	65,627	65,627	65,627	65,627	100%	0	0	0	EMPLEO	36	0	0%	GENERACION DE 36 EMPLEOS, EQUIPAMIENTO LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFIN EN BIVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS
GASTO CORRIENTE																								
3819	ACELERADOR DE NEGOCIOS ENDEAVOR 2008	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FF 2008-411	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	ENDEAVOR MEXICO AC	ENDEAVOR MEXICO AC	630,000	630,000	630,000	630,000	100%	0	0	0	EMPLEO	112	0	0%	MEJORA DE 400 EMPLEOS Y CREACION DE 12 CONSULTORIA PARA ACCELERADORA DE NEGOCIOS, LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFIN EN BIVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS
3820	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA PYME EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL IDO. DE PUEBLA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2008012 FRO047-113	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO FEDERAL DE COMERCIO EXTERIOR	VARIOS	1,825,000	1,825,000	1,825,000	1,825,000	100%	0	0	0	EMPRESA	74	0	0%	BENEFICIAR A LAS PYMES UN SERVICIO DE ORIENTACION, ASESORIA Y FORMACION EMPRESARIAL PARA QUE INICIEN O CONSOLIDEN SU COMERCIO EXTERIOR, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFIN EN BIVA BANCOMER, CONSERVANDO 1402 EMPLEOS Y GENERANDO AL MENOS 10 EMPLEOS
3821	PROGRAMA NACIONAL DE CONSULTORIA MODERNA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FF 2008-048	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN MEXICO SC	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN MEXICO SC	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	0	EMPRESA	1,874	0	0%	ATENDER A 1874 EMPRESAS Y 1974 EMPLEOS MEJORADOS, CAPACITACION Y CONSULTORIA LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFIN EN BIVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS
3822	PROMOCION Y CONSOLIDACION DE LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE PIMEFORA-PUEBLA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2008 0012 FRO047-112	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION	VARIAS	2,135,000	2,135,000	2,135,000	2,135,000	100%	0	0	0	EMPRESA	100	0	0%	APROYAR A LAS PYMES EN INICIAR O CONSOLIDAR SUS EXPORTACIONES ASI COMO FOMENTAR SU COMPETITIVIDAD EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES ATENDIENDO A 100 EMPRESAS QUE CONLLEVE LA CONSERVACION DE 2000 EMPLEOS Y LA GENERACION DE AL MENOS 10 EMPLEOS
3874	ENCUENTRO CLIENTE PROVIDOR AJU OMTORZ Y AUTOPARTES, HOTELES Y RESTAURANTES Y SECTOR AGRICULTOR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	FF 2008-431	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	287,178	287,178	287,178	287,178	100%	0	0	0	EMPRESA	150	0	0%	ATENDER A 150 EMPRESAS, PROMOCION REALIZACION DE ENCUENTROS DE NEGOCIOS PARA PROMOVER LA ARTICULACION PRODUCTIVA Y EL DESARROLLO DE PRODUCTOS DE LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFIN EN BIVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS
3875	FOND PYME ARTESANAL PUEBLA 2008	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	FF 2008-774	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO FEDERAL DE ARTESANIAS E INDUSTRIAS POPULARES DEL ESTADO DE PUEBLA	INSTITUTO DE ARTESANIAS E INDUSTRIAS POPULARES DEL ESTADO DE PUEBLA	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	EMPRESA	300	0	0%	ATENDER A 300 EMPRESAS, A TRAVES DE LA PROMOCION Y REALIZACION DE FOROS PYME, LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFIN EN BIVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS
3876	FORTALECIMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE 15 CADENAS DE VALOR CON EMPRESA INTERMEDIARIA PUEBLA, LA STAPA, ASURAMIENTO DE CALIDAD PARA CONSULTORIA PROVIDORA DE MERCADOS INTERNO E INTERNACIONAL 2008-784	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	FF 2008-784	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	CENTRO DE ARTICULACION PRODUCTIVA GERISE AC	CENTRO DE ARTICULACION PRODUCTIVA GERISE AC	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	EMPLEO	10	0	0%	CAPACITACION Y CONSULTORIA PARA LA INTEGRACION DE CADENAS PRODUCTIVAS Y ESQUEMAS DE COLABORACION Y ASOCIACION EMPRESARIAL, CREACION DE 10 EMPLEOS, ATENCION A 31 EMPRESAS MICRO Y MEDIANAS Y 31 EMPLEOS LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFIN EN BIVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS
3877	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A TRAVES DEL APOYO EN CONSULTORIA NEGOCIOS PROCESO FORMACION Y DE ADQUISICION DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA APOYE PROCESOS INCUBACION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	FF 2008-076 10	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO	272,950	272,950	272,950	272,950	100%	0	0	0	EMPLEO	12	0	0%	GENERACION DE 12 EMPLEOS, EQUIPAMIENTO PARA INCUBADORAS DE TECNOLOGIA INTERMEDIA, CONSULTORIA PARA NEGOCIOS EN PROCESOS DE INCUBACION LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFIN EN BIVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS
3878	FORTALECIMIENTO DE INCUBADORAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS TRAVES APOYO CONSULTORIA NEGOCIOS PROCESO FORMACION ADQUISICION EQUIPOTO INFRAESTRUCTURA APOYE PROCESOS INCUBACION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	FF 2008-172 13	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA	518,400	518,400	518,400	518,400	100%	0	0	0	EMPLEO	48	0	0%	CREACION DE 48 EMPLEOS, FORTALECIMIENTO DE RED DE INCUBADORAS LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFIN EN BIVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS
3879	ORA DEL PROGRAMA NACIONAL DE EMPREDEDORES PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	FF 2008-762	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	173,468	173,468	173,468	173,468	100%	0	0	0	EVENTO	1	0	0%	EVENTO MULTICENTENARIO, CEREMONIA INAUGURAL, MAESTRAL, CONFERENCIA TEMATICA CASOS DE EXITO, SIMULADOR DE NEGOCIOS INTERACTIVA LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFIN EN BIVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS
3880	MY MOLDES, TALLER INTENSIVO DE DESARROLLO EMPRESARIAL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	FF 2008-780	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PUBLANO PARA LA PRODUCTIVIDAD COMPETITIVA	INSTITUTO PUBLANO PARA LA PRODUCTIVIDAD COMPETITIVA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	EMPRESA	1,000	0	0%	ATENDER A 1000 EMPRESAS, 1000 EMPLEOS MEJORADOS, CAPACITACION EN CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y PRODUCTIVAS NEGLIGIAS A PROPORAS ESTRATEGICAS DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL, LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFIN EN BIVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS
3881	PLAN DE NEGOCIOS SOLUCION TOTAL FRO57-107	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2008012 FRO547-107	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION	498,998	498,998	498,998	498,998	100%	0	0	0	ESTUDIO	18	0	0%	ATENCION A 18 EMPRESAS, CONSERVANDO 32 EMPLEOS Y ENTREGA DE 18 PLANES (ESTUDIOS) DE NEGOCIOS
3882	PLAN ESTRAT FORTALECIMIENTO DE PRODUCTIVIDAD NEGOCIOS SECTOR APOYO PUEBLA STA STAPA, PLAN FACILITACION INSTALACION EMPRESA MANTO REPARO MOLDES RECICLADOS REGENERADO PLASTICO EDD PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	FF 2008-780	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE PUEBLA	CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE PUEBLA	654,312	654,312	654,312	654,312	100%	0	0	0	EMPRESA	18	0	0%	18 EMPRESAS POR ATENDER 18 EMPLEOS A MEJORAR, ACCIONES ENAYORAL, INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA, LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFIN EN BIVA BANCOMER, POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS

3883	PLAN ESTRATEGICO FORTALECIMIENTO PROVEEDURA OPORTUNIDADES NEGOCIOS AUTO PUEBLA A ETAPA PROYECTO FORTALECIMIENTO PROVEEDURA PRODUCTOS INNOVAT E INTERMEDIOS INDUSTRIA AUTO PUEBLA.	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	PP 2008-764	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE PUEBLA	DAMBA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE PUEBLA	10-ECONOMIA 200- SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA	335,998	335,998	335,998	335,998	100%	0	0	0	EMPRESA	14	0	0%	EMPRESAS ATENDIDAS 15 Y MEJORA DE 15 EMPLEOS, ACCIONES EN APOYO AL CRECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MPMEs. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BIVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
3884	PLAN ESTRATEGICO FORTALECIMIENTO PROVEEDURA Y DETECCION DE OPORTUNIDADES NEGOCIOS SECTOR AUTOMOTRIZ DE PUEBLA A ETAPA FORMACION DE ESPECIALISTAS EN SISTEMAS Y LA PROVEEDURA DE PLYMES CON VW	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2009052, FRO547-110	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MECRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO	VARIAS	10-ECONOMIA 200- SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA	191,044	191,044	191,044	191,044	100%	0	0	0	EMPRESA	13	0	0%	DESARROLLAR HABILIDADES EN EL INTERIOR DE 15 EMPRESAS, CAPACITACION PARA IMPLEMENTAR Y EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A SISTEMAS DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, QUE PERMITA IMPARTIR Y CERTIFICAR EN LAS MPMEs BUS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD BASADO EN LA NORMATIVIDAD ISO 9000 Y ISO 8000 Y 15887 Y FORMAS CON LA FUNDACION DE INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTAR LA CALIDAD EN LA CENTRAL DE SUMINISTRO EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ, SALES OUT SOURCING, DESARROLLO PARA EL PROGRAMA DE PROVEEDORES PMBE EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROVEEDURA Y DETECCION DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ.
3885	PLAN ESTRATEGICO FORTALECIMIENTO PROVEEDURA Y DETECCION DE OPORTUNIDADES NEGOCIOS SECTOR AUTOMOTRIZ PUEBLA A ETAPA PROYECTO FORTALECIMIENTO CADENA PRODUCTIVA DE LA CADENA DEL PLASTICO.	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	PP 2008-742	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE PUEBLA	CAMBA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE PUEBLA	10-ECONOMIA 200- SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA	588,515	588,515	588,515	588,515	100%	0	0	0	EMPRESA	10	0	0%	ATENDER A 50 EMPRESAS, MEJORAR 5 EMPLEOS, PROGRAMA DE IMPACTO SECTORIAL Y REGIONAL DE LAS ACCIONES EN APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MPMEs. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BIVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
3886	PROGRAMA DE CAPACITACION Y CONSULTORIA PARA 25 GRUPOS ARTESANALES EN EL CICLO SUSTENTABLE DEL DISEÑO	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	PP 2008-402	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO DE ARTESANAS E INDUSTRIAS POPULARES DEL ESTADO DE PUEBLA	INSTITUTO DE ARTESANAS E INDUSTRIAS POPULARES DEL ESTADO DE PUEBLA	10-ECONOMIA 200- SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA	376,000	376,000	376,000	376,000	100%	0	0	0	ARTESANO	175	0	0%	ATENDER A 25 GRUPOS ARTESANALES CON UN TOTAL DE 175 ARTESANOS, CONSULTORIA DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y PRODUCTIVAS VINCULADAS A PROGRAMAS SECTORIALES. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BIVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
3887	PROGRAMA DE CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE MARKETING DE LAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2009012, FRO547-114	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MECRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	MUNICIPIO DE PUEBLA	VARIOS	10-ECONOMIA 200- SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	100%	0	0	0	EMPRESA	100	0	0%	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LAS MICROEMPRESAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA TRAVES DE UN ESQUEMA INTEGRAL DE CAPACITACION, ASESORIA Y DESARROLLO QUE LES PERMITA FORTALECER CAPACIDADES DE CONSOLIDACION O DE CRECIMIENTO DE MERCADOS CON EL PROPOSITO DE GENERAR ESTRATEGIAS DE MERCADO QUE AYUEN A LAS EMPRESAS A CONSERVAR SUS FUENTES DE EMPLEO Y ADECUAR ALTERNATIVAS DE NEGOCIOS.
3888	PROGRAMA DE EXTENSIONISMO FINANCIERO PYME A TRAVES DE FUNDOS 2008	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	PP 2008-080	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN MEXICO SC	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	10-ECONOMIA 200- SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	EMPRESA	400	0	0%	ATENDER A 400 EMPRESAS, SERVICIOS DE BRINDADOS EXTERNOS PARA TENER ACCESO A FINANCIAMIENTO. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BIVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
3889	PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION EMPRESARIAL PARA EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2008012, FRO547-108	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MECRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	VARIAS	10-ECONOMIA 200- SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA	432,095	432,095	432,095	432,095	100%	0	0	0	EMPLEO	4	0	0%	IMPLEMENTAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y PRODUCTIVAS PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS MPMEs DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS EN EL ESTADO DE PUEBLA.
3890	SEMANA REGIONAL PYME PUEBLA 2008	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	PP 2008-170	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE PUEBLA	CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE PUEBLA	10-ECONOMIA 200- SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0	EMPRESA	2,500	0	0%	ATENDER A POR LO MENOS 200 EMPRESAS, GASTOS DE PROMOCION. PARA LA REALIZACION DE LA SEMANA PYME LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BIVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
3891	SISTEMA DE INFORMACION CON DATOS GEOREFERENCIADOS	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2008012, FRO547-111	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MECRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	VARIAS	10-ECONOMIA 200- SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA	98,875	98,875	98,875	98,875	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACION VEZ Y OPORTUNA QUE LE PERMITA A LOS INVERSIONISTAS, AUTORIDADES Y USUARIOS EN GENERAL TOMAR DECISIONES ADECUADAS QUE REPRESENTEN LAS INVERSIONES QUE SE HAN EN EL ESTADO DE PUEBLA.
3892	SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDURA DE HOTELES, RESTAURANTES Y TENDAS DEPARTAMENTALES E DISTRIBUIDAS A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DE PUEBLA (SIPRA)	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	PP2008-663	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	10-ECONOMIA 200- SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA	122,750	122,750	122,750	122,750	100%	0	0	0	EMPRESA	5	0	0%	ATENDER A 5 EMPRESAS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DE ORGANISMOS INTERMEDIOS, DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO, Y SECTORES PRODUCTIVOS Y SECTORES PRODUCTIVOS PROFITABLES. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BIVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
3893	SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDURA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ (SIPSA)	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	PP2008-664	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	10-ECONOMIA 200- SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA	124,900	124,900	124,900	124,900	100%	0	0	0	EMPRESA	5	0	0%	EMPRESAS PARA ATENDER 5 DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BIVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
3894	TALLERES ESPECIALIZADOS EN FORMACION DE APROPIADORESCONSULTORES PARA EL DESARROLLO ARTESANAL INTEGRAL (PRODINER) DE LAS PYMES	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	PP 2008-401	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO DE ARTESANAS E INDUSTRIAS POPULARES DEL ESTADO DE PUEBLA	INSTITUTO DE ARTESANAS E INDUSTRIAS POPULARES DEL ESTADO DE PUEBLA	10-ECONOMIA 200- SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA	108,000	108,000	108,000	108,000	100%	0	0	0	EMPRESA	33	0	0%	ATENDER A 30 EMPRESAS, FORMACION DE INSTRUCTORES Y CONSULTORES EN GESTION DE INNOVACION PARA LA ATENCION A MPMEs. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BIVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
3895	16 ENCUENTRO DE NEGOCIOS REGION ASIA PACIFICO EN EL ESTADO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	PP 2008-555	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MECRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE PUEBLA	CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE PUEBLA	10-ECONOMIA 200- SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA	284,158	284,158	284,158	284,158	100%	0	0	0	EMPRESA	30	0	0%	SI EMPRESAS ATENDIDAS Y 160 EMPLEOS MEJORADOS, PROMOCION, ORGANIZACION DE GRUPOS Y MISIONES EMPRESARIALES QUE FACILITEN EL ACCESO A MERCADOS EXISTENTES DE NEGOCIOS, ELABORACION DE MATERIAL DE PROMOCION. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BIVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
3896	116 MPMEs CAMPEONAS 2008	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	PP 2008-246	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO PUBLANO PARA LA PRODUCTIVIDAD COMPETITIVA	INSTITUTO PUBLANO PARA LA PRODUCTIVIDAD COMPETITIVA	10-ECONOMIA 200- SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA	2,740,800	2,740,800	2,740,800	2,740,800	100%	0	0	0	EMPRESA	116	0	0%	ATENDER 116 EMPRESAS, Y MEJORA DE 638 EMPLEOS, A TRAVES DE LA CONSULTORIA EN CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y PRODUCTIVAS VINCULADAS A PROGRAMAS SECTORIALES. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BIVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
3894	INCUBADORA DE NEGOCIOS DE TECNOLOGIA INTERMEDIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132 SAN MARTIN TEXMELUCAN	COMERTURAMUNICIPAL	RURAL	PP 2008-043, 91	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	FUNDACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE EMPRENDEDORES AC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	10-ECONOMIA 200- SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA	470,000	470,000	470,000	470,000	100%	0	0	0	EMPLEO	36	0	0%	GENERACION DE 36 EMPLEOS, TRANSFERENCIA DE MODELO Y CONSULTORIA A LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BIVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
3871	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INCUBADORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A TRAVES DEL APOYO EN CONSULTORIA NEGOCIOS PROCESO FORMACION ADQUISICION EQUIPO E IMPACTOS TECNICA APOYO PROCESOS INCUBACION.	154 TEGAMACHALCO	TECAMACHALCO	RURAL	PP 2008-175, 17	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERMEDIAS METROPOLITANA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEGAMACHALCO	10-ECONOMIA 200- SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA	285,000	285,000	285,000	285,000	100%	0	0	0	EMPLEO	5	0	0%	CREACION DE 5 EMPLEOS, FORTALECIMIENTO DE RED DE INCUBADORAS. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BIVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
3874	FORTALECIMIENTO RED INCUBADORAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A TRAVES APOYO CONSULTORIA NEGOCIOS PROCESO FORMACION Y ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA QUE APOYE PROCESOS INCUBACION.	197 XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	URBANO	PP 2008-175, 24	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	10-ECONOMIA 200- SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA	216,000	216,000	216,000	216,000	100%	0	0	0	EMPLEO	20	0	0%	CREACION DE 10 EMPLEOS, FORMACION DE EMPRENDEDORES. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BIVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
3883	FORTALECIMIENTO RED INCUBADORAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS TRAVES APOYO CONSULTORIA NEGOCIOS PROCESO FORMACION ADQUISICION EQUIPO INFRAESTRUCTURA APOYE PROCESOS INCUBACION.	85 ZUCAR DE MATAMOROS	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	PP 2008-175, 4	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZUCAR DE MATAMOROS	10-ECONOMIA 200- SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA	302,400	302,400	302,400	302,400	100%	0	0	0	EMPLEO	26	0	0%	CREACION DE 26 EMPLEOS, FORTALECIMIENTO DE RED DE INCUBADORAS. LA APORTACION FEDERAL ES RADICADA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE ECONOMIA AL ORGANISMO INTERMEDIO. A TRAVES DE MANDATO BANCARIO DE NAFINSA EN BIVA BANCOMER. POR LO QUE NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y LOS DATOS AGU CAPTURADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA LANQUETA DEL SOFTWARE (PROSPIT)																									
INVERSION																									
COOPERATIVO																									
SISTEMAS DE INFORMACION																									
2987	APLICACION DATA WAREHOUSE SAGAD E INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTION DE DATOS EN LA RED DE CONEXIONES MERCADO DOMESTICO Y PROVEEDORES (AMERICA LATINA, ESTADOS UNIDOS Y CANADA) 2008 2947	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2008011-2947	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA 400-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	471,710	471,710	471,710	471,710	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	DESARROLLO DE SOLUCIONES INFORMATICAS O DE MEDIOS INTERACTIVOS, IMPLANTACION DE DATA WAREHOUSE Y BUSINESS INTELLIGENCE PARA SADE. PROYECTO CERRADO
2988	COMERCIALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD EN LINEA Y FACTURACION ELECTRONICA PARA MICROEMPRESAS 2008705	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2008011-2705	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	DANIEL JURTA BAYATA	10-ECONOMIA 400-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	2,095	2,095	2,095	2,095	100%	0	0	0	EMPLEO	3	0	0%	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA CREACION DE 3 EMPLEOS Y MEJORA 3 EMPLEOS, COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS 2108 Y 2114. PROYECTO CERRADO
2989	CREACION AREA EXPANSION GEOGRAFICA DE PUEBLA ATENCION Y SOPORTE MICROSOFT DE NUESTROS CLIENTES EN LA CADENA PRODUCTIVA NEGOCIO ESTADO DE PUEBLA 2008280	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2008011-2800	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	MICRONEXT DE MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA 400-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	52,300	52,300	52,300	0	0%	0	0	0	EMPLEO	10	10	100%	SOFTWARE PARA LA CREACION DE 10 EMPLEOS Y MEJORA DE 4 MAS, COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS 2641 Y 2687. SE REINTEGRARON A LA TESORE 51,300. PROYECTO CERRADO
2990	CREACION DE UN CENTRO DE CONTACTO Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS 2008279	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2008011-2718	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION Y COMUNICACION ELECTRONICA SADE CV	10-ECONOMIA 400-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	101,200	101,200	101,200	101,200	100%	0	0	0	EMPLEO	32	32	100%	ADQUISICION DE TELEFONOS, CONTACTORES Y SOFTWARE, COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS 1454 Y 1415. PROYECTO CERRADO
2991	DESARROLLO DEL SISTEMA DE COLABORACION PARA REPORTEROS DE TELEVISION 2008255	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2008011-2555	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	IPTEL SA DE CV	10-ECONOMIA 400-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	58,736	58,736	58,736	58,736	100%	0	0	0	EMPLEO	2	2	100%	SOFTWARE PARA EL MEJORAMIENTO DE 2 EMPLEOS, REINTEGO A LA TESORE POR \$ 1,030. PROYECTO CERRADO
2992	DISEÑO Y APLICACION DE SISTEMAS EMBEDEDOS PARA POTENCIAR UN EQUIPO ELECTRO-ACUSTICO 2008297	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2008011-2977	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ADVANCED SCIENTIFIC APPLICATIONS DE MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA 400-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	200,548	200,548	200,548	0	0%	0	0	0	EMPLEO	3	3	100%	MEJORA DE EMPLEOS, ADQUISICION DE SOFTWARE, COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS 2637, 2649, REINTEGO A LA TESORE POR 208,548. PROYECTO CANCELADO POR NO CUBRIR CON LOS OBJETIVOS QUE LE DIERON ORIGEN PROYECTO CERRADO
2993	EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPEDAJE (HOSTING) DE APLICACIONES 20082735	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2008011-2735	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	FINANCIAL APPLICATIONS SA DE CV	10-ECONOMIA 400-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	36,302	36,302	36,302	36,302	100%	0	0	0	EMPLEO	1	1	100%	CREACION DE UN EMPLEO Y MEJORA DE 2 MAS, SOFTWARE PROYECTO CERRADO
2994	HABILITACION DEL CALL CENTER DE LA EMPRESA RENTA Y DATOS PARA BRINDAR UN SERVICIO COMPLETO A SUS CLIENTES 20082758	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2008011-2758	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	RENDA Y DATOS SA DE CV	10-ECONOMIA 400-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	140,413	140,413	140,413	140,413	100%	0	0	0	EMPLEO	10	10	100%	SOFTWARE, TELEFONIA Y CONTACTORES PARA LA CREACION DE 10 EMPLEOS Y MEJORA DE UNO, COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS 27108, 2708. PROYECTO CERRADO
2995	INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UN LABORATORIO DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO PARA LAS APLICACIONES DE SOFTWARE MOVILES Y PROCESAMIENTO DE DATOS 2008 2723	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2008011-2725	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	BLANCA DEL CARMEN NAREDO LARA	10-ECONOMIA 400-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	144,360	144,360	144,360	144,360	100%	0	0	0	EMPLEO	5	5	100%	TELEFONIA Y CONTACTORES Y SOFTWARE PARA LA CREACION DE 5 EMPLEOS Y MEJORA 8, COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS 2901, Y 2299. PROYECTO CERRADO
2996	MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, CAPACIDAD DE COMPUTO Y ADQUISICION DE SOFTWARE 2008 2346	114 PUEBLA</																							

2999	PLAN DE CAPACITACION PARA CERTIFICACIONES MICROSOFT CERTIFIED TECHNOLOGY SPECIALIST 20082728	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2728	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AUTOMATIZACION SYBNE DE MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	7,420	7,420	7,420	0	0%	0	0	EMPLEO	4	4	100%	COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS 14419 Y 14448. RUBRO DE GASTO EN SOFTWARE ADQUISICION DE UNA LICENCIA MSN COPIAZADA EN EL MES DE JULIO, INCREMENTANDO EL PRECIO PARA DICIEMBRE POR LO QUE NO SE PUEDE ADQUIRIR. SE REINTEGRA EL VALOR TOTAL DEL RUBRO LA TEFSE EL 20 DE DICIEMBRE DE 2006. POR 7,420.76. PROYECTO CERRADO
3000	PROFESIONALIZACION Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE DOCUPUEBLA PARA SU REFORZAMIENTO COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS REGIALES DE SOLUCIONES EN EL PROCESO DE DOCUMENTOS PARA LAS ORGANIZACIONES. 20082883	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2883	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	DOCUPUEBLA SA DE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	30,360	30,360	30,360	26,774	88%	0	0	EMPLEO	14	14	100%	SOFTWARE PARA LA MEJORA DE 14 EMPLEOS Y CREACION DE UNO. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 1403 Y 1433. REINTEIRO A LA TEFSE POR 3,586.00 PROYECTO CERRADO
3001	PROYECTO DE EXPANSIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL AREA MULTIMEDIA DE ZUTRI CONSULTING FIRM 20082707	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2707	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ZUTRI CONSULTING FIRM SA DE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	38,575	38,575	38,575	38,575	100%	0	0	EMPLEO	4	4	100%	SOFTWARE PARA LA CREACION DE 4 EMPLEOS Y MEJORA 6. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS 2344, 2341, PROYECTO CERRADO
3002	PROYECTO DESARROLLO INFRAESTRUCTURA FISICA ALTA TECNOLOGIA PARA FAVORECER INTEGRACION DE CAPACIDADES TECNICA, OPERATIVAS Y COMERCIALES DEL CENTRO DIGITALIZACION DOCUMENTAL DIGIFLOW 20082711	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2711	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVA D	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	DIGIFLOW DE MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	13,536	13,536	13,536	0	0%	0	0	EMPLEO	10	10	100%	REINTEIRO DEL RECIBO A LA TEFSE POR \$ 13,536.00 EL 19 DE DICIEMBRE DE 2006. DONDE A QUE NO SE CONTO CON RECURSOS PARA LA APORTACION PRIVADA. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 23514. PROYECTO CERRADO
3003	SMAY COM SA. DE CV. INFRAESTRUCTURA PARA PROVEER INTERNET GRATUITO Y VIDEO VIGILANCIA 20082826	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2826	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SMAYCOM SA DE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	53,760	53,760	53,760	53,760	100%	0	0	EMPLEO	15	0	0%	SOFTWARE PARA LA CREACION DE 15 EMPLEOS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 16088
OTROS																								
3004	ALIMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A TRAVES DEL USO EFICIENTE TIC S EN LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2907	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVA D	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	DOSELINA VELIZ CORDOVA	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	24,687	24,687	24,687	24,187	98%	0	0	EMPLEO	5	5	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA MEJORA DE 5 EMPLEOS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 2791 REINTEIRO A LA TEFSE POR \$ 500.25 PROYECTO CERRADO
3005	COMERCIALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD EN LINEA Y FACTURACION ELECTRONICA PARA MICROEMPRESAS 20082705	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2705	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVA D	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	DANIEL ZURTA BAYATA	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	22,692	22,692	22,692	22,692	100%	0	0	EMPLEO	3	0	0%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA MEJORA DE 3 Y CREACION DE 3 EMPLEOS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 21140. PROYECTO CERRADO.
3006	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN LA MEJORA DE PROCESOS Y COACHING PARA LA COMBINACION DEL CENTRO DE CONTACTOS DE CLIENTES O CALL CENTER DE RED SINERGIA. 20082862	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2862	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	RED SINERGIA CONSULTORIA GENERAL SA DE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	17,881	17,881	17,881	17,881	100%	0	0	EMPLEO	3	3	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. CREACION DE 3 EMPLEOS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 25160. PROYECTO CERRADO
3007	CREACION AREA EXPANSION GEOGRAFICA DE PUEBLA PARA ATENCION Y SOPORTE MICROSOFT DE NUESTROS CLIENTES BASE INSTALADA, PARA GENERACION DE NUEVO NEGOCIO ESTADO PUEBLA 20082719	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2719	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVA D	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	MICROSOFT DE MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	124,688	124,688	124,688	112,350	90%	0	0	EMPLEO	10	10	100%	CREACION DE 10 EMPLEOS Y MEJORA DE 4 MAS. EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 20481. REINTEIRO A LA TEFSE POR \$ 12,289.00 PROYECTO CERRADO
3008	CREACION DE UN CENTRO DE CONTACTO Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2719	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVA D	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION Y COMUNICACION ELECTRONICA BASE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	270,300	270,300	270,300	270,300	100%	0	0	EMPLEO	32	32	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA MEJORAR 18 EMPLEOS Y CREAR 12. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 14515. PROYECTO CERRADO
3009	DESARROLLO DEL SISTEMA DE COLABORACION PARA REPORTERIOS DE TELEVISION 20082835	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2835	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	PTEL SA DE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	143,300	143,300	143,300	143,300	100%	0	0	EMPLEO	2	2	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA MEJORAR 2 EMPLEOS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 16088. PROYECTO CERRADO
3010	DISEÑO Y APLICACION DE SISTEMAS EMBEDEDOS PARA POTENCIAR UN EQUIPO ELECTRO-ACUSTICO 20082877	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2877	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AVANZADO SCIENTIFIC APPLICATIONS DE MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	18,330	18,330	18,330	0	0%	0	0	EMPLEO	5	0	0%	MEJORA DE 5 EMPLEOS. EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 20337. REINTEIRO A LA TEFSE POR \$ 18,330.00 PROYECTO CANCELADO POR NO CUBRIR CON LOS OBJETIVOS QUE LE DIERON ORIGEN. PROYECTO CERRADO.
3011	EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE ALAS INTELIGENTES DEL INSTITUTO SUPERIOR EN COMPUTACION Y ADMINISTRACION 20082721	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2721	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	INSTITUTO SUPERIOR EN COMPUTACION Y ADMINISTRACION SC	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	341,226	341,226	341,226	338,534	100%	0	0	EMPLEO	15	15	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE ALAS DE CAPACITACION PARA LA CREACION DE 15 EMPLEOS Y MEJORA DE 38 MAS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 2897. REINTEIRO A LA TEFSE POR \$ 1,692.00 PROYECTO CERRADO
3012	EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPEDAJE (POSTING) DE APLICACIONES 20082725	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2725	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	FINANCIAL APPLICATIONS SA DE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	107,798	107,798	107,798	107,798	100%	0	0	EMPLEO	1	1	100%	CREACION DE 08 EMPLEOS Y MEJORAR DE 2 MAS. EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 26133. PROYECTO CERRADO
3013	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICA, EQUIPAMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE ESTADISTICAS DE COMERCIALIZACION 20082708	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2708	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVA D	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ARQUITECTOS DE SOFTWARE SA DE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	EMPLEO	4	4	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA CREACION E EMPLEOS Y MEJORA DE 4 MAS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 23626. PROYECTO CERRADO
3014	HABILITACION DEL CALL CENTER DE LA EMPRESA RENTA Y DATOS PARA BRINDAR UN SERVICIO COMPLETO A SUS CLIENTES 20082726	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2726	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	RENDA Y DATOS SA DE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	136,084	136,084	136,084	136,084	100%	0	0	EMPLEO	10	10	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA CREACION DE 10 EMPLEOS Y MEJORA DE UNO. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 27705. PROYECTO CERRADO
3015	INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA PRUEBAS DE RENDIMIENTO PARA APLICACIONES DE LABORATORIO Y PROCESAMIENTO DE DATOS. 20082725	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2725	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	BLANCA DEL CARMEN NAREDO LARA	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	83,503	83,503	83,503	78,575	94%	0	0	EMPLEO	5	5	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y DE LABORATORIO PARA LA CREACION DE 5 EMPLEOS Y MEJORA 6. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 2000. REINTEIRO A LA TEFSE POR \$ 4,928.00 PROYECTO CERRADO
3016	LABORATORIO EN INGENIERIA MECATRONICA	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2713	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	TODO EN TORER SA DE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	210,139	210,139	210,139	210,139	100%	0	0	EMPLEO	5	5	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA ALIAS DE CAPACITACION. CREACION DE 5 EMPLEOS Y MEJORA DE 2 MAS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 23683. PROYECTO CERRADO
3017	MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. CAPACIDAD EN COMPUTO Y ADQUISICION DE SOFTWARE 2008 2908	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2908	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	PRODUCCIONES DE ANIMACION Y MULTIMEDIA SA DE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	3,179,761	3,179,761	3,179,761	3,179,761	100%	3,568	0	EMPLEO	8	8	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA CREACION DE 8 EMPLEOS. INCREMENTAR CALIDAD DE PRODUCCIONES Y BAJAR COSTOS CON LA MAS MODERNA TECNOLOGIA. SE REINTEGRA EN LA TEFSE \$ 3,568.00 DE REINTEIROS. PROYECTO CERRADO
3018	MOBILITY CASE 20082889	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2889	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	GRUPO CONSULTORES EN ADMINISTRACION SISTEMAS E INGENIERIA SA DE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	11,225	11,225	11,225	11,225	100%	0	0	EMPLEO	5	5	100%	LABORATORIO PARA LA CREACION DE 5 EMPLEOS. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIOS 2548 2548. PROYECTO CERRADO
3019	PLAN DE CAPACITACION PARA CERTIFICACIONES MICROSOFT CERTIFIED TECHNOLOGY SPECIALIST 20082728	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2728	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AUTOMATIZACION SYBNE DE MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	28,044	28,044	28,044	28,044	100%	0	0	EMPLEO	4	4	100%	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. INTERESES GENERADOS POR \$ 97.00 ENTENDADOS A LA TEFSE. DECLARADOS EN EL FOLIO 14410, QUE DONDE EL MISMO PROYECTO CON INTERESES RUBROS DE GASTO. PROYECTO CERRADO
3020	PROFESIONALIZACION Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE DOCUPUEBLA PARA SU REFORZAMIENTO COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS REGIALES DE SOLUCIONES EN EL PROCESO DE DOCUMENTOS PARA LAS ORGANIZACIONES. 2008-2883	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2883	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	DOCUPUEBLA SA DE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	637,303	637,303	637,303	636,354	100%	0	0	EMPLEO	14	14	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA MEJORAR 14 EMPLEOS Y CREAR UNO. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 14033. REINTEIRO A LA TEFSE \$ 949.00 PROYECTO CERRADO
3021	PROYECTO DE EXPANSIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL AREA MULTIMEDIA DE ZUTRI CONSULTING FIRM 2008-2707	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2707	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ZUTRI CONSULTING FIRM SA DE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	5,423	5,423	5,423	4,848	89%	0	0	EMPLEO	4	4	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA CREACION DE 4 EMPLEOS Y REINTEIRO A LA TEFSE POR \$ 576.00 EL 20 DE DICIEMBRE DE 2006. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 23411. PROYECTO CERRADO
3022	PROYECTO DESARROLLO INFRAESTRUCTURA FISICA ALTA TECNOLOGIA FAVORECER INTEGRACION DE CAPACIDADES TECNICA, OPERATIVAS Y COMERCIALES DEL CENTRO DIGITALIZACION DOCUMENTAL DIGIFLOW 20082711	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2711	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVA D	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	DIGIFLOW DE MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	164,340	164,340	164,340	134,753	82%	0	0	EMPLEO	10	10	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA CREACION DE 10 EMPLEOS. REINTEIRO A LA TEFSE POR \$ 29,583.00 EL 30 DE DICIEMBRE DE 2006. PROYECTO CERRADO
3023	SMAY COM SA. DE CV. INFRAESTRUCTURA PARA PROVEER INTERNET GRATUITO Y VIDEO VIGILANCIA 20082826	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2826	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SMAYCOM SA DE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	469,377	469,377	469,377	469,377	100%	0	0	EMPLEO	15	0	0%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA CREACION DE 15 EMPLEOS.
3024	UPKEX CONSULTING 20082891	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2891	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	UNIVERSIDAD POLITECNICA AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	55,631	55,631	55,631	55,631	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	9	9	100%	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA 9 PERSONAS QUE PRESTEN SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL TIEMPO QUE DURE EL PROYECTO. COMPLEMENTO DEL PROYECTO REGISTRADO CON FOLIO 10297. PROYECTO CERRADO
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
3025	ALIMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A TRAVES DEL USO EFICIENTE TIC S EN LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2907	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVA D	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	DOSELINA VELIZ CORDOVA	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	EMPLEO	5	5	100%	CAPACITACION EN CURSOS DE CAPACIDADES E PROCESOS DE CALIDAD. 03 CURSOS DE ANALISIS TECNOLÓGICOS Y PARTICIPACION EN EVENTOS PARA POSICIONAMIENTO Y VENTAS. MEJORA DE 5 EMPLEOS. PROYECTO CERRADO
3026	CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CALIDAD EN COMPUTADORAS MECATRONICO 20082709	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2709	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVA D	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	COMPUTADORAS MECATRONICA SA DE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	389,021	389,021	389,021	389,021	100%	0	0	EMPLEO	3	3	100%	CAPACITACION EN FERRAMENTAS DE METODO NAREDO Y MEJORAR 4 EMPLEOS A TRAVES DE CURSOS DE CAPACITACION DE NEGOCIOS Y UN ESTUDIO EN ESTRATEGIA DE MERCADO. PROYECTO CERRADO
3027	CAPACITACION Y CERTIFICACION PARA DESARROLLO DE VALORES COMPETITIVOS DEL PERSONAL DEL CC OPERACION HP 20082865	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2865	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVA D	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CONTACT PROFESSIONAL SERVICES SA DE CV	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	503,792	503,792	503,792	503,792	100%	0	0	EMPLEO	386	0	0%	CAPACITACION Y CERTIFICACIONES EN CURSOS DEL IDIOMA INGLÉS TECNICO COMO COMPETENCIA LABORAL.
3028	COMERCIALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD EN LINEA Y FACTURACION ELECTRONICA PARA MICROEMPRESAS 20082705	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2705	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVA D	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	DANIEL ZURTA BAYATA	10-ECONOMIA I A10-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	156,821	156,821	156,821	156,821	100%	0	0	EMPLEO	3	0	0%	CAPACITACION EN CURSO DE CAPACIDADES TECNICA EN PROCESOS CALIDAD. CERTIFICACIONES. SERVICIOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS. TRAMITE DE REGISTRO DE MARCA ANTE EL IMPI. PUBLICIDAD. BENCHMARKING. ESTUDIOS DE ESTRATEGIA DE MERCADO. PLAN DE NEGOCIOS. ASERORIA. ESPECIALIZADA, PARA CREACION DE 3 EMPLEOS

30030	CREACION AREA EXPANSION GEOGRAFICA PUEBLA, PARA ATENCION Y SOPORTE MICROSOFT DE NUESTROS CLIENTES EN BASE INSTALADA, COMO GENERACION NUEVO NEGOCIO EN ESTADO PUEBLA. 2008299	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-299	DESARROLLO ECONOMICO	TECNOLOGIA Y SERVICIOS CIENTIFICOS TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	2008111-299	MICRONET DE MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA (A) INICIACION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	EMPLEO	10	10	100%	CREACION DE 10 EMPLEOS Y MEJORA DE 4 MAS. CAPACITACION EN CURSOS DE CAPACIDADES DE NEGOCIO. PROYECTO CERRADO
30031	CREACION DE UN CENTRO DE CONTACTO Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS 2008279	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-279	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVA	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA	SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION Y COMUNICACION ELECTRONICA SA DE CV	10-ECONOMIA (A) INICIACION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	265,471	265,471	265,471	265,471	100%	0	0	EMPLEO	32	32	100%	CURSOS DE CAPACIDADES DE NEGOCIOS, TECNICA, DE PROCESOS, METODOLOGIAS Y MODELOS DE CALIDAD PARA MEJORAR 19 EMPLEOS Y CREAR 32. PROYECTO CERRADO
30032	DESARROLLO DEL SISTEMA DE COLABORACION PARA REPORTEROS DE TELEVISION 2008233	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-233	DESARROLLO ECONOMICO	TECNOLOGIA Y SERVICIOS CIENTIFICOS TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA	PIEL SA DE CV	10-ECONOMIA (A) INICIACION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	EMPLEO	2	2	100%	CAPACITACION PARA MEJORAR 2 EMPLEOS. PROYECTO CERRADO
30033	DISENO Y APLICACION DE SISTEMAS EMBEZOSOS PARA POTENCIAR UN EQUIPO ELECTRO-ACUSTICO	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-287	DESARROLLO ECONOMICO	TECNOLOGIA Y SERVICIOS CIENTIFICOS TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA	AVANZADO CIENTIFICO APLICACIONES DE MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA (A) INICIACION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	12,342	12,342	12,342	0	0%	0	0	EMPLEO	3	3	100%	MEJORA DE 5 EMPLEOS A TRAVES DE CAPACITACION, RETENGO A LA TESOFE POR 12,342.00 PROYECTO CANCELADO POR NO CUBRIR CON LOS REQUISITOS QUE LE DIERON ORIGEN, PROYECTO CERRADO
30034	EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE ALAS INTELIGENTES DEL INSTITUTO SUPERIOR EN COMPUTACION Y ADMINISTRACION 2008271	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080811-271	DESARROLLO ECONOMICO	TECNOLOGIA Y SERVICIOS CIENTIFICOS TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA	INSTITUTO SUPERIOR EN COMPUTACION Y ADMINISTRACION SC	10-ECONOMIA (A) INICIACION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	31,576	31,576	31,576	31,576	100%	0	0	EMPLEO	15	15	100%	CAPACITACION EN CAPACIDADES DE NEGOCIO Y TECNICAS PARA MEJORAR 33 EMPLEOS Y CREAR 15 PROYECTO CERRADO
30035	EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL (POSTING) DE APLICACIONES 2008 2735	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080811-2735	DESARROLLO ECONOMICO	TECNOLOGIA Y SERVICIOS CIENTIFICOS TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA	FINANCIAL APPLICATIONS SA DE CV	10-ECONOMIA (A) INICIACION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	9,580	9,580	9,580	9,580	100%	0	0	EMPLEO	1	1	100%	CREACION DE UN EMPLEO Y MEJORA DE 2 MAS. CAPACITACION EN CURSOS DE CAPACIDADES DE PROCESOS DE CALIDAD. PROYECTO CERRADO
30036	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICA EQUIPAMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION 2008268	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080811-2768	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVA	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA	ARQUITECTOS DE SOFTWARE SA DE CV	10-ECONOMIA (A) INICIACION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	207,980	207,980	207,980	198,488	95%	0	0	EMPLEO	4	4	100%	CAPACITACION EN CAPACIDADES TECNICAS, MODULOS DE CALIDAD, CONSULTORIA PARA ANIMAR UN MODELO, ESTUDIOS ESTRATEGIA DE MERCADO, EVENTOS CON PROPÓSITO DE POSICIONAMIENTO Y VENTA, CREACION DE 4 EMPLEOS Y MEJORAR 4 MAS. RETENGO A LA TESOFE POR \$ 9,512.50 PROYECTO CERRADO
37015	HABILITACION DEL CALL CENTER DE LA EMPRESA RENTA Y DATOS PARA BRINDAR UN SERVICIO COMPLETO A SUS CLIENTES 2008278	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-278	DESARROLLO ECONOMICO	TECNOLOGIA Y SERVICIOS CIENTIFICOS TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA	RENTA Y DATOS SA DE CV	10-ECONOMIA (A) INICIACION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	11,068	11,068	11,068	11,068	100%	0	0	EMPLEO	10	0	0%	CAPACITACION EN CURSOS DE CAPACIDADES TECNICAS PARA LA CREACION DE 10 EMPLEOS Y 1 MEJORADO. PROYECTO CERRADO.
37016	INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UN LABORATORIO DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO PARA APLICACIONES DE SOFTWARE MOVILES Y PROCESAMIENTO DE DATOS 2008275	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-275	DESARROLLO ECONOMICO	TECNOLOGIA Y SERVICIOS CIENTIFICOS TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA	BLANCA DEL CARMEN NAREDO LARA	10-ECONOMIA (A) INICIACION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	104,600	104,600	104,600	104,600	100%	0	0	EMPLEO	5	0	0%	CAPACITACION EN CAPACIDADES DE NEGOCIO, TECNICAS Y MODELOS DE CALIDAD PARA MEJORAR 8 EMPLEOS Y CREAR 5. PROYECTO CERRADO
37017	LABORATORIO EN INGENIERIA MECATRONICA 2008272	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-272	DESARROLLO ECONOMICO	TECNOLOGIA Y SERVICIOS CIENTIFICOS TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA	TODO EN TONER SA DE CV	10-ECONOMIA (A) INICIACION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	124,775	124,775	124,775	124,775	100%	0	0	EMPLEO	5	0	0%	CAPACITACION DE CURSOS DE CAPACIDADES TECNICAS, Y ELABORACION DE MATERIAL DE ESTUDIO, CREACION DE 5 EMPLEOS Y MEJORA DE 2 MAS. PROYECTO CERRADO
37018	MOBILITY CASE 2008289	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-289	DESARROLLO ECONOMICO	TECNOLOGIA Y SERVICIOS CIENTIFICOS TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA	GRUPO CONSULTORES EN ADMINISTRACION SISTEMAS E INGENIERIA SA DE CV	10-ECONOMIA (A) INICIACION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	14,882	14,882	14,882	12,458	84%	0	0	EMPLEO	3	0	0%	CAPACITACION EN CURSOS DE CAPACIDADES TECNICAS, CERTIFICACIONES MICROSOFT, CREACION DE 5 EMPLEOS. RETENGO A LA TESOFE POR 2,424.00 PROYECTO CERRADO
37019	OPTIMIZACION DE NUESTRO CALL CENTER ACTUAL CON PLATAFORMA DE HARWARE Y SOFTWARE PARA OPERACION Y CRECIMIENTO EN POSICIONES DE TRABAJO Y OBTENER CERTIFICACION ISO 900 2008 2745	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2745	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVA	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA	TRINET SA DE CV	10-ECONOMIA (A) INICIACION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	103,500	103,500	103,500	103,500	100%	0	0	EMPLEO	44	44	100%	ESTUDIOS DE ESTRATEGIA DE MERCADO PARA BUSCAR MERCADOS POTENCIALES A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL APOYO DE 44 EMPLEOS QUE SE CREARAN. PROYECTO CERRADO
37020	PLAN DE CAPACITACION PARA CERTIFICACIONES MICROSOFT CERTIFIED TECHNOLOGY SPECIALIST 2008 2738	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2738	DESARROLLO ECONOMICO	TECNOLOGIA Y SERVICIOS CIENTIFICOS TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA	AUTOMATIZACION SYNSE DE MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA (A) INICIACION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	111,118	111,118	111,118	111,118	100%	97	0	EMPLEO	4	0	0%	CAPACITACION, CERTIFICACIONES, REGISTRO ANTE EL IMPI DE LA MARCA Y ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS. PROYECTO CERRADO.
37021	PROFESIONALIZACION Y EQUIPAMIENTO TECNICO DE DOCUPUEBLA PARA SU REFORZAMIENTO COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE SOLUCIONES EN EL PROCESO DE DOCUMENTOS PARA LAS ORGANIZACIONES. 2008283	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-283	DESARROLLO ECONOMICO	TECNOLOGIA Y SERVICIOS CIENTIFICOS TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA	DOCUPUEBLA SA DE CV	10-ECONOMIA (A) INICIACION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	245,380	245,380	245,380	245,192	100%	0	0	EMPLEO	14	0	0%	CAPACITACION EN CAPACIDADES DE NEGOCIO, TECNICAS, CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA MEJORAR 14 EMPLEOS Y CREAR 1. PROYECTO CERRADO
37022	PROYECTO DE EXPANSION Y FORTALECIMIENTO DEL AREA MULTIMEDIA DE ZUTRI CONSULTING FIRM 20082707	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2707	DESARROLLO ECONOMICO	TECNOLOGIA Y SERVICIOS CIENTIFICOS TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA	ZUTRI CONSULTING FIRM SA DE CV	10-ECONOMIA (A) INICIACION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	24,174	24,174	24,174	22,751	94%	0	0	EMPLEO	4	0	0%	CAPACITACION EN CAPACIDADES TECNICAS, ELABORACION O COMPRA DE MATERIAL, ESTUDIO, CERTIFICACIONES, CREACION DE 4 EMPLEOS Y MEJORAR 6. RETENGO A LA TESOFE POR \$ 1423.00 EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008. PROYECTO CERRADO
37023	PROYECTO PARA LA FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION TECNICA DEL EQUIPO DE PROGRAMACION DE LA EMPRESA ZUTRI 20082706	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2706	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVA	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA	ZUTRI CONSULTING FIRM SA DE CV	10-ECONOMIA (A) INICIACION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	127,637	127,637	127,637	126,512	99%	0	0	EMPLEO	11	0	0%	11 EMPLEOS MEJORADOS CON LA CAPACITACION EN CAPACIDADES DE NEGOCIO, TECNICAS, CERTIFICACIONES EN MCTS.NET, SE RETENGA A LA TESOFE \$ 1,125.00 EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008, POR DEFERENCIA EN COTIZACIONES Y EL IVA. PROYECTO CERRADO
37024	SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS DE INFORMACION ECONOMICA EN EL ESTADO DE PUEBLA 2008292	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-292	DESARROLLO ECONOMICO	TECNOLOGIA Y SERVICIOS CIENTIFICOS TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA	MARTIN MAURICIO GARCIA LEON	10-ECONOMIA (A) INICIACION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	USO D TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES INFORMATICAS O MEDIOS INTERACTIVOS. IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA. PROYECTO CERRADO.
37025	LUPEAF CONSULTING 20082961	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080511-2961	DESARROLLO ECONOMICO	TECNOLOGIA Y FOMENTO DE SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	10-ECONOMIA (A) INICIACION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	147,322	147,322	82,660	96%	144	0	0	EMPLEO	9	0	0%	CAPACITACION EN CAPACIDADES TECNICAS PARA LA CREACION DE 9 EMPLEOS, SE ENTERARON A LA TESOFE \$ 144.00, DE RENDEMENTOS, Y \$ 84,653.00 DE RETENGO POR EL RUBRO DE CAPACITACION DE SERVIDO A UN INCREMENTO EN LA COTIZACION DE CURSOS. EL 1 DE DICIEMBRE DE 2008 POR \$ 84,653.00 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 POR \$ 84,653.00. PROYECTO CERRADO.
*	DEPORTE																							
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
13261	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO	160 TLAXIAPAN	SANTA RITA TLAXIAPAN	URBANO	\$20,081,178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	\$7,022	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%			
65107	1RA ETAPA DEL VILLORONIO TECHADO EN EL MUNICIPIO DE CUAUFLANCINGO.	41-CUAUFLANCINGO	SAN JUAN CUAUFLANCINGO	URBANO	\$20,081,154	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECOUP	\$30,000	15,838,962	15,838,962	15,813,769	100%	0	0	OTROS	6,100	6,100	100%			
61632	EMPUJAZO DE CAMPO MULTIDISCIPLINADO (FUTBOL - BASKET) EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA HATZILTEPEC	73-HATZILTEPEC	SANTA CLARA HATZILTEPEC	URBANO	\$20,081,176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HATZILTEPEC PUEBLA	\$1,200	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	OTROS	11,852	11,852	100%			
	GARTO CORRIENTE																							
	OTROS DATOS DE OPERACION																							
65301	APORTACION PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2008	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	\$16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%			
	PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (PROFORFO)																							
52461	APORTACION CONVENIO DE COLABORACION CON CAD-COR 0401- PRODUCCION 2008-2009 PROGRAMA DE RESTAURACION DE TERRENOS FORESTALES EN EL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,003	DESARROLLO ECONOMICO	AGRICULTURA Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	\$4,630	13,766,200	13,766,200	13,766,200	100%	0	0	PLANTA	11,600,000	8,500,000	74%	EL PRESENTE CONVENIO ES DE NATURALEZA FEDERAL, TIENE UN VALOR DE \$10,847,000.00 ABARCA 2 EJERCICIOS FISCALES 2008-2009 Y SE EJERCERA EL RECURSO CONFORME LA FEDERACION RADIQUE LOS RECURSOS Y QUE A LA FECHA RADICADO POR UN IMPORTE DE \$13,766,200.00 MMSMS QUE SE EJERCERAN AL 100% QUEDANDO PENDIENTE DE RADICAR POR LA FEDERACION LA CANTIDAD DE \$0,960,100.00		
*	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																							
118661	ADQUISICION DE EQUIPO CO-CORRIENTE Y PASTILLAS DE OPO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,409	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$236,164	21,875	21,875	21,875	100%	0	0	EQUIPO	250	250	100%	ACCION TERMINADA		
118662	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN LA DESEMPEÑO DEL AGUA PARA 250 PERSONAS DE VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE PUEBLA (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,404	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$250	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ACCION TERMINADA		
118663	INSTALACION DE EQUIPOS DE CLORACION EN 46 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,424	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$180,288	670,680	670,680	670,680	100%	0	0	EQUIPO	96	96	100%	ACCION TERMINADA		
118664	MONITOREO BACTERIOLOGICO EN 92 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,408	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$3,791,999	96,352	96,352	96,352	100%	0	0	OTROS	530	530	100%	ACCION TERMINADA		
118665	MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE EN 49 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (PROGRAMA AGUA LIMPIA 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,240	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$239,164	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OTROS	49	49	100%	ACCION TERMINADA		

19716	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COLTZINGO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	190-TLAHUAPAN	SANTIAGO COLTZINGO	URBANO	\$20,080,792	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$700	1,133,562	1,133,562	1,133,562	1,133,562	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19717	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA	211-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,894	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$4,000	2,487,873	2,487,873	2,487,873	2,487,873	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19718	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN	29-CALPAN	SAN ANDRES CALPAN	URBANO	\$20,080,789	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$3,385	5,117,291	5,117,291	5,117,291	4,540,634	88%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19719	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO	4-ACATZINGO	ACATZINGO DE HIDALGO	URBANO	\$20,081,136	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$6,169	326,797	326,797	326,797	326,797	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE MODIFICO EL MONTO TOTAL ANUAL, OBRA TERMINADA
19720	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CHUATLANCINGO	41-CHUATLANCINGO	SANCTORUM	URBANO	\$20,080,809	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$2,765	931,811	931,811	931,811	931,811	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19721	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CHUATLANCINGO	41-CHUATLANCINGO	SANCTORUM	URBANO	\$20,080,774	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$2,600	4,501,197	4,501,197	4,501,197	4,501,197	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19722	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECILLA, MUNICIPIO DE CHUATLANCINGO	41-CHUATLANCINGO	SAN LORENZO ALMECILLA	URBANO	\$20,080,829	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$1,300	1,732,438	1,732,438	1,732,438	1,714,626	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19723	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHUATLANCINGO, MUNICIPIO DE CHUATLANCINGO	41-CHUATLANCINGO	SAN JUAN CHUATLANCINGO	URBANO	\$20,080,795	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$16,297	6,882,635	6,882,635	6,882,635	6,882,635	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19724	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHAUTZINGO, MUNICIPIO DE CHAUTZINGO	46-CHAUTZINGO	SAN LORENZO CHAUTZINGO	URBANO	\$20,081,059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$7,289	5,799,467	5,799,467	5,799,467	5,799,467	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19725	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, MUNICIPIO DE CHAUTZINGO	46-CHAUTZINGO	SAN ANTONIO TLATENCO	URBANO	\$20,080,814	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$694	1,938,240	1,938,240	1,938,240	1,925,891	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19726	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA, MUNICIPIO DE CHAUTZINGO	46-CHAUTZINGO	SAN JUAN TETLA	URBANO	\$20,080,825	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$1,500	2,377,436	2,377,436	2,377,436	2,091,091	88%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19727	CONSTRUCCION DE COLECTOR MICHAAC 3A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIRIHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIRIHUAPAN	53-CHIRIHUAPAN	CIUDAD DE CHIRIHUAPAN	URBANO	\$20,080,796	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$3,000	1,919,711	1,919,711	1,919,711	1,919,340	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19728	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS	60-DOMINGO ARENAS	DOMINGO ARENAS	URBANO	\$20,081,086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$5,414	4,291,379	4,291,379	4,291,379	4,291,379	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19729	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTZINGO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	\$20,080,819	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$2,000	2,164,831	2,164,831	2,164,831	2,145,686	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19730	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATEACAC, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	SANTA MARIA ATEACAC	URBANO	\$20,080,841	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$1,400	2,312,471	2,312,471	2,312,471	2,297,866	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19731	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO GUANAJA, MUNICIPIO DE JIQUILAPAN	90-JUAN C. BONILLA	GUANAJA	URBANO	\$20,080,584	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$4,071	120,097	120,097	120,097	120,097	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE MODIFICO EL MONTO TOTAL ANUAL, OBRA TERMINADA
19732	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JIQUILAPAN	90-JUAN C. BONILLA	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	\$20,080,583	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$8,987	307,242	307,242	307,242	95,258	31%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	TERMINACION ANTICIPADA, OBRA TERMINADA
19733	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CADENAS, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	194-VENUSTIANO CARRANZA	VILLA LAZARO CADENAS	RURAL	\$20,080,819	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$4,200	6,105,175	6,105,175	6,105,175	6,101,948	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19734	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHIRIHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIRIHUAPAN	53-CHIRIHUAPAN	CIUDAD DE CHIRIHUAPAN	URBANO	\$20,080,797	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$7,500	8,214,738	8,214,738	8,214,738	8,214,738	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19735	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 3.1 DE LA CIUDAD DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,808	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$20,150	10,723,330	10,723,330	10,723,330	10,721,238	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19736	SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL TANQUE DE LA COSTA EN EL TANQUE DE LA 3 EN LA CIUDAD DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,816	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$373,248	27,202,784	27,202,784	27,202,784	27,201,021	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19737	SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE POZO LAS MONJAS A TANQUE DE CRISTO REY EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	\$20,080,588	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$4,305	549,297	549,297	549,297	549,297	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19738	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL AHUEHUEN EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	\$20,080,761	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$12,469	1,995,916	1,995,916	1,995,916	1,995,916	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19739	REUBICACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAN, MUNICIPIO DE ZACATLAN	209-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	\$20,080,799	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$6,000	863,895	863,895	863,895	863,895	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19740	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLAN	3-ACATLAN	ACATLAN DE OSORIO	URBANO	\$20,080,800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$500	1,014,935	1,014,935	1,014,935	1,014,935	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19741	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ACATZINGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO	4-ACATZINGO	ACATZINGO DE HIDALGO	URBANO	\$20,081,137	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$6,169	269,929	269,929	269,929	269,929	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								

16974	EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL RESCATE ECOLOGICO DE LOS ROS ATOTAC, ALBERCA Y PIESA DE VALDEBUELO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	\$20,081,144	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$2,353,684	1,187,146	1,187,146	1,187,146	1,187,146	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16975	PROY. EJEC. DRENAJE PLUVIAL DE LA RECTA A CHOLLILA ENTRE EL ACC. A LA ISLA Y EL RIO ATOTAC EN SAN ANDRES CHOLLILA, CHOLLILA DE RIVADAVIA Y PUE. MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLLILA, SAN PEDRO CHOLLILA Y PUE.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	\$20,081,149	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$18,069	933,772	933,772	933,772	933,772	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16974	PROY. REHAB. Y AMPL. DEL SIST. DE AGUA POT. EN LAS LOCOS SAN LORENZO ALMECA LA, MPO CUATLANCINGO, SAN FELIPE TEOTILALCO, MPO SAN FELIPE TEOTILALCO Y SAN FRANCISCO COPAL, MPO SAN PEDRO CHOLLILA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	\$20,080,750	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$16,144	1,135,786	1,135,786	1,135,786	1,135,786	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16975	PROYECTO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE DOMINGO ARENAS, CUANILLA Y SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	\$20,080,757	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$20,055	1,190,854	1,190,854	1,190,854	1,190,854	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16976	SUPERVISION EXTERNA PARA 6 OBRAS EN EL ALTO ATOTAC, INCLUIDAS EN EL ANEXO TECNICO DEL ANEXO D DE EJECUCION DEL PROGRAMA APAZU 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	\$20,081,165	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$143,374	1,119,651	1,119,651	1,119,651	1,119,651	100%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16977	SUPERVISION EXTERNA PARA 7 OBRAS EN LA ZONA CENTRO MUNICIPIO DE PUEBLA, INCLUIDAS EN EL ANEXO TECNICO DEL ANEXO D DE EJECUCION DEL PROGRAMA APAZU 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	\$20,081,163	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$1,355,606	1,051,301	1,051,301	1,051,301	1,051,301	100%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16978	SUPERVISION EXTERNA PARA 8 OBRAS EN LA SIERRA NORTE Y NOROCCIDENTAL, INCLUIDAS EN EL ANEXO TECNICO DEL ANEXO D DE EJECUCION DEL PROGRAMA APAZU 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	\$20,081,162	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$181,755	877,734	877,734	877,734	877,734	100%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16979	SUPERVISION TECNICA POR ADMINISTRACION PARA 23 PROYECTOS, INCLUIDOS EN EL ANEXO TECNICO DEL ANEXO D DE EJECUCION DEL PROGRAMA APAZU 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	\$20,080,968	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$11,347	188,141	188,141	188,141	188,141	100%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16979	SUPERVISION TECNICA POR ADMINISTRACION PARA 62 OBRAS, INCLUIDAS EN EL ANEXO TECNICO DEL ANEXO D DE EJECUCION DEL PROGRAMA APAZU 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	\$20,080,964	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$373,248	3,285,575	3,285,575	3,285,575	3,285,575	100%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16981	DESARROLLO, INSTALACION Y PRUEBA DEL PROTOTIPO EN ETAPA I IDENTIFICADO COMO SISTEMA UNIVERSAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES EN UN LINE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,803	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$10,000	20,571,716	20,571,716	20,571,716	20,571,716	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16982	ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y PLANIACION INTEGRAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,081,147	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$1,476,704	6,192,715	6,192,715	6,192,715	6,192,715	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16983	PROYECTO EJECUTIVO DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN BALTAZAR TETELA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	\$20,080,798	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$3,461	821,563	821,563	821,563	821,563	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16984	PROYECTO EJECUTIVO DE 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN PEDRO ZACACHILAPA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHILAPA	URBANO	\$20,080,798	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$3,883	577,524	577,524	577,524	577,524	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16985	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLECTORES Y LINEA DE PRESION EN SAN BALTAZAR TETELA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	URBANO	\$20,080,797	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$3,461	1,045,750	1,045,750	1,045,750	1,045,750	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16986	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN SAN BERNABINO TLAXCALANCINGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLLILA	119-SAN ANDRES CHOLLILA	TLAXCALANCINGO (SAN BERNABINO)	URBANO	\$20,080,799	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$1,440	534,308	534,308	534,308	534,308	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16987	PROY. EJECUTIVO PARA AMPLIACION DE RED DE ALC. SAN Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD SAN BUENAVENTURA TEICALCO, SAN LA CATARINA HUEYATZACALCOCS Y SAN CRISTOBAL TEPTALCO, MPO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	\$20,080,822	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$5,420	736,522	736,522	736,522	736,522	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16988	PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN CRISTOBAL TEPTALCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN CRISTOBAL TEPTALCO	RURAL	\$20,080,777	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$2,500	381,051	381,051	381,051	381,051	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16989	PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN JUÁREZ CORONADO, MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALEA	134-SAN MATIAS TLALANCALEA	JUÁREZ CORONADO	URBANO	\$20,080,762	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$2,848	368,382	368,382	368,382	368,382	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16970	PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN MATIAS TLALANCALEA, MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALEA	134-SAN MATIAS TLALANCALEA	SAN MATIAS TLALANCALEA	URBANO	\$20,080,779	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$10,228	409,702	409,702	409,702	409,702	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16971	PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN MIGUEL XOXTLA	136-SAN MIGUEL XOXTLA	SAN MIGUEL XOXTLA	URBANO	\$20,080,591	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$11,347	424,481	424,481	424,481	424,481	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16972	PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTOR PLUVIAL, ARROYO ATLACO (BOULEVARD FORJADORES A RECTA A CHOLLILA) EN CHOLLILA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLLILA	140-SAN PEDRO CHOLLILA	CHOLLILA DE RIVADAVIA	URBANO	\$20,081,150	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$4,332	1,038,848	1,038,848	1,038,848	1,038,848	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16973	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INCORPORACION DEL COLECTOR PLUVIAL DE LA 6 ORIENTE EN CHOLLILA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLLILA	140-SAN PEDRO CHOLLILA	CHOLLILA DE RIVADAVIA	URBANO	\$20,081,146	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$4,322	143,681	143,681	143,681	143,681	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16974	PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TECALI DE HERRERA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	153-TECALI DE HERRERA	TECALI DE HERRERA	URBANO	\$20,080,821	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$8,083	299,659	299,659	299,659	299,659	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16975	PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN	17-ATEMPAN	ATEMPAN	URBANO	\$20,080,763	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$8,987	389,640	389,640	389,640	389,640	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16976	PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TEZUTLAN, MUNICIPIO DE TEZUTLAN	174-TEZUTLAN	TEZUTLAN	URBANO	\$20,080,779	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$63,275	625,514	625,514	625,514	625,514	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16977	PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAXIAPAN	180-TLAXIAPAN	GUADALUPE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,780	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$2,836	368,787	368,787	368,787	368,787	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
16978	PROYECTO DE COLECTORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	194-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	\$20,080,592	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$5,871	372,146	372,146	372,146	372,146	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO

10779	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO	34-CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	URBANO	\$20,081,082	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$14,072	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	320,140	320,140	320,140	320,140	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
10780	PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDAD SERDAN, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SERDA	40-CHALCHICOMULA DE SERDA	CIUDAD SERDAN	URBANO	\$20,080,823	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$23,219	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	444,798	444,798	444,798	444,798	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
10781	PROYECTO EJECUTIVO DE 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHETLA, MUNICIPIO DE CHETLA.	51-CHETLA	CHETLA	URBANO	\$20,081,141	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$6,215	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	893,180	893,180	893,180	893,180	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
10782	PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHONOHUAPAN, MUNICIPIO DE CHONOHUAPAN	53-CHONOHUAPAN	CIUDAD DE CHONOHUAPAN	URBANO	\$20,080,830	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$18,148	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	485,971	485,971	485,971	485,971	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
10783	PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN RAFAEL J. GARCIA, MUNICIPIO DE CHILOCHOTLA	58-CHILOCHOTLA	RAFAEL J. GARCIA	URBANO	\$20,080,593	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$8,638	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	373,148	373,148	373,148	373,148	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
10784	PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN HAUCHANGADO, MUNICIPIO DE HAUCHANGADO	71-HAUCHANGADO	HAUCHANGADO	URBANO	\$20,080,621	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$68,102	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	697,452	697,452	697,452	697,452	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
*	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																								
INVERSION																									
OBRA TERMINADA CONSTRUCCION																									
11019	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE AJALPAN	10-AJALPAN	LA JOYA	RURAL	\$20,080,500	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$28	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	517,034	517,034	514,519	514,519	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11020	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIAXUAPA, MUNICIPIO DE AJALPAN	10-AJALPAN	CIAXUAPA	RURAL	\$20,080,522	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$1,096	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,925,381	1,925,381	1,907,074	1,907,074	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR (TEOPACUO), MUNICIPIO DE AJALPAN	10-AJALPAN	SAN ISIDRO LABRADOR (TEOPACUO)	RURAL	\$20,080,443	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$114	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	294,514	294,514	294,514	294,514	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11022	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PANAMATLAN.	100-PANAMATLAN	XOLOTLA	RURAL	\$20,080,800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$1,887	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,506,116	1,506,116	1,381,375	1,381,375	92%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11023	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PATERNIDAD, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PATERNIDAD	RURAL	\$20,080,580	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$387	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,102,584	1,102,584	1,088,507	1,088,507	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11024	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PLAYAS DEL SUR, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	PLAYAS DEL SUR	RURAL	\$20,080,617	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$184	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,131,494	1,131,494	1,128,620	1,128,620	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11025	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL	RURAL	\$20,080,585	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$124	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	613,684	613,684	582,483	582,483	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11026	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TOTOTZIN, MUNICIPIO DE QUIMTILAN.	116-QUIMTILAN	TOTOTZIN	RURAL	\$20,080,878	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$184	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,988,222	1,988,222	1,987,911	1,987,911	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11027	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO VIENTO, OJO DE AGUA Y LA PURISIMA MUNICIPIO DE SAN JOSE EMPA.	126-SAN JOSE CHAPA	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	\$20,080,450	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$816	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,544,638	3,544,638	3,540,078	3,540,078	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11028	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA.	131-SAN JUAN ATZOMPA	SAN JUAN ATZOMPA	URBANO	\$20,080,753	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$785	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	438,055	438,055	438,303	438,303	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11029	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES	137-SAN NICOLAS BUENOS AIRES	MIGUEL HIDALGO	RURAL	\$20,080,704	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$469	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	929,600	929,600	853,368	853,368	92%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11030	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES	137-SAN NICOLAS BUENOS AIRES	BUENA VISTA (SAN JOSE BUENA VISTA)	RURAL	\$20,080,581	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$170	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	607,004	607,004	604,168	604,168	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11031	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE BRAVO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	145-SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	ZACATEPEC DE BRAVO	RURAL	\$20,080,523	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$228	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	478,901	478,901	478,901	478,901	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11032	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE LA UNION, MUNICIPIO DE TEPICAHUALCO DE HIDALGO	170-TEPICAHUALCO	EL FUERTE DE LA UNION	RURAL	\$20,080,803	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$2,187	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,475,080	3,475,080	3,473,987	3,473,987	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11033	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATLAN, MUNICIPIO DE TLAHUICOTEPEC.	178-TLAHUICOTEPEC	SAN ANTONIO ACATLAN	RURAL	\$20,081,041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$252	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	978,803	978,803	977,933	977,933	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11034	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA PRECOSTA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180-TLAHUAPAN	LA PRECOSTA	RURAL	\$20,080,561	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$886	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,334,030	1,334,030	1,333,030	1,333,030	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11035	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE TLAXCO	187-TLAXCO	BUENA VISTA	RURAL	\$20,081,068	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$288	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	714,251	714,251	714,192	714,192	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11036	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN TEALUCA Y SAN FELIX HIDALGO, MUNICIPIO DE ATLISCO	19-ATLISCO	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	\$20,080,558	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$2,596	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	648,570	648,570	648,570	648,570	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11037	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE JUAREZ MUNICIPIO DE TZICATLACOVAN	193-TZICATLACOVAN	SAN ANTONIO JUAREZ	RURAL	\$20,080,580	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$1,723	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,187,400	2,187,400	2,187,400	2,187,400	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11038	CONSTRUCCION DE EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE XICOTLAN	198-XICOTLAN	XICOTLAN	RURAL	\$20,080,490	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$1,083	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	764,354	764,354	764,354	764,354	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO

11039	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLAN	196-XICOTLAN	COACALCO	RURAL	\$20,080,458	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8602	1,958,824	1,958,820	1,958,139	1,958,136	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11040	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE ATOLICA DE ATOLICA, MUNICIPIO DE BUXTELO	199-XUTE TELCO	EL AGUAJE ATOLICA	RURAL	\$20,080,791	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8267	549,750	549,750	549,750	549,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11041	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JILOTZINGO, MUNICIPIO DE ZACATLAN.	209-ZACATLAN	JILOTZINGO	RURAL	\$20,081,094	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	81842	1,277,022	1,277,022	1,277,022	1,277,022	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11042	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COHETZALA, MUNICIPIO DE COHETZALA	32-COHEZTALA	SANTA MARIA COHETZALA	URBANO	\$20,080,879	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8467	256,337	256,337	256,337	256,337	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11043	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CUAUFLANCINGO	41-CUAUFLANCINGO	GUADALUPE	RURAL	\$20,080,709	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8139	2,238,303	2,238,303	1,711,124	1,711,124	77%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11044	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, MUNICIPIO DE CUAUFLANCINGO	41-CUAUFLANCINGO	RANCHO GUADALUPE	RURAL	\$20,080,689	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8273	2,368,100	2,368,100	1,911,122	1,911,122	81%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11045	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLAN REYESGOGNAN, MUNICIPIO DE CUETZATAN DEL PROGRESO.	41-CUETZATAN DEL PROGRESO	TEPETITLAN REYESGOGNAN DE HDALGO	RURAL	\$20,081,093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	82545	149,794	149,794	149,794	149,794	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11046	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POT. EN LAS LOCALIDADES DE ACOLBRIA, NACAYOLA, LA FRONTERA, EL RODEO, ALTA LA BRUJA, COOTE HUERFANO, LA PEZANA, LA ROSA, LA VILTA, EL SIENYU Y EL POTOSI MFCO CHONAHUAPAN	53-CHONAHUAPAN	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	\$20,080,698	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	81177	4,050,824	4,050,824	4,044,482	4,044,482	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11047	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CORRAL BLANCO, MUNICIPIO DE CHONAHUAPAN	53-CHONAHUAPAN	SAN JOSE CORRAL BLANCO	RURAL	\$20,080,524	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	81020	336,912	336,912	336,912	336,912	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11048	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE CHILA HONEY	57-HONEY	LA MAGDALENA	RURAL	\$20,080,444	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	81074	1,199,835	1,199,835	1,199,835	1,199,835	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11049	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ESMILANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CUECOTZILA	59-CHILCHOTLA	ESMLANO ZAPATA (SAN RIBON)	RURAL	\$20,080,762	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8361	1,466,648	1,466,648	1,464,917	1,464,917	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11050	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HDALGO, MUNICIPIO DE SANTA CLARA HUIZTLITPEC	79-HUIZTLITPEC	DOLORES HDALGO	RURAL	\$20,080,562	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8638	438,063	438,063	168,240	168,240	38%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11051	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUIZTLITPEC	79-HUIZTLITPEC	SANTA CLARA HUIZTLITPEC	URBANO	\$20,080,528	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	82466	425,133	425,133	421,054	421,054	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11052	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE JALPAN	86-JALPAN	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	\$20,080,599	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	81918	243,094	243,094	243,090	243,090	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11053	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE JALPAN	86-JALPAN	VISTA HERMOSA	RURAL	\$20,080,618	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	81776	230,930	230,930	230,930	230,930	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11054	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE JALPAN	86-JALPAN	LINDA VISTA	RURAL	\$20,080,589	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8128	1,436,164	1,436,164	1,436,164	1,436,164	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11055	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, MUNICIPIO DE JALPAN	86-JALPAN	LOS PINOS (ESMLANO ZAPATA)	RURAL	\$20,080,597	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8261	2,087,781	2,087,781	2,087,781	2,087,781	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11056	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ZAMARRILLA DE ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ	92-JUAN N. MENDEZ	ZAMARRILLA DE ALVARO OBREGON	RURAL	\$20,080,877	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8724	542,005	542,005	503,368	503,368	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11057	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SESMA, MUNICIPIO DE MACAPILTEPEC	96-MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	SAN LUIS SESMA	RURAL	\$20,080,449	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8158	1,003,573	1,003,572	998,240	998,240	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11058	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN RINCONADA, MUNICIPIO DE MACAPILTEPEC	96-MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	SAN MARTIN RINCONADA	RURAL	\$20,080,446	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	81767	1,028,992	1,028,992	1,028,239	1,028,239	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11059	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUIZTLITPEC, MUNICIPIO DE MOLCACAC	98-MOLCACAC	SANTA CRUZ HUIZTLITPEC	RURAL	\$20,080,584	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	81010	4,815,240	4,815,240	4,815,240	4,815,240	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11060	AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LA VITLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SANTA CRUZ LA VITLA	RURAL	\$20,080,699	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8542	874,870	874,870	633,690	633,690	72%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11061	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL RINCON, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN JOSE EL RINCON	RURAL	\$20,080,599	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8910	932,028	932,028	931,050	931,050	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11062	AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLAE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEXTEPEC	122-SAN FELIPE TEXTEPEC	SAN JUAN TLAE	RURAL	\$20,080,979	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8704	798,999	798,999	793,480	793,480	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11063	AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	LA LOMA	RURAL	\$20,081,059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8276	1,028,664	1,028,664	1,028,664	1,028,664	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11064	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL MOLINO, MUNICIPIO DE SAN MATEAS TLALANCALECA	134-SAN MATEAS TLALANCALECA	SAN MIGUEL DEL MOLINO	RURAL	\$20,080,594	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8142	443,238	443,238	442,150	442,150	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11065	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONO CHAUTLA DE ARENAS, MUNICIPIO DE SAN MATEAS TLALANCALECA	134-SAN MATEAS TLALANCALECA	SAN ANTONO CHAUTLA DE ARENAS	RURAL	\$20,080,703	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	81210	680,930	680,930	680,753	680,753	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO

11100	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN ZIHATEUTLA, MUNICIPIO DE ZIHATEUTLA.	213-ZIHATEUTLA	ZIHATEUTLA	URBANO	\$20,081,087	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8931	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	174,786	174,786	174,786	174,786	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11101	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COYOTEPEC, MUNICIPIO DE COYOTEPEC	37-COYOTEPEC	SAN VICENTE COYOTEPEC	RURAL	\$20,080,614	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	81240	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	173,550	173,550	173,550	173,550	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11102	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN ATMOLOL, MUNICIPIO DE CUETZAN DEL PROGRESO.	43-CUETZAN DEL PROGRESO	ATMOLOL	RURAL	\$20,081,067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8219	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	83,360	83,360	83,360	83,360	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11103	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, MUNICIPIO DE COYOAC	44-COYOAC	EL CALVARIO	RURAL	\$20,080,798	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8267	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	173,698	173,698	173,698	173,698	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11104	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RIO CHICO, MUNICIPIO DE OCHNHUAPAN	53-CHONHUAPAN	RIO CHICO	RURAL	\$20,080,634	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8883	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	81,960	81,960	81,960	81,960	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11105	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN CHLA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHLA DE LA SAL	56-CHLA DE LA SAL	CHLA DE LA SAL	RURAL	\$20,080,478	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8781	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	83,342	83,342	83,342	83,342	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11106	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHLA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHLA DE LA SAL	56-CHLA DE LA SAL	CHLA DE LA SAL	RURAL	\$20,080,478	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8781	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	242,246	242,246	242,246	242,246	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11107	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	58-CHILCHOTLA	LA TRINIDAD	RURAL	\$20,080,765	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	81,017	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	174,510	174,510	174,510	174,510	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11108	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CIRICOTLA	58-CHILCHOTLA	VICENTE GUERRERO	RURAL	\$20,080,794	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8969	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	174,838	174,838	174,838	174,838	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11109	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHINANTLA, MUNICIPIO DE CHINANTLA	59-CHINANTLA	CHINANTLA	URBANO	\$20,080,586	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	81,308	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	123,800	123,800	123,800	123,800	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11110	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEACALCO, MUNICIPIO DE HUAQUICHALA	59-HUAQUICHALA	TEACALCO DE DORANTES (DORADO TEACALCO)	RURAL	\$20,080,896	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	81,220	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	81,289	81,289	81,289	81,289	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11111	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD COLONA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE HUETZINGO	74-HUETZINGO	BENITO JUAREZ	RURAL	\$20,080,708	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8153	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	160,225	160,225	160,225	160,225	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11112	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LOS LINDEROS DEL SUR, MUNICIPIO DE XICAMILPA DE GUERRERO	81-XICAMILPA DE GUERRERO	LINDEROS DEL SUR	RURAL	\$20,080,475	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8188	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	83,342	83,342	83,342	83,342	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11113	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ORGANAL, MUNICIPIO DE XICAMILPA DE GUERRERO	81-XICAMILPA DE GUERRERO	EL ORGANAL	RURAL	\$20,080,476	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8287	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	83,342	83,342	83,342	83,342	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11114	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ARHEHUEITLA, MUNICIPIO DE ARHEHUEITLA	8-AHEHUEITLA	ARHEHUEITLA	RURAL	\$20,081,089	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	8997	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	174,987	174,987	174,987	174,987	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRICTOS DE RIEGO																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
RECURSOS																								
108337	PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2008 (REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRICTOS DE RIEGO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,237	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2773 PRODUCTORES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	0	0	HECTAREA	5,000	5,000	100%	ESTE RECURSO ES NETAMENTE FEDERAL Y SE DA POR EJERCIDO EN VIRTUD DE QUE LLEGA DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO (FOCACAP), QUIEN ES EL ADMINISTRADOR DIRECTAMENTE DE LOS RECURSOS, CABE HACER MENCION QUE ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO DIRECTAMENTE POR LA CNA.
PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL																								
108380	PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2008 (DESARROLLO PARCELARIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,237	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2796 PRODUCTORES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	100%	0	0	HECTAREA	6,150	6,150	100%	ESTE RECURSO ES NETAMENTE FEDERAL Y SE DA POR EJERCIDO EN VIRTUD DE QUE LLEGA DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO (FOCACAP), QUIEN ES EL ADMINISTRADOR DIRECTAMENTE DE LOS RECURSOS, CABE HACER MENCION QUE ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO DIRECTAMENTE POR LA CNA.
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA																								
108287	PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2008 USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,237	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8215	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	8,950,000	8,950,000	8,950,000	8,950,000	100%	0	0	HECTAREA	2,154	2,154	100%	ESTE RECURSO ES NETAMENTE FEDERAL Y SE DA POR EJERCIDO EN VIRTUD DE QUE LLEGA DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO (FOCACAP), QUIEN ES EL ADMINISTRADOR DIRECTAMENTE DE LOS RECURSOS, CABE HACER MENCION QUE ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO DIRECTAMENTE POR LA CNA.
PROGRAMA DE USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA																								
108382	PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2008 USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,237	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8115	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	HECTAREA	324	324	100%	ESTE RECURSO ES NETAMENTE FEDERAL Y SE DA POR EJERCIDO EN VIRTUD DE QUE LLEGA DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO (FOCACAP), QUIEN ES EL ADMINISTRADOR DIRECTAMENTE DE LOS RECURSOS, CABE HACER MENCION QUE ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO DIRECTAMENTE POR LA CNA.
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS												2,968,875,668	2,968,875,668	2,309,149,071	2,310,984,512	78%	44,394,749	24,026,304	814,689	297,119	88%			
* PIS																								
CONSTRUCCION																								
7914	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (OMA DE HERIDO BILLA LOCALIDAD DE PARIATLAN DE VALLE, MUNICIPIO DE PARIATLAN	109-PARIATLAN	CIUDAD DE PARIATLAN DE VALLE	URBANO	20,200,0070	PIES-PIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	890,000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-LIQUIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	176,617	176,617	176,617	176,617	100%	0	0	METRO LINEAL	603	603	100%	
82397	CONST. DEL TRAMO "A" DEL ARCO OTE DEL ANULO PERIFERICO ECOLOGICO TERCERA ETAPA DEL KM 29-590 AL KM 31+150 CON UNA LONG. DE 1.85 KM. EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	62,200,0078	PIES-PIEF	COMERCIO Y TRANSPORTES Y VALIDADES	CARRITERAS DE CONSTRUCCION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	81,947,000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-LIQUIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	131,584,648	131,584,648	92,649,170	92,649,170	70%	0	0	KILOMETRO	2	1	41%	
82329	COMIENZO DEL TRAMO "A" DEL ARCO OTE DEL ANULO PERIFERICO ECOLOGICO SEGUNDA ETAPA, DEL KM 30-150 AL KM 31+050 CON UNA LONG. DE 1.41 KM.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	61,200,0018	PIES-PIEF	COMERCIO Y TRANSPORTES Y VALIDADES	CARRITERAS DE CONSTRUCCION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	81,947,000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-LIQUIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	146,433,020	146,433,020	109,120,349	109,120,349	75%	9,694,881	3,952,879	KILOMETRO CIRCUITO	1	1	92%	
76451	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA SEDUOP, UBICADO EN EL CAMINO AL BATAN SIN EN LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	12,200,0728	PIES-PIEF	DESARROLLO SOCIAL	CENCIA Y TECNOLOGIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	98,383,133	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-LIQUIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	765,790	765,790	765,790	765,790	100%	0	0	METROS CUADRADOS	180	180	100%	
80182	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDROSANITARIAS Y VALADO EN CALLES PRIVADA 15 DE ENERO Y OBLANDO OAVIA 4 DE SAN BALTAZAR, CAMPECHE, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	35,200,1103	PIES-PIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE Y SANEAMIENTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	81,900,000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-LIQUIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	477,507	477,507	477,507	477,507	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,568	2,568	100%	
79713	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE MILITARES RETIRADOS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	24,200,1048	PIES-PIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	86,000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 41-LIQUIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,163,698	5,163,698	3,975,792	3,975,792	77%	0	0	METROS CUADRADOS	704	870	95%	

7936	CONSTRUCCION DE 4 CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y UNA DE FUTBOL RAPIDO CON CONCRETO, EN EL SEMINARIO MAYOR PALFOXIANO, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	26-20081078	FIES.FE.FE.F	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	\$10,000	2,023,621	2,023,621	2,023,621	2,023,621	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,299	3,299	100%	
8245	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	63-20070803	FIES.FE.FE.F	FINANCIAMIENTO ECONOMICO	APORTA PROYECTOS DE SERVICIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	\$5,383,133	332,862,723	332,862,723	12,903,827	12,903,827	4%	0	0	0	METROS CUADRADOS	148,517	82,101	55%	
73149	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN DOS CANCHAS DE FUTBOL SEITE, EN EL PREDIO EN LA JUNTA AUXILIAR ROMERO VARGAS, MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	3-20089493	FIES.FE.FE.F	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	\$5,000	1,854,504	1,854,504	1,854,504	1,854,504	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,800	4,800	100%	
11885	ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS LOCALIDADES DE CHOLULA DE RIVADABIA Y SAN ANDRES CHOLULA MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA	140 SAN PEDRO CHOLULA	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	31-20081058	FIES.FE.FE.F	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION FEDERAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$119,052	1,238,047	1,238,047	1,238,047	1,238,047	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
11886	CONSTRUCCION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ATZIOTZINTLA MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE	143 SAN SALVADOR EL VERDE	SAN SIMON ATZIOTZINTLA	URBANO	37-20081110	FIES.FE.FE.F	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$14,350	13,960,298	13,960,298	3,960,793	3,960,793	28%	0	0	0	OBRA	1	0	38%	
3382	SUBMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 75 KVA EN EL PLANTEL F 4 CON CLAVE 21E089107 EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	153 TECALI DE HERRERA	TECALI DE HERRERA	URBANO	20-20080847	FIES.FE.FE.F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA COBAEP	469 ALAMOS	186,678	186,678	186,678	186,678	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR DE METRO LINEAL, POSTE, COLUMNA	1	1	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES SUBMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 75 KVA EN EL PLANTEL F 4 CON CLAVE 21E089107 EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA LA CANTIDAD DE \$ 186,678 CORRESPONDE AL 97 % DEL MONTO ASIGNADO PARA EL PROGRAMA FIES
11887	CONSTRUCCION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA	164 TEPEACA	SAN PABLO ACTIPAN	URBANO	53-20081148	FIES.FE.FE.F	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$3,201	686,192	686,192	52,136	52,136	8%	0	0	0	OBRA	1	0	21%	
79879	MUSEO DE SITIO Y CENTRO DE VISITANTES CANTONA PUEBLA	170 TEPEYAHUALCO	TEPEYAHUALCO	URBANO	33-20081098	FIES.FE.FE.F	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	MAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	\$15,814	2,701,730	2,701,730	694,216	694,216	26%	0	0	0	METRO CUADRADO	753	330	45%	
11888	CONSTRUCCION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TANGUIETECO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180 TLAHUAPAN	SAN MIGUEL TANGUIETECO	URBANO	41-20081114	FIES.FE.FE.F	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$3,023	7,172,143	7,172,143	1,296,024	1,296,024	18%	0	0	0	OBRA	1	0	24%	
11889	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180 TLAHUAPAN	SANTA RITA TLAHUAPAN	URBANO	39-20081114	FIES.FE.FE.F	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$7,370	10,423,576	10,423,576	2,793,112	2,793,112	27%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
79717	PANORAMACION DE LAS CALLES MORELOS, COLIMA Y DURANGO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN RAFAEL, ATZACALCO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180 TLAHUAPAN	SAN RAFAEL ATZACALCO	URBANO	5-20080510	FIES.FE.FE.F	COMUNICACION, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRITERAS, CONSTRUCCION, APLICACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	\$2,500	3,898,333	3,898,333	3,898,334	3,898,334	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,322	7,322	100%	
11890	CONSTRUCCION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TANGUIETECO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180 TLAHUAPAN	SAN MIGUEL TANGUIETECO	URBANO	41-20081114	FIES.FE.FE.F	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$67,804	32,512,966	32,512,966	17,338,070	17,338,070	53%	0	0	0	OBRA	1	0	33%	
7843	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL CAMINO XICOTEPEC-TLACHICILTEPEC EN LA CARRETERA FEDERAL 200 KM ENTRE TLAHUAPAN Y TLAHUAPAN	187 XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	URBANO	22-20070111	FIES.FE.FE.F	COMUNICACION, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRITERAS, CONSTRUCCION, APLICACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	\$35,458	30,089,730	30,089,730	30,089,730	30,089,730	100%	0	0	0	KILOMETRO	29	29	100%	
16294	CONSTRUCCION DE 3 BARRAS IDENTIFICADAS, PASADIZO, PASADIZO Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U" EN EL BARRIO DE SAN JOSE DE RIVADABIA, ATZIOTZINTLA	23-ATZIOTZINTLA	PASO CARRETAS	RURAL	27-20081084	FIES.FE.FE.F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POPULAR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	50 EDUCANDOS	2,703,694	2,703,694	2,703,694	2,703,694	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
11891	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO	4-ACATZINGO	ACATZINGO DE HIDALGO	URBANO	48-20081135	FIES.FE.FE.F	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	36,169	400,195	400,195	400,195	400,195	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE MODIFICA MONTO OBRA TERMINADA, EN TRAMITE DE FINQUITO
34912	SUBMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 75 KVA EN EL COLEGIO N 22 CON CLAVE 21E089107 UBICADO EN CUAUHTEMOCAN MUNICIPIO DE CHALCHICOMILA DE BEBIA	45 CHALCHICOMILA DE BEBIA	CIUDAD SERDAN	RURAL	19-20080848	FIES.FE.FE.F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA COBAEP	490 ALAMOS	173,241	173,241	173,241	173,241	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR DE METRO LINEAL, POSTE, COLUMNA	1	1	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES SUBMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 75 KVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N 22 CON CLAVE 21E089107 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUADRO SERDAN EN EL MUNICIPIO DE CHALCHICOMILA DE BEBIA
7723	CONSTRUCCION DEL CAMINO CHAULTLA DE TAPIA-SAN JUAN DEL RIO-SAN PEDRO DE COCUILAN-CHALCHICOMILA DE BEBIA-3.200KM CON CLAVE 21E089107 EN EL MUNICIPIO DE CHALCHICOMILA DE BEBIA	47-CHAULTLA	CIUDAD DE CHAULTLA DE TAPIA	URBANO	21-20081274	FIES.FE.FE.F	COMUNICACION, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRITERAS, CONSTRUCCION, APLICACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	\$12,828	29,781,138	29,781,138	29,781,138	29,781,138	100%	0	0	0	KILOMETRO	39	39	100%	
11892	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHAUTZINGO, MUNICIPIO DE CHAUTZINGO	48-CHAUTZINGO	SAN LORENZO CHAUTZINGO	URBANO	34-20081099	FIES.FE.FE.F	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$7,038	4,255,534	4,255,534	4,255,534	4,255,534	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
14451	CONSTRUCCION DE UN LAB. DE BOMBA Y SANTARIOS EN ESTR. U" EN EL CONALEP 33 ATENCINGO CLAVE 21F070209 DE ATENCINGO CHETLA	51-CHETLA	ATENCINGO	URBANO	70-20080508	FIES.FE.FE.F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POPULAR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	30 EDUCANDOS	0	0	0	0	0%	791,844	30,334	OBRA	1	1	90%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FIES 2007 Y FIES 2008 A SOLICITUD DE LA SHOP DE INCORPORA EL PRESENTE INFORME. NO SE INDICA MONTO EJERCIDO EN RAZON DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION. LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO DE ELABORACION LA SOLICITUD DE AUTORIZACION ANTE LA SHOP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME	
78479	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CHONAHUAPAN PUEBLA	53-CHONAHUAPAN	CIUDAD DE CHONAHUAPAN	URBANO	23-20081042	FIES.FE.FE.F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	\$20,000	10,718,289	10,718,289	10,718,289	10,718,289	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	14,082	14,082	100%	
14447	CONSTRUCCION DE SANTARIOS EN ESTRUCTURA "U" EN EL CECYTE PLANTEL CHONAHUAPAN CLAVE 21E0814W DE CHONAHUAPAN	53-CHONAHUAPAN	CIUDAD DE CHONAHUAPAN	URBANO	71-20080110	FIES.FE.FE.F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POPULAR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	400 EDUCANDOS	0	0	0	0	0%	4,387	4,387	OBRA	1	1	100%	OBRA COPINACIADA CON RECURSOS FIES 2007 Y FIES 2008 A SOLICITUD DE LA SHOP SE INCORPORA AL PRESENTE PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME	
113410	ACCESO AL HOSPITAL EN IXCACUILTLA (CALE FRONTAL Y ACCESO A CARRETERA), MUNICIPIO DE IXCACUILTLA	82-IXCACUILTLA	SAN JUAN IXCACUILTLA	URBANO	6-20080520	FIES.FE.FE.F	COMUNICACION, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRITERAS, CONSTRUCCION, APLICACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	\$7,000	5,025,145	5,025,145	5,025,145	5,025,145	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,177	3,177	100%	
7983	AMPLIACION DEL PUENTE EN EL KM 7+100 EN LA CARRETERA TECAMACHALCO-XICHTILAN EN TODOS LOS SANTOS, EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO (RINCON EL RIFALDO)	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	7-20080521	FIES.FE.FE.F	COMUNICACION, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRITERAS, CONSTRUCCION, APLICACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	\$64,380	1,812,733	1,812,733	1,812,733	1,812,733	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
11893	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEZUTLAN, MUNICIPIO DE TEZUTLAN	174-TEZUTLAN	TEZUTLAN	URBANO	42-20081117	FIES.FE.FE.F	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$15,909	9,329,837	9,329,837	365,081	365,081	4%	0	0	0	OBRA	1	0	35%	
8443	MODERNIZACION DE LA VIA ATLACAYOTL, TRAMO DEL RIO ATYACAL A LA DISTRIBUCION DEL ANALISIS PERIFERICO ECOLOGICO CON UNA LONGITUD DE 3.5 KM, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULA.	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60-20080142	FIES.FE.FE.F	COMUNICACION, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRITERAS, CONSTRUCCION, APLICACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	\$1,858,472	76,954,217	76,954,217	76,954,217	76,954,217	100%	1,107,823	1,107,823	KILOMETRO	3	3	86%		
7886	ILUMINACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	16-20080817	FIES.FE.FE.F	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUP	\$1,485,941	8,279,904	8,279,904	8,279,904	8,279,904	100%	0	0	0	OTROS	549	549	100%	

7490	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL ALCAZCALA TRAMO DE LA CALLE 53 EN EL ENTORNO CIVIL SOLVAY EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULLA	176 TLAPA	TLAPA	URBANO	4-2008094	FIEE/FEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	\$63,870	1,817,241	1,817,241	1,817,241	1,817,241	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
116914	PROYECTO EJECUTIVO DE 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHETLA MUNICIPIO DE CHETLA	01-CHETLA	CHETLA	URBANO	51-2008141	FIEE/FEF	DESARROLLO REGIONAL Y MANEJO DE RESIDUOS	RESENE, ALCANTARILLADO Y MANEJO DE RESIDUOS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	\$5,215	899,186	899,186	899,186	899,186	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
7476	PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE 43 CAMAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS	02-IZCUAR DE MATAMOROS	IZCUAR DE MATAMOROS	URBANO	30-2008076	FIEE/FEF	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	\$69,410	5,528,560	5,528,560	5,528,560	5,528,560	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
7663	SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LIBRES EN EL MUNICIPIO DE LIBRES	04-LIBRES	CUIDAD DE LIBRES	URBANO	9-2008063	FIEE/FEF	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	\$27,400	1,419,159	1,419,159	1,419,159	1,419,159	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
*	FONDOS METROPOLITANOS																						
INVERSION																							
OBRA PUBLICA																							
CONSTRUCCION																							
9247	PROGRAMA DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,958	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	\$1,897,302	3,460,099	3,460,099	3,326,056	3,326,056	38%	0	0	PROGRAMA	1	0	45%	
9496	MEJORAMIENTO PROGRAMA URBANO AMBIENTAL DEL ESPAZO DE AGUA DEL SANTUARIO	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,863	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	\$250,000	332,230	332,230	332,231	332,231	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL FORTAMUN 2008 POR UN MONTO DE \$1,263,068.87 DANDO UN TOTAL CONTRATADO POR \$1,015,366.57 NO PRESENTO CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO, SE APLICO SANCION A LA EMPRESA POR ATRASO.
9743	ALMBRADO PUBLICO DEL AFIC FONTE DE ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO TRAMO DEL DISTRIBUIDOR 4 - PUEBLA TRAMO DEL RIO ATOCAC CON UNA LONGITUD DE 4.8 KILOMETROS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA	119-SAN ANDRES CHOLULLA	SAN ANDRES CHOLULLA	URBANO	\$20,080,719	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	\$1,858,472	8,130,648	8,130,648	8,113,459	8,113,459	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
9283	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FEDERAL A YERACRUZ TRAMO DEL BOULEVARD CARTE VEINTE Y NUEVE, CALLE 30 DE NOVIEMBRE DE LA OMA CHACHAPA TRAMO CON UNA LONGITUD DE 3.6 KILOMETROS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,722	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	\$1,947,000	28,054,117	28,054,117	28,053,732	28,053,732	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
9283	MANTENIMIENTO DE LA RECTA A PUEBLA CHOLULLA TRAMO DE LA CALLE 30 SUR A LA GLORIETA DE SAN ANDRES CHOLULLA CON UNA LONGITUD DE 6.49 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA SAN ANDRES CHOLULLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,723	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	\$1,947,000	30,890,080	30,890,080	31,042,608	31,042,608	88%	0	0	KILOMETROS	6	6	88%	
9189	MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD ORLANDO TRAMO DEL PUENTE MEXICO-AMERICA ENTRE SAN PEDRO CHOLULLA CON UNA LONGITUD DE 7.38 KILOMETROS, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, CHAUTLANCINGO Y SAN PEDRO CHOLULLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,721	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	\$1,947,000	62,143,553	62,143,553	45,717,241	45,717,241	74%	0	0	KILOMETRO	7	6	86%	
9170	REGENERACION Y SANEAMIENTO DE LOS MARGENES DEL RIO ALBESACA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,851	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	\$180,000	689,981	689,981	689,445	689,445	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL FORTAMUN 2008 POR UN MONTO DE \$181,077.27 DANDO UN TOTAL CONTRATADO POR \$1,208,633.00 NO PRESENTO CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO, SE APLICO SANCION A LA EMPRESA POR ATRASO.
OTROS																							
GASTOS INDIRECTOS, ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS																							
109791	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA CLARA OCOYUCAN AL CATPEC PROLONGACION DE LA 11 SUR CON UNA LONG. DE 5.40 KM	108-OCOYUCAN	SANTA CLARA OCOYUCAN	URBANO	\$20,080,998	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	\$41,186	565,700	565,700	565,700	565,700	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
9279	MODERNIZACION DE INTERSECCIONES E INFRAESTRUCTURA DE LA RECTA A CHOLULLA DE LA CALLE 53 EN EL ENTORNO CIVIL SOLVAY EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, SAN PEDRO CHOLULLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,976	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	\$60,118	1,894,970	1,894,970	1,894,970	1,894,970	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	DE ACUERDO A LA CEDULA DE INFORMACION BASICA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES "PROYECTO"
9506	ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA Y ZONA CONURBADA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,876	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	\$600,000	884,490	884,490	884,490	273,530	31%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
9479	PLAN ESTRATEGICO DE VALIADAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,852	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	\$250,000	740,219	740,219	740,219	222,086	30%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	POR ENTREGA DE ANTICIPO, PLAZO DIFERIDO POR ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO: INICIO 22 ENERO 09, TERMINO AL 21 DE ABRIL 09
91182	PROYECTO EJECUTIVO BLVD. LAS TORRES FONTE TRAMO MA ATLECATOT - BLVD. FORJADORES EN LOS MPDS. DE PUEBLA Y SAN ANDRES	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,081,152	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	\$1,970,000	817,548	817,548	817,548	817,548	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
10885	PROYECTO EJECUTIVO DEL BLVD. LA FRAGA TRAMO DEL BLVD. CARLOS CAMACHO ESPRITU INTERSECCION CON EL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,999	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	\$1,485,941	644,980	644,980	644,980	644,980	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
91022	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA A LA CALCA TRAMO DE LA CALLE CERRO DEL OJO AL LIMITE DEL EDO	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,081,133	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	\$1,485,941	658,262	658,262	658,262	658,262	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
9549	PROYECTO EMBLEMATICO DEL BIENENAMOR EN LA ENTRADA DE LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y AUTOPISTA A MEXICO-PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,898	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	\$350,000	534,562	534,562	534,562	534,562	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 350,000 USUARIOS POR DIA, POR ENTREGA DE ANTICIPO, PLAZO DIFERIDO: INICIO 21 ENERO 09, TERMINO 20 ABRIL 09, ESTA OBRA ESTA FINANCIADA DEL TOTAL DE LAS ECONOMIAS DE ESTA OBRA POR \$5,399.62, SOLO \$4,427.23 SE CANALIZARAN PARA LA AMPLIACION DE METAS DEL FOLIO 2008054
9547	PROYECTO PARA LA CARRETERA PUEBLA LA CALCA DEL DISTRIBUIDOR DE LA CAPU - LIMITE DEL ESTADO DE TLAQUILA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,857	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	\$52,500	1,889,828	1,889,828	1,859,032	1,488,115	88%	0	0	PROYECTO	3	5	100%	EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 52,500 USUARIOS POR DIA, POR ENTREGA DE ANTICIPO, PLAZO DIFERIDO: INICIO 28 ENERO 09, TERMINO AL 26 ABRIL 09, LA ECONOMIA SE CANALIZARA PARA LA AMPLIACION DE METAS DEL FOLIO 2008054
9526	PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE LA AVENIDA 14 DE NOVIEMBRE, INCLUYENDO DISTRIBUIDORES	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,850	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	\$63,000	2,369,998	2,369,998	2,303,147	690,244	28%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	LOS BENEFICIARIOS SON 610,000 USUARIOS POR DIA, POR ENTREGA DE ANTICIPO, PLAZO DIFERIDO: INICIO 30 MARZO 09, TERMINO 18 JUN 09, LA ECONOMIA SE CANALIZARA PARA LA AMPLIACION DE LAS METAS DEL FOLIO 2008054
9583	PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA CALCA VIA FABRICAS DE LA COLONIA LA BARRA AL LIMITE DEL ESTADO DE TLAQUILA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,854	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	\$54,800	1,298,183	1,298,183	1,298,183	418,656	32%	2,893	1,000	KILOMETRO	3	5	100%	LOS BENEFICIARIOS SON 14,800 USUARIOS POR DIA, CONVENIO POR TIEMPO: INICIO 10 DICIEMBRE 08, TERMINO AL 30 DE JUNIO 09, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REPORTADOS SE VAN GENERANDO EN CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EXCLUSIVAMENTE ABIERTA PARA LOS RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO 2008, ASIMISMO EL DATO QUE SE REPORTE COMO INTERESES EN ESTA BUENTA REVISION DADO QUE HASTA EL MOMENTO DICHO RENDIMIENTOS SE MANEJAN PARA CUENTAS DE GASTOS QUE GENERAN LAS ECONOMIAS BAJAS DEL MANEJO DE CUENTA ENTRE OTROS, EL MUNICIPIO TIENE EN PROCESO ANTE LA SUP LA SOLICITUD DE APLICACION DE ECONOMIAS POR \$20,448.39 DERIVADAS DE LAS DEMAS OBRAS DEL FONDO METROPOLITANO QUE TIENE ASIGNADA, PARA LA AMPLIACION DE METAS DE ESTE PROYECTO, CONSTRUCCION DE PUENTE EL UNO VEZ QUE SE CUENTE CON DICHA AMPLIACION, EL MUNICIPIO PROCEDERA A SUFINANCIAR.
95478	PROYECTO PARA LA PROMOCION DE BIENESTAR DE LA REPUBLICA SEGUNDA ETAPA DEL BOULEVARD ATAMPACHACHAPA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,874	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	\$41,250	1,815,337	1,815,337	1,815,337	1,334,380	83%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 21,200 USUARIOS POR DIA, POR ENTREGA DE ANTICIPO, PLAZO DIFERIDO: INICIO 20 MARZO 09 AL 18 JUNIO 09, LA ECONOMIA SE CANALIZARA AL FOLIO NUMERO 2008054
9312	VERIFICACION DE CALIDAD PARA EL MTTO. DEL BLVD. FORJADORES TRAMO PUENTE DE MEXICO-AV. 12 DE OT. DE SAN PEDRO CHOLULLA, CON UNA LONG. 7.39 KM	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,954	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	\$1,777,352	744,799	744,799	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
109723	PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE VINCULAN MONOPAN CON INTERSECCION RECTA A CHOLULLA EN EL MPDO DE SAN ANDRES	119-SAN ANDRES CHOLULLA	SAN ANDRES CHOLULLA	URBANO	\$20,080,997	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	\$1,947,000	527,748	527,748	527,748	527,748	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

9036	PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO REAL A SAN ANDRÉS CHOLULA DE LA CALZADA AZULETA A EL ANILLO FERREPERICO	11-SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	URBANO	\$20,080,516	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	\$80,118	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	386,833	386,833	5,046	5,046	1%	0	0	0	PROYECTO	1	0	20%		
9090	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL DE CHINAMPA CON UNA LONG. DE 2.8 KM	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	\$20,080,515	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	\$78,452	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	382,822	382,822	382,822	382,822	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
FONDOS REGIONALES																										
INVERSION																										
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																										
9426	PROGRAMA CENTRO DE EDUCACION Y VIGILANCIA CLIMATICA GLOBAL	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	\$20,080,232	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO TECNICO Y LOGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	\$5,363,133	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA PRESENTE OBRA FUE AUTORIZADA CON FECHA 10 DE JUNIO DE 2008. A LA FECHA SE CONCLUYO LA OBRA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE POR LO QUE SE CONSIDERA OBRA FINICATA.	
103441	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE LA ZONA DE AMUATLAL EL CUAL ESTARA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	162-TEPANGO DE RODRIGUEZ	TEPANGO DE RODRIGUEZ	URBANO	\$20,081,108	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	\$8,343	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	4,919,050	4,919,050	2,927,375	2,927,375	60%	0	0	0	OBRA	1	1	95%		
103398	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE LA ZONA DE ACTEOPAN EL CUAL ESTARA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACTEOPAN	6-ACTEOPAN	ACTEOPAN	URBANO	\$20,081,107	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	\$83,636	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	2,030,367	2,030,367	1,261,381	1,261,381	62%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
103125	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE LA ZONA DE ELDOCOCHTLAN EL CUAL ESTARA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELDOCOCHTLAN	81-ELDOCOCHTLAN	ELDOCOCHTLAN	URBANO	\$20,081,106	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	\$84,324	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	4,983,604	4,983,604	4,988,674	4,988,674	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
103065	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE LA ZONA DE HUEHUETLA EL CUAL ESTARA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	73-HUEHUETLA	HUEHUETLA	URBANO	\$20,081,105	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	\$88,534	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	4,988,110	4,988,110	4,973,373	4,973,373	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
MODERNIZACION																										
101648	MODERNIZACION DE LA VIA ATILUCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATYAC AL DIBT 3 DEL ANILLO FERREPERICO ECOLOGICO, CON UNA LONG. DE 5.1 KM. UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRÉS CHOLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,142	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	\$1,896,472	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	186,361,217	186,361,217	123,062,091	123,062,091	66%	5,834,067	0	0	0	KILOMETRO	5	5	87%	
101866	SERVICIOS DE VERIFICACION DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE LA MODERNIZACION DE LA VIA ATILUCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATYAC AL DIBT 3 DEL ANILLO FERREPERICO ECOLOGICO, CON UNA LONG. DE 5.1 KM. UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRÉS CHOLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,098	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	\$1,547,000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	613,962	613,962	567,358	567,358	92%	16,022	16,022	0	SUPERVISION	1	1	95%		
102153	SERVICIOS DE REVISION Y REGIMIENTO DE OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATILUCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATYAC AL DIBT 3 DEL ANILLO FERREPERICO ECOLOGICO, CON UNA LONG. DE 5.1 KM. UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRÉS CHOLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,081,000	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	\$1,547,000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	674,138	674,138	674,138	674,138	100%	17,579	17,579	0	SUPERVISION	1	1	100%		
102824	SUPERVISION ESPECIALIZADA DEL PROYECTO DE OBRAS DE LA MODERNIZACION DE LA VIA ATILUCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATYAC AL DIBT 3 DEL ANILLO FERREPERICO ECOLOGICO, CON UNA LONG. DE 5.1 KM. UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRÉS CHOLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,081,047	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	\$1,547,000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	301,140	301,140	285,250	285,250	95%	15,990	15,990	0	SUPERVISION	1	1	84%		
102882	SUPERVISION ESPECIALIZADA DEL PROYECTO DE OBRAS DE LA MODERNIZACION DE LA VIA ATILUCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATYAC AL DIBT 3 DEL ANILLO FERREPERICO ECOLOGICO, CON UNA LONG. DE 5.1 KM. UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRÉS CHOLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,081,046	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	\$1,547,000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	720,732	720,732	641,006	641,006	88%	720,941	720,939	0	SUPERVISION	1	1	100%		
REHABILITACION																										
91757	REHABILITACION DE SERVIDOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL PUEBLA 2000, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,093	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	\$1,547,000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	51,849,692	51,849,692	51,849,692	51,849,692	100%	1,277,765	1,277,765	0	KILOMETRO	7	7	100%		
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																										
9492	PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ESTADO DE PUEBLA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO ATMOSFERICO Y LA ADQUISICION DE UNA ESTACION MOVIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,080,264	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	URBANIZACION Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	\$8,333,133	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	8,241,782	8,241,782	8,241,782	8,241,782	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA PRESENTE OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y FISICO DEL 100%, POR LO QUE SE CONSIDERA OBRA TOTALMENTE FINICATADA	
94357	ESTACIONES DE TRANSFERENCIA Y UNIDADES DE RECOLECCION PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,257	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	URBANIZACION Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	\$634,974	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	90,816,998	90,816,998	90,816,998	90,816,998	100%	727,207	699,462	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA PRESENTE OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%, POR LO QUE SE CONSIDERA UNA OBRA TOTALMENTE FINICATADA	
94349	RELLENOS SANITARIOS Y UNIDADES DE RECOLECCION PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,258	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	URBANIZACION Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	\$197,417	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	17,838,271	17,838,271	17,838,271	17,791,221	99%	236,743	236,743	0	VEHICULO	28	28	96%		
OTROS																										
GASTOS INDIRECTOS ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS																										
102345	GENERA DE PROYECTOS PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATILUCAYOTL, TRAMO DEL RIO ATYAC AL DIBT 3 DEL ANILLO FERREPERICO ECOLOGICO, CON UNA LONG. DE 5.1 KM. UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRÉS CHOLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,081,001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	\$1,547,000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	1,487,698	1,487,698	1,258,051	1,258,051	85%	38,874	38,874	0	OTROS	1	1	91%		
FONDO DE MODERNIZACION DE LOS MUNICIPIOS																										
INVERSION																										
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																										
9947	ESTUDIO, OBRAS DE RECONSTRUCCION DE BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA Y DE VALORES COMERCIALES DE SUELO URBANO, EN 111 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,080,107	OTROS	ACERCAZONAS Y HACIENDARIAS	SISTEMAS DE REGISTRO Y VALORES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	111 MUNICIPIOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	1,175,000	1,175,000	1,175,000	1,175,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EL PROYECTO CONCLUYO AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 Y GENERO ECONOMIAS	
SISTEMAS DE INFORMACION																										
9391	DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA INTEGRAL CATASTRAL	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20080912-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	\$150,000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	1,381,381	1,381,381	968,967	1,381,381	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LOS CONSULTORES HAN PRESENTADO EL AVANCE DEL PROTOTIPO DEL SISTEMA INTEGRAL CATASTRAL EN TRAMITES, MODULO DE CONSULTA CARTOGRAFICA Y MODULO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES, POR LO QUE EL AVANCE DE ESTAS ACTIVIDADES DEL 30% HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.	
9396	LICENCIA DE USO MUNICIPAL DE CARTOGRAFIA DIGITAL Y ORTOFOTO DIGITAL A COLOR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA RESCENTE ECALIA 1 5900 (569KM2)	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20080912-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	\$750,000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	948,448	948,448	948,448	948,448	100%	0	0	0	LOTE	1	1	62%	LOS CONSULTORES ESTAN TERMINANDO DE REALIZAR LA RESTITUCION DE LA CARTOGRAFIA Y ORTOFOTO DIGITAL DE TAL FORMA QUE HAN ENTREGADO 131 HOJAS DE PLANOS DE LA NUEVA CARTOGRAFIA, POR LO QUE EL AVANCE HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 ES DEL 62.60%	
9346	PRIMERA ETAPA DE DEPURACION, VINCULACION Y ACTUALIZACION DEL ARCHIVO CATASTRAL Y DE LAS BASES DE DATOS PRESENTES CATASTRAL Y FISCAL, ASI COMO SU INCORPORACION AL NUEVO SISTEMA INTEGRAL CATASTRAL	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20080912-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	\$150,000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	16,403,000	16,403,000	11,462,733	16,403,000	100%	0	0	0	PREDIO	160,000	0	0%	LOS CONSULTORES HAN REVISADO ALREDEDOR DE 80 MIL EXPEDIENTES DEL ARCHIVO Y HAN SALIDO A CAMPO PARA RECOLECTAR INFORMACION, CONTINUAN AVANZANDO EN LA REVISION Y ANALISIS DE LA INFORMACION QUE SE TIENE EN LAS DIFERENTES FUENTES DE INFORMACION EXISTENTES EN LA DIRECCION DE CATASTRO PARA PODER VINCULAR, ACTUALIZAR Y DIGITALIZAR LOS PRECIOS Y, EN CASO DE REQUERIRSE, SALIR A CAMPO A RECOLECTAR LA INFORMACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009. SE TIENE UN AVANCE DEL 5.10%	
9327	REINGENIERIA DE LA DIRECCION DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20080912-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	\$150,000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	1,266,266	1,266,266	1,266,266	1,266,266	100%	1,103,832	0	0	DOCUMENTO	3	1	15%	LOS CONSULTORES PRESENTARON LA PROPOSTA DE LOS MANUALES DE ORGANIZACION, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y PROPOSTA DE AUTOMATIZACION SE CONTINUAN REALIZANDO REUNIONES DE TRABAJO PARA REALIZAR LAS AJUSTACIONES CORRESPONDIENTES, POR LO QUE EL AVANCE DE TODAS ESTAS ACTIVIDADES DEL 20% AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MANEJO DE PUEBLA PAGO AL ORGANISMO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE PUEBLA, LA RETENCION DE AL MULAR SOBRE EL MONTO ASIGNADO AL CONVENIO DE COORDINACION PARA REINGENIERIA LA CALIDAD DE LA INFORMACION CATASTRAL, POR LO QUE EL AVANCE HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 ES DEL 15.00%	
OTROS																										
9945	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA AUTOMATIZACION DE PROCESOS (WORKFLOW)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,080,048	OTROS	ACERCAZONAS Y HACIENDARIAS	SISTEMAS DE REGISTRO Y VALORES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	1,291,163	1,291,163	1,291,163	1,291,163	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	ESTE PROYECTO SE CONCLUYO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, POR LO QUE SE REPORTA AL 100% Y GENERO UNA ECONOMIA.	

14920	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,080,653	OTROS	MODERNIZACIÓN INGENIERÍA INFORMATICA	RECAUDACION N LOCALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	437,871	437,871	142,564	437,871	100%	0	0	0	0%	AUN CUANDO LA PROGRAMACION DE ESTE PROYECTO CONTEMPLA QUE FINALIZARE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008 DEBIO A QUE LA COMPRA DE LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE SE AGILO, SE PUDO ASISTIR A LOS PRIMEROS CURSOS DE CAPACITACION PROGRAMADOS PARA EL INICIO DEL AÑO, POR LO QUE ESTE PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% SE GENERO UN ECONOMIA.		
14933	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PADRON CATASTRO ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,089,058	OTROS	MODERNIZACIÓN INGENIERÍA INFORMATICA	RECAUDACION N LOCALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,341,708	33,341,708	33,341,708	33,341,708	100%	0	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN 3,077 EVANTAJEMOS TOPOGRAFICOS, 45,840 INSPECCIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS, 27 ESTUDIO PARA ZONIFICACION CATASTRAL, 27 ESTUDIO PARA TABLA DE VALORES UNITARIOS, SERVIDOR DE MAPAS, 25 MUNICIPIOS CON CATALOGO DE ACTUALIZACION PRODUCIDA CON IMAGENES SATELITALES, 30,000 VALUACION CATASTRAL DE PREDIOS EN EL ESTADO, 300,000 ADMINISTRACION DE REGISTROS EN LA GEOMATICA, OPERACION Y MEJORA DEL SISTEMA AVAALDOT, 2 INSTALACION DE SERVIDORES CATASTRALES, 4,138 VALUADORES E INSPECCION EN CAMPO, 6,128 EXPEDIENTES INTEGRADOS Y ACTUALIZADOS Y 1 ESTACION ACTIVA FLJA.		
114629	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LAS AREAS OPERATIVAS PARA CONSOLIDAR EL CATASTRO ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,080,650	OTROS	MODERNIZACIÓN INGENIERÍA INFORMATICA	RECAUDACION N LOCALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,373,754	3,373,754	2,953,811	3,331,627	95%	686,307	0	0	0%			
114732	PROGRAMA DE LIMPIEZA TOPOLOGICA DE LA CARTOGRAFIA CATASTRAL Y SU CARGA A LA GEOMATICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,080,651	OTROS	MODERNIZACIÓN INGENIERÍA INFORMATICA	RECAUDACION N LOCALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,762,347	7,762,347	6,301,814	6,527,751	82%	2,760,148	0	0	0%			
114168	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED GEODESICA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,080,649	OTROS	MODERNIZACIÓN INGENIERÍA INFORMATICA	RECAUDACION N LOCALES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,943,137	1,943,137	1,633,238	1,486,041	75%	371,889	154,814	0	0%			
OTROS																								
13496	OPORTACION PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE MODERNIZACION DE LOS MUNICIPIOS CATASTRO 2008 CONVENIO A	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,259	OTROS	MODERNIZACIÓN INGENIERÍA INFORMATICA	RECAUDACION N LOCALES	ENTIDAD ESTATAL	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	0	0	0%	0	0	0	0%	EN ATENCION Y DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA DECIMA TERCERA DEL PARRAFO DE DESTINAR UN MONTO EQUIVALENTE AL LADO MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS, A FAVOR DEL ORGANISMO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO.		
PROGRAMAS REGIONALES																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
4283	APORTACION AL CONVENIO CON LA BUAP PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,079,497	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SOCIEDAD PUEBLANA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%	0	0	0	100%			
10205	APORTACION AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A LA BUAP PARA LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA CENTRAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,081,172	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SOCIEDAD PUEBLANA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	0	0	0	100%			
9012	PROGRAMA DE ATENCION AL REAZO DE INFRAESTRUCTURA BASICA (VENTE DRENAJE Y ALCANTARILLADO)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20080462	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$11,500	11,375,982	11,375,982	11,049,487	11,049,487	97%	0	0	0	98%				
8908	PROGRAMA DE ATENCION AL REAZO DE INFRAESTRUCTURA (VENTE AGUA POTABLE)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20080463	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$11,500	9,201,480	9,201,480	8,710,168	8,710,168	95%	0	0	0	97%				
102273	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIENAS (PIBA) EN EL ESTADO DE PUEBLA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20070376	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$3,844	12,614,534	12,614,534	12,563,368	12,563,368	100%	0	0	0	91%				
88731	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIENAS 2008	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008037402	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$12,548	2,216,242	2,216,242	2,216,242	2,216,242	100%	0	0	0	87%				
88735	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIENAS 2008	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008037403	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$3,305	3,044,534	3,044,534	3,044,534	3,044,534	100%	0	0	0	80%				
8858	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIENAS 2008	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2008037403	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$10,041	7,866,139	7,866,139	7,866,139	7,866,139	100%	0	0	0	86%				
12874	ASOCIACION DEL LOCAL PARA MANABRIAR LA UNIDAD SERVIDOR LOGICA DE CASA DEL ABUE LUGADA EN LA 11 NORTE NO.181 COL. BARRIO DEL TAMBORCITO	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,979	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	48,540	48,540	48,540	48,540	100%	0	0	289	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%.		
108108	CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL SITE, GRADAS Y VESTIDORES, EN EL PREDIO DENOMINADO EL HOYO, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALEBAS, MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,378	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEIDOP	\$20,000	5,363,724	5,363,724	5,363,723	5,363,723	100%	0	0	0	3,609	3,609	100%		
7285	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SANTARIOS EN ESTRUCTURA "U-C" EN EL COMAND 156 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL VILLA FLORESTA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,079,034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR LOCAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	150 EDUCANDOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	639,988	639,988	639,988	639,988	100%	0	0	0	1	1	100%	
113134	CONSTRUCCION DE 4 CANCHAS DE BASKETBOL EN EL SEMINARIO MENOR PALAFORJANO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,081,049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEIDOP	\$10,000	1,194,857	1,194,857	1,194,857	1,194,857	100%	0	0	0	2,304	2,304	100%		
7283	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-C" EN LA PRIMERA UNIDAD HABITACIONAL CLAVE 1 UBICADA EN LA COLONIA ANTONIOBETA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,071,146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR LOCAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	300 EDUCANDOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,768,210	1,768,210	1,768,210	1,768,210	100%	0	0	0	1	1	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008, SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
108165	CONSTRUCCION DEL TRAMO "A" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO PRIMERA ETAPA, DEL KILOMETRO 31+500 AL KILOMETRO 33+251.10, CON UN LONGITUD DE 1.95 KILOMETROS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,071,170	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEIDOP	\$1,247,000	100,370,050	100,370,050	81,655,142	81,655,142	81%	0	0	0	0	1	95%		
113346	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E INNOVACION DE LOS SERVICIOS MINISTERIALES DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO NORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,079,037	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEIDOP	\$1,485,341	3,151,375	3,151,375	3,151,375	3,151,375	100%	0	0	0	3,404	3,404	100%		
113302	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E INNOVACION DE LOS SERVICIOS MINISTERIALES DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO NORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,754	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEIDOP	\$1,485,341	13,100,437	13,100,437	9,412,907	9,412,907	72%	0	0	0	3,404	3,404	100%		
12394	REPLAZACION DE UN TECHO ESTRUCTURAL CON CUBIERTA SEMICIRCULAR DE LOMA EN LA UNIDAD SERVIDOR LOGICA CASA DEL ABUE UBICADA EN LA AVENIDA 11 NORTE 1898 ESQUINA HEROS DE NACAZARAN, COLONIA EL TAMBORCITO	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,870	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	2000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	309,150	309,150	309,150	309,150	100%	0	0	0	433	433	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%.
130216	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE 18 DE SEPTIEMBRE EN ARROYO VENCULAR, ENTRE LAS CALLES 5 DE ORIENTE Y 11 ORIENTE, COMO PARTE DE LA DIGNIFICACION URBANA DEL CENTRO HISTORICO	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,081,132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y DESARROLLO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	\$1,399,519	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	0	2,478	2,478	100%	EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 1,399,519 UBIANOS POR DIA.	
108308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN DOS CANCHAS DE FUTBOL SITE, EN EL PREDIO DENOMINADO "EL HOYO" DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALEBAS, MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,277	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEIDOP	\$20,000	1,585,386	1,585,386	62,038	62,038	4%	0	0	0	3,609	3,609	100%		
72875	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-C" EN LA PRIMERA UNIDAD HABITACIONAL CLAVE 1 UBICADA EN LA COLONIA ANTONIOBETA, MUNICIPIO DE PUEBLA	119 SAN ANDRES CHOLLA	SAN ANDRES CHOLLA	URBANO	\$20,080,180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR LOCAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	150 EDUCANDOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,852,008	2,852,008	2,852,008	2,852,008	100%	0	0	0	1	1	100%	

7286	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE DIAGNOS Y SANTARIOS EN ESTRUCTURA "14-C" EN EL CETIS 947 CLAVE 210CT0091 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA	140-SAN PEDRO CHOLULA	CHOLULA DE RIVADAVIA	URBANO	\$20,075,982	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	160 EDUCANDOS	762,920	762,920	762,920	762,920	100%	0	0	0	OBRA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	1	100%	
7285	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INSTALACION ELÉCTRICA CONSTRUCCION DE SE SALAS USOS MULTIPLES "SANTARIOS EN EL CETA 118 CLAVE 210740108 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMTLÁN	150-TECOMTLÁN	TECOMTLÁN	URBANO	\$20,075,938	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	350 EDUCANDOS	1,262,542	1,262,542	1,262,542	1,262,542	100%	0	0	0	OBRA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	1	100%	
7289	CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA "14-10" EN EL CETCTE PLANTEL TEHUZINDO CLAVE 21ECT09127 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUZINDO	167-TEHUZINDO	TEHUZINDO	URBANO	\$20,071,020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	160 EDUCANDOS	547,796	547,796	547,796	547,796	100%	0	0	0	OBRA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	1	100%	
124077	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO AGUAYTLA CUATIFEJO PRIMERA ETAPA LA CUAL SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE AGUAYTLA	16-AGUAYTLA	AGUAYTLA	URBANO	\$20,081,119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AGUAYTLA PUEBLA	31,337	1,324,233	1,324,233	1,324,233	1,324,233	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,212	2,212	100%	OBRA TERMINADA Y ENTREGADA AL 100% DESDE EL EJERCICIO ANTERIOR.
7168	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE AMADO NEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOTILALCO	160-TEOTILALCO	TEOTILALCO	URBANO	\$20,080,360	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TEOTILALCO	3160	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	769	769	100%	
7294	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS LAB. MULTIPLE, TALLER DE COMPUTO, COPIERNA Y SANTARIOS EN EL BARRIO BRITO OBERNA "FRANCO PUERTO GANSA" CLAVE 2188F646 DE SANTA CRUZ TEOTILALCO	160-TEOTILALCO	SANTA CRUZ	RURAL	\$20,079,994	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	250 EDUCANDOS	2,598,992	2,598,992	2,598,992	2,598,992	100%	0	0	0	OBRA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	1	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
7282	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE DIAGNOS EN ESTRUCTURA "14-C" EN EL CETIS 151, CLAVE 210CT0508 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA	164-TEPEACA	TEPEACA	URBANO	\$20,076,963	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	90 EDUCANDOS	555,624	555,624	555,624	555,624	100%	0	0	0	OBRA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	1	100%	
9042	PROGRAMA DE ATENCION AL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BASICA (VERTE ENTE SALUD)	171-TEPEYAHUALCO DE CUARTIEMOC	HUACALTZINGO	RURAL	\$20,080,948	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	9675	460,410	460,410	460,464	460,464	100%	0	0	0	OBRA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	1	100%	LA OBRA SE FINQUITA Y SE TERMINA, EXISTE UNA ECONOMIA PORQUE SE AJUSTARON A LO CONTRATADO
138733	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE LA JOYA, ENTRE CALLE GALEANA Y PUENTE, DE LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE TILAPA	176-TILAPA	TILAPA	URBANO	\$20,080,004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TILAPA	8360	519,628	519,628	519,628	519,628	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,400	1,400	100%	EL RECURSO VA FUE TRANSFERIDO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION AL MUNICIPIO.
7266	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS LAB. MULTIPLE, SANTARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "10-C" EN EL COBACH 734 CLAVE 21CB0842 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE ACATEÑO	2-ACATEÑO	SAN JOSE ACATEÑO	URBANO	\$20,071,048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	250 EDUCANDOS	1,236,781	1,236,781	1,236,781	1,236,781	100%	0	0	0	OBRA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	1	100%	
86376	REHABILITACION, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE RADIOFISIORA CULTURAL DEL SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	\$20,080,413	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL ESTADO DE PUEBLA	\$393,764	4,776,524	4,776,524	4,776,524	4,776,524	100%	0	0	0	OBRA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	1	100%	LA OBRA COMO SU NOMBRE LO INDICA CONSISTE EN REHABILITACION, CONSTRUCCION, TORRE DE TRANSMISION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RADIOFISIORA DE ZACATLÁN.
113885	"TERMINACION DE LA CLINICA DEL SISSTEP EN LA LOCALIDAD DE ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	\$20,080,540	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOUP	268,800	6,261,142	6,261,142	6,261,142	6,261,142	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,000	6,000	100%	
90709	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL PANTON MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAYUCA, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE	42-CUAYUCA DE ANDRADE	SAN PEDRO CUAYUCA	RURAL	\$20,080,401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	1,800	250,194	250,194	250,194	250,194	100%	0	0	0	METRO LINEAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	107	123	115%	LA OBRA FUE ADJUDICADA AL ARO GALDINO ARENAS ALMEIDA, LAS METAS INICIALES PROGRAMADAS REBASA EL QUE SE TENIA PROGRAMADO ASCENDIENDO 107 A 12300
168073	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUETZALAN DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE CUETZALAN	41-CUETZALAN DEL PROGRESO	CIUDAD DE CUETZALAN	URBANO	\$20,080,199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOUP	81,700	46,403,112	46,403,112	46,403,112	46,403,112	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,300	5,300	100%	
114793	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO AL MUNICIPIO DE CHINANTLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHINANTLA	59-CHINANTLA	CHINANTLA	URBANO	\$20,080,338	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHINANTLA	32,400	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,300	1,300	100%	EL AVANCE CORRESPONDE SOLO A LOS RECURSOS DE PROGRAMAS REGIONALES, YA QUE EL COSTO TOTAL DE OBRA ES DE \$782,387.57, LA DIFERENCIA ESTA FINANZIADO CON RECURSOS.
135572	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETEO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE TIZCATLÁN, MUNICIPIO DE HUETLÁN EL CHICO	73-HUETLÁN EL CHICO	TIZCATLÁN	URBANO	\$20,080,402	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE HUETLÁN EL CHICO	11,846	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	632	632	100%	
132027	ALBERCA COMUNITARIA JOLO DE AGUA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA XUCAPÁ	85-ZUCAR DE MATAMOROS	SANTA MARIA XUCAPÁ	RURAL	\$20,080,824	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ZUCAR DE MATAMOROS	31,240	628,125	628,125	628,125	628,125	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,465	1,465	100%	FUE PAGADA LA 1 ESTIMACION Y SEGUNDA ESTIMACION Y FINQUITO, BIENDO TERMINADA LA OBRA AL 100% EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO CELEBRADO
86405	REHABILITACION, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE RADIOFISIORA CULTURAL DEL SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN ZUCAR DE MATAMOROS	85-ZUCAR DE MATAMOROS	ZUCAR DE MATAMOROS	RURAL	\$20,080,412	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL ESTADO DE PUEBLA	\$125,657	4,781,864	4,781,864	4,781,864	4,781,864	100%	0	0	0	OBRA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1	1	100%	LA OBRA COMO SU NOMBRE LO INDICA CONSISTE EN REHABILITACION, CONSTRUCCION, TORRE DE TRANSMISION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RADIOFISIORA.
74358	RECONSTRUCCION DE RECONSTRUCCION CAMINO AZUMBILLA- TLADOPTEC DE DIAZ TR AZUMBILLA- ALGONBARRA Y BARRAL DEL KM.98 AL KM.121.18, REQUIERE ATENCION INMEDIATA LOC DE AZUMBILLA MPPO DE NICOLÁS BRAVO	103-NICOLÁS BRAVO	AZUMBILLA	RURAL	\$20,080,679	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA	\$7,210	11,128,171	11,128,171	11,128,162	11,128,162	100%	0	0	0	KILOMETRO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10	10	100%	OBRA FINQUITA
73397	RECONSTRUCCION CAMINO E. C. KM. 33.8 (BARRIO TLACIHOATEPEC) SAN PABLO LOBO S. 3.068 DEL KM. 0-609 AL KM. 1-309 REQUIERE ATN INMEDIATA LOCALIDAD DE SAN PABLO MPPO PANGATLÁN	109-PANGATLÁN	SAN PABLO	URBANO	\$20,080,738	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA	33,000	8,219,260	8,219,260	8,219,242	8,219,242	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5	5	100%	OBRA FINQUITA
68811	CONSERVACION DEL CAMINO, LOS ANGELES- LA CANTERA, DEL KILOMETRO 0-609 AL KILOMETRO 7+100, EN YBAROS ABO-ABOS, EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES TETELA	114-PUEBLA	LOS ANGELES TETELA	RURAL	\$20,080,927	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA	\$787	349,250	349,250	349,250	349,250	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7	7	100%	OBRA FINQUITA
168238	RECONSTRUCCION DE LA CARRERA SAN PEDRO ZACACOMILLA A SAN BALTAR TETELA TRAMO DEL KILOMETRO 0-609 AL KILOMETRO 4+186 CON UNA LONGITUD DE 4.18 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	RENSOLA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,152	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOUP	\$7,251	6,590,785	6,590,785	6,586,486	6,586,486	100%	0	0	0	KILOMETRO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4	4	100%	
75841	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E. C. KM. 17 (TECAMACHALCO-CAÑADA)- GUADALUPE ENRIQUEZ, CON UNA LONGITUD DE 3.69 KM. DEL KM. 0-609 AL KM. 3+699, LOCALIDAD DE GUADALUPE ENRIQUEZ, MUNICIPIO DE QUICHUAC	115-QUICHUAC	GUADALUPE ENRIQUEZ	RURAL	\$20,080,884	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA	\$7,500	9,795,530	9,795,530	9,795,527	9,795,527	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6	6	100%	OBRA FINQUITA
74328	RECONSTRUCCION CAMINO SAN MARTIN TEXMELUCAN- SAN AGUSTIN IN ATZOMPALA DEL KILOMETRO 0-609 AL KILOMETRO 1+309, TRAMO DEL KM.000 AL KM.795, REQ. ATN INMEDIATA LOC SAN JUAN TUOCO MPPO SN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN JUAN TUOCO	RURAL	\$20,080,678	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA	\$13,240	4,104,155	4,104,155	4,104,155	4,104,155	100%	0	0	0	KILOMETRO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3	3	100%	OBRA FINQUITA
73635	CONSTRUCCION DEL CAMINO E. C. (TECAMACHALCO-OMETEPEC)-FRANCISCO VILLA, CON UNA LONGITUD DE 2.8 KM. DEL KM. 0-609 AL KM. 3+899, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	154-TECAMACHALCO	FRANCISCO VILLA	RURAL	\$20,080,881	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA	38,000	4,496,371	4,496,371	4,496,371	4,496,371	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3	3	100%	OBRA FINQUITA
74273	RECONSTRUCCION CAMINO E.C. KM. 9.9 (TEHUACÁN TELIXTLAHUACA-SAN MARCOS NECOXTLA DEL KM.000 AL KM.1449) REQUIERE ATENCION INMEDIATA LOCALIDAD DE SAN MARCOS NECOXTLA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN	156-TEHUACÁN	SAN MARCOS NECOXTLA	RURAL	\$20,080,654	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA	\$190,468	7,285,804	7,285,804	7,285,804	7,285,804	100%	0	0	0	KILOMETRO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4	4	100%	OBRA FINQUITA
74195	RECONSTRUCCION CAMINO TEPEACA-SAN LORENZO- LA JOYA DEL KM.000 AL KM.13+000, TRAMOS DE RECONSTRUCCION DEL KM. 1+200 AL KM. 2+300, DEL KM. 7+100 AL KM. SAN LORENZO LA JOYA DE ROSIE MPPO TEPEACA	164-TEPEACA	SAN LORENZO JOYA DE RODRIGUEZ	RURAL	\$20,080,532	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA	96,258	7,665,240	7,665,240	7,665,240	7,665,240	100%	0	0	0	KILOMETRO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 41-LIUNDAJ DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14	14	100%	OBRA FINQUITA EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: "RECONSTRUCCION DEL CAMINO TEPEACA-SAN LORENZO- LA JOYA DEL KILOMETRO 0-600 AL KILOMETRO 13+000, TRAMOS DE RECONSTRUCCION DEL KILOMETRO 1+200 AL KILOMETRO 2+300, DEL KILOMETRO 7+100 AL KILOMETRO 10+200 Y DEL KILOMETRO 11+000 AL KILOMETRO 13+000, TRAMOS DE CONSERVACION DEL KILOMETRO 0-600 AL KILOMETRO 1+200, DEL KILOMETRO 2+300 AL KILOMETRO 7+100 Y DEL KILOMETRO 10+200 AL KILOMETRO 11+000, QUE REQUIERE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO LA JOYA DE RODRIGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA, EN EL ESTADO DE PUEBLA."

73712	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO (ZUCARILIMONES (BALNEARIO SAN CARLOS) DEL KILOMETRO 0+00 AL KILOMETRO 14+00 EN TRAMOS ABLAZADOS LOCALIDAD SAN CARLOS AYUTLA MATAMOROS MUNICIPIO DE ZUCARILIMONES	85-ZUCARILIMONES (BALNEARIO SAN CARLOS) DEL KILOMETRO 0+00 AL KILOMETRO 14+00 EN TRAMOS ABLAZADOS LOCALIDAD SAN CARLOS AYUTLA MATAMOROS MUNICIPIO DE ZUCARILIMONES	LOS LIMONES	RURAL	\$20,080,882	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$10,024	5,894,613	5,894,613	5,781,711	5,781,711	98%	0	0	0	0	0	0	0	100%	OBRA FINQUETA		
73758	CONDENY CAMINO ACIQUO-HEREDIA LONG 4530 DEL KM 0+00 AL KM 15+00 DEL KM 20+00 AL KM 40+00 DEL KM 40+00 AL KM 40+00 DEL KM 40+00 LOCALIDADES SAN JOSE BINA VISTA Y OTAS RMPDS JONOTLA Y OTROS	89-JONOTLA	BUENA VISTA	RURAL	\$20,080,410	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$7,500	4,899,994	4,899,994	4,866,320	4,866,320	99%	0	0	0	0	0	0	0	100%	OBRA FINQUETA		
8686	REHABILITACION PROGRAMA DE ATENCION AL REAZO DE INFRAESTRUCTURA (VERTIENTE AGUA POTABLE)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20080943	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ECONOMIAS	\$9,500	2,395,259	2,395,259	2,347,110	2,347,110	98%	0	0	0	0	0	0	0	75%	0		
11366	SACHO EMERGENTE EN LA VIA ATLACAYOATL EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDES CHOLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,070,574	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDIOP	\$1,600,000	499,553	499,553	499,553	499,553	100%	0	0	0	0	0	0	1,700	1,700	100%		
11364	SACHO EMERGENTE EN RECTA A CHOLULA EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDES CHOLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,378	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDIOP	\$1,780,000	626,824	626,824	626,858	626,858	100%	0	0	0	0	0	0	223	223	100%	SE REALIZA MODIFICACION EN UNIDAD DE MEDIDA, YA QUE EN EL EXPEDIENTE TECNICO LA UNIDAD CORRECTA ES METROS CUADRADOS Y LA CEDA DE INFORMACION MARCA COMO UNIDAD DE MEDIDA "UNIDAD"	
11229	REHABILITACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL PUEBLA 2000, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,263	DESE	IMPULSO ECONOMICO	PROYECTOS INDUSTRIALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDIOP	\$1,547,000	47,072,512	47,072,512	47,072,512	47,072,512	100%	0	0	0	0	0	0	0	7	7	100%	
101479	REMODELACION DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,062	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECALCULO HACIENDARIO	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$8,500,000	14,000,000	14,000,000	12,587,588	12,587,588	90%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
11226	REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIFERICO ECOLOGICO, TRAMO CARRETERA FEDERAL PUEBLA A TLAXIACO A LA AVIOPISTA PUEBLA AMERICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,274	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ORGANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDIOP	\$1,600,000	6,905,971	6,905,971	6,905,971	6,905,971	100%	0	0	0	0	0	0	39	39	100%		
108196	SANITARIO E INSTALACION DE UNA SUBESTACION ELÉCTRICA PARA EL MUSEO JOSÉ LIBRE BELLO Y GONZÁLEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PRIMERA ETAPA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,236	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	\$6,000,000	1,028,514	1,028,514	1,028,514	1,028,514	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
113482	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CRUCE DE LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	\$20,070,898	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDIOP	\$14,452	2,476,992	2,476,992	2,476,992	2,476,992	100%	0	0	0	0	0	0	203	203	100%		
11338	PAVIMENTACION CON ASFALTO QUINQUONES Y BANDIETAS EN LAS CALLES 5 PFE, 3 SUR Y EN EL INTERIOR DE LA EXPLANDIA DE LA IGLESIA, EN LA LOCALIDAD DE NATIVITAS CUATEMPAN MUNICIPIOS DE NATIVITAS CUATEMPAN MUNICIPIOS DE NATIVITAS CUATEMPAN	37-COATEPEC	NATIVITAS CUATEMPAN	RURAL	\$20,080,301	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDIOP	\$2,300	4,313,833	4,313,833	4,313,834	4,313,834	100%	0	0	0	0	0	0	7,203	7,203	100%		
113715	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS OMB VERDES, MUNICIPIO DE CHIGNAUILA	54-CHIGNAUILA	CHIGNAUILA	URBANO	\$20,080,263	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDIOP	\$11,600	994,509	994,509	994,509	994,509	100%	0	0	0	0	0	0	1,800	1,800	100%		
101363	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO COMPLEMENTARIO PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACION TRIBUTARIA Y LA COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,061	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECALCULO HACIENDARIO	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$5,500,000	22,000,000	22,000,000	21,973,575	21,973,575	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	ACCIÓN CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD	
101281	SISTEMAS DE INFORMACION PROYECTO REGIMEN DE MODERNIZACION TRIBUTARIA (PMT) SEGUNDA ETAPA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,048	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECALCULO HACIENDARIO	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$500,000 PERSONAS	27,000,000	27,000,000	9,325,991	9,325,991	35%	0	0	0	0	0	0	1	1	80%		
12382	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA RED INSTITUCIONAL DE VOTO VOZ Y DATOS DEL DIF DABADO POR FENOMENOS NATURALES EN LA LOCALIDAD DEL FORTIN DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	106-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	\$20,080,074	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA FAMILIA	\$2,500	845,163	845,163	845,163	845,163	100%	0	0	0	0	0	0	45	45	100%	LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA RED INSTITUCIONAL SE ENCUENTRA AL 100%.	
10025	MOLINARIA PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL EQUIPO Y MAQUINARIA DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,080,073	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ORGANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA Y DE ADMINISTRACION Y TECNOLOGIAS DE	\$1,485,341	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	1,682,873	1,544,899	0	0	0	0	8	8	100%	LOS UNIDADES DE MEDIDA DE LA DEPENDENCIA EJECUTORIA SON 4 BARRIDORAS CON AVANCE FISICO DE 4 1/2 METROS CUADROS CON AVANCE FISICO DE 2 1/2 METROS CUADROS CON AVANCE FISICO DE 1 EL EQUIPO MENOR CORRESPONDE A 4 ASPIRADORAS COMPACTAS 5 SESADORA DE PASTO, 2 OMBRES CABINA 1 CONTENEDOR 8 BOLSAS, 2 REMOLQUE PLATAFORMA, 10 CONTENEDORES DE 100 LITROS, LOS REMANENTES FINANCIEROS REPORTADOS CORRESPONDEN A LOS INTERESES GENERADOS EN LAS CUENTAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, LOS CUALES FUERON ABONADOS EN LA SIGUIENTE FORMA: 1 VEHICULO COMPACTO DE RECOLECCION BASURA POR SUCCION PAGADO EL 30-JUNIO POR \$1,353,450.00 1 TRACTOR COMPACTO CARGADORA FRONTAL ENTREGADO AL MUNICIPIO DURANTE MES DE JUNIO, PERO PAGADO HASTA EN JULIO POR \$400,000.00 1 LOTE DE EQUIPO DE RECOLECCION DE PAVIMENTO, PAGADO EL 30-JUNIO POR \$60,000.00	
5962	OTROS ADQUISICION E INSTALACION DE 300 SISTEMAS DE ALERTA AVANZADA DE TERREMOTOS EN ESCUELAS PUBLICAS PARA PREVENIR CONTINGENCIAS DE MOVIMIENTO TIEMPO EN 118 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,080	GOBIERNO	GOBERNACION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE GOBERNACION	538313 HABITANTES	10,637,500	10,637,500	9,306,375	9,306,375	87%	0	0	0	0	0	0	500	500	80%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORA EL PRESENTE INFORME	
123971	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE 4 VEHICULOS ESPECIALES HABILITADOS PARA TRANSPORTAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LOS DIFERENTES CENTROS DE REHABILITACION DEL DIF	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,061	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL MONITORIO DE LA FAMILIA	\$2,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	100%	0	0	0	0	0	0	4	4	100%	LA ADQUISICION SE ENCUENTRA AL 100%.	
12027	FABRICACION, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITIVOS SEMEJANTES TERCERA ETAPA "CIUDAD LIBRE" (PLACAS DE NOMBRATURA, PANELES APUNTADORES) ZONA DE MONUMENTOS EN CENTRO HISTORICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,081,130	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	\$1,043	5,245,252	5,245,252	5,245,252	5,245,252	100%	0	0	0	0	0	0	63,000	63,000	100%		
101331	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN EL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,063	OTROS	MODERNIZACION HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECALCULO HACIENDARIO	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$2,500,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
120212	MODERNIZACION DE SEMAFOROS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,081,128	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	\$68,000	5,286,857	5,286,857	5,286,857	5,286,857	100%	0	0	0	0	0	0	340	340	100%		
120214	RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS BARRAS PEATONALES DEL CENTRO HISTORICO, ILLUMINACION ARTISTICA Y ARQUITECTONICA PARA LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,081,129	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	\$800,000	10,087,891	10,087,891	10,087,891	10,087,891	100%	0	0	0	0	0	0	401	401	100%		
72814	SUMINISTRO, COLOCACION, CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL VALLE Y URBANIZACION DE ANALISIS CLINICOS EN EL CETIS 917 CLAVE 21 DC100265 EN SAN M. TEXMEHUACAN	132-SAN MARTIN TEXMEHUACAN	SAN MARTIN TEXMEHUACAN DE TABASTOCH	URBANO	\$20,071,077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLICO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	100 EDUCANDOS	948,952	948,952	948,952	948,952	100%	0	0	0	0	0	0	2	2	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EL 2008, SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME	
72808	SUMINISTRO COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN LABORATORIO DE HOMAS EN EL CETIS 967 CLAVE 21DC100101 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA	140-SAN PEDRO CHOLULA	CHOLULA DE RIVADAVIA	URBANO	\$20,071,076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLICO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	96 EDUCANDOS	627,468	627,468	627,468	627,468	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008, SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME	
72872	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA AULAS DIDACTICAS Y EQUIPO DE COMPUTO EN EL CETIS 229 CLAVE 21DC100266 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEXHUACAN	156-TEXHUACAN	TEXHUACAN	URBANO	\$20,073,068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLICO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	280 EDUCANDOS	401,195	401,195	401,195	401,195	100%	0	0	0	0	0	0	5	5	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008, SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME	
72808	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO BASICO PARA UNA BIBLIOTECA EN EL CETIS 174 ANTEL TEXHUACAN CLAVE 21DC100101 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEXHUACAN	157-TEXHUACAN	TEXHUACAN	URBANO	\$20,071,003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLICO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	150 EDUCANDOS	233,087	233,087	233,087	233,087	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008, SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME	

7202	MINISTERIO DE MOBILIDAD Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDACTICAS Y LAB. MULTIPLE EN EL COBACH-FM CLAVE 21EC08045 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE ACATENO	2 ACATENO	2	URBANO	\$20,071,049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLICO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	260 EDUCANDOS	236,537	236,537	236,537	236,537	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFIRMACION INTEGRAL DEL INFORME.
OTROS																							
80861	MOOP PROY E EJECUTIVO DE VALIDAD SUBREGION ORIENTAL A LA TAPA INCLUYE MODIFICACION DEL PROYECTO MODIFICACION DEL PROYECTO DE MODIFICACION DE LA CARRETERA ESTATAL 229 ORIENTAL TEPEYALCALCO Y LA ADJECION DEL PROYECTO ENTRONQUE A NIVEL LOCALIZADO SOBRE LA MISMA CARRETERA	108 ORIENTAL	ORIENTAL	RURAL	\$20,080,028	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$5,383,133	160,659	160,659	158,664	158,664	95%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINQUETA ECONOMIA DE \$1 394.39 EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES "MODIFICACION DEL PROYECTO E EJECUTIVO DE VALIDAD SUBREGION ORIENTAL, PRIMERA TAPA, INCLUYE MODIFICACION DEL PROYECTO DE MODIFICACION DE LA CARRETERA ESTATAL 229 ORIENTAL TEPEYALCALCO Y LA ADJECION DEL PROYECTO DEL ENTRONQUE A NIVEL LOCALIZADO SOBRE LA MISMA CARRETERA"
10430	APORTACION PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO PROGRAMAS REGIONALES 2008	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,090,298	GOBIERNO	INGENIERIA	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	ESTATAL	772,640	772,640	0	0	0%	0	0	PAGO	1	0	0%	CONTRATACION DE CONFIRMACION CON LA CLASIFICA DECIMA TECNICA DEL PARRAFO SE DESTINARA EL MONTO EQUIVALENTE AL MONTO DEL MONTA TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS MBMS, A FAVOR DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO.
113385	COORDINACION DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATILKAVOTI, TRAMO DEL RIO ATOVAC DEL ANLICO PERIFERICO ECOLOGICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANTONIO	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,081,005	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP	\$1,547,000	0	0	0	0	0%	2,754,848	1,963,287	OTROS	1	1	87%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES COORDINACION DE SUPERVISION PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATILKAVOTI, TRAMO DEL RIO ATOVAC DEL ANLICO PERIFERICO ECOLOGICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANTONIO
108047	DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DEL CONJUNTO CULTURAL PALFOXIANO, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,293	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	\$6,000,000	470,831	470,831	470,831	470,831	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFIRMACION INTEGRAL DEL INFORME.
107995	PROYECTO DE DESARROLLO DE INGENIERIA ELECTRICA PARA OBRA ELECTRICA EN COMPLEJO CULTURAL PALFOXIANO	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,293	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	\$600,000	21,275	21,275	21,275	21,275	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFIRMACION INTEGRAL DEL INFORME.
113378	SERVICIOS TECNICOS DE GESTION AMBIENTAL MODERNIZACION DE LA VIA ATILKAVOTI, TRAMO DEL RIO ATOVAC DEL ANLICO PERIFERICO ECOLOGICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANTONIO	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,081,006	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP	\$1,540,000	0	0	0	0	0%	1,227,540	1,026,141	SUPERVISION	1	1	85%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES SUPERVISION ESPECIAL PARA LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA VIA ATILKAVOTI, TRAMO DEL RIO ATOVAC DEL ANLICO PERIFERICO ECOLOGICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANTONIO
113399	SUPERVISOR ESPECIALIDAD PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATILKAVOTI, TRAMO DEL RIO ATOVAC DEL ANLICO PERIFERICO ECOLOGICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANTONIO	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,081,000	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP	\$1,547,000	0	0	0	0	0%	1,206,463	922,175	SUPERVISION	1	1	95%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES SUPERVISION ESPECIAL PARA LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA VIA ATILKAVOTI, TRAMO DEL RIO ATOVAC DEL ANLICO PERIFERICO ECOLOGICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANTONIO
113327	SUPERVISOR ESPECIALIDAD PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATILKAVOTI, TRAMO DEL RIO ATOVAC DEL ANLICO PERIFERICO ECOLOGICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANTONIO	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,081,002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP	\$1,547,000	0	0	0	0	0%	1,228,017	831,228	SUPERVISION	1	1	76%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES SUPERVISION ESPECIAL PARA LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA VIA ATILKAVOTI, TRAMO DEL RIO ATOVAC DEL ANLICO PERIFERICO ECOLOGICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANTONIO
80977	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO AMATITLAN FRANCISCO GONZALEZ BOCANERA, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO GONZALEZ BOCANERA, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANCIANO	130 SAN PABLO ANCIANO	FRANCISCO GONZALEZ BOCANERA	RURAL	\$20,080,960	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$2,461	558,307	558,307	558,660	558,660	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINQUETA ECONOMIA DE \$601.86
113884	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	140 SAN PEDRO CHOLULA	CHOLULA DE RIVADAVIA	URBANO	\$20,080,300	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP	\$62,364	1,474,672	1,474,672	1,474,672	1,474,672	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
7802	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO E. C. T. TECHOMILCO SAN MARTIN ZACAHUAPAN, SAN FRANCISCO HILANDOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HILANDOS, MUNICIPIO DE TECHOMILCO	108 TECHOMILCO	SAN FRANCISCO HILANDOS	RURAL	\$20,080,923	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$4,008	362,273	362,273	362,273	362,273	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINQUETA
7816	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LOS CAMINOS ZACACAPAXTLA EN EL TRAMO AGUASCALIENTES Y ZACACAPAXTLA EN LA LOCALIDAD DE ZACACAPAXTLA Y CUETZALAN	207 ZACAPAXTLA	ZACAPAXTLA	URBANO	\$20,080,922	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$37,715	3,358,658	3,358,658	3,358,658	3,358,658	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINQUETA
80377	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MODIFICACION DEL SECTOR EN ZACATLAN EN LOS MUNICIPIOS DE ZACATLAN	208 ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	\$20,080,547	DESARROLLO ECONOMICO	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$519,421	50,600	50,600	50,600	50,600	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EL ESTUDIO CORRESPONDE A LAS DOS RADIOFONIAS ZACATLAN EN EL DISTRITO DE MATAMOROS, ASI COMO SOLO ESTE CARGADO A ZACATLAN LA OBRA REGISTRA EL REINTEGRO DE \$0.00 PRODUCTO DE LA ECONOMIA DE FINQUETA.
113398	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ACACACHALPA, SAN ANDRES CALPAN	26 CALPAN	SAN ANDRES CALPAN	URBANO	\$20,080,299	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP	\$22,441	1,489,334	1,489,334	1,489,334	1,489,334	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TETLA, SAN PEDRO ACACACHALPA Y SAN ANDRES ADJUNTIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, Y LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN
113640	CONYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA VIA ATILKAVOTI, TRAMO DEL RIO ATOVAC DEL ANLICO PERIFERICO ECOLOGICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANTONIO	74 HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	\$20,080,260	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP	\$1,547,760	1,384,301	1,384,301	1,384,301	1,384,301	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
80330	PROYECTO EJECUTIVO PARA RADIODIFUSION DEL SECTOR DE EDUCAR DE MATAMOROS DE ZACATLAN	80 ZACAHUAPAN	ZACAHUAPAN	RURAL	\$20,080,546	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$519,421	106,250	106,250	106,250	106,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA OBRA SE CARGO AL MUNICIPIO DE EDUCAR DE MATAMOROS, PERO LOS PROYECTOS SON PARA LAS RADIOFONIAS DE EDUCAR DE MATAMOROS Y ZACATLAN LA OBRA REGISTRA EL REINTEGRO DE \$0.00 PRODUCTO DE LA ECONOMIA DE FINQUETA.
120016	PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL LAS PALOMAS GUADALUPE ALCPHM, MUNICIPIO DE ANAHUETITLA	9 ANAHUETITLA	GUADALUPE ALCPHM	RURAL	\$20,080,342	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ANAHUETITLA	\$1,978	302,893	302,893	302,893	302,893	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE																							
INVERSION																							
OBRA PUEBLA																							
MODERNIZACION																							
106656	REV Y CON RECTA A BASE DE CONCR ARMADO F C 150 KG/CM2 Y 220.63 MTS EN TRAMO DEL CANAL 147 DEL CANAL PRINCIPAL DEL DISTRITO DE REGO 009 VALSEQUELO	154 TEPICAMACHILCO	LALAGUNA	RURAL	\$20,090,837	DESARROLLO SOCIAL	AGRICULTURA	AGRICULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA	200 PRODUCTORES	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE. NOTA: EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REVESTIMIENTO CON SECCION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM2 Y 220.63 MTS EN TRAMO DEL CANAL 147 DEL CANAL PRINCIPAL DEL DISTRITO DE REGO 009 VALSEQUELO LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y SE REFIERE A: 220.63 MTS
106688	REVISION SECC TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCR SIMPLE F C 150 KG/CM2 DEL MO. DE REGO NO 40 DOLOREZ MATEOS, ASOC. CIVIL DEL DISTR. DE REGO 009 VALSEQUELO	161 TEPICAMACHILCO	SAN ANDRES CALAPAN	URBANO	\$20,090,850	DESARROLLO SOCIAL	AGRICULTURA	AGRICULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA	200 PRODUCTORES	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE. NOTA: EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REVESTIMIENTO CON SECCION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM2 Y 220.63 MTS EN TRAMO DEL CANAL 147 DEL CANAL PRINCIPAL DEL DISTRITO DE REGO 009 VALSEQUELO LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y SE REFIERE A: 220.63 MTS
106625	REVESTIMIENTO CON SECCION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM2 DEL MO. DE REGO NO 40 DOLOREZ MATEOS, ASOC. CIVIL DEL DISTR. DE REGO 009 VALSEQUELO	177 TLACOATEPEC DE BENTO JUAREZ	TEPICOLOLO	RURAL	\$20,090,840	DESARROLLO SOCIAL	AGRICULTURA	AGRICULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA	200 PRODUCTORES	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE. NOTA: EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REVESTIMIENTO CON SECCION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM2 Y 220.63 MTS EN TRAMO DEL CANAL 147 DEL CANAL PRINCIPAL DEL DISTRITO DE REGO 009 VALSEQUELO LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y SE REFIERE A: 220.63 MTS
107074	REV CON SECC RECT ABIERTO DE CONCR ARM F C 150 KG/CM2 EN UN TRAMO DE CANAL LATERAL 1437 DEL CANAL PRINCIPAL DEL MO. DE REGO NO 40 DOLOREZ MATEOS, ASOC. CIVIL DEL DISTR. DE REGO 009 VALSEQUELO	163 TLAPACHALPA	SAN JABIEL TLAPACHALPA	RURAL	\$20,090,853	DESARROLLO SOCIAL	AGRICULTURA	AGRICULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA	200 PRODUCTORES	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE. NOTA: EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REVESTIMIENTO CON SECCION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM2 Y 220.63 MTS EN TRAMO DEL CANAL 147 DEL CANAL PRINCIPAL DEL DISTRITO DE REGO 009 VALSEQUELO LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y SE REFIERE A: 220.63 MTS
106788	REVST CON SECC RECT ABIERTO DE CONCR ARMADO F C 150 KG/CM2 DE CANAL LATERAL 1437 DEL CANAL PRINCIPAL DEL MO. DE REGO NO 40 DOLOREZ MATEOS, ASOC. CIVIL DEL DISTR. DE REGO 009 VALSEQUELO	205 YEHUALTEPEC	SAN PEDRO ASCOYA	RURAL	\$20,090,838	DESARROLLO SOCIAL	AGRICULTURA	AGRICULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA	200 PRODUCTORES	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE. NOTA: EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REVESTIMIENTO CON SECCION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM2 Y 220.63 MTS EN TRAMO DEL CANAL 147 DEL CANAL PRINCIPAL DEL DISTRITO DE REGO 009 VALSEQUELO LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y SE REFIERE A: 220.63 MTS
114067	REVESTIMIENTO CON SECCION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM2 DEL MO. DE REGO NO 40 DOLOREZ MATEOS, ASOC. CIVIL DEL DISTR. DE REGO 009 VALSEQUELO	205 YEHUALTEPEC	SAN GABRIEL YEHUACAN	RURAL	\$20,090,900	DESARROLLO SOCIAL	AGRICULTURA	AGRICULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA	200 PRODUCTORES	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE. NOTA: EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REVESTIMIENTO CON SECCION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM2 Y 220.63 MTS EN TRAMO DEL CANAL 147 DEL CANAL PRINCIPAL DEL DISTRITO DE REGO 009 VALSEQUELO LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y SE REFIERE A: 220.63 MTS
114067	REVESTIMIENTO CON SECCION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM2 DEL MO. DE REGO NO 40 DOLOREZ MATEOS, ASOC. CIVIL DEL DISTR. DE REGO 009 VALSEQUELO	205 YEHUALTEPEC	SAN GABRIEL YEHUACAN	RURAL	\$20,090,899	DESARROLLO SOCIAL	AGRICULTURA	AGRICULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA	200 PRODUCTORES	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE. NOTA: EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REVESTIMIENTO CON SECCION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM2 Y 220.63 MTS EN TRAMO DEL CANAL 147 DEL CANAL PRINCIPAL DEL DISTRITO DE REGO 009 VALSEQUELO LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y SE REFIERE A: 220.63 MTS
106667	REVESTIMIENTO CON SECCION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM2 DEL MO. DE REGO NO 40 DOLOREZ MATEOS, ASOC. CIVIL DEL DISTR. DE REGO 009 VALSEQUELO	205 YEHUALTEPEC	SAN GABRIEL YEHUACAN	RURAL	\$20,090,839	DESARROLLO SOCIAL	AGRICULTURA	AGRICULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA	200 PRODUCTORES	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE. NOTA: EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REVESTIMIENTO CON SECCION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F C 150 KG/CM2 Y 220.63 MTS EN TRAMO DEL CANAL 147 DEL CANAL PRINCIPAL DEL DISTRITO DE REGO 009 VALSEQUELO LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y SE REFIERE A: 220.63 MTS

104933	ELABORACION DE ESTUDIO EJECUTIVO PARA RASTROS	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,090,709	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	10816 BENEFICIARIOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0	0	0	0	0%	0	0	0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME. NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AJAUNO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ESTUDIOS EJECUTIVOS PARA RASTROS EN LOS MUNICIPIOS DE CHMUTLA DE TAPPA, ESPERANZA I, HUENETLA Y SAN JUAN HICOGUATLA				
OTROS PROGRAMAS																									
PROGRAMA DE EVALUACION DE CIEBERRAS (PROCESO)																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
AMPLIACION																									
118085	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES DE LA COL. MARTIN CABALLERO Y SERVICIO DE SACO DE LA ZONA AGRICOLA DE SAN NICOLAS TETIZ.	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	\$78,278	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DISEÑOS Y OPORTUNIDADES PERO DA DE CV	1006 BENEFICIARIOS	35- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y	394,706	394,706	394,706	394,706	100%	0	0	0%	0 METROS CUADRADOS	2,514	2,514	100%	
118183	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES DE LA COLONA SANTA CECILIA EN SAN LORENZO	156-TEHUACAN	SAN LORENZO	RURAL	\$78,279	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	INGENIERIA EN CONSTRUCCION MECANICA Y DE SISTEMAS SALINAS PASE CV	809 BENEFICIARIOS	35- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y	1,315,481	1,315,481	1,315,481	1,315,481	100%	0	0	0%	0 METROS CUADRADOS	2,271	2,271	100%	
PORTALCIMENTOS DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FONDOS)																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
9531	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE 45 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS (1RA ETAPA)	80-IZCUAR DE MATAMOROS	IZCUAR DE MATAMOROS	URBANO	\$20,080,991	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP SECRETARIA	893,410	12-SALUD 100- SECRETARIA	76,758,021	76,758,021	37,943,454	37,943,454	49%	0	0	0%	0 METRO CUADRADOS	7,000	4,108	52%	
105883	SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE 40 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS	80-IZCUAR DE MATAMOROS	IZCUAR DE MATAMOROS	URBANO	\$20,090,330	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP SECRETARIA	893,410	12-SALUD 100- SECRETARIA	0	0	0	0	0%	1,800,000	1,972,943	SUPERVISION	1	1	99%		
85475	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LIBRES	94-LIBRES	CIUDAD DE LIBRES	URBANO	\$20,070,838	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP SECRETARIA	\$27,400	12-SALUD 100- SECRETARIA	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	100%	0	0	0%	0 METROS CUADRADOS	8,281	8,281	100%	
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
143982	1	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 114- GENERAL DE DEPENDENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA	147,800,000	147,800,000	147,800,000	87,285,930	59%	0	0	0%	0 ATENCION MEDICA	0	0	0%	
8587	APORTACION PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE CONVENIO EN SALUD 2008	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,090,127	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	ORDENO DE FISCALIZACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	\$800,000	12-SALUD 100- SECRETARIA	147,800	147,800	147,800	147,800	100%	0	0	0%	0 OTROS	1	1	100%	
CULTURA DEL AGUA																									
118673	APERTURA DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE ATIZITLAN LA COMANDANCIA CANTILLANOS, ESPERANZA, GUADALUPE SANTA ANA, SAN NICOLAS BUENOS AIRES, SAN SALVADOR EL SECO Y SOLTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,656	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y BANEAMIENTO DE PUEBLA	\$65,678	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	239,760	239,760	239,760	239,760	100%	0	0	0%	0 ESPACIO	8	8	100%	ACCION TERMINADA
118674	EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE ACATLAN, COCATLAN, XIOTIPEC DE JUAREZ Y PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,656	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y BANEAMIENTO DE PUEBLA	\$1,327,393	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	75,760	75,760	75,760	75,760	100%	0	0	0%	0 EVENTO	4	4	100%	ACCION TERMINADA
118675	FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE ACATLAN DE OSORIO, CHIRIHUANAN, CHMUTLA Y RAHUACHINIANO PUEBLA, RAFAEL LA GRANALES TLATLAQUITEPEC Y ZAPOTITLAN SALINAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,657	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y BANEAMIENTO DE PUEBLA	\$1,378,853	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	119,760	119,760	119,760	119,760	100%	0	0	0%	0 OTROS	8	8	100%	ACCION TERMINADA
118676	MATERIAL DIDACTICO Y DE OPOSICION PARA EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,948	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y BANEAMIENTO DE PUEBLA	\$45,000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	199,520	199,520	199,520	99,760	50%	0	0	0%	0 OTROS	1	1	100%	SE MODIFICO EL MONTO TOTAL ANUAL, ACCION TERMINADA
118677	SUPERVISION DEL PROGRAMA (GASTO DE INDIRECTOS POR ADMINISTRACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,947	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y BANEAMIENTO DE PUEBLA	\$65,678	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0%	0 SUPERVISION	1	1	100%	ACCION TERMINADA
118678	CURSO TALLER PARA LA FORMACION DE PROMOTORES DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,652	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y BANEAMIENTO DE PUEBLA	963	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	39,760	39,760	39,760	39,760	100%	0	0	0%	0 CURSO	1	1	100%	ACCION TERMINADA
PROGRAMA PODER JUDICIAL ESTATAL																									
INVERSION																									
EQUIPAMIENTO																									
BIENES MUEBLES																									
42481	FONDO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA IMPARTICION DE JUSTICIA (FONDO JURIDICA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,080,076	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPARTICION DE JUSTICIA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA	8450	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100%	398,488	304,324	EQUIPO	1	1	100%	LOS RECURSOS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA IMPARTICION DE JUSTICIA, TRANSFERIDOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUEBLA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION EL 20 DE DICIEMBRE DE 2008. HAN SIDO EJERCIDOS AL 100% INCLUYENDO LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LAS CUENTAS PRODUCTIVAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CON EXCEPCION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE LA CUENTA DE CHEQUES, LOS CUALES FUERON NOTIFICADOS Y ADJUDICADOS A LA CUENTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009, POR UN MONTO DE \$4,904,000. POR LO QUE SU APLICACION SERA EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE.	
APORTACIONES FEDERALES																									
FIDE																									
OBRA ACCIONES DE SERVICIO REGIONAL																									
86977	APORTACION ESTATAL PARA PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,237	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	40,700,850	40,700,850	40,700,850	40,700,850	100%	0	0	0%	0 HECTAREA	13,628	13,628	100%	EL NOMBRE DEL PROGRAMA ES: APORTACION ESTATAL PARA PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2008 (USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO Y DESARROLLO PARCELARIO).
108819	PROGRAMA ESTRATEGICO DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,962	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO RURAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	27,699,370	27,699,370	27,699,370	27,699,370	100%	0	0	0%	0 ACCION	943	943	100%	DE 1,974 ACCIONES PROGRAMADAS, SE VALIDADOR Y SE AJUSTARON A 943 ACCIONES PRIORITARIAS, EL PROGRAMA PRESENTA UN AVANCE DEL 100%.
86682	CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA "U" EN EL CECYTE PLANTEL LA MAGDALENA CLAVE 21ETC0913 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETELA MUNICIPIO DE ACAJETE	1-ACAJETE	LA MAGDALENA TETELA MORELOS	RURAL	\$20,080,229	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	05- OBRA	552,892	552,892	552,892	552,892	100%	0	0	0%	0 OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEM 2007
86442	ESTUDIO DE MECANICA DE BIENES PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TPO-18 EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE AJALPAN UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	\$20,080,932	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	05- OBRA	67,634	67,634	67,634	67,440	100%	0	0	0%	0 ESTUDIO	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y ORGANISMOS EDUCATIVOS 2008
86683	CONSTRUCCION DE LOS TALLERES DE SOLDADURA Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ EN ESTRUCTURA "T" EN EL "ICATEP" UNIDAD ORIENTAL CLAVE 21E0C018 DE LA COCD, ORIENTAL	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	\$20,080,633	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	05- OBRA	1,971,593	1,971,593	1,971,593	1,739,086	88%	0	0	0%	0 OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEM 2007
87110	REPARACIONES GENERALES EN EL CENTRO DE MAQUINARIA TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CBTS" 241 CLAVE 21DCT02418 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	\$20,080,286	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	05- OBRA	750,808	750,808	750,808	681,022	90%	0	0	0%	0 OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEM 2007
86794	CONSTRUCCION DE UN LAB. MULTIPLE LAB. DE BIOSINA Y TALLER DE COMPUTO EN ESTRUCTURA "U" EN EL COBACH PLANTEL F-33 CLAVE 21E0C86379 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANHATLAN	108-PANHATLAN	CIUDAD DE PANHATLAN DE VALLE	URBANO	\$20,080,233	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	05- OBRA	1,528,979	1,528,979	1,528,979	1,470,598	96%	0	0	0%	0 OBRA	1	1	99%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEM 2007
118832	AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLTLA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SANTA CRUZ TLTLA	RURAL	\$20,080,695	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y BANEAMIENTO DE PUEBLA	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	187,420	187,420	136,791	136,791	72%	0	0	0%	0 OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
118833	AMPLIACION DEL SERVIDOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL RINCON, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN JOSE EL RINCON	RURAL	\$20,080,559	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y BANEAMIENTO DE PUEBLA	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	199,720	199,720	198,511	198,511	100%	0	0	0%	0 OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
86908	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS EN ESTRUCTURA "T" EN EL ICATEP UNIDAD PUEBLA CLAVE 21E0C018 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,543	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	05- OBRA	814,991	814,991	814,991	787,401	97%	0	0	0%	0 OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEM 2007
86824	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, LAB. MULTIPLE, TALLER DE COMPUTO, LAB. DE BIOSINA, DIR. PROVINCIAL Y ESCUELA EN ESTRUCTURA "U" EN EL COBACH-F-36 CLAVE 21E0C86471 EN VILLA FRONTERA, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,399	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	05- OBRA	1,500,987	1,500,987	1,500,987	1,500,984	100%	0	0	0%	0 OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEM 2007

10962	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL OROLANA, MUNICIPIO DE ECAMILPA DE GUERRERO	81-OCAMILPA DE GUERRERO	EL OROLANA	RURAL	\$20,080,476	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	17,859	17,859	17,859	17,856	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
8753	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE SERVICIOS DE BELLEZA EN ESTER. "U1C" EN EL "CATER" UNIDAD ZUCAR DE MATAMOROS CLAVE 21809890 UBICADO EN OMAS DE ALCOCHICA, MUNICIPIO DE ZUCAR DE MATAMOROS	85-ZUCAR DE MATAMOROS	OMAS DE ALCOCHICA	RURAL	\$20,080,276	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	-	382,271	382,271	382,271	382,251	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PFIEM 2007
8731	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTER. "U2C" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CBTIS" 184 CLAVE 21809890 UBICADO EN OMAS DE MATAMOROS	85-ZUCAR DE MATAMOROS	ZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	\$20,080,354	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	-	910,890	910,890	910,890	910,890	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PFIEM 2007
8673	SUBSECTOR DE MOBILIARIO BÁSICO PARA AULAS DIDACTICAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CBTIS" 184 CLAVE 21809890 UBICADO EN OMAS DE MATAMOROS	85-ZUCAR DE MATAMOROS	ZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	\$20,080,303	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	-	64,913	64,912	64,912	64,912	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PFIEM 2007
10963	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE JALPAN	86-JALPAN	LINDA VISTA	RURAL	\$20,080,585	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	307,749	307,749	307,749	307,749	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10964	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS PISOS, MUNICIPIO DE JALPAN	86-JALPAN	LOS PISOS EMBUHO ZAPATA	RURAL	\$20,080,597	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	447,382	447,382	447,382	447,382	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10965	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SESMA, MUNICIPIO DE MAGALHÁTEPEC	86-MAGALHÁTEPEC DE JUÁREZ	SAN LUIS SESMA	RURAL	\$20,080,449	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	214,408	214,408	213,482	213,482	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10966	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN RINCONADA, MUNICIPIO DE MAGALHÁTEPEC	86-MAGALHÁTEPEC DE JUÁREZ	SAN MARTIN RINCONADA	RURAL	\$20,080,446	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	220,413	220,413	220,337	220,337	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10967	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ HATZILTEPEC, MUNICIPIO DE MOLCACAAC	86-MOLCACAAC	SANTA CRUZ HATZILTEPEC	RURAL	\$20,080,564	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	988,981	988,981	988,981	988,981	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10970	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL INSTALACION DE EQUIPOS DE CLORACION EN 48 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (PROGRAMA AGUA LIMPA 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,424	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	670,680	670,680	670,680	670,680	100%	0	0	EQUIPO	98	98	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
8095	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA RED ESTATAL DENTRO DEL PROGRAMA DE COOPERACION ESTADO - MUNICIPIO "UNIDOS POR MI CAMINO" 2009 PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,420	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	-	-	20,000,010	20,000,010	19,999,953	19,999,953	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	360	360	100%	FINQUITO DE REGISTRO ECONOMIA
8432	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA RED ESTATAL DENTRO DEL PROGRAMA DE COOPERACION ESTADO - MUNICIPIO "UNIDOS POR MI CAMINO" 2009 (ADQUISICION DE MAGANARA, Y OTOS NECESARIOS PARA OPERACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,081,166	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	-	-	36,243,409	36,243,400	36,108,721	36,108,721	100%	0	0	KILOMETRO	1,288	1,288	100%	EN PROCESO
10971	MONITOREO BACTERIOLOGICO EN 20 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (PROGRAMA AGUA LIMPA 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,408	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	96,352	96,352	96,352	96,352	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10973	OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BASICO, EN 20 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA (PROGRAMA AGUA LIMPA 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,405	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	162,181	162,181	162,181	162,181	100%	0	0	EVENTO	100	100	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
131777	PROGRAMA EMERGENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,080,080	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	11,029,770	11,029,770	11,029,770	11,029,770	100%	0	0	ACCION	992	992	100%	EL PROGRAMA NO SE CUMPLIO DEBIDO A QUE CONVIENE REPORTAR 11000000 PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, POR LO QUE SE MODIFICO EL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA REALIZACION DE 972 ACCIONES DE TECHO Y 20 APOYOS PARA VIVIENDAS EN SU MODALIDAD DE DESARROLLO HABITACIONAL PARA DAMNIFICADOS DE LOS HUACANES STANT Y DEAM
10974	PROTECCION DE PUENTES DE ABASTECIMIENTO EN 9 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,425	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OBRA	20	20	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10975	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 16 MUNICIPIOS DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,406	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	271,905	271,905	271,905	271,905	100%	0	0	OTROS	12,015	12,015	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10977	SUPERVISION TECNICA POR ADMINISTRACION PARA 58 OBRAS, INCLUIDAS EN EL AREA TECNICO DEL AREA DE EJECUCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTO 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,728	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	1,836,516	1,836,516	1,330,248	1,330,248	85%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10978	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE AJALPAN	10-AJALPAN	LA JOYA	RURAL	\$20,080,500	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	110,793	110,793	110,254	110,254	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10979	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAXULAPA, MUNICIPIO DE AJALPAN	10-AJALPAN	CUAXULAPA	RURAL	\$20,080,522	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	412,582	412,582	408,659	408,659	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10980	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR (TEOPUJCO), MUNICIPIO DE AJALPAN	10-AJALPAN	SAN ISIDRO LABRADOR (TEOPUJCO)	RURAL	\$20,080,443	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	63,110	63,110	63,110	63,110	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10981	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ACACULCAN, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE	11-ALBINO ZERTUCHE	ACACULCAN DE ALBINO ZERTUCHE	URBANO	\$20,080,480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	37,330	37,330	37,330	37,330	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
8433	PROGRAMA ATENCION EMERGENTE POR DERRUMBES, DESLAVES, AFECTACIONES A CARRETERAS DE DRENAJE Y PUENTES QUE FORMAN PARTE DE RED CARRETERA DEL EDO, CONTINGENCIAS POR CONSTANTES LLUVIAS, 1A ETAPA 2008	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,729	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	-	-	2,999,933	2,999,933	2,997,425	2,997,425	100%	0	0	MUNICIPIO	217	217	100%	TERMINADA
10984	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YENDIOLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	16-SAN SEBASTIAN TLACOATEPEC	YENDIOLA (SAN MARCOS)	RURAL	\$20,080,396	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	37,015	37,015	37,015	37,015	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10985	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE SANTA ANA TEPIC	147-SANTA ANA TEPIC	LA CONCEPCION	RURAL	\$20,080,665	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	17,353	17,353	17,353	17,353	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10986	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA JOYA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	164-TEPEACA	SAN PEDRO LA JOYA	RURAL	\$20,080,477	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	37,330	37,330	37,330	37,330	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10987	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE LA UNION, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	170-TEPEYAHUALCO	EL FUERTE DE LA UNION	RURAL	\$20,080,803	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	723,054	723,054	722,588	722,588	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10988	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHICHICAUHLA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	170-TEPEYAHUALCO	CHICHICAUHLA	RURAL	\$20,080,804	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	37,097	37,097	37,097	37,097	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10989	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO DE HENDU, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	170-TEPEYAHUALCO	TEPEYAHUALCO	URBANO	\$20,080,788	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	62,071	62,071	62,071	62,071	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10990	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATEPEC, MUNICIPIO DE TLAPANALA	185-TLAPANALA	SANTA CATARINA COATEPEC	RURAL	\$20,080,787	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	37,280	37,280	37,280	37,280	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10991	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN TEJALUCA Y SAN FELIX NEHALCO, MUNICIPIO DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,558	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	138,553	138,553	138,553	138,553	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10992	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN	193-TZICATLACOYAN	SAN ANTONIO JUÁREZ	RURAL	\$20,080,560	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	-	468,729	468,729	468,729	468,729	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO

10993	CONSTRUCCION DE EMISOR Y PLANT DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN MUNICIPIO DE XICOTLAN	198-XICOTLAN	XICOTLAN	RURAL	\$20,080,495	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	161,974	161,974	161,974	161,974	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10994	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE DE ATOLUCA MUNICIPIO DE AMATEPEC	199-XUTEPELO	EL AGUAJE ATOLUCA	RURAL	\$20,080,791	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	117,804	117,804	117,804	117,804	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10995	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COYOTEPEC MUNICIPIO DE COYOTEPEC	37-COYOTEPEC	SAN VICENTE COYOTEPEC	RURAL	\$20,080,814	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	37,180	37,180	37,180	37,180	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10996	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CUYCACO	44-CUYCACO	EL CALVARIO	RURAL	\$20,080,786	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	37,070	37,070	37,070	37,070	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10997	CONSTRUCCION DE AGUA POT. EN LAS LOCALIDADES DE ACOLHUA, MACAYO, LA FRAGUA, EL RODEO, ALTA, LA BRUJA, OCOTE Y HUERFANO, LA PIZARUA, LA ROSA, LA RULETA, LA SIERRA Y EL POTRIO MPIO CHIHUAHUAPAN	53-CHIHUAHUAPAN	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	\$20,080,698	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	843,387	843,387	843,247	843,247	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10998	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RIO CHICO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUAPAN	53-CHIHUAHUAPAN	RIO CHICO	RURAL	\$20,080,834	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	17,583	17,583	17,583	17,583	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
10999	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CORRAL BLANCO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUAPAN	53-CHIHUAHUAPAN	SAN JOSE CORRAL BLANCO	RURAL	\$20,080,524	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	168,458	168,458	168,115	168,115	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
11000	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN CHLA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHLA DE LA SAL	56-CHLA DE LA SAL	CHLA DE LA SAL	RURAL	\$20,080,479	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	17,859	17,859	17,859	17,859	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
11001	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE CHLA HONEY	57-HONEY	LA MAGDALENA	RURAL	\$20,080,444	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	257,107	257,107	257,107	257,107	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
11002	DESARROLLO INSTITUCIONAL, Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES, INCLUIDO EN EL ANEXO TECNICO DEL ANEXO DE EJECUCION DEL PROGRAMA PROSAPMYS B, 2008	59-CHILCHOTLA	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	\$20,080,763	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	3,115,449	3,115,449	3,115,449	3,115,449	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
11003	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	59-CHILCHOTLA	VICENTE GUERRERO	RURAL	\$20,080,784	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	37,465	37,465	37,465	37,465	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
11004	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	59-CHILCHOTLA	LA TRINIDAD	RURAL	\$20,080,789	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	37,230	37,230	37,230	37,230	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
11005	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHINANTLA, MUNICIPIO DE CHINANTLA	59-CHINANTLA	CHINANTLA	URBANO	\$20,080,586	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	61,905	61,905	61,905	61,905	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
11006	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD COLONA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE HUATZILTEPEC	74-HUATZITZINGO	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	\$20,080,708	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	31,168	31,168	31,168	31,168	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
11007	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTA CLARA HUATZILTEPEC	79-HUATZILTEPEC	DOLORES HIDALGO	RURAL	\$20,080,582	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	219,032	219,032	83,470	83,470	38%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
11008	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUATZILTEPEC	79-HUATZILTEPEC	SANTA CLARA HUATZILTEPEC	URBANO	\$20,080,528	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	212,587	212,587	210,527	210,527	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
11009	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LOS LINDEOS DEL SUR, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	81-IXCAMILPA DE GUERRERO	LINDEOS DEL SUR	RURAL	\$20,080,475	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	17,859	17,859	17,859	17,859	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
11010	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE JALPAN	86-JALPAN	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	\$20,080,936	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	51,889	51,889	51,887	51,887	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
11011	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOZA, MUNICIPIO DE JALPAN	86-JALPAN	VISTA HERMOZA	RURAL	\$20,080,618	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	49,486	49,486	49,486	49,486	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
FMI											336,251,228	336,251,228	336,251,228	336,253,348	92%	9,872,738	7,642,142	336	315	94%			
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																							
CONSTRUCCION																							
8271	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA METALICA ESPERANZADA DE 16 TECHOS EN LAS AULAS DE LOS PLANTILES EDUCATIVOS EN EL INTERIOR DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,080,970	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	965,123	965,123	965,123	965,123	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
7877	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR LIC. MEL GUADRES MORALES FLORES CLAVE 21EP0247E	10-JALPAN	CIUDAD DE JALPAN	URBANO	\$20,080,452	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	690,588	690,588	690,588	690,588	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
8771	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TALLER DE COCINA AREA DE DIAGNOSTICO, BOBACA Y SAN ANTON EN ESTRUCTURA U-1C EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM SIN DE W CLAVE 21EB0070F	10-JALPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,080,112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	3,337,027	3,337,027	3,337,027	1,501,682	45%	0	0	OBRA	1	1	85%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
8773	CONSTRUCCION DE UN TALLER LABORATORIO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA CATALINA PEREZ DE PORRAS CLAVE 21OTY007B	104-NOPALUCAN	SANTA MARIA IXTUYUCAN	URBANO	\$20,080,114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	0	0	0	0	0%	432,709	388,955	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
8687	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21EP027D	107-OLINTLA	OLINTLA	URBANO	\$20,080,096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	998,276	998,276	998,276	497,552	50%	0	0	OBRA	1	1	75%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
8231	CONSTRUCCION DE DIRECCION REGIONAL Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA AMADOR CARBONA ASCENSION CLAVE 21ET9932G EN SANTA CRUZ MAGDALENA, ORIENTAL	108-ORIENTAL	SANTA CRUZ MAGDALENA	RURAL	\$20,080,746	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	791,476	791,476	791,476	712,320	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
8134	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIOS VIREYES CLAVE 21GJN1066	108-ORIENTAL	SAN ANTONIO VIREYES	RURAL	\$20,080,714	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	690,988	690,988	690,988	690,988	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
8685	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TALLER DE COCINA TALLER DE CARPINTERIA, AREA DE DIAGNOSTICO Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-1C EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	\$20,080,080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	3,007,821	3,007,821	3,007,821	2,303,944	76%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
8343	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA GENERAL 26 DE ENERO CLAVE 21EE0237N	109-PARLATAN	CIUDAD DE PARLATAN DE VALLE	URBANO	\$20,080,448	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	198,895	198,895	198,895	101,076	51%	983,042	490,982	OBRA	1	1	95%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
8488	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON INSTRUMENTACION GEOTECNICA DEL TERRENO Y PROYECTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO EN LA PRIM. LEONARDO VALLE CLAVE 21EP0224G	109-PARLATAN	CIUDAD DE PARLATAN DE VALLE	URBANO	\$20,080,231	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	684,315	684,315	684,315	684,315	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
8262	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA HERMANOS SERON CLAVE 21EP023E EN SAN MIGUEL XALTEPEC DE PALMAR DE BRAVO	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	\$20,080,941	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	437,087	437,087	437,087	434,564	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO
8549	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 18 CLAVE 21ET9249W	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	RURAL	\$20,080,033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	2,841,501	2,841,501	2,841,501	2,382,616	81%	0	0	OBRA	1	1	85%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINQUITO

7693	CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE DR., BOD., Y SANITS. EN ESTR. DE CONC. ESP. EN LA TELESECUNDARIA "FUTURO DE MEXICO" CLAVE 210V049P DE TEOCALAPA, PUEBLA	112-PUEBLA	TECALAPA DE JUAREZ	RURAL	\$20,080.314	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	655,141	655,141	655,141	655,141	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
7694	CONSTR. DE DOS AULAS DID. EN ESTRUCT. U-10 EN LA SEC. TEC. NO. 92 CLAVE 210B7967W EN LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080.363	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	873,910	873,910	873,910	873,910	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
7647	CONSTR. DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCT. REGIONAL "C" Y DEMOLICION DE AULAS ATIPICAS DE SECUNDO NIVEL EN EL JARDIN DE NIÑOS SARA MARIA BASQUE DE TODOS CLAVE 21E9001L	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080.430	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	428,074	428,074	428,074	428,074	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
7309	CONSTR. DE SEIS AULAS DIDACTICAS, PORTICO Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIM. JUAN JOSE MARTINEZ ARAÑO, CLAVE 210F3456F.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080.471	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	2,025,017	2,025,017	2,025,017	2,025,016	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
7303	CONSTR. DE TRES AULAS DID. SANTAFROS Y ESCALERA EN ESTRUCT. U-2C EN LA PRIMARIA MARIA DEL ROSARIO GRACIELA HERALDO MORENO CLAVE 21E9B813C EN LA LOC. DE SAN BERNABE YEBOKTTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080.387	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	1,943,188	1,943,188	1,943,188	1,943,188	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
8699	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA U-2C EN LA SECUNDARIA GENERAL LA GRAN FENCOTITLAN CLAVE 21E93302.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080.970	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	1,233,748	1,233,748	1,233,748	1,233,748	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
8236	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLONSON MURRIETA CLAVE 21E9J128F EN SANTA MARIA XONACATEPEC, PUEBLA	114-PUEBLA	SANTA MARIA XONACATEPEC	URBANO	\$20,080.842	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	1,428,915	1,428,915	1,428,915	1,282,747	90%	0	0	OBRA	1	1	100%
7346	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN PLANTA ALTA DE ESTRUCTURA U-2C Y ESCALERA EN LA SEC. GRAL. ANSA AL BENEENBERTO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO GRAL. JUAN CRISOSTOMO BONILLA CLAVE 21E8990K	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080.486	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	2,143,768	2,143,768	2,143,768	1,929,391	90%	0	0	OBRA	1	1	100%
7342	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN PLANTA ALTA DE ESTRUCTURA U-2C Y ESCALERA EN LA SEC. GRAL. ANSA AL BENEENBERTO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO GRAL. JUAN CRISOSTOMO BONILLA CLAVE 21E8990K	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080.486	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	2,143,768	2,143,768	2,143,768	1,929,391	90%	0	0	OBRA	1	1	100%
78571	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-10 EN LA TELESECUNDARIA NO. 65 CLAVE 210T9081	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080.430	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	1,806,096	1,806,096	1,806,096	1,806,096	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
8581	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA CATEDRE VICENTE SUAREZ CLAVE 210F069H	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080.084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	287,430	287,430	287,430	258,057	90%	0	0	OBRA	1	1	100%
8674	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA U-2C EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 108 CLAVE 210S7816V.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080.672	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	560,578	560,578	560,578	560,578	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
87876	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS HORAS FELICES CLAVE 21E9J063F	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080.121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	0	0	0	0	0%	474,230	425,347	OBRA	1	1	100%
86549	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA DE MAZTLI CLAVE 210J9077A.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080.646	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	447,010	447,010	447,010	447,010	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
80300	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-10 EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 117 CLAVE 210S7812B.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080.959	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	1,433,574	1,433,574	1,433,574	1,433,574	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
80321	CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA PRIMARIA SOLIDARIDAD CLAVE 21E9P9013F	114-PUEBLA	SAN SEBASTIAN DE APARICIO	URBANO	\$20,080.600	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	661,422	661,422	661,422	661,422	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
86795	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE GUAYO OAS CLAVE 21E9P9042B	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080.066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	2,156,771	2,156,771	2,156,771	1,939,254	90%	0	0	OBRA	1	1	100%
82951	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C", CANTINA DE USOS MULTIPLES Y REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21E9B07G	114-PUEBLA	SANTA MARIA XONACATEPEC	URBANO	\$20,080.662	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	1,797,324	1,797,324	1,797,324	1,797,324	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
86796	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA PAZ Y PROGRESO CLAVE 210F3417Z	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080.673	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	686,596	686,596	686,596	686,596	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
78657	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA SEC. GRAL. CARLOS CARRANZO ESPRITU CLAVE 21E89333G	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080.542	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	1,836,568	1,836,568	1,836,568	1,836,568	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
82076	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA A ESTRUCTURA U-10 EN EL JARDIN DE NIÑOS KOKOMETI, CLAVE 210J9113K EN AMALUCAN, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080.420	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	317,862	317,862	317,862	316,476	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
84685	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" Y REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA, CLAVE 210P92774H EN LA COLONIA TRES CERROS, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,081.015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	849,874	849,874	849,874	799,626	94%	0	0	OBRA	1	1	100%
93881	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA 144 EN LA PRIMARIA ABEL BAUTISTA REYES CLAVE 210P90191G	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080.381	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	0	0	0	0	0%	481,388	239,975	OBRA	1	0	30%
82120	CONSTRUCCION DE UN TALLER LABORATORIO Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA GUILLERMO JIMENEZ MOHALES CLAVE 21E7V022S EN LA COLONIA GUADALUPE NEALGO, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080.647	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	889,945	889,945	889,945	798,968	90%	0	0	OBRA	1	1	100%
93688	DEMOLICION DE EDIFICIO EXISTENTE DANADO Y CONSTR. DE DIRECCION Y REP. GENERALES EN LA SEC. TECNICA EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 210K907B	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080.262	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	0	0	0	0	0%	1,730,883	862,986	OBRA	1	1	50%
91137	ESTUDIO ESTRUCTURAL EN LA PRIMARIA JOSE MARIA LAPRAGUA CLAVE 21E9P906C UBICADA EN LA ZONA 7 Y OROBTE COL. CENTRO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080.039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	172,550	172,550	172,550	169,732	98%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
92885	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ROMERO VARGAS CLAVE 21E7018F	115-QUECHOLAC	QUECHOLAC	URBANO	\$20,080.150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	347,686	347,686	347,686	312,330	90%	0	0	OBRA	1	1	100%
86662	CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA RAFAEL COFFES BERNARDEZ CLAVE 21E9P835F	116-QUIMXTLAN	XACAXOMULCO	RURAL	\$20,080.141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	0	0	0	0	0%	639,213	974,444	OBRA	1	1	100%
79885	CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAABERDA CLAVE 21E79317E	116-QUIMXTLAN	QUIMXTLAN	URBANO	\$20,080.548	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	338,658	338,658	338,658	169,328	50%	0	0	OBRA	0	30%	SEP. INTRUVE SUSPENDER Y CANCELAR OBRA
86589	CONSTRUCCION, MONTAJE E INSTALACION DE UN TALLER LABORATORIO, DIRECCION MODERNA Y SANITARIOS EN ESTRUCT. DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, CLAVE 210T9233Y	116-QUIMXTLAN	PATLANANLAN	RURAL	\$20,080.640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	611,528	611,528	611,528	611,528	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
76899	CONSTR. DE TRES AULAS DID. LAB. POLIFUNCIONAL, SANIT. Y ESCALERA EN EST. U-20 EN LA SEC. GRAL. EN HOMAJE DE NUESTRO ORGANIZACIONAL CLAVE 21E89350 EN LA LOC. DE SAN JUAN ACOCZAC, MUN. DE LOS REYES DE JUAREZ	116-LOS REYES DE JUAREZ	SAN JUAN ACOCZAC	RURAL	\$20,080.358	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	1,175,147	1,175,147	1,175,147	1,175,147	100%	0	0	OBRA	1	1	100%

92719	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DIRECCION Y COOPERATIVA EN LA PRIMARIA RAFAEL CORTES HERNANDEZ CLAVE 21EP035P	116-GUMATLÁN	QUIMXTLÁN	URBANO	\$20,090.142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	-	0	0	0	0	0%	53,049	52,704	LOTE	2	2	90%
92118	SUMISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNARIA GENERAL HEROES DE LA INDEPENDENCIA CLAVE 21E8924V	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	\$20,090.088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	119,766	119,766	119,766	118,640	90%	0	0	LOTE	4	4	90%	
97778	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CAMPANITAS CLAVE 21EJN033C	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	\$20,090.066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	48,870	48,870	48,870	38,440	84%	0	0	LOTE	2	2	90%	
91973	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA ESCUELA NACIONAL CLAVE 21DP8962P	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	\$20,090.080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	64,503	64,503	64,503	64,503	100%	0	0	LOTE	2	2	90%	
98980	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA SEIS AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS CE-XOCHTL CLAVE 21DN2221R	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	\$20,090.030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	62,016	62,016	62,016	53,840	87%	0	0	LOTE	3	3	90%	
99990	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA SEIS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA CUTILARIAC CLAVE 21DP9831Z	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	\$20,081.011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	226,282	226,282	226,282	226,282	100%	0	0	LOTE	8	8	90%	
93904	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA ANEXA A LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO SURBIDE EN TEHUACAN CLAVE 21ENL090H	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	\$20,090.195	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	0	0	0	0	0%	97,835	97,835	LOTE	3	3	90%	
94826	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA TELESECUNARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 21OT0010L DE SAN BARTOLOME HUEYAPAN, TEPEACA	164-TEPEACA	SAN BARTOLOME HUEYAPAN	RURAL	\$20,090.007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	47,450	47,450	47,450	47,450	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
90355	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DP0898E	17-ATEMPAN	APATAUYAN	RURAL	\$20,090.032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	99,140	99,140	99,140	99,140	100%	0	0	LOTE	3	3	90%	
93602	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA EL TECHICO DE LA PLAZA CIENCA EN LA SECUNARIA GENERAL RODOLFO RODRIGUEZ LEON CLAVE 21DE8907P	173-TETÉLES DE AVILA CASTILLO	TETÉLES DE AVILA CASTILLO	URBANO	\$20,090.261	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	0	0	0	0	0%	514,979	512,599	LOTE	1	1	100%	
95991	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DIRECCION Y COOPERATIVA EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21DP9998E	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	\$20,080.939	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	52,988	52,988	52,988	52,988	100%	0	0	LOTE	2	2	90%	
82590	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA DENOMINRE CLAVE 21DP070ZL EN SAN MARTIN ESPERILLA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	SAN MARTIN ESPERILLA	RURAL	\$20,080.934	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	64,194	64,194	64,194	64,194	100%	0	0	LOTE	2	2	90%	
85547	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SUGUIEROS CLAVE 21EJN191F	184-TLAPACOYA	TLAMAYA CHED	RURAL	\$20,090.041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	273,960	273,960	273,960	273,960	100%	0	0	LOTE	2	2	90%	
91385	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SUGUIEROS CLAVE 21EJN191F	184-TLAPACOYA	TLAMAYA CHED	RURAL	\$20,090.042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	53,549	53,549	53,549	47,152	88%	0	0	LOTE	2	2	90%	
90997	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE GAMA CLAVE 21D.NJ020R	186-TOCHMILCO	TOCHMILCO	URBANO	\$20,090.037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	23,576	23,576	23,576	23,576	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	
90715	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE GAMA CLAVE 21D.NJ020R	186-TOCHMILCO	TOCHMILCO	URBANO	\$20,090.037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	23,576	23,576	23,576	23,576	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	
92709	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO MADRERO CLAVE 21DP070VW EN SAN BARTOLOME TEPETLACALTEPEC, TOCHTEPEC	186-TOCHTEPEC	SAN BARTOLOME TEPETLACALTEPEC	RURAL	\$20,080.955	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	32,097	32,097	32,097	32,097	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
92979	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS SEÑORA JOSEFINA OCHOA OLMEDO CLAVE 21DUB97K	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	\$20,090.088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	117,536	117,536	117,536	102,120	87%	0	0	LOTE	4	4	90%	
82668	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA AGILES SERAON, CLAVE 21DP9159F EN SAN FELIPE XOMACAYUCAN, ATLIXCO	19-ATLIXCO	SAN FELIPE XOMACAYUCAN	RURAL	\$20,080.953	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	32,097	32,097	32,097	32,097	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
82707	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA FRANCISCO MADRERO CLAVE 21DAB021M EN SAN ANTONIO TELPATLAN, VICENTE GUERRERO	186-VICENTE GUERRERO	TEPATLAN	RURAL	\$20,080.956	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	273,960	273,960	273,960	273,976	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
82725	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA FRANCISCO MADRERO, CLAVE 21DAB021M EN SAN ANTONIO TELPATLAN, VICENTE GUERRERO	186-VICENTE GUERRERO	TEPATLAN	RURAL	\$20,080.957	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	64,194	64,194	64,194	64,194	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
99997	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNARIA TECNCA NO. 107 CLAVE 21OST019W	191-XICOTEPEC	HILLA AVILA GAMBINO (LA CEIBA)	URBANO	\$20,090.028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	0	0	0	0	0%	118,649	118,649	LOTE	4	4	90%	
93986	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA FELIPE CARILLO PUERTO CLAVE 21DP9079P EN SAN JUAN OCOTLAN, YERUALTEPEC	205-YERUALTEPEC	SAN JUAN OCOTLAN	RURAL	\$20,080.954	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	32,097	32,097	32,097	32,097	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
89945	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNARIA "ANTONIO JOSE DE SUCRE" CLAVE 21ETV027Z DE SAN ABRIEL, TETZOYUCAN, YERUALTEPEC	205-YERUALTEPEC	SAN ABRIEL TETZOYUCAN	RURAL	\$20,080.938	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	23,725	23,725	23,725	23,725	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
84355	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA DIRECCION, COOPERATIVA Y SANTARIOS EN LA PRIMARIA JOSE BARRA ROBLES CLAVE 21DP9078Z EN EL ROSARIO XOCHITOPAN, ZACAPALA	206-ZACAPALA	EL ROSARIO XOCHITOPAN	RURAL	\$20,080.986	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	265,969	265,969	265,969	265,969	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	
84690	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DIRECCION Y COOPERATIVA EN LA PRIMARIA JOSE BARRA ROBLES CLAVE 21DP9078Z	206-ZACAPALA	EL ROSARIO XOCHITOPAN	RURAL	\$20,080.987	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	52,988	52,988	52,988	52,988	100%	0	0	LOTE	2	2	90%	
92965	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y COOPERATIVA EN LA PRIMARIA XOCHITOPAN, CLAVE 21P0701IC	43-CUEIZALAN DEL PROGRESO	CIUDAD DE CUEIZALAN	URBANO	\$20,090.170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	168,884	168,884	168,884	161,683	96%	0	0	LOTE	3	3	90%	
80833	SUM. DE MOBILIARIO BASICO PARA UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN LA SEC. TECNOLAND, 114, CLAVE 21E01032C	44-CUYOACO	CUYOACO	URBANO	\$20,080.912	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	245,375	245,375	245,375	245,375	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
84693	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION COOPERATIVA Y SANTARIOS EN LA PRIMARIA JAMES TORRES BODET CLAVE 21DP90361F EN TOLTEMPAN, CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	TOLTEMPAN	RURAL	\$20,081.021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	1,032,321	1,032,321	1,032,321	1,032,321	100%	0	0	LOTE	9	9	100%	
84916	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA SEIS AULAS, DIRECCION Y COOPERATIVA EN LA PRIMARIA JAMES TORRES BODET CLAVE 21DP90361F	53-CHIGNAHUAPAN	TOLTEMPAN	RURAL	\$20,080.988	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	245,570	245,570	245,570	245,570	100%	0	0	LOTE	8	8	100%	
85196	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN AULA EN LA TELESECUNARIA SIN NOMBRE DE NUEVA CREACION CLAVE 21E1Y0919	70-HUALTILALCA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	\$20,081.031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	23,875	23,875	23,875	23,875	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	

19226	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (ZONA DE RESERVA EN LA LOCALIDAD DE PARHATLÁN DE VALLE, MUNICIPIO DE PARHATLÁN)	109 PARHATLÁN	CIUDAD DE PARHATLÁN DE VALLE	URBANO	\$20,080,074	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	-	568,464	568,464	568,464	568,464	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	561	561	100%	
19791	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, MUNICIPIO DE PARHATLÁN.	109 PARHATLÁN	XOLOTLA	RURAL	\$20,080,069	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	316,819	316,819	290,618	290,618	92%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
8145	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FÚTBOL, SOCCER CON PASTO SINTETICO Y REHABILITACION DE 2 CANCHAS DE BASKETBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL, PRESIDENTE LACRUZ CARDENAS, PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,081,153	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	-	6,217,726	6,217,726	5,718,943	5,718,943	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,448	6,448	100%	
11972	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,586	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	2,416,174	2,416,174	2,108,862	2,108,862	87%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11973	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA CONSTITUCION MEXICANA DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,586	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	856,458	856,458	856,458	856,458	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
14314	CONSTRUCCION DE 5 AULAS DIDACTICAS	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,850	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA CONAEP	-	851,838	851,838	851,838	851,838	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	EN ESTRUCTURA METALICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 1 DE CONCLAVE TIBREBOYF UBICADO EN LA COLONIA VILLA FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. OBSERVACION: LAS OBRAS FUERON CONCLUIDAS FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008. SE ENTREGA AL PRESENTE INFORME POR CORRECCION EN EL REGISTRO DEL APARTADO DEL FONDO Y CONVENIO ESPECIFICO INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
19794	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	SAN ANDRES AZUMATLA	URBANO	\$20,080,816	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	4,997,185	4,997,185	4,997,185	4,997,185	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
19795	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHMALPA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHMALPA	URBANO	\$20,080,828	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	3,171,875	3,171,875	3,167,835	3,167,835	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
8146	CONSTRUCCION DEL TRAMO A DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERRIFERO ECOLOGICO SEGUNDA ETAPA DEL KILOMETRO 20 AL KILOMETRO 31-000 CON UNA LONGITUD DE 14.1 KILOMETROS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,816	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDOP	-	93,349,200	93,349,200	9,004,735	9,004,735	4%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
8141	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,508	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	738,223	738,223	734,979	734,979	100%	0	0	0	METROS LINEALES	911	911	100%	
11976	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TOTOTIN, MUNICIPIO DE QUIMATLÁN	116 QUIMATLÁN	TOTOTIN	RURAL	\$20,080,878	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	221,110	221,110	221,045	221,045	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
8187	CONSTRUCCION DE LA CALLE CASAPITA, PASEO Y ACCESO AL PIEDRO DE LA CRUZ ROSA, CON UNA LONGITUD DE 87.59 METROS, RESERVA TERRITORIAL, ALICUATOS	119 SAN ANDRES CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	URBANO	\$20,081,142	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD ESTATAL	SEDOP	-	13,631,878	13,631,878	12,716,879	12,716,879	93%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	93%	
7273	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, LAB. MULTIPLE, TALLER DE COMPUTO, SANITARIOS Y ESCALERA EN EL INACIENRTO EN BUENAVISTA, CLAVE 1180000 DE VILLA FLORESTA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	119 SAN ANDRES CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	URBANO	\$20,080,180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	518,487	518,487	518,487	514,953	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONFINIADA CON RECURSOS DE PROGRAMAS REGIONALES 2008
11977	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOXILCO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOXILCO	122 SAN FELIPE TEOXILCO	SAN FELIPE TEOXILCO	URBANO	\$20,080,871	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	1,247,881	1,247,881	1,227,549	1,227,549	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11978	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TERCERIZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132 SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN BERNABE TERCERIZINGO	URBANO	\$20,080,813	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	366,059	366,059	366,056	366,056	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11979	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TANGUBANALCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132 SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN JERONIMO TANGUBANALCO	URBANO	\$20,080,812	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	750,765	750,765	747,378	747,378	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11980	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TANGUBANALCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132 SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN JERONIMO TANGUBANALCO	URBANO	\$20,080,811	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	3,187,491	3,187,491	3,187,491	3,187,491	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11981	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUOCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132 SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN JUAN TUOCO	URBANO	\$20,080,820	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	2,732,030	2,732,030	2,728,028	2,728,028	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11982	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132 SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	\$20,080,827	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	3,802,912	3,802,912	3,802,912	3,802,912	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11983	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MOYOTZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132 SAN MARTIN TEXMELUCAN	SANTA MARIA MOYOTZINGO	URBANO	\$20,080,828	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	3,438,599	3,438,599	3,438,599	3,438,599	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11984	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132 SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	URBANO	\$20,080,830	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	2,428,215	2,428,215	2,428,598	2,428,598	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
8042	PROYECTO DE EJECUCION DE OBRA DE RECONSTRUCCION DE UNO DE LOS CUERPOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, TLANALAPAN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132 SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	\$20,080,496	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTATAL	SEDOP	-	1,168,748	1,168,748	1,168,748	1,168,748	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
11985	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JUÁREZ CORONADO, MUNICIPIO DE SAN BATAFAS TLALANCALECA	134 SAN BATAFAS TLALANCALECA	JUÁREZ CORONADO	URBANO	\$20,080,807	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	929,258	929,258	929,258	929,258	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11986	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN BATAFAS TLALANCALECA, MUNICIPIO DE SAN BATAFAS TLALANCALECA	134 SAN BATAFAS TLALANCALECA	SAN BATAFAS TLALANCALECA	URBANO	\$20,080,810	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	1,933,347	1,933,347	1,933,339	1,933,339	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11987	ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS LOCALIDADES DE CHOLULA DE RIVADAVIA Y SAN ANDRES CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA	140 SAN PEDRO CHOLULA	COBERTURAS MUNICIPALES	URBANO	\$20,081,058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	21,363,398	21,363,398	21,362,893	21,362,893	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE MODIFICÓ EL MONTO TOTAL ANUAL. OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
8819	PROYECTO DE PLAN LUMINACION ARQUITECTONICA DE SAN PEDRO CHOLULA	140 SAN PEDRO CHOLULA	CHOLULA DE RIVADAVIA	URBANO	\$20,081,070	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA	-	4,810,000	4,810,000	4,810,000	4,810,000	98%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
8611	CONSTRUCCION DE ANADIDO PEATONAL ADJUNTO A LA CALLE TERRERO	16 AGUAXTLA	EL TERRERO	RURAL	\$20,080,578	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AGUAXTLA PUEBLA	-	2,399,159	2,399,159	2,399,159	1,199,580	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,099	1,499	50%	ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSOS DEL FISEM CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO 2009, RAMO 33 ESTATAL Y PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DE LA SEDESOL FEDERAL.
11989	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA	164 TEPEACA	SAN PABLO ACTIPAN	URBANO	\$20,080,758	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	1,860,552	1,860,552	1,860,552	1,860,552	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE MODIFICÓ EL MONTO TOTAL ANUAL. OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11991	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TETELA DE OCAMPO, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	172 TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	\$20,080,781	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	2,711,872	2,711,872	2,711,872	2,711,872	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11991	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE COLECTORES MARGINALES 3A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEZUTLÁN, MUNICIPIO DE TEZUTLÁN	174 TEZUTLÁN	TEZUTLÁN	URBANO	\$20,080,771	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	6,070,291	6,070,291	6,070,291	6,070,291	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11992	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TLAQUILOTEPEC	176 TLAQUILOTEPEC	SAN ANTONIO ACATLÁN	RURAL	\$20,081,041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	205,072	205,072	205,044	205,044	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11993	CONSTRUCCION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TANGUBASTECO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180 TLAHUAPAN	SAN MIGUEL TANGUBASTECO	URBANO	\$20,081,116	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	218,888	218,888	8,562	8,562	4%	0	0	0	OBRA	1	0	24%	EN PROCESO
11995	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180 TLAHUAPAN	GUADALUPE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,793	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	1,147,152	1,147,152	1,147,152	1,147,152	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11996	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COLTZINGO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180 TLAHUAPAN	SANTIAGO COLTZINGO	URBANO	\$20,080,792	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	799,081	799,081	799,081	799,081	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO
11997	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE TLAXCO	187 TLAXCO	BUENA VISTA	RURAL	\$20,081,066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	152,241	152,241	152,228	152,228	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO

8124	REFORMAMIENTO AL SEÑALAMIENTO PREVENTIVO EN EL ENTORNO DEL KM 21-400 DE LA AUTOPISTA EST/ATL VIA ATILCO/OTL, CONSISTENTE EN ROTONDAS, SEÑALES LUMINOSAS Y/O PUNOS Y LAMINAS CENTRAL DE CONTENCIÓN.	19-ATILCO	BAN AGUSTÍN LOS MOLINOS	RURAL	\$20,081,151	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD ESTATAL	CARRITERAS DE CUARTA PUEBLA	-	1,898,581	1,898,581	1,898,581	1,898,581	100%	0	0	SEÑALAMIENTO	5	3	3	100%	LA OBRA ESTÁ FINQUITA.
8155	DESARROLLO TURISTICO DE CUELTALAN PUEBLO MAGICO 5A ETAPA	43-CUELTALAN DEL PROGRESO	TZUCULAN	RURAL	\$20,081,121	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SEDIOP	-	2,873,401	2,873,401	2,855,811	2,855,811	92%	0	0	METRO CUADRADO	6.063	6.063	100%		
14223	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,080,838	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA COBSEP	-	4,730,820	4,730,820	4,730,820	4,730,820	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y A SE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA OBSERVACION: "LAS OBRAS FUERON CONCLUIDAS FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008. SE INGRESA AL PRESENTE INFORME POR CORRECCION EN EL REGISTRO DEL APARTADO DEL FONDO "CONVENIO ESPECIFICO INVERSION EN INFRAESTRUCTURA"	
14212	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR	14-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,848	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA COBSEP	-	179,084	179,084	179,084	179,084	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO	1	1	100%	TIPO PUESTAL DE 75 KVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL F-36 CON CLAVE 21EC08077 UBICADO EN LA COLONIA VILLA FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA OBSERVACION: "LAS OBRAS FUERON CONCLUIDAS FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008. SE INGRESA AL PRESENTE INFORME POR CORRECCION EN EL REGISTRO DEL APARTADO DEL FONDO Y CONVENIO ESPECIFICO INVERSION EN INFRAESTRUCTURA."	
14212	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR	153-TECALI DE HERRERA	TECALI DE HERRERA	URBANO	\$20,080,847	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA COBSEP	-	4,551	4,551	4,551	4,551	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO	1	1	100%	TIPO PUESTAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL F-4 CON CLAVE 21EC08070 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA OBSERVACION: "LAS OBRAS FUERON CONCLUIDAS FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008. SE INGRESA AL PRESENTE INFORME POR CORRECCION EN EL REGISTRO DEL APARTADO DEL FONDO Y CONVENIO ESPECIFICO INVERSION EN INFRAESTRUCTURA."	
14216	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR	19-ATILCO	ATILCO	URBANO	\$20,080,848	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA COBSEP	-	138,817	138,817	138,817	138,817	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO	1	1	100%	TIPO PUESTAL DE 50 KVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL F-38 CON CLAVE 21EC08044 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATILCO OBSERVACION: "LAS OBRAS FUERON CONCLUIDAS FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008. SE INGRESA AL PRESENTE INFORME POR CORRECCION EN EL REGISTRO DEL APARTADO DEL FONDO Y CONVENIO ESPECIFICO INVERSION EN INFRAESTRUCTURA."	
6546	CONSERV CAMINO 103CAR SANTANA ANA NECOTLA-COATZINGO-ZACAPALA, TRAMO EN JUAN EPATLAN ZACAPALA DES DEL KM 1408 AL KM 1408 EN LA INFERIDA LOC COATZINGO MPID EN JUAN EPATLAN, COATZINGO Y ZACAPALA	31-COATZINGO	COATZINGO	URBANO	\$20,080,072	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	-	17,313,238	17,313,238	17,283,680	17,283,680	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	40	40	100%	OBRA FINQUITA SE REGISTRO ECONOMIA	
6567	CONSERV CAMINO ESTABEL TLANEPAHTLA - ET A ANA COAPAN DEL KM 1408 AL KM 1402 TRAMO DEL KM 1402 AL KM 2-400 REQ ATLA INFERIDA LOC DE STA ANA COAPAN MPID DE STA A EBABEL TLANEPAHTLA Y HURTIZTEPEC	79-HURTIZTEPEC	STA ANA COAPAN	RURAL	\$20,080,680	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	-	482,372	482,372	482,438	482,438	95%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	OBRA FINQUITA	
5319	PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DEL ARTE EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,081,104	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION Y VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	ORGANIZACION Y VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	-	3,575,562	3,575,562	3,575,562	3,575,562	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DE UN 100% UN AVANCE FISICO DEL 100% POR LO QUE LA OBRA SE CONSIDERA FINQUITA.	
11845	REFORMAMIENTO DE LA RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 3 DE LA CIUDAD DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,808	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	10,723,330	10,723,330	10,721,238	10,721,238	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO	
11108	RESTAURACION DEL MUSEO DE LA REVOLUCION, UBICADO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,081,167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	14,703,320	14,703,320	4,110,988	575,341	4%	0	0	METRO CUADRADO	803	250	30%		
11846	SUBSTITUCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DEL AGUERO DE NEATLAN, TRAMO RECTA A COLONIA RINCON ARROYO DES DEL LOCALIDAD DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,815	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	10,368,520	10,368,520	5,370,962	9,370,962	48%	0	0	OBRA	1	1	75%	EN PROCESO	
11847	SUBSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL TANQUE DE LA CONSTANCIA AL TANQUE DE LA 22 EN LA CIUDAD DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,816	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	27,202,794	27,202,794	27,201,021	27,201,021	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO	
8235	PROTECCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL DE LA CAJONERA DE SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTRA	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTRA	URBANO	\$20,080,469	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDIOP	-	543,889	543,889	543,889	543,889	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
11848	SUBSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE POZO LAS MONJAS A TANQUE DE CHITO REY EN LA LOCALIDAD DE ATILCO, MUNICIPIO DE ATILCO	19-ATILCO	ATILCO	URBANO	\$20,080,589	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	386,198	386,198	386,198	386,198	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO	
11849	SUBSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL ARMERUETA EN LA LOCALIDAD DE ATILCO, MUNICIPIO DE ATILCO	19-ATILCO	ATILCO	URBANO	\$20,080,761	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	1,330,611	1,330,611	1,330,611	1,330,611	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO	
11850	REUBICACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAN, MUNICIPIO DE ZACATLAN	209-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	\$20,080,790	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	439,743	439,743	439,743	439,743	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO	
8143	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL INTERMUNICIPAL ZARAGOZA-TLATELADQUEPEC	211-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	\$20,081,158	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDIOP	-	1,150,410	1,150,410	1,149,866	1,149,866	100%	0	0	METRO LINEAL	1,220	1,220	100%		
11851	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLAN	9-ACATLAN	ACATLAN DE OSORIO	URBANO	\$20,080,800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	336,623	336,623	336,623	336,623	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE MODIFICÓ EL MONTO TOTAL ANUAL. OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO	
8243	REHABILITACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTLANCINGO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTLANCINGO	41-CUAUHTLANCINGO	SAN JUAN CUAUHTLANCINGO	URBANO	\$20,080,270	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS OTROS	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDIOP	-	2,830,380	2,830,380	2,830,380	2,830,380	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%		
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
7286	SUMINISTRO, COLOCACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO EN EL CEBT 241 CLAVE 21DC07619 DE ORIENTAL	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	\$20,081,034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	463,744	463,744	463,744	231,822	50%	0	0	LOTE	1	1	50%		
7282	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN LAB. MÚLTIPLE Y TALLER DE COMPUTO EN EL COBACH F-33 CLAVE 21EC08078 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANJATLAN DE VALLE	109-PANJATLAN	CIUDAD DE PANJATLAN DE VALLE	URBANO	\$20,081,036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	610,080	610,080	610,080	609,628	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	OBRA COPINACIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007	
7282	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDACTICAS LAB. MÚLTIPLE, TALLER DE COMPUTO, LAB. DE DIBUJO Y 1080 PROV EN EL COBACH F-36 CLAVE 21EC08474 EN LA U. MAR. VILLA FRONTERA DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,989	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	1,453,292	1,453,292	1,453,292	1,453,292	100%	0	0	LOTE	8	8	100%	EQUIPAMIENTO COPINACIADO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007	
7288	SUMINISTRO, COLOCACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION DEL MOB. Y EQUIPO PARA 4 AULAS Y TALLER DE MECANICA EN EL CEBT 17 CLAVE 21DC070025 DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTRA	URBANO	\$20,080,967	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	140,428	140,428	140,428	140,428	100%	0	0	LOTE	5	5	100%		
7293	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA 2 AULAS DIDACTICAS Y ADMINISTRACION EN EL COBACH PLANTEL F-4 CLAVE 21EC08074 UBICADO EN TECALI DE HERRERA	153-TECALI DE HERRERA	TECALI DE HERRERA	URBANO	\$20,081,059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	44,116	44,116	44,116	44,116	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	OBRA COPINACIADA CON RECURSOS PIEM 2007	
7293	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO BASICO PARA AULAS DIDACTICAS Y UN TALLER DE ELECTRICIDAD EN EL CBTB 16 CLAVE 21DC07046P DE ATILCO	19-ATILCO	ATILCO	URBANO	\$20,081,033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	541,486	541,486	541,486	270,710	50%	0	0	LOTE	6	6	50%		
7293	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 4 AULAS DIDACTICAS EN EL CBT 479 CLAVE 21DT4878 DE ZMACATEPEC	214-ZMACATEPEC	SAN SEBASTIAN ZMACATEPEC	URBANO	\$20,081,030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	139,546	139,546	139,546	139,546	100%	0	0	LOTE	4	4	100%		
7294	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA EL TALLER DE MECANICA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL "F DE SERVIDOS "CEBIS" 181 CLAVE 21DC07044 UBICADO EN ACATLAN DE OSORIO	9-ACATLAN	ACATLAN DE OSORIO	URBANO	\$20,080,999	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	24,986	24,986	24,976	24,976	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
7249	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAB. DE BIOMAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGRPECUARIO TECNOLOGICO AGRPECUARIO CETA-194 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN DE O.	9-ACATLAN	ACATLAN DE OSORIO	URBANO	\$20,080,969	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	793,063	793,063	793,063	793,063	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EQUIPAMIENTO COPINACIADO CON RECURSOS DEL PROG. DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007	
7297	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN TALLER DE COMPUTO EN EL CATEP UNIDAD HUAUCHINGO CLAVE 2121EC0912B DE HUAUCHINGO	71-HUAUCHINGO	HUAUCHINGO	URBANO	\$20,081,074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	181,493	181,493	181,493	181,493	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
7294	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE PARA LAS AREAS DE MANT AUTOMOTRIZ Y OPERACION DE MICROCOMPUTADORAS EN EL CECATI NO. 39 CLAVE 21080733P DE RUEJOTZINGO	74-RUEJOTZINGO	RUEJOTZINGO	URBANO	\$20,081,076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	424,587	424,587	424,587	424,587	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	EQUIPAMIENTO COPINACIADO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007	
7297	SUMINISTRO, COLOCACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION DEL MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE ELECTRICIDAD EN EL "CEBIS" 164 CLAVE 21DC070038 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OZCAN DE MATAMOROS	8-IZCAN DE MATAMOROS	IZCAN DE MATAMOROS	URBANO	\$20,080,983	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	423,938	423,938	211,798	211,798	50%	0	0	LOTE	1	1	50%		
7298	SUMINISTRO, COLOCACION Y CAPACITACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE SERVICIOS DE BELLEZA EN EL "CEBIS" UNIDAD SOCIOECONOMICA DE MATAMOROS CLAVE 21EC08030	8-IZCAN DE MATAMOROS	LOMAS DE ALCHICHICA	RURAL	\$20,080,983	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	449,980	449,980	224,812	224,812	50%	0	0	LOTE	1	1	50%		
OTROS																								
11852	GASTOS INDIRECTOS, ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA 72 LOCALIDADES INCLUIDAS EN EL AREA TECNICO DEL AREA DE EJECUCION DE PROGRAMAS PROSSAP S 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,080,910	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	1,360,248	1,360,248	1,360,248	1,360,248	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE MODIFICÓ EL MONTO TOTAL ANUAL. OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO	
11853	EST Y PROY BIST MULT PTA DE TRAT AM EN TEPECALCINGO, ZAYULTEPEC, ENLINDO ZAYULA ET A ANA NECOTLA COS ROSA Y SAN MARTIN OVOTLA MPID EPATLAN Y SAN PEDRO CALANLA MPID IZCAN DE MATAMOROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,080,918	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	-	88,619	88,619	88,619	88,619	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN TRAMITE DE FINQUITO	

95190	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "MILIANO ZAPAT" CLAVE 210P98011	116-GUAYTLÁN	AHUACATLÁN	RURAL	\$20,090,220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	157,321	157,321	157,321	156,492	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
108150	REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 32 CLAVE 210B1090K	119-SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	URBANO	\$20,090,462	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	283,722	283,722	283,722	11,091	4%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
108451	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE 210P9822M	12-ALZUJUCA	SAN ANTONIO LAS CUJELLAS	RURAL	\$20,090,360	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	286,300	286,300	286,300	11,171	4%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
95760	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 210CC855C	125-SAN FELIPE TEPATLÁN	SAN MARTÍN DEL PROGRESO (LA PUNTA)	RURAL	\$20,090,177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	143,762	143,762	143,762	6,610	4%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
107352	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA GABINO BARRERA CLAVE 210TV914Z	137-SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN	GABINO BARRERA	RURAL	\$20,090,494	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	194,673	194,673	194,673	7,588	4%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
95118	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "JOSÉ JOAQUÍN HERRERA" CLAVE 21ETV326M	138-SAN JUAN ATENCO	SANTA CRUZ COYOTEPEC	RURAL	\$20,090,210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	61,780	61,780	61,782	50,076	81%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
95274	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CLAVE 210P92707	139-SAN NICOLÁS BUENOS AIRES	MIGUEL HIDALGO	RURAL	\$20,090,225	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	93,156	93,156	93,156	64,440	69%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
97900	REPARACIONES GENERALES EN EL "CEYES" 67 CLAVE 210CT001T	140-SAN PEDRO CHOLULA	CHOLULA DE RIVADAVIA	URBANO	\$20,090,509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,676,276	1,676,276	1,676,276	812,083	48%	0	0	0	OBRA	1	1	64%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PEMS 2008 Y FAFEF 2009
94943	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "JUAN C. BONILLA" CLAVE 210P9820M	140-SAN PEDRO CHOLULA	CHOLULA DE RIVADAVIA	URBANO	\$20,090,210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	285,522	285,522	285,522	285,085	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
102136	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BIERVO DE LA NACION CLAVE 210P9800S	156-TEHUACÁN	EL PROGRESO	RURAL	\$20,090,336	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	299,528	299,528	299,528	11,706	4%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
105725	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21ETV901P	156-TEHUACÁN	RANCHO CABRAS (SAN SALVADOR DTOLGOTEPEC)	RURAL	\$20,090,393	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	153,749	153,749	153,749	6,610	4%	0	0	0	OBRA	1	0	25%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
107016	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21ETV705A	157-TEHUZITZINGO	TECUILULA	RURAL	\$20,090,485	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	58,130	58,130	58,130	2,268	4%	0	0	0	OBRA	1	1	75%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
104271	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA FERILES CLAVE 21ETV645J	157-TEHUZITZINGO	ATOPULTILÁN (SANTA CRUZ ATOPULTILÁN)	RURAL	\$20,090,463	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	189,511	189,511	189,511	7,380	4%	0	0	0	OBRA	1	0	2%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
108979	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA CONSTITUCION DE 1917 CLAVE 21ETV943Z	176-TILAPA	ZOLONGUAPA	RURAL	\$20,090,254	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	94,378	94,378	94,378	84,458	89%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
104475	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA CARMEN SERDAN CLAVE 21EP98184	184-TLAPACOYA	ZOQUAPA	RURAL	\$20,090,468	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	233,330	233,330	233,330	49,693	21%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
105959	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA CUARTHEMOC CLAVE 210P8999C	184-TLAPACOYA	SAN MIGUEL TLILAPA	RURAL	\$20,090,442	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	59,758	59,758	59,758	2,315	4%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
107352	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y BIENTES CLAVE 210TV942X	184-TLAPACOYA	LA CRUZ	RURAL	\$20,090,504	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	277,700	277,700	277,705	221,425	80%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
108952	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA PROFESOR GUILLERMO SALGADO LEON CLAVE 210P9805J	186-TLATALAUQUATEPEC	LA UNIÓN	RURAL	\$20,090,533	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	181,461	181,461	181,461	7,097	4%	0	0	0	OBRA	1	1	79%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
108311	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 21ETV874V	186-TLATALAUQUATEPEC	TZANCAÑEPEC	RURAL	\$20,090,551	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	164,023	164,023	164,023	6,413	4%	0	0	0	OBRA	1	1	81%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
106861	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA NICOLÁS PAGANINI CLAVE 21ETV959T	207-ZACAPÁN	EL PROGRESO	RURAL	\$20,090,481	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	259,879	259,879	259,879	10,138	4%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
105516	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA QUIETZALCOATL CLAVE 210TV9030	207-ZACAPÁN	AHUACATLÁN	RURAL	\$20,090,370	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	276,368	276,368	276,368	10,780	4%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
94354	REESTRUCTURACION CONJUNTO CONVENTUAL SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	\$20,090,072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	CULTURA	DEFINIENDA ESTATAL	SEDUCP	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	15,997,288	15,997,288	4,990,521	4,990,521	31%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,818	1,222	32%	
107328	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 210P9897C	209-ZAPOTITLÁN	GUADALUPE LA BEZA	RURAL	\$20,090,339	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	208,980	208,980	208,982	8,098	4%	0	0	0	OBRA	1	0	26%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
102750	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 210P9861P	209-ZAPOTITLÁN	COLONA SAN MARTÍN	RURAL	\$20,090,338	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	298,988	298,988	298,988	11,600	4%	0	0	0	OBRA	1	0	26%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
103882	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA MANUEL GUTIERREZ NAJERA CLAVE 21ETV026N	209-ZAPOTITLÁN	SAN PABLO NETITLÁN	RURAL	\$20,090,344	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	215,860	215,860	215,860	6,430	4%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
95344	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "JUAN ALDAMA" CLAVE 210P98048	212-ZAÚTLA	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	\$20,090,228	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	165,247	165,247	165,247	164,388	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
94925	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "MELCHOR DE COWARUBA" CLAVE 21ETV0010	212-ZAÚTLA	IXTACATENANGO	RURAL	\$20,090,208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	258,720	258,720	258,720	257,682	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
106371	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTE ESSORI CLAVE 21EJN0148	213-2HUATELULA	TENANGUÍTO	RURAL	\$20,090,464	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	295,853	295,853	295,853	11,532	4%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
107150	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 210P98000	213-2HUATELULA	LOMA BONITA	RURAL	\$20,090,493	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	288,134	288,134	288,134	11,223	4%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
106983	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA XAXANAT KAPEN CLAVE 210P9807W	213-2HUATELULA	LOS MANGÜTES	RURAL	\$20,090,458	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	288,982	288,982	288,982	11,628	4%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
108424	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA REVOLUCION SOCIAL CLAVE 210P9179W	213-2HUATELULA	TOLUCA	RURAL	\$20,090,252	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 190- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	284,898	284,898	284,898	10,327	4%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009

2910	CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA CREACION DE NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO EN I-SYSTEMS MEXICO 2007192	41-CAULFUNGIDO	SAN LORENZO ALMÉCATA	RURAL	20071028-1922	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	T SYSTEM MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	3,615,398	3,615,398	3,615,398	3,424,728	95%	0	0	0	EMPLEO	52	52	100%	REINTEGRO POR \$180,672.36 DEBIDO A QUE NO SE REALIZO EL PROYECTO DURANTE EL 2007. PROYECTO CERRADO
SISTEMAS DE INFORMACION																									
2985	ADQUISICION DE EQUIPO Y COMPRA DE SOFTWARE PARA PROGRAMA DESARROLLO DE SISTEMAS Y ADMINISTRACION DE PROYECTO 2007 1202	114-PUEBLA	HERICUA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20071028-1202	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	NEGOCIOS DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	156,971	156,971	156,971	156,971	100%	0	0	0	EMPLEO	2	2	100%	COMPROBACION DE LAS METAS AL 100% CREACION DE 2 EMPLEOS. PROYECTO CERRADO
2986	ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA CONSOLIDAR A LA EMPRESA COMO PROVEEDORA DE SERVICIO TRIPS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 2007149	114-PUEBLA	HERICUA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20071028-1490	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ITO MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	388,471	388,471	388,471	388,471	100%	0	0	0	EMPLEO	5	5	100%	CUMPLIMIENTO DE LA META, 5 EMPLEOS CREADOS. PROYECTO CERRADO
2987	ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA MEJORA DE OPERACIONES DEL CALL CENTER (CENTRO DE CONTACTO) DE TRINET 20071209	114-PUEBLA	HERICUA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20071028-1209	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	TRINET SA DE CV	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	59,958	59,958	59,958	59,958	100%	0	0	0	EMPLEO	50	50	100%	SE EMPLEOS MEJORADOS. PROYECTO CERRADO
2988	ADQUISICION DE SOFTWARE, EQUIPO DE COMPUTO Y DISPOSITIVO MOVIL PARA LA COMERCIALIZACION VIA TELEFONIA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE NET SERVICE 2007 1286	114-PUEBLA	HERICUA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20071028-1286	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	NET SERVICE SA DE CV	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	135,298	135,298	135,298	135,298	100%	0	0	0	CURSO	16	16	100%	CAPACITACION A 16 PERSONAS. PROYECTO CERRADO
2989	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE BANDA ANCHA 20071909	114-PUEBLA	HERICUA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20071028-1909	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	PRODUCTIVIDAD SISTEMATIZADA Y CONTROL DE DATOS SA DE CV	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	18,960	18,960	18,965	17,853	96%	0	0	0	EMPLEO	3	3	100%	AVANCE DE LA META AL 100% Y REINTEGRO DE LA APORTACION POR \$711,771. PROYECTO CERRADO
2990	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y CERTIFICACION DEL LABORATORIO PARA LA IMPLEMENTACION DE APLICACIONES WEB 20071274	114-PUEBLA	HERICUA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20071028-1274	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	VANGUARD ENGINEERING PUEBLA SA DE CV	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	9,150	9,150	9,150	0	0%	0	0	0	EMPLEO	3	3	100%	COMPLEMENTO DEL PROYECTO 20071274. REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL POR \$150,000 DEBIDO A DOS RECURSOS EXPUESTOS POR EL BENEFICIARIO. VANGUARD CONSIGUIÓ UNA IMPORTANTE REDUCCION EN EL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDA AL COMPRAR DIRECTO A MANUFACTURAS. 2. EL DESPASE DE LOS RECURSOS, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR NUEVAS FECHAS PARA CURSOS EN LA ESPECIALIDAD PROYECTO CERRADO
2991	EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE ALTA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA, S.A. DE C.V. 20071275	114-PUEBLA	HERICUA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20071028-1275	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ALTA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA SA DE CV	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	63,950	63,950	63,958	63,950	100%	0	0	0	EMPLEO	2	2	100%	COMPROBACION Y CREACION DE 2 EMPLEOS AL 100%. PROYECTO CERRADO
2992	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE APLICACIONES MÓVILES. 20071271	114-PUEBLA	HERICUA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20071028-1271	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	GRUPO BANKE SA DE CV	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	403,282	403,282	403,282	403,282	100%	0	0	0	EMPLEO	7	7	100%	AVANCE DE LA META AL 100%. PROYECTO CERRADO
2993	INSTALACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL CENTRO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 20071278	114-PUEBLA	HERICUA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20071028-1278	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS SC	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	38,240	38,240	38,240	38,240	100%	0	0	0	EMPLEO	8	8	100%	CREACION DE 8 EMPLEOS. PROYECTO CERRADO
2994	PROGRAMA DE SOFTWARE DE DISEÑO DIGITAL EN PUEBLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS Y DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADAS A LOS PSICAS. 2007193	114-PUEBLA	HERICUA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20071028-193	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	FUNDACION MEXICO ESTADOS UNIDOS PARA LA CIENCIA	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	424,340	424,340	424,340	424,340	100%	0	0	0	LABORATORIO	2	2	100%	CREACION DE 2 LABORATORIOS. PROYECTO CERRADO
29911	CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA CREACION DE NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO EN I-SYSTEMS MEXICO 2007192	41-CAULFUNGIDO	SAN LORENZO ALMÉCATA	RURAL	20071028-1922	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	T SYSTEM MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	598,881	598,881	598,881	137,630	23%	0	0	0	EMPLEO	52	52	100%	REINTEGRO POR \$860,943.70 DEBIDO A QUE NO SE REALIZO EL PROYECTO DURANTE 2007. PROYECTO CERRADO
GASTO COMPLEMENTARIO																									
CÍTRICOS GASTOS DE OPERACION																									
2995	ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA MEJORA DE OPERACIONES DEL CALL CENTER (CENTRO DE CONTACTO) DE TRINET 20071209	114-PUEBLA	HERICUA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20071028-1209	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	TRINET SA DE CV	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	4,723	4,723	4,723	4,723	100%	0	166	0	EMPLEO	50	50	100%	50 EMPLEOS MEJORADOS. REINTEGRO DE INTERESES DE \$ 166.00. PROYECTO CERRADO
2996	ADQUISICION DE SOFTWARE, EQUIPO DE COMPUTO Y DISPOSITIVO MOVIL PARA LA COMERCIALIZACION VIA TELEFONIA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE NET SERVICE 2007 1286	114-PUEBLA	HERICUA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20071028-1286	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	NET SERVICE SA DE CV	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	12,420	12,420	12,420	12,420	100%	0	0	0	CURSO	16	16	100%	CAPACITACION A 16 PERSONAS. PROYECTO CERRADO
2997	CAPACITACION DE CONSULTORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE SAP BUSINESS INTELLIGENCE Y SAP BUSINESS ONE 20071294	114-PUEBLA	HERICUA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20071028-1294	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	MED SNERGIA CONSULTORIA GENERAL SA DE CV	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	439,250	439,250	439,250	439,231	100%	0	0	0	EMPLEO	25	25	100%	COMPROBACION DE METAS AL 100%. REINTEGRO POR 10.00 PESOS PROYECTO CERRADO
2998	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE BANDA ANCHA 20071909	114-PUEBLA	HERICUA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20071028-1909	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	PRODUCTIVIDAD SISTEMATIZADA Y CONTROL DE DATOS SA DE CV	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	12,938	12,938	12,938	10,166	78%	0	0	0	EMPLEO	3	3	100%	AVANCE DE LA META AL 100% Y REINTEGRO DE LA APORTACION POR \$2,833.31. PROYECTO CERRADO
2999	EQUIPAMIENTO DEL CALL CENTER Y ESTRATEGIA DE MARKETING PARA SICCO 20071326	114-PUEBLA	HERICUA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20071028-1326	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SOLUCIONES DE INTEGRACION Y COMUNICACION PARA EMPRESAS SA DE CV	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	54,338	54,338	54,338	54,338	100%	0	0	0	EMPLEO	5	5	100%	CREACION DE 5 EMPLEOS. PROYECTO CERRADO
2990	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y CERTIFICACION DEL LABORATORIO PARA LA IMPLEMENTACION DE APLICACIONES WEB 20071274	114-PUEBLA	HERICUA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20071028-1274	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	VANGUARD ENGINEERING PUEBLA SA DE CV	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	24,350	24,350	24,350	7,850	32%	0	0	0	EMPLEO	3	3	100%	EL REINTEGRO DE LA APORTACION FEDERAL ES POR \$ 16,500.00 DEBIDO A DOS HAZONES. VANGUARD CONSIGUIÓ UNA IMPORTANTE REDUCCION EN EL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDA AL COMPRAR DIRECTO A MANUFACTURAS. 2. EL DESPASE DE LOS RECURSOS, NO FUE POSIBLE CONSEGUIR NUEVAS FECHAS PARA CURSOS EN ALTA ESPECIALIDAD PROYECTO CERRADO
2991	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE APLICACIONES MÓVILES. 20071271	114-PUEBLA	HERICUA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20071028-1271	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	GRUPO BANKE SA DE CV	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	329,764	329,764	329,764	329,764	100%	0	0	0	EMPLEO	7	7	100%	AVANCE DE LA META AL 100%. PROYECTO CERRADO
2992	INSTALACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL CENTRO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 20071278	114-PUEBLA	HERICUA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20071028-1278	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS SC	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	148,234	148,234	148,234	121,108	82%	0	0	0	EMPLEO	8	8	100%	CREACION DE 8 EMPLEOS Y REINTEGRO POR \$ 27,125.00 CORRESPONDIENTES A UNOS CURSOS Y EVALUACIONES QUE YA NO SE REALIZARON POR QUE EL PROVEEDOR NO RESPETO LOS PRECIOS DE SU COLOCACION PROYECTO CERRADO
2993	PLANEACION ESTRATEGICA DE LA EMPRESA ARQUITECTOS DE SOFTWARE S.A. DE C.V. E IMPLEMENTACION DE NEGOCIOS 20071321	114-PUEBLA	HERICUA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20071028-1321	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ARQUITECTOS DE SOFTWARE SA DE CV	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	125,010	125,010	125,010	124,994	100%	0	0	0	EMPLEO	4	4	100%	SE RECIBIO COMPROBACION DEL PROYECTO CON AVANCES EN LA META AL 100%. Y UN REINTEGRO DE LA APORTACION POR \$16.26. PROYECTO CERRADO
2994	PROGRAMA DE IMPLANTACION Y VERIFICACION DEL MODELO DE PROCESOS PARA LA INDUSTRIA DE SOFTWARE MORGOSOFF 2007146	114-PUEBLA	HERICUA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20071028-146	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	804,540	804,540	804,540	804,540	100%	153	0	EMPLEO	25	25	100%	25 EMPLEOS MEJORADOS. REINTEGRO 17,311.25. PROYECTO CERRADO	
2995	PROGRAMA DE SOFTWARE DE DISEÑO DIGITAL EN PUEBLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS Y DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADAS A LOS PSICAS. 2007193	114-PUEBLA	HERICUA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20071028-193	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	FUNDACION MEXICO ESTADOS UNIDOS PARA LA CIENCIA AC	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	180,250	180,250	180,250	180,250	100%	103	0	EMPLEO	1	1	100%	SE REALIZO DEVOLUCION DE INTERESES A SECRETARIA DE ECONOMIA. PROYECTO CERRADO	
29912	CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA CREACION DE NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO EN I-SYSTEMS MEXICO 2007192	41-CAULFUNGIDO	SAN LORENZO ALMÉCATA	RURAL	20071028-1922	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	T SYSTEM MEXICO SA DE CV	10-ECONOMIA I A-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA	3,362,207	3,362,207	3,362,207	3,217,250	96%	231	0	EMPLEO	52	52	100%	REINTEGRO POR \$145,644.72 DEBIDO A QUE SOLO LOGRABAN LA CERTIFICACION LA CANTIDAD INDICADA Y APROBARON EL EXAMEN ALGUNAS CERTIFICACIONES PENDIENTES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y REINTEGRO DE RENDIMIENTOS POR \$ 291.00. PROYECTO CERRADO	
PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
REHABILITACION																									
18823	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2007 EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA.(PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,417	DESARROLLO ECONOMICO	AGRICULTURA Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	VARIOS	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES) B00-CONSEJO NACIONAL DEL AGUA	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	0	OBRA	2,165	2,165	100%	
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA																									
RECURSOS																									
18891	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 2007 EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA.(PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,417	DESARROLLO ECONOMICO	AGRICULTURA Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	1187 PRODUCTORES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES) B00-CONSEJO NACIONAL DEL AGUA	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	100%	0	0	0	OBRA	1,100	1,100	100%	ESTE RECURSO ES NETAMENTE FEDERAL Y SE DA POR EJERCIDO EN VIRTUD DE QUE LLEGA DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL FIDUCIARIO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO.FOAC/PAQUEN ES EL ADMINISTRADOR DIRECTAMENTE DE LOS RECURSOS. CABE HACER MENCIÓN QUE ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO DIRECTAMENTE POR LA CRA.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA.MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
REHABILITACION																									
2943	REPEREABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDIRIA BENTO JUAREZ CLAVE 21EE0908	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	\$71,079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLICO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	545 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA) B00-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	326,190	326,190	326,190	326,190	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4803	REPEREABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21EB8210	107-OLINTLA	OLINTLA	URBANO	\$71,148	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLICO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	466 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA) B00-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	144,850	144,850	144,850	144,850	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

36198	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO MADRO CLAVE 21DPH671C	109 PAHATLÁN	XOLOTLA	RURAL	\$721.113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	326,233	326,233	326,233	324,266	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
37987	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPH6633	109 PAHATLÁN	SAN FABILO	RURAL	\$721.115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	144,464	144,464	144,464	144,464	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
4788	SUBSTITUCION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DPH1330T	110 PALMAR DE BRAVO	LA PURISIMA	URBANO	\$721.129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5480	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	138,580	138,580	138,580	138,580	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
4790	SUBSTITUCION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MAXIMINO AVILA CAMACHO CLAVE 21DPH779D	110 PALMAR DE BRAVO	CUESTA BLANCA	RURAL	\$721.076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5480	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	176,820	176,820	176,820	176,820	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
34182	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EPH232Z	111 PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	\$721.002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5620	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	145,330	145,330	145,330	145,330	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
35980	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA AMADO NEVIO	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5620	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	372,075	372,075	372,075	369,438	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
48143	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GUILLEMO JIMENEZ MORALES CLAVE 21PH628E2	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5620	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	170,075	170,075	170,075	168,900	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
35580	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENTO JUAREZ	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5620	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	374,285	374,285	374,285	374,285	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
35822	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA GUSTAVO DIAZ ORTAZ	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5620	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	547,506	547,506	547,506	547,504	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
35325	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PACHECO Y MENNING CLAVE 21PH707D O DE COL. SANTA MARIA N. PUEBLA DE ZARAGOZA. PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	600 EDUCANDOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	198,520	198,520	198,520	198,492	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
48633	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR DE LA SECUNDARIA MEXICO 68 CLAVE 21D00084H	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5620	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	400,079	400,079	400,079	400,079	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
54979	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATOS CLAVE 21DPH670E	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	528 EDUCANDOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	144,930	144,930	144,930	144,815	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42306	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENTO JUAREZ CLAVE 21DPH359E	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5620	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	129,361	129,361	129,361	129,360	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
54879	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA CENTENARIO 5 DE MAYO CLAVE 21PH92899	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5620	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	285,465	285,465	285,465	285,364	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
45907	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA EDUCADORES DE MEXICO CLAVE 21DPH358E2	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5620	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	182,771	182,771	182,771	182,771	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
35456	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA HERODE MACDOZMI CLAVE 21DPH224R	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5620	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	189,484	189,484	189,484	189,484	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
48949	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ROMERO VARGAS CLAVE 21DPH107D	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5620	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	309,242	309,242	309,242	306,777	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
56511	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPH292T	114 PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA VALDEGUELLO	RURAL	\$721.006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5620	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	369,819	369,819	369,819	369,817	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
35414	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOAQUIN COLIMBERES CLAVE 21EPH308EY	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5620	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	189,474	189,474	189,474	189,473	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
52459	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JORGE MILAD MACLIF LAVE 21DPH468A	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5620	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	268,865	268,865	268,865	268,832	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
55134	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21DPH225 IO UBICADA EN H. PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	440 EDUCANDOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	266,517	266,517	266,517	266,517	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42185	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUAN CRISTOBAL BONILLA CLAVE 21DPH684H	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5620	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	107,412	107,412	107,412	106,671	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
55371	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21DPH333O	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5620	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	284,195	284,195	284,195	284,172	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
48388	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 21DPH234E5	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5620	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	143,416	143,416	143,416	139,977	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
48168	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 21DPH339O	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5620	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	122,739	122,739	122,739	120,285	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
55946	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARGARIT ALBA DE JUAREZ UBICADA EN LA COL. JOAQUIN COLIMBERES EN H. PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	640 EDUCANDOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	262,702	262,702	262,702	262,696	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
56353	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 21DPH182A	114 PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHILAN	URBANO	\$721.143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5480	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	145,272	145,272	145,272	145,269	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
56157	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PROFESORA AZELA MARQUEZ DE MARTINEZ CLAVE 21EPH210 UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL LA ROSA DE H. PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	640 EDUCANDOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	205,912	205,912	205,912	205,912	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
56386	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PROGRESO CLAVE 21DPH155L	114 PUEBLA	SANTO TOMAS CHUHTLA	URBANO	\$721.142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5480	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	124,048	124,048	124,048	124,048	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
4798	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RICARDO FLORES MADON CLAVE 21DPH409R	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5620	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	229,103	229,103	229,103	229,101	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
55983	IMPENEBILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA UNIDAD EDUCATIVA GEMINA, JUAN CRISTOBAL BONILLA CLAVE 21EPH38H, UBICADA EN H. PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721.177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480 EDUCANDOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	143,668	143,668	143,668	143,663	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%

39711	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA VICENT GUERRERO CLAVE 210P044N	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$520	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	107,412	107,412	107,412	107,408	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
39885	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SEC. SECUNDO MANUEL ALTAMIRANO	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$720	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	547,375	547,375	547,375	547,375	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
37377	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SEC. TEC. NO. 54	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,188	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$480	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	403,413	403,413	403,403	403,380	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
37203	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SEC. TIERRA Y LIBERTAD	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,186	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$480	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	546,716	546,716	546,716	546,616	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
46066	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA GENERAL HEROES DE LA REFORMA CLAVE 21E83696E	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$520	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	405,816	405,816	405,816	405,816	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
52910	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA JORGE MORAD CLAVE 21DE9116X	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$720	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	405,080	405,080	405,080	405,077	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
48481	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA NARCISO WENDOSA CLAVE 21DE9041C	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$720	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	404,450	404,450	404,450	404,450	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
48455	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA PRESIDENTE CÁRDENAS CLAVE 21DE9014D	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$720	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	299,553	299,553	299,553	299,553	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
42173	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21DE9081J	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$520	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	131,412	131,412	131,412	131,342	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
35243	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA JESUS ROMERO FLORES CLAVE 21DE9087K	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$480	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	507,521	507,521	507,521	507,507	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
35739	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FERNANDO AMILPA	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$520	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	189,019	189,019	189,019	189,018	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
55059	REPARACIONES GENERALES HERÁLICA Y SANTARÍA ELÉCTRICA Y PINTURA EN LA PRIMARIA 2 DE ABRIL CLAVE 21DP0027	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$520	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	250,963	250,963	250,963	250,978	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
55889	SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANTARÍA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA HEROES DE PUEBLA CLAVE 21DP01237	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,181	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$520	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	145,814	145,814	145,814	145,711	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
54914	SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANTARÍA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 21DP0294L	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$520	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	104,898	104,898	104,898	104,897	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
55980	SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANTARÍA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 21DP0415B	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$520	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	145,110	145,110	145,110	145,108	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
35362	SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANTARÍA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JAME TORRES BODET CLAVE 21DP0195L	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$520	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	132,516	132,516	132,516	132,508	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
53983	SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANTARÍA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$520	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	123,003	123,003	123,003	123,003	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
35305	SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANTARÍA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO CLAVE 21E0P287U	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$520	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	142,574	142,574	142,574	142,573	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
48915	SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO NEVE CLAVE 21DP0285J	114 PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARCIO	URBANO	\$721,010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$520	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	199,091	199,091	199,091	199,091	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
45410	SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JESUS REYES HERDILES CLAVE 21DP0346Z	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$520	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	182,234	182,234	182,234	179,732	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
52942	SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA LA FRAGUA CLAVE 21E0P382Z	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$520	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	372,351	372,351	372,351	371,636	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
46121	SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUSTO SERRA CLAVE 21DP0293V	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$520	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	327,890	327,890	327,890	325,552	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
53389	SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PRESIDENTE MANUEL ANÍBAL CAMACHO CLAVE 21E0P354J DE LA LIBERTAD, PUEBLA	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,179	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	699 EDUCANDOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	265,713	265,713	265,713	265,713	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
48330	SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PROPRIETARIO LABASTO NAVARETE CLAVE 21DP0488U	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$520	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	189,096	189,096	189,096	189,096	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
55273	SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA JORGE MORAD BACALIF CLAVE 21DE9088X	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$720	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	404,421	404,421	404,421	404,421	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
48601	SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA PASTOR SALAZAR GARCIA	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$721,152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$520	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	262,567	262,567	262,567	253,593	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
37439	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR EN LA SEC. ARTÍCULO TERCERA	115-QUECHOLAC	PALMARITO TOCHUPAN	URBANO	\$721,002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$720	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	368,783	368,783	368,783	368,783	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
52279	SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ	115-QUECHOLAC	PALMARITO TOCHUPAN	URBANO	\$721,153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$480	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	169,424	169,424	169,424	169,424	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
52741	SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 21DP0450W	115-QUECHOLAC	QUECHOLAC	URBANO	\$721,086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$520	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	216,732	216,732	216,732	216,453	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	FE DE ERRATAS DICE: MUNICIPIO-115 QUECHOLAC DEBE DECIR: MUNICIPIO-114 PUEBLA
39332	SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21DP0360G	115-QUECHOLAC	SANTA CATARINA PULANUEVA	RURAL	\$721,108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$480	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	121,790	121,790	121,790	121,790	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
37882	SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	115-QUECHOLAC	SAN SIMÓN DE BRAVO	URBANO	\$721,148	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	\$480	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	180,513	180,513	180,513	180,513	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

4860	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JUAN MANUEL ZARAGOZA CLAVE 21EP9647X	201-XOCHITLATEPEC	XOCHITLATEPEC	URBANO	\$721.123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	500 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	145,519	145,519	145,519	145,100	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
4813	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARIANO ABASOLO	202-XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	URBANO	\$721.149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	190,892	190,892	190,892	170,864	90%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
3944	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21OP9781D	205-YEHUALTEPEC	SAN GABRIEL TETZIOYACAN	RURAL	\$721.110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	460 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	121,820	121,820	121,820	121,820	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
5768	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SEC. 5 DE MAYO DE 1862	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	\$721.185	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5400	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	545,376	545,376	545,376	517,840	95%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5478	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA AVILA CAMACHO CLAVE 21EP9876X	208-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	\$721.101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	750 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	137,574	137,574	137,574	137,574	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
4867	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	208-ZACATLAN	ACOLAPPA	RURAL	\$721.158	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	460 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	144,027	144,027	144,027	144,027	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
5478	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ANGEL VENECESLAD CABRERA CLAVE 21DE5902A	208-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	\$721.086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	750 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	187,998	187,998	187,998	187,942	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
3948	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 21DE5902L	211-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	\$721.014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	750 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	260,343	260,343	260,343	260,341	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
3976	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENEDETO DE LAS AMERICAS CLAVE 21AD0010D	216-ZOQUAPAN	ZOQUAPAN	URBANO	\$721.112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	460 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	145,645	145,645	145,645	145,645	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
5252	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EP9876M	217-ZOQUITLAN	XITLAMA	URBANO	\$721.107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	460 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	137,461	137,461	137,461	137,461	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
4876	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE 21EP9801P	21-AYOTOXCO DE GUERRERO	AYOTOXCO DE GUERRERO	URBANO	\$721.167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	145,144	145,144	145,144	144,482	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
4793	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA SUSPROSNA CAMACHO DE AVILA CLAVE 21EP9803N	26-CALPAN	SAN ANDRES CALPAN	URBANO	\$721.088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	213,242	213,242	213,242	211,717	99%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
3394	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA DE CENTRO ESCOLAR LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 21ES5901C DE ACATLAN DE OSORIO	3-ACATLAN	ACATLAN DE OSORIO	URBANO	\$721.173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	900 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	388,823	388,823	388,823	388,797	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
3974	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RAFAEL JIMENEZ CLAVE 21OP9876R	35-CLAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CLAUTEMPAN	URBANO	\$721.111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	144,758	144,758	144,758	144,758	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
5634	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 21OP9132D UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO	4-ACATZINGO	ACATZINGO DE HIDALGO	URBANO	\$721.028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	460 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	201,098	201,098	201,098	201,098	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
5623	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PARTIDO REVOLUCIONARIO INDIFUCIONAL CLAVE 21OP9223Y	4-ACATZINGO	SAN SEBASTIAN VILLANUEVA	RURAL	\$721.055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	460 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	198,112	198,112	198,112	198,111	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
5634	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA 5 DE MAYO DE SAN LORENZO ALMECATA, MUNICIPIO DE CLAUTLANCINGO	41-CLAUTLANCINGO	SAN LORENZO ALMECATA	URBANO	\$721.194	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5400	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	598,815	598,815	598,815	598,815	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
5691	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SEC. TEC. NO. 71, DE SAN LORENZO ALMECATA, MUNICIPIO DE CLAUTLANCINGO	41-CLAUTLANCINGO	SAN LORENZO ALMECATA	URBANO	\$721.183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5400	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	594,110	594,110	594,110	592,580	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
3934	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 21EP9807D	41-CLAUTLANCINGO	SAN JUAN CLAUTLANCINGO	URBANO	\$721.075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	252,199	252,199	252,199	252,113	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
3947	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ALEJANDRINA R. DE EMBUQUE CLAVE 21DE5914F	43-CIUTZALAN DEL PROGRESO	CIUDAD DE CIUTZALAN	URBANO	\$721.013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	397,717	397,717	397,717	397,717	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
4871	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO	45-CHALCOCOMILLA DE SESMA	CIUDAD SERDAN	URBANO	\$721.161	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	600 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	284,074	284,074	284,074	284,074	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
5769	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21EP9808K	46-CHAMPULCO	CHAMPULCO	URBANO	\$721.089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	174,721	174,721	174,721	174,721	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
3926	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EP9855F	47-CHAUUTLA	TLANEQUILCAN	RURAL	\$721.139	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	375,905	375,905	375,905	375,905	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
3641	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 21DE5904X	47-CHAUUTLA	CIUDAD DE CHAUUTLA DE TAPIA	URBANO	\$721.015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	405,725	405,725	405,725	405,725	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
4719	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21OP9201V	48-CHAUTZINGO	SAN ANTONIO TLATENCO	URBANO	\$721.036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	460 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	183,903	183,903	183,903	183,903	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
4241	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ROPEZ VAVON CLAVE 21EP9801M	5-ACTEOPAN	ACTEOPAN	URBANO	\$721.073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	111,621	111,621	111,621	111,621	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
5515	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (FINCO VERDETIPO) CLAVE 21EP9807S	51-CHETLA	ATENCINGO	URBANO	\$721.041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	460 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	257,800	257,800	257,800	257,794	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
3947	SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21OP9807E	51-CHETLA	CHETLA	URBANO	\$721.138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	125,712	125,712	125,712	125,712	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
5516	SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA MIGUEL CASTILLO DE ALARISTE CLAVE 21DE5901W	51-CHETLA	CHETLA	URBANO	\$721.020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	304,785	304,785	304,785	303,565	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
5525	SUSTITUCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 21OP9204E	51-CHETLA	ESCAPE DE LAGUNILLAS	RURAL	\$721.117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	460 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	151,528	151,528	151,528	151,528	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
4847	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 21OP9101P	54-CHIGNAUTLA	CHIGNAUTLA	URBANO	\$721.157	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	540 EDUCANDOS	11-EDUCACION PUBLICA 190- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	284,334	284,334	284,334	284,317	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%

6784	PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MAGENES SATELITALES GEOREFERENCIADAS Y ORIENTADAS DE 81 CM DE RESOLUCIÓN PANGRAMÁTICAS Y 2.24 MTS DE RESOLUCIÓN MULTISPECTRAL.	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,079,862	OTROS	MODERNIZACIÓN HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACIÓN FISCAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPALES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,407,454	2,407,454	2,407,454	2,407,454	100%	307,411	307,411	KILOMETRO CUADRADO	10,721	13,265	124%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACIÓN INTEGRAL DEL INFORME.
6518	GEOREFERENCIACIÓN DE BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA Y VALORES COMERCIALES DE BUECO DE 108 MUNICIPIOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,079,860	OTROS	MODERNIZACIÓN HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACIÓN FISCAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	108 MUNICIPIOS DEL ESTADO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	492,831	492,831	492,831	492,831	100%	0	0	OTROS	134,413	134,415	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACIÓN INTEGRAL DEL INFORME. LA META CONSISTE EN 104,415 SEGUIMIENTOS DE CALLES TOMANDO EN CUENTA LOS LÍMITES DE UNA MANZANA Y LAS CONDICIONES DE CADA CALLE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
OTROS																								
6735	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL TERRITORIAL DEL ESTADO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,079,059	OTROS	MODERNIZACIÓN HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACIÓN FISCAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPALES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,821,943	5,821,943	5,821,943	5,821,943	100%	434,468	434,468	PROGRAMA	1	1	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACIÓN INTEGRAL DEL INFORME. EL OBJETIVO ES MODIFICAR QUE PARA ESTE PROYECTO HUBO UN INCREMENTO EN LA META YA QUE SE TENDRÁN PROGRAMADOS 105 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y SE REALIZARON 125 ASÍ COMO TAMBIÉN SE TENDRÁN PROGRAMADOS 29,700 INSPECCIONES DE PREDIOS URBANOS Y RÚSTICOS Y SE REALIZARON LAS REDES SIG SIGUENTES: 28 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 3265 INSPECCIONES DE PREDIOS URBANOS Y RÚSTICOS 217 ESTUDIO Y ANÁLISIS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN CATASTRAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO, 217 ESTUDIO Y ANÁLISIS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES INITIALES DE MUNICIPIOS DEL ESTADO.
6736	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PADRÓN CATASTRAL ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,079,100	OTROS	MODERNIZACIÓN HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACIÓN FISCAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE PUEBLA	GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPALES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACIÓN INTEGRAL DEL INFORME. LA META CONSISTE EN 310,000 VALUACIONES CATASTRALES EN PREDIOS EN TODO EL ESTADO 220,000 IDENTIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL CATASTRAL (GEOTABLAS) Y DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA AVANZADO 4,000 EXPEDIENTES TÉCNICOS INTEGRADOS PARA EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RÚSTICA INMOBILIARIA 2,000 INSTALACIONES EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE OPCIÓN PARA DELEGACIONES CATASTRALES.
OTROS																								
9619	GESTIÓN DE INICIATIVAS, ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,080,481	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EN ATENCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL PÁRRAFO DE DESTINAR UN MONTO EQUIVALENTE AL MONTO DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS BIENES, A FAVOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
PROGRAMAS REGIONALES																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
6216	APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA BUAP PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,079,497	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SOCIEDAD PUEBLANA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
7974	APYO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SÍMBOLOS DE ANIALES 2007, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,079,250	DESARROLLO ECONÓMICO	OTROS	OTROS FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE RIEGO Y FORESTAL	517634 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,055,731	9,055,731	9,055,731	9,055,731	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
109971	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (OBRAS Y MANTENIMIENTO) DE LA BUAP	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,071,309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	MÁS DE 7 MIL ALUMNOS Y 9 MIL TRABAJADORES Y NUEVAS GENERACIONES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%	0	0	OBRA	35	35	100%	
7782	CONSTRUCCIÓN DE BANGUETAS EN CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD, ADOFO LÓPEZ RAYGOS	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070776-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	\$545	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	METRO CUADRADOS	412	412	100%	
8376	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LAS CALLES CIRCUITO JUAN PABLO II, CALLE 9 SUR Y CALLE 41 PONENTE DE LA UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUÁREZ, COLONIA LA INDIA	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	\$1,399,519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,658,000	3,658,000	3,658,000	3,658,000	100%	0	0	METRO LINEAL	485	485	100%	
7848	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANGUETAS EN CALLE LÁZARO CARDENAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLONSO Y AVENIDA ATILIO LUIS DONALDO COLONSO	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	\$1,399,519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	211,600	211,600	211,600	211,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
7968	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL COMANDO CABINO	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-10	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUBTERRANEO	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	\$1,399,519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	885,300	885,300	885,300	885,300	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,087	1,087	100%	
8622	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL GENERAL DONA NORTE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,070,178	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP	\$1,977,000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	282,442,555	282,442,555	282,442,555	282,442,555	100%	3,742,000	3,742,000	METRO CUADRADO	14,214	14,214	100%	ES UNA OBRA CONTRATADA A PRECIO ALZADO PARA SU SEGUNDA ETAPA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO MOBILIARIO, CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO, DEL BARRIO, ELEVADORES, CONSTRUCCIÓN DE LOS 2 ÚLTIMOS NIVELES, PLANTA DE EMERGENCIA, ZONA DE ESTACIONAMIENTO, CISTERNA, CUARTO DE SERVICIO
8632	CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD RADIAL ZAPATA DE LA CALLE 12 SUR NORTE A LA COL. ZAPATA, CON UNA LONGITUD DE 278 KM, EN EL MPD DE SAN ANDRÉS CHICLANA	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,079,397	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEUDOP	\$63,021	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
8396	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 51 SUR Y PROMOCION REFORMA SUR ENTRE 3 PONENTE Y 4 SUR, REFORMA SUR, JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	\$1,399,519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	815,900	815,900	815,900	815,900	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,349	2,349	100%	
8392	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, MIGUEL HERNANDEZ	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	\$1,399,519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	687,150	687,150	687,150	687,150	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,527	1,527	100%	
7972	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GINEBRA ENTRE CALLE 81 PONENTE Y LA VIALIDAD FERROCARRIL, MANZANAS UNIDAS	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	\$1,399,519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,045,971	1,045,971	1,045,971	1,045,971	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,629	2,629	100%	
8255	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GUADALAJARA ENTRE EJE VAL 70 Y CALLE MÉNDA, UNIDAD HABITACIONAL S.A.T.E	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	\$1,399,519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	784,312	784,312	784,312	784,312	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,392	2,392	100%	
8276	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MARGARITA MASA DE JÁREZ ENTRE AV. DEL BOSQUE Y CALLE RUBEN GARCIA COL. AMPLIACIÓN HISTORICADAS	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	\$1,399,519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	702,818	702,818	702,818	702,818	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,759	1,759	100%	
8389	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN 8 "B" ORIENTE ENTRE 87 Y 71 ORIENTE, COLONIA LOMA LINDA	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	\$1,399,519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	536,475	536,475	536,475	536,475	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,164	1,164	100%	
8382	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE LUPITA CARPUZACAZO BRINCA A LA ALTURA DEL KM 8 DE LA CARRETERA PUEBLA-CANCA Y LA ESCUELA TÉCNICA NO. 64	114 PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE AMARICO	URBANO	20070770-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	\$1,399,519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,868	2,868	100%	
8388	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE ORIZABEN ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BOGAMILLAS, VILLAS DE LAS FLORES	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	\$1,399,519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	682,500	682,500	682,500	682,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,874	1,874	100%	
8281	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE 44 NORTE ENTRE CALLE 108 ORIENTE Y CALLE 110 ORIENTE, BOSQUES DE SANTA ANITA	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	\$1,399,519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,955,108	1,955,108	1,955,108	1,955,108	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,843	4,843	100%	
8282	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN PAV. 25 "A" SUR ENTRE 44 PONENTE Y 143 PONENTE, SAN BORGES CASTELLANA	114 PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20070770-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	\$1,399,519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	680,013	680,013	680,013	680,013	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,954	1,954	100%	
8284	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO (ADOQUIN) Y GUARNICIONES EN PRIVADA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MARINO AVILA CAMACHO, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE AMARICO	114 PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE AMARICO	URBANO	20070770-5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	\$1,399,519	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	382,234	382,234	382,234	382,234	100%	0	0	METRO CUADRADO	719	719	100%	

10462	CONSTRUCCION DEL CAMINO TLAPANALA - TEPETZINGO DEL KM 000 AL KM 2569 CON UNA LONGITUD DE 2.56 KM. EN EL MUNICIPIO DE TLAPANALA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,077,241	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	\$27,400	7,849,903	7,849,903	7,849,981	7,849,881	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%		
8311	ORDENE PLUVIAL Y MURO DE CONTENCION EN CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE MANUEL SANTIAGO Y CALLE BERNARDO ESCOBEDO, COLONIA AMPLIACION LOMAS DEL 5 DE MAYO	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2007070-10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	\$1,395,519	301,450	301,450	301,450	301,450	100%	0	0	0	METRO LINEAL	79	79	100%		
8243	PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CALLE CARMEN SERDAN ENTRE AV. LUIS DONALDO COLODIO Y AGUILAS CORDOBA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2007070-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	\$1,395,519	284,912	284,912	284,912	284,912	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%		
8342	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BATAZAR CAMPECHE, EN AVENIDA EDUARDO QUE MEJIA OSORUNA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, JUNTA AUXILIAR DE SAN BATAZAR CAMPECHE	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2007070-20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	\$1,395,519	948,049	948,049	948,049	948,049	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
8304	SOLUCION VIAL EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JOSE VISTA HERMOZA, EN BLVD. ATLACILCO ENTRE CAMINO REAL A CHOLULLA Y CALZADA ZAYAFLETA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2007070-10	DESARROLLO SOCIAL	CONEXION N. VIVIENDA REGIONAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	\$1,395,519	653,710	653,710	653,710	653,710	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	936	936	100%		
8826	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SINTETICO, PISTA DE ATLETISMO DE 200 METROS Y ALBERGADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ACATZINGO	ACATZINGO	ACATZINGO DE HIDALGO	URBANO	\$20,081,124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	\$40,450	326,400	326,400	326,400	326,400	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	12,348	12,348	100%		
9873	CONSTRUYER EL CAMINO RURAL DE PARRAMALAMIELLOS-SAN PEDRO DODON-LAS CHALASAS DEL KM. 000 AL KM. 35-2606CONCERNIENDO UDE033 2006S INCLUYENDO EL CONSTRUCCION DE PUENTE Y HERCULOS Y LOS DORSAL CON UN TOTAL DE 40000 N. LOCALIDAD	47-CHAUHLA	SAN JUAN DE LOS RIOS (SAN JUAN DEL RIO)	RURAL	\$20,081,274	DESARROLLO ECONOMICO	CONEXION OBRAS Y TRANSPORTES	CONEXION OBRAS	ENTIDAD ESTATAL	SEDUOP	\$12,628	18,838,547	18,838,547	18,838,547	18,838,547	100%	15,421,973	15,421,973	0	KILOMETRO	39	39	100%	LA OBRA TIENE AMPLIACION DE VOLUMENES EXHIBICIONARIOS DEBIDO A LA CIMENTACION DEL FUENTE UBICADO EN SAN JUAN DEL RIO, CAMBIANDOSE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE ZAPATAS A PLOTAJES, ASI COMO CONCRETOS PREFABRICADOS EN LUGAR DE HECOS EN LA OBRA.	
7283	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL BACHILLERATO GENERAL SAN NOMBRE CLAVE 218260008 EN COMAHUAC, MUNICIPIO DE CHONAUTLA	54-CHONAUTLA	COAHUAC	RURAL	\$20,071,133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE	160 EDUCANDOS	1,236,438	1,236,438	1,236,438	1,236,438	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE INDICA 1 OBRA QUE CONSISTE EN 3 AULAS Y UN MÓDULO SANITARIO. LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME	
10240	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE HUACHUNANGO, MUNICIPIO DE HUACHUNANGO	71-HUACHUNANGO	HUACHUNANGO	URBANO	\$20,080,084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	DIVERSAS COLONIAS Y CALLES	12,732,453	12,732,453	12,732,453	12,732,453	100%	0	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	362	362	100%	SE ELECTRICIFICAN CON POSTES EN VARIAS COLONIAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE HUACHUNANGO. LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2007. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.	
8826	1RA. ETAPA UNIDAD DEPORTIVA DE HUACHUNANGO, EN EL MUNICIPIO DE HUACHUNANGO	71-HUACHUNANGO	HUACHUNANGO	URBANO	\$20,081,094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	\$63,964	118,110	118,110	118,110	118,110	100%	0	0	0	METROS, BARRAS, CERCOS	7,008	7,008	100%		
8832	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LIBRES	94-LIBRES	CIUDAD DE LIBRES	URBANO	\$20,070,836	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUOP	\$38,000	25,274,377	25,274,377	25,274,377	25,274,377	100%	5,054,697	5,054,697	0	METROS CUADRADOS	13,469	13,469	100%		
7318	RECONSTRUCCION RECONSTRUCCION CAMINO COYOTEPEC-SAN MARTIN ATESCAL-PRADO SUAREZ TRAMO COYOTEPEC-SAN MARTIN ATESCAL DEL KM 000 AL KM 1000 REQUIERE ATN INMEDIATA LOCALIDAD SAN VICENTE COYOTEPEC MPO COYOTEPEC	37-COYOTEPEC	SAN VICENTE COYOTEPEC	RURAL	\$20,080,005	DESARROLLO ECONOMICO	CONEXION OBRAS Y TRANSPORTES	CONEXION OBRAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	88,200	15,500,354	15,500,354	15,500,354	15,500,354	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	10	100%	OBRA FINICULTA. LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.	
7345	RECONSTRUCCION DEL CAMINO USUCA-SANTA ANA MEXICALCATEC-CAZONZA-ZACAPALA, TRAMO USUCA-SAN JUAN EPATLAN DEL KM 2000 AL KM 18000 REQUIERE ATN INMEDIATA LOC SAN JUAN EPATLAN MPO USUCA MATAMOROS	82-EPATLAN	SAN JUAN EPATLAN	URBANO	\$20,081,006	DESARROLLO ECONOMICO	CONEXION OBRAS Y TRANSPORTES	CONEXION OBRAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	89,464	16,434,324	16,434,324	16,434,324	16,434,324	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	13	13	100%	OBRA FINICULTA. LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2008. SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME A SOLICITUD DE LA SHCP, PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.	
10074	AMPLIACION CONSTRUCCION DE LA OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA DEL EDIFICIO DE ACCESOS Y CU	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,070,065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SOCIEDAD PUBLICANA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
7978	PROGRAMA DE AGRICULTURA PROTEGIDA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,278	DESARROLLO ECONOMICO	AGRICULTURA FORESTAL	APYOYS A LA AGRICULTURA FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA FORESTAL	100 PRODUCTORES	29,999,990	29,999,990	29,999,990	29,999,990	100%	0	0	0	HECTAREA	32	32	100%		
8016	PROGRAMA DE APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE COOPERATIVAS PARA PRODUCCION DE FRIJOL 2007, EN MUNICIPIOS DEL VALLE DEL SALADO DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,965	DESARROLLO ECONOMICO	AGRICULTURA FORESTAL	APYOYS A LA PRODUCCION FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA FORESTAL	100 PRODUCTORES	596,620	596,620	596,620	596,620	100%	0	0	0	HECTAREA	2,000	2,000	100%		
7934	PROGRAMA DE APOYO PARA LA ATENCION DE CONTINGENCIAS SANITARIAS PECUARIAS Y LA ATENCION DE CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS QUE AFECTAN A LA AGRICULTURA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,284	DESARROLLO ECONOMICO	AGRICULTURA FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA FORESTAL	16000 PRODUCTORES	5,457,623	5,457,623	5,457,623	5,457,623	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN APOYO	
7910	PROGRAMA DE MUNIPOS ESTRATEGICOS 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,177	DESARROLLO ECONOMICO	AGRICULTURA FORESTAL	APYOYS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA FORESTAL	3600 PRODUCTORES	46,100,000	46,100,000	46,100,000	46,100,000	100%	0	0	0	OTROS	442,800	442,800	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN LO PROGRAMADO COMO EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE, HECTAREAS APOYADAS CON SEMILLAS 44120:58 BULTOS DE FERTILIZANTE 39840	
8093	PROGRAMAS SISTEMAS Y MODELOS DE EDUCACION 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,302	DESARROLLO ECONOMICO	AGRICULTURA FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA FORESTAL	620 HABITANTES	256,860	256,860	256,860	256,860	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A EVENTOS DE CAPACITACION	
8287	MONITOREO MALLA TIO CILON EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL ROSARIO GRACIELA HIDALGO MORENO	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2007070-10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	\$1,395,519	115,287	115,287	115,287	115,287	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
8355	REMODELACION DEL PARQUE UBICADO EN CIRCUITO INTERIOR Y VIA ATLACAYOTL, VARIAS COLONIAS	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2007070-7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	\$1,395,519	1,502,000	1,502,000	1,502,000	1,502,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
13883	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2007070-10	DESARROLLO ECONOMICO	CONEXION OBRAS Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	\$1,395,519	2,999,022	2,999,022	2,999,022	2,999,022	100%	1,396,903	0	0	0	PIEZA	10,300	10,300	100%	
8369	REHABILITACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANT ANA EN 2DA. CERRADA DEL BACHILLERATO ENTRE 2DA. PRIVADA ALTOS DE JALISCO Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA ROSAS DEL TEPICAC	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2007070-10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	\$1,395,519	134,660	134,660	134,660	134,660	100%	0	0	0	METRO LINEAL	209	209	100%		
8276	PROYECTO DE REHABILITACION DE ILUMINACION DEL PALACIO MUNICIPAL	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2007070-24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	\$1,395,519	1,165,690	1,165,690	1,165,690	1,165,690	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
8389	REHABILITACION DE ALBERGADO PUBLICO Y CAMBIO DE SUBESTACION EN LA MANZANA CENTRAL DEL CENTRO HISTORICO	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2007070-20	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,395,519	2,506,816	2,506,816	2,506,816	2,506,816	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,580	3,580	100%		
7941	PROGRAMA ESTATAL DE MECANIZACION AGRICOLA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,280	DESARROLLO ECONOMICO	AGRICULTURA FORESTAL	APYOYS A LA AGRICULTURA FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA FORESTAL	11297 PRODUCTORES	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100%	0	0	0	EQUIPO	134	134	100%		

7248	OTROS SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA TRES ALAS DIDACTICAS EN EL BACHILLERATO GENERAL, EN NOMBRE CLAVE 21 FEBRERO DE COMANDO.	54 CHIGNAUTLA	COMERCIO	RURAL	\$20,071.134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POLICIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	150 EDUCANDOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	76,899	76,899	76,899	76,899	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE INDICA 3 LOTES, QUE SE REFIEREN A EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 3 ALAS LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL 2006. SE INCORPORAN AL PRESUPUESTO INFORME A SOLICITUD DE LA DPOF PARA LA COFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.
GASTOS INDIRECTOS DESTINADOS A ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS																							
9673	APORTACION PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE PROGRAMAS REGIONALES 2007 CONVENIO A	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,483	GOBIERNO	HACIENDA	ENTIDAD ESTATAL	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	ESTATAL	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	478,016	478,016	478,016	478,016	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EN ATENCION Y DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL PARRAFO SE DESTINARA UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO MIL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS IMBMS, A FAVOR DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO.
9658	APORTACION PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE PROGRAMAS REGIONALES 2007 CONVENIO B	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,482	GOBIERNO	HACIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	ESTATAL	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	202,000	202,000	202,000	202,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EN ATENCION Y DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL PARRAFO SE DESTINARA UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO MIL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS IMBMS, A FAVOR DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO.
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE																							
INVERSIÓN																							
GEBIA PUBLICA																							
MEJORAMIENTO																							
7785	APORTACION ESTATAL AL FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME)	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,071,277	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	728 INDUSTRIALES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	OTROS	728	728	100%	NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN UNIDAD DE TRANSFORMACION PRIMARIA
6680	DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL 2007, PARA LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,196	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2600 PRODUCTORES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	19,999,997	19,999,997	19,999,997	19,999,997	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN SISTEMAS AGRONOMICOS
7712	ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL SECTOR RURAL 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,303	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	400 HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	996,320	996,320	996,320	996,320	100%	0	0	OTROS	35	35	100%	NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN LO SIGUIENTE: SISTEMAS DE ENERGIA 34 FORO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS 1 PROGRAMA CONCLUIDO CON 35 SISTEMAS DE ENERGIAS ALTERNAS PARA EL SECTOR RURAL EN 13 LOCALIDADES DEL ESTADO DE PUEBLA.
7638	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,297	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	614 PRODUCTORES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100%	0	0	OTROS	238	238	100%	NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN CORRALES 70 BACULAS 48 TRASPALDA 13 BODEGAS 3 MOLINOS 12 ORDENADORAS 2 PICADORAS 17 MOLINOS TECNIFICADOS 27 MOLINOS DE TRASPALDO 31 ANES GUMAROS 1 BODEGASTERES 8 BARRACAS 1 COMEDORES 10
7671	PROGRAMA DE ACUICULTURA RURAL SUSTENTABLE 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,295	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	650 PRODUCTORES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	2,037,340	2,037,340	2,037,340	2,037,340	100%	0	0	OTROS	59	59	100%	NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN UNIDADES DE PRODUCCION ACUICOLA RURAL
69167	PROGRAMA DE AGRICULTURA PROTEGIDA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,278	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	100 PRODUCTORES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100%	2,888,289	2,888,289	OTROS	202	202	103%	NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN CONSTRUCCION DE INVERNADEROS 84 REHABILITACION DE INVERNADEROS 175 LA UNIDAD DE MEDIDA DE SE INCREMENTAR EN EL PROGRAMA ANUAL COMO EL ACUMULADO AL TRIMESTRE PARA LA REHABILITACION DE INVERNADEROS EN VIRTUD DE QUE SE TUVIERON AMPLIACION DE RECURSOS.
7341	PROGRAMA DE INNOVACION PRODUCTIVA 2007, EN 140 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE PUEBLA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,262	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	200 HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	2,327,675	2,327,675	2,327,675	2,327,675	100%	0	0	OTROS	14	14	100%	NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN UNIDADES DE PRODUCCION ACUICOLA RURAL
6762	PROGRAMA DE INBMS ESTABLECIDOS 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,177	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3600 PRODUCTORES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	13,780,900	13,780,900	13,780,900	13,780,900	100%	610,558	610,558	OTROS	51	52	102%	NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA EN EL AVANCE DE LA META TANTO EN EL PROGRAMADO ANUAL COMO EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ESTA SE INCREMENTO EN VIRTUD DE QUE SE TUVIERON AMPLIACION DE RECURSOS.
6766	PROGRAMA DE REPOBLACION OVINA Y CAPRINA 2007, EN LOS 317 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,173	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4816 PRODUCTORES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	8,850,858	8,850,858	8,850,858	8,850,858	100%	0	0	OTROS	47	47	100%	NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA
6406	PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2007, EN 170 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,195	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6600 FAMILIAS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	6,999,483	6,999,483	6,999,483	6,999,483	100%	0	0	OTROS	670	670	100%	NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNIDADES BASICAS DE PRODUCCION DE ALIMENTOS
6626	PROGRAMA ESTATAL DE PRODUCCION AGRICOLA ORGANICA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,191	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	560 PRODUCTORES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	999,398	999,398	999,398	999,398	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA ORGANICA
76124	PROGRAMA PARA ESTIMULOS DE RECHA DE VAGUELAS 2007, EN LA SIERRA NOROCCIDENTAL, SIERRA NEGRAS Y MICHICA DEL ESTADO DE PUEBLA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,294	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	300 PRODUCTORES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100%	0	0	OTROS	32	32	100%	NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN UNIDADES DE PRODUCCION GANADERA
7683	SISTEMA DE EXTENSIONISMO RURAL 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,301	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	300000 HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	1,462,660	1,462,660	1,462,660	1,462,660	100%	0	0	OTROS	80	80	100%	NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA (GANADERA, AGRICOLA, ACUICOLA) Y AGRONINDUSTRIAL
7769	SISTEMAS Y MODELOS DE EDUCACION 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,302	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	800 HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	3,470,000	3,470,000	3,470,000	3,470,000	100%	0	0	OTROS	74	74	100%	NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA (GANADERA, AGRICOLA, ACUICOLA) Y AGRONINDUSTRIAL
REHABILITACION																							
73477	PROGRAMA ESTATAL DE PERFORACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PARA USO AGRICOLA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,289	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	100 PRODUCTORES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	0	0	PAGO	4	4	113%	NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN LO SIGUIENTE: PERFORACION Y/O EQUIPAMIENTO DE POZOS 6 REHABILITACION DE POZOS 2 EN EMBAR EL ACUMULADO AL TRIMESTRE LO EJECUTADO PUE LO SIGUIENTE: PERFORACION Y/O EQUIPAMIENTO DE POZOS 7 REHABILITACION DE POZOS 2 EN VIRTUD DE QUE SE TUVIERON DEDIMINACION EN EL COSTO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA PERFORACION DE POZO
EQUIPAMIENTO																							
MEJORAMIENTO																							
7729	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA FEDERAL DE APOYOS A LA COMPETITIVIDAD POR RUMOS DE PRODUCCION 2007	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,071,378	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	693 PRODUCTORES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	7,148,142	7,148,142	7,148,142	7,148,142	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN LO SIGUIENTE: MAQUINAS TRILLADORAS PARA LA COSECHA DE CEBADA 5 CENTRO DE ACOPIO EQUIPADO PARA COSECHA 1 CENTRO DE ACOPIO REGIONAL DE PLATANOS 1 TODOS ESTOS CONCEPTOS FORMAN PARTE DEL CONVENIO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS.
69642	PROGRAMA ESTATAL DE MECANIZACION AGROPECUARIA 2007, EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,070,260	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	11237 PRODUCTORES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	OTROS	353	353	100%	NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN TRACTORES 37 COSECHADORAS 7 IMPLEMENTOS AGRICOLAS (ARADOS, MABRAS, SURCADORAS, CULTIVADORAS, COCILAS INVEJADORAS, SEMBRADORAS, ASPERSORAS, FERTILIZADORAS, EMPACADORAS, REMOLQUES, ESPARCIADOR DE ESTIOLCO, CARGADOR FRONTAL, ENGRABADORAS, MOLINOS DE MANTILLO, DESINFECTOR, DESGRANADORA, ETC) 289
OTROS																							
GASTOS INDIRECTOS DESTINADOS A ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS																							
9618	APORTACION PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2007	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,576	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO FORESTAL	ENTIDAD ESTATAL	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	ESTATAL	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	26,224	26,224	26,224	26,224	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EN ATENCION Y DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL PARRAFO SE DESTINARA UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO MIL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS IMBMS, A FAVOR DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO LA DIFERENCIA POR 588.76 DE CUBRIR CON RECURSOS ESTATALES UN MONTO TOTAL DE 1510.00
FIDEICOMBO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUP. SURESTE (FDR SUR)																							
66761	MODIFICACION DEL PROYECTO COMPAÑIA LA CUACOPOLCAN	110 PALMIR DE BIRVO	CUACOPOLCAN	URBANO	\$20,080,299	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	\$1,557,080	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,934,546	2,934,546	2,934,546	2,934,546	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
66817	PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL NUMERO NUEVE DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECUIQUO DE INGRESO CON AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA-OSIERRA EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y AMOCCO	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,244	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	\$1,947,000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,052,705	2,052,705	2,052,705	2,052,705	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
66645	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TEHUACAN-TEOITILAN TUXTEPEC TRAMO LIBRAMIENTO TEHUACAN	156 TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	\$20,080,246	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	\$694,360	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,113,657	2,113,657	2,113,657	2,113,657	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
66769	PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TEHUACAN TEOITILAN TUXTEPEC TRAMO LIBRAMIENTO CALPAN	156 TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	\$20,080,245	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	\$811,760	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,354,320	1,354,320	1,354,320	1,354,320	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
66164	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TEZUTLAN NAUTLA TRAMO LIBRAMIENTO TEZUTLAN	174 TEZUTLAN	TEZUTLAN	URBANO	\$20,080,241	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA	\$1,497,075	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,933,728	6,933,728	6,933,728	6,933,728	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

7027	REPARACIONES GENERALES EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 'LOMAS DE SAN MIGUEL CLAVE 210ML00220 EN LOMAS DE SAN MIGUEL, PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,940	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	-	0	0	0	0	0	0%	602,109	599,436	OBRA	1	1	100%			
7382	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA JOSE MARIA LAFRAGIA CLAVE 21EPR0362	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,090,357	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	0	0	0	0	0	0%	1,320,300	1,194,975	OBRA	1	1	85%				
7014	MONTAJE DE MOBILIARIO Y REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA HUIDO LEIGH CLAVE 21EY03390, DE SN. JOSE CARPINTEROS, TEPEACA	164 TEPEACA	SAN JOSE CARPINTEROS	RURAL	\$20,080,813	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	126,840	126,840	126,840	126,450	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%			
7034	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 21EPR0490 UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAXCO	167 TLAXCO	TLAXCO	URBANO	\$20,070,340	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	619,230	619,230	619,230	597,310	96%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%			
7446	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA PEDRO MOLINA CORONA UBICADO EN COMALTEPEC, MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA	207 ZACAPAXTLA	COMALTEPEC	RURAL	\$20,071,102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	1,512,554	1,512,554	1,512,554	1,512,554	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%			
7097	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO UBICADO EN EL PARADISO, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	03-CHIGNAHUAPAN	EL PARADISO	RURAL	\$20,071,184	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	1,068,424	1,068,424	1,068,424	1,068,424	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%			
7041	REHABILITACION DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA "HONOR CARRILLO FLORES" CLAVE 21EY00126 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICONTLA, MUNICIPIO DE JOPALA	09-JOPALA	CHICONTLA	RURAL	\$20,071,253	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	157,490	157,490	157,490	156,531	99%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%			
7091	EQUIPAMIENTO: SAN Y COLON DE ESTRUCT. METALICA ESPECIALIZADA PARA 30 TECHOS DE PLAZAS CIVICAS DE 30 PLANTILES EDUC. UBIC. EN EL INTERIOR DEL ESTADO Y EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,071,218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	12,005,080	12,005,080	12,005,080	12,005,080	100%	0	0	0	0	LOTE	30	30	100%			
11760	SUMINISTRO DE MATERIAL PREFABRICADO PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANTARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EL FRACC. DEO VILLAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,071,063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	602,082	602,082	602,082	602,082	100%	0	0	0	0	LOTE	4	4	100%	ESTA OBRA SE INCORPORA A PRESENTE INFORME, EN VIRTUD DE TENER 100% EN AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004		
7314	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA CINCO AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA JOSE MARIA LAFRAGIA CLAVE 21EPR1575	130-SAN MIGUEL XOXTLA	SAN MIGUEL XOXTLA	URBANO	\$20,069,301	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	0	0	0	0	0%	176,624	176,624	LOTE	5	5	95%					
7067	SAN DE MON. BASICO PARA UN TALLER LABORATORIO EN LA TELESECUNDARIA HUIDO LEIGH CLAVE 21EY03390 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CARPINTEROS, MUNICIPIO DE TEPEACA	164 TEPEACA	SAN JOSE CARPINTEROS	RURAL	\$20,080,919	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	150,180	150,180	150,180	150,180	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	100%			
7214	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA ROSAM BOSCA CLAVE 21DPR078W EN LA LOCALIDAD DE TATOCAC, ZACAPAXTLA	207 ZACAPAXTLA	TATOCAC	URBANO	\$20,061,061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	0	0	0	0	0%	95,640	95,640	LOTE	3	3	100%					
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																											
8184	AFORTACION AL FONDO DE AFORTACIONES MULTIPLES (FAM) EN LA MODALIDAD DE REESTRUCTURA SUPERIOR PARA A BUAP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,079,034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	-	28,975,000	28,975,000	28,975,000	28,975,000	100%	0	0	0	0	OBRA	11	3	27%			
9380	CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA CLAVE 21M0018H UBICADA EN EL ANTIQUO CAMINO A LA RESURRECCION MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,171	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	10,112,540	10,112,540	10,112,540	10,112,540	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%			
9392	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES, LABORATORIOS Y FARMACIA EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUEBLA CLAVE 21M01142 EN CUANALA, JUAN C. BONILLA	09-JUAN C. BONILLA	CUANALA	URBANO	\$20,081,039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	0	0	0	0	0%	79,520	79,520	ESTUDIO	1	1	100%					
12067	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	\$20,071,024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUEBLA	-	807,421	807,421	807,421	807,421	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	97%	EL AREA ENCARGADA DE LAS ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL 07 DE ABRIL DEL 2004 SOLICITO AL PROVEEDOR DANIEL GUTIERREZ CARRACHOLA LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA CARRERA DE BIOTECNOLOGIA, SIN EMBARGO EL PROVEEDOR INCUMPLIO CON LA ENTREGA DEL EQUIPO POR LO QUE SE LE RESCINDIO EL CONTRATO EL 03 DE MARZO DEL 2006, SE NOTIFICO DE ESTA SITUACION A LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOLICITANDO VOLVER A REALIZAR EL PROCESO DE ADQUISICION, SITUACION QUE A LA FECHA NO SE HA LLEVADO A CABO.		
9398	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA CLAVE 21M0181H	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,090,217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	1,000,000	1,000,000	999,694	999,694	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	100%			
11223	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TECAMACHALCO	154-TECAMACHALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	\$20,071,113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TECAMACHALCO	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	9,122,300	0	0	0	LOTE	2	1	50%	EL RECURSO FAREMABEQUIM ESPECIALIZADO 2007 HA SIDO USADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION POR UN IMPORTANTE TOTAL DE \$2,000,000.00 DIVIDIDO EN DOS LOTES EL PRIMERO REALIZADO EN 2008 Y EL SEGUNDO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO EN ESTA UNIVERSIDAD. LOS INTERESES GENERADOS EN ESTA UNIVERSIDAD A LA FECHA SON POR \$2,230,000.00 PROYECTO DE BIOTECNOLOGIA.		
8230	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA QJZJ "TALLER LACTEOS, TALLER FRITAS Y FRIJITAS, TALLER DE PANIFICACION, LAB DE ANALISIS DE ALIMENTOS, LAB DE AUTOMATIZACION Y CONTROL, LAB DE COMPUTO	197-XICOTPEC	XICOTPEC DE JAMAZ	URBANO	\$20,071,169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTPEC DE JAMAZ	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	0	TALLER	100	85	85%	ADJ. EST. A PENDIENTE DE LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS LOS QUE SERAN ADQUIRIDOS DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO. LOS PROYECTOS EN LOS QUE SE EJECUTA EL PRESUPUESTO RESTANTE, SERAN A TRAVES DE CONCURSO ANTE LA DIRECCION DE ADJUDICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.		
6519	EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTES Y CENTRO DE INFORMACION DE CONSULTA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTPEC	74-XICOTPEC	SANTA ANA XALMILILLO	URBANO	\$20,080,965	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTPEC	-	0	0	0	0	0%	65,275	65,275	LOTE	1	1	100%					
6524	EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE SERVICIOS ESTUDIANTES BIBLIOTECA INFORMATICA, METALCA Y AUTOPARTES Y BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTPEC	74-XICOTPEC	SANTA ANA XALMILILLO	URBANO	\$20,071,114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTPEC	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	100%			
FAPF																											
ELER ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																											
12475	FORMACION Y PROFESIONALIZACION SERVICIO NACIONAL DE CARRERA	0-COBERTURA ESTATAL		51	GOBIERNO	ORDEN NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MANCIPIAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	35,758,830	35,758,830	35,758,830	35,757,482	100%	0	0	0	0	OTROS	24,500	24,301	98%			
124816	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL		52	GOBIERNO	ORDEN NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MANCIPIAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	25,097,398	25,097,398	25,097,398	24,103,293	96%	0	0	0	0	EQUIPO	26,400	26,200	99%			
124838	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 999 Y DENUNCIA ANONIMA 999	0-COBERTURA ESTATAL		53	GOBIERNO	ORDEN NACIONAL DE JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MANCIPIAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	58,361,450	58,361,450	58,361,450	58,361,450	99%	0	0	0	0	OTROS	96,000	95,800	100%			
124866	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL		54	GOBIERNO	ORDEN NACIONAL DE JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MANCIPIAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	5,900,000	5,900,000	5,900,000	5,816,162	99%	0	0	0	0	OTROS	97	97	100%			
124890	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL		55	GOBIERNO	ORDEN NACIONAL DE JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MANCIPIAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	1,860,900	1,860,900	1,860,900	1,130,462	61%	0	0	0	0	OTROS	32	24	75%			
124924	INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL		56	GOBIERNO	ORDEN NACIONAL DE JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MANCIPIAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	9,271,470	9,271,470	9,271,470	8,960,462	97%	0	0	0	0	OTROS	3,960	3,875	98%			
124961	COMBATE AL NARCOTRAFICO	0-COBERTURA ESTATAL		57	GOBIERNO	ORDEN NACIONAL DE JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MANCIPIAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	45,288,193	45,288,193	45,288,193	44,270,793	98%	0	0	0	0	OTROS	14,300	15,124	105%			
124984	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL		58	GOBIERNO	ORDEN NACIONAL DE JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MANCIPIAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	9,250,000	9,250,000	9,250,000	9,250,000	100%	0	0	0	0	OTROS	229	229	100%			
FAPF																											
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																											
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																											
6415	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA JUVENTUD POBLANA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA A MANIFIPO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,079,063	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA FEDERAL	SEIDOP	-	36,312,364	36,312,364	34,628,414	34,628,414	95%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	2,909	2,999	100%			
6493	CONSTRUCCION DEL FRANJO "B" DEL ARCO ORIENTE DEL MALLO PERIFERICO DEL DILATORIO 33.291.10 KM 35.927.13, CON UNA LONGO DE 2.676 KM. EN EL MPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEROICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,060,411	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION	ORGANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	SEIDOP	-	3,400,000	3,400,000	3,151,551	3,151,551	93%	0	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%			
7299	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA "U-2" EN EL BACHILLERATO GENERAL DEL CENTRO ESCOLAR MANUEL HERNANDEZ VILLARREAL CLAVE 21E0001R UBICADO EN LA COLONIA SANTA MARGARITA DE AMOZOC	05-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	\$20,079,662	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	1,290,410	1,290,410	1,290,410	1,294,332	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%			

16451	LIBERACION DEL DERECHO DE VÍA DE LA TRONCAL, PASOS INFERIORES, PASOS SUPERIORES VEHICULARES Y ENTRONQUES PARA LA CARRETERA CUAPAXTLA-CUICUILMÁN, ETAPA 2	45-CHALCHICOMILLA DE SERMA	CIUDAD SERDÁN	RURAL	\$20,090,473	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA	-	707,240	707,240	707,240	707,240	100%	0	0	0	KILOMETRO	73	73	100%	EL PROCESO DE LIBERACION DE DERECHO DE VÍA HA SIDO CONCLUIDO.
44787	CONSTRUCCION DEL BULEVARD CHAUTLA DE TAPA DEL KM 4+000 AL KM 1+418.42, EN EL MPIO. DE CHAUTLA	47-CHAUTLA	CIUDAD DE CHAUTLA DE TAPA	URBANO	\$20,061,131	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEIDUP	-	1,806,240	1,806,240	1,806,240	1,806,240	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
45350	RECONSTRUCCION DEL PERIFERICO ECOLOGICO, DEL KM 0+000 AL 13+000. DIRECCION AUTONOMA MÉRICO-PUEBLA A CARRETERA ATUENCO EN LOS MPMOS DE SAN ANDRÉS CHOLULA, CORONANGO, CUAPAXTLA Y PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,079,308	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEIDUP	-	22,600,691	22,600,691	22,600,691	22,600,691	100%	6,362,680	6,362,680	0	METRO LINEAL	13,000	13,000	100%	
OTROS																								
9999	QUELSON INGRESOS DISTINTOS: ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO VAL REFERENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCION, COMPLEMENTACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS MINERIALES DE LA AGENCIA DEL MMSEHRO PUBLICO NORTE DE LA ZONA METROPOLITANA"	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,081,158	GOBIERNO	ORDEN JURIDICO Y JUSTICIA	PROCURADURIA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA DE JUSTICIA	-	0	0	0	0	0%	20,125	20,125	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE SOLICITA LA CANCELACION DEL FOLIO 43549 AL CAPTURAR EL NOMBRE DEL PROYECTO LOS CARACTERES QUE ESTE CAMPO PERMITE NO FUERON DEBEREN PARA INGRESAR EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO QUE ES EL SIGUIENTE: ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO VAL REFERENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E INNOVACION DE LOS SERVICIOS MINERIALES DE LA AGENCIA DEL MMSEHRO PUBLICO NORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA", UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA MU, 36 COLONIA LAS FUENTES DE PUEBLA.
44883	SUPERVISION OPERENTES OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	119-SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	URBANO	\$20,075,167	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEIDUP	-	4,835,747	4,835,747	4,835,747	4,835,747	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
45386	ABECEDARIO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA HUEJOTZINGO-SAN MARTIN TEXMELUCAN, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE HUEJOTZINGO Y SAN MARTIN TEXMELUCAN	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	\$20,080,876	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEIDUP	-	1,087,840	1,087,840	1,087,840	1,087,840	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECARGACION LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS PARA AMPLIAR LA BASE GRAVABLE																								
EL ABORRACION, MANTENIMIENTO, MODERNIZACION Y DESARROLLO DEL PAQUETE DE																								
46008	PROGRAMA DE SUPERVISION, CERTIFICACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTES PUBLICO "SUCU", EN EL ESTADO DE PUEBLA	8-COBIERTURA ESTATAL	COBIERTURA MUNICIPAL	URBANO	20079003507	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	-	31,193,290	31,193,290	31,193,290	31,193,290	100%	0	0	0	VEHICULO	27,000	27,000	100%	OBRA PROYECTA CONSTA DE TRES FASES. EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2007 SE REPORTO HASTA LA SEGUNDA FASE. EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2007 HASTA LA TERCERA EN EL 10 DE 2008 TERCERA FASE Y EN EL 20 DE 2008 LA TERCERA FASE. EN TERCER TRIMESTRE DE 2009 HASTA LA TERCERA FASE. YA SE CONCLUYO EL PROGRAMA.
46036	PROGRAMA DE REMPLAZAMIENTO 2007, EN EL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,079,002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-	61,023,291	61,023,291	55,979,880	55,979,880	92%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	SE ESTA EN ESPERA DE QUE RECURSOS HUMANOS REMITA INFORMACION DE LOS RECURSOS EJERCIDO EN CAPITULO 1000, PARA CERRAR EL PROGRAMA
46112	PROGRAMA DE SUPERVISION, CERTIFICACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTES PUBLICO "SUCU", EN EL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20079003507	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION SUBSECRETARIA DE INGRESOS	-	873,193	873,193	641,727	641,727	73%	0	0	0	VEHICULO	27,000	27,000	100%	SE ESTA EN ESPERA DE QUE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ENTREGUE EL REPORTE DE EJERCICIO EN CAPITULO 1000, PARA CERRAR EL PROGRAMA
46155	PROYECTO INTEGRAL DE MODERNIZACION TRIBUTARIA (PMT)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,075,168	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION SUBSECRETARIA DE INGRESOS	-	31,000,000	31,000,000	26,084,985	26,084,985	87%	0	0	0	PROYECTO	1	1	95%	
COMUNOS																								
CONTINUIDAD DE REASIGNACION																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
58816	CONSTR. ANEXO DE OJO PUEBLA. VIA ETAPA DEL DIST. 8 CARRET. PRAL. PUE. TERNAN EN LOS MPMOS DE PUEBLA Y AMOZOC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	110,832,071	110,832,071	103,437,236	103,437,236	93%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	98%	
58913	ADQUISICION BIEN INMUEBLE DISTRITO TICAL CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	\$20,090,029	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEIDUP	-	0	0	0	0	0%	2,688,569	2,688,569	0	METRO CUADRADO	1,400	1,400	100%	ADQUISICION DE EL BIEN INMUEBLE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TICAL PUEBLA Y BIENES DISTINTOS LA TIERRA, PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, A FAVOR DE ALICIA ALONSO CAMACHO.
58971	ADQUISICION DE TERRENO DE PREDIO UBICADO EN CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DIST. 8 DEL ANILLO PERIFERICO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	\$20,081,073	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEIDUP	-	0	0	0	0	0%	181,844	181,844	0	METRO CUADRADO	140	140	100%	
58939	ADQUISICION DE TERRENO DEL PREDIO "TENEKOLOTX" UBICADO EN CHACHAPA, DENTRO DE LA ENVOLVENTA DEL DISTRIBUIDOR DEL ARCO OTE	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	\$20,081,008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEIDUP	-	0	0	0	0	0%	557,818	557,818	0	METRO CUADRADO	1,014	1,014	100%	
58901	ADQUISICION DE TERRENO DEL PREDIO UBICADO EN CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONST. DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	\$20,081,175	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEIDUP	-	2,490,523	2,490,523	2,490,523	2,490,523	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	579	289	50%	
58923	ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION DE LA FRACCION DE TERRENO UBICADO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DEL PUEBLO DE CHACHAPA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	\$20,081,007	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEIDUP	-	0	0	0	0	0%	75,075	75,075	0	METRO CUADRADO	133	133	100%	
58983	ADQUISICION DE TERRENO POR AFECTACION DEL PREDIO UBICADO EN CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DIST. 8	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	\$20,081,120	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEIDUP	-	5,120	5,120	5,120	5,120	100%	856,559	856,559	0	METRO CUADRADO	163	163	100%	
58944	ADQUISICION DE TERRENO Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA POR AFECTACION, PREDIO UBICADO EN CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA DIST. 8 DEL ANILLO PERIFERICO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	\$20,081,009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEIDUP	-	0	0	0	0	0%	246,433	246,433	0	METRO CUADRADO	79	79	100%	
58985	ADQUISICION POR AFECTACION DE TERRENO Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA DEL PREDIO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DEL PUEBLO DE CHACHAPA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	\$20,090,028	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEIDUP	-	1,075,509	1,075,509	1,075,509	1,075,509	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	280	280	100%	
58988	ADQUISICION POR AFECTACION DEL PREDIO UBICADO EN CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONST. DEL DISTRIBUIDOR 8 DEL ANILLO PERIFERICO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	\$20,081,143	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEIDUP	-	0	0	0	0	0%	4,553,800	4,553,800	0	METRO CUADRADO	2,474	2,474	100%	
58983	ADQUISICION TERRENO DEL PREDIO UBICADO EN CHACHAPA, PARA LA CONSTRUCCION DEL DIST. 8 DEL ANILLO PERIFERICO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	\$20,081,072	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEIDUP	-	0	0	0	0	0%	536,007	536,007	0	METRO CUADRADO	140	140	100%	
MODERNIZACION																								
58779	MODERNIZ. DE LA CARRETERA STA. MA. ZACATEPEC - HUEJOTZINGO, EN SUITAMOS DEL KM 15+400 AL KM 16+400 EN EL KM 94+000 CON UNA LONG. 1.95 KM. EN MPMOS: JUAN C. BONILLA Y HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	\$20,070,550	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEIDUP	-	176,400,000	176,400,000	176,400,000	176,400,000	100%	1,606,668	1,606,668	0	KILOMETRO LINEAL	7	7	100%	
58792	SUPLEN DE LA MODERNIZACION CARRETERA STA MA ZACATEPEC - HUEJOTZINGO, SIN SUBTRAMOS	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	\$20,071,230	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEIDUP	-	0	0	0	0	0%	1,418,284	1,211,139	0	SUPERVISION	1	1	100%	
OTROS CONVNIOS																								
CONSTRUCCION																								
44793	CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA "U" EN EL CECYTE PLANTEL LA MAGDALENA CLAVE 21E20913X UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETELA, MUNICIPIO DE ACATEPEC	1-ACATEPEC	LA MAGDALENA TETELA MORELOS	RURAL	\$20,080,220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	552,850	552,850	552,850	552,850	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PISEM 2007 Y PISE 2008
45727	CONSTRUCCION DE LOS TALLERES DE SOLDADURA Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ EN ESTRUCTURA "T" 80 EN EL "ICAT EP" UNIDAD ORIENTAL CLAVE 21E20913X DE LA COCD. ORIENTAL	108-ORIENTAL	LA COCOT	RURAL	\$20,080,630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	1,971,593	1,971,593	1,971,593	1,738,286	88%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PISEM 2008 Y PISEM 2007
45903	REPARACIONES GENERALES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CETSI" 2X1 CLAVE 21E20912X UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	\$20,080,390	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	750,800	750,800	750,800	681,022	91%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PISEM 2007 Y PISE 2008
46444	CONSTRUCCION DE UN LAB. MULTIFUNC. LAB. DE BIOMASA Y TALLER DE COMPUTO EN ESTRUCTURA "U" EN EL COBACH PLANTEL F-33 CLAVE 21E20923X UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANHATÁN	108-PANHATÁN	CIUDAD DE PANHATÁN DE VALLE	URBANO	\$20,080,233	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	1,526,570	1,526,570	1,526,570	1,470,508	96%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PISEM 2007 Y PISE 2008
46594	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS EN ESTRUCTURA "T" 90 EN EL "ICAT EP" UNIDAD PUEBLA CLAVE 21E20923V DE MAYAGUAZO, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,343	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	814,930	814,930	814,930	787,401	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PISEM 2008 Y PISEM 2007
46610	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS LAB. MULTIFUNC. TALLER DE COMPUTO LAB. DE IDIOMAS, DIR. PROVISIONAL Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U" EN EL COBACH F-36 CLAVE 21E20924Y DE VILLA FRONTERA PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	\$20,080,399	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	1,500,987	1,500,987	1,500,987	1,500,984	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PISEM 2008 Y PISEM 2007
46712	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U" EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CETSI" 01 CLAVE 21E20925Z DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LARAGUNA	URBANO	\$20,080,576	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	931,491	931,491	931,491	929,358	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PISEM 2008 Y PISEM 2007
46642	CONSTRUCCION DE SALÓN DE ORIENTACION Y ATENCION PERSONALIZADA AL ALUMNO EN ESTRUCTURA HORIZONTAL, "C" EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CETSI" 007	140-SAN PEDRO CHOLULA	SAN CRISTÓBAL TERNUTA	RURAL	\$20,080,422	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	91,930	91,930	91,930	91,930	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON RECURSOS PISEM 2008 Y PISEM 2007
106651	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, GENDA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	12,000,000	11,385,467	11,385,467	10,824,200	95%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	OBRA CONSIDERADA EN EL CONVENIO DE COLABORACION QUE PARA LA CREACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, CENDELEBRANA LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, REPRESENTADA POR SU TITULAR, MAESTRO JUAN CARLOS GARCIA, EL COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, REPRESENTADO POR EL ARQUITECTO RODOLFO DAVID CHAVEZ CARRETERO Y LA ASOCIACION CIVIL, DESARROLLO EDUCACION Y PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, REPRESENTADA POR LA S. RAQUEL DE LA ROSA MERRINO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
46664	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, UN LAB. MULTIFUNC. ADMINISTRACION DE SERVICIOS EN ESTRUCTURA "U" EN EL COBACH PLANTEL "A" CLAVE 21E20901Y UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TICAL DE HERRERIA	153-TICAL DE HERRERIA	TECAL DE HERRERIA	URBANO	\$20,080,234	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	1,262,404	1,262,404	1,262,404	1,262,390	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PISEM 2007 Y PISE 2008

9535	SUBMINISTRO DE MOB. Y EQ. PARA 4 AULAS DIDACTICAS EN EL CBTA 99 CLAVE 210TAM099 DE ZIMACATEPEC	21-ZIMACATEPEC	SAN SEBASTIÁN ZIMACATEPEC	URBANO	\$20,081,035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (E00- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	139,548	139,548	139,548	139,548	100%	0	0	0	LOTE	4	4	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FAFEF 2008 Y PIEM8 2007
9534	SUBMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAB. DE IDIOMAS EN EL CBTA 184 CLAVE 210TAM03T UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN DE O.	3-ACATLÁN	ACATLÁN DE OSORIO	URBANO	\$20,080,969	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (E00- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	769,063	769,063	769,063	769,063	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEM8 2007
95376	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE MOB. Y EQ. PARA UN TALLER DE COMPUTO EN EL ICATPEP UNIDAD DE HUAUCHINANGO CLAVE 21E000128 DE HUAUCHINANGO	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	\$20,081,074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (E00- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	181,463	181,463	181,463	181,463	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FAFEF 2008 Y PIEM8 2007
9538	SUBMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE PARA LAS AREAS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ Y OPERACION DE MICROCOMPUTADORAS EN EL CECATI 133 CLAVE 2108T0138F EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO	14-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	\$20,081,076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (E00- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	424,567	424,567	424,567	424,567	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%	EQUIPAMIENTO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAFEF 2008 Y PIEM8 2007
94471	SUBMINISTRO COLOCACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION DEL MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE ELECTRICIDAD EN EL "CBTIS" 184 CLAVE 210CT093R	86-ZUCAR DE MATAMOROS	ZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	\$20,080,963	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (E00- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	423,598	423,598	423,598	211,798	50%	0	0	0	LOTE	1	1	50%	SUBMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEM8 2007 Y FAFEF 2008
9495	SUBMINISTRO COLOCACIÓN Y CAPACITACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN TALLER DE SERVICIOS DE BELLEZA EN EL "ICATPEP" UNIDAD ZUCAR DE MATAMOROS CLAVE 21E00099U	86-ZUCAR DE MATAMOROS	LOMAS DE ALCHICHCA	RURAL	\$20,080,983	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (E00- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	449,989	449,989	449,989	224,912	50%	0	0	0	LOTE	1	1	50%	SUBMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEM8 2007 Y FAFEF 2008
95249	SUBMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA 4 AULAS DIDACTICAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CBTIS" 184 CLAVE 210CT0903R DE ZUCAR DE MATAMOROS	86-ZUCAR DE MATAMOROS	ZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	\$20,080,303	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA (E00- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	64,912	64,912	64,912	64,912	100%	0	0	0	LOTE	4	4	100%	SUBMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEM8 2007 Y FISE 2008

* Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan

los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso

indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.