

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2022	1	PUE210302004769	Proyecto de inversión	3,780,449.51	{f1: (ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL (FISMODF 2021), monto:687138.45, modificado:687138.45), f2: (ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_prev:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3113111.38, modificado:2963295.61) (f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9579106.36, modificado:9190660.24)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 78 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE XICTEPEC, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210052	5	165	184	0	{meta1: (unidad_medida:1, ote_meta:78.0, meta_modificada:78.0)}	{geo1: (eve_municipio:19, localid:16, direccion:Kicdep ec, Pue, México, lon:-97.964429, lat:20.2786208)}	22/07/2021	18/12/2021	3,600,667.51	3,600,667.51	3,578,449.92	3,578,449.92	3,578,449.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:1, avance:78.0)}	(2024769/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	1	PUE210302004865	Proyecto de inversión	19,158,212.70	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_prev:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9579106.36, modificado:9190660.24)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR CHAUZINZO EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, TRAMO SAN LUIS LUTOFOTIENO-XALMIMULLCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210056	5	12087	10874	0	{meta1: (unidad_medida:1, ote_meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (eve_municipio:48, localid:13, direccion:74150 Chautzingo, Pue, México, lon:-98.4654447, lat:19.2024007)}	25/06/2021	21/12/2021	18,381,320.47	18,381,320.47	18,092,906.64	18,092,906.64	18,092,906.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:1, avance:1.0)}	(2024865/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	1	PUE210302004784	Proyecto de inversión	1,603,399.29	{f1: (ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL (FISMODF 2021), monto:282952.82, modificado:272669.71), f2: (ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_prev:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320446.47, modificado:126958.59)}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 33 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL CAJON, MUNICIPIO DE XICTEPEC, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210053	5	95	94	0	{meta1: (unidad_medida:1, ote_meta:33.0, meta_modificada:33.0)}	{geo1: (eve_municipio:19, localid:30, direccion:Kicdep ec de Juarez, Pue, México, lon:-97.964327, lat:20.2786413)}	22/07/2021	18/12/2021	1,541,728.28	1,541,728.28	1,520,704.16	1,520,704.16	1,520,704.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:1, avance:33.0)}	(2024784/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	1	PUE210302004854	Proyecto de inversión	48,903,543.60	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24451771857, modificado:23471893267), f2: (ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_prev:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24451771857, modificado:23471893267)}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL Y SUBCOLECTOR ADITIVENTA EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, TRAMOS SAN MARTIN-XALMIMULLCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210054	5	38995	36322	0	{meta1: (unidad_medida:1, ote_meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (eve_municipio:13, localid:1, direccion:San Martin Tatemucan de Lakindro, Pue, México, lon:-98.434873, lat:19.2848881)}	09/07/2021	31/12/2021	46,943,786.55	46,943,786.55	42,658,693.25	42,658,693.25	42,658,693.25	{ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-048/CEASPUED-DA/2004, contratos:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:COMISIO N ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.6943786557, importe_modificado:4.6943786557)}	{meta1: (unidad_medida:1, avance:1.0)}	(2024854/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	1	PUE210402011678	Proyecto de inversión	8,718,283.21	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_prev:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4369141.6, modificado:4200334.19)}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE POZO PROFUNDO QUE BENEFACTA A LAS LOCALIDADES DE EL CUARTO Y TANHUKCO DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 329407	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	329407	5	871	895	0	{meta1: (unidad_medida:1, ote_meta:13146.56, meta_modificada:13146.56)}	{geo1: (eve_municipio:17, localid:11, direccion:0000 TANHUKCO METROS LINEALES, ATEMPAN PUEBLA ENTRE Y DE TANGUE TANHUKCO Y SAN DIEGO, lon:-97.4075797, lat:19.818821311)}	09/09/2021	31/12/2021	8,400,668.37	8,400,668.37	8,400,668.36	8,400,668.36	8,400,668.36	{ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-055/CEASPUED-DA/210376, contratos:LIGHT IP SOLUCIONES ELECTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A.S. DE C.V., convocante:COMISIO N ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:840068.37, importe_modificado:840068.37)}	{meta1: (unidad_medida:Metr, avance:13146.56)}	(2011678/proyecto_PROCESO, 2011678/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	1	PUE210302004883	Proyecto de inversión	732,596.24	{f1: (ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL (FISMODF 2021), monto:129281.89, modificado:148110.79), f2: (ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_prev:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603314.55, modificado:580117.01)}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE XICTEPEC, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210060	5	25	35	0	{meta1: (unidad_medida:1, ote_meta:15.0, meta_modificada:15.0)}	{geo1: (eve_municipio:19, localid:33, direccion:Kicdep an, Pue, México, lon:-97.964327, lat:20.2786413)}	18/07/2021	22/12/2021	704,427.80	704,427.80	704,427.80	704,427.80	704,427.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:1, avance:15.0)}	(2024883/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	1	PUE210302005059	Proyecto de inversión	949,011.11	{f1: (ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL (FISMODF 2021), monto:318337.03, modificado:314557.11), f2: (ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_prev:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630674.08, modificado:630114.13)}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES (SEGUNDA ETAPA) PARA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210377	5	37	36	0	{meta1: (unidad_medida:1, ote_meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	{geo1: (eve_municipio:18, localid:0, localid:33, direccion:Tlahuapan an, Pue, México, lon:-98.5824365, lat:19.3267061)}	23/09/2021	31/12/2021	943,671.34	943,671.34	943,671.34	943,671.34	943,671.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:1, avance:20.0)}	(2005503/proyecto_FIN, 2005503/proyecto_PROCESO, 2005503/proyecto_FINICO)	Terminado	Validado avances
2022	1	PUE210302004874	Proyecto de inversión	393,917.49	{f1: (ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL (FISMODF 2021), monto:69144.85, modificado:66444.44), f2: (ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_prev:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324462.64, modificado:311938.09)}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 5 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LOS LINDONES, MUNICIPIO DE XICTEPEC, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210058	5	17	22	0	{meta1: (unidad_medida:1, ote_meta:8.0, meta_modificada:8.0)}	{geo1: (eve_municipio:19, localid:50, direccion:Kicdep ec de Juarez, Pue, México, lon:-97.964257, lat:20.2786413)}	22/07/2021	18/12/2021	378,779.53	378,779.53	378,779.53	378,779.53	378,779.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:1, avance:8.0)}	(2024874/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2022	1	PUE21040011629	Proyecto de Inversión	2,623,423.13	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180561.96, modificado:1781378.4}, f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513361.17, modificado:801138.12}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE CUARENTA SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TLUETPEC MUNICIPIO DE TLAQUILOTEPEC PUEBLA- 328004	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	328004	5	58	66	0	{unidad_medida:5, meta:40.0, meta_modificada:40.0}	{geol: {eve_municipio:17, localidad:27, direccion:_0000}, {meta:1: {unidad_medida:5, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}, {geol: {eve_municipio:17, localidad:27, direccion:_0000}, {meta:1: {unidad_medida:5, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}}	02/11/2021	31/12/2021	2,584,316.52	2,584,316.52	2,584,316.52	2,584,316.52	2,584,316.52	{ctot: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ F3404/CEASPUEDAU/210575, contrato:CONSTATO RA Y ASESORIA CONAVIP, S.A. DE C.V., concepto:COMISO N ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2584316.52, importe_modificado:2584316.52}}	{meta:1: {unidad_medida:5, avance:40.0}}	[2011629/proyecto_NICIO, 2011629/proyecto_PROCESO, 2011629/proyecto_FIN, 2011629/proyecto_PROCESO, 2011629/proyecto_FIN, 2011629/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2022	1	PUE2104002053161	Proyecto de Inversión	12,949,059.32	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:7, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647429.66, modificado:6165967.01}, f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647429.66, modificado:6165967.01}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA CUENCA DEL ALTO ATOVAC, TRAMO RIO XOXHAC-SUBCOLECTOR NAIMMULLICO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210605	5	9103	8762	0	{unidad_medida: Metros, meta:1817.18, meta_modificada:1817.18}	{geol: {eve_municipio:74, localidad:29, direccion:19_2016, lon_-98.372237, lat:19.159008}}, {meta:1: {unidad_medida: Metros, meta:1817.18, meta_modificada:1817.18}}	08/12/2021	31/12/2021	12,331,734.02	12,331,734.02	12,331,734.02	12,331,734.02	12,331,734.02	{ctot: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ LPH-055/CEASPUEDAU/1095, contrato:ACEFERE, S.A. DE C.V., concepto:COMISO N ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:12331734.02, importe_modificado:12331734.02}}	{meta:1: {unidad_medida:Metros, avance:1817.18}}	Terminado	Validado avances	
2022	1	PUE2104002053153	Proyecto de Inversión	20,112,963.85	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:7, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699240.85, modificado:699202.51}, f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13517923E7, modificado:135179814E7}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE 40 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TLUETPEC, MUNICIPIO DE TLAQUILOTEPEC, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210574	5	58	66	0	{unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geol: {eve_municipio:71, localidad:26, direccion:20_0111, lon_-98.00118, lat:20.174698}}, {meta:1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	15/12/2021	31/12/2021	20,112,901.95	20,112,901.95	20,112,901.95	20,112,901.95	20,112,901.95	{ctot: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ ADP-001/CEASPUEDAU/10574, contrato:HABRES, S.A. DE C.V., concepto:COMISO N ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2011290195E7, importe_modificado:2011290195E7}}	{meta:1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	
2022	1	PUE210302004749	Proyecto de Inversión	732,196.21	{f1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata:Plan de FORTIFICACION MUNICIPAL (FISADP 2021), monto:12381.60, modificado:12410.82}, f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693314.54, modificado:588117.44}}	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL ZONOTE, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin Identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210051	5	12	8	0	{unidad_medida:1, meta:5.0, meta_modificada:5.0}	{geol: {eve_municipio:18, localidad:4, direccion:Tlaco, Pue., Mexico, lon_-98.0287909, lat:20.4212721}}, {meta:1: {eve_municipio:18, localidad:4, direccion:Tlaco, Pue., Mexico, lon_-98.0287909, lat:20.4212721}}	22/07/2021	18/12/2021	704,427.96	704,427.96	704,427.96	704,427.96	704,427.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}}	[2004749/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances