

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	2	PUE210201943800	Proyecto de inversión	732596.24	IFI: (ciclo_recurso2021, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munRECURSOS MUNICIPALES (FSM 2021), monto:123332.59, modificado:123281.69), FI2: (ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_grec74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603114.65, modificado:603114.65)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE XICOTEPIC, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210060	5	25	35	0	metas: (unidad_medida: uno, meta:15.0, meta_modificada: 15.0)	lgoe1: (cve_municipio:197, localidad:13, direccion:Km206 de Juarez, Pue., México, lon: 97.864237, lat:20.786413)	30/06/2021	26/12/2021	129,281.69	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	metas: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	PUE210201942035	Proyecto de inversión	656601.23	IFI: (ciclo_recurso2021, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munRECURSOS MUNICIPALES (FSM 2021), monto:3457.96, modificado:3457.96), FI2: (ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_grec74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622043.27, modificado:622043.27)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 12 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CERRO PINO, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210030	5	23	25	0	metas: (unidad_medida: uno, meta:12.0, meta_modificada: 12.0)	lgoe1: (cve_municipio:178, localidad:4, direccion:Tlacuilotepec, Pue., México, lon: 98.068540, lat:20.358174)	30/06/2021	26/12/2021	34,557.96	625,320.93	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	metas: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	PUE210201942042	Proyecto de inversión	975909.71	IFI: (ciclo_recurso2021, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munRECURSOS MUNICIPALES (FSM 2021), monto:137302.24, modificado:137301.24), FI2: (ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_grec74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65602.47, modificado:65602.47)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LARUMAPAN, MUNICIPIO DE AYOTACOC DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210033	5	52	55	0	metas: (unidad_medida: uno, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	lgoe1: (cve_municipio:25, localidad:27, direccion:Centro, Ayotacoc de Guerrero, Pue., México, lon: 97.410354, lat:20.0961729)	30/06/2021	26/12/2021	325,301.24	940,345.23	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	metas: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	PUE210201943815	Proyecto de inversión	2224585.7	IFI: (ciclo_recurso2021, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munRECURSOS MUNICIPALES (FSM 2021), monto:117083.46, modificado:117083.46), FI2: (ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_grec74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107502.24, modificado:2107502.24)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE 41 BAÑOS OSITOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TLACHAPALA DEL MUNICIPIO DE AGUIKIYTLA, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210067	5	71	78	0	metas: (unidad_medida: uno, meta:41.0, meta_modificada: 41.0)	lgoe1: (cve_municipio:16, localidad:18, direccion:AguiKIYTLA, Pue., México, lon: 97.933784, lat:19.7860219)	30/06/2021	26/12/2021	117,083.46	2,113,456.96	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	metas: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	PUE210201942051	Proyecto de inversión	1089149.4	IFI: (ciclo_recurso2021, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munRECURSOS MUNICIPALES (FSM 2021), monto:57333.65, modificado:57333.65), FI2: (ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_grec74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031825.75, modificado:1031825.75)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LIMONITENO (LIMONITENO GRANDES), MUNICIPIO DE HUETAMALCO, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210044	5	48	44	0	metas: (unidad_medida: uno, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)	lgoe1: (cve_municipio:76, localidad:41, direccion:HueyTamalco, Pue., México, lon: 97.289563, lat:19.9401027)	30/06/2021	26/12/2021	57,323.65	1,037,401.08	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	metas: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	PUE210201942060	Proyecto de inversión	278081.22	IFI: (ciclo_recurso2021, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munRECURSOS MUNICIPALES (FSM 2021), monto:14635.85, modificado:14635.85)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE 5 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ALTAMIRAN, MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210050	5	12	8	0	metas: (unidad_medida: uno, meta:5.0, meta_modificada: 5.0)	lgoe1: (cve_municipio:187, localidad:4, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon: 98.027909, lat:20.4212271)	30/06/2021	27/10/2021	14,635.85	264,884.19	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	metas: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	PUE210201942064	Proyecto de inversión	1603399.29	IFI: (ciclo_recurso2021, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munRECURSOS MUNICIPALES (FSM 2021), monto:282952.82, modificado:282952.82), FI2: (ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_grec74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320446.47, modificado:1320446.47)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 33 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN, MUNICIPIO DE XICOTEPIC, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210053	5	95	94	0	metas: (unidad_medida: uno, meta:33.0, meta_modificada: 33.0)	lgoe1: (cve_municipio:197, localidad:30, direccion:Km206 de Juarez, Pue., México, lon: 97.864239, lat:20.786208)	29/07/2021	26/12/2021	282,952.82	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	metas: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	PUE210201942052	Proyecto de inversión	1359486.85	IFI: (ciclo_recurso2021, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munRECURSOS MUNICIPALES (FSM 2021), monto:71551.94, modificado:71551.94), FI2: (ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_grec74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287934.91, modificado:1287934.91)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 25 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LIMONITENO GRANDES, MUNICIPIO DE HUETAMALCO, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210045	5	48	50	0	metas: (unidad_medida: uno, meta:25.0, meta_modificada: 25.0)	lgoe1: (cve_municipio:76, localidad:42, direccion:HueyTamalco, Pue., México, lon: 97.289563, lat:19.9401027)	30/06/2021	26/12/2021	71,551.94	1,294,700.46	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	metas: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	PUE210201942057	Proyecto de inversión	1035089.41	IFI: (ciclo_recurso2021, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munRECURSOS MUNICIPALES (FSM 2021), monto:54478.39, modificado:54478.39), FI2: (ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_grec74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980611.02, modificado:980611.02)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SOLOZANO, MUNICIPIO DE HUETAMALCO, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210047	5	37	36	0	metas: (unidad_medida: uno, meta:19.0, meta_modificada: 19.0)	lgoe1: (cve_municipio:76, localidad:42, direccion:HueyTamalco, Pue., México, lon: 97.289563, lat:19.9401027)	30/06/2021	26/12/2021	54,478.39	985,758.98	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	metas: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	2	PUE200201711567	Acción	240000	IFI: (ciclo_recurso2020, ramo16, modalidad5, prog_grec74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:195757.26)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	MONITOREO POR ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA 40 OBRAS REALIZADAS EN LOS EJERCICIOS 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	202000135	N	0	0	0	0	metas: (unidad_medida: uno, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	lgoe1: (cve_municipio:114, localidad:117, direccion:Puebla, Pue., México, lon: 98.2062727, lat:19.0414388)	30/06/2020	27/09/2020	195,757.26	195,757.26	195,757.26	195,757.26	195,757.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	metas: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	2	PUE210201942054	Proyecto de inversión	710629.4	IFI: (ciclo_recurso2021, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munRECURSOS MUNICIPALES FISM 2021), monto:37401.55, modificado:37401.55, f2: (ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_grec74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67327.83, modificado:67327.83)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE HUEYAMALCO, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210046	5	27	31	0	metas: (unidad_medida: ota, meta:13.0, meta_modificada: 13.0)	lge01: (cve_municipio:76, localidad:84, direccion:Hueyamalco, Pue., México, lon: 97.2895663, lat:19.9401027)	30/06/2021	26/11/2021	37,401.55	676,811.84	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	metas: (unidad_medida:ota, avance:0.0)	En Ejecución	Registrado avances
2021	2	PUE210201942058	Proyecto de inversión	1035089.41	IFI: (ciclo_recurso2021, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munRECURSOS MUNICIPALES FISM 2021), monto:54478.39, modificado:54478.39, f2: (ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_grec74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980611.02, modificado:980611.02)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE XICOTITLAN, MUNICIPIO DE HUEYAMALCO, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210048	5	41	36	0	metas: (unidad_medida: ota, meta:19.0, meta_modificada: 19.0)	lge01: (cve_municipio:76, localidad:90, direccion:Hueyamalco, Pue., México, lon: 97.2895663, lat:19.9401027)	30/06/2021	26/11/2021	54,478.39	985,758.98	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	metas: (unidad_medida:ota, avance:0.0)	En Ejecución	Registrado avances
2021	2	PUE210201942063	Proyecto de inversión	3780449.53	IFI: (ciclo_recurso2021, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munRECURSOS MUNICIPALES FISM 2021), monto:667138.15, modificado:667138.15, f2: (ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_grec74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111111.38, modificado:3111111.38)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 78 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE XICOTITLAN, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210052	5	165	184	0	metas: (unidad_medida: ota, meta:78.0, meta_modificada: 78.0)	lge01: (cve_municipio:197, localidad:49, direccion:Atarista 121, Col Centro, 7380 Xicotitlan de Juárez, Pue., México, lon: 97.4602649, lat:20.27697171)	21/07/2021	26/11/2021	667,138.15	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	metas: (unidad_medida:ota, avance:0.0)	En Ejecución	Registrado avances	
2021	2	PUE210201943804	Proyecto de inversión	234052.19	IFI: (ciclo_recurso2021, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munRECURSO MUNICIPAL FISM 2021), monto:11792.22, modificado:11792.22, f2: (ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_grec74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212259.97, modificado:212259.97)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 4 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHAMPANCO, MUNICIPIO DE HUEYAMALCO, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210061	5	8	7	0	metas: (unidad_medida: ota, meta:4.0, meta_modificada: 4.0)	lge01: (cve_municipio:76, localidad:114, direccion:Hueyamalco, Pue., México, lon: 97.2895663, lat:19.9401027)	30/06/2021	26/11/2021	11,792.22	213,455.96	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	metas: (unidad_medida:ota, avance:0.0)	En Ejecución	Registrado avances
2021	2	PUE210201943814	Proyecto de inversión	2711255.98	IFI: (ciclo_recurso2021, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munRECURSO MUNICIPAL FISM 2021), monto:142697.69, modificado:142697.69, f2: (ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_grec74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256538.29, modificado:256538.29)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 50 BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE IXTETEC DEL MUNICIPIO DE AQUILTA, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210065	5	84	95	0	metas: (unidad_medida: ota, meta:50.0, meta_modificada: 50.0)	lge01: (cve_municipio:16, localidad:12, direccion:Aguililla, Pue., México, lon: 97.9337844, lat:18.79602198)	30/06/2021	26/11/2021	142,697.69	2,575,823.63	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	metas: (unidad_medida:ota, avance:0.0)	En Ejecución	Registrado avances
2021	2	PUE20040187857	Acción	720250.55	IFI: (ciclo_recurso2020, ramo16, modalidad5, prog_grec74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720250.55, modificado:720250.55)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ATENCIÓN SOCIAL POR CONTRATO PARA 41 OBRAS: 10 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL PUEBLA Y 31 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20200188	N	0	0	0	metas: (unidad_medida: ota, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	lge01: (cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Puebla, Pue., México, lon: 98.2062727, lat:19.0454998)	31/07/2020	27/12/2020	720,250.55	720,250.55	720,250.55	720,250.55	720,250.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	metas: (unidad_medida:ota, avance:1.0)	En Ejecución	Validado avances		
2021	2	PUE210201942034	Proyecto de inversión	1575795.24	IFI: (ciclo_recurso2021, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munRECURSOS MUNICIPALES FISM 2021), monto:82856.59, modificado:82856.59, f2: (ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_grec74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492858.65, modificado:1492858.65)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 29 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LA COLMENA DEL MUNICIPIO DE TLACLILOTEPEC, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210029	5	78	63	0	metas: (unidad_medida: ota, meta:29.0, meta_modificada: 29.0)	lge01: (cve_municipio:178, localidad:53, direccion:Tlacuilotepec, Pue., México, lon: 98.0685401, lat:20.32581741)	30/06/2021	26/11/2021	82,856.59	1,500,736.92	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	metas: (unidad_medida:ota, avance:0.0)	En Ejecución	Registrado avances
2021	2	PUE210201942038	Proyecto de inversión	656601.23	IFI: (ciclo_recurso2021, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munRECURSOS MUNICIPALES FISM 2021), monto:34557.96, modificado:34557.96, f2: (ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_grec74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62404.27, modificado:62404.27)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 12 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE OCOPITATLAN, MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210031	5	24	25	0	metas: (unidad_medida: ota, meta:12.0, meta_modificada: 12.0)	lge01: (cve_municipio:187, localidad:18, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon: 98.0287909, lat:20.4212271)	30/06/2021	26/11/2021	34,557.96	625,320.93	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	metas: (unidad_medida:ota, avance:0.0)	En Ejecución	Registrado avances
2021	2	PUE210201942046	Proyecto de inversión	818784.03	IFI: (ciclo_recurso2021, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munRECURSOS MUNICIPALES FISM 2021), monto:43093.9, modificado:43093.9, f2: (ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_grec74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775690.13, modificado:775690.13)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CUATLA, MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210034	5	26	24	0	metas: (unidad_medida: ota, meta:15.0, meta_modificada: 15.0)	lge01: (cve_municipio:187, localidad:0, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon: 98.0287909, lat:20.4212271)	30/06/2021	26/11/2021	43,093.90	779,787.74	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	metas: (unidad_medida:ota, avance:0.0)	En Ejecución	Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES/ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOGRAFICAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	2	FUE21020194041	Proyecto de inversión	1501095.03	[FI: ciclo_recurso2021, tipo_recurso MUNICIPAL, prog_estado_mun-RECURSOS MUNICIPALES (FEM 2021), monto:500365.02, modificado:500365.02], [F2: ciclo_recurso2021, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000730.02, modificado:1000730.02]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TEZOYO EN SAN PABLO AHUATEMPA, SANTA ISABEL CHICHULA, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210032	5	587	549	0	[meta:1: unidad_medida:0, meta_modificada:1.0]	[geo:1: localid:11, direccion:Sanita Isobel Chichula, Pue, Méxic, lon: -98.3778746, lat:18.9304962]	30/06/2021	26/12/2021	500,365.01	1,425,036.25	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en trámite	[meta:1: unidad_medida:0, avance:0.0]		En Ejecución	Registrado avances
2021	2	FUE210201948808	Proyecto de inversión	2711251.98	[FI: ciclo_recurso2021, tipo_recurso MUNICIPAL, prog_estado_mun-RECURSOS MUNICIPALES (FEM 2021), monto:142697.69, modificado:142697.69], [F2: ciclo_recurso2021, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256858.29, modificado:256858.29]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE 59 BAÑOS DIGNOS CON BIOGIGIESTORES EN LA LOCALIDAD DE ECAPACTLA DEL MUNICIPIO DE AQUILTA, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210063	5	121	125	0	[meta:1: unidad_medida:0, meta_modificada:50.0]	[geo:1: localid:11, direccion:Aguieta, Pue, Méxic, lon: 97.933384, lat:19.7960219]	30/06/2021	26/12/2021	142,697.69	2,575,385.96	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en trámite	[meta:1: unidad_medida:0, avance:0.0]		En Ejecución	Registrado avances
2021	2	FUE210201883398	Proyecto de inversión	245722.92	[FI: ciclo_recurso2021, ramo:16, modalidad:U, prog_gres:7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157390.0, modificado:157390.0], [F2: ciclo_recurso2021, ramo:16, modalidad:U, prog_gres:7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88332.92, modificado:88332.92]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U007-Devolución de Aprovechamientos	REHABILITACIÓN DE SISTEMA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLES NORTE ENTRE CALLE DOS PONIENTE Y CALLE LA REDONDA EN LA LOCALIDAD DE SAN ORDEN OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 8695	Puebla	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	8695	5	1877	1804	0	[meta:1: unidad_medida: metros linea, meta_modificada:268.0]	[geo:1: localid:9, direccion:CALLE 3 NORTE PUEBLA SAN LORENZO OMETEPEC, 75615 SAN LORENZO OMETEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE LA REDONDA, CALLE CONDITUCION PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCEDER A LA LOCALIDAD POR LA CAR, lon: 97.8566241, lat: 18.85489759]	16/03/2021	14/04/2021	245,722.92	245,722.92	245,722.92	245,722.92	245,722.92	[meta:1: unidad_medida: metros linea, meta_modificada:5 6015.65]	[teto:1: tipo_obraObra, numero_contrato:CP /189-PRD-FI-202107, contratas:ANULO SANTOS MANNIQUIL, convocante:MUNICIP C DE TOCHTEPEC, monto:50915.53, importe, modificado:5 6015.65]	[meta:1: unidad_medida: Metro linea, avance:268.0]	[188339/proyecto _MICO, 188339/proyecto _FIN, 188339/proyecto _PROCESO]	Terminado	Validado avances	
2021	2	FUE2020401849569	Proyecto de inversión	768247	[FI: ciclo_recurso2020, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480154.0, modificado:480154.0], [F2: ciclo_recurso2020, ramo:16, modalidad:U, prog_gres:4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288093.0, modificado:288093.0]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA. LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, EN LA COLONIA SAN MATIO MENDIABAL, EN LA CALLE 6 ORIENTE - 235999	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA	235999	5	297	198	0	[meta:1: unidad_medida: Metros linea, meta_modificada:521.8]	[geo:1: localid:15, direccion:CALLE 6 ORIENTE COLONIA SAN MATIO MENDIABAL, 72992 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA LIBERTAD NORTE Y CAMINO REAL A SAN ACNITO, CALLE 8 ORIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE LOCALA A 150 M DEL AUTOHOTEL LAS ANIMAS A, lon: -98.07147767, lat: 18.04456448]	16/11/2020	31/12/2020	768,247.00	768,247.00	768,247.00	768,247.00	768,247.00	[meta:1: tipo_obraObra, numero_contrato:MA MP-PROSANIAH 051/2020, contratas:CONSTRUC CIONES REUS S, A DE E, C, E, convocante:MUNICIP C DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA, monto:768247.0, importe, modificado:7 68247.0]	[meta:1: unidad_medida: Metro linea, avance:501.8]	[1849569/proyecto _MICO, 1849569/proyecto _FIN, 1849569/proyecto _PROCESO]	Terminado	Validado avances		
2021	2	FUE210201937108	Proyecto de inversión	532481.82	[FI: ciclo_recurso2021, ramo:16, modalidad:U, prog_gres:7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84132.12, modificado:84132.12], [F2: ciclo_recurso2021, ramo:16, modalidad:U, prog_gres:4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448349.7, modificado:448349.7]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U007-Devolución de Aprovechamientos	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CALTECO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 99782	Puebla	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	99782	5	38	37	0	[meta:1: unidad_medida: Metros linea, meta_modificada:704.0]	[geo:1: localid:10, direccion:CALLE 10 NORTE PUEBLA SAN MARTIN CALTECO, 25617 SAN MARTIN CALTECO, TOCHTEPEC ORIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 12 NORTE SE PUESE ACCESAR LA LOCALIDAD POR EL ENTRONQUE CARRETERO PUEBLATHUACANSAN, lon:-97.820525, lat:18.88746388]	15/03/2021	15/04/2021	532,481.82	532,481.82	532,481.82	532,481.82	532,481.82	532,481.82	[meta:1: tipo_obraObra, numero_contrato:CP /189-PRD-FI-202106, contratas:ANULO SANTOS MANNIQUIL, convocante:MUNICIP C DE TOCHTEPEC, monto:1591457.95, importe, modificado:1 591457.95]	[meta:1: unidad_medida: Metro linea, avance:704.0]	[1937108/proyecto _MICO, 1937108/proyecto _FIN, 1937108/proyecto _PROCESO]	Terminado	Validado avances	
2021	2	FUE2020401844279	Proyecto de inversión	1667396	[FI: ciclo_recurso2020, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833698.0, modificado:833698.0], [F2: ciclo_recurso2020, ramo:16, modalidad:U, prog_gres:4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833698.0, modificado:833698.0]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN DE 1393.75 M DE RED DE ALcantarillado sanitario con tubería de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 8, 10, 12 Y 15 DE DIAMETRO Y 80 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA, LOCALIDAD CONCEPCION CAPULAC (A EXHIBICION) EN CALLE MIGUEL HIDALGO DTE-1, (BA PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, CALLE XENICO ZARAGOZA, PRIVADA MILLANO ZAPATA, PRIVADA 1RO DE MAYO, CALLE EL CARRIL, ZDA. PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS SUR. - 232091	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA	220191	5	318	212	0	[meta:1: unidad_medida: Metros linea, meta_modificada:1394.0]	[geo:1: localid:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA PRV. DE MIGUEL HIDALGO, SANCO ZARAGOZA PRIVADA MILLANO ZAPATA, PRIVADA 1RO DE MAYO, EL CARRIL, ZDA PRV DE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MARIA MORELOS SUR DIVANCIENA E-1 HACIENDA DE COCEPCION CAPULAC, 22098 CON, lon: -98.05746841, lat:19.0463925]	16/11/2020	31/12/2020	1,667,396.00	1,667,396.00	1,667,396.00	1,667,396.00	1,667,396.00	1,667,396.00	[meta:1: tipo_obraObra, numero_contrato:MA MP-PROSANIAH 051/2020, contratas:AJVER VAZQUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIP C DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA, monto:1667396.0, importe, modificado:1 667396.0]	[meta:1: unidad_medida: Metro linea, avance:1394.0]	[1844279/proyecto _MICO, 1844279/proyecto _FIN, 1844279/proyecto _PROCESO]	Terminado	Validado avances	
2021	2	FUE2020401849311	Proyecto de inversión	2111415	[FI: ciclo_recurso2020, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339634.0, modificado:1339634.0], [F2: ciclo_recurso2020, ramo:16, modalidad:U, prog_gres:4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791781.0, modificado:791781.0]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	REHABILITACION DE RED DE ALcantarillado sanitario EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA, LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, EN LOS BARRIOS SANTOYO Y SAN MIGUEL EN LAS CALLES 6 NORTE, 5 SUR Y 3 PONIENTE. - 235203	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA	235203	5	1305	870	0	[meta:1: unidad_medida: Metros linea, meta_modificada:692.00]	[geo:1: localid:15, direccion:CALLE 6 NORTE 5 SUR Y 3 PONIENTE BARRIO DE SANTOYO, 72998 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 6 NORTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA THUACAN, CALLE 7 NORTE LA OBRA SE LOCALA EN CALLES DEL CENTRO DE AMOZOC Y A 60 M DE L, lon:-98.0486021, lat:19.04542738]	16/11/2020	31/12/2020	2,111,415.00	2,111,415.00	2,111,415.00	2,111,415.00	2,111,415.00	2,111,415.00	[meta:1: tipo_obraObra, numero_contrato:MA MP-PROSANIAH 056/2020, contratas:CONSTRUCION DE SERVICIOS PASADOS S, A, S, C, E., convocante:MUNICIP C DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA, monto:2111415.0, importe, modificado:2 11415.0]	[meta:1: unidad_medida: Metro linea, avance:692.00]	[1849311/proyecto _MICO, 1849311/proyecto _FIN, 1849311/proyecto _PROCESO]	Terminado	Validado avances	