

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUIJO | | | |
|-------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------------|--|---|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---|--------------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|---|---|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---|--|---|---|------------------|------------------|
| 2023 | 5 | PUE23030328603 | Proyecto de inversión | 1130740.3 | (P): 6636_recurso.2023, ramo.16, modalidad.5, prog. prev.16, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:142732.26, modificado:959394.66, R): 6636_recurso.2023, tipo_recurso.MUNICIPAL, prog. estatal_mun.FASOMI N 2023, monto:185451.82, modificado:194827.431) | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | CONSTRUCCION DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO (21022003), SAN JUAN TELUPA (21022003), SAN JUAN TELUPA (21022003), DEL MUNICIPIO DE ATOTZILACAMAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 23068 | N | 0 | 0 | 63 | | (meta: 1, localidad_medida.1, ota_medida.0, meta_modificada.15.0) | (pnt: 1, localidad.22, localidad.3, localidad.3, ota_medida.1, meta_modificada.15.0) | 45135 | 45134 | 1,104,032.11 | 1,104,032.11 | 1,104,032.11 | 1,104,032.11 | 1,104,032.11 | 1,104,032.11 | Sin contratos nuevos en trimestre | (meta: 1, localidad_medida.16, avance.15.0) | (2268003/proyecto_inicio, 2268003/proyecto_proceso, 2268003/proyecto_fin) | Terminado | Validado avances | |
| 2023 | 5 | PUE23040232805 | Proyecto de inversión | 634492.95 | (P): 6636_recurso.2023, ramo.13, modalidad.1, prog. prev.5, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:34732.02, modificado:1424874.95, R): 6636_recurso.2023, tipo_recurso.MUNICIPAL, prog. estatal_mun.MUNICIPIO PAI, monto:142732.26, modificado:1424874.94, R): 6636_recurso.2023, ramo.16, modalidad.5, prog. prev.16, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:348077.12, modificado:348327.64) | 13-Apartamiento Federal para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAS Entidades | CONSTRUCCION DE 71 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA CEBRA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. TERÁN, PUEBLA - 354178 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 35478 | 5 | 137 | 138 | 0 | | (meta: 1, localidad_medida.1, meta.71.0, meta_modificada.71.0) | (pnt: 1, localidad.54, localidad.5, direccion.BDQUEVA RD PUEBLA VERACRUZ, DODDO LA CEBRA, FRANCISCO Z. TERAN PUEBLA ENTRE CALLETERA VERACRUZ Y PROFENAD DEL BIENEFICARIO DE LA LOCALIDAD DE LA CEBRA MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. TERAN, loc: 97.8082396, lat:59.7947261) | 45217 | 45206 | 6,332,777.53 | 6,332,777.53 | 6,332,777.53 | 6,332,777.53 | 6,332,777.53 | 6,332,777.53 | (otro: 1, tipo_obra.Obra, numero_contato.0, PUP, O34.ECAPUE, DAU/2023.1.104.1.N.97, comunitaria.GUICOS S.A DE C.V., convenio.COMO EN ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6332777.53 importe_modificad o.6332777.53) | (meta: 1, localidad_medida.6, avance.71.0) | (2328005/proyecto_inicio, 2328005/proyecto_proceso, 2328005/proyecto_fin) | Terminado | Validado avances | |
| 2023 | 5 | PUE23040232812 | Proyecto de inversión | 1151310.88 | (P): 6636_recurso.2023, ramo.13, modalidad.1, prog. prev.5, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:312042.46, modificado:446626.97, R): 6636_recurso.2023, tipo_recurso.MUNICIPAL, prog. estatal_mun.MUNICIPIO PAI, monto:142732.26, modificado:56561.091, R): 6636_recurso.2023, ramo.16, modalidad.5, prog. prev.16, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:82777.88, modificado:611893.81) | 13-Apartamiento Federal para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAS Entidades | CONSTRUCCION DE 180 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE PANAJOLA, TENAPANJA SANTA ELENA, SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, CAB. TEXAMARAN Y TALZONTIPAN, DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 545863 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 35493 | 5 | 241 | 217 | 0 | | (meta: 1, localidad_medida.1, meta.180.0, meta_modificada.180.0) | (pnt: 1, localidad.39, localidad.2, direccion.CALLE CELESTINO MORAN, DODDO SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE DOCTORES Y AVENIDA 9 DE MAYO, CALLE NIÑOS HERBES PROFENAD DE LOS BIENEFICARIOS EN LAS LOCALIDADES DE PANAJOLA, TENAPANJA, SANTA ELENA SAN EST, loc: 97.7957403, lat:19.9352396) | 45217 | 45206 | 11,331,221.87 | 11,331,221.87 | 11,331,221.87 | 11,331,221.87 | 11,331,221.87 | 11,331,221.87 | 11,331,221.87 | (otro: 1, tipo_obra.Obra, numero_contato.0, PUP, O34.ECAPUE, DAU/2023.1.103.1.N.97, comunitaria.SANOS S RECONDOM, convenio.COMO EN ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:11331218.87 importe_modificad o.1133121887) | (meta: 1, localidad_medida.6, avance.180.0) | (2328112/proyecto_inicio, 2328112/proyecto_proceso, 2328112/proyecto_fin) | Terminado | Validado avances |
| 2023 | 5 | PUE23040233801 | Proyecto de inversión | 1244139.9 | (P): 6636_recurso.2023, ramo.13, modalidad.1, prog. prev.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:11108.86, modificado:30423.041, R): 6636_recurso.2023, tipo_recurso.MUNICIPAL, prog. estatal_mun.MUNICIPIO PAI, monto:111314.97, modificado:30423.031, R): 6636_recurso.2023, ramo.16, modalidad.5, prog. prev.16, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:82208.95, modificado:63285.071) | 13-Apartamiento Federal para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAS Entidades | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COATEPEQUE, MUNICIPIO DE COATEPEQUE, PUEBLA - 358179 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 35879 | 5 | 47 | 44 | 0 | | (meta: 1, localidad_medida.1, meta.785.0, meta_modificada.785.0) | (pnt: 1, localidad.31, localidad.2, direccion.CALLE 5 DE MAYO, DODDO COATEPEQUE, COATEPEQUE PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE, AVENIDA HIDALGO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COATEPEQUE DE MAYO 2 DE NOVIEMBRE, loc: 98.1822292, lat:18.6204098) | 45212 | 45386 | 1,235,700.14 | 1,235,700.14 | 1,235,700.14 | 1,235,700.14 | 1,235,700.14 | 1,235,700.14 | (otro: 1, tipo_obra.Obra, numero_contato.0, PUP, O34.ECAPUE, DAU/2023.1.103.1.N.97, comunitaria.KON INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A DE C.V., convenio.COMO EN ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1235700.14 importe_modificad o.1235700.14) | (meta: 1, localidad_medida.6, avance.785.0) | (2328401/proyecto_inicio, 2328401/proyecto_proceso, 2328401/proyecto_fin) | Terminado | Validado avances | |
| 2023 | 5 | PUE23040233567 | Proyecto de inversión | 7236828.4 | (P): 6636_recurso.2023, tipo_recurso.MUNICIPAL, prog. estatal_mun.FORTA MUR 2023, modificado:307394.33, R): 6636_recurso.2023, ramo.16, modalidad.5, prog. prev.16, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:61386.6, modificado:307394.33, R): 6636_recurso.2023, tipo_recurso.MUNICIPAL, prog. estatal_mun.FASOMI N 2023, monto:701048.52, modificado:69026.76, R): 6636_recurso.2023, ramo.13, modalidad.1, prog. prev.12, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:701048.52, modificado:69026.93) | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA OTZITLALCO, MUNICIPIO DE TEPACA, MUNICIPIO DE TEPACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 23056 | N | 0 | 0 | 1247 | | (meta: 1, localidad_medida.1, ota_medida.0, meta_modificada.1.0) | (pnt: 1, localidad.16, localidad.4, localidad.5, direccion.TEPACA, loc:97.800362, lat:18.962879) | 45215 | 45289 | 713,520.10 | 713,520.10 | 713,520.10 | 713,520.10 | 713,520.10 | 713,520.10 | (otro: 1, tipo_obra.Obra, numero_contato.1, KOP/PP, O34.ECAPUE, DAU/2023.1.164.5.N.97, comunitaria.GUPO PRAMI, S.A DE C.V., convenio.COMO EN ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1039314.43 importe_modificad o.1039314.43) | (meta: 1, localidad_medida.6, avance.1.0) | (2336074/proyecto_inicio, 2336074/proyecto_proceso, 2336074/proyecto_fin) | Terminado | Validado avances | |
| 2023 | 5 | PUE23040233604 | Proyecto de inversión | 2336828.4 | (P): 6636_recurso.2023, ramo.16, modalidad.5, prog. prev.74, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:53711.36, modificado:307394.33, R): 6636_recurso.2023, tipo_recurso.MUNICIPAL, prog. estatal_mun.FASOMI N 2023, monto:701048.52, modificado:69026.76, R): 6636_recurso.2023, ramo.13, modalidad.1, prog. prev.12, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:701048.52, modificado:69026.93) | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | CONSTRUCCION DE PODO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME, MUNICIPIO DE TEOHUACAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 23043 | N | 0 | 0 | 2283 | | (meta: 1, localidad_medida.1, ota_medida.0, meta_modificada.1.0) | (pnt: 1, localidad.18, localidad.5, localidad.9, direccion.SAN BARTOLOME, loc:97.821662, lat:18.801313) | 45212 | 45286 | 2,301,753.00 | 2,301,753.00 | 2,301,753.00 | 2,301,753.00 | 2,301,753.00 | 2,301,753.00 | (otro: 1, tipo_obra.Obra, numero_contato.1, KOP/PP, O34.ECAPUE, DAU/2023.1.185.A.N.97, comunitaria.CONSTRUCCIONES Y ACTORES Y AGUAS ROMAN, S.A DE C.V., convenio.COMO EN ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2301753.00 importe_modificad o.2301753.00) | (meta: 1, localidad_medida.6, avance.1.0) | (2336074/proyecto_inicio, 2336074/proyecto_proceso, 2336074/proyecto_fin) | Terminado | Validado avances | |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUIJO | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---|--|--|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---|--------------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---|--|------------------|------------------|
| 2023 | 5 | PUE230302328508 | Proyecto de inversión | 11890028.26 | [R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4759811.3, modificado:1494311.3], [R]: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_gres:1, monto:138902.83, modificado:138902.83], [R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599294.13, modificado:592024.13] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAOS Entidades | AMPLIACION Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA FINO SUAREZ, MUNICIPIO DE TEPANCO DE OTEZ, PUEBLA.- 363481 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 363481 | 5 | 783 | 260 | 0 | [meta]: [entidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:710.0] | [com]: [com_municipio:16, localidad:3, direccion:BOLEIVA RD CARRETERA TERUACAN PUEBLA 50005 JOSE MARIA FINO SUAREZ, TEPANCO DE OTEZ PUEBLA ENTRE AVENIDA NACIONAL ORIENTE Y CALLE 15 NORTE, CALLE 15 SUR AMPLIACION Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES, lon:-97.49496971, lat:18.51509601] | 45212 | 45286 | 11,864,028.26 | 11,864,028.26 | 11,864,028.26 | 11,864,028.26 | 11,864,028.26 | 11,864,028.26 | [ctos]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, pvlr:03,CAOPUE,DAU/2022.1.161.L, n.º:3, contenido:CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y GRUPO CONSERVACIONES BLOHMART, S.A. DE CV, convenio:COMIS ON ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1840282.6E7, importe_modificad o:1.1840282.6E7] | [meta]: [entidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:232808], [com]: [com_municipio:16, localidad:3, direccion:BOLEIVA RD CARRETERA TERUACAN PUEBLA 50005 JOSE MARIA FINO SUAREZ, TEPANCO DE OTEZ PUEBLA ENTRE AVENIDA NACIONAL ORIENTE Y CALLE 15 NORTE, CALLE 15 SUR AMPLIACION Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES, lon:-97.49496971, lat:18.51509601] | (232808)/proyeto o_INICIO, 232808/proyeto o_INICIO, 232808/proyeto o_INICIO, 232808/proyeto o_INICIO, 232808/proyeto o_INICIO, 232808/proyeto o_INICIO | Terminado | Validado avances |
| 2023 | 5 | PUE230403331316 | Proyecto de inversión | 2655646.21 | [R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.3277823127, modificado:3.3282323127], [R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277823.1, modificado:1.65985.01] | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN YANCUTLALPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RIOSCHOL, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230070 | N | 0 | 0 | 1516 | [meta]: [entidad_medida:8, localidad:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [com]: [com_municipio:13, localidad:3, direccion:anteno abarban, lon:-98.498E, lat:19.072551] | 45215 | 45289 | 26,160,252.46 | 26,160,252.46 | 26,160,252.46 | 26,160,252.46 | 26,160,252.46 | [ctos]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, pvlr:04,CAOPUE,DAU/2022.1.138.A, n.º:3, contenido:LEVEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV, convenio:COMIS ON ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.6160252.46E7, importe_modificad o:2.616025246E7] | [meta]: [entidad_medida:8, localidad:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | (231316)/proyeto o_INICIO, 231316/proyeto o_INICIO, 231316/proyeto o_INICIO, 231316/proyeto o_INICIO, 231316/proyeto o_INICIO | Terminado | Validado avances | |
| 2023 | 5 | PUE230202231226 | Proyecto de inversión | 2457678.89 | [R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2457282.24, modificado:2457282.24] | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y CONSTRUCCION DE TANCOS DE REGULACION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ALPANDOCAL, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Técnico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tochimilco | TCN/2023-0305 | N | 0 | 0 | 3267 | [meta]: [entidad_medida:8, localidad:2, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | [com]: [com_municipio:18, localidad:2, direccion:San antonio abarban, lon:-98.4695, lat:18.87874218] | 45120 | 45212 | 2,457,282.24 | 2,457,282.24 | 2,457,282.24 | 2,457,282.24 | 2,457,282.24 | [ctos]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, pvlr:02,CAOPUE,DAU/2022.1.150.S, n.º:2, contenido:SIADOP ETO S.A. DE CV, convenio:COMIS ON ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2457282.24E7, importe_modificad o:2457282.24E7] | [meta]: [entidad_medida:8, localidad:2, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | (223126)/proyeto o_INICIO, 223126/proyeto o_INICIO, 223126/proyeto o_INICIO, 223126/proyeto o_INICIO, 223126/proyeto o_INICIO | Terminado | Validado avances | |
| 2023 | 5 | PUE230302240640 | Proyecto de inversión | 5404832.95 | [R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.00970.59, modificado:1.00970.59], [R]: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_gres:1, monto:1.00970.59, modificado:1.00970.59], [R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.02931.77, modificado:3.02931.81] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAOS Entidades | CONSTRUCCION DE 62 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ANHUETLAN, MUNICIPIO DE ANHUETLAN EL GRANDE PUEBLA, TERCERA ETAPA.- 237759 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 237759 | 5 | 126 | 138 | 0 | [meta]: [entidad_medida:5, meta:62.0, meta_modificada:62.0] | [com]: [com_municipio:15, localidad:1, direccion:0000 SAN AGUSTIN ANHUETLAN EL GRANDE PUEBLA ENTRE V. DE ANHUETLAN PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ANHUETLAN EN DIVERSAS PROPIEDAD DE LOS BIENEFICIARIOS, lon:-98.288636, lat:18.79809091] | 45103 | 45252 | 5,498,398.00 | 5,498,398.00 | 5,498,398.00 | 5,498,398.00 | 5,498,398.00 | [ctos]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, pvlr:01,CAOPUE,DAU/2022.1.150.S, n.º:2, contenido:CONTRATACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION Y CONTROL LOMA, S.A. DE CV, convenio:COMIS ON ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5498398.0, importe_modificad o:5498398.0] | [meta]: [entidad_medida:5, meta:62.0, meta_modificada:62.0] | (224040)/proyeto o_INICIO, 224040/proyeto o_INICIO, 224040/proyeto o_INICIO, 224040/proyeto o_INICIO, 224040/proyeto o_INICIO | Terminado | Validado avances | |
| 2023 | 5 | PUE230302240646 | Proyecto de inversión | 5966075.22 | [R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149323.83, modificado:149323.84], [R]: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_gres:1, monto:149138.8, modificado:149138.8], [R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289207.62, modificado:2878105.88] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAOS Entidades | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TANGUAMANALCO MUNICIPIO DE TETATL, MUNICIPIO DE HERIBERA PUEBLA.- 238233 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 238233 | 5 | 1012 | 930 | 0 | [meta]: [entidad_medida:5, meta:5000, meta_modificada:6500.0] | [com]: [com_municipio:15, localidad:1, direccion:0000 LA TRINIDAD TANGUAMANALCO ENTRE V. DE HERIBERA PUEBLA ENTRE V. DE TANGUAMANALCO LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TANGUAMANALCO O LATITUD 18.869450644 87 LONGITUD 98.591303493 79, lon:-98.591303493, lat:18.86945071] | 45103 | 45252 | 5,756,211.75 | 5,756,211.75 | 5,756,211.75 | 5,756,211.75 | 5,756,211.75 | [ctos]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, pvlr:01,CAOPUE,DAU/2022.1.131.A, n.º:2, contenido:SE FELIPE LUIS TETATL MUNICIPIO DE HERIBERA PUEBLA, convenio:COMIS ON ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5756211.75E7, importe_modificad o:5756211.75E7] | [meta]: [entidad_medida:5, meta:5000, meta_modificada:6500.0] | (224046)/proyeto o_INICIO, 224046/proyeto o_INICIO, 224046/proyeto o_INICIO, 224046/proyeto o_INICIO, 224046/proyeto o_INICIO | Terminado | Validado avances | |
| 2023 | 5 | PUE230302268201 | Proyecto de inversión | 799505.91 | [R]: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330303.04, modificado:320788.8], [R]: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_gres:1, monto:265311.97, modificado:263392.291] | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | CONSTRUCCION DE 12 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LOS LOCALIDADES DE TENCUNAL, LAS FUENTES Y TEPETATE, MUNICIPIO DE HUAMBUCHELA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230381 | N | 0 | 0 | 52 | [meta]: [entidad_medida:8, meta:12.0, meta_modificada:12.0] | [com]: [com_municipio:69, localidad:1, direccion:trasmuc hua, lon:-98.58394, lat:18.766382] | 45135 | 45224 | 781,376.89 | 781,376.89 | 781,376.89 | 781,376.89 | 781,376.89 | Sin contratos | [meta]: [entidad_medida:8, meta:12.0, meta_modificada:12.0] | (226820)/proyeto o_INICIO, 226820/proyeto o_INICIO, 226820/proyeto o_INICIO, 226820/proyeto o_INICIO | Terminado | Validado avances | |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECALIDADADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUIJO | | | | |
|-------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---|--------------------|------------------|---|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--|--|--|------------------|------------------|------------------|
| 2023 | 5 | PUE230302268531 | Proyecto de inversión | 2735025.94 | [R]: Eje(s) recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog.:pre:34, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136752.97, modificado:1346882.01, R2: Eje(s) recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:FASADU N 2023, monto:817578.96, modificado:670240.15, R3: Eje(s) recurso:2023, tipo_recurso:ESTADAL, prog_estad_mun:FAFEP 2023, monto:60376.80, modificado:670240.18] | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074-Aguas Potables, Drenaje y Tratamiento | AMPLIACION DE LA RED DE ALICANTILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VERDADO VILLAGEO EN LA LOCALIDAD DE VILA AVILA CARRANZA, MUNICIPIO DE XICOTEPPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230048 | N | 0 | 0 | 131 | [meta1: (ov_municipio:19, localidad:7, localidad:20, direccion:villa avila, lon:-97.885091, lat:20.383154)] | [geo1: (ov_municipio:19, localidad:7, localidad:20, direccion:villa avila, lon:-97.885091, lat:20.383154)] | 45135 | 45284 | 2,680,160.75 | 2,680,160.75 | 2,680,160.75 | 2,680,160.75 | 2,680,160.75 | 2,680,160.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida:te, avance:1.0)] | 12268531/proyecto_o_inici, 2268531/proyecto_inici, 2268531/proyecto_inici, 2268531/proyecto_inici, 2268531/proyecto_inici | | Terminado | Validado avances | | |
| 2023 | 5 | PUE2303040231088 | Proyecto de inversión | 566522.33 | [R]: Eje(s) recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog.:pre:34, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58053.33, modificado:576242.64] | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074-Aguas Potables, Drenaje y Tratamiento | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE CAUATITLAN, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230545 | N | 0 | 0 | 1473 | [meta1: (ov_municipio:93, localidad:3, direccion:LA FRAGUA, lon:-97.86116, lat:19.223306)] | [geo1: (ov_municipio:93, localidad:3, direccion:LA FRAGUA, lon:-97.86116, lat:19.223306)] | 45215 | 45289 | 576,242.64 | 576,242.64 | 576,242.64 | 576,242.64 | 576,242.64 | 576,242.64 | [info1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:RCP/AFR-002/CAAP/IE-DAI/2023.21.093.5.N.57, contrato:GRUPO PUEBLA S.A. DE C.V., convenio:CONSIG ON ESTATA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1151483.38, importe_modifiaa:1151483.28)] | [meta1: (unidad_medida:te, avance:1.0)] | | Terminado | Validado avances | | | |
| 2023 | 5 | PUE2303022323669 | Proyecto de inversión | 811613.85 | [R]: Eje(s) recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:RECURS OS MUNICIPALES (ORTAMUN 2023), monto:70337.95, modificado:64646.41, R2: Eje(s) recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog.:pre:34, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541075.9, modificado:538932.83] | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074-Aguas Potables, Drenaje y Tratamiento | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE HUETTEREN Y E RITOLCO DE MOROLE, MUNICIPIO DE CAHUATITLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230557 | N | 0 | 0 | 1126 | [meta1: (ov_municipio:19, localidad:3, direccion:CAHUATE MOROLE, lon:-97.823554, lat:19.880334)] | [geo1: (ov_municipio:19, localidad:3, direccion:CAHUATE MOROLE, lon:-97.823554, lat:19.880334)] | 45117 | 45254 | 808,399.24 | 808,399.24 | 808,399.24 | 808,399.24 | 808,399.24 | 808,399.24 | 808,399.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida:te, avance:1.0)] | | Terminado | Validado avances | | |
| 2023 | 5 | PUE2303022323727 | Proyecto de inversión | 7757564.78 | [R]: Eje(s) recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog.:pre:34, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378642.39, modificado:330547.04, R2: Eje(s) recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:RECURS OS MUNICIPALES (ORTAMUN DP 2023), monto:1339341.19, modificado:1302373.51, R3: Eje(s) recurso:2023, tipo_recurso:ESTADAL, prog_estad_mun:FAFEP 2023, monto:1383943.2, modificado:1302373.51] | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5074-Aguas Potables, Drenaje y Tratamiento | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PROYIDENCIA, MUNICIPIO DE VICTORIA, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230079 | N | 0 | 0 | 518 | [meta1: (ov_municipio:94, localidad:5, direccion:LIBRES, lon:-97.855264, lat:19.469943)] | [geo1: (ov_municipio:94, localidad:5, direccion:LIBRES, lon:-97.855264, lat:19.469943)] | 45100 | 45279 | 7,610,294.07 | 7,610,294.07 | 7,610,294.07 | 7,610,294.07 | 7,610,294.07 | 7,610,294.07 | 7,610,294.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | [meta1: (unidad_medida:te, avance:1.0)] | 2232727/proyecto_o_inici, 2232727/proyecto_inici | | Terminado | Validado avances | |
| 2023 | 5 | PUE230302240644 | Proyecto de inversión | 1313628.15 | [R]: Eje(s) recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog.:pre:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23481246, modificado:32186.11, R2: Eje(s) recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:AFORTA CON MUNICIPAL, monto:124807.03, modificado:32186.11, R3: Eje(s) recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog.:pre:34, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63681406, modificado:641736.24] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAS Entidades | REHABILITACION DE LA RED AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PROYIDENCIA, MUNICIPIO DE VITACANANTLAN, PUEBLA - 238128 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 238128 | S | 28 | 35 | 0 | [meta1: (ov_municipio:83, localidad:110, direccion:0000 SAN JOSE PROYIDENCIA, VITACANANTLAN, PUEBLA ENTRE Y, RED AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PROYIDENCIA, MUNICIPIO DE VITACANANTLAN, ENTRE LA LATITUD 18 105848174 N Y LONGITUD 834 Y LONGITUD 107.92, lon:-97.844791, lat:19.7038054)] | [geo1: (ov_municipio:83, localidad:110, direccion:0000 SAN JOSE PROYIDENCIA, VITACANANTLAN, PUEBLA ENTRE Y, RED AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PROYIDENCIA, MUNICIPIO DE VITACANANTLAN, ENTRE LA LATITUD 18 105848174 N Y LONGITUD 834 Y LONGITUD 107.92, lon:-97.844791, lat:19.7038054)] | 45100 | 45189 | 1,287,472.46 | 1,287,472.46 | 1,287,472.46 | 1,287,472.46 | 1,287,472.46 | 1,287,472.46 | 1,287,472.46 | 1,287,472.46 | [info1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:O P/PM-08/CAAP/IE-DAI/2023.21.083.A.N.5, contrato:APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convenio:CONSIG ON ESTATA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modifiaa:1287472.47)] | [meta1: (unidad_medida:M, avance:2285.05)] | 2240644/proyecto_o_inici, 2240644/proyecto_inici, 2240644/proyecto_inici | | Terminado | Validado avances |
| 2023 | 5 | PUE230302240663 | Proyecto de inversión | 1637329.81 | [R]: Eje(s) recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog.:pre:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327925.96, modificado:322023.84, R2: Eje(s) recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:AFORTA CON MUNICIPAL, monto:327925.96, modificado:322023.81, R3: Eje(s) recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog.:pre:34, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982317.88, modificado:936879.53] | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAS Entidades | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE ZAUTA, PUEBLA - 238924 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 238924 | S | 155 | 136 | 0 | [meta1: (ov_municipio:21, localidad:30, direccion:0000 ENLID CARRANZA DANIA CRUZ, ZAUTA, PUEBLA ENTRE Y, N.50, contrato:NEFI CONSTRUCCIONES DE TEPFACA, S.A. DE C.V., convenio:CONSIG ON ESTATA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1561464.17, importe_modifiaa:1561464.17)] | [geo1: (ov_municipio:21, localidad:30, direccion:0000 ENLID CARRANZA DANIA CRUZ, ZAUTA, PUEBLA ENTRE Y, N.50, contrato:NEFI CONSTRUCCIONES DE TEPFACA, S.A. DE C.V., convenio:CONSIG ON ESTATA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1561464.17, importe_modifiaa:1561464.17)] | 45135 | 45224 | 1,561,464.17 | 1,561,464.17 | 1,561,464.17 | 1,561,464.17 | 1,561,464.17 | 1,561,464.17 | 1,561,464.17 | 1,561,464.17 | [info1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:O P/PM-02/CAAP/IE-DAI/2023.21.171.L.N.50, contrato:NEFI CONSTRUCCIONES DE TEPFACA, S.A. DE C.V., convenio:CONSIG ON ESTATA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1561464.17, importe_modifiaa:1561464.17)] | [meta1: (unidad_medida:M, avance:756.18)] | 2240663/proyecto_o_inici, 2240663/proyecto_inici, 2240663/proyecto_inici | | Terminado | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUIJO | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|-------------------|------------|---------------------|
| 2023 | 5 | PUE23030240665 | Proyecto de inversión | 1892851.01 | [P]: (ciclo_recurso:2023, ramo:13, modalidad: F, prog_gres:5, tipo_recurso:FEDERALES (ADICIONALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283927.65, modificado:275684.12), [R]: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:283927.65, modificado:275684.12), [R]: (ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (ADICIONALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124959.71, modificado:1286292.61) | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | AMPLIACION DEL RIO DE HENAE SANFORD EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE MORELON Y ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA - 238989 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 238989 | 5 | 63 | 54 | 0 | | (geo1: (cve_municipio:21, localidad:1, localidad:2, direccion:0000 ZARAGOZA, ZARAGOZA PUEBLA ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 8 NORTE, CALLE 8 ORENTE (meta1: (unidad_medida:metros, meta:1372.35, meta_modificada:1372.35)) | 45135 | 45234 | 1,837,560.84 | 1,837,560.84 | 1,837,560.84 | 1,837,560.84 | 1,837,560.84 | 1,837,560.84 | (cmts1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, V.P.N.: 03/CEA/PUE/DA/03/21.2111.N.2, contravales:NER CONTRACCIONES DE SERVICIOS SA DE C.V., (meta1: (unidad_medida:metros, meta:2240665, meta_modificada:2240665)) | (cmts2: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, V.P.N.: 03/CEA/PUE/DA/03/21.2111.N.2, contravales:NER CONTRACCIONES DE SERVICIOS SA DE C.V., (meta1: (unidad_medida:metros, meta:2240665, meta_modificada:2240665)) | (2240665)/proyeto | Terminado | Validado avances |
| 2023 | 5 | PUE23040233287 | Proyecto de inversión | 9377947.55 | [P]: (ciclo_recurso:2023, ramo:13, modalidad: F, prog_gres:5, tipo_recurso:FEDERALES (ADICIONALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210282.2, modificado:2075388.88), [R]: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:210282.2, modificado:2075388.87), [R]: (ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:14, tipo_recurso:FEDERALES (ADICIONALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517877.15, modificado:5073113.03) | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | BOLE DE BIODEGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE EL TOZAN, TEPANZINGO, PAGO DEL LAMBÓN, MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA - 353979 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 353979 | 5 | 199 | 208 | 0 | | (meta1: (unidad_medida: metros, meta:105.0, meta_modificada: 105.0)) | 45217 | 45286 | 9,223,951.00 | 9,223,951.00 | 9,223,951.00 | 9,223,951.00 | 9,223,951.00 | 9,223,951.00 | (cmts1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, V.P.N.: 03/CEA/PUE/DA/03/21.1081.S.N.S., contravales:PRENE RA ESTRUCTURAL PORLANA S.A. DE C.V., (meta1: (unidad_medida: metros, meta:105.0)) | (cmts2: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, V.P.N.: 03/CEA/PUE/DA/03/21.1081.S.N.S., contravales:PRENE RA ESTRUCTURAL PORLANA S.A. DE C.V., (meta1: (unidad_medida: metros, meta:105.0)) | (2328287)/proyeto | Terminado | Validado avances |
| 2023 | 5 | PUE23040233283 | Proyecto de inversión | 3060096.25 | [P]: (ciclo_recurso:2023, ramo:13, modalidad: F, prog_gres:5, tipo_recurso:FEDERALES (ADICIONALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30264.86, modificado:733546.12), [R]: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:30264.86, modificado:733546.12), [R]: (ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:14, tipo_recurso:FEDERALES (ADICIONALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153048.19, modificado:150702.24) | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TILAMAYA, MUNICIPIO DE HUALAHUANGO, PUE - 357761 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 357761 | 5 | 258 | 234 | 0 | | (meta1: (unidad_medida: metros, meta:3886.0, meta_modificada: 3886.0)) | 45215 | 45286 | 3,014,184.48 | 3,014,184.48 | 3,014,184.48 | 3,014,184.48 | 3,014,184.48 | 3,014,184.48 | (cmts1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, V.P.N.: 03/CEA/PUE/DA/03/21.079.A.N.51, contravales:SISTEMAS Y PROYECTOS INTIGUALES PARA LA CONSTRUCCION SA DE C.V., (meta1: (unidad_medida: metros, meta:3886.0)) | (cmts2: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, V.P.N.: 03/CEA/PUE/DA/03/21.079.A.N.51, contravales:ODS AXYSIA S.A. DE C.V., (meta1: (unidad_medida: metros, meta:3886.0)) | (2328383)/proyeto | Terminado | Validado avances |
| 2023 | 5 | PUE230402335604 | Proyecto de inversión | 15373379.8 | [P]: (ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (ADICIONALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15373379.998, modificado:0.0) | 16-Atado Ambiente y Recursos Naturales | 5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA) DE LOS COLECTORES Y SUBCOLECTORES DE LA CERRCA DEL LITO ATOYAC EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMILILCO, MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230538 | N | 0 | 0 | 174956 | | (meta1: (unidad_medida: metros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) | 45223 | 45290 | - | - | - | - | - | - | (cmts1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, V.P.N.: 04/CEA/PUE/DA/03/21.079.A.N.51, contravales:ODS AXYSIA S.A. DE C.V., (meta1: (unidad_medida: metros, meta:1.0)) | (cmts2: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, V.P.N.: 04/CEA/PUE/DA/03/21.079.A.N.51, contravales:ODS AXYSIA S.A. DE C.V., (meta1: (unidad_medida: metros, meta:1.0)) | - | Suspendido | Suspensión validada |