

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2022	2	PUE22020201678	Proyecto de inversión	8,738,283.21	IFI: fondo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_prc:74, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:8738283.21, modificado:420034.139, FI: fondo_recurso:2021, ramo:31, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:430941.6, modificado:420034.137)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE POZO PROFUNDO QUE BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE EL CIANTO Y TAMAYUCO DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 129407	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	329407	5	871	895	0	[meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:3346.16, meta_modificada: 13146.56)]	[geoc: (ov_municipio:17, localidad:1, direccion: 00000 FABRILCO, ATEMPAN PUEBLA ENTRE Y DE TAMAYUCO SAN FRANCISCO Y SAN DIEGO, lat:19.8882311)]	09/09/2021	31/12/2021	8,400,668.36	8,400,668.36	8,400,668.36	8,400,668.36	8,400,668.36	8,400,668.36	2011678/proyecto UNICO	[meta: (unidad_medida: Metros lineales, avance:13146.56)]	(2011678/proyecto UNICO)	2011678/proyecto UNICO	En Ejecución	Validado avances	
2022	2	PUE22020209554	Proyecto de inversión	16,107,004.00	IFI: fondo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_prc:34, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:803952.25, modificado:803952.25, FI: fondo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FSM 2022), monto:1402876.13, modificado:402876.13, FI: fondo_recurso:2022, ramo:31, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:402876.13, modificado:402876.13)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTABO EN LA LOCALIDAD DE CHAMULES, MUNICIPIO DE TLAHUACUTPEC, PUE.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220207	N	0	0	3129	[meta: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geoc: (ov_municipio:18, localidad:25, direccion:oyamele s, lat:19.698731)]	30/06/2022	26/12/2022	8,091,952.25	15,611,702.62	15,611,702.62	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: ote, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE22020208946	Proyecto de inversión	7,008,481.64	IFI: fondo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_prc:34, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:420088.86, modificado:420088.86, FI: fondo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FSM 2022), monto:1401696.33, modificado:1401696.33, FI: fondo_recurso:2022, ramo:31, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:1401696.33, modificado:1401696.33)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTABO EN VARIAS CALLES (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD SAN GONDO LABRADOR (TEOPACOC), MUNICIPIO DE SANAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220314	N	0	0	602	[meta: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geoc: (ov_municipio:10, localidad:42, direccion:SAN GONDO LABRADOR, lat:18.371603)]	30/06/2022	26/12/2022	2,803,302.66	6,867,994.31	6,867,994.31	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: ote, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	2	PUE22020208903	Proyecto de inversión	3,046,287.80	IFI: fondo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_prc:74, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:182777.73, modificado:182777.73, FI: fondo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FSM 2022), monto:60257.58, modificado:60257.58, FI: fondo_recurso:2022, ramo:31, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:60257.58, modificado:60257.58)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO PALMARIOS, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220296	5	48	60	0	[meta: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geoc: (ov_municipio:94, localidad:62, direccion:SAN JUAN, lat:19.522706)]	23/06/2022	12/12/2022	3,046,287.80	2,924,571.78	2,924,571.78	877,371.53	877,371.53	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: ote, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	2	PUE22020209973	Proyecto de inversión	976,148.48	IFI: fondo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FORAMUN 2022), monto:244037.12, modificado:244037.12, FI: fondo_recurso:2022, ramo:31, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:244037.12, modificado:244037.12, FI: fondo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_prc:74, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:48079.24, modificado:48079.24)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTABO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DIO DIO AGUA, MUNICIPIO DE CHALCHICHOMULA DE SESMA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220320	N	0	0	203	[meta: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geoc: (ov_municipio:45, localidad:4, direccion:SAN JUAN, lat:19.63595, lat:19.63046)]	11/07/2022	07/11/2022	488,074.24	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: ote, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		

