

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	3	PUE220202081678	Proyecto de inversión	8,738,283.21	IFI: Iscfo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_prcs:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88384.61, modificado:420034.139, IF2: Iscfo_recurso:2021, ramo:31, modalidad:1, prog_prcs:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430941.6, modificado:420034.139	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE POZO PROFUNDO QUE BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE EL CUARTO Y TAMAYUCO DEL MUNICIPIO DE ATENMIN PUEBLA - 129407	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	329407	5	871	895	0			09/09/2021	31/12/2021	8,400,668.36	8,400,668.36	8,400,668.36	8,400,668.36	8,400,668.36	8,400,668.36	[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM:02/CEAS/PUED/2021/0376, comprobante:LIGHT 19 SOLUCIONES ELECTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, metros lineales:13146.56] [meta2: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM:02/CEAS/PUED/2021/0376, comprobante:LIGHT 19 SOLUCIONES ELECTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, metros lineales:13146.56] [meta3: [unidad_medida: metros lineales, avance:13146.56] 2011678/proyecto_INCO] 2011678/proyecto_INCO] En Ejecución Validado avances			
2022	3	PUE22020208303	Proyecto de inversión	3,046,287.89	IFI: Iscfo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_prcs:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182772.73, modificado:182772.73, IF2: Iscfo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FOMAF 0722), monto:60927.58, modificado:60927.58, IF3: Iscfo_recurso:2022, ramo:31, modalidad:1, prog_prcs:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60927.58, modificado:60927.58	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SALVADOR PALMANTOS, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220296	5	48	60	0			23/06/2022	12/12/2022	3,046,287.89	2,924,971.78	1,185,737.77	1,185,737.77	1,185,737.77	1,185,737.77	[meta1: [unidad_medida: metros lineales, avance:13146.56] [meta2: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM:02/CEAS/PUED/2021/0376, comprobante:LIGHT 19 SOLUCIONES ELECTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, metros lineales:13146.56] [meta3: [unidad_medida: metros lineales, avance:13146.56] 2011678/proyecto_INCO] 2011678/proyecto_INCO] En Ejecución Validado avances			
2022	3	PUE220202080496	Proyecto de inversión	7,008,481.01	IFI: Iscfo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_prcs:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420588.98, modificado:420588.98, IF2: Iscfo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FOMAF 0722), monto:140166.33, modificado:140166.33, IF3: Iscfo_recurso:2022, ramo:31, modalidad:1, prog_prcs:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140166.33, modificado:140166.33	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD SAN SIONO LABARRON DEL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220334	N	0	0	602			30/06/2022	26/12/2022	6,924,189.25	6,987,994.31	2,691,219.49	2,691,219.49	2,691,219.49	Sin contratos en el trimestre [meta1: [unidad_medida: metros lineales, avance:0.34] [meta2: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM:02/CEAS/PUED/2021/0376, comprobante:LIGHT 19 SOLUCIONES ELECTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, metros lineales:13146.56] [meta3: [unidad_medida: metros lineales, avance:0.34] 2011678/proyecto_INCO] 2011678/proyecto_INCO] En Ejecución Validado avances				
2022	3	PUE220202089514	Proyecto de inversión	16,107,904.50	IFI: Iscfo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_prcs:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803393.26, modificado:803393.26, IF2: Iscfo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FOMAF 0722), monto:402676.12, modificado:402676.12, IF3: Iscfo_recurso:2022, ramo:31, modalidad:1, prog_prcs:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402676.12, modificado:402676.12	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE TLATLAHUATEPEC, PUE.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220297	N	0	0	3129			30/06/2022	26/12/2022	16,107,904.50	15,611,702.62	5,820,093.49	5,820,093.49	5,820,093.49	5,820,093.49	[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM:02/CEAS/PUED/2021/0376, comprobante:LIGHT 19 SOLUCIONES ELECTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, metros lineales:13146.56] [meta2: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM:02/CEAS/PUED/2021/0376, comprobante:LIGHT 19 SOLUCIONES ELECTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, metros lineales:13146.56] [meta3: [unidad_medida: metros lineales, avance:0.34] 2011678/proyecto_INCO] 2011678/proyecto_INCO] En Ejecución Validado avances			
2022	3	PUE22020207241	Proyecto de inversión	11,942,555.82	IFI: Iscfo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_prcs:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953484.66, modificado:953484.66, IF2: Iscfo_recurso:2022, ramo:31, modalidad:1, prog_prcs:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238851.16, modificado:238851.16	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONSERVIDERE ALBAMA 1 EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CHILAC, EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA - 66486	21	Puebla	124	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Gabriel Chilac	66486	5	7198	6489	0			01/07/2022	31/12/2022	11,922,826.63	11,922,826.63	4,494,727.26	4,494,727.26	4,494,727.26	4,494,727.26	[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM:02/CEAS/PUED/2021/0376, comprobante:LIGHT 19 SOLUCIONES ELECTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, metros lineales:13146.56] [meta2: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM:02/CEAS/PUED/2021/0376, comprobante:LIGHT 19 SOLUCIONES ELECTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, metros lineales:13146.56] [meta3: [unidad_medida: metros lineales, avance:0.89] 2011678/proyecto_INCO] 2011678/proyecto_INCO] En Ejecución Validado avances			

2022	3	PUE220302131664	Proyecto de inversión	618627.70	<p>[FT1: ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:A, sub_giro:34, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618627.70, modificado:618627.70]]</p>	<p>16-Medio Ambiente y Recursos Naturales</p>	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	<p>CONSTRUCCIÓN DE 18 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BUDGESTIONES EN LA LOCALIDAD LA COLOMA Y EN LA CUIDERA COACALCO, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE TETELIS DE AVILA CASTILLO, PUEBLA</p>	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220364	N	0	0	84	<p>[meta1: [url: municipio:17, fondo_medida: Fianza, meta:18.0, meta_modificada: 18.0]]</p> <p>[meta2: [url: municipio:17, fondo_medida: Fianza, meta:18.0, meta_modificada: 18.0]]</p>	44753	44872	218051.46	612119.82	218051.46	218051.46	218051.46	218051.46	<p>[meta1: (2131664/proyecto_INICIO)]</p> <p>[meta2: (2131664/proyecto_INICIO)]</p>	<p>En Ejecución</p>	Validado / Registrado sucesos
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	--	---	----	--------	---	------------------------	---	--------------------	-----------------	---	--------	---	---	---	----	---	-------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---------------------	-------------------------------