

OCLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2022	4	PUE220202089337	Proyecto de inversión	18,835,409.66	(F1) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_942704.83, modificado_12407104.33), (F2) (solo_recurso_2022, ramo_16, modalidad_3, prog_gres_74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_913704.83, modificado_9417704.83)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE LOS SUBCOLECTORES DE LA VICTORIA Y HUERTERINO, TRAMO DE LA PUERTA DE TRATAMIENTO DE HULETIZINGO HASTA LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILILCO, EN LA CUERCA DEL ATD AYAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	74	Huixtliptingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220056	N	0	0	6431	(meta: [unidad_medida:0, meta_modificada:1.0])	(goal: [ow_municipio:74, localidad:29, direccion:SANTA ANA XALMIMILILCO, lon:-98.379082, lat:19.196687])	30/06/2022	26/12/2022	18,174,454.32	18,174,454.32	11,432,815.06	11,432,815.06	11,432,815.06	(info: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LIN: 02/IC/AF/PE-DA/220056, contravaso:ACIERR E.S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto_18744143.27, importe_modificado_18744143.27])	(meta: [unidad_medida:1, ave_avance:0.49])	(meta: [unidad_medida:1, ave_avance:0.49])	2089337/proyecto_INICIO	2089337/proyecto_PROCESO	2089337/proyecto_FINAL	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202099973	Proyecto de inversión	976,148.48	(F1) (solo_recurso_2022, tipo_recurso_MUNICIPAL, prog_estatal_mun_RECURSOS MUNICIPALES (FOTOGRAFIA 2022), monto_244037.32, modificado_241638.33), (F2) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_244037.32, modificado_241638.33), (F3) (solo_recurso_2022, ramo_16, modalidad_3, prog_gres_74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_488074.24, modificado_483317.35)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DIO DE AGUA, MUNICIPIO DE CHANUCOCHUALA DE SESMA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220320	N	0	0	203	(meta: [unidad_medida:0, meta_modificada:10.0])	(goal: [ow_municipio:45, localidad:4, direccion:SAN JUAN, lon:-97.38072, lat:19.00340])	11/07/2022	07/11/2022	966,634.30	966,634.30	966,634.30	966,634.30	966,634.30	(info: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LIN: 02/IC/AF/PE-DA/220056, contravaso:CONSTR VICTORIA LOGS S.A DE C.V., convenio:COMISION ESTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto_96634.3, importe_modificado_96634.3])	(meta: [unidad_medida:1, ave_avance:10.0])	(meta: [unidad_medida:1, ave_avance:10.0])	209973/proyecto_INICIO	209973/proyecto_PROCESO	209973/proyecto_FINAL	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202089303	Proyecto de inversión	3,046,387.27	(F1) (solo_recurso_2022, ramo_16, modalidad_3, prog_gres_74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_182772.75, modificado_1749783.07), (F2) (solo_recurso_2022, tipo_recurso_MUNICIPAL, prog_estatal_mun_RECURSOS MUNICIPALES (FOTOGRAFIA 2022), monto_400257.88, modificado_358454.30), (F3) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_400257.88, modificado_358454.30)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO PALAMITOS, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220296	5	48	60	0	(meta: [unidad_medida:0, meta_modificada:1.0])	(goal: [ow_municipio:94, localidad:60, direccion:PALAMITOS, lon:97.65591, lat:19.522706])	23/06/2022	12/12/2022	2,024,571.78	2,024,571.78	2,171,001.68	2,171,001.68	2,171,001.68	(info: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LIN: 02/IC/AF/PE-DA/220296, contravaso:RESCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto_2024571.78, importe_modificado_2024571.78])	(meta: [unidad_medida:1, ave_avance:10])	(meta: [unidad_medida:1, ave_avance:10])	2089303/proyecto_INICIO	2089303/proyecto_PROCESO	2089303/proyecto_FINAL	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202089319	Proyecto de inversión	6,516,360.55	(F1) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_327080.27, modificado_3143370.49), (F2) (solo_recurso_2022, ramo_16, modalidad_3, prog_gres_74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_327080.28, modificado_3143370.55)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA CUERCA DEL ALTO ATD AYAC, TRAMO SUBCOLECTOR XALMIMILILCO - RIO NOROANI, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220052	5	526	568	0	(meta: [unidad_medida:0, meta_modificada:1.0])	(goal: [ow_municipio:74, localidad:29, direccion:COLECTOR PRINCIPAL, lon:-98.37094, lat:19.204483])	30/06/2022	26/12/2022	6,286,741.09	6,286,741.09	6,286,741.09	6,286,741.09	6,286,741.09	(info: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LIN: 02/IC/AF/PE-DA/220052, contravaso:ACIERR E.S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto_6286741.09, importe_modificado_6286741.09])	(meta: [unidad_medida:1, ave_avance:1.0])	(meta: [unidad_medida:1, ave_avance:1.0])	2089319/proyecto_INICIO	2089319/proyecto_PROCESO	2089319/proyecto_FINAL	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202089496	Proyecto de inversión	7,006,481.64	(F1) (solo_recurso_2022, ramo_16, modalidad_3, prog_estatal_mun_RECURSOS MUNICIPALES (FOTOGRAFIA 2022), monto_1404106.33, modificado_1373508.80), (F2) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_1404106.33, modificado_1373508.80)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO LABADOR (TEOPANCO), MUNICIPIO DE AHALPA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220334	N	0	0	602	(meta: [unidad_medida:0, meta_modificada:1.0])	(goal: [ow_municipio:10, localidad:42, direccion:SAN JERÓNIMO LABADOR, lon:-98.242142, lat:18.371633])	30/06/2022	26/12/2022	6,867,994.31	6,867,994.31	3,806,903.12	3,806,903.12	3,806,903.12	(info: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LIN: 02/IC/AF/PE-DA/220334, contravaso:CONSTR VICTORIA LOGS S.A DE C.V., convenio:COMISION ESTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto_6867994.31, importe_modificado_6867994.31])	(meta: [unidad_medida:1, ave_avance:0.49])	(meta: [unidad_medida:1, ave_avance:0.49])	2089496/proyecto_INICIO	2089496/proyecto_PROCESO	2089496/proyecto_FINAL	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202089507	Proyecto de inversión	3825780.11	(F1) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_152280.06, modificado_1829479.25), (F2) (solo_recurso_2022, ramo_16, modalidad_3, prog_gres_74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_152280.06, modificado_1829479.25)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR XALMIMILILCO EN LA CUERCA DEL ALTO ATD AYAC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILILCO, EN EL COLECTOR PRINCIPAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220050	N	0	0	1434	(meta: [unidad_medida:0, meta_modificada:1.0])	(goal: [ow_municipio:74, localidad:29, direccion:SANTA ANA XALMIMILILCO, lon:-98.392611, lat:19.196450])	44742	44021	3658958.41	3658958.41	3207587.43	3207587.43	3207587.43	(info: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LIN: 02/IC/AF/PE-DA/220050, contravaso:ACRODI TR S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto_3658958.41, importe_modificado_3658958.41])	(meta: [unidad_medida:1, ave_avance:1.0])	(meta: [unidad_medida:1, ave_avance:1.0])	2089507/proyecto_INICIO	2089507/proyecto_PROCESO	2089507/proyecto_FINAL	En Ejecución	Validado avances

2022	4	PUE220202089514	Proyecto de inversión	16107904.5	<p>FF1: ítem_recurso:2022, ramo:16, modalidad:3, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853959.25, modificado:705261.31, FF2: ítem_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_pres:4, modificado:1802926.63, FF3: ítem_recurso:2022, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4026976.13, modificado:3902925.648</p>	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	<p>AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE TATÁZINTLA, PUE.</p>	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220297	N	0	0	3129	<p>[meta:1: (unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:10.0) [meta:2: (ov_municipio:18, localidad:25, direccion:svyame e, lon:132800, lat:19.698273)]</p>	44742	44921	15611702.62	15611702.62	6479474.67	6479474.67	6479474.67	<p>[foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LIN: 024/240PE-DA/22097, contralista:SOBRA ESPECIADAS, S.A. DE C.V., convenio:COMIS IÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.56117026.267, importe_modificad o:1.56117026267)]</p>	(2089514/proyecto _INICIO, 2089514/proyecto _INICIO, 2089514/proyecto _INICIO, 2089514/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2022	4	PUE220202077241	Proyecto de inversión	11942551.82	<p>FF1: ítem_recurso:2022, ramo:16, modalidad:3, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658484.86, modificado:1538261.31, FF2: ítem_recurso:2022, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388511.16, modificado:2384656.338</p>	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	<p>CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL BARRIO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA - 66486</p>	21	Puebla	124	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Gabriel Chilac	66486	S	7198	6489	0	<p>[meta:1: (unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:24.0, meta_modificada:14.0) [meta:2: (ov_municipio:23, localidad:12, direccion:COLOM SAN GABRIEL, CHILAC, 7386 SAN GABRIEL, CHILAC, PUEBLA ENTRE Y VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO, lon: -97.594, lat:18.126385)]</p>	44743	44926	11922826.63	11922826.63	11922826.63	11922826.63	11922826.63	<p>[foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGC/19/202013, contralista:OCCP OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES PUBLICAS S.A. DE CONSTRUCCIONES CONVENIO MUNI CPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, monto:1.19228266.637, importe_modificad o:1.19228266637)]</p>	(2077241/proyecto _INICIO, 2077241/proyecto _INICIO, 2077241/proyecto _INICIO, 2077241/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2022	4	PUE22020202086	Proyecto de inversión	1548717.14	<p>FF1: ítem_recurso:2022, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23387.57, modificado:23299.02, FF2: ítem_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_pres:1, modificado:23299.02, FF3: ítem_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_pres:1, modificado:1487800.793</p>	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	<p>CONSTRUCCION DE 23 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE ATIZTINTLA, PUEBLA - 14335</p>	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	14335	S	50	59	0	<p>[meta:1: (unidad_medida:3, meta:23.0, meta_modificada:23.0) [meta:2: (ov_municipio:23, localidad:12, direccion:0000 SAN JUANITO, ATIZTINTLA, PUEBLA ENTRE Y LOCALIZADO EN 23 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE ATIZTINTLA, lon: -97.282848, lat:18.5064613)]</p>	44742	44926	1553286.79	1553286.79	1317633.64	1317633.64	1317633.64	<p>[foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LIN: 010/CEAPUE-DA/22094, contralista:CONSTR UCCIONES DE CERRAJES S.A. DE C.V., convenio:COMIS IÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1553286.79, importe_modificad o:1553286.79)]</p>	(2102086/proyecto _INICIO, 2102086/proyecto _INICIO, 2102086/proyecto _INICIO, 2102086/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2022	4	PUE220202012110	Proyecto de inversión	1161480.92	<p>FF1: ítem_recurso:2022, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23388.19, modificado:23297.431, FF2: ítem_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_pres:1, modificado:23297.431, FF3: ítem_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_pres:1, modificado:697008.55, modificado:69682.046</p>	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	<p>CONSTRUCCIÓN DE 17 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHICHICUA, MUNICIPIO DE ATIZTINTLA, PUEBLA - 99687</p>	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	99687	S	31	32	0	<p>[meta:1: (unidad_medida: Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0) [meta:2: (ov_municipio:23, localidad:20, direccion:0000 CHICHICUA, EN LA LOCALIDAD DE ATIZTINTLA, MUNICIPIO DE ATIZTINTLA, lon: -97.2788479, lat:18.9558490)]</p>	44746	44883	1151370.06	1151370.06	1151370.06	1151370.06	1151370.06	<p>[foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LIN: 010/CEAPUE-DA/22094, contralista:OP CONVENIO COMIS IÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1151370.06, importe_modificad o:1151370.06)]</p>	(2101210/proyecto _INICIO, 2101210/proyecto _INICIO, 2101210/proyecto _INICIO, 2101210/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2022	4	PUE220202012130	Proyecto de inversión	2061620.13	<p>FF1: ítem_recurso:2022, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411304.03, modificado:41227.781, FF2: ítem_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_pres:1, modificado:41227.781, FF3: ítem_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_pres:1, modificado:1233911.08, modificado:1233683.353</p>	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	<p>CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ZIHUALTEPUHLA, MUNICIPIO DE ZIHUALTEPUHLA, PUEBLA - 99922</p>	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	99922	S	66	57	0	<p>[meta:1: (unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0) [meta:2: (ov_municipio:21, localidad:01, direccion:0000 ZIHUALTEPUHLA, EN LA LOCALIDAD DE ZIHUALTEPUHLA, MUNICIPIO DE ZIHUALTEPUHLA, lon: -97.8873834, lat:20.2914477)]</p>	44745	44898	2056138.91	2056138.91	1523933.92	1523933.92	1523933.92	<p>[foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LIN: 010/CEAPUE-DA/22033, contralista:ALIA CONTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convenio:COMIS IÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2056138.91, importe_modificad o:2056138.91)]</p>	(2101210/proyecto _INICIO, 2101210/proyecto _INICIO, 2101210/proyecto _INICIO, 2101210/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2022	4	PUE220202012135	Proyecto de inversión	8827924.39	<p>FF1: ítem_recurso:2022, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176588.88, modificado:1693712.981, FF2: ítem_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_pres:1, modificado:1696712.981, FF3: ítem_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_pres:1, modificado:5081138.953</p>	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	<p>CONSTRUCCION DE CIENTO TREINTA SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TEPICLA PRIMERA SECCIÓN VISTA HERMOSA CERRO VERDE ESCARPECO TOTOCUILTLA TIANHONGYUVA INTOLDO DE MORELOS TOTOMOTLA AHUATLAN HUETZETITLAN SAN JOSE RIO BRAVO TEPAPACICO MUNICIPIO DE CHAUTEMPAN PUEBLA - 20019</p>	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	100399	S	235	212	0	<p>[meta:1: (unidad_medida: meta:130.0, meta_modificada:130.0) [meta:2: (ov_municipio:39, localidad:17, direccion:0000 TEPICLA PRIMERA SECCIÓN CHAUTEMPAN PUEBLA ENTRE Y TEPICLA PRIMERA SECCIÓN VISTA HERMOSA CERRO VERDE TOTOCUILTLA TIANHONGYUVA INTOLDO DE MORELOS TOTOMOTLA AHUATLAN HUETZETITLAN SAN JOSE RIO BRAVO TEPAPACICO, lon: -97.7828094, lat:19.9026890)]</p>	44751	44895	8468564.91	8468564.91	5667455.33	5667455.33	5667455.33	5667455.33	<p>[foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LIN: 010/CEAPUE-DA/22033, contralista:SOBRA ESPECIADAS, S.A. DE C.V., convenio:COMIS IÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8468564.91, importe_modificad o:8468564.91)]</p>	(2101213/proyecto _INICIO, 2101213/proyecto _INICIO, 2101213/proyecto _INICIO, 2101213/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances



2022	4	PUE220302101246	Proyecto de inversión	1510333.2	<p>IFI: íciclo_recurso:2022, ramo:33, modaldad, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226548.96, modificado:22406.69, FI2: íciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO S MUNICIPALES, monto:226548.96, modificado:22406.69, FI3: íciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG LA, monto:120723.24, modificado:1046764.56)</p>	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE 22 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO CRISTO REY MUNICIPIO DE TACHILUTEPEC, PUEBLA - 10064	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	100604	5	52	40	0	<p>íctos: (ov_municipio:17, localidad:8, direccion:0000 EL BARRIO (CRISTO REY), fundad: TACHILUTEPEC, PUEBLA, ENTRE Y EN LA LOCALIDAD DE EL MUNICIPIO CRISTO REY MUNICIPIO DE TACHILUTEPEC, PUEBLA, lno-18.10674374, lat:20.36281340)</p>	44745	44911	1495377.94	1495377.94	1495377.94	1495377.94	1495377.94	<p>íctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OYLPN-02/CASAPUE-DA/22020, contravisa:CONSTRUCIONES COMS CONAVIA,S.A. DE C.V., (unidad_medida:PI, eqs_avance:22.0))</p>	(2101246/proyecto INCO, 2101246/proyecto PROCESO, 2101246/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302101248	Proyecto de inversión	827964.56	<p>IFI: íciclo_recurso:2022, ramo:33, modaldad, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224548.68, modificado:124340.68, FI2: íciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO S MUNICIPALES, monto:224548.68, modificado:124340.68, FI3: íciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG LA, monto:57932.19, modificado:57932.19)</p>	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE 12 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL COJUTLE MUNICIPIO DE TACHILUTEPEC, PUEBLA - 100722	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	100722	5	28	21	0	<p>íctos: (ov_municipio:17, localidad:8, direccion:0000 EL COJUTLE, TACHILUTEPEC, PUEBLA, ENTRE Y LOCALIZADO EN 12 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL COJUTLE MUNICIPIO DE TACHILUTEPEC, PUEBLA, lno-18.0394133, lat:20.3624994)</p>	44745	44911	827483.80	827483.80	827483.80	827483.80	827483.80	<p>íctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OYLPN-02/CASAPUE-DA/220205, contravisa:CONSTRUCIONES CIVILES S.A. DE C.V., (unidad_medida:PI, eqs_avance:12.0))</p>	(2101248/proyecto INCO, 2101248/proyecto PROCESO, 2101248/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302101249	Proyecto de inversión	1636588.34	<p>IFI: íciclo_recurso:2022, ramo:33, modaldad, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245488.25, modificado:239584.53, FI2: íciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO S MUNICIPALES, monto:245488.25, modificado:239584.53, FI3: íciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG LA, monto:145611.84, modificado:1118061.01)</p>	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE 24 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN CAB MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA - 100802	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	100802	5	45	41	0	<p>íctos: (ov_municipio:14, localidad:2, direccion:0000 SANTA INES AHUATEMPAN, SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA, ENTRE Y LOCALIZADO EN 24 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN CAB MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA, lno-18.0116997, lat:18.4127149)</p>	44745	44911	1597230	1597230	1597229.99	1597229.99	1597229.99	<p>íctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OYLPN-02/CASAPUE-DA/220200, contravisa:CONSTRUCIONES DAFAF S.A. DE C.V., (unidad_medida:PI, eqs_avance:22.0))</p>	(2101249/proyecto INCO, 2101249/proyecto PROCESO, 2101249/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302101251	Proyecto de inversión	2704889.4	<p>IFI: íciclo_recurso:2022, ramo:33, modaldad, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40123.64, modificado:40123.64, FI2: íciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:40123.64, modificado:40123.64, FI3: íciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG LA, monto:1893422.34, modificado:1872638.99)</p>	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE 40 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE JOSE LOPEZ PORTILLO MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA - 100814	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	100814	5	97	66	0	<p>íctos: (ov_municipio:74, localidad:21, direccion:0000 JOSE LOPEZ PORTILLO, HUEJOTZINGO, PUEBLA, ENTRE Y LOCALIZADO EN 40 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JOSE LOPEZ PORTILLO MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, lno-18.4277197, lat:18.3965653)</p>	44748	44895	2674084.27	2674084.27	2447923.3	2447923.3	2447923.3	<p>íctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OYLPN-02/CASAPUE-DA/220207, contravisa:CONSTRUCIONES CONSTR UCCION ASESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANTONIO CALZOS S. DE R.L. DE C.V., (unidad_medida:PI, eqs_avance:26.0))</p>	(2101251/proyecto INCO, 2101251/proyecto PROCESO, 2101251/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302101252	Proyecto de inversión	178425.5	<p>IFI: íciclo_recurso:2022, ramo:33, modaldad, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35668.1, modificado:35668.1, FI2: íciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO S MUNICIPALES, monto:35668.1, modificado:35668.1, FI3: íciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG LA, monto:107005.3, modificado:106768.138)</p>	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE 26 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE XOCHICUILTLA MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA - 100850	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	100850	5	54	46	0	<p>íctos: (ov_municipio:12, localidad:0, direccion:0000 XOCHICUILTLA, SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA, ENTRE Y LOCALIZADO EN 26 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE XOCHICUILTLA MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA, lno-17.8300894, lat:20.30207943)</p>	44745	44911	1782346.97	1782346.97	1782346.97	1782346.97	1782346.97	<p>íctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OYLPN-02/CASAPUE-DA/220203, contravisa:CONSTR UCCION ASESORIA, S.A. DE C.V., (unidad_medida:PI, eqs_avance:26.0))</p>	(2101252/proyecto INCO, 2101252/proyecto PROCESO, 2101252/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302101254	Proyecto de inversión	2048260.07	<p>IFI: íciclo_recurso:2022, ramo:33, modaldad, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40874.01, modificado:39104.53, FI2: íciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO S MUNICIPALES, monto:40874.01, modificado:39104.53, FI3: íciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG LA, monto:126572.04, modificado:1107313.53)</p>	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN NECOYACAL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA - 100910	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	100910	5	64	58	0	<p>íctos: (ov_municipio:12, localidad:0, direccion:0000 SAN ESTEBAN NECOYACAL, SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA, ENTRE Y LOCALIZADO EN 30 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN NECOYACAL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA, lno-17.3005848, lat:18.44686849)</p>	44745	44911	199522.53	199522.53	199522.53	199522.53	199522.53	<p>íctos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OYLPN-02/CASAPUE-DA/220203, contravisa:CONSTRUCIONES CONSTR UCCIONES SODPAT, S.A. DE C.V., (unidad_medida:PI, eqs_avance:30.0))</p>	(2101254/proyecto INCO, 2101254/proyecto PROCESO, 2101254/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances

2022	4	PUE220302101255	Proyecto de inversión	2480138.92	<p>FF1: ítem_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493227.78, modificado:48844.33; FF2: ítem_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO S MUNICIPALES, monto:493227.78, modificado:48844.33; FF3: ítem_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGAD UA, monto:1479683.35, modificado:1465832.93181</p>	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE 36 SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TANAMACOCYAN MUNICIPIO DE HUEYTLAPAN PUEBLA - 09095	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Sanamiento de Puebla	100915	5	77	69	0	<p>ítem: [ow_municipio:75, localidad:1, direccion: 0000 TANAMACOCYAN, HUEYTLAPAN PUEBLA ENTRE Y LOCALIDAD EN 36 VIVIENDAS DE TANAMACOCYAN MUNICIPIO DE HUEYTLAPAN PUEBLA, lora-97.4820009, lat:19.88936632]</p>	44747	44883	2441721.51	2441721.51	2441721.51	2441721.51	2441721.51	<p>ítem:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LIN: 031/CE/ASPU-DA/220329, contrafirma:CONSTR UCCION SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convoca:COMS CONVOCACIONES, ítem:1: [unidad_medida:P ítem_avance:18.00]</p>	2101255/proyecto (INCO), 2101255/proyecto (PROCESO), 2101255/proyecto (FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302101258	Proyecto de inversión	1500871.17	<p>FF1: ítem_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225150.98, modificado:225150.98; FF2: ítem_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO S MUNICIPALES, monto:225150.97, modificado:225150.97; FF3: ítem_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGAD UA, monto:1050611.22, modificado:1050611.22)</p>	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE 22 SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CANADA PRIMERA SECCION MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CANADA, PUEBLA - 10094	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Sanamiento del Estado de Puebla	100964	5	50	45	0	<p>ítem: [ow_municipio:12, localidad:1, direccion: 0000 SAN ANTONIO CANADA PRIMERA SECCION SAN ANTONIO CANADA PUEBLA ENTRE Y LOCALIDAD EN 30 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CANADA PRIMERA SECCION MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CANADA, PUEBLA, lora-97.2989005, lat:18.48646973]</p>	44745	44911	1465869.26	1465869.26	1465869.26	1465869.26	1465869.26	<p>ítem: [tipo_obra:Adquisi cion, numero_contrato:OP/LIN: 031/CE/ASPU-DA/220330, contrafirma:CONSTR UCCIONES GOBAT, S.A. DE C.V., convoca:COMS CONVOCACIONES, ítem:1: [unidad_medida:P ítem_avance:22.00]</p>	2101258/proyecto (INCO), 2101258/proyecto (PROCESO), 2101258/proyecto (FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302101259	Proyecto de inversión	3411990.26	<p>FF1: ítem_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513298.54, modificado:508383.05; FF2: ítem_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO S MUNICIPALES, monto:513298.54, modificado:508383.05; FF3: ítem_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGAD UA, monto:2395393.58, modificado:237427.58)</p>	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE 50 SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DE HUETLAPAN EL CHILICHO LA CRUZ DE CHALC Y CHALC MUNICIPIO DE HUETLAPAN PUEBLA - 10183	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Sanamiento del Estado de Puebla	101043	5	105	105	0	<p>ítem: [ow_municipio:77, localidad:1, direccion: 0000 EL CHILICHO, HUETLAPAN PUEBLA ENTRE Y LOCALIDAD EN 50 VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DE HUETLAPAN EL CHILICHO Y CHALC MUNICIPIO DE HUETLAPAN PUEBLA, lora-97.6592995, lat:20.05739738]</p>	44751	44895	3387753.68	3387753.68	3387753.68	3387753.68	3387753.68	<p>ítem: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LIN: 031/CE/ASPU-DA/220336, contrafirma:CONSTR UCCIONES GOBAT, S.A. DE C.V., convoca:COMS CONVOCACIONES, ítem:1: [unidad_medida:P ítem_avance:50.00]</p>	2101259/proyecto (INCO), 2101259/proyecto (PROCESO), 2101259/proyecto (FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302101260	Proyecto de inversión	1988295.95	<p>FF1: ítem_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397651.99, modificado:397712.88; FF2: ítem_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO S MUNICIPALES, monto:397651.99, modificado:397712.87; FF3: ítem_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGAD UA, monto:1192955.97, modificado:1191138.62)</p>	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE 29 SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE INCHICU, MUNICIPIO DE PAQUILA, PUEBLA - 10167	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Sanamiento del Estado de Puebla	101067	5	45	36	0	<p>ítem: [ow_municipio:11, localidad:17, direccion: 0000 INCHICU, PAQUILA PUEBLA ENTRE Y LOCALIDAD EN 29 VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DE INCHICU, MUNICIPIO DE PAQUILA, PUEBLA, lora-98.2977071, lat:18.15007033]</p>	44745	44831	1968564.37	1968564.37	1968564.37	1968564.37	1968564.37	<p>ítem: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LIN: 031/CE/ASPU-DA/220338, contrafirma:CONSTR UCCIONES GOBAT, S.A. DE C.V., convoca:COMS CONVOCACIONES, ítem:1: [unidad_medida:P ítem_avance:28.00]</p>	2101260/proyecto (INCO), 2101260/proyecto (PROCESO), 2101260/proyecto (FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302101262	Proyecto de inversión	4757354.3	<p>FF1: ítem_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951470.86, modificado:91333.53; FF2: ítem_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO S MUNICIPALES, monto:951470.86, modificado:91333.53; FF3: ítem_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGAD UA, monto:2854423.58, modificado:2740000.53)</p>	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE 70 SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE RANCHO VIEJO Y SAN JERONIMO PALMANTOS, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA - 10115	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Sanamiento del Estado de Puebla	101115	5	128	141	0	<p>ítem: [ow_municipio:94, localidad:21, direccion: 0000 RANCHO VIEJO, LIBRES, PUEBLA ENTRE Y LOCALIDAD EN 70 VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DE RANCHO VIEJO Y SAN JERONIMO PALMANTOS MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, lora-97.66249099, lat:19.52739797]</p>	44745	44811	456667.51	456667.51	4227398.18	4227398.18	4227398.18	<p>ítem: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LIN: 031/CE/ASPU-DA/220340, contrafirma:REKOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convoca:COMS CONVOCACIONES, ítem:1: [unidad_medida:P ítem_avance:70.00]</p>	2101262/proyecto (INCO), 2101262/proyecto (PROCESO), 2101262/proyecto (FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302101263	Proyecto de inversión	964179.88	<p>FF1: ítem_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523283.98, modificado:192732.32; FF2: ítem_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO S MUNICIPALES, monto:523283.97, modificado:192732.31; FF3: ítem_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGAD UA, monto:738027.93, modificado:578196.93)</p>	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE 14 SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TECHANUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 101134	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Sanamiento de Puebla	101134	5	25	28	0	<p>ítem: [ow_municipio:86, localidad:21, direccion: 0000 TECHANUTLA, JALPAN, PUEBLA ENTRE Y LOCALIDAD EN 14 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TECHANUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA, lora-97.86166972, lat:20.46055771]</p>	44746	44896	963661.58	963661.58	963661.57	963661.57	963661.57	<p>ítem: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LIN: 030/CE/ASPU-DA/220046, contrafirma:ALSA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convoca:COMS CONVOCACIONES, ítem:1: [unidad_medida:P ítem_avance:14.00]</p>	2101263/proyecto (INCO), 2101263/proyecto (PROCESO), 2101263/proyecto (FIN)	En Ejecución	Validado avances



2022	4	PUE22040220304	Proyecto de inversión	400000	(FI) (Selo_recurso:2022_ramo:16, modalidad:5, prog_prc:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL BALTARZAR TEMALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEMALUCAN, PUEBLA	21	Puebla	132	San Martín Teamalucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Martín Teamalucan	220878-22108	N	0	0	487	[meta:1 (unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[goal:1 (municipio:13, localidad:17, direccion:CARRETERA BENITO JUAREZ, km:98.40776, lat:18.20409)]	44028	44941	400000	400000	0	0	0	[etno:1 (tipo_solo:servicio:1, numero_contrato:DOF-055-PROAGUA/2022, cotizacion:GONZA LO DE ESCOBARRILLAS HERERA, PRO DE SAN MARTIN TEMALUCAN, monto:468138.91, importe_modificado:468138.91)]	[meta:1 (unidad_medida:0, avance:0.0)]	(2200304/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2022	4	PUE220402197856	Proyecto de inversión	809809.21	(FI) (Selo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:5, prog_prc:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809809.21, modificado:809809.21)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL RUITA UBICADO EN LA LOCALIDAD NAUQUITLAN DEL MUNICIPIO NAUQUITLAN-AL TANGUE DE REGULACIÓN UBICADO EN LA LOCALIDAD ZACATUHUAC DEL MUNICIPIO DE ZODZIAPAN, QUE BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZODZIAPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220762	N	0	0	150	[meta:1 (unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[goal:1 (municipio:21, localidad:11, direccion:carretera a nauquitia, km:97.58466, lat:20.006209)]	44872	44921	7940479.32	7940479.32	2382143.79	2382143.79	2382143.79	2382143.79	2382143.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:0, avance:0.45)]	(2197856/proyecto_INICIO), (2197856/proyecto_AVANCE), (2197856/proyecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402197861	Proyecto de inversión	1050596.63	(FI) (Selo_recurso:2022_tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun_recurso:CI MUNICIPALES FOM 2022), monto:5325298.31, modificado:5325298.31, (FI) (Selo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_prc:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5325298.32, modificado:5325298.32)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ACATZINGO DE HUALQUILAN Y LA PUEBLA CONCEPCION, EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	220794	N	0	0	510	[meta:1 (unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[goal:1 (municipio:4, localidad:1, direccion:acatzingo km:97.78348, lat:18.988687)]	44904	44926	1050596.63	1050596.63	3093737.73	3093737.73	3093737.73	3093737.73	3093737.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:1, avance:0.06)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402197866	Proyecto de inversión	600000	(FI) (Selo_recurso:2022_ramo:16, modalidad:5, prog_prc:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA DETERMINACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO, CAPTACION Y SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE HUAKALCA, MUNICIPIO DE CHICHQUILA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220858	N	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[goal:1 (municipio:50, localidad:1, direccion:chichiquila km:97.676022, lat:19.19712)]	44918	44926	600000	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:1, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402197868	Proyecto de inversión	200000	(FI) (Selo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_prc:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MODERNO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220895	N	0	0	523	[meta:1 (unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[goal:1 (municipio:12, localidad:1, direccion:san jose chiapa, km:97.78036, lat:19.240413)]	44921	44926	1970174.26	1970174.26	591112.28	591112.28	591112.28	591112.28	591112.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:1, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402199410	Acción	1977876.08	(FI) (Selo_recurso:2022_ramo:16, modalidad:5, prog_prc:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977876.08, modificado:1977876.08)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220431	N	0	0	6000	[meta:1 (unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[goal:1 (municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLA, km:98.227317, lat:19.032158)]	44767	44916	1955932.17	1955932.17	1559574.76	1559574.76	1559574.76	1559574.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:1, avance:0.74)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	4	PUE220402199413	Acción	1264759.42	(FI) (Selo_recurso:2022_ramo:16, modalidad:5, prog_prc:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264759.42, modificado:1264759.42)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (ATENCIÓN SOCIAL Y CONEXIÓN SOCIAL) PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220422	N	0	0	6000	[meta:1 (unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[goal:1 (municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLA, km:98.227317, lat:19.032158)]	44767	44916	1250508.04	1250508.04	905687.57	905687.57	905687.57	905687.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:1, avance:0.74)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	4	PUE220402197854	Proyecto de inversión	15927161.97	(FI) (Selo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_prc:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15927161.97, modificado:15927161.97)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL DE PUEBLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220856	N	0	0	200	[meta:1 (unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[goal:1 (municipio:11, localidad:1, direccion:camino al baltar, km:98.227317, lat:18.99107)]	44882	44926	15767648.37	15767648.37	4730294.51	4730294.51	4730294.51	4730294.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:1, avance:0.05)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	4	PUE220402197858	Proyecto de inversión	15162761.02	(FI) (Selo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_prc:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15162761.02, modificado:15162761.02)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XALTEPEQUE DEL MUNICIPIO DE HUACHIMANGO, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220853	N	0	0	320	[meta:1 (unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[goal:1 (municipio:71, localidad:36, direccion:carretera del km:98.009511, lat:20.165611)]	44903	44926	15144770.78	15144770.78	4543431.23	4543431.23	4543431.23	4543431.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:1, avance:0.17)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	

2022	4	PUE220402197863	Proyecto de inversión	6000000	15-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220857	N	0	0	1	[meta1: [unidad_medida: dir: meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[gest: [w_municipio:74, localidad:26, direccion:apdm]]	44921	44980	5912165.14	5912165.14	1778640.54	1778640.54	1778640.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:1, avance:0.0]]	En Ejecución	Validez / Registrado avances
------	---	-----------------	-----------------------	---------	--	--	----	--------	---	------------------------	---	--------------------	-----------------	---	--------	---	---	---	---	---	--	-------	-------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------------------------------