

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	RESPO_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	2	PUE220200289337	Proyecto de inversión	18,835,409.66	{ (F1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817704.83, modificado:7057473.43) (ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817704.83, modificado:659973.17) }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	CONSTRUCCION DE LOS SUBCOLECTORES DE LA VICTORIA Y HUESTIZONGO. TRAMO DE LA PLANTITA DE TRATAMIENTO DE HUESTIZONGO HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SANTA ANA XAJAMILLILCO. EN LA CUENCA DEL ALTO DE DONA IN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	74	Huastango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220056	N	0	0	6431	[meta: {unidad_medida: lotes, meta:1.0, lote_modificad a:1.0}], [meta: {unidad_medida: 4, localid ad:29, direccion:SANTA ANA XAJAMILLILCO, lon:-88.179082, lat:19.194687}], [meta: {unidad_medida: 0, localid ad:42, direccion:SANTA ANA XAJAMILLILCO, lon:-88.179082, lat:19.194687}]]	30/06/2022	26/12/2022	13,567,446.60	13,567,446.60	13,567,446.60	13,567,446.60	13,567,446.60	[{ciclo: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817704.83, modificado:659973.17) }], [meta: {unidad_medida: lotes, meta:1.0, lote_modificad a:1.0}], [meta: {unidad_medida: 4, localid ad:29, direccion:SANTA ANA XAJAMILLILCO, lon:-88.179082, lat:19.194687}], [meta: {unidad_medida: 0, localid ad:42, direccion:SANTA ANA XAJAMILLILCO, lon:-88.179082, lat:19.194687}]]	02089337/proyec to_INICIO, (meta: {unidad_medida: 0, avance:0.75})	02089337/proyec to_INICIO, 2089337/proyec to_INICIO	En Ejecución	Validado avances		
2023	2	PUE220200289486	Proyecto de inversión	7,008,481.64	{ (F1) (ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805088.98, modificado:4120796.59) (F2) (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECU RSO Municipales (FISM 2022), monto:320496.33, modificado:37268.86) (F3) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650396.33, modificado:1111316.41) }	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SANITARIO EN VARIAS CALLES PEREGRINA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA CALLE DEL LABORADOR (TIOPILCO), MUNICIPIO DE AUAIPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220334	N	0	0	602	[meta: {unidad_medida: lotes, meta:1.0, lote_modificad a:1.0}], [meta: {unidad_medida: 0, localid ad:2, direccion:SAN ISEBRO LABORADOR, lon: -97.241741, lat:18.371603}]]	30/06/2022	26/12/2022	6,867,994.30	6,867,994.30	6,867,994.30	6,867,994.30	6,867,994.30	[{ciclo: (ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805088.98, modificado:4120796.59) (F2) (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECU RSO Municipales (FISM 2022), monto:320496.33, modificado:37268.86) (F3) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650396.33, modificado:1111316.41) }], [meta: {unidad_medida: lotes, meta:1.0, lote_modificad a:1.0}], [meta: {unidad_medida: 0, localid ad:2, direccion:SAN ISEBRO LABORADOR, lon: -97.241741, lat:18.371603}]]	02089486/proyec to_INICIO, (meta: {unidad_medida: 0, avance:1.0})	02089486/proyec to_INICIO, 2089486/proyec to_INICIO	En Ejecución	Validado avances		
2023	2	PUE230200101235	Proyecto de inversión	8,827,924.39	{ (F1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176584.88, modificado:693732.88) (F2) (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MINI CIPD, monto:176584.88, modificado:693732.88) (F3) (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROA GUA, monto:5296754.63, modificado:5081139.95) }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CENTRO TERCERA SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDADES DE TEPICLA PRIMERA SECCION VISTA HERMOZA CARNO VERDE ESCARTECO TOTOCUAUHTLA TIAPACHOLCOPA MUELOS TOTOMOKTLA AHUALTLAN HUETENTAN SAN JOSE RIBO BRAVO TECAPAGCO MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA - 100199	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	Comision Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	100199	S	235	212	0	[meta: {unidad_medida: Pisos, meta:130.0, meta_modificad a:130.0}], [meta: {unidad_medida: 5, localid ad:17, direccion:0000 TEPICLA PRIMERA SECCION, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE Y , TEPICLA PRIMERA SECCION VISTA HERMOZA CARNO VERDE TOTOCUAUHTLA TIAPACHOLCOPA MUELOS TOTOMOKTLA AHUALTLAN HUETENTAN SAN JOSE RIBO BRAVO TECAPAGCO MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA, lon: -97.78828094, lat:18.371603}]]	09/07/2022	30/11/2022	8,468,564.91	8,468,564.91	8,468,564.91	8,468,564.91	8,468,564.91	[{ciclo: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176584.88, modificado:693732.88) (F2) (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MINI CIPD, monto:176584.88, modificado:693732.88) (F3) (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROA GUA, monto:5296754.63, modificado:5081139.95) }], [meta: {unidad_medida: Pisos, meta:130.0, meta_modificad a:130.0}], [meta: {unidad_medida: 5, localid ad:17, direccion:0000 TEPICLA PRIMERA SECCION, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE Y , TEPICLA PRIMERA SECCION VISTA HERMOZA CARNO VERDE TOTOCUAUHTLA TIAPACHOLCOPA MUELOS TOTOMOKTLA AHUALTLAN HUETENTAN SAN JOSE RIBO BRAVO TECAPAGCO MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA, lon: -97.78828094, lat:18.371603}]]	02101235/proyec to_INICIO, (meta: {unidad_medida: 0, avance:130.0})	02101235/proyec to_INICIO, 2101235/proyec to_INICIO	En Ejecución	Validado avances		
2023	2	PUE230200101265	Proyecto de inversión	3,763,338.83	{ (F1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56400.83, modificado:560046.91), (F2) (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FOND OS MUNICIPALES, monto:56400.83, modificado:500046.91), (F3) (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROA GUA, monto:368437.18, modificado:2613552.27) }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 55 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA COLONIA PIQUICHO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TAPALZAPAN, MUNICIPIO DE IXTPEC, PUEBLA - 101162	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	Comision Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	101162	S	114	104	0	[meta: {unidad_medida: Pisos, meta:55.0, meta_modificad a:55.0}], [meta: {unidad_medida: 4, localid ad:10, direccion:0000 TAPALZAPAN, IXTPEC PUEBLA ENTRE Y , EN LA COLONIA PIQUICHO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TAPALZAPAN, MUNICIPIO DE IXTPEC PUEBLA, lon: -97.64874735, lat:20.04511683}]]	03/07/2022	16/12/2022	3,733,646.09	3,733,646.09	3,733,646.09	3,733,646.09	3,733,646.09	[{ciclo: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56400.83, modificado:560046.91), (F2) (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FOND OS MUNICIPALES, monto:56400.83, modificado:500046.91), (F3) (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROA GUA, monto:368437.18, modificado:2613552.27) }], [meta: {unidad_medida: Pisos, meta:55.0, meta_modificad a:55.0}], [meta: {unidad_medida: 4, localid ad:10, direccion:0000 TAPALZAPAN, IXTPEC PUEBLA ENTRE Y , EN LA COLONIA PIQUICHO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TAPALZAPAN, MUNICIPIO DE IXTPEC PUEBLA, lon: -97.64874735, lat:20.04511683}]]	02101265/proyec to_INICIO, (meta: {unidad_medida: 0, avance:55.0})	02101265/proyec to_INICIO, 2101265/proyec to_INICIO	En Ejecución	Validado avances		
2023	2	PUE220402197868	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ (F1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:1812173.33) }	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTLAN, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHAPA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	Comision Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220895	N	0	0	0	523	[meta: {unidad_medida: lotes, meta:1.0, lote_modificad a:1.0}], [meta: {unidad_medida: 28, localid ad:1, direccion:San Jose chapa, lon: -97.748093, lat:19.240431}]]	26/12/2022	31/12/2022	1,812,173.30	1,812,173.30	1,812,173.30	1,812,173.30	1,812,173.30	[{ciclo: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:1812173.33) }], [meta: {unidad_medida: lotes, meta:1.0, lote_modificad a:1.0}], [meta: {unidad_medida: 28, localid ad:1, direccion:San Jose chapa, lon: -97.748093, lat:19.240431}]]	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida: 0, avance:1.0})	02197868/proyec to_FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	2	PUE220402199410	Acción	1977876.08	{ (F1) (ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977876.08, modificado:195502.16) }	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUPERVISION TECNICA POR CONTRATO PARA OBRAS DEL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	sin identificar	Comision Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220432	N	0	0	6000	[meta: {unidad_medida: lotes, meta:1.0, lote_modificad a:1.0}], [meta: {unidad_medida: 14, localid ad:1, direccion:PUEBLA lon:-88.227317, lat:19.032158}]]	44767	44916	1,965,052.16	1,965,052.16	1,965,052.16	1,965,052.16	1,965,052.16	[{ciclo: (ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977876.08, modificado:195502.16) }], [meta: {unidad_medida: lotes, meta:1.0, lote_modificad a:1.0}], [meta: {unidad_medida: 14, localid ad:1, direccion:PUEBLA lon:-88.227317, lat:19.032158}]]	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida: 0, avance:1.0})	En Ejecución	Validado avances			
2023	2	PUE220402199413	Acción	1264759.42	{ (F1) (ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264759.42, modificado:1256508.04) }	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ACCIONES DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	sin identificar	Comision Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220422	N	0	0	6000	[meta: {unidad_medida: lotes, meta:1.0, lote_modificad a:1.0}], [meta: {unidad_medida: 14, localid ad:1, direccion:PUEBLA lon:-88.227317, lat:19.032158}]]	44767	44916	1,250,508.04	1,250,508.04	1,250,508.04	1,250,508.04	1,250,508.04	[{ciclo: (ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264759.42, modificado:1256508.04) }], [meta: {unidad_medida: lotes, meta:1.0, lote_modificad a:1.0}], [meta: {unidad_medida: 14, localid ad:1, direccion:PUEBLA lon:-88.227317, lat:19.032158}]]	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: {unidad_medida: 0, avance:1.0})	En Ejecución	Validado avances			

2023	2	PUE230220197858	Proyecto de inversión	15162671.02	(FI) (Ejido, recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog_prec 17, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5162671.02, modificado: 1.51447707 (877))	16-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220853	N	0	0	0	320	[meta1: (ov_municipio:7) (unidad_medida: 1, localid: 23, direccion: hualtipec, c_noc: 98.00631, lat: 20.143614)]	[meta1: (ov_municipio: 4, localid: 14, direccion: LIBRES, lon: 97.595264, lat: 19.469944)]	44903	44926	15,144,770.78	15,144,770.78	15,144,770.78	15,144,770.78	15,144,770.78	15,144,770.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: 1, avanca: 0)]	D197858 (projecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances			
2023	2	PUE230220232727	Proyecto de inversión	7757364.78	(FI) (Ejido, recurso 2023, ramo 16, modalidad 5, prog_prec 74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 387862.39, modificado: 387862.39)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230079	N	0	0	0	518	[meta1: (ov_municipio: 9, localid: 16, direccion: GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA	[meta1: (ov_municipio: 9, localid: 14, direccion: LIBRES, lon: 97.595264, lat: 19.469944)]	45100	45279	5,680,199.94	7,610,294.07	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: 1, avanca: 0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	2	PUE230220232737	Proyecto de inversión	1550045.33	(Ejido, recurso 2023, tipo_recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun-FAFEF 2023, monto: 1939341.2, modificado: 1939341.2) (FI) (Ejido, recurso 2023, ramo 16, modalidad 5, prog_prec 16, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 750122.87, modificado: 750122.87)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230293	N	0	0	0	1870	[meta1: (ov_municipio: 1, localid: 45, direccion: VILLA ALFREDA, VILLA ALFREDA Y TEHUACAN, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTO DOMINGO DE MAHUATLAN Y TEHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	[meta1: (ov_municipio: 1, localid: 16, direccion: VILLA ALFREDA, lon: 97.420973, lat: 18.528693)]	45104	45288	4,253,000.00	15,035,865.78	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: 1, avanca: 0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	2	PUE230220232751	Proyecto de inversión	4754118.98	(FI) (Ejido, recurso 2023, ramo 16, modalidad 5, prog_prec 74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2377059.49, modificado: 2377059.49)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230208	N	0	0	0	2053	[meta1: (ov_municipio: 4, localid: 8, direccion: CHAUTZINGO, PRADO SAN LUIS COYOTZINGO Y CONSTRUCCION DE CAJES SERVICIAL DEL COLECTOR PRINCIPAL DE SANTA ANA XALMIMILUCCO, EN LA CUENCA DEL ALTO ATOTZAC, PUEBLA	[meta1: (ov_municipio: 4, localid: 1, direccion: CHAUTZINGO, lon: 98.466164, lat: 19.20377)]	45103	45287	3,591,159.49	4,659,606.84	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: 1, avanca: 0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	2	PUE230220232764	Proyecto de inversión	5384418.01	(FI) (Ejido, recurso 2023, ramo 16, modalidad 5, prog_prec 74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 202209.02, modificado: 202209.02)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230210	N	0	0	0	940	[meta1: (ov_municipio: 4, localid: 89, direccion: NUEVA CONCEPCION Y ACATZINGO DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA	[meta1: (ov_municipio: 4, localid: 89, direccion: NUEVA CONCEPCION Y ACATZINGO, lon: 97.793893, lat: 18.988313)]	45104	45102	4396200	5379551.36	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: 1, avanca: 0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	2	PUE230220232787	Proyecto de inversión	762816.00	(FI) (Ejido, recurso 2023, ramo 16, modalidad 5, prog_prec 74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 762816.00, modificado: 762816.00)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230211	N	0	0	0	1287	[meta1: (ov_municipio: 50, localid: 10, direccion: HUACALEA, MUNICIPIO DE CHICHENQUIA, PUEBLA	[meta1: (ov_municipio: 50, localid: 10, direccion: HUACALEA, lon: 97.072512, lat: 19.203388)]	45117	45288	511200	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: 1, avanca: 0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	2	PUE230220232825	Proyecto de inversión	5032171.2	(FI) (Ejido, recurso 2023, ramo 16, modalidad 5, prog_prec 74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5032171.2, modificado: 5032171.2)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Martín Texmelucan	230223-23201	N	0	0	0	2043	[meta1: (ov_municipio: 13, localid: 37, direccion: Calle Benito huare y CA, lon: meta, modificado: 1.0) (ov_municipio: 13, localid: 37, direccion: Calle Benito huare y CA, lon: meta, modificado: 1.0) (ov_municipio: 13, localid: 37, direccion: Calle Benito huare y CA, lon: meta, modificado: 1.0) (ov_municipio: 13, localid: 37, direccion: Calle Benito huare y CA, lon: meta, modificado: 1.0)	[meta1: (ov_municipio: 13, localid: 37, direccion: Calle Benito huare y CA, lon: meta, modificado: 1.0) (ov_municipio: 13, localid: 37, direccion: Calle Benito huare y CA, lon: meta, modificado: 1.0) (ov_municipio: 13, localid: 37, direccion: Calle Benito huare y CA, lon: meta, modificado: 1.0) (ov_municipio: 13, localid: 37, direccion: Calle Benito huare y CA, lon: meta, modificado: 1.0)]	45125	45218	5032171.2	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: 1, avanca: 0)]	2231425 (projecto_MUNICIPIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	2	PUE230220232859	Proyecto de inversión	1002094.56	(FI) (Ejido, recurso 2023, tipo_recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun-RECURSOS MUNICIPALES FOM OF 2023, monto: 384813.32, modificado: 384813.32)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230056	N	0	0	0	112	[meta1: (ov_municipio: 54, localid: 2, direccion: CHICHENQUIA, MUNICIPIO DE CHICHENQUIA, PUEBLA	[meta1: (ov_municipio: 54, localid: 2, direccion: CHICHENQUIA, lon: 97.398187, lat: 19.821382)]	45117	45256	908579.52	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: 1, avanca: 0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	

2023	2	PUE230202232669	Proyecto de inversión	\$16113.85	(P): (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun_RECURSOS MUNICIPIALES (FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE MICHETEPÉ Y RÍOLOS DE MORCILLO, MUNICIPIO DE CALIXTAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230057	N	0	0	1126	(meta: (cve_municipio:30, localidat:1, direcion:CLADTE 80906, lon: 97.825354, lat:19.880393))	(ges: (cve_municipio:30, localidat:1, direccion:CLADTE 80906, lon: 97.825354, lat:19.880393))	45117	45254	676844.95	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Lo, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2023	2	PUE230202232682	Proyecto de inversión	\$34849.04	(P): (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun_RECURSOS MUNICIPIALES (FORTALECIMIENTO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLÉPÉ EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLÉPÉ Y QUE BENEFICIA A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTÍN TOTOTÉPÉ Y KOCHITLÉPÉ, PERTENECIENTE AL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230059	N	0	0	1070	(meta: (cve_municipio:30, localidat:1, direcion:XOCHITLÉPÉ 80906, lon: 98.944238, lat:18.853545))	(ges: (cve_municipio:30, localidat:1, direccion:XOCHITLÉPÉ 80906, lon: 98.944238, lat:18.853545))	45117	45254	695707.01	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Lo, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2023	2	PUE230202232485	Proyecto de inversión	339141	(P): (ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_prev:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339141.0, modificado:339141.0)	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230221	N	0	0	271	(meta: (cve_municipio:9, localidat:1, direcion:ETIJA, lon: 98.28474, lat:18.23459))	(ges: (cve_municipio:9, localidat:1, direccion:ETIJA, lon: 98.28474, lat:18.23459))	45117	45286	339141	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Lo, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2023	2	PUE230202232474	Proyecto de inversión	692612.17	(P): (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun_PAFEP 2023, monto:3483309.09, modificado:3483309.09), (P): (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun_RECURSOS MUNICIPIALES (FAS MUNI 2023), monto:692612.17, modificado:692612.17), (R): (ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_prev:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770644.87, modificado:2770644.87)	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230069	N	0	0	1254	(meta: (cve_municipio:01, localidat:1, direcion:LAPAGUA, A, lon:97.339604, lat:19.225756))	(ges: (cve_municipio:01, localidat:1, direccion:LAPAGUA, A, lon:97.339604, lat:19.225756))	45103	45287	5625400.3	687678.42	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Lo, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2023	2	PUE2302022325126	Proyecto de inversión	2457678.89	(P): (ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_prev:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2457678.89, modificado:2457678.89)	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	21	Puebla	188	Técnico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tehuacán	TCM/2023-0305	N	0	0	3267	(meta: (cve_municipio:18, localidat:2, direcion:Sanantonio,albarcan, tecnico,puera, lon:98.8495, lat:18.8797628))	(ges: (cve_municipio:18, localidat:2, direcion:Sanantonio,albarcan, tecnico,puera, lon:98.8495, lat:18.8797628))	45120	45212	2457678.89	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:P, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2023	2	PUE2302022327856	Proyecto de inversión	8099809.21	(P): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8099809.21, modificado:7940479.31)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220762	N	0	0	150	(meta: (cve_municipio:1, localidat:1, direcion:Carretera a nauauatla, lon: 97.594864, lat:20.080109))	(ges: (cve_municipio:21, localidat:1, direccion:Carretera a nauauatla, lon: 97.594864, lat:20.080109))	44872	44801	7940479.31	7940479.31	7940479.31	7940479.31	7940479.31	7940479.31	7940479.31	7940479.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Lo, avance:1.0))	(2197856)/proyect o_PMOCK, 2197856)/proyect o_PROC330, 2197856)/proyect o_FIN	En Ejecución	Validado avances