

2022	5	PUE220302101263	Proyecto de inversión	964179.88	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128285.98, modificado:192732.31), f2: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:560046.91, modificado:560046.91), prog_estatal_man:MUNICIPALES, monto:192835.97, modificado:192732.31), f3: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_man:PROG A, monto:578507.83, modificado:578196.95))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE 14 SISTEMAS DE BIODESTORES EN LA LOCALIDAD DE TECHALOTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN PUEBLA - 101134	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	101134	5	25	28	0	(g01: (ve_municipio:8 6, localidad:21, direccion_0000:0000, contratas:ALSA JALPAN PUEBLA ENTRE Y V, LOCALIZADO EN LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE TECHALOTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN PUEBLA, lco:20.4893557)	44746	44896	963661.57	963661.57	963661.57	963661.57	963661.57	(c01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP/ 009/CEASPUJ/DIA/220304, contratas:ALSA CONSTRUCCION 5 CIVILES S.A. DE C.V., convocate:COMI SION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:963661.58 importe_modifica do:963661.58))	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, avance:14.0))	(2101263/proyec to_INICIO, 2101263/proyec to_PROCESO, 2101263/proyec to_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101265	Proyecto de inversión	376338.83	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545046.82, modificado:560046.91), f2: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:560046.91, modificado:560046.91), f3: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_man:PROG A, monto:263437.18, modificado:263552.27))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE 55 SISTEMAS DE BIODESTORES EN LA COLONIA PACHICO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TEXTEPEC, PUEBLA - 101162	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	101162	5	114	104	0	(g01: (ve_municipio:8 4, localidad:10, direccion_0000:0000, contratas:CONS TRACCIONES, MATERIALES Y EQUIPOS), (meta:1 (unidad_medida: Piezas, avance:55.0))	44745	44811	3733646.09	3733646.09	3733646.09	3733646.09	3733646.09	(c01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP/ 014/CEASPUJ/DIA/220304, contratas:CONS TRACCIONES, MATERIALES Y EQUIPOS), (meta:1 (unidad_medida: Piezas, avance:55.0))	(2101265/proyec to_INICIO, 2101265/proyec to_PROCESO, 2101265/proyec to_FIN)	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220302101244	Proyecto de inversión	413384	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72912.25, modificado:72912.25), f2: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:7294, modificado:7292.368), f3: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_man:PROG A, monto:340373.81, modificado:340353.85))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE 7 SISTEMAS DE BIODESTORES EN LA LOCALIDAD DE TLAXCO, PUEBLA - 100549	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	100549	5	13	15	0	(g01: (ve_municipio:1 87, localidad:8, direccion_0000:0000, contratas:ALSA CONSTRUCCION 5 CIVILES S.A. DE C.V., convocate:COMI SION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:486219.78 importe_modifica do:486219.78))	44745	44811	486219.78	486219.78	486219.78	486219.78	486219.78	(c01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP/ 009/CEASPUJ/DIA/220304, contratas:ALSA CONSTRUCCION 5 CIVILES S.A. DE C.V., convocate:COMI SION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:486219.78 importe_modifica do:486219.78))	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, avance:7.0))	(2101244/proyec to_INICIO, 2101244/proyec to_PROCESO, 2101244/proyec to_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101246	Proyecto de inversión	1510333.2	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226549.98, modificado:224306.89), f2: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:226549.98, modificado:224306.89), f3: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_man:PROG A, monto:1297213.24, modificado:1240784.56))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE 22 SISTEMAS DE BIODESTORES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL MURECO CRISTO REY MUNICIPIO DE TLACUILTEPEC, PUEBLA - 100604	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	100604	5	52	49	0	(g01: (ve_municipio:1 78, localidad:10, direccion_0000:0000, contratas:CONS TRACCIONES Y ASESORIA), (meta:1 (unidad_medida: Piezas, avance:22.0))	44745	44811	1495377.94	1495377.94	1495377.94	1495377.94	1495377.94	(c01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP/ 009/CEASPUJ/DIA/220304, contratas:CONS TRACCIONES Y ASESORIA), (meta:1 (unidad_medida: Piezas, avance:22.0))	(2101246/proyec to_INICIO, 2101246/proyec to_PROCESO, 2101246/proyec to_FIN)	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220302101248	Proyecto de inversión	827604.56	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124348.68, modificado:124223.56), f2: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:124348.68, modificado:124223.56), f3: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_man:PROG A, monto:579238.72))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE 12 SISTEMAS DE BIODESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL CODOTTE MUNICIPIO DE PUEBLA - 100772	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	100772	5	28	21	0	(g01: (ve_municipio:17 8, localidad:12, direccion_0000:0000, contratas:ALSA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocate:COMI SION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:827483.89, importe_modifica do:827483.89))	44745	44811	827483.88	827483.88	827483.88	827483.88	827483.88	(c01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP/ 009/CEASPUJ/DIA/220304, contratas:CONS TRACCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocate:COMI SION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:827483.89, importe_modifica do:827483.89))	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, avance:12.0))	(2101248/proyec to_INICIO, 2101248/proyec to_PROCESO, 2101248/proyec to_FIN)	Terminado	Validado avances

2022	5	PUE220020101245	Proyecto de inversión	5435794.7	<p>(F1) (foto_recurso:2022, ramo:33, modalidad:5, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087150.94, modificado:1087150.94, F2) (foto_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:1087150.94, modificado:1087150.94), F3) (foto_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGUA, monto:1261462.82, modificado:1318209.98)</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 80 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA MUNICIPIO DE AHUEHUETLA GRANDE PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 100597	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	100597	5	168	177	0	<p>(foto: [ov_municipio:15, localidad:2, direccion: 0000 SAN AGUSTIN AHUEHUETLA, HUEHUETLAN 1, GRANDE PUEBLA ENTRE Y SE OCULUIDE DE SAN AGUSTIN AHUEHUETLA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA, lon:-88.16679078, lat:18.79727271])</p>	44751	44896	5301833.29	5301833.29	5301833.29	5301833.29	5301833.29	<p>(meta: [unidad_medida:P, mes_avance:80.0])</p>	2301245/proyecto_INICIO, 2021245/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220020101164	Proyecto de inversión	618627.79	<p>(F1) (foto_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:34, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618627.79, modificado:612319.82)</p>	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 18 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD LA COCONA Y EN LA COCONA Y EN LA CHICO PRETENCIBATE A LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE TETELLES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220364	N	0	0	84	<p>(meta: [unidad_medida:0, meta_modificada:18.0])</p>	44753	44872	612319.82	612319.82	612319.82	612319.82	612319.82	<p>(meta: [unidad_medida:P, mes_avance:18.0])</p>	231644/proyecto_INICIO, 231644/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2200201011672	Proyecto de inversión	1380607.89	<p>(F1) (foto_recurso:2022, ramo:33, modalidad:5, prog_pre:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460202.63, modificado:448198.19, F2) (foto_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:34, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904063.36, modificado:896303.82)</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAEFF	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANTIAGO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN ANTONIO CACALOTEPIC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLLULA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220328	N	0	0	150	<p>(meta: [unidad_medida:0, meta_modificada:1.0])</p>	44753	44842	1344545.72	1344545.72	1344545.72	1344545.72	1344545.72	<p>(meta: [unidad_medida:P, mes_avance:1.0])</p>	231672/proyecto_INICIO, 231672/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220020146145	Proyecto de inversión	1032411.74	<p>(F1) (foto_recurso:2022, ramo:33, modalidad:5, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54861.76, modificado:150412.07), F2) (foto_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:154861.76, modificado:150412.07), F3) (foto_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGUA, monto:22888.21, modificado:70192.01)</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE INTEREC Y MARA CHUCHUT, MUNICIPIO DE INTEREC, PUEBLA - 317994	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	317994	5	30	27	0	<p>(meta: [unidad_medida:15.0, meta_modificada:15.0])</p>	44853	44926	1002747.15	1002747.15	1002747.15	1002747.15	1002747.15	<p>(meta: [unidad_medida:P, mes_avance:15.0])</p>	214645/proyecto_INICIO, 214645/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220020199410	Acción	197876.08	<p>(F1) (foto_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197876.08, modificado:1965052.16)</p>	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220433	N	0	0	60000	<p>(meta: [unidad_medida:1.0, meta_modificada:1.0])</p>	44767	44956	1965052.16	1965052.16	1965052.16	1965052.16	1965052.16	<p>(meta: [unidad_medida:L, mes_avance:1.0])</p>	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	
2022	5	PUE220020200496	Proyecto de inversión	708481.64	<p>(F1) (foto_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420388.86, modificado:4120796.59), F2) (foto_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:140389.33, modificado:137358.83), F3) (foto_recurso:2022, ramo:32, modalidad:5, prog_pre:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148103.45, modificado:137358.86)</p>	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTIAGO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220334	N	0	0	602	<p>(meta: [unidad_medida:1.0, meta_modificada:1.0])</p>	44742	44921	6867994.3	6867994.3	6867994.3	6867994.3	6867994.3	<p>(meta: [unidad_medida:L, mes_avance:1.0])</p>	208949/proyecto_INICIO, 208949/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

2022	5	PUE220202089514	Proyecto de inversión	16107904.5	<p>FF1 (foto_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:3, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853952.25, modificado:5473894.99); FF2 (foto_recurso:2022, tpo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECUPERS MUNICIPALES (FSM 2022), monto:40380.12, modificado:3473894.97); FF3 (foto_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4026976.13, modificado:3473894.97)</p>	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN LA RED DE ALCAMITALLADO SANTAR EN LA LOCALIDAD DE CHAMBERO DEL MUNICIPIO DE TLAHUATLITLÉ, PUE.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220297	N	0	0	3129	<p>[meta:1, unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:10.0]</p> <p>[goal:1, (ov_municipio:18, localidad:25, direccion:nyamela s ton 0713389, lat:19.698273)]</p>	44742	44021	13895979.88	13895979.88	13895979.88	13895979.88	13895979.88	<p>[foto:1 (tpoobra:Obra, numero_contrato:OP/LIN:02/12/2020, contravals:SOBR ESPECIFICACIONES S.A. DE C.V., direccion:nyamela s ton 0713389, lon:19.698273), (meta:1, unidad_medida:1, meta_avance:10.0)]</p> <p>[meta:1, (meta:1, unidad_medida:1, meta_avance:10.0)]</p> <p>[meta:1, (meta:1, unidad_medida:1, meta_avance:10.0)]</p>	2089514/proyecto_INICIO, 2089514/proyecto_INICIO, 2089514/proyecto_INICIO, 2089514/proyecto_INICIO, 2089514/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE22030201210	Proyecto de inversión	1161480.92	<p>FF1 (foto_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222336.18, modificado:30274.61); FF2 (foto_recurso:2022, tpo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:222336.18, modificado:30274.61); FF3 (foto_recurso:2022, tpo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGUA, monto:693822.04, modificado:693822.04)</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 17 SISTEMAS DE SANAMHIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHICHUCA, MUNICIPIO DE ATIZITLÁN, PUEBLA. - 99687	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	99687	5	31	32	0	<p>[meta:1, (ov_municipio:23, localidad:26, direccion:0000 CHICHUCA, ATIZITLÁN, PUEBLA ENTRE Y LOCALIDAD DE CHICHUCA MUNICIPIO DE ATIZITLÁN, lon:18.9584909)]</p>	44746	44883	1151370.06	1151370.06	1151370.06	1151370.06	1151370.06	<p>[foto:1 (tpoobra:Obra, numero_contrato:OP/LIN:02/12/2020, direccion:0000 CHICHUCA, ATIZITLÁN, PUEBLA ENTRE Y LOCALIDAD DE CHICHUCA MUNICIPIO DE ATIZITLÁN, lon:18.9584909), (meta:1, unidad_medida:5, meta_avance:17.0)]</p> <p>[meta:1, (meta:1, unidad_medida:5, meta_avance:17.0)]</p> <p>[meta:1, (meta:1, unidad_medida:5, meta_avance:17.0)]</p>	2101210/proyecto_INICIO, 2101210/proyecto_INICIO, 2101210/proyecto_INICIO, 2101210/proyecto_INICIO, 2101210/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE22030201295	Proyecto de inversión	2466138.92	<p>FF1 (foto_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493227.76, modificado:48834.3); FF2 (foto_recurso:2022, tpo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:493227.76, modificado:48834.3); FF3 (foto_recurso:2022, tpo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGUA, monto:1476683.35, modificado:1465032.91)</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 36 SISTEMAS DE SANAMHIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TANAMACZYAN, MUNICIPIO DE HUAYAPAN, PUEBLA. - 100915	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	100915	5	77	69	0	<p>[meta:1, (ov_municipio:75, localidad:81, direccion:0000 TANAMACZYAN, HUAYAPAN, PUEBLA ENTRE Y LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE TANAMACZYAN MUNICIPIO DE HUAYAPAN, lon:19.8893523)]</p>	44747	44883	2441721.51	2441721.51	2441721.51	2441721.51	2441721.51	<p>[foto:1 (tpoobra:Obra, numero_contrato:OP/LIN:02/12/2020, contravals:CONSTR UCCION Y SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., direccion:COMIS ION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2441721.51, importe_modificad o:2441721.51)]</p> <p>[meta:1, (meta:1, unidad_medida:9, meta_avance:38.0)]</p> <p>[meta:1, (meta:1, unidad_medida:9, meta_avance:38.0)]</p>	2310155/proyecto_INICIO, 2310155/proyecto_INICIO, 2310155/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402019766	Proyecto de inversión	809909.21	<p>FF1 (foto_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809909.21, modificado:7940479.31)</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFF	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL RIITA UBICADO EN LA LOCALIDAD NAUZONTLA DEL MUNICIPIO NAUZONTLA AL TÁNQUE DE REGULACIÓN UBICADO EN LA LOCALIDAD ZACATIHUIC DEL MUNICIPIO DE ZODIAPÁN, QUE BENEFICARÁ A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZODIAPÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220762	N	0	0	150	<p>[meta:1, (ov_municipio:21, localidad:11, direccion:carretera a rauauatla, lon:19.8644, lat:20.586599)]</p>	44872	44021	7940479.31	7940479.31	7940479.31	7940479.31	7940479.31	<p>[foto:1 (tpoobra:Obra, numero_contrato:OP/LIN:02/12/2020, contravals:CONSTR UCCION Y SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., direccion:COMIS ION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2441721.51, importe_modificad o:2441721.51)]</p> <p>[meta:1, (meta:1, unidad_medida:1, meta_avance:1.0)]</p> <p>[meta:1, (meta:1, unidad_medida:1, meta_avance:1.0)]</p>	2319786/proyecto_INICIO, 2319786/proyecto_INICIO, 2319786/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220402019766	Proyecto de inversión	1066096.63	<p>FF1 (foto_recurso:2022, tpo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECUPERS MUNICIPALES (FSM 2022), monto:532528.31, modificado:532528.31); FF2 (foto_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532528.31, modificado:532528.31)</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELUBOY Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ACATZINGO DE HIDALGO Y LA NUEVA CONCEPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	220794	N	0	0	510	<p>[meta:1, (ov_municipio:4, localidad:11, direccion:carretera a rauauatla, lon:19.8644, lat:20.586687)]</p>	44904	44926	10312459.11	10312459.11	10312459.11	10312459.11	10312459.11	<p>[meta:1, (meta:1, unidad_medida:1, meta_avance:1.0)]</p> <p>[meta:1, (meta:1, unidad_medida:1, meta_avance:1.0)]</p>	2319786/proyecto_INICIO, 2319786/proyecto_INICIO, 2319786/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE22040201258	Proyecto de inversión	150087.17	<p>FF1 (foto_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25138.98, modificado:23880.36); FF2 (foto_recurso:2022, tpo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO S MUNICIPALES, monto:25138.97, modificado:23880.36); FF3 (foto_recurso:2022, tpo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGUA, monto:105061.22, modificado:105061.48)</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE 22 SISTEMAS DE SANAMHIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CAÑADA PRIMERA SECCIÓN MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA. - 100964	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	100964	5	50	45	0	<p>[meta:1, (ov_municipio:12, localidad:10, direccion:0000 SAN ANTONIO CAÑADA PRIMERA SECCIÓN, SAN ANTONIO CAÑADA PRIMERA SECCIÓN MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, lon:18.48646973)]</p>	44745	44911	1465869.26	1465869.26	1465869.26	1465869.26	1465869.26	<p>[foto:1 (tpoobra:Obra, numero_contrato:OP/LIN:02/12/2020, contravals:CONSTR UCCION Y SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., direccion:COMIS ION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1465869.26, importe_modificad o:1465869.26)]</p> <p>[meta:1, (meta:1, unidad_medida:1, meta_avance:21.0)]</p> <p>[meta:1, (meta:1, unidad_medida:1, meta_avance:21.0)]</p>	2101258/proyecto_INICIO, 2101258/proyecto_INICIO, 2101258/proyecto_INICIO, 2101258/proyecto_INICIO, 2101258/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

2022	5	PUE220302101243	Proyecto de inversión	3421990.26	<p>(FI: fecha_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:1, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513298.54, modificado:513298.54, FI2: fecha_neuro:2022, tipo_neuro:MUNICIPAL, prog_estad_mun:PROGUA, monto:513298.54, modificado:513298.54, FI3: fecha_neuro:2022, tipo_neuro:ESTATAL, prog_estad_mun:PROGUA, monto:239393.18, modificado:2394807.12))</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO, MUNICIPIO DE TLAKO, PUEBLA - 100486	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	Vivienda	Sin identificar	100486	5	94	90	0	0	44745	44911	3421295.88	3421295.88	3421295.88	3421295.88	3421295.88	<p>([esto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OY-LIN-020/2020), contravista:ASPE-DIA/2020), contravista:COMS CULEV.S.A. DE C.V., (unidad_medida:PI eqs, avance:50.0))</p>	(meta:1, (unidad_medida:PI eqs, avance:50.0))	2101243/proyecto_INCO, 2101243/proyecto_PROCESO, 2101243/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302101259	Proyecto de inversión	3421990.26	<p>(FI: fecha_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:1, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513298.54, modificado:508431.00, FI2: fecha_neuro:2022, tipo_neuro:MUNICIPAL, prog_estad_mun:PROGUA, monto:513298.54, modificado:508431.00, FI3: fecha_neuro:2022, tipo_neuro:ESTATAL, prog_estad_mun:PROGUA, monto:239393.18, modificado:2374473.88))</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DE HUETILAPAN EL CULECRO LA CRUZ DE CHACA Y CHILIX MUNICIPIO DE HUETILAPAN PUEBLA - 101043	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	Vivienda	Sin identificar	101043	5	105	105	0	0	44751	44895	3387753.68	3387753.68	3387753.68	3387753.68	3387753.68	<p>([esto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OY-LIN-020/2020), contravista:CONSULTORIA Y ASSESORIA CONYATV.S.A. DE C.V., (unidad_medida:PI eqs, avance:50.0))</p>	(meta:1, (unidad_medida:PI eqs, avance:50.0))	2101259/proyecto_INCO, 2101259/proyecto_PROCESO, 2101259/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE220302102086	Proyecto de inversión	1548771.14	<p>(FI: fecha_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:1, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23307.57, modificado:22091321, FI2: fecha_neuro:2022, tipo_neuro:MUNICIPAL, prog_estad_mun:PROGUA, monto:23307.57, modificado:222891321, FI3: fecha_neuro:2022, tipo_neuro:ESTATAL, prog_estad_mun:PROGUA, monto:1090100.0, modificado:107300770))</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE 23 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANERO MUNICIPIO DE ATIZOTZINTLA PUEBLA - 143335	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	Vivienda	Sin identificar	143335	5	50	50	0	0	44742	44926	1553286.79	1553286.79	1553286.79	1553286.79	1553286.79	<p>([esto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OY-LIN-031/2020), contravista:CONSTRUTORA UGOS S.A DE C.V., (unidad_medida:PI eqs, avance:23.0))</p>	(meta:1, (unidad_medida:PI eqs, avance:23.0))	2102086/proyecto_INCO, 2102086/proyecto_PROCESO, 2102086/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2204021046109	Proyecto de inversión	6562533.3	<p>(FI: fecha_neuro:2022, tipo_neuro:ESTATAL, prog_estad_mun:PROGUA, monto:4593773.31, modificado:49236623, FI2: fecha_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:1, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98478.48, modificado:984078.48, FI3: fecha_neuro:2022, tipo_neuro:MUNICIPAL, prog_estad_mun:PROGUA, monto:98478.48, modificado:984078.47))</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE NOVENA Y SEIS SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE ATIZO LA CUMBRE Y IZCAPAPA, MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA - 137006	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	Agua y saneamiento	Sin identificar	137006	5	108	180	0	0	44782	44911	6560231.17	6560231.17	6560231.17	6560231.17	6560231.17	<p>([esto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OY-LIN-031/2020), contravista:CONSTRUTORA ZACATLAN PUEBLA ENTRE Y DE RAZCANDAN 96 BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE ATIZO LA CUMBRE Y IZCAPAPA, MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA, (unidad_medida:PI eqs, avance:96.0))</p>	(meta:1, (unidad_medida:PI eqs, avance:96.0))	2146109/proyecto_INCO, 2146109/proyecto_PROCESO, 2146109/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2204021097858	Proyecto de inversión	15162671.02	<p>(FI: fecha_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:12, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.516267102E7, modificado:1.514477079E7))</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAEF	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE VALTEPEC DEL MUNICIPIO DE HUACHIMANGO, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	Agua y saneamiento	Sin identificar	220853	N	0	0	320	0	44903	44926	15144770.78	15144770.78	15144770.78	15144770.78	15144770.78	<p>([esto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OY-LIN-006/2020), contravista:CONSTRUTORA SAN JUANERO DEL MUNICIPIO DE ATIZOTZINTLA, (unidad_medida:PI eqs, avance:1.0))</p>	(meta:1, (unidad_medida:PI eqs, avance:1.0))	21297858/proyecto_INCO, 21297858/proyecto_PROCESO, 21297858/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2204021097868	Proyecto de inversión	2000000	<p>(FI: fecha_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:12, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1821273.3))</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAEF	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MODELO, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPPA, PUEBLA	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	Agua y saneamiento	Sin identificar	220895	N	0	0	523	0	44921	44926	1812173.3	1812173.3	1812173.3	1812173.3	1812173.3	<p>([esto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OY-LIN-006/2020), contravista:CONSTRUTORA SAN JOSE CHIAPPA, (unidad_medida:PI eqs, avance:1.0))</p>	(meta:1, (unidad_medida:PI eqs, avance:1.0))	21297868/proyecto_INCO, 21297868/proyecto_PROCESO, 21297868/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2202020203119	Proyecto de inversión	6515360.55	<p>(FI: fecha_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:12, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3257880.27, modificado:3143105.04, FI2: fecha_neuro:2022, ramo:16, modalidad:1, prog_pnc:34, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3327880.28, modificado:3143105.05))</p>	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAEF	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA CUECA DEL ALTO ATIZOAC, TRAMO SUBCONCTORA XALMAMILICO - RIO XOPANAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Sin identificar	220052	5	5826	5608	0	0	44742	44921	6286741.09	6286741.09	6286741.09	6286741.09	6286741.09	<p>([esto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OY-LIN-031/2020), contravista:ACTERR S.A.S. DE C.V., (unidad_medida:PI eqs, avance:1.0))</p>	(meta:1, (unidad_medida:PI eqs, avance:1.0))	2089119/proyecto_INCO, 2089119/proyecto_PROCESO, 2089119/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

2022	5	PUE2200202089507	Proyecto de inversión	3825780.11	(FI: (scto_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:2), tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592288.05, modificado:1829479.21, FI2: (scto_recurso:2022, ramo:16, modalidad: prog_pres:74), tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829479.21, modificado:1829479.21)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFF	CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR XALMMILILCO EN LA CUENCA DEL ATO ATOPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMMILILCO HASTA SU CONEXION EN EL COLECTOR PRINCIPAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	San identificar	Agua y saneamiento	220050	N	0	0	11434	(meta: (ow_municipio:74, localidad:29, direccion:SAN TA ANA XALMMILILCO, lon:-98.393031, lat:19.194453))	(gco: (ow_municipio:74, localidad:29, direccion:_0000 JOSE LOPEZ PORTILLO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE Y LOCALIDAD DE 40 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PORTILLO MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA, lon:-98.42271787, lat:19.18616453))	([ctos: (tpo_obra:Obra, numero_contrato: OPLUM- C18/CEASPLUE-DA/202050, contratos:ACR001 TH S.A. DE C.V., convenio:CONSTR ION ESTATA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3658958.41, importe_modifica: 0:3658958.41))	(2089507/proyecto _INICIO), (2089507/proyecto _PROCESO), (2089507/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances			
2022	5	PUE220020201251	Proyecto de inversión	2704889.4	(FI: (scto_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402733.41, modificado:402733.41, FI2: (scto_recurso:2022, tpo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICI PIO, monto:402733.41, modificado:402733.41), FI3: (scto_recurso:2022, tpo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGUA, monto:1871854.99, modificado:1871854.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 40 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE JOSE LOPEZ PORTILLO MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA - 100814	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	San identificar	Vivienda	100814	S	97	66	0	44748	(meta: (ow_municipio:74, localidad:29, direccion:_0000 JOSE LOPEZ PORTILLO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE Y LOCALIDAD DE 40 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PORTILLO MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA, lon:-98.42271787, lat:19.18616453))	([ctos: (tpo_obra:Obra, numero_contrato: OPLUM- C18/CEASPLUE-DA/202072, contratos:CONSTR UCCION ASESORIA Y DESERVO ESPECIALIZADO ANELOSOLIS DE R.L. S.A. DE C.V., convenio:CONES ION ESTATA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2674084.27, importe_modifica: 0:2674084.27))	(2101251/proyecto _INICIO), (2101251/proyecto _PROCESO), (2101251/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances			
2022	5	PUE220020201254	Proyecto de inversión	2048260.07	(FI: (scto_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408794.02, modificado:399104.51), FI2: (scto_recurso:2022, tpo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO S MUNICIPALES, monto:408794.01, modificado:399104.51), FI3: (scto_recurso:2022, tpo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGUA, monto:12248172.04, modificado:11873131.50))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN NECOACALCO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA - 100950	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	San identificar	Vivienda	100950	S	64	58	0	44745	(meta: (ow_municipio:12, localidad:3, direccion:_0000 SAN ESTEBAN NECOACALCO SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE Y LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN NECOACALCO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA, lon:-97.30208486, lat:18.44658649))	([ctos: (tpo_obra:Obra, numero_contrato: OPLUM- C11/CEASPLUE-DA/202030, contratos:CONSTR UCCIONES GGPRAT, S.A. DE C.V., convenio:CONES ION ESTATA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:199522.53, importe_modifica: 0:199522.53))	(2101254/proyecto _INICIO), (2101254/proyecto _PROCESO), (2101254/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances			
2022	5	PUE2200202019783	Proyecto de inversión	600000	(FI: (scto_recurso:2022, ramo:16, modalidad: prog_pres:74, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:592165.14)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS COLECTORES Y SUBCOLECTORES DE LA CUENCA DEL ATO ATOPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMMILILCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA.	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	San identificar	Agua y saneamiento	220857	N	0	0	1	44921	(meta: (ow_municipio:74, localidad:29, direccion:axamini vilo, lon:-98.37795, lat:19.203123))	Sin contratos nuevos en el trimestre	([ctos: (tpo_obra:Servicio), numero_contrato: DOP-035- PR0000/2022, contratos:GENZA LG DE ESCOBORILLAS HERERA, convenio:AMUNIC IPIO DE SAN MARTIN TERMELUCAN, monto:468138.91, importe_modifica: 0:468138.91))	([meta: (ow_municipio:13, localidad:17, direccion:CALE BENTO JUAREZ, lon:-98.407378, lat:19.264009))	([meta: (ow_municipio:13, localidad:17, direccion:CALE BENTO JUAREZ, lon:-98.407378, lat:19.264009))	(2200014/proyecto _INICIO), (2200014/proyecto _FIN), (2200014/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2022	5	PUE2200202010384	Proyecto de inversión	400000	(FI: (scto_recurso:2022, ramo:16, modalidad: prog_pres:74, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0))	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN SAN BALTAZAR TEMELUCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TERMELUCAN, PUEBLA	Municipio de San Martín Termelucan	San identificar	Agua y saneamiento	220878-21208	N	0	0	487	44928	(meta: (ow_municipio:13, localidad:17, direccion:CALE BENTO JUAREZ, lon:-98.407378, lat:19.264009))	([ctos: (tpo_obra:Servicio), numero_contrato: DOP-035- PR0000/2022, contratos:GENZA LG DE ESCOBORILLAS HERERA, convenio:AMUNIC IPIO DE SAN MARTIN TERMELUCAN, monto:468138.91, importe_modifica: 0:468138.91))	([meta: (ow_municipio:13, localidad:17, direccion:CALE BENTO JUAREZ, lon:-98.407378, lat:19.264009))	([meta: (ow_municipio:13, localidad:17, direccion:CALE BENTO JUAREZ, lon:-98.407378, lat:19.264009))	(2200014/proyecto _INICIO), (2200014/proyecto _FIN), (2200014/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	