

Información General del Proyecto															Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Retatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		avance Acum.	
PUE16160300730706	Agua Limpia 2016	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,337,217	\$3,337,217	\$3,337,217	\$3,337,217	99.62	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: EL PROGRAMA SE FINIQUITO AL 100 PORCIENTO / Fisica: EL PROGRAMA SE FINIQUITO AL 100 PORCIENTO / Registro: SE REALIZARA EL REINTEGRO DE LAS ECONOMIAS NO EJERCIDAS EN EL MES DE ENERO 2017 POR LA CANTIDAD DE \$12,783.19, EL PROGRAMA SE FINIQUITO AL 100 PORCIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300731374	Incentivos Al Tratamiento De Aguas Residuales	GP-1810	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	0031 Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$991,440	\$991,400	\$991,400	\$991,400	\$991,400	\$991,400	\$991,400	100.00	\$0	Otros	86,229	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: FINIQUITADA Y TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300731509	Cultura Del Agua 2016	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$540,344	\$540,344	\$540,344	\$540,344	98.24	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: EL PROGRAMA YA SE TERMINO AL 100 PORCIENTO Y EL REINTEGRO SE REALIZARA EN EL MES DE ENERO 2017 / Fisica: EL PROGRAMA YA SE TERMINO AL 100 PORCIENTO Y EL REINTEGRO SE REALIZARA EN ESTE MES DE ENERO 2017 - EL PROGRAMA YA SE TERMINO AL 100 PORCIENTO Y EL REINTEGRO SE REALIZARA EN EL MES DE ENERO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300743132	Elaboración Del Plan De Desarrollo Integral Del Organismo Operador De Los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De Tehuacán (Iosapst)	GP-2361	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Organismo Operador de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacan, Pue.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$456,536	\$456,536	\$456,536	\$456,536	98.39	\$7,464	Estudio de pre inversión	65,000	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA Y SE REINTEGRARA UN IMPORTE DE 7,463.98 / Fisica: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION FINIQUITADA	
PUE00160400288860	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Cárcamo De Bombeo Ubicado En La Calle Morelos Norte Entre La Calle 4 Y 6 Poniente Y Cerro Tepejacatl.	TP556	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE00160400288875	Ampliación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En El Camino Escobedo- Santa María Oxtotipán.	TP557	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Agua y saneamiento	En Ejecución												0.00			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE13130300194876	Elaboración De 4 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable	20130235	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$689,114	\$544,019	\$544,019	\$544,019	\$544,019	\$544,019	\$544,019	100.00	\$0	Lote	0	0.00	78.95	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro:	
PUE13130300196828	Elaboración De 3 Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Localidades De Tlacotepec (San Mateo), Villa Lázaro Cárdenas (La Uru)	20130371	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$848,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: TERMINACION ANTICIPADA, SE REALIZO REINTEGRO DE ANTICIPA / Fisica: / Registro:
PUE13130300204336	Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Alcantarillado Sanitario Para Las Localidades De Kuchmilco, Mochmachay, El Progreso, Atlixco Y Tixpa Municipio De Chichiquila	20130237	Puebla	Chichiquila	Cobertura municipal	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$875,000	\$674,251	\$674,251	\$674,251	\$674,251	\$674,251	\$674,251	100.00	\$0	Lote	0	0.00	82.24	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130400247220	Supervisión Técnica Por Contrato Para 18 Proyectos Ejecutivos Para La Adeuación Y Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales	20130993	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$104,056	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	100.00	\$0	Metros	212,037	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400260376	Elaboración De 3 Estudios Y Proyectos Para Ampliación	20130936	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$599,057	\$236,385	\$236,385	\$236,385	\$236,385	\$236,385	\$236,385	\$236,385	100.00	\$0	Lote	1,000,000	0.00	46.30	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400260400	Supervisión Técnica Por Contrato Para 13 Pagetes De Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Un Colector Sanitario	20130985	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$145,142	\$145,625	\$145,625	\$145,625	\$145,625	\$145,625	\$145,625	\$145,625	100.00	\$0	Lote	1,000,000	0.00	8.18	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200534446	Proyecto Ejecutivo Para La Adeuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Actipán De Morelos (Santa María Actipán), Municipio De Axtatzingo	20141182	Puebla	Axtatzingo	Actipán de Morelos (Santa María Actipán)	Urbano	Subsidios	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$19,227	\$19,227	\$19,227	\$19,227	\$19,227	\$19,227	\$19,227	100.00	\$0	Lote	0	0.00	4.16	Financiera: FINIQUITO / Fisica: FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200534584	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Altepeixi, Municipio De Altepeixi	20141192	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Rural	Subsidios	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$358,832	\$12,683	\$12,683	\$12,683	\$12,683	\$12,683	\$12,683	\$12,683	100.00	\$0	Lote	0	0.00	0.25	Financiera: FINIQUITO / Fisica: CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE141402005349085	Componente De Infraestructura / Monitoreo Del Mantenimiento Para 15 Obras Realizadas En Los Ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013	20140680	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$480,000	\$37,130	\$37,130	\$37,130	\$37,130	\$37,130	\$37,130	\$37,130	100.00	\$0	Otros	0	0.00	16.47	Financiera: FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300384465	Sustitución De La Red De Agua Potable De La Cabecera Municipal "En El Municipio De Xiutetelco"	20140709	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Subsidios	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,133,751	\$3,106,690	\$3,106,690	\$3,106,690	\$3,106,690	\$3,106,690	\$3,106,690	\$3,106,690	100.00	\$0	Metros	37,910	0.00	79.13	Financiera: TERMINACION ANTICIPADA / Fisica: TERMINACION ANTICIPADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150100493073	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepoxtla, Municipio De Coayamepan	20140527	Puebla	Coayamepan	Tepoxtla	Rural	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	secretaria de infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$822,029	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: TERMINACION ANTICIPADA, SE REALIZO REINTEGRO / Fisica: TERMINACION ANTICIPADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200523605	Actualización Del Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De San Matías Tlalancaleca, Municipio De San Matías Tlalancaleca	20141393	Puebla	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Rural	Subsidios	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$356,824	\$35,882	\$35,882	\$35,882	\$35,882	\$35,882	\$35,882	\$35,882	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITO / Fisica: FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200508504	Construcción De Drenaje Sanitario De La Localidad De Cuauquilar Etapa, Municipio De Teziutlan	20150560	Puebla	Teziutlan	Cuauquilar	Rural	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,138,686	\$1,012,382	\$1,012,382	\$1,012,382	\$1,012,382	\$1,012,382	\$1,012,382	\$1,012,382	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE15150200508519	Construcción De Alcantarillado Sanitario De La Localidad Sección 23, Municipio De Teziutlan.	20150559	Puebla	Teziutlan	Sección 23	Rural	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$604,097	\$527,260	\$527,260	\$527,260	\$527,260	\$527,260	\$527,260	\$527,260	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200508791	Componente De Infraestructura / Monitoreo Del Mantenimiento Para 50 Obras Realizadas En Los Ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014.	20150548	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$114,955	\$114,955	\$114,955	\$114,955	\$114,955	27.37	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro:
PUE15150300548876	Perforación De Pozo En La Localidad De Santa María Xoyatla, Del Municipio De Tepeojuma, Puebla	20150590	Puebla	Tepeojuma	Santa María Xoyatla	Rural	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$988,555	\$868,149	\$868,149	\$868,149	\$868,149	\$868,149	\$868,149	\$868,149	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE15150300549912	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Chicomtepec (San Simón), Municipio De Tepetitlan	20150580	Puebla	Tepetitlan	Chicomtepec (San Simón)	Rural	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,884,952	\$3,453,854	\$3,453,854	\$3,453,854	\$3,453,854	\$3,453,854	\$3,453,854	\$3,453,854	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300555228	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Andrés Calpan, Municipio De Calpan	20150611	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Subsidios	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,403,342	\$2,358,465	\$2,358,465	\$1,034,624	\$1,034,624	\$1,034,624	\$1,034,624	\$1,034,624	43.87	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: TERMINACION ANTICIPADA / Fisica: TERMINACION ANTICIPADA / Registro:
PUE15150300555269	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Trinidad Chautenco, En El Municipio De Cuautlancingo, Estado De Puebla	20150617	Puebla	Cuautlancingo	La Trinidad Chautenco	Urbano	Subsidios	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,040,126	\$5,353,130	\$5,353,130	\$5,353,130	\$5,353,130	\$5,353,130	\$5,353,130	\$5,353,130	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300555310	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De San Lorenzo Alzate, Municipio De Cuautlancingo, Estado De Puebla	20150616	Puebla	Cuautlancingo	San Lorenzo Alzate	Urbano	Subsidios	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,005,300	\$5,764,088	\$5,764,088	\$5,764,088	\$5,764,088	\$5,764,088	\$5,764,088	\$5,764,088	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro:
PUE15150300555346	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Xiloacocho De Rafael Avila Canacho, Municipio De Cuetzalan Del Progreso	20150577	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xiloacocho de Rafael Avila Canacho	Rural	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,709,696	\$6,014,055	\$6,014,055	\$6,014,055	\$6,014,055	\$6,014,055	\$6,014,055	\$6,014,055	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300555390	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Teziutlan, Municipio De Cuetzalan Del Progreso	20150567	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Teziutlan	Rural	Subsidios	0075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,792,385	\$3,652,582	\$3,652,582	\$3,652,582	\$3,652,582	\$3,652,582	\$3,652,582	\$3,652,582	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
PUE15150300558470	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Atoluca, Obra Que Beneficiará A Junta Auxiliar Atoluca, Municipio De Pasatierra, Pw.	20150614	Puebla	Teziutlán	Atoluca	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	534,763	525,766	525,766	525,766	525,766	525,766	525,766	525,766	100.00	00	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300558844	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De San Martín Caltenco, Municipio De Tlaxtepec, Estado De Puebla	20150824	Puebla	Tlaxtepec	San Martín Caltenco Rural	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	55,479,009	55,274,642	55,274,642	55,274,642	55,274,642	55,274,642	55,274,642	55,274,642	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300558889	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De La Localidad De Tuzampan De Galeana Municipio De Tuzampan De Galeana	20150574	Puebla	Tuzampan de Galeana	Tuzampan de Galeana	Urbano	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	25,335,436	24,879,228	24,879,228	24,879,228	24,879,228	24,879,228	24,879,228	24,879,228	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro:	
PUE15150300561657	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa María Moyatzingo, En El Municipio De San Martín Texmelucan, En El Estado De Puebla.	20150796	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyatzingo	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	29,571,320	28,385,299	28,385,299	28,385,299	28,385,299	28,385,299	28,385,299	28,385,299	100.00	00	Metros	141,112	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro:	
PUE15150300561671	Construcción De Colector Sanitario Marginal No. 16 Ramal 4b, Ubicado En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla.	20150658	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	6729,898	6700,884	6700,884	6700,884	6700,884	6700,884	6700,884	6700,884	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro:	
PUE15150300561777	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Jerónimo Tlanguismanalco, En El Municipio De San Martín Texmelucan, En El Estado De Puebla.	20150797	Puebla	San Martín Texmelucan	San Jerónimo Tlanguismanalco	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	21,946,120	21,487,355	21,487,355	21,487,355	21,487,355	21,487,355	21,487,355	21,487,355	100.00	00	Metros	141,112	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300561791	Construcción De Colector Sanitario Marginal No. 15 Ramal 4a, Ubicado En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla.	20150655	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	21,305,209	21,264,737	21,264,737	21,264,737	21,264,737	21,264,737	21,264,737	21,264,737	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro:	
PUE15150300561804	Construcción Del Colector Sanitario Marginal No. 3 Barranco Roma, Ubicado En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla.	20150657	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	210,293,482	209,933,234	209,933,234	209,933,234	209,933,234	209,933,234	209,933,234	209,933,234	99.77	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro:	
PUE15150300561811	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Santo Tomás Chautla Municipio De Puebla, Estado De Puebla.	20150589	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	211,729,715	211,394,261	211,394,261	211,394,261	211,394,261	211,394,261	211,394,261	211,394,261	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro:	
PUE15150300564722	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De Las Localidades De Las Canoas Y San Ambrosio, Municipio De Arriaga.	20150576	Puebla			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	23,029,803	23,105,386	23,105,386	23,105,386	23,105,386	23,105,386	23,105,386	23,105,386	23,105,386	100.00	00	Metros	123	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE15150300564723	Atención Social Y Participación Ciudadana Por Contrato Para 8 Obras: 1 De Ampliación De Sistema De Agua Potable, 2 De Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento, 3 Construcción De Sistema De Agua Potable	20150629	Puebla			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2829,662	2798,000	2798,000	2798,000	2798,000	2798,000	2798,000	2798,000	2798,000	100.00	00	Metros	123	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE15150300564726	Supervisión Técnica Por Contrato Para 8 Obras: 1 De Ampliación De Sistema De Agua Potable, 2 De Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento, 3 Construcción De Sistema De Agua Potable	20150630	Puebla			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	220,150,630	219,800,000	219,800,000	219,800,000	219,800,000	219,800,000	219,800,000	219,800,000	219,800,000	100.00	00	Metros	123	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564727	Programa De Apoyo Al Desarrollo Hidráulico De Los Estados De Puebla, Oaxaca Y Tlaxcala (PaDpot).	20150625	Puebla			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	22,427,200	22,427,200	22,427,200	22,427,200	22,427,200	22,427,200	22,427,200	22,427,200	22,427,200	100.00	00	Lote	123	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564728	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable "El Aserradero - Mazatlan", De La Localidad De Mazatlan, Municipio De Yaonáhuac	20150640	Puebla	Yaonáhuac	Mazatlan	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2335,320	2315,507	2315,507	2315,507	2315,507	2315,507	2315,507	2315,507	2315,507	100.00	00	Metros	123	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro:
PUE15150300564729	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Ciudad De Zacapoaxtla Que Beneficiará A La Localidad De Zacapoaxtla, Municipio De Mismo Nombre	20150634	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	26,296,633	26,332,768	26,332,768	26,305,474	26,305,474	26,305,474	26,305,474	26,305,474	45.88	00	Metros	123	0.00	45.88	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro:	
PUE15150300564730	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Mazacatlan, Municipio De Zihuatlana	20150572	Puebla	Zihuatlana	Mazacatlan	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	22,157,822	21,928,976	21,928,976	21,928,976	21,928,976	21,928,976	21,928,976	21,928,976	21,928,976	100.00	00	Metros	123	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300569918	Sist. A. Potable (Perif. Pozo) En Toluquilla De Benito Juárez, Sist. A. Potable (Refracción De Pozo) Almazán, Sist. A. Potable, Agustín Ruizastla, Sist. A. Potable San Jerónimo Caleras	PROBAPY2015-01	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	29,090,497	29,090,497	29,090,497	29,090,497	29,090,497	29,090,497	29,090,497	29,090,497	96.21	00	Lote	2,071	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400587981	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De San Juan Tepic	20151127	Puebla	Acajete	San Juan Tepic	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2480,000	2474,444	2474,444	2474,444	2474,444	2474,444	2474,444	2474,444	2474,444	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588031	Elaboración De Estudio Y Proyecto De La Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Ejiido Cañada Colotis, Municipio De Pantepec.	20151028	Puebla	Pantepec	Ejiido Cañada Colotis	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2200,000	2196,174	2196,174	2196,174	2196,174	2196,174	2196,174	2196,174	2196,174	100.00	00	Lote	1,362	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588036	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Pluvial En La Localidad De Pahuatlan, Municipio De Pahuatlan	20151656	Puebla	Pahuatlan	Ciudad de Pahuatlan de Valle	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2560,000	2550,884	2550,884	2550,884	2550,884	2550,884	2550,884	2550,884	2550,884	100.00	00	Lote	7,466	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro:
PUE15150400588041	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De San Jerónimo Coyula, Municipio De Atlixco	20151145	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2480,000	2473,599	2473,599	2473,599	2473,599	2473,599	2473,599	2473,599	2473,599	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588046	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Isidro Canoas Altas.	20151628	Puebla	Chalchicomula de Seama	San Isidro Canoas Altas	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2200,000	2196,141	2196,141	2196,141	2196,141	2196,141	2196,141	2196,141	2196,141	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588050	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Guadalupe Cabinal	20151627	Puebla	Chalchicomula de Seama	Guadalupe Cabinal	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2200,000	2199,233	2199,233	2199,233	2199,233	2199,233	2199,233	2199,233	2199,233	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588053	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable En La Localidad De San Buenaventura Mexicano, Municipio De Mexitlan	20151633	Puebla	Mexitlan	San Buenaventura Mexicano	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2240,000	2233,667	2233,667	2233,667	2233,667	2233,667	2233,667	2233,667	2233,667	100.00	00	Lote	2,303,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro:
PUE15150400588020	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta De Tratamiento De La Localidad De La Magdalena Tlatlaquepetec, Municipio De La Magdalena	20151025	Puebla	La Magdalena Tlatlaquepetec	La Magdalena Tlatlaquepetec	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2240,000	2239,100	2239,100	2239,100	2239,100	2239,100	2239,100	2239,100	2239,100	100.00	00	Lote	968	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITO / Registro:
PUE15150400588236	Proyecto Integral Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Localidad De Nuevo Mecaxa, Municipio De Juan Galindo, Estado De Puebla.	20151607	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Mecaxa	Urbano	Subsidios	8218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	213,299,665	212,913,392	212,913,392	212,913,392	212,913,392	212,913,392	212,913,392	212,913,392	212,913,392	97.84	00	Lote	10,213	0.00	57.84	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE15150400588244	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De Cuapixtla De Madero, Municipio De Cuapixtla De Madero.	20151117	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2200,000	2316,564	2316,564	2316,												

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.		
PUE1510400588700	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De El Oasis Valsequillo, Municipio De Puebla	20151246	Puebla	Puebla	El Oasis Valsequillo	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$280,000	\$277,485	\$277,485	\$277,485	\$277,485	\$277,485	\$277,485	\$277,485	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITO / Registro:	
PUE1510400588722	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De Santa Catarina (Tercera Sección), Municipio De Puebla	20151243	Puebla	Puebla	Santa Catarina (Tercera Sección)	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$280,000	\$277,594	\$277,594	\$277,594	\$277,594	\$277,594	\$277,594	\$277,594	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: / Registro:	
PUE1510400588741	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De Chichac, Municipio De Puebla	20151244	Puebla	Puebla	Chichac	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$280,000	\$277,827	\$277,827	\$277,827	\$277,827	\$277,827	\$277,827	\$277,827	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1510400588758	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De Insurgente, Municipio De Puebla	20151248	Puebla	Puebla	Insurgente	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$280,000	\$277,574	\$277,574	\$277,574	\$277,574	\$277,574	\$277,574	\$277,574	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1510400588774	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De El Rosario La Huerta, Municipio De Puebla	20151249	Puebla	Puebla	El Rosario la Huerta	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$280,000	\$278,181	\$278,181	\$278,181	\$278,181	\$278,181	\$278,181	\$278,181	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:	
PUE1510400588806	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Drenaje Y Saneamiento De La Localidad De Santa María Tlacuiluc La Cantera, Municipio De Puebla	20151270	Puebla	Puebla	Santa María Tlacuiluc La Cantera	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$480,000	\$474,756	\$474,756	\$474,756	\$474,756	\$474,756	\$474,756	\$474,756	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1510400588823	Supervisión Técnica Por Contrato Para 3 Obras: 1 Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable, 1 Construcción De Sistema De Agua Potable, 1 Construcción De Planta De Tratamiento	20151649	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$234,210	\$188,974	\$188,974	\$188,974	\$188,974	\$188,974	\$188,974	\$188,974	100.00	\$0	Lote	2,345	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1510400588825	Construcción De Colector Sanitario Marginal, Barzanco El Conde En La Ciudad De Puebla, En El Estado De Puebla	20151064	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$24,476,288	\$23,986,762	\$23,986,762	\$1,886,883	\$1,886,883	\$1,886,883	\$1,886,883	\$1,886,883	7.87	\$0	Metros	0	0.00	7.87	Financiera: / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro:	
PUE1510400588834	Asociación Social Y Participación Ciudadana Por Contrato Para 3 Obras: 1 Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable, 1 Construcción De Sistema De Agua Potable, 1 Construcción	20151652	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$234,210	\$194,814	\$194,814	\$194,814	\$194,814	\$194,814	\$194,814	\$194,814	100.00	\$0	Lote	2,345	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1510400588847	Construcción De Collectores Sanitarios En La Ciudad, En Cercanía Con La Barzanco "El Conde", Colector Manal 4 C, Municipio De Puebla	20151432	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,432,003	\$1,163,542	\$1,163,542	\$1,163,542	\$1,163,542	\$1,163,542	\$1,163,542	\$1,163,542	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1510400588868	Construcción De Colector Marginal Y Subcolectores A Y B No. 7 Oriente, En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla	20151037	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$21,634,282	\$20,661,660	\$20,661,660	\$12,959,389	\$12,959,389	\$12,959,389	\$12,959,389	\$12,959,389	62.72	\$0	Metros	0	0.00	62.69	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
PUE1510400588878	Controlaría Social Por Administración Para 22 Obras: 6 Ampliaciones De Sistema De Agua Potable, 2 Rehabilitaciones De Red De Distribución De Agua, 3 Ampliaciones Del Sistema De Alcantarillado, 5 Com	20151660	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$30,136	\$26,016	\$26,016	\$20,440	\$20,440	\$20,440	\$20,440	\$20,440	78.57	\$0	Lote	345	0.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1510400588895	Supervisión Técnica Por Contrato Para 16 Obras: 4 Ampliaciones De Sistema De Agua Potable, 2 Rehabilitaciones De Red De Distribución De Agua, 3 Ampliaciones Del Sistema De Alcantarillado Y 7 Construcc	20151541	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,470,862	\$3,171,418	\$3,171,418	\$3,171,418	\$3,171,418	\$3,171,418	\$3,171,418	\$3,171,418	100.00	\$0	Lote	2,345	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA FINIQUITO / Registro:	
PUE1510400588898	Supervisión Técnica Por Contrato Para 12 Estudios Y Proyectos: 4 Agua Potable, 7 Alcantarillado Y 1 Alcantarillado Pluvial, Incluidos En El Anexo Técnico De Ejecución Del Programa Aparu 2015.	20151653	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$94,461	\$91,616	\$91,616	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	2,345	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1510400588901	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable En La Localidad De La Resurrección, Municipio De Puebla	20151393	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$480,000	\$465,229	\$465,229	\$465,229	\$465,229	\$465,229	\$465,229	\$465,229	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1510400588936	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable En La Localidad De San Sebastián De Aparicio, Municipio De Puebla	20151399	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$240,000	\$236,570	\$236,570	\$236,570	\$236,570	\$236,570	\$236,570	\$236,570	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA FINIQUITO / Registro:	
PUE1510400588973	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De San Andrés Arumetla, Municipio De Puebla	20151395	Puebla	Puebla	San Andrés Arumetla	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$560,000	\$557,740	\$557,740	\$557,740	\$557,740	\$557,740	\$557,740	\$557,740	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1510400588992	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De San Sebastián De Aparicio, Municipio De Puebla	20151392	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$320,000	\$316,938	\$316,938	\$316,938	\$316,938	\$316,938	\$316,938	\$316,938	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA FINIQUITO / Registro:	
PUE1510400589016	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De Santa María Xoncatepec, Municipio De Puebla	20151394	Puebla	Puebla	Santa María Xoncatepec	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$320,000	\$310,242	\$310,242	\$310,242	\$310,242	\$310,242	\$310,242	\$310,242	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA FINIQUITO / Registro:	
PUE1510400606754	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta De Tratamiento De Las Localidades De Paso De Puente Santa Ana Y Barrio De Guadalupe, Municipio De San Salvador El Seco	20151303	Puebla	San Salvador el Seco	Paso Puente Santa Ana	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$240,000	\$231,517	\$231,517	\$231,517	\$231,517	\$231,517	\$231,517	\$231,517	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: / Registro:	
PUE1510400606743	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta De Tratamiento De La Localidad De San José Barroso, Municipio De San Salvador El Seco	20151335	Puebla	San Salvador el Seco	San José Barroso	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$240,000	\$224,660	\$224,660	\$224,660	\$224,660	\$224,660	\$224,660	\$224,660	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1510400606882	Construcción De Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales De La Localidad De San Lorenzo La Joya De Rodríguez, Del Municipio De Tepeaca, En El Estado De Puebla	20151062	Puebla	San Lorenzo La Joya de Rodríguez	Rural	Subsidios		8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,836,480	\$1,930,582	\$1,930,582	\$1,930,582	\$1,930,582	\$1,930,582	\$1,930,582	\$1,930,582	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE15104006068925	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De Tlacotepec De Benito Juárez, Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez	20151634	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$320,000	\$314,033	\$314,033	\$314,033	\$314,033	\$314,033	\$314,033	\$314,033	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200676236	Ampliación De La Red De Agua Potable En Colonia Baraiso De Jesús Ida. Sección (Red De Distribución).	20160362	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,334,477	\$2,290,345	\$2,290,345	\$2,290,345	\$2,213,471	\$2,213,471	\$2,213,471	\$2,213,471	96.64	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200676265	Construcción De Colectores Sanitarios Y Ampliación De La Red De Arterias Del Sistema De Saneamiento Almoloya Del Municipio De San Andrés Cholula, Puebla (Ira Etrap, Almoloya Alto).	20160381	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,062,737	\$3,000,725	\$3,000,725	\$3,000,725	\$829,622	\$829,622	\$829,622	\$829,622	\$829,622	27.65	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE1610200676285	Ampliación De La Red De Distribución, Construcción De 3 Líneas De Condición Y Rehabilitación De Tangue Existente De 100 M3. En La Localidad De Xolotla, Municipio De Pahuatlán.	20160384	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,088,191	\$4,042,603	\$4,042,603	\$4,042,603	\$3,662,522	\$3,662,522	\$3,662,522	\$3,662,522	90.60	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Física: FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200676296	Construcción Del Sistema De Agua Potable Atzomixtla - Tacopan.	20160391	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,691,850	\$1,660,896	\$1,660,896	\$1,660,896	\$1,660,896	\$1,660,896	\$1,660,896	\$1,660,896	100.00	\$0	Metros	0	0.00	10.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA FINIQUITO / Registro:	
PUE1610200676309	Ampliación De La Red De Distribución, Construcción De Líneas De Condición, Equipamiento Electromecánico Y De Subestación Eléctrica De Foco En La Localidad De San Francisco Coapa, En El Municipio De Sa	20160395	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,989,047	\$2,911,112	\$2,911,112	\$2,911,112	\$1,451,523	\$1,451,523	\$1,451,523	\$1,451,523	\$1,451,523	49.86	\$0	Kilometro	0	0.00	48.30	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	avance Acum.
FUE16160200676326	Ampliación De La Red De Atarjeas Y Suministro E Instalación De 268 Descargos Conciliares, En La Localidad De Santa María La Alta, Municipio De Tlaxiotepec De Benito Juárez.	20160396	Puebla	Tlaxiotepec De Benito Juárez	Santa María La Alta Rural	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,202,268	\$3,117,936	\$3,117,936	\$3,117,936	\$951,518	\$951,518	\$951,518	30.52	\$0	Metros	0	0.00	0.29	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
FUE16160200676367	Ampliación De La Red De Atarjeas En La Localidad De San Pedro Sacachinapa, Municipio De Puebla.	20160397	Puebla	Puebla	San Pedro Sacachinapa Urbano	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,164,956	\$4,055,856	\$4,055,856	\$3,648,347	\$3,648,347	\$3,648,347	89.95	\$0	Metros	0	0.00	89.95	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
FUE16160200676387	Ampliación De La Red De Distribución, Construcción De Tanque Elevado De 30 M3 Y Rehabilitación Del Pozo 1 En La Localidad De San Marcos Tlaxoyalco, Municipio De Tlaxiotepec De Benito Juárez.	20160398	Puebla	Tlaxiotepec De Benito Juárez	San Marcos Tlaxoyalco Rural	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$796,579	\$784,972	\$784,972	\$784,972	\$784,972	\$784,972	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA FINIQUITO / Registro:	
FUE16160200676403	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Bernardino Tlaxcalancingo, Municipio De San Andrés Cholula, En El Estado De Puebla.	20160426	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo Urbano	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$20,667,551	\$19,406,836	\$19,406,836	\$19,406,836	\$17,555,247	\$17,555,247	\$17,555,247	90.46	\$0	Metros	0	0.00	90.46	Financiera: EN PROCESO DE CIERRE ADMVO / Física: / Registro:
FUE16160200676435	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaxiotepec De Benito Juárez, Municipio De Tlaxiotepec De Benito Juárez.	20160429	Puebla	Tlaxiotepec De Benito Juárez	Tlaxiotepec De Benito Juárez Rural	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,706,293	\$2,612,042	\$2,612,042	\$2,612,042	\$760,811	\$760,811	\$760,811	29.13	\$0	Metros	0	0.00	28.97	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160200676451	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Col. Francisco Villa Y La Paz En La Localidad De Huauclínango, Municipio De Huauclínango.	20160451	Puebla	Huauclínango	Huauclínango Urbano	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$884,542	\$872,581	\$872,581	\$872,581	\$287,577	\$287,577	\$287,577	32.96	\$0	Metros	0	0.00	32.96	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
FUE16160200676467	Construcción De Colector Pluvial En Calles Azules, Amparo Y Atalayas En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza (Colonias San Diego, Manzanilla), Municipio De Puebla.	20160454	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza Urbano	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,675,395	\$6,601,816	\$6,601,816	\$6,600,301	\$6,600,301	\$6,600,301	99.98	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE16160200676481	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable De Tenango De Las Flores, Municipio De Huauclínango	20160491	Puebla	Huauclínango	Tenango de las Flores Urbano	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,326,581	\$1,289,593	\$1,289,593	\$943,571	\$943,571	\$943,571	73.17	\$0	Metros	0	0.00	73.17	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
FUE16160200677485	Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Cantarranas De Atlixco (Vercec Treni).	20160337	Puebla	Atlixco	Atlixco Urbano	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,313,917	\$6,160,010	\$6,160,010	\$6,070,597	\$4,443,833	\$4,443,833	\$4,443,833	72.14	\$0	Piezas	0	0.00	71.89	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160200677505	Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Primera Etapa, En La Localidad De Huauclínango, Municipio De Huauclínango	20160452	Puebla	Huauclínango	Huauclínango Urbano	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$102,695,780	\$84,609,015	\$84,609,015	\$84,609,015	\$83,762,564	\$83,762,564	\$83,762,564	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160200677546	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle 5 Caminos De La Localidad De Casa Sur, Del Municipio De Atepepa, Puebla	20160154	Puebla	Atepepa	Casa Sur Rural	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S.I.T.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$311,042	\$307,453	\$307,453	\$244,800	\$244,800	\$244,800	79.62	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: FINIQUITO / Registro:	
FUE16160200677561	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Ajalpan Municipio De Ajalpan, Estado De Puebla	20160155	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan Urbano	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S.I.T.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,325,478	\$2,256,862	\$2,256,862	\$2,256,862	\$1,524,811	\$1,524,811	\$1,524,811	67.56	\$0	Metros	0	0.00	66.23	Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro:
FUE16160200677569	Suministro E Instalación De Bombaseras De Acceso Individualizadas En Diferentes Escuelas De La Ciudad De Zacatlán, Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla.	20160199	Puebla	Zacatlán	Zacatlán Urbano	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S.I.T.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,156,673	\$1,123,074	\$1,123,074	\$1,123,074	\$682,106	\$682,106	\$682,106	60.74	\$0	Metros	0	0.00	60.56	Financiera: / Física: / Registro:
FUE16160200677574	Substitución De La Red De Agua Potable En El Centro Histórico De Teziutlán.	20160029	Puebla	Teziutlán	Teziutlán Urbano	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S.I.T.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,190,238	\$4,072,863	\$4,072,863	\$4,072,863	\$1,566,888	\$1,566,888	\$1,566,888	38.47	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
FUE16160200677590	Construcción De Colector Pluvial En La Localidad De San Felipe Huiclihuá (Calle Cañadones Pontón), Municipio De Puebla	20160314	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza Urbano	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S.I.T.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$16,912,837	\$16,430,488	\$16,430,488	\$16,430,488	\$7,461,937	\$7,461,937	\$7,461,937	45.42	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: PAGO DE ANTICIPO / Registro:
FUE16160200677602	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Alchichico Del Municipio De Tepeyahualco, Estado De Puebla	20160323	Puebla	Tepeyahualco	San José Alchichico Urbano	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S.I.T.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$878,800	\$865,741	\$865,741	\$858,800	\$858,800	\$858,800	99.20	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE16160200677610	Ampliación De La Red De Atarjeas En La Localidad De San José Miahuatlán, Municipio De San José Miahuatlán	20160335	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán Rural	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S.I.T.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,486,956	\$3,426,186	\$3,426,186	\$3,426,186	\$1,640,847	\$1,640,847	\$1,640,847	47.89	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
FUE16160200677624	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Santiago Miahuatlán Municipio De Santiago Miahuatlán, Estado De Puebla	20160349	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán Urbano	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S.I.T.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,784,673	\$2,700,756	\$2,700,756	\$2,700,756	\$1,716,239	\$1,716,239	\$1,716,239	63.55	\$0	Metros	0	0.00	63.55	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160200678694	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Sacatilhuc, Del Municipio De San Sebastián Tlaxiotepec.	20160363	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Zacatilhuc Rural	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,295,843	\$1,288,728	\$1,288,728	\$1,288,728	\$1,288,728	\$1,288,728	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA FINIQUITO / Registro:	
FUE16160200678723	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Tlaltempa Buena Vista, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán.	20160439	Puebla	Zacatlán	Tlaltempa Buena Vista Rural	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,772,538	\$1,679,793	\$1,679,793	\$1,679,793	\$1,580,087	\$1,580,087	\$1,580,087	94.06	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA FINIQUITO / Registro:
FUE16160200678755	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Xonotla, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán.	20160450	Puebla	Zacatlán	Xonotla Rural	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,111,083	\$3,553,689	\$3,553,689	\$3,553,689	\$2,974,843	\$2,974,843	\$2,974,843	83.71	\$0	Metros	0	0.00	81.69	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160200678786	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Pahuata, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla.	20160348	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahuata Rural	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,503,235	\$4,331,356	\$4,331,356	\$4,331,356	\$4,331,356	\$4,331,356	\$4,331,356	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA FINIQUITO / Registro:
FUE16160200678811	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario De Las Localidades De La Legua, Espíritu Santo Y San Miguel Copalim, Del Municipio De Teziutlán, Puebla.	20160358	Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,247,679	\$3,105,009	\$3,105,009	\$3,105,009	\$3,105,009	\$3,105,009	\$3,105,009	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA FINIQUITO / Registro:
FUE16160300730706	Agua Limpia 2016	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,337,217	\$3,337,217	\$3,337,217	\$3,337,217	99.62	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: EL PROGRAMA SE FINIQUITO AL 100 PORCIENTO / Física: EL PROGRAMA SE FINIQUITO AL 100 PORCIENTO / Registro: SE REALIZARA EL REINTEGRO DE LAS ECONOMIAS NO EJERCIDAS EN EL MES DE ENERO 2017 POR LA CANTIDAD DE \$12,783.13. EL PROGRAMA SE FINIQUITO AL 100 PORCIENTO. SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300731269	Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Bartolomé Teantepec, Municipio De Tepanco De López	20160587	Puebla	Tepanco de López	San Bartolomé Teantepec Urbano	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$317,554	\$317,554	\$317,554	\$317,554	99.24	\$0	Otros	4,580	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100 PORCIENTO / Física: CONCLUIDO AL CIENTO PORCIENTO / Registro: EL PROYECTO SE DA POR TERMINADO AL CIENTO PORCIENTO Y SE REALIZO EL REINTEGRO POR LA ECONOMIA NO EJERCIDA POR \$2,446.47 EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300731276	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable En La Localidad De San Jerónimo Coyula, Municipio De Atlixco	20160582	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula Urbano	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$238,278	\$238,278	\$238,278	\$238,278	99.28	\$0	Otros	6,106	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE DA POR TERMINADO AL CIENTO PORCIENTO Y SE REALIZO EL REINTEGRO POR LA ECONOMIA NO EJERCIDA POR \$1,721.63 EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE16160300731280	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable En La Localidad De Las Colonias De Hidalgo.	20160563	Puebla	Huauclínango	Las Colonias de Hidalgo Urbano	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$238,576	\$238,576	\$238,576	\$238,576	99.41	\$0	Otros	2,703	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100 PORCIENTO. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100 PORCIENTO / Registro: EL PROYECTO SE DA POR TERMINADO AL CIENTO PORCIENTO Y SE REALIZO EL REINTEGRO POR LA ECONOMIA NO EJERCIDA POR \$1,424.01 EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.
FUE16160300731284	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Ampliación De Alcantarillado Y Emisor En La Localidad De San Vicente Bogueron.	20160622	Puebla	Acatlán	San Vicente Bogueron Urbano	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$638,432	\$638,432	\$638,432	\$638,432	99.75	\$0	Otros	2,081	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100 PORCIENTO. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100 PORCIENTO / Registro: EL PROYECTO SE DA POR TERMINADO AL CIENTO PORCIENTO Y SE REALIZO EL REINTEGRO POR LA ECONOMIA NO EJERCIDA POR \$1,568.49 EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.
FUE16160300731288	Proyecto Ejecutivo De La Rehabilitación Y Ampliación Del Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Oriental, Municipio De Oriental.	20160575	Puebla	Oriental	Oriental Urbano	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$557,596	\$557,596	\$557,596	\$557,596	99.57	\$0	Otros	9,560	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100 PORCIENTO. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100 PORCIENTO / Registro: EL PROYECTO SE DA POR TERMINADO AL CIENTO PORCIENTO Y SE REALIZO EL REINTEGRO POR LA ECONOMIA NO EJERCIDA POR \$2,403.98 EN EL MES DE DICIEMBRE DE

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	avance Acum.
PUE16160300731293	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De San Jerónimo Ocotitlán, Municipio De Acajete	20160078	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$237,988	\$237,988	\$237,988	\$237,988	98.99	\$0	Otros	4,021	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100 PORCIENTO / Física: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100 PORCIENTO / Registro: EL PROYECTO SE DA POR TERMINADO AL CIEN PORCIENTO Y SE REALIZO EL REINTEGRO POR LA ECONOMIA POR EJERCIDA POR \$2,412,127 EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731294	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De Santa María Nenetztintla, Municipio De Acajete	20160576	Puebla	Acajete	Santa María Nenetztintla	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$237,731	\$237,731	\$237,731	\$237,731	99.05	\$0	Otros	3,417	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100 PORCIENTO, ESTE ES EL MONTO CORRECTO DEL TOTAL PAGADO / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100 PORCIENTO. / Registro: EL PROYECTO YA SE TERMINO AL 100 PORCIENTO Y EL REINTEGRO SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731374	Incentivos Al Tratamiento De Aguas Residuales	GP-1810	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U031 Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$991,440	\$991,440	\$991,400	\$991,400	\$991,400	\$991,400	\$991,400	100.00	\$0	Otros	86,229	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITADA Y TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731390	Programa Para El Desarrollo Integral De Organismo Operadores De Agua Y Saneamiento 2016	GP-2192	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Otros	86,229	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731509	Cultura Del Agua 2016	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$540,344	\$540,344	\$540,344	\$540,344	98.24	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: EL PROGRAMA YA SE TERMINO AL 100 PORCIENTO Y EL REINTEGRO SE REALIZO EN EL MES DE ENERO 2017 / Física: EL PROGRAMA YA SE TERMINO AL 100 PORCIENTO Y EL REINTEGRO SE REALIZO EN ESTE MES DE ENERO 2017 - EL PROGRAMA SE TERMINO AL 100 PORCIENTO Y EL REINTEGRO SE REALIZO EN EL MES DE ENERO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731662	Supervisión Técnica Per Contrato Para 8 Estudios Y Proyectos:1 Agua Potable Y 5 Alcantarillados Incluidos En El Anexo Técnico De Ejecución En El Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	20160749	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$39,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CANCELADO. / Física: PROYECTO CANCELADO / Registro: EL PROYECTO SE CANCELÓ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300732101	Proyecto Ejecutivo Para La Detección De Servicios De Agua Potable En Las 19 Escuelas	20161132	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,216,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,700	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CANCELADO. / Física: PROYECTO CANCELADO / Registro: PROYECTO CANCELADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737074	Construcción/Construcción De Colectores Cambio 1 Y Cambio 2, Y Suministro E Instalación De 431 Desagües	20160588	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,520,000	\$8,279,582	\$8,279,582	\$8,279,582	\$942,603	\$942,603	\$942,603	4.14	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: PAGO DE ANTICIPO / Registro: PAGO DE ANTICIPO
PUE16160300737116	Construcción De Colectores Sanitarios En Baranca De San Diego, Municipio De Puebla.	20160589	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12,356,777	\$11,017,731	\$11,017,731	\$11,017,731	\$2,697,090	\$2,697,090	\$2,697,090	24.48	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE16160300737199	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tezuitlan	20160610	Puebla	Tezuitlan	Tezuitlan	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,779,820	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: SE DESCOMPROMETE RECURSO, OBRA NO AUTORIZADA POR COMARSA / Física: SE BAJA DE SPAN / Registro: SE BAJA DE SPAN
PUE16160300737339	Supervisión Técnica Per Contrato Para 10 Obras: 12 Implantes De Sistemas De Agua Potable, 1 Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, 1 Suministro E Instalación De Bombas, 1 Substitución De La	20161093	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,050,571	\$4,050,571	\$4,050,571	\$2,419,208	\$2,419,208	\$2,419,208	\$2,419,208	59.73	\$0	Metros	0	0.00	61.03	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE16160300737417	Construcción De Las Líneas De Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De El Terrero, Perteneciente Al Municipio De Apizaco, Pue.	20160528	Puebla	Aquixtla	El Terrero	Rural	Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$789,252	\$778,241	\$778,241	\$778,241	\$778,241	\$778,241	\$778,241	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA FINIQUITO / Registro: OBRA FINIQUITO
PUE16160300737471	Construcción De Tanque De Regularización Elevado Para Agua Potable En La Localidad De San José Pueblo Nuevo, Municipio De Calpan	20160531	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo	Rural	Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$682,727	\$655,544	\$655,544	\$655,544	\$501,428	\$501,428	\$501,428	76.49	\$0	Metros	0	0.00	76.49	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737516	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Cruz Alpuyeca Rural Del Municipio De Cuautinchan	20160574	Puebla	Cuatunhán	Santa Cruz Alpuyeca Rural	Subsidios		5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,934,910	\$2,817,483	\$2,817,483	\$2,817,483	\$2,379,974	\$2,379,974	\$2,379,974	84.47	\$0	Metros	0	0.00	84.30	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737558	Atención Social Y Participación Comunitaria Per Contrato Para 8 Obras: 4 Construcción De Sistema De Agua Potable, 1 Ampliación Y Rehabilitación De Agua Potable, 1 Construcción De Tanque De Regularización	20161094	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$541,443	\$541,443	\$541,443	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737600	Supervisión Técnica Per Contrato Para 8 Obras: 4 Construcción De Sistema De Agua Potable, 1 Ampliación Y Rehabilitación De Agua Potable, 1 Construcción De Tanque De Regularización Elevado Para Agua pu	20161091	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$541,443	\$541,443	\$541,443	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737668	Supervisión Técnica Per Contrato Para 2 Obras: 1 Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y 1 Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Incluidas En El An	20161088	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,052,272	\$131,390	\$131,390	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: / Registro:
PUE16160300740960	Ampliación De Red De Agua Potable	PRODER-01-2016	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$329,088	\$329,088	\$329,088	\$329,088	\$329,088	\$329,088	\$329,088	100.00	\$0	Metros lineales	6,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741330	Construcción Del Sistema De Drenajes Sanitarios (Colectores Y Emisor), Para La Localidad De San Bernardino Tlaxcalancingo, Municipio De San Andrés Cholula	20160361	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$24,463,384	\$22,897,725	\$22,897,725	\$22,897,725	\$5,275,805	\$5,275,805	\$5,275,805	23.04	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: PAGO DE ANTICIPO / Registro: PAGO DE ANTICIPO
PUE16160300741354	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De San José Itaxpa Del Municipio De Cañada Morelos, Estado De Puebla	20160351	Puebla	Cañada Morelos	San José Itaxpa	Rural	Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,180,878	\$2,140,017	\$2,140,017	\$2,140,015	\$2,140,015	\$2,140,015	\$2,140,015	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA FINIQUITO / Registro: OBRA FINIQUITO
PUE16160300741649	Elaboración Del Plan De Desarrollo Integral (PDI) Para El Sospap Zacatlán	SOSPAP01	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16160300741689	Incentivos Al Tratamiento De Aguas Residuales	SOSPAP02	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	5218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE161604008743132	Elaboración Del Plan De Desarrollo Integral Del Organismo Operador De Los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De Tehuacan (Sospap)	GP-2361	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Organismo Operador de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacan, Pue.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$456,536	\$456,536	\$456,536	\$456,536	98.39	\$7,464	Estudio de preinversión	65,000	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA Y SE REINTEGRARA UN IMPORTE DE 7,463.98 / Física: ACCIÓN TERMINADA / Registro: ACCIÓN FINIQUITADA
PUE16160400816457	Aplicación De Drenaje Sanitario En La 3ra. Privada De La 16 De Septiembre Entre Calle 16 De Septiembre Y Terreda	16047	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Bivadavia	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$93,456	\$93,456	\$58,169	\$93,456	\$93,456	\$93,456	\$93,456	0	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 0% / Física: OBRA EJERCUTADA AL 100% / Registro: 16047-16047 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA. PRIVADA DE LA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CERRADA - PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS: OBRA EJERCIDA AL 0%, OBRA EJERCUTADA AL 100%.
PUE16160400817607	Actualización Del Padrón De Usuarios	GP-3182	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,973,400	\$1,973,400	\$1,973,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	32,500	0.00	0.00	Financiera: ACCIÓN DESIERTA, SE REINTEGRARA EL RECURSO MINISTRADO / Física: ACCIÓN DECLARADA DESIERTA / Registro: ACCIÓN DESIERTA
PUE16160400817646	Substitución De Micromedidores En Fuentes De Abastecimiento De Agua Potable	GP-3182 2	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,750,875	\$1,750,875	\$1,750,875	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	65,000	0.00	0.00	Financiera: ACCIÓN DESIERTA SE REINTEGRARA EL RECURSO MINISTRADO / Física: ACCIÓN DECLARADA DESIERTA / Registro: ACCIÓN DESIERTA
PUE16160400817652	"Sum. E Inst. De Bebederos En Esc. De La Loc. De Sta. Lucía Cosamaloapan, Del Mpio. De Atlixco, Edo De Puebla", Rehabilitación De 1 (UN) Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable En Loc. De Almazanca	PROSAPAP-16	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,013,962	\$1,013,962	\$1,013,962	\$1,013,962	\$776,622	\$776,622	\$776,622	76.59	\$0	Lote	2,487	0.00	93.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400823881	Actualización Del Catastro De Red De Agua Potable Del Sospap	GP-3221	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Lote	127,062	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400823910	Auditoría De Eficiencia Energética E Hidráulica Integral Del Sistema De Agua Y Saneamiento Del Sospap	GP-3221-A	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,536,000	\$1,536,000	\$1,536,000	\$1,536,000	\$1,536,000	\$1,536,000	\$1,536,000	100.00	\$0	Lote	127,062	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA Y FINIQUITADA
PUE16160400823946	Adquisición De 4722 Micromedidores Volumétricos Clase C Para La Ciudad De Atlixco, Puebla	GP-3221-B	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios																					

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE16160400825286	Contraloría Social Por Administración Para 26 Obras: 12 Ampliaciones De Sistemas De Agua Potable, 1 Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, 1 Suministro E Instalación De Bebederos, 1 Sustitución	20161581	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$62,750	\$541,443	\$541,443	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400825332	Contraloría Social Por Administración Para 2 Obras: 1 Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y 1 Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Incluidas En	20161244	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.