

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE1130100055187	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado, Tercera Etapa, Tramo: E.C. Puente Seco - La Lagunilla, Del Km. 5 500 Al Km. 9 207.37, Del Municipio De Tetela De Ocampo En El Estado	20110176	Puebla	Tetela de Ocampo	Puente Seco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	\$7,529,527	\$3,633,478	\$3,633,478	\$3,633,478	\$3,633,478	\$3,633,478	\$3,633,478	\$3,633,478	100.00	\$0	Kilómetro	477	0.00	99.95	Financiera / Física / Registro: Financiera / Física / Registro:
PUE1130100055190	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D La Libertad Chilapa, De 8.04 Kms. De Longitud, Meta 2011: 2.00 Kms., Tramo: Del Km. 3 000 Al Km. 5 000, Perteneciente Al Mun	20110176	Puebla	Sautia	Chilapa de Vicente Guerrero	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	\$2,756,856	\$184,833,494	\$184,833,494	\$184,833,494	\$184,833,494	\$184,833,494	\$184,833,494	\$184,833,494	100.00	\$0	Kilómetro	803	100.00	99.89	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100055196	Modernización Y Ampliación Del Camino Mecaxaltepec-San Agustín De 8.53 Kms. De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 3 000, Ubicado En El Municipio De Juan Galindo, En El	20110176	Puebla	Juan Galindo	Mecaxaltepetl	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	\$7,671,610	\$7,221,780	\$7,221,780	\$7,221,780	\$7,221,780	\$7,221,780	\$7,221,780	\$7,221,780	100.00	\$0	Kilómetro	729	100.00	99.95	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11303000215463	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" San Bernardino Chalchihuitan - San Hipólito Achapa De 5.203597 Kms. De Longitud, Meta 2011: 1.203597 Kms. Del Km. 4 000 Al Km. 5 203.597,	20130056	Puebla	Ocoyucan	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$5,185,042	\$5,167,579	\$5,167,579	\$5,167,579	\$5,167,579	\$5,167,579	\$5,167,579	\$5,167,579	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	99.66	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100295759	Construcción De Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable Sección En La Localidad De Huexoteno, Ubicada En El Municipio De Atempa, Puebla	20140204	Puebla	Atempa	Huexoteno	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,157,711	\$2,090,049	\$2,090,049	\$2,089,316	\$2,089,316	\$2,089,316	\$2,089,316	\$2,089,316	99.96	\$0	Metros Cuadrados	409	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro:
PUE14140100310684	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento En La Localidad De Tuxtla, Del Municipio De Zapotitlán De Méndez	20140487	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$418,395	\$418,395	\$418,395	\$418,395	\$418,395	\$418,395	\$418,395	\$418,395	100.00	\$0	METROS	1	0.00	34.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310734	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tuxtla, Del Municipio De Zapotitlán De Méndez, En El Estado De Puebla	20140492	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$571,200	\$571,200	\$571,200	\$571,200	\$571,200	\$571,200	\$571,200	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310793	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Tepic, Del Municipio De Sacatlán, En El Estado De Puebla.	20140433	Puebla	Sacatlán	Tepicisco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$553,928	\$553,928	\$553,928	\$553,928	\$553,928	\$553,928	\$553,928	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310858	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepic, Del Municipio De Sacatlán, En El Estado De Puebla	20140454	Puebla	Sacatlán	Tepicisco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$581,631	\$581,631	\$581,631	\$581,631	\$581,631	\$581,631	\$581,631	100.00	\$0	Lote	0	0.00	97.89	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310938	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Andrés Tzucuilán Localidad De San Andrés Tzucuilán	20140425	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzucuilán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$34,540	\$34,540	\$34,540	\$34,540	\$34,540	\$34,540	\$34,540	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310963	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Pahuata, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla	20140477	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahuata	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$555,666	\$555,666	\$555,666	\$555,666	\$555,666	\$555,666	\$555,666	100.00	\$0	Lote	0	0.00	92.87	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310981	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Soatepec, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla	20140455	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Soatepecan	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$576,949	\$576,949	\$576,949	\$576,949	\$576,949	\$576,949	\$576,949	\$576,949	100.00	\$0	METROS	1	0.00	92.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310989	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Huahuatla, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla	20140424	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuatla	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$576,949	\$576,949	\$576,949	\$576,949	\$576,949	\$576,949	\$576,949	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310998	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aguas Residuales En La Localidad De Tullimanca	20140430	Puebla	Vicente Guerrero	Tullimanca	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$582,525	\$582,525	\$582,525	\$582,525	\$582,525	\$582,525	\$582,525	\$582,525	100.00	\$0	Metroal lineales	1	0.00	41.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311001	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas	20140486	Puebla	Pantepec	Las Palmas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$565,453	\$565,453	\$565,453	\$565,453	\$565,453	\$565,453	\$565,453	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311021	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Jopala, Huguambillas, Y	20140458	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$555,666	\$555,666	\$555,666	\$555,666	\$555,666	\$555,666	\$555,666	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE14140100311754	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaola, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla.	20140439	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$578,937	\$578,937	\$578,937	\$578,937	\$578,937	\$578,937	\$578,937	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311779	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xaltepuxtla, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla.	20140434	Puebla	Tlaola	Xaltepuxtla	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$564,974	\$564,974	\$564,974	\$564,974	\$564,974	\$564,974	\$564,974	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro:
PUE14140100311785	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochinancatlán, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla.	20140435	Puebla	Tlaola	Xochinancatlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$565,399	\$565,399	\$565,399	\$565,399	\$565,399	\$565,399	\$565,399	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311937	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aguas Residuales En La Localidad Del Tuti	20140419	Puebla	Tuzampan de Galeana	El Tuti	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$575,836	\$575,836	\$575,836	\$559,334	\$559,334	\$559,334	\$559,334	97.13	\$0	Lote	0	0.00	97.22	Financiera / Física: / Registro:
PUE14140100311941	Elaboración De Un Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos	20140449	Puebla	San Marcos	San Marcos	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$564,981	\$564,981	\$564,981	\$564,981	\$564,981	\$564,981	\$564,981	\$564,981	100.00	\$0	Metroal lineales	1	0.00	21.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311962	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias Guadalupe Y Matlanzeay Pertenecientes A La Localidad De San Miguel Canoa	20140488	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$593,439	\$593,439	\$593,439	\$593,439	\$593,439	\$593,439	\$593,439	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311977	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Miahuatlán Del Municipio De San José Miahuatlán En El Estado De Puebla	20140500	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$595,827	\$595,827	\$595,827	\$595,827	\$595,827	\$595,827	\$595,827	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE14140100312018	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San José Axcuxco Del Municipio De San José Miahuatlán En El Estado De Puebla	20140489	Puebla	San José Miahuatlán	San José Axcuxco	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$566,521	\$566,521	\$566,521	\$566,521	\$566,521	\$566,521	100.00	00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIITA / Física: / Registro:
PUE14140200348585	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atla Perteneciente Al Municipio De Yahualtán En El Estado De Puebla	20140649	Puebla	Yahualtán	Atla	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$506,425	\$506,425	\$506,425	\$506,425	\$506,425	\$506,425	100.00	00	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUIITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514841	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acaimancillo, Perteneciente Al Municipio De Pantepec, Pue.	20150067	Puebla	Pantepec	Acaimancillo	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,030,488	\$1,958,332	\$1,958,332	\$1,958,332	\$1,958,332	\$1,958,332	\$1,958,332	100.00	00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200514859	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Zona Centro De La Localidad De Huehuetla, Del Municipio De Huehuetla, En El Estado De Puebla.	20150011	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,429,018	\$2,388,456	\$2,388,456	\$2,388,456	\$2,388,456	\$2,388,456	\$2,388,456	100.00	00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514876	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tashuixco Perteneciente Al Municipio De Atepepan Del Estado De Puebla.	20150012	Puebla	Atepepan	Tashuixco	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,336,455	\$3,113,444	\$3,113,444	\$3,113,444	\$3,113,444	\$3,113,444	\$3,113,444	100.00	00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200514881	Construcción Del Colector Sanitario De San Miguel Espejo Para Su Interconexión Al Colector Oriente De Xonacatepec, Perteneciente Al Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla	20150028	Puebla	Puebla	San Miguel Espejo	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,011,981	\$10,276,162	\$10,276,162	\$10,276,162	\$10,276,162	\$10,276,162	\$10,276,162	100.00	00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200514889	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Marcos, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla	20150029	Puebla	Puebla	San Marcos	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,555,285	\$6,421,721	\$6,421,721	\$6,421,721	\$6,421,721	\$6,421,721	\$6,421,721	100.00	00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514909	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Miguelito, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla	20150031	Puebla	Puebla	San Miguelito	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,347,067	\$2,915,054	\$2,915,054	\$2,915,054	\$2,915,054	\$2,915,054	\$2,915,054	100.00	00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200514916	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla	20150032	Puebla	Puebla	San Marcos	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,547,479	\$1,336,898	\$1,336,898	\$1,314,722	\$1,314,722	\$1,314,722	\$1,314,722	98.34	00	0	0.00	98.34	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200514917	Perforación De Pozo Para El Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tepulco, Perteneciente Al Municipio De Acacajete En El Estado De Puebla	20150033	Puebla	Acacajete	San Juan Tepulco	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,243,472	\$3,014,803	\$3,014,803	\$3,014,803	\$3,014,803	\$3,014,803	\$3,014,803	100.00	00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514943	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "M" Mejorado Villa Ixazaro - San Bartolo Del Escobal, De 4.75 Kms. De Longitud, Meta 2015: 3.75 Kms	20150034	Puebla	Venustiano Carranza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$15,330,824	\$15,330,824	\$15,330,824	\$15,330,824	\$15,330,824	\$15,330,824	\$15,330,824	100.00	00	1	0.00	3.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200514949	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "M" La Pagoda - Las Gardenias - Pácul - La Aurora - Cuello Caminos - Maloapan - E.C. (BI Progreso - Ajotacco De Guerrero) De 21.00 Kms. De Longitud, Meta	20150035	Puebla	Hueyapan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$12,494,561	\$11,675,798	\$11,675,798	\$11,675,798	\$11,675,798	\$11,675,798	\$11,675,798	100.00	00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200514952	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "M" Mejorado Xochitlán - Zoquiapan De 4.63 Kilómetros De Longitud, Meta 2015: 1.69 Kilómetros	20150036	Puebla	Zoquiapan	San Antonio Buenavista	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,038,366	\$7,038,366	\$7,038,366	\$7,038,366	\$7,038,366	\$7,038,366	\$7,038,366	100.00	00	1	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514955	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "M" Mejorado San Sebastián - San Sebastián Sección Tercera, De 2.16 Kms. De Longitud, Meta 2015: 2.16 Kms	20150037	Puebla	Texitlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$15,404,197	\$15,404,197	\$15,404,197	\$14,017,818	\$14,017,818	\$14,017,818	\$14,017,818	91.00	00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200514959	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Oztopulco, Perteneciente Al Municipio De Zoquiátlán, Pue.	20150038	Puebla	Zoquiátlán	Oztopulco	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,587,277	\$1,537,747	\$1,537,747	\$1,537,747	\$1,537,747	\$1,537,747	\$1,537,747	100.00	00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514965	Construcción Del Camino Rural Tipo "E" Buena Vista-Tequixtepec De Juárez, De 4.10 Kms. De Longitud, Meta 2015: 1.00 Km., Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 000, Perteneciente A Los Municipios De San Gebas	20150040	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,127,245	\$3,127,245	\$3,127,245	\$3,127,245	\$2,889,096	\$2,889,096	\$2,889,096	92.38	00	1	0.00	87.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200514968	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Tenango Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue.	20150042	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,308,377	\$5,201,338	\$5,201,338	\$5,201,338	\$5,201,338	\$5,201,338	\$5,201,338	100.00	00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200514976	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tres De Mayo, Perteneciente Al Municipio De Tepanco De López, Pue.	20150043	Puebla	Tepanco de López	Tres de Mayo	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$673,823	\$639,773	\$639,773	\$639,773	\$639,773	\$639,773	\$639,773	100.00	00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514981	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Santiago Yancuitlapan, Perteneciente Al Municipio De Cuetzalán Del Progreso, Pue.	20150044	Puebla	Cuetzalán del Progreso	Santiago Yancuitlapan	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,737,328	\$3,667,253	\$3,667,253	\$3,342,810	\$3,342,810	\$3,342,810	\$3,342,810	91.15	00	0	0.00	91.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514982	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimilco, Municipio De Yahualtán, Pue.	20150045	Puebla	Yahualtán	Xochimilco	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,171,632	\$1,864,963	\$1,864,963	\$1,864,963	\$1,498,230	\$1,498,230	\$1,498,230	80.34	00	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514988	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Jopala, Bogambillas Y Xataxochuil, Pertenecientes Al Municipio De Jopala, Pue.	20150046	Puebla	Jopala	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,548,118	\$2,232,338	\$2,232,338	\$2,232,338	\$1,017,544	\$1,017,544	\$1,017,544	45.58	00	0	0.00	45.58	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE15150200514994	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Que Beneficiará A La Localidad De Tenexco, Perteneciente Al Municipio De Pantepec En El Estado De Puebla.	20150047	Puebla	Pantepec	Tenexco	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,083,838	\$1,052,675	\$1,052,675	\$1,052,675	\$1,052,675	\$1,052,675	\$1,052,675	100.00	00	0	0.00	99.79	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200514996	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Tetitlán, Perteneciente Al Municipio De San José Miahuatlán, Pue.	20150048	Puebla	San José Miahuatlán	San Pedro Tetitlán	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,852,852	\$1,524,979	\$1,524,979	\$1,524,979	\$1,524,979	\$1,524,979	\$1,524,979	100.00	00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200515000	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Chiconcuautla, Municipio De Chiconcuautla, Pue.	20150049	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,911,365	\$2,823,409	\$2,823,409	\$2,823,409	\$2,823,409	\$2,823,409	\$2,823,409	100.00	00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200515003	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Jerónimo Asochitlán Perteneciente Al Municipio De San José Miahuatlán, Pue.	20150050	Puebla	San José Miahuatlán	San Jerónimo Asochitlán	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,587,026	\$3,480,223	\$3,480,223	\$3,480,223	\$3,480,223	\$3,480,223	\$3,480,223	100.00	00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200515004	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas, Perteneciente Al Municipio De Pantepec En El Estado De Puebla	20150051	Puebla	Pantepec	Las Palmas	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,117,406	\$2,814,289	\$2,814,289	\$2,814,289	\$1,979,971	\$1,979,971	\$1,979,971	70.35	00	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200515008	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "M" Mejorado E.C. Carretera La Mesa - Mecapalapa - El Zapote - Las Flores - Loma Bonita - La Sabana - Ejido Agua Linda, De 5.33 Kms. De Longitud, Meta 2015	20150054	Puebla	Pantepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$15,615,393	\$15,615,393	\$15,615,393	\$15,615,393	\$15,615,393	\$15,615,393	\$15,615,393	100.00	00	1	0.00	45.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

PUE15150200515012	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "P" Pavimentado, Cuatemala - La Tiaola, De 3.90 Km. De Longitud, Meta 2015: 1.90 Km. Subtramo Del Km. 2 000 Al Km. 3 000, Perteneciente Al Municipio De Ix	20150056	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$11,363,008	\$10,771,129	\$10,771,129	\$10,771,129	\$10,771,129	\$10,771,129	\$10,771,129	\$10,771,129	100.00	80	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE15150200515014	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue.	20150057	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,164,277	\$1,194,963	\$1,194,963	\$1,194,963	\$1,194,963	\$1,194,963	\$1,194,963	\$1,194,963	100.00	80	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE15150200515020	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaola, Perteneciente Al Municipio De Tlaola, Pue.	20150058	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,233,305	\$6,860,966	\$6,860,966	\$6,860,966	\$6,860,966	\$6,860,966	\$6,860,966	\$6,860,966	100.00	80	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200515023	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xaltepuxtlá, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla.	20150059	Puebla	Tlaola	Xaltepuxtlá	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,226,647	\$7,071,571	\$7,071,571	\$7,071,571	\$7,071,571	\$7,071,571	\$7,071,571	\$7,071,571	100.00	80	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE15150200515026	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huacalco, Santa Cecilia, Cinco De Mayo, El Mirador, Loma De Las Flores, Ermita, Loma Bonita, San Antonio, El Rose	20150060	Puebla	Chichiquila	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$21,210,042	\$6,095,398	\$6,095,398	\$6,095,398	\$6,095,398	\$6,095,398	\$6,095,398	\$6,095,398	\$6,095,398	100.00	80	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE15150200515028	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlaltepec, Municipio De Tepexi De Rodríguez, Pue.	20150065	Puebla	Tepexi de Rodríguez	San Felipe Otlaltepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,977,080	\$1,300,207	\$1,300,207	\$1,300,207	\$792,422	\$792,422	\$792,422	\$792,422	\$792,422	60.95	80	Metros Cuadrados	0	0.00	60.95	Financiera / Física / Registro:
PUE15150200515030	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De La Ceiba Chica, Municipio De Pantepec, Pue.	20150066	Puebla	Pantepec	La Ceiba Chica	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,767,914	\$4,642,627	\$4,642,627	\$4,642,627	\$4,642,627	\$4,642,627	\$4,642,627	\$4,642,627	100.00	80	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200515031	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepexico, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue.	20150068	Puebla	Zacatlán	Tepexico	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,828,235	\$3,745,996	\$3,745,996	\$3,745,996	\$3,745,996	\$3,745,996	\$3,745,996	\$3,745,996	100.00	80	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200515033	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Sebastián Acomanga, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, Pue.	20150069	Puebla	Ajalpan	San Sebastián Acomanga	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,214,184	\$3,150,915	\$3,150,915	\$3,150,915	\$3,150,915	\$3,150,915	\$3,150,915	\$3,150,915	100.00	80	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200515034	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlaxco, Municipio De Chiconcuautla, Pue.	20150070	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,865,650	\$3,752,394	\$3,752,394	\$3,752,394	\$3,034,674	\$3,034,674	\$3,034,674	\$3,034,674	80.87	80	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE15150200515036	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "P" Mejorado De Hongoztotlán-Cuateman De 21.95 Km De Longitud, Meta 2015: 1 Km. Tramo Del Km 21 000 Al Km 20 000, Perteneciente A Los Municipios De Cuautempa	20150071	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,951,295	\$10,951,295	\$10,951,295	\$10,951,295	\$10,951,295	\$10,951,295	\$10,951,295	\$10,951,295	100.00		Metros lineales	1	0.00	10.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200515037	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De El Tutí, Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana, Pue.	20150031	Puebla	Tuzamapan de Galeana	El Tutí	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,133,072	\$2,612,454	\$2,612,454	\$2,612,454	\$2,038,584	\$2,038,584	\$2,038,584	\$2,038,584	78.03	80	Metros	0	0.00	78.03	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100626667	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimacatlán, Perteneciente Al Municipio De Tlaola, Pue.	20160067	Puebla	Tlaola	Xochimacatlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$8,667,739	\$3,474,042	\$3,474,042	\$3,474,042	\$346,266	\$346,266	\$346,266	\$346,266	9.97	80	Metros	0	0.00	4.00	Financiera / Física: EN PROCESO / Registro:	
PUE16160100626671	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo), Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodríguez En El Estado De Puebla	20160063	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Chapultepec (Santo Domingo)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,396,072	\$4,230,905	\$4,080,529	\$4,080,529	\$2,968,949	\$2,968,949	\$2,968,949	\$2,968,949	70.17	80	Metros	0	0.00	69.98	Financiera / Física / Registro:	
PUE16160100626672	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San Gabriel Chilac, Perteneciente Al Municipio De San Gabriel Chilac, En El Estado De Puebla	20160064	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,102,713	\$5,878,070	\$5,878,070	\$5,878,070	\$3,248,470	\$3,248,470	\$3,248,470	\$3,248,470	55.26	80	Metros	0	0.00	52.89	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100626675	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Vista Hermosa Municipio De Cuauteman En El Estado De Puebla	20160065	Puebla	Cuateman	Vista Hermosa	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,320,375	\$4,149,781	\$2,074,890	\$2,074,890	\$1,014,254	\$1,014,254	\$1,014,254	\$1,014,254	24.44	80	Metros	0	0.00	23.99	Financiera / Física / Registro:	
PUE16160200678048	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Resurrección Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla.	20160090	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$23,405,616	\$23,405,616	\$16,290,061	\$16,290,061	\$6,769,773	\$6,769,773	\$6,769,773	\$6,769,773	28.92	80	Metros	0	0.00	27.98	Financiera / Física / Registro:	
PUE16160300738121	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huacalco, Santa Cecilia, Cinco De Mayo, El Mirador, Loma De Las Flores, Ermita, Loma Bonita, San Antonio, El Rose	20160100	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$20,652,768	\$14,319,189	\$7,159,594	\$7,159,594	\$4,513,316	\$4,513,316	\$4,513,316	\$4,513,316	31.52	80	Metros	0	0.00	31.52	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
PUE16160300738160	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlaltepec, Municipio De Tepexi De Rodríguez, Pue.	20160098	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Agua Santa Ana	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,748,067	\$1,344,486	\$672,243	\$672,243	\$315,443	\$315,443	\$315,443	\$315,443	23.46	80	Metros	0	0.00	21.40	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300738199	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Santiago Yancuitalpan, Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue.	20160093	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,281,590	\$4,831,420	\$2,415,710	\$2,415,710	\$199,921	\$199,921	\$199,921	\$199,921	4.14	80	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física: PAGO DE ANTICIPO 30% / Registro:	
PUE16160300738217	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlalhuapan, Perteneciente Al Municipio De Chiconcuautla En El Estado De Puebla	20160081	Puebla	Chiconcuautla	Benito Juárez	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,944,617	\$3,862,325	\$1,931,163	\$1,931,163	\$695,525	\$695,525	\$695,525	\$695,525	18.01	80	Metros	0	0.00	17.96	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300738245	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue.	20160097	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,695,562	\$2,130,055	\$1,065,028	\$1,065,028	\$88,140	\$88,140	\$88,140	\$88,140	4.14	80	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física: PAGO DEL ANTICIPO 30% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300738286	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas, Perteneciente Al Municipio De Pantepec En El Estado De Puebla	20160099	Puebla	Pantepec	Las Palmas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,647,552	\$1,288,579	\$608,742	\$608,742	\$440,448	\$440,448	\$440,448	\$440,448	34.18	80	Metros	0	0.00	32.68	Financiera / Física / Registro:	
PUE16160300742325	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tepexico, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue.	20160071	Puebla	Zacatlán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,451,404	\$11,382,958	\$11,382,958	\$11,382,958	\$8,959,650	\$8,959,650	\$8,959,650	\$8,959,650	78.71	80	Metros	1,299	0.00	69.40	Financiera / Física / Registro:	
PUE16160300742671	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Benito Juárez, Perteneciente Al Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla.	20160091	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,217,436	\$3,107,510	\$1,553,755	\$1,553,755	\$128,587	\$128,587	\$128,587	\$128,587	4.14	80	Metros lineales	200	0.00	0.00	Financiera / Física: PAGO DE ANTICIPO / Registro:	