

Anexo General del Proyecto														Año de Ejecución				Años Financieros							Año Físico		Observaciones	
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Gran Fondo Común	Proyecto	Banco	Institución Ejecutora	Objetivo del Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Promedio	Modificado	Reasignado (Ministrato)	Impugnación	Obligación	Ejecución	Pago	Aprobación	Reintegración del Mes Subsidio	Reasignación Anual	Ano Físico			
P000130300192419	Camino Perimetral, Unidad En El Municipio De San José Chiapa	0	Puebla	San José Chiapa	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución														0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
P000130300192470	Construcción Y Equipamiento De Las Líneas De Alta Tensión Y De La Subestación De Sotillos, En El Municipio De San José Chiapa	0	Puebla	San José Chiapa	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución															0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P0001401003043797	Reconstrucción De Calles De La Cabecera Municipal De San Salvador - El Ajusco, Puebla.		Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN SALVADOR EL SECO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución															0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P0001401003046009	Reconstrucción De Saneamiento Calle De Tluchayem, Estado De Puebla.	-	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN SALVADOR EL SECO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001401003010716	Extra	EX1	Puebla	Acajutla	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SI	Asistencia Social	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001401003010730	Extra	EX2	Puebla	Acajutla	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SI	Asistencia Social	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001401003010744	Extra	EX3	Puebla	Acajutla	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SI	Asistencia Social	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001402003035477	Obra 2014	2014-4	Puebla	Acajutla	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001402003035510	Obra 2014	2014-5	Puebla	Acajutla	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001402003035600	Obra 2014	2014-6	Puebla	Acajutla	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001402003035680	Obra 2014	2014-7	Puebla	Acajutla	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001402003035603	Obra 2014	2014-8	Puebla	Acajutla	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001402003035613	Obra 2014	2014-8	Puebla	Acajutla	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001402003035633	Obra 2014	2014-9	Puebla	Acajutla	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001402003035644	Obra 2014	2014-10	Puebla	Acajutla	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001402003035686	Extra 2014	100000	Puebla	Acajutla	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000140300384005	Sistema De Agua De La Colonia Aguiles Jardín (Última Etapa)	1-4	Puebla	Puebla	Hacienda Puebla de Zaragoza	Urbanos	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución															0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000140300384047	Reconstrucción De Red De Agua Potable De La Distribución De Agua Potable De La Colonia (Última Etapa) Del Municipio De Puebla En El Estado De Puebla	1-7	Puebla	Puebla	Tlaxiaco	Rural	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución															0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000140300384823	Obra2	OBRA2-2014	Puebla	Acajutla	Acajutla	Urbanos	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución															0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000140300384833	Obra2-2014	OBRA2-2014	Puebla	Acajutla	Acajutla	Urbanos	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución															0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000140300384848	Obra4	OBRA4-2014	Puebla	Acajutla	Acajutla	Urbanos	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución															0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000140300384937	Obra5	OBRA5-2014	Puebla	Acajutla	Acajutla	Urbanos	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución															0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001403003849705	Obra4-2014	OBRA4-2014	Puebla	Acajutla	Acajutla	Urbanos	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución															0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001403003849719	Obra7	OBRA7-2014	Puebla	Acajutla	Acajutla	Urbanos	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución															0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001403003849729	Obra8	OBRA8-2014	Puebla	Acajutla	Acajutla	Urbanos	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución															0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001403003849737	Obra2-2014	OBRA2-2014	Puebla	Acajutla	Acajutla	Urbanos	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución															0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001403003849748	Obra10	OBRA10-2014	Puebla	Acajutla	Acajutla	Urbanos	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución															0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001403003849821	Obra11	OBRA11-2014	Puebla	Acajutla	Acajutla	Urbanos	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución															0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001403003849840	Reconstrucción De Red De Agua Potable De Caliparra, Municipio De Coatepec.	08	Puebla	Coatepec	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN SALVADOR EL SECO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P00014030038498721	Asfaltamiento De Calles En La Col. Valsurberro, Municipio De San Gabriel Chilac	20140911	Puebla	San Gabriel Chilac	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN SALVADOR EL SECO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P00014030038498821	Asfaltamiento De La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Plan De Ayala Y Manuel Altamirano	20140926	Puebla	San José Chiapa	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001403003849841	Obra3	OBRA3-2014	Puebla	Inguitla	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001403003849847	Obra4	OBRA4-2014	Puebla	Inguitla	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001403003849848	Obra5	OBRA5-2014	Puebla	Inguitla	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001403003849849	Obra2-2014	OBRA2-2014	Puebla	Inguitla	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001403003849851	Obra2-2014	OBRA2-2014	Puebla	Inguitla	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001403003849852	Obra9	OBRA9-2014	Puebla	Inguitla	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001403003849859	Cancha Multideportes Del Barrio De Santo Domingo, Tepetitlán De Rodríguez, Pue.	08	Puebla	Tepetitlán De Rodríguez	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPETITLÁN DE RODRÍGUEZ	Deporte	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001403003849862	Obra7-2014	OBRA7-2014	Puebla	Inguitla	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001403003849872	Obra8	OBRA8-2014	Puebla	Inguitla	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyección de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	STF	Urbanización	En Ejecución																0.00	Fianciera / Física / Registrar la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Datos Generales del Proyecto													Avance Financiero				Avance Fisico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Base	Institución Ejecutoria/origen de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Impugnado	Derogado	Ejercido		Pagado	1 Avance	Reintegrado del de Men Subsidio en caso Asistencia Asesor
P000143030398796	Obra43	OBRA43-2014	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030398806	Obra43-2014	OBRA30-2014	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030398814	Obra42	OBRA42-2014	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030398825	Obra43	OBRA43-2014	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030398832	Obra43-2014	OBRA34-2014	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030398848	Obra43-2014	OBRA37-2014	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030398855	Obra46	OBRA47-2014	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030398865	Obra47-2014	OBRA47-2014	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030398878	Obra48-2014	OBRA38-2014	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030398926	Obra4a3	OBRA4a3	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030398979	Obra4a2	OBRA4a2	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030398986	Obra4a4	OBRA4a4	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030398997	Obra4a5	OBRA4a5	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030399005	Obra4a6	OBRA4a6	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030399026	Obra4a9	OBRA4a9-9	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030399047	Obra4a13	OBRA4a13	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030399080	Obra4a14	OBRA4a14	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030399087	Obra4a15	OBRA4a15	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030399151	Obra4a17	OBRA4a17	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030399254	Obra4a18	OBRA4a18	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030400102	Adquisición de la Calle Hidalgo Entre Barroto Y Calle Zaragoza de La Localidad de Tepetitlan, Mpio. De Huautla	20140939	Pública	Huautla	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	municipio de Huautla	Transporte y vialidad	En Ejecución								0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030400125	Adquisición de la Calle Josefa Ortiz de Domínguez Entre Calle de La Cruz Y Calle Y. Guerrero de La Localidad de Tepetitlan, Mpio. De Huautla	20140941	Pública	Huautla	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	municipio de Huautla	Transporte y vialidad	En Ejecución								0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030400332	Obra4a19	OBRA4a19-19	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030400334	Obra4a20	OBRA4a20	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030400420	Obra4a-21	OBRA4a-21	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030400429	Obra4a-22	OBRA4a-22	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030400439	Obra4a-23	OBRA4a-23	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030400447	Obra4a-24	OBRA4a-24	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030400478	Obra4a-25	OBRA4a-25	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030400483	Obra4a-26	OBRA4a-26	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030400497	Obra4a-27	OBRA4a-27	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030400507	Obra4a-28	OBRA4a-28	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030400537	Obra4a-29	OBRA4a-29	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030400528	Obra4a-30	OBRA4a-30	Pública	Inguitula	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	Salud	En Ejecución									0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030400598	Contracción Y Adquisición de Calle Manuel Ariza Camacho de La Calle Santa Cruz.	81	Pública	Huautla	Huautla	Urbano	Subsidio	U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Urbanización	En Ejecución							0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P000143030400216	Secretaría de Infraestructura	88	Pública	Chiango	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transporte y vialidad	En Ejecución								0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030400272	Modernización Y Ampliación Del Centro Politécnico-Talleres, 2ºPaseo, de El Municipio de Chicomautla, de El Estado de Puebla	89	Pública	Chicomautla	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transporte y vialidad	En Ejecución								0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030400351	Modernización Y Ampliación Del Centro Politécnico-Talleres, 2ºPaseo, de El Municipio de Chicomautla, de El Estado de Puebla	89	Pública	Chicomautla	Cobertura municipal	Subsidio		U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transporte y vialidad	En Ejecución								0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000143030400263	Contracción de Guarniciones, Banguetas Y Pavimento Macadamico En Calle Principal de Las Localidades de Chicomautla Y San Pedro Tlanchichingo, de El Municipio de Jopala Del Estado de Puebla.	20140881	Pública	Jopala	Chicomautla	Rural	Subsidio	U28 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y SPA Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución							0.00		Financiera: / Fiscal: / Registrar la entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

[illegible]

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Importe Fondo Com.	Programa - Subproyecto - Componente	Recurso	Institución Ejecutoria/Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Porcentaje del de los Publicados	Cuando Avance Anual	Cuando Avance Anual				
P00213130400271397	Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En El Estado De Puebla: Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Del Centro De Capacitación Y Desarrollo (Segunda Etapa)	20130405	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,382,603	\$3,864,147	\$3,864,147	\$3,864,147	\$3,864,147	\$3,864,147	\$3,864,147	100.00	50	Metros Cuadrados	0	100.00	94.64	Financiera: USA EN PROCESO / Fiscal: / Registro: USA EN PROCESO	
P00213130400271328	Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En El Estado De Puebla: Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Del Centro Industrial, 2do. Etapa En El Municipio De San José Chiapa.	20131124	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$7,741,637	\$3,639,416	\$3,639,416	\$3,639,416	\$3,639,416	\$3,639,416	\$3,639,416	\$3,639,416	100.00	50	Metros	0	100.00	96.38	Financiera: / Fiscal: USA EN PROCESO / Registro: USA EN PROCESO
P00213130400271346	Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En El Estado De Puebla: Centro Perimetral, Ubicado En El Municipio De San José Chiapa.	20131085	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$193,000,000	\$102,435,904	\$102,435,904 #####	\$144,586,909	\$144,586,909	\$144,586,909	\$144,586,909	94.81	50	Metros	5,000	100.00	90.00	Financiera: / Fiscal: / Registro:	
P0021410103033997	Proyecto de Infraestructura Vial En La Zona Metropolitana de Puebla, En Puebla: Modernización Del	00000002	Puebla	Puebla	Meridia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P0021410103034091	Proyecto de Infraestructura Vial En La Zona Metropolitana de Puebla, En Puebla: Construcción De La Ruta En La Intersección Boulevard Surteco Surco Y Boulevard Norte, En El Municipio De Puebla	00000003	Puebla	Puebla	Meridia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P0021410103034135	Proyecto de Infraestructura Vial En La Zona Metropolitana de Puebla, En Puebla: Vialidad Elevada En La Avenida 10 Poniente, 00000004	00000004	Puebla	Puebla	Meridia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P0021410103034041	Construcción De Parque En Ajajapa, Puebla	00007	Puebla	Ajalapa	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Ajajapa	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P0021410103034070	Construcción De Escalineras Y Acceso Pastoral En Acceso Al Barrio Tlapac En La Localidad De Tlaxiapa, En El Municipio De Tlaxiapa, Puebla	00008	Puebla	Tlaxiapa	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Tlaxiapa	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P0021410103034648	Construcción De Canchas Multisport En Tepetitlan, Puebla	00010	Puebla	Tepetitlan	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Tepetitlan	Deporte	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P0021410103034683	Construcción De Villa Estudiantil En Tecuamallan, Puebla	00011	Puebla	Tecuamallan	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Tecuamallan	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P0021410103034731	Alberca Olímpica De Puebla En El Municipio De Puebla, Puebla.	NA	Puebla	Puebla	Meridia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Puebla	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P0021410103034750	Unidad Deportiva Canoeñ En El Municipio De Puebla, Puebla.	NA	Puebla	Puebla	Meridia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Puebla	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P0021410103034766	Unidad Deportiva Franciscano Monterrey En El Municipio De Puebla, Puebla.	NA	Puebla	Puebla	Meridia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Puebla	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P0021410200335312	Reparación De Diveresa Canoeñ En Tlaxiapa, Estado De Puebla.	00015	Puebla	Tlaxiapa	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOLTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: va	
P0021410300335097	Reparación De La Laguna Urbana Del Fazo Raso, En Puebla, Puebla	00012	Puebla	Puebla	Meridia Puebla de Zaragoza	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Cultura y turismo	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P0021410300335312	Reparación De Calles De La Cabecera Municipal De San Salvador El Seco, Puebla.	20141894	Puebla	San Salvador el Seco	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$999,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	50	Metros Cuadrados	2,845	0.00	100.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: va	
P0021410300336264	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Al Pastoreo En La Localidad De El Rancho, Tlaxiapa, Puebla	20140920	Puebla	Scapallapa	El Rancho Tlaxiapa, Puebla	Rural	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SCAPALLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,322,115	\$1,322,115	\$1,322,115	\$1,322,115	\$1,322,115	\$1,322,115	\$1,322,115	\$1,322,115	100.00	50	Metros Cuadrados	873	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Fiscal: / Registro: SISTEMA para el siguiente año.
P0021410300337136	Rehabilitación De Calles "Camino Regencia" / "Buenavista Tramo Del Río" En La Zona 2 500 Primera Etapa.	20140880	Puebla	Depanapan	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOLTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	50	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: va + va	
P0021410300337408	Rehabilitación Y Ampliación Del Camino Rural La Cadenata-Atlixco, Puebla	20140885	Puebla	Coyotepec	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fiscal: USA TERMINADA / Registro: va	
P0021410300337581	Pavimento Con Concreto Hidráulico Por Camino Vehicular-Industria Lora Chapal, Municipio De Cuicatlan, Puebla	20140960	Puebla	Cuicatlan del Progreso	Finahuita Rural	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUICATLAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,000,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$7,708,230	\$7,708,230	\$7,708,230	\$7,708,230	85.73	50	Metros Cuadrados	465	0.00	85.73	Financiera: la obra se encuentra aun en proceso / Fiscal: / Registro: la obra sigue en proceso - SISTEMA para el siguiente año.	
P0021410300337750	Hidráulico Del Camino Huixtlan-Fabre, Puebla	20140947	Puebla	Huixtlan de Serdan	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Huixtlan de Serdan	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$17,482,500	\$17,500,000	\$17,500,000	\$17,500,000	\$17,500,000	\$17,500,000	\$17,500,000	\$17,500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: va	
P0021410300337774	Segunda Etapa De La Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Camino De Huixtlan De Serdan, Puebla	20140953	Puebla	Huixtlan de Serdan	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Huixtlan de Serdan	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$9,991,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: va	
P0021410300338007	Hidráulico De La Calle Libertad Cadenata Norte Primera Etapa En La Localidad De Reyes, Puebla	20140909	Puebla	Puebla	Meridia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,262,948	\$3,262,712	\$3,262,712	\$3,262,712	\$3,262,642	\$3,262,642	\$3,262,642	\$3,262,642	100.00	100.00	Metros Cuadrados	5,604	0.00	100.00	Financiera: USA TERMINADA, DE REALIZO DE RETORNO A LA SPA DE LOS DEPTOS. / Fiscal: USA TERMINADA / Registro:
P0021410300338194	Hidráulico De La Avenida Pablo Berdo, Entre La Calle Prolongación 3 Sur Y Prolongación José Martí De La Colonia Salome Del Sur Del Municipio De Puebla, En El Estado De Pu.	20140908	Puebla	Puebla	Meridia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,800,000	\$3,690,781	\$3,690,781	\$3,690,781	\$3,690,781	\$3,690,781	\$3,690,781	\$3,690,781	100.00	100.00	Metros Cuadrados	6,048	0.00	100.00	Financiera: SE RETORNO A LA SPA 56,531.00 DE INTERESES. / Fiscal: USA TERMINADA / Registro:
P0021410300338004	Construcción De Pavimento Hidráulico De Calle Santa Victoria En La Localidad De Buena Esperanza En El Municipio De Jalpan En El Estado De Puebla	20140871	Puebla	Jalpan	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P00214103003384102	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal En La Localidad De Buena Esperanza, En El Municipio De Jalpan En El Estado De Puebla	20140872	Puebla	Jalpan	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,199,800								0.00			Metros Cuadrados	399	0.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fiscal: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
P0021410300338427	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Viena En La Localidad De Linda Viena En El Municipio De Jalpan En El Estado De Puebla	20140873	Puebla	Jalpan	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P0021410300338469	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Centro Al Paso En La Localidad De Agua Linda En El Municipio De Jalpan En El Estado De Puebla.	20140874	Puebla	Jalpan	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P0021410300338561	Reparación Y Modernización Del Camino Tipo "B" Ometepetlan - Tapan 1ra Etapa De 9 050 M De 8 877.05, Tapan De Ometep. Puebla	20140955	Puebla	Ometepetlan	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Tapan de Ometep.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$9,991,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: va	
P0021410300338560	Reparación Y Modernización Del Camino Tipo "B" Ometepetlan - Tapan 2da Etapa De 9 050 M De 8 877.05, Tapan De Ometep. Puebla	20140977	Puebla	Ometepetlan	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TAPISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$10,104,875	\$10,104,875	\$10,104,875	\$10,104,875	\$10,104,875	\$10,104,875	\$10,104,875	\$10,104,875	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: va	
P0021410300338528	Construcción De Unidad Deportiva "Antonio Revolucionaria" Primer Etapa	20140963	Puebla	Ixtapa de Metcalene	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Ixtapa de Metcalene	Deporte	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P0021410300338014	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Carretera Cuicatlan-Aguatepec Del Km. 19 100 Segunda Etapa	20140990	Puebla	Ixtapa de Metcalene	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Ixtapa de Metcalene	Urbanización	En Ejecución																	

Información General del Proyecto														Avance Financiero											Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Forma Fondo Común	Programa Estratégico Comunal -	Recurso	Institución Ejecutora/Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de Pesos)	Comprometido	Desagregado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado del MOP	Reintegrado del MOP	Avance Fisico					
PUE11510100464748	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico En Varías Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Caj" Del Municipio De San José Matíasán Del Estado De Puebla		Puebla	San José Matíasán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Fisica: / Registros: va	
PUE11510100464798	Proyecto De Desarrollo Municipal En Puebla		Puebla	Puebla	municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Fisica: / Registros: v	
PUE11510100464816	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico En Varías Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Caj" Del Municipio De Cuicatlan Del Estado De Puebla		Puebla	Cuatzingo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000							0.00			Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registros: v	
PUE11510100464839	Construcción De Planta De Tratamiento Primario De Aguas Residuales De La Comunidad De San Andrés Del Municipio De Milcoam, Puebla		Puebla	Milcoam	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$626,562	\$626,562	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no fue convocado ni ministrado al estado de Puebla / Fisica: / Registros: v	
PUE115101004648312	Rehabilitación Y Equipamiento De Cancha De Fútbol, Abasco, Puebla Ciudadela, Grados Y Colonización De Santa Catalina, Col. 029 De Agua, En El Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla		Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Fisica: / Registros: v	
PUE115101004648347	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico En Varías Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Caj" Del Municipio De San Juan De los Rios Del Estado De Puebla		Puebla	San Juan de los Rios	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Fisica: / Registros: va	
PUE115101004648382	Construcción De Comedor En Escuela Secundaria Del Mop Del Estado De Puebla		Puebla	Cuatzingo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$565,200	\$565,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Fisica: / Registros: va	
PUE115101004648397	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico En Varías Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Caj" Del Municipio De Cuicatlan Del Estado De Puebla		Puebla	Cuatzingo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se ha convocado ni ministrado al estado de Puebla / Fisica: / Registros: va	
PUE115101004648432	Infraestructura Municipal (Casa De La Luz De Atlisco)		Puebla	Atlisco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se ha convocado ni ministrado al estado de Puebla / Fisica: / Registros: v	
PUE1151010046484932	Construcción De Techo Mexicano En Plaza Civica De Centro De Educación Preescolar Del Municipio De Tlaxianguita, Puebla		Puebla	Tlaxianguita	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$641,680	\$641,680	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Fisica: / Registros: v	
PUE115101004648560	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico En Varías Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Caj" Del Municipio De Tlaxianguita Del Estado De Puebla		Puebla	Tlaxianguita	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Fisica: / Registros: v	
PUE1151010046485977	Modernización Del Archivo Municipal Del Ayuntamiento De Atlisco, Puebla		Puebla	Atlisco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,296,114	\$1,296,114	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se ha convocado ni ministrado al estado de Puebla / Fisica: / Registros: v	
PUE1151010046485992	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico En Varías Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Caj" Del Municipio De Tlaxianguita Del Estado De Puebla		Puebla	Tlaxianguita	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Fisica: / Registros: va	
PUE115101004649014	Rehabilitación Y Equipamiento De Unidad Deportiva De Centro Real Norte, Nuevecentos, Tlaxianguita, Grados, Nueve, Rehabilitación De Cancha De Fútbol, Nueve, San Baltazar, En El Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla		Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Fisica: / Registros: v	
PUE115101004649032	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La C. Luis Domínguez Colón, En El Municipio De San Martín Del Estado De Puebla		Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,987,233	\$3,987,233	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Fisica: / Registros: v	
PUE115101004649034	Construcción De 7 Áreas De Estructura 0-10 En El C.A.T.R. Con Clave 24747 Del Estado De Puebla		Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,030,284	\$1,030,284	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Fisica: / Registros: v	
PUE115101004649158	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico En Varías Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Caj" Del Municipio De San José Chigapa Del Estado De Puebla		Puebla	San José Chigapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Fisica: / Registros: va	
PUE1151010046491620	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico En Varías Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Caj" Del Municipio De Atzacan Del Estado De Puebla		Puebla	Atzacan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registros: va	
PUE1151010046491643	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico En La Localidad El Ejemplar Del Municipio De San Juan Del Estado De Puebla		Puebla	San Juan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Fisica: / Registros: v	
PUE1151010046491655	Primer Etapa Del Adoquinamiento De La "C. 10 Poniente En Santo Tomás Huaytulin, Puebla		Puebla	Santo Tomás Huaytulin	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Fisica: / Registros: va	
PUE11510100464916610	Montesolano Vial En El Condominio 1 Dms Del Municipio De Puebla, Puebla		Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Fisica: / Registros: v	
PUE11510100464916611	Adoquinamiento De La Calle Alvaro Obregón Entre La Calle 20 Norte Y Acceso Al Perifoneo De La Zona Auxiliar De Santiago Huamantla, Primer Etapa, En El Municipio De San Pedro Cholula, En Puebla		Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: ESTE RECURSO NO HA SIDO MINISTRADO POR LA FEDERACIÓN / Fisica: ESTE RECURSO NO HA SIDO MINISTRADO POR LA FEDERACIÓN / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE11510100464916668	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico En Varías Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Caj" Del Municipio De San Sebastián Tlaxianguita Del Estado De Puebla		Puebla	San Sebastián Tlaxianguita	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: el recurso no se convino ni se ministró al estado de Puebla / Fisica: / Registros: va	
PUE11510100464916692	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Camino A Calpan Entre Calle Pablo Aguilera Y Carretera Federal A San Andrés Calpan, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla		Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	Sin reporte de Salarios e información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,597,039	\$4,597,039	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: ESTE RECURSO NO HA SIDO MINISTRADO POR LA FEDERACIÓN / Fisica: ESTE RECURSO NO HA SIDO MINISTRADO POR LA FEDERACIÓN / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE11510100493918	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle La Juventud Entre Calle Principal Y Calle Sin Nombre	20141862	Puebla	Albino Sereno	Artesanal/Barrio de Albino Sereno	Urbano	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,084,847	\$1,084,847	\$1,084,847	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: no se ha ejercido recurso / Registros:
PUE115101004939190	Modernización Y Ampliación Del Camino Balantún-Tlaxianguita, 2ª Etapa En El Municipio De Chiconcuautla, En El Estado De Puebla	20141870	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,080,161	\$5,080,161	\$5,080,161	\$4,978,592	\$4,978,592	\$4,978,592	\$4,978,592	\$4,978,592	98.00	\$0	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS FINIQUITA / Registros: OBRAS FINIQUITA
PUE115101004939193	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calles En La Localidad De San Juan Del Municipio De Chiconcuautla En El Estado De Puebla	20141878	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Rural	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,597,400	\$2,597,400	\$2,597,400	\$2,545,374	\$2,545,374	\$2,545,374	\$2,545,374	\$2,545,374	98.00	\$0	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS FINIQUITA / Registros: OBRAS FINIQUITA
PUE115101004939246	Primera Etapa De La Rehabilitación Municipal De Reyes De Valiente Ricardo Ríos	20141887	Puebla	Tlaxianguita	Tlaxianguita	Rural	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,616,031	\$8,616,031	\$8,616,031	\$8,616,031	\$8,616,031	95.83	\$0	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS FINIQUITA / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE11510200539320	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal Del Barrio San Pedro En La Localidad De Chila, En El Municipio De Huey En El Estado De Puebla	20140904	Puebla	Huey	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,311,107	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registros:
PUE11510200539412	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Al Oriz En La Localidad De Tepetitlan En El Municipio De Jaipán En El Estado De Puebla	20140875	Puebla	Jaipán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,096,400	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registros:
PUE11510200539420	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal De La Escuela Primaria A La Casa De Salud En La Localidad Ejido De Jaipán, En El Municipio De Jaipán En El Estado De Puebla	20140900	Puebla	Jaipán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,398,400	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registros: