

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Recurso	Origen Fondo Común	Programa	Sub-programa	Base	Institución Ejecutora/Tipología de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Desagregado	Ejecución	Pagado	% Avance	Porcentaje del de los Publicados	
PUE0140300393861	Construcción De Techumbre Metálica En Plaza Comunitaria		Puebla	San Gregorio Atetampá	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATETAMPÁ	Urbanización	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0140300393869	Reconstrucción Y Rehabilitación De La Calle 10 Norte Del Barrio De Xochitl Y De La Calle 7 Poniente Del Barrio De Xochitl	CONTINGENCIAS-15	Puebla	Chietla	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHIEUTLA	Urbanización	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0140300393913	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Osa	20140845	Puebla	Chichiquil	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0140300393982	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Surero Páridio 2da. Fase	CONTINGENCIAS-17	Puebla	Chilmanes	San Lorenzo Tlacahualpa	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHILMANES	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0140300393998	Pavimentación De La Calle Surero Y Pavedura Entre Calle Principal Y Camino Tlaxano En La Localidad De Tostita	CONTINGENCIAS-19	Puebla	Chilmanes	San Lorenzo Tlacahualpa	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHILMANES	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0140300402862	Agua	ED007	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SI	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0140400449422	Rehabilitación De Escuela Primaria Rafael Avila Camacho	20141293	Puebla	San Gabriel Chilac	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0140400483626		ED003	Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y ASD	ASD	Educación	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0140400493822		ED003	Puebla	Acatlán	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y ASD	ASD	Educación	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0150200518232	Rehabilitación De Vialidades	20150505-4	Puebla		Cobertura estatal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0150200518275	Rehabilitación De Vialidades	20150505-5	Puebla		Cobertura estatal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0150200538520	Construcción De Laboratorio De Campo En El Baulillero General Nueva Creación No. 214601813 En La Localidad De Tuxtutepec	20150555	Puebla	Cuatlan	Tuxtutepec	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1401003039356	Proyecto De Desarrollo Turístico: Perforación Nuevo Del Perforación-1 Chichila De Puebla, Puebla	20141872	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2014		\$100,000,000	\$99,999,509	\$99,999,510	\$99,999,510	\$29,969,853	\$29,969,853	\$29,969,853	29.97	50	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1401003094028	Construcción De Miniestadio De Fútbol En Chapultepec, Puebla	20141671	Puebla	Chapultepec	Puerto Colorado	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	H. Ayuntamiento de Chapultepec	Deporte	En Ejecución	2014		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1401003028000	Construcción De Arco De Seguridad S.R.		Puebla	Puebla	Herrera Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1401003033192	Proyecto Integral Para La Construcción De La Biblioteca Auditorio Siglo XXI, Uniendo En La Zona Metropolitana De Puebla	20140840	Puebla	Puebla	Herrera Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014		\$417,405,457	\$417,032,609	\$416,615,576	\$416,615,576	\$416,615,576	\$416,615,576	99.80	50	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1401003033216	Remedellación Y Ampliación Del Estadio Cuauhtémoc, Uniendo En La Zona Metropolitana De Puebla	20141098	Puebla	Puebla	Herrera Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2014		\$282,292,292	\$282,292,223	\$282,961,021	\$282,961,021	\$282,961,021	\$282,961,021	68.41	50	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1401003033803	Transporte Masivo De La Zona Norte De La Zona Metropolitana SIN NUMERO		Puebla	Puebla	Herrera Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1401003033878	Transporte Masivo De La Zona Norte De La Zona Metropolitana SIN NUMERO		Puebla	Puebla	Herrera Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$70,000,000	\$70,070,870	\$70,000,000	\$70,000,000	\$70,000,000	\$70,000,000	99.80	50	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1401003033937	Transporte Masivo De La Zona Norte De La Zona Metropolitana SIN NUMERO		Puebla	Puebla	Herrera Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1401003042913	Parque Tecnológico Revolución Mexicana	-	Puebla	Puebla	Herrera Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1401003042216	Construcción Del Parque Chichila	-	Puebla	Puebla	Herrera Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1401003077449	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Juarez Ortiz De Domínguez	20140820	Puebla	Saxatlan	Saxatlan	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAXATLAN	Urbanización	En Ejecución	2014		\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,994,751	\$4,994,751	\$4,994,751	\$4,994,751	99.80	50,293	Financiera: La obra se ejecutó al 100% en cumplimiento de lo establecido en el contrato; / Fiscal: La obra se ejecutó al 100% / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1401003081243	Segunda Etapa De Carretera Reforma Domingo Arana	20141321	Puebla	Domingo Arana	Domingo Arana	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	MUNICIPIO DE DOMINGO ARANA	Urbanización	En Ejecución	2014		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	50	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1401003084521	Rehabilitación Del Auditorio Nacional, Sector Roberto Vela		Puebla	Herrera Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1401003084550	Construcción De Canchas Y Grados De La Escuela Primaria José María Velasco Con Calle 214601777 De La Pendiente asigar Colima 1 De Mayo Del Municipio De Puebla		Puebla	Puebla	Herrera Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1401003084596	Construcción De Cancha Y Grados Así Como Techado De La Cancha Del Prensario Magisterio Nueva Creación 214601777 Del Municipio De Puebla		Puebla	Herrera Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Educación	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1401003088330	Unidad Deportiva De San Lorenzo Ometepe	20141130	Puebla	Tuxtutepec	San Lorenzo Ometepe	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTEPEC	Deporte	En Ejecución	2014		\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1401003088445	Adquisición De La Calle Zaragoza Entre Calle Morales Y Calle 30 Norte	20141127	Puebla	Tuxtutepec	San Bartolomé Tuxtutepec	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014		\$1,018,910	\$1,018,910	\$1,018,910	\$1,018,910	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1401003088529	Adquisición De La Calle 7 Sur Entre 3 Y 7 Poniente	20141131	Puebla	Tuxtutepec	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014		\$1,019,971	\$1,019,971	\$1,019,971	\$1,019,971	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1401003088613	Adquisición De La Calle 7 Sur Entre 3 Y 7 Poniente	20141132	Puebla	Tuxtutepec	San Lorenzo Ometepe	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014		\$1,028,808	\$1,028,808	\$1,028,808	\$1,028,808	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1401003088687	Construcción De Techado En El Baulillero De San Lorenzo Ometepe, En El Jardín De Niños Nueva Creación Tuxtutepec, Y En El Baulillero General De San Bartolomé Tuxtutepec	20141837	Puebla	Tuxtutepec	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTEPEC	Educación	En Ejecución	2014		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1401003088804	Adquisición De La Calle 10 Norte Entre Calle 10 Norte Y Calle 4 Norte De La Localidad De Tuxtutepec	20140821	Puebla	Tuxtutepec	Tuxtutepec	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014		\$1,556,080	\$1,556,080	\$1,556,080	\$1,556,080	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1401003088833	Pavimento Entre Calle 5 Sur Y 7 Sur 20140829		Puebla	Tuxtutepec	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014		\$1,050,411	\$1,050,411	\$1,050,411	\$1,050,411	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1401003088880	Adquisición De La Calle 7 Poniente Entre Avenida 3 De Mayo Y Calle 4 Norte De La Localidad De Tuxtutepec	20140830	Puebla	Tuxtutepec	Tuxtutepec	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014		\$1,293,822	\$1,293,822	\$1,293,822	\$1,293,822	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1401003088979	Adquisición De La Calle 10 Norte Entre Calle 10 Norte Y Calle 4 Norte De La Localidad De Tuxtutepec	20140831	Puebla	Tuxtutepec	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014		\$1,099,587	\$1,099,587	\$1,099,587	\$1,099,587	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1401003089012	Adquisición De La Calle 3 Poniente Entre Calle Del Canal Y Calle 10 Norte De La Localidad De San Martín Caltepec	20140835	Puebla	Tuxtutepec	San Martín Caltepec	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014		\$2,322,218	\$2,322,218	\$2,322,218	\$2,322,218	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1401003089076	Construcción De Aula En Baulillero General Oficial Nueva Creación, Prensario Benito Juárez Y 99 De Tepeyacalpete Puebla, Ometepe		Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución										0.00		Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fiscal, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto													Avance Financiero											Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Proyecto Fondo Común	Recurso	Institución Ejecutora del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Desagregado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado del Mes	Porcentaje de Avance	Avance Fisico	Avance Anual					
PUE4-41-0300389100	Adquisición de la Calle 9 Oriente Entre Avenida Juárez y Puente Civico Ray de la Localidad de Tochtepec	-	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE TUCHTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE4-41-0300389146	Adquisición de Camino Nacional Entre Avenida Hidalgo Y Calle 13 Norte de La Localidad de Tochtepec, Puebla	20140822	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE TUCHTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,475,255	\$1,475,255	\$1,475,255	\$1,475,255		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
PUE4-41-0300389362	Adquisición de la Calle 9 Poniente Entre Calle del Centro 7 Calle 11 Norte de la Localidad de San Martín Callesco, Tochtepec, Puebla	-	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE TUCHTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE4-41-0300389473	"Construcción de Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Centro A Cuyubagá Desde Calle Principia Hasta 422.40 M"	20141115	Puebla	Axixtlahuacán	Axixtlahuacán	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AXIXTLAHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,173,287	\$2,173,287	\$2,173,287	\$2,173,287		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,170	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
PUE4-41-0300389598	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL ARROYO ENTRE CAMINO A CUYUBAGÁ Y VIAL DE LA VIVIENDA CALABANERA"	20141116	Puebla	Axixtlahuacán	Axixtlahuacán	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AXIXTLAHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,832,519	\$2,832,519	\$2,832,519	\$2,832,519		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,170	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
PUE4-41-0300389778	"Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico de La Calle Aurora"	20141117	Puebla	Axixtlahuacán	Axixtlahuacán	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,031,101	\$2,031,101	\$2,031,101	\$2,031,101		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,170	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
PUE4-41-0300389823	Construcción de Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Vitrada Del Famoso 1	20140824	Puebla	Axixtlahuacán	Axixtlahuacán	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AXIXTLAHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$247,436	\$247,436	\$247,436	\$247,436		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,170	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
PUE4-41-0300389910	Construcción de Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Famoso, Entre Adolfo Salazar Y Tlácala De Labor	20140824	Puebla	Axixtlahuacán	Axixtlahuacán	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AXIXTLAHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,427,585	\$2,427,585	\$2,427,585	\$2,427,585		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,170	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
PUE4-41-0300390067	Pavimentación de Concreto Hidráulico De Calle Chaparrón Y Av. Mexico	20140837	Puebla	Francisco I. Mena	Metaltuyucan	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MENA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,467,438	\$2,470,168	\$2,470,168	\$2,464,329	\$2,464,329	\$2,464,329	99.76	\$0	\$0	99.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE4-41-0300390029	Pavimentación de Concreto Hidráulico De El Camino A La Localidad De La Zafra	20140825	Puebla	Francisco I. Mena	La Zafra	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MENA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,443,490	\$5,448,939	\$5,448,939	\$5,436,045	\$5,436,045	\$5,436,045	99.76	\$0	\$0	99.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE4-41-0300390084	Pavimentación de Concreto Hidráulico De Las Calles Libertad Y Francisco I. Mena	20141102	Puebla	Francisco I. Mena	Metaltuyucan	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MENA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,995,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,991,603	\$4,132,118	\$4,132,118	83.04	\$0	\$0	83.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE4-41-0300390108	CONSTRUCCIÓN DE LA PIATA DE ATLETLAN Y CANCHAS DE FÚTBOL.	20141102	Puebla	Xuchitlan Tlaxca	Xuchitlan	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE XUCHITLAN TLAXCA	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,136,941	\$6,164,746	\$6,164,746	\$6,164,746		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,048	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
PUE4-41-0300391322	Rehabilitación Y Construcción De Instalaciones Deportivas En El Municipio De Tepic De Rodriguez, Pue.	20141287	Puebla	Tepic de Rodriguez	Tepic de Rodriguez	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE TEPEC DE RODRIGUEZ	Deporte	En Ejecución	2014	\$7,992,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	74,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
PUE4-41-0300391475	La Arpa Del Rescatepantamiento De La Carretera Alvaro Obregón San Bartolomé Mexiquilpan	20141286	Puebla	Alvaro Obregón	Alvaro Obregón	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE TEPEC DE RODRIGUEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$7,992,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
PUE4-41-0300391606	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	20141193	Puebla	Mexiquilpan	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE MEXIQUILPAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
PUE4-41-0300391658	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Escuela Primaria Infancia Creciente Camacho De Arriba	20141239	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2014	\$0	\$19,959,608	\$19,959,608	\$19,959,608	\$19,959,608	\$19,959,608	\$19,959,608	100.00	\$0	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE4-41-0300391670	Rehabilitación Y Construcción De Infraestructura Deportiva En La Escuela De La Escuela "Cecilia Bellocourt" Y En La Escuela General Secura Depono De La Piedad	20141288	Puebla	Mexiquilpan	Tenango de las Flores	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE MEXIQUILPAN	Educación	En Ejecución	2014	\$4,983,843	\$4,983,843	\$4,983,843	\$4,983,843		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
PUE4-41-0300391769	Pavimentación De La Calle Héroes Mártires	3 CONTINGENCIAS	Puebla	Atlixpaz	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014									0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE4-41-0300391801	Adquisición De Calle Cuauhtémoc 2 Norte Y 8 Norte	20141112	Puebla	Ayotampam	Ayotampam	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE AYOTAMPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTA FISIQUETADA AL 100% / Fisica: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / OBRAS / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTA FISIQUETADA AL 100% DE IGUAL MANERA DE ENCUESTA TERMINADA FISIQUETADO COMPLETO CON LAS METAS DE PROYECTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION Y ACTUACION DE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE4-41-0300391836	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Julio S. Hernandez	20140855	Puebla	Mexiquilpan	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE MEXIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$12,570,826	\$12,570,826	\$12,570,826	\$12,570,826		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
PUE4-41-0300391895	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma Agraria	20140856	Puebla	Mexiquilpan	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE MEXIQUILPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,187,034	\$4,187,034	\$4,187,034	\$4,187,034		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
PUE4-41-0300391900	Pavento Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Arizón - Dos Rios	5 CONTINGENCIAS	Puebla	Chichiquil	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014									0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE4-41-0300392164	Pavimentación De Pavimento Hidráulico Del Laberinto De La Ciudad	20141194	Puebla	Francisco I. Mena	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$13,986,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,976,104	\$4,192,831	\$4,192,831	29.93	\$0	\$0	29.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE4-41-0300392373	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN EL CENTRO ESCOLAR "SEGUNDA GUERRA MUNDIAL" CLAVE 13481078, EN EL MUNICIPIO DE TEPEC DE RODRIGUEZ, PUE.	20141212	Puebla	Tepec de Rodriguez	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE TEPEC DE RODRIGUEZ	Educación	En Ejecución	2014	\$1,998,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA 100% / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro:	
PUE4-41-0300392486	Pavimentación De La Calle Santiago Michuáhuil-Dos Jueves Las Flores Del Municipio De Santiago Michuáhuil, Pue.(Primera Etapa)	20141171	Puebla	Santiago Michuáhuil	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE SANTIAGO MICHAHUIL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
PUE4-41-0300392600	Pavimentación De Carretera Asfáltica - CONTINGENCIAS DE LA CARRETERA SAN NICOLÁS	CONTINGENCIAS	Puebla	Itiner de Carretera	Metaltuyucan	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014								0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE4-41-0300392839	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN W. MENDOZA	20141296	Puebla	Juan W. Mendez	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR PORALDO PARA LA CONSTRUCCION DE BARRIO NEOLUTOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,859,480	\$1,859,480	\$1,859,480	\$1,859,480	\$1,859,480	\$1,859,480	100.00	\$0	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE4-41-0300392841	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE CARRETERA A PATSA, PRIMERA ETAPA	20141219	Puebla	San José Michuáhuil	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE SAN JOSE MICHAHUIL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
PUE4-41-0300392894	Rehabilitación De Escuela Primaria Rafael Avila Camacho.	20141293	Puebla	San Gabriel Chilac	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCE	Educación	En Ejecución	2014	\$6,493,500	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	100.00	\$0	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE4-41-0300392928	CONSTRUCCIÓN DE CALLES VERDES EN LA CUESTA ANILLAR DE SANTA DOMINGA	20141174	Puebla	San Jerónimo Michuáhuil	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERONIMO MICHAHUIL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,270,131	\$5,270,131	\$5,270,131	\$5,270,131		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	773	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
PUE4-41-0300393114	CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS (SALA DE RECURSOS, LABORATORIO, AULA DE Y AULA COLECCION. Rehabilitación De Guardería, Biblioteca Y Puentes. Esc. Primaria Santa Rita.	-	Puebla	Smiguitlan	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE SMIGUITLAN	Educación	En Ejecución	2014									0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE4-41-0300393119	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CHILCA	12 CONTINGENCIAS	Puebla	San Pedro Chilca	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014									0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE4-41-0300393204	Ampliación, Revestimiento Y Construcción De Obras De Drenaje En El Centro Mascaton, Bureta, Atlixma De 1.19 Km De Longitud, Tramo Del Km 0.000-0.20 Al Km 1.19-0.20, En El Municipio De Yacahua, Puebla	22014	Puebla	Yacahua	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE YACAHUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,906,712	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
PUE4-41-0300393245	CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUYUBAGÁ VICTORIA	-	Puebla	Xuchitlan De Vicente Guerrero	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE XUCHITLAN DE VICENTE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2014									0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE4-41-0300393290	CONSTRUCCIÓN DE LA PLATA CIVICA DEL FOMENTO CAMEL HERRERA	20141352	Puebla	Xuchitlan	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE XUCHITLAN	Educación	En Ejecución	2014	\$751,900	\$751,900	\$751,900	\$751,900		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
PUE4-41-0300393296	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ROLANDO FIGUEROA, EN	20141315	Puebla	Santiago Michuáhuil	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR PORALDO PARA LA CONSTRUCCION DE BARRIO NEOLUTOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,326,169	\$10,326,515	\$10,326,515	\$10,326,515	\$10,326,515	\$10,326,515	100.00	\$0	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		

Información General del Proyecto														Averance Financieras										Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Proyecto Económico - Fondo Común -	Item	Institución Ejecutora/Tipología de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millardones)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado del MOP	Población Censo Anual	Avance Anual			
PUE1414030036189	Construcción de Pavimentación de Concreto Hidráulico de La Calle Sector	20140828	Puebla	Ahuacatlan	Xochimilco	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE AHUACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,999,354	\$2,999,354	\$2,999,354	\$2,999,354	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE1414030036883	ADQUISICION DE LA CALLE BARRIO SAN JUANITO ENDE CALLE FRANCISCO GARCIA Y CALLE MONTECINO	20140836	Puebla	Pianita	Pianita (Puebla Sección)	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE PIANITA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,994,419	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,419	\$1,996,419	\$1,996,419	\$1,996,419	99.82	\$7,581	Hectares Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% / Finacia: OBRAS TERMINADA / Registro:
PUE1414030036976	Pavimentación de La Calle 5 de Mayo en La Localidad de Huamantla y La Calle 3 de Mayo en La Localidad de Santa Cruz	20141207	Puebla	Ametlan	Santa Cruz	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE AMETLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE1414030037036	Pavimentación de La Calle Héroes	20141213	Puebla	Atzaculapán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE ATZACULAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Hectares Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE1414030037672	Construcción de Adquisición de La Calle 3 Oriente Entre Calle 4 Sur y Avenida 20 de Noviembre.	20141118	Puebla	Oriental	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,891,556	\$1,891,556	\$1,891,556	\$1,891,556	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE1414030037708	Construcción del Adquisición de La Calle 1 Norte, Entre 5 Oriente y La Calle 14 Oriente.	20141120	Puebla	Oriental	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE1414030037766	Adquisición de La Calle 8 Sur Entre Calle 7 Norte y Cameruno Entre 6 y 9 Sur	20140826	Puebla	Oriental	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,904,207	\$1,904,207	\$1,904,207	\$1,904,207	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE1414030037838	Adquisición de La Calle 21 Oriente Entre Calle 23 Oriente y Boulevard 14 De Septiembre	20140823	Puebla	Oriental	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,095,793	\$1,095,793	\$1,095,793	\$1,095,793	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: 0 / Finacia: / Registro:
PUE1414030037900	Pavimentación de Carretera Asfaltica del Tramo 0 - 000 Al 2 106.21 Entre La Periferico de La 11 Sur y 001 10 De Abril Pavimentación de Carretera Asfaltica del Tramo 0 - 000 Al 0 955.42 Entre 1		Puebla	Ogryman	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE OGRYMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Finacia: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1414030037952	Rehabilitación del Parque Público Del Socio Municipal De Matia.	20141146	Puebla	Matia	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE MATIA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,753,049	\$5,753,049	\$5,753,049	\$5,753,049	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE1414030038027	Rehabilitación Del Parque 1er Etapa Del Municipio De Matia	20140840	Puebla	Matia	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE MATIA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE1414030038097	Construcción De La Unidad Deportiva Saragpa De La Cabecera Municipal De Juchitán	20141126	Puebla	Juchitán	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE JUCHITAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE1414030038000	Pavimentación De La Calle Municipal De La Localidad De La Lagunita	20141104	Puebla	Itzacamal	Lagunita Juchitán	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE ITZACAMAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	411	0.00	0.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE1414030038063	Techo de La Cancha Deportiva Municipal En La Cabecera Municipal 20141135		Puebla	Itzacamal	Lagunita Juchitán	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE ITZACAMAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Hectares Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE1414030038133	Rehabilitación Del Centro Deportivo San Andre	20141137	Puebla	Huayman	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE HUAYMAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Hectares Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE1414030038165	Pavimentación De Calle En La Localidad De Chucuitan	20141138	Puebla	Huayman	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE CHUCUITAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Hectares Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE1414030038264	Construcción De Tres Andas y Sanitarios Del Bachillerio Nuevo, Crecencia Con Clave 23400310 De Municipio De Huixtoltitlan.	20141363	Puebla	Huixtoltitlan	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE HUIXTOLTITLAN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Hectares Cuadrados	64,230	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finacia: OBRAS TERMINADA / Registro:
PUE1414030038332	ADQUISICION DE UN CONDOMINIO HIDRAULICO DE LA AV. AGUILES SECCION ENTRE CALLE MONTECINO Y REDONDA.	20141124	Puebla	Calpan	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE CALPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1	\$3,688,112	\$3,688,112	\$3,688,112	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE1414030039346	Adquisición de La Avenida Ignacio Saragpa	20140843	Puebla	Calpan	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE CALPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,999,919	\$1,999,919	\$1,999,919	\$1,999,919	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE1414030039350	Construcción Y Adquisición de Calle Manuel Ariza Camacho de La Calle Santa Cruz de La Calle Sin Nombre (Barrio San Miguel), Entre 20141128		Puebla	Huastilatan	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE HUASTILATICA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$0	\$3,551,460	\$3,551,460	\$3,551,460	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE1414030039350	Parque Pámez Del Teleférico, Ubicado En La Zona Urbana De Saragpa, Municipio De Puebla	20140991	Puebla	Puebla	México Puebla de Saragpa	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100	\$43,843,478	\$43,819,815	\$43,819,815	\$43,819,815	\$43,819,815	\$43,819,815	99.80	\$0	Hectares Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Finacia: / Registro: OBRAS FINIQUITA
PUE1414030039358	Construcción Infraestructura Educativa Escuela Telesecundaria Lugo De La 1ª Etapa De Mundo Cuatitlan En La Escuela Primaria Ignacio Aranda	20141306	Puebla	Catitlan	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE CANADA MEXICO	Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE1414030039353	Aplicación, Reemplazamiento Y Construcción De Obras De Drenaje En El Centro Histórico, Avenida Tramo Del Km 0 000.00 Al Km 1 100.00 En El Municipio De Yacahuar, Puebla	14022	Puebla	Yacahuar	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE YACAHUAC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Finacia: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1414030039361	Rehabilitación de Infraestructura Educativa, Colegio Chigapaense De Puebla	20141123	Puebla	Chigapaense	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE CHIGAPAPAN	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE1414030039371	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Roca De San Lorenzo Y De La Calle 7 Entre Puerta Entre Calle Linda Vista Y Calle Centro Ahuacatlan Chicomula	20141311	Puebla	Chicomula	San Lorenzo Tlaquepala	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE CHICOMULA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE1414030039373	Pavimentación De La Calle Serrano Y Periferico Entre Calle Principal Y Camino Tlaxico En La Localidad De Tuxtla	20141203	Puebla	Chicomula	Tuxtla	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE CHICOMULA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE1414030039379	Rehabilitación De Infraestructura Deportiva En La Escuela Margarita Huza De Juchitán En La Primaria "Constitución 1957"	20141468	Puebla	Chichimula	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE CHICOMULA DE SEDRA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE1414030039382	Rehabilitación Del Edificio De La Escuela Compañía Extensión Ciudad Sección Colegio de Educación Profesional Técnica Del Estado Puebla Ubicada En El Kilometro 1.5 Carretera Ciudad Sección	20141467	Puebla	Chichimula	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE CHICOMULA DE SEDRA	Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE1414030039390	Reconstrucción Y Rehabilitación De La Calle 10 Norte Del Barrio De Autil y De La Calle 7 Entre Del Barrio De Autil	20141172	Puebla	Chilcatla	Ciudad de Tlapia	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE CHILCATLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE14140300401208	Construcción De Parque En Unidad Habitacional Alameda De San Antonio Panchito, Municipio De Ajalpan	20141637	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE AJALPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE14140300401228	Construcción De Parque En Colonia Panchito, Municipio De Ajalpan	20141638	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE AJALPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE14140300401360	Proyecto Integral Para La Construcción Del Teleférico En La Zona De Los Puertos, Municipio De Puebla.	20140707	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$147,137,740	\$166,596,807	\$166,430,260	#####	\$121,094,880	\$121,094,880	\$121,094,880	72.49	\$0	Hectares Cuadrados	0	0.00	71.58	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Finacia: / Registro: OBRAS EN PROCESO
PUE14140300401607	Modernización Del Parque Recreativo Revolución Mexicana	20140804	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$100,000,000	\$109,560,994	\$106,030,185	#####	\$106,030,185	\$106,030,185	\$106,030,185	96.78	\$0	Hectares Cuadrados	0	0.00	96.83	Financiera: OBRAS EN PROCESO. LA OBRAS CUENTA CON SUBCONTRATOS FINANCIADOS POR UN IMPORTE DE \$404675.90 / Finacia: / Registro: OBRAS EN PROCESO
PUE14140300402324	Construcción Del Techo Plano Principal De La Junta Auxiliar En San Juan Rabano Plaza Principal De La Junta Auxiliar De La Galera Y En La Escuela Secundaria Técnica "Plan De Ayala"		Puebla	Itiner de Matamoros	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE ITICAN DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Finacia: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14140300402270	Rehabilitación Y Construcción De Andas En El Bachillerio General Oficial Ballesteros Del Estado En El Barrio De Santiago Miancan		Puebla	Itiner de Matamoros	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE ITICAN DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Finacia: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14140300402850	Calle	80008	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Finacia: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14140404039985	Construcción de Adquisición de La Calle Real Entre Calle 2 Norte Y 11 Norte, 1era Etapa	20140844	Puebla	Tepeyahual	Huastilatan	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE HUASTILATAN DE CUADRETECO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,998,867	\$1,998,867	\$1,998,867	\$1,998,867	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	350	0.00	0.00	Financiera: / Finacia: / Registro:
PUE14140404039994	Adquisición de La Calle Reforma 20141123		Puebla	Tepeyahual	Huastilatan	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUTAMIENTO DE HUASTILATAN DE CUADRETECO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,014,523	\$4,014,523	\$4,014,523	\$4,014,523	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectares Cuadrados	800	0.00	0.00	

Datos Generales del Proyecto													Programa Fondo Comunal		Anexo Financiero				Anexo Fisico				Observaciones				
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Admitido	Tipos de Recursos	Programa Fondo Comunal	Base	Institución Ejecutoria/Tipos de Proyecto	Relación	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Impugnada	Desagregado	Ejercido	Pagado	1 Anexo	Reintegrado del Mes	Utilización Anexo Asesoría Ases					
FE01-41-0404-03239	Rehabilitación de Cancha de la Escuela Primaria Jose Maria Infante, Municipio de Piedad, Co. El Estado de Puebla, (Depende Super)	20141880	Puebla	Puebla	Primeros de Mayo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Económicas	Secretaría de Educación	En Ejecución	2014	\$713,699	\$689,107	\$689,107	\$689,107	\$689,107	\$689,107	\$689,107	\$689,107	100.00	\$75,907	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBA FINTQUITASA / Fisica: OBA FINTQUITASA / Registros:
FE01-41-0404-03220	Rehabilitación de Cancha de la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla" de la Colonia "Cibola Antorillana" Municipio de Piedad Co. El Estado de Puebla.	20141881	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Económicas	Secretaría de Educación	En Ejecución	2014	\$1,723,275	\$1,711,771	\$1,711,771	\$1,711,771	\$1,711,771	\$1,711,771	\$1,711,771	\$1,711,771	100.00	\$13,229	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBA FINTQUITASA / Fisica: OBA FINTQUITASA / Registros:
FE01-41-0404-03224	Contrucción de la Segunda Etapa de Construcción de la Unidad Deportiva de la Colonia Antorillana, Municipio de Piedad del Estado de Puebla.	20141892	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Económicas	Secretaría de Educación	En Ejecución	2014	\$2,598,985	\$2,895,112	\$2,895,112	\$2,895,112	\$2,895,112	\$2,895,112	\$2,895,112	\$2,895,112	100.00	\$106,475	Metros Cuadrados	1,620	0.00	100.00	Financiera: LA OBA DE ANILLO Y SE PAGARAN CON RECURSOS MEXICANOS / Fisica: LOS ALUMNOS DE LA OBA DE ANILLO Y SE PAGARAN CON RECURSOS MEXICANOS / Registros:
FE01-41-0404-03234	Construcción del Puesto Vehicular y 50 Puntos de Control en Calle Apizaco, Cárdenas Con Concreto Asfáltico De 20147176 La Colonia 2 de Mayo del Municipio de Piedad	20147176	Puebla	Puebla	Apizaco 2 de Mayo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Económicas	Secretaría de Educación	En Ejecución	2014	\$7,992,000	\$7,738,967	\$7,738,967	\$7,738,967	\$7,738,967	\$7,738,967	\$7,738,967	\$7,738,967	100.00	\$261,085	Metros Cuadrados	6,460	0.00	100.00	Financiera: OBA FINTQUITASA / Fisica: OBA FINTQUITASA / Registros:
FE01-41-0404-03238	Construcción Puesto Cultural Colón 1910 Tlaxiela.	20147179	Puebla	Puebla	Tlaxiela	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Económicas	Secretaría de Educación	En Ejecución	2014	\$1,999,983	\$1,999,971	\$1,999,971	\$1,999,971	\$1,999,971	\$1,999,971	\$1,999,971	\$1,999,971	100.00	\$6,214	Metros Cuadrados	4,971	0.00	100.00	Financiera: OBA FINTQUITASA / Fisica: OBA FINTQUITASA / Registros:
FE01-41-0404-03242	Primera Etapa de Construcción de la Unidad Deportiva de la Colonia Balcones del Sur del Municipio de Piedad del Estado de Puebla.	20147170	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Económicas	Secretaría de Educación	En Ejecución	2014	\$14,735,250	\$14,705,753	\$14,705,753	\$14,705,753	\$14,705,753	\$14,705,753	\$14,705,753	\$14,705,753	100.00	\$64,240	Metros Cuadrados	5,210	0.00	100.00	Financiera: OBA FINTQUITASA / Fisica: OBA FINTQUITASA / Registros:
FE01-41-0404-03243	Construcción de Puesto Cultural En la Colonia 6 de Junio del Municipio de Piedad	20147172	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Económicas	Secretaría de Educación	En Ejecución	2014	\$3,006,990	\$3,002,892	\$3,002,892	\$3,002,892	\$3,002,892	\$3,002,892	\$3,002,892	\$3,002,892	100.00	\$594,276	Metros Cuadrados	1,614	0.00	100.00	Financiera: OBA FINTQUITASA / Fisica: OBA FINTQUITASA / Registros:
FE01-41-0404-03235	Construcción de Puesto Cultural En la Colonia 6 de Junio del Municipio de Piedad	20147173	Puebla	Puebla	6 de Junio	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Económicas	Secretaría de Educación	En Ejecución	2014	\$2,998,985	\$2,997,221	\$2,997,221	\$2,997,221	\$2,997,221	\$2,997,221	\$2,997,221	\$2,997,221	100.00	\$226,685	Metros Cuadrados	354	0.00	100.00	Financiera: OBA FINTQUITASA / Fisica: OBA FINTQUITASA / Registros:
FE01-41-0404-03240	Construcción de Primera Etapa de la Unidad Deportiva En la Colonia Tlaxiela.	20141724	Puebla	Puebla	Tlaxiela	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Económicas	Secretaría de Educación	En Ejecución	2014	\$999,000	\$993,627	\$993,627	\$993,627	\$993,627	\$993,627	\$993,627	\$993,627	100.00	\$6,170	Metros Cuadrados	4,971	0.00	100.00	Financiera: OBA FINTQUITASA / Fisica: OBA FINTQUITASA / Registros:
FE01-41-0404-03909	Construcción de Bahía de Seguridad Santa Ana Xamimilco	2014181	Puebla	Puebla	Santa Ana Xamimilco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Económicas	CONITE ADMINISTRADOR FOLAR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS SOCIALES	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,010,010	\$10,010,010	\$10,010,010	\$10,010,010	\$10,010,010	\$10,010,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,468	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registros: CAPCEX - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
FE01-41-0404-03932	Construcción de Puesto Alirreñado En El Arco de Seguridad	2014183	Puebla	Puebla	Santa Ana Xamimilco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Económicas	CONITE ADMINISTRADOR FOLAR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS SOCIALES	Educación	En Ejecución	2014	\$9,792,424	\$9,809,810	\$9,809,810	\$9,809,810	\$9,809,810	\$9,809,810	\$9,809,810	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,583,313	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registros: CAPCEX - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
FE01-41-0404-03066	Construcción de Bahía de Operaciones Militares En El Arco de Seguridad	20141719	Puebla	Puebla	Palmar de Bravo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Económicas	CONITE ADMINISTRADOR FOLAR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS SOCIALES	Educación	En Ejecución	2014	\$9,000,000	\$9,009,009	\$9,009,009	\$9,009,009	\$9,009,009	\$9,009,009	\$9,009,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,468	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registros: CAPCEX - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
FE01-41-0404-03230	Construcción de Puesto Alirreñado En El Arco de Seguridad	2014180	Puebla	Puebla	Palmar de Bravo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Económicas	CONITE ADMINISTRADOR FOLAR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS SOCIALES	Educación	En Ejecución	2014	\$9,900,906	\$9,009,009	\$9,009,009	\$9,009,009	\$9,009,009	\$9,009,009	\$9,009,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,468	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registros: CAPCEX - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
FE01-41-0404-03959	Construcción de Cancha de la Cancha de Once Municipios De La Colonia "Nagualandia Ciudad Antorillana"	20147001	Puebla	San Martín Texmelucan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R. AJUSTAMIENTO DE OBRAS VARIAS	23-Provisiones Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	520	0.00	100.00	Financiera: FINANCIAMIENTO AL 100% / Fisica: FINANCIAMIENTO AL 100% / Registros: SE DEBITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
FE01-41-0404-03935	Construcción de Puesto Cultural En la Colonia "Nagualandia Ciudad Antorillana"	20147083	Puebla	San Martín Texmelucan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R. AJUSTAMIENTO DE OBRAS VARIAS	23-Provisiones Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION	En Ejecución	2014	\$3,001,386	\$3,001,386	\$3,001,386	\$3,001,386	\$3,001,386	\$3,001,386	\$3,001,386	\$3,001,386	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	43.40	Financiera: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL VILLAS, OBA EN PROCESO / Fisica: OBA EN PROCESO / Registros: LOS DEBITOS REGISTRADOS INC. RET. 1 AL

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Desagregado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Porcentaje del de los Publicados como Avance Anual	Avance Finicio	Observaciones						
PUE14150100485519	Rehabilitación de Troncos de Infraestructura Educativa de Las Escuelas Secundarias 2 En 14151 La Escuela Nueva En Tzucun De Las Flores		Puebla	Huachinango	Huachinango	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Educación	En Ejecución			0.00		Financiera: / Finicio: / Registra: la entidad federativa a el municipio no reporto información sobre el avance financiero y finicio, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
PUE14150100485593	Construcción De Unidad Deportiva	14164	Puebla	Huachinango	Huachinango	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO PUEBLA	Deporte	En Ejecución			0.00		Financiera: / Finicio: / Registra: la entidad federativa a el municipio no reporto información sobre el avance financiero y finicio, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
PUE14150200012861	Construcción De Adquisición Y Obras Complementarias De La Calle Nacional Entre V De Febrero Y Calle Las Flores ,Junta Auxiliar De San Lorenzo Tuxtilleno(Puebla Rural)	14314	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	Financiera: / Finicio: / Registra: /					
PUE14150200018223	Construcción De Pasado De Camión En Colonia Villahermosa, Municipio 20141847		Puebla	Tehuacan	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,584	\$15,584	\$15,584	\$0	\$0	Financiera: / Finicio: / Registra: LA PRESENTE OBRA DE CONSTRUCCION SE REALIZA A REQUERIR DEL CORRESPONDIENTE EFECTOS EN BUENA FORMA DE CAPTURA.						
PUE15150200011463	Primeras Etapa De Las Obras De Deriva De Aguas Residuales Y Fluviales En La Zona De La Fábrica La Constante	20150490	Puebla	Puebla	Deriva Publica De Zaragoza	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,020,020	\$20,020,020	\$14,014,014	\$0	\$0	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Finicio: / Registra: OBRA AUTORIZADA					
PUE15150200016576	Permanencia Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc De Tecapan, Municipio De Tecapan, Pue.	017013511	Puebla	Atempan	Tecapan	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TECAPAN	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$950,000	\$1,100,000	\$475,000	\$0	\$0	Financiera: / Finicio: / Registra: /					
PUE15150200017871	Permanencia Con Concreto Hidráulico Avenida 2 De Abril, En La Cabecera Del Municipio De Atempan	017013512	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$950,000	\$950,000	\$475,000	\$0	\$0	Financiera: / Finicio: / Registra: /					
PUE15150200015126	Permanencia Con Concreto Hidráulico De La Calle Constitución, Comunidad De Tecapan, Municipio De Tecapan, Pue.	017013513	Puebla	Atempan	Tecapan	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$550,000	\$0	\$0	Financiera: / Finicio: / Registra: /					
PUE15150200015147	Baches Con Concreto Hidráulico En La Colonia Centro De La Cabecera Municipal De Atempan, Pue.	017013514	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$350,000	\$0	\$0	Financiera: / Finicio: / Registra: /					
PUE15150200019507	Rehabilitación De Vialidades	20150505-1	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$3,736,417	\$3,737	\$3,737	\$3,737	\$3,737	Financiera: EN PROCESO DE AUTORIZACION / Finicio: EN PROCESO DE AUTORIZACION / Registra: /					
PUE15150200018534	Rehabilitación De Vialidades	20150505-2	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$2,798,495	\$2,798	\$2,798	\$2,798	\$2,798	Financiera: EN PROCESO DE AUTORIZACION / Finicio: / Registra: /					
PUE15150200018558	Rehabilitación De Vialidades	20150505-3	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$2,584,914	\$2,585	\$2,585	\$2,585	\$2,585	Financiera: EN PROCESO DE AUTORIZACION / Finicio: / Registra: /					
PUE15150200018903	Permanencia Con Concreto Hidráulico De Las Calles 3 Poniente, 14 De Septiembre, 2 De Abril Y Portal Hidalgo, Persepolis Al Parque de la Cabecera Municipal Del Municipio De Atempan, Pue.	017013515	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$4,605,629	\$4,605,629	\$2,302,814	\$0	\$0	Financiera: / Finicio: / Registra: /					
PUE15150200018920	Permanencia Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Torres Comunidad De Tehuacan, Municipio De Atempan,Pue.	017013516	Puebla	Atempan	Tehuacan	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$700,000	\$0	\$0	Financiera: / Finicio: / Registra: /					
PUE15150200018939	Permanencia Con Concreto Hidráulico De La Calle Centro Cárdena De La Comunidad De San Nicolás, Municipio De Atempan	017013517	Puebla	Atempan	San Nicolás (Atzacan)	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$350,000	\$0	\$0	Financiera: / Finicio: / Registra: /					
PUE15150200018954	Permanencia Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc 5 Centro De La Comunidad De Cala Sur, Municipio De Atempan	017013518	Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$550,000	\$0	\$0	Financiera: / Finicio: / Registra: /					
PUE15150200018980	Permanencia Con Concreto Hidráulico De La Calle 7 Sur De La Cabecera, Municipio De Atempan, Pue.	017013519	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$550,000	\$0	\$0	Financiera: / Finicio: / Registra: /					
PUE15150200018989	Construcción De Polígono Municipal, En La Cabecera Municipal, Municipio De Atempan, Pue	017013520	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$3,994,371	\$3,994,371	\$1,997,186	\$0	\$0	Financiera: / Finicio: / Registra: /					
PUE15150200019240	Rehabilitación De Vialidades	20150505-4	Puebla	Puebla	Deriva Publica De Zaragoza	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$1,973,124	\$1,973	\$1,973	\$1,973	\$1,973	Financiera: EN PROCESO DE AUTORIZACION / Finicio: / Registra: /					
PUE15150200019308	Rehabilitación De Vialidades	20150505-5	Puebla	Puebla	Deriva Publica De Zaragoza	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$1,407,254	\$1,407	\$1,407	\$1,407	\$1,407	Financiera: EN PROCESO DE AUTORIZACION / Finicio: / Registra: /					
PUE15150200021105	Permanencia De La Calle 14 De Septiembre Y La Calle Persepolis, 15065 Junta Auxiliar Santa María Acahuac		Puebla	San Pedro Cholula	Santa María Acahuac	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,656,000	\$3,656,000	\$1,828,000	\$0	\$0	Financiera: EN PROCESO DE AUTORIZACION 10-021140881- 910-2015 / Finicio: EN PROCESO DE AUTORIZACION / Registra: 1056- -AVANCEMENTO DE LA CALLE CONCRETO SABADO ENTRE LA CALLE 14 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PERSEPOLIS, JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA ACAHUAC.- RAMO 21.- CONTINGENCIAS ECONOMICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
PUE15150200021114	Permanencia Con Concreto Asfáltico En La Av. 19 Poniente Entre Calle 1067 13 Y 15 Sur		Puebla	San Pedro Cholula	Rivadavia	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,218,979	\$1,218,979	\$609,490	\$0	\$0	Financiera: EN PROCESO DE AUTORIZACION 10-021140881- 910-2015 / Finicio: EN PROCESO DE AUTORIZACION / Registra: 1056- -AVANCEMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AV. 19 PONIENTE ENTRE CALLE 13 SUR Y 15 SUR.- RAMO 21.-CONTINGENCIAS ECONOMICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
PUE15150200021126	Construcción De Canchón En La Unidad Deportiva San Pedro	15069	Puebla	San Pedro Cholula	Rivadavia	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,500,000	\$0	\$0	Financiera: EN PROCESO DE AUTORIZACION 10-021140881- 910-2015 / Finicio: EN PROCESO DE AUTORIZACION / Registra: 1056- -CONSTRUCCION DE CANCHON DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO.- RAMO 21.- CONTINGENCIAS ECONOMICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
PUE15150200021134	Permanencia Con Adquisición En La Calle 20 Norte Entre Centro Sur Y Calle 15064 Del Persepolis		Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Mexicana	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,043,373	\$3,043,373	\$1,521,686	\$0	\$0	Financiera: EN PROCESO DE AUTORIZACION 10-021140881- 910-2015 / Finicio: EN PROCESO DE AUTORIZACION / Registra: 1056- -AVANCEMENTO CON ADQUISICION EN LA CALLE 20 NORTE ENTRE CENTRO SUR Y CALLE DEL PERSEPOLIS, JUNTA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TILAXIELA.- RAMO 21.-CONTINGENCIAS ECONOMICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
PUE15150200021142	Reconstrucción De Infraestructura Urbana A Base De Concreto Asfáltico En La Calle 13 Sur-Dur 15068 Entre Calzada Guadalupe Y Paso De Cuernavaca		Puebla	San Pedro Cholula	Rivadavia	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,574,762	\$4,574,762	\$2,287,381	\$0	\$0	Financiera: EN PROCESO DE AUTORIZACION 10-021140881- 910-2015 / Finicio: EN PROCESO DE AUTORIZACION / Registra: 1056- -RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 13 NORTE ENTRE CALZADA GUADALUPE Y PASO DE CUERN, UBICADA EN CHOLULA DE RIVADAVIA.- RAMO 21.- CONTINGENCIAS ECONOMICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
PUE15150200021150	Permanencia Con Concreto Asfáltico En La Calle 5 Poniente Entre Calle 15062 5 De Mayo Y Calle 7 Sur		Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiela	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,164,686	\$3,164,686	\$1,582,343	\$0	\$0	Financiera: EN PROCESO DE AUTORIZACION 10-021140881- 910-2015 / Finicio: EN PROCESO DE AUTORIZACION / Registra: 1052- -AVANCEMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 7 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TILAXIELA.- RAMO 21.- CONTINGENCIAS ECONOMICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
PUE15150200021508	Hidráulico De Varas Calles De La Localidad De Jilapan De Los Municipios De Acapulco Del Estado De Puebla.	20150523	Puebla	Acapulco	Jilapan	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$10,369,000	\$10,369,000	\$5,184,500	\$0	\$0	Financiera: / Finicio: / Registra: /					
PUE15150200021570	Construcción De Adquisición De La Calle 12 Norte, Entre 7 Oriente Y 17 Oriente.	20150483	Puebla	Oriental	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ORIENTE	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$10,727,081	\$10,727,081	\$5,363,541	\$0	\$0	Financiera: / Finicio: / Registra: /					
PUE15150200021516	Permanencia Con Concreto Hidráulico De La Calle Mina, Trans Juan Cuatrecasas Y Guadalupe Victoria Del Municipio De Teztlilán Puebla	20150540	Puebla	Teztlilán	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TEZTLILAN	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	Financiera: / Finicio: / Registra: /					
PUE15150200021636	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario) Ubicado En Cuauhtémoc	20150536	Puebla	Cuauhtémoc	San Juan mpo Cuauhtémoc	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Deporte	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	Financiera: / Finicio: / Registra: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
PUE151502000218437	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario) Ubicado En San Andrés San Andrés Cholula	20150535	Puebla	San Andrés	San Andrés Cholula	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Deporte	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	Financiera: / Finicio: / Registra: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
PUE15150200021970	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario) Ubicado En El Municipio De Santiago, Puebla.	20150534	Puebla	Santiago	Santiago	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Deporte	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	Financiera: / Finicio: / Registra: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
PUE151502000219818	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario) Ubicado En El Municipio De Tecamachalco, Puebla.	20150533	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Deporte	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	Financiera: / Finicio: / Registra: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
PUE151502000219861	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario) Ubicado En El Municipio De Atlaco, Puebla.	20150532	Puebla	Atlaco	Atlaco	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Deporte	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	Financiera: / Finicio: / Registra: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
PUE151502000219735	Construcción De Varas Calles Del Centro Esperanza - Zona De Monte - San Juan 1 205	20150542	Puebla	Esperanza	Cobertura municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESPERANZA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$9,000,000	\$9,000,000	\$4,500,000	\$0	\$0	Financiera: / Finicio: / Registra: /					
PUE151502000219285	Adquisición De Arroz Principal A La Unidad De Saguntia, Santa, Puebla.	20150485	Puebla	Santa	Oguntia	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$10,246,627	\$10,246,627	\$5,123,313	\$0	\$0	Financiera: / Finicio: / Registra: /					