

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBAD	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID	
2019	4	PUE190301574549	Proyecto de Inversión	749,430.55	(FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:187357.64, modificado:178996.51), FI2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidat:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562073.91, modificado:536989.52))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS ATALPAAN MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191309	5	29	34	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0))	(geot: (cve_municipio:187, localidad:19, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon:98.0287909, lat:20.421271))	31-07-2019	22-10-2019	715,986.03	715,986.03	295,371.35	122,327.60	122,327.60	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:5.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301574560	Proyecto de Inversión	406,230.62	(FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:103157.46, modificado:97217.84), FI2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidat:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304672.96, modificado:291653.51))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL ARROYO MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191310	5	23	25	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0))	(geot: (cve_municipio:187, localidad:34, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon:98.0287909, lat:20.4212271))	31-07-2019	22-10-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	4	PUE190301575369	Proyecto de Inversión	621,599.91	(FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:153399.98, modificado:153400.0), FI2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidat:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466199.93, modificado:460200.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE JALPAN	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191324	5	37	37	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0))	(geot: (cve_municipio:86, localidad:9, direccion:Jalpan, Pue., México, lon:97.9425801, lat:20.474239))	31-07-2019	22-10-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.71))		Cancelado	Cancelación validada
2019	4	PUE190301575381	Proyecto de Inversión	1,083,103.50	(FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:270775.88, modificado:270466.82), FI2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidat:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812327.62, modificado:811400.45))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL MUNICIPIO DE TENAMPULCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191327	5	69	58	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0))	(geot: (cve_municipio:158, localidad:21, direccion:Tehuacan, Co. Pue., México, lon:97.4054731, lat:20.170504))	01-08-2019	23-10-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:9.77))		Cancelado	Cancelación validada
2019	4	PUE190301575433	Proyecto de Inversión	763,365.60	(FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:198841.4, modificado:186200.22), FI2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidat:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572524.2, modificado:536609.47))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 15 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LOMA CAÓN MUNICIPIO DE TEPEXÍ DE RODRÍGUEZ	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191333	5	38	36	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0))	(geot: (cve_municipio:169, localidad:25, direccion:Tehuacan de Rodriguez, Pue., México, lon:97.9207131, lat:18.5842989))	31-07-2019	22-10-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	4	PUE190301575499	Proyecto de Inversión	3,421,475.86	(FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:833181.97, modificado:843480.66), FI2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidat:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256606.89, modificado:2536441.98))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, CON 240 M2 DE REDES DE ATARIAS, 99 PODOS DE VISITA Y 125 DESAGÜES DOMICILIARIAS	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191337	5	283	265	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:2.46, meta_modificada:2.46))	(geot: (cve_municipio:187, localidad:1, direccion:Tehuacan, Pue., México, lon:98.0287909, lat:20.421271))	31-07-2019	22-10-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Kilom etro, avance:1.47))		Cancelado	Cancelación validada
2019	4	PUE190301575512	Proyecto de Inversión	2,782,347.34	(FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:69556.84, modificado:663634.29), FI2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidat:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086760.5, modificado:198502.87))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, EN LA LOCALIDAD DE COLONA SOLIDARIDAD MUNICIPIO DE ATECAL, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191342	5	114	137	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0))	(geot: (cve_municipio:18, localidad:19, direccion:Atecal, Pue., México, lon:97.7366246, lat:18.3995279))	01-08-2019	23-10-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:3.85))		Cancelado	Cancelación validada
2019	4	PUE190201565092	Proyecto de Inversión	2,457,696.63	(FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:1474611.8, modificado:1473661.32), FI2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:491539.32, modificado:491220.44), FI3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:491539.33, modificado:0.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE TEPINTONTLA, MUNICIPIO DE TLATLAQUITEPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190867	5	71	91	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0))	(geot: (cve_municipio:186, localidad:69, direccion:Un named Road, Puebla, México, lon:97.5173920, lat:19.81580617))	26-06-2019	23-09-2019	1,964,881.76	1,964,881.76	1,929,284.31	1,579,565.55	1,579,565.55	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:39.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190201565096	Proyecto de Inversión	1,518,407.40	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidat:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062885.24, modificado:1057493.79), FI2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:227761.12, modificado:226605.81), FI3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:227761.13, modificado:0.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CERRAL ATALPAAN MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190868	5	79	52	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0))	(geot: (cve_municipio:43, localidad:104, direccion:PUE 175, Centro, Cd de Cuetzalán, Pue., México, lon:97.5112798, lat:20.02367763))	27-06-2019	24-09-2019	1,284,099.60	1,284,099.60	1,284,099.60	1,164,537.28	1,164,537.28	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:24.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190201565714	Proyecto de Inversión	1,074,928.62	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidat:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649557.27, modificado:643849.02), FI2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:214963.72, modificado:214616.34), FI3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:214963.73, modificado:0.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CUATECHCUTLA MUNICIPIO DE ZIHUATUTLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190873	5	59	66	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0))	(geot: (cve_municipio:213, localidad:6, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez, Puebla, México, lon:97.88269043, lat:20.24951193))	27-06-2019	24-09-2019	858,465.36	858,465.36	849,610.09	572,489.64	572,489.64	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:24.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301574340	Proyecto de Inversión	537,854.61	(FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:134463.63, modificado:129609.0), FI2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidat:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403390.96, modificado:388827.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL CUCHARAL MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191302	5	20	13	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))	(geot: (cve_municipio:187, localidad:12, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon:98.0287909, lat:20.4212271))	31-07-2019	22-10-2019	518,436.00	518,436.00	497,560.54	57,269.36	57,269.36	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:10.0))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBAD	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO						
2019	4	PUE190301574343	Proyecto de inversión	1,386,811.83	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:346702.96, modificado:346702.96), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040108.87, modificado:1040108.87))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 26 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA MUNICIPIO DE XICOTEPPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191304	5	62	60	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada: 26.0))	(geo: (ove_municipio:197, localidad:55, direccion:Kmotepec de Juárez, Pue., México, lon: -97.964259, lat:20.2786208))	31-07-2019	22-10-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada				
2019	4	PUE190301575352	Proyecto de inversión	1,862,857.70	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:457114.43, modificado:453710.09), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397143.27, modificado:1361110.26))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL MUNICIPIO DE TENAMPULCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191321	5	69	58	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada: 35.0))	(geo: (ove_municipio:158, localidad:21, direccion:Tenampulco, Pue., México, lon: -97.4094731, lat:20.1705504))	01-08-2019	23-10-2019	1,814,840.35	1,814,840.35	1,805,925.87	443,344.22	443,344.22	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Piezas , avance:35.0))		En Ejecución	Validado avances			
2019	4	PUE190301575387	Proyecto de inversión	313,928.80	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:78402.23, modificado:75927.20), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235446.67, modificado:227781.83))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL CUCHARAL MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191328	5	20	15	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo: (ove_municipio:187, localidad:12, direccion:Tejupa, Pue., México, lon: -98.0287909, lat:20.4212271))	31-07-2019	22-10-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada				
2019	4	PUE19030157426	Proyecto de inversión	696,536.57	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:174124.14, modificado:160032.11), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522402.43, modificado:48096.31))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE XICOTEPPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191332	5	36	34	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada: 13.0))	(geo: (ove_municipio:197, localidad:14, direccion:Kmotepec de Juárez, Pue., México, lon: -97.964257, lat:20.2786413))	31-07-2019	22-10-2019	640,128.42	640,128.42	621,130.85	192,038.53	192,038.53	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Piezas , avance:13.0))		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301575519	Proyecto de inversión	18,003,422.51	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:4725855.83, modificado:4359727.71), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4177568887, modificado:1.30791831587))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191344	5	2862	2766	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo: (ove_municipio:116, localidad:1, direccion:Cametillo de Juárez, Pue., México, lon: -97.1369256, lat:19.2537792))	01-08-2019	23-10-2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada		
2019	4	PUE190301566087	Proyecto de inversión	500,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299297.39), f2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:100000.0, modificado:0.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE ATQUIXQUILITLA Y AHUAMITITLA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPPEC, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191096	5	1030	924	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo: (ove_municipio:197, localidad:3, direccion:Tejupa, Pue., México, lon: -97.964259, lat:20.27765606))	26-06-2019	23-09-2019	399,063.19	399,063.19	389,950.48	389,950.48	389,950.48	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de prevención, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301575284	Proyecto de inversión	929,267.44	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:232316.86, modificado:230318.0), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696950.58, modificado:609054.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA MUNICIPIO DE JALPAN	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191312	5	49	52	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo: (ove_municipio:86, localidad:3, direccion:Jalpan, Pue., México, lon: -97.9425801, lat:20.4774393))	01-08-2019	23-10-2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada		
2019	4	PUE190301575309	Proyecto de inversión	406,230.62	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406230.62, modificado:386912.79))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE XICOTEPPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191316	5	36	34	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada: 13.0))	(geo: (ove_municipio:197, localidad:14, direccion:Kmotepec de Juárez, Pue., México, lon: -97.964259, lat:20.2786208))	31-07-2019	22-10-2019	386,912.79	386,912.79	386,912.79	134,812.54	134,812.54	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Piezas , avance:13.0))		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301575398	Proyecto de inversión	1,464,641.15	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:488213.72, modificado:472059.41), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976427.43, modificado:944118.81))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA AZUL CARREÑAS, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191329	5	2101	1916	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo: (ove_municipio:194, localidad:174, direccion:73600 de Venustiano Carranza, Pue., México, lon: -97.6724456, lat:20.5083303))	31-07-2019	17-12-2019	1,416,178.22	1,416,178.22	1,416,178.22	722,756.86	722,756.86	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Piezas , avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301575404	Proyecto de inversión	1,598,375.59	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:99993.3, modificado:99430.85), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198781.69, modificado:118290.55))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA MUNICIPIO DE JALPAN	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191330	5	49	52	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo: (ove_municipio:86, localidad:3, direccion:Jalpan, Pue., México, lon: -97.9425801, lat:20.4774393))	01-08-2019	23-10-2019	1,577,323.40	1,577,323.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Piezas , avance:11.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301575413	Proyecto de inversión	38,759,558.78	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8759558787, modificado:3.8759558787))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATOTAC, TRAMO SAN MARTÍN - XALIMMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191148	5	48837	45099	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo: (ove_municipio:132, localidad:1, direccion:San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon: -98.434879, lat:19.284383))	30-07-2019	01-12-2019	38,759,558.78	38,759,558.78	11,627,867.64	11,627,867.64	11,627,867.64	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301575420	Proyecto de inversión	1,350,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1312447.71))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATOTAC, TRAMOS COME LUCHA ZAPARAN, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (BARRANA DEL CONDO), EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191331	5	70916	64401	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo: (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:Puerto de la Cruz, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.0414988))	31-07-2019	19-11-2019	1,332,447.71	1,332,447.71	791,549.17	791,549.17	791,549.17	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Piezas , avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301575493	Proyecto de inversión	813,759.98	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:203840.0, modificado:203837.62), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610319.98, modificado:605812.86))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 16 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEPAN, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191335	5	34	34	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada: 16.0))	(geo: (ove_municipio:147, localidad:3, direccion:Santa Inés Ahuatepan, Pue., México, lon: -98.0569516, lat:18.4124909))	31-07-2019	22-10-2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Piezas , avance:9.0))		Cancelado	Cancelación validada

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	PUE190301575517	Proyecto de inversión	1,268,118.10	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:317029.51, modificado:309668.11), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidat:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951088.57, modificado:929004.31))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 25 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, EN LA LOCALIDAD DE LAS CUMBRES CHICOMTEPEC, MUNICIPIO DE ATECULA, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191343	5	41	43	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0))	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:2, direccion:Atecula, Pue., México, lon:-97.7366826, lat:18.3995179))	01-08-2019	23-10-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:4.57))		Cancelado	Cancelación validada
2019	4	PUE190201565706	Proyecto de inversión	1,929,632.81	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidat:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157779.89, modificado:1156233.24), f2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:385926.56, modificado:0.0), f3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:385926.56, modificado:385411.08))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ZIOPLOTPEC MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190871	5	94	108	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0))	(geo1: (cve_municipio:43, localidad:237, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:-97.5146484, lat:20.01593579))	14-07-2019	14-07-2019	1,541,644.32	1,541,644.32	1,475,202.48	1,281,813.12	1,281,813.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:4.3))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190201565723	Proyecto de inversión	1,074,928.62	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidat:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644957.17, modificado:641793.17), f2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:214985.72, modificado:214597.72), f3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:214985.73, modificado:0.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CEDRAL ATAPAN MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190876	5	79	52	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0))	(geo1: (cve_municipio:43, localidad:164, direccion:Zapata 1, Centro, 73501 Cd de Cuetzal, Pue., México, lon:-97.5201416, lat:20.01851645))	26-06-2019	23-09-2019	858,390.89	858,390.89	858,390.89	836,985.48	836,985.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:24.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190201565952	Proyecto de inversión	898,147.55	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidat:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53888.53, modificado:53739.64), f2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:179629.51, modificado:0.0), f3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:179629.51, modificado:179126.55))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CERRO DEL TEPIC MUNICIPIO DE XICOTEPPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190878	5	42	38	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0))	(geo1: (cve_municipio:197, localidad:101, direccion:73086, Porfirio Diaz 115, Col Centro, Juarez, Pue., México, lon:-97.5568614, lat:20.27636787))	26-06-2019	23-09-2019	716,506.19	716,506.19	716,506.19	660,554.33	660,554.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:20.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190201566116	Proyecto de inversión	478,887.10	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidat:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28733.25, modificado:28480.69), f2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:95777.39, modificado:0.0), f3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:95777.46, modificado:95493.61))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 12 OBRAS: 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE BASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL, Y 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A NIVEL DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGUA) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191113	5	708	748	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puella, Pue., México, lon:-98.2682727, lat:18.0443388))	26-06-2019	23-09-2019	381,974.30	381,974.30	381,974.30	324,122.46	324,122.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301575303	Proyecto de inversión	2,500,238.93	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidat:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500238.93, modificado:2500238.93))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 47 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE TENAMPULCO VIEJO MUNICIPIO DE TENAMPULCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191315	5	77	83	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0))	(geo1: (cve_municipio:158, localidad:19, direccion:Tenampulco, Pue., México, lon:-97.4004731, lat:20.1705104))	31-07-2019	22-10-2019	2,482,208.84	2,482,208.84	2,462,715.36	664,528.04	664,528.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:47.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301575316	Proyecto de inversión	1,452,306.84	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidat:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452306.84, modificado:1447544.87))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 47 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TENAMPULCO VIEJO MUNICIPIO DE TENAMPULCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191317	5	77	83	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0))	(geo1: (cve_municipio:158, localidad:19, direccion:Tenampulco, Pue., México, lon:-97.4004731, lat:20.1705104))	01-08-2019	23-10-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:14.04))		Cancelado	Cancelación validada
2019	4	PUE190301575373	Proyecto de inversión	1,021,570.27	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:353392.57, modificado:246384.3), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidat:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66817.7, modificado:739152.9))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 33 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE POZO DEL TIGRE MUNICIPIO DE JALPAN	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191325	5	83	72	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0))	(geo1: (cve_municipio:86, localidad:104, direccion:Tapaco, Pue., México, lon:-97.94253801, lat:20.4774338))	01-08-2019	23-10-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:7.88))		Cancelado	Cancelación validada
2019	4	PUE190201565704	Proyecto de inversión	367,803.84	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidat:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220682.3, modificado:220680.7), f2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:73560.77, modificado:0.0), f3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:73560.77, modificado:73560.23))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SANTA LUZ BUENAVISTA MUNICIPIO DE XICOTEPPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190870	5	13	15	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0))	(geo1: (cve_municipio:197, localidad:76, direccion:Tenampulco, Pue., México, lon:-97.5568614, lat:20.27636787))	27-06-2019	24-09-2019	294,240.93	294,240.93	294,240.93	277,379.71	277,379.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:8.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301574342	Proyecto de inversión	436,998.76	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidat:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327749.07, modificado:107715.51), f2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:109249.69, modificado:103990.51))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS ATALAPAN MUNICIPIO DE TLANCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191303	5	29	34	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0))	(geo1: (cve_municipio:187, localidad:19, direccion:Tlanco, Pue., México, lon:-98.287909, lat:20.4212271))	31-07-2019	22-10-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:4.91))		Cancelado	Cancelación validada
2019	4	PUE190301574345	Proyecto de inversión	696,536.57	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:74134.14, modificado:168398.84), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidat:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524002.43, modificado:505196.52))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL ARROYO MUNICIPIO DE TLANCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191305	5	23	25	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0))	(geo1: (cve_municipio:187, localidad:14, direccion:Tlanco, Pue., México, lon:-98.287909, lat:20.4212271))	31-07-2019	22-10-2019	673,595.36	673,595.36	638,138.87	72,981.41	72,981.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:13.0))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	PUE190301575276	Proyecto de inversión	590,748.61	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:14767.15, modificado:141637.76), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443061.46, modificado:424913.26))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 11 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191311	5	19	23	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:11.0, modificado:11.0))	(geol: (cve_municipio:187, localidad:16, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon: -98.0287909, lat:20.4212271))	31-07-2019	22-10-2019	566,551.02	566,551.02	232,006.93	102,369.31	102,369.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:3.0))			En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301575325	Proyecto de inversión	806,202.11	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604651.58, modificado:593219.31), f2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:201550.53, modificado:197507.64))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 26 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA MUNICIPIO DE XICOTEPIC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191318	5	62	60	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:26.0, modificado:26.0))	(geol: (cve_municipio:197, localidad:15, direccion:San Mateo Xicotepic, Pue., México, lon: -97.9842979, lat:20.2786208))	31-07-2019	22-10-2019	790,030.55	790,030.55	121,257.55	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:26.0))			En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301575341	Proyecto de inversión	990,807.06	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:247701.77, modificado:241780.24), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743105.29, modificado:723340.73))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 32 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA TLAXCO MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191320	5	73	68	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:32.0, modificado:32.0))	(geol: (cve_municipio:187, localidad:16, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon: -98.0287909, lat:20.4212271))	31-07-2019	22-10-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.0))			Cancelado	Cancelación validada
2019	4	PUE190301575488	Proyecto de inversión	611,907.20	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:132978.8, modificado:151640.76), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48830.4, modificado:454922.27))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 12 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCILLO, MUNICIPIO DE SANTA ANA HUATUMAMPAN, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191334	5	24	20	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:12.0, modificado:12.0))	(geol: (cve_municipio:147, localidad:4, direccion:San Juan Nepomucillo, Pue., México, lon: -98.0169516, lat:18.4124909))	31-07-2019	22-10-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:8.4))			Cancelado	Cancelación validada
2019	4	PUE190301575507	Proyecto de inversión	763,365.60	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572524.2, modificado:554878.06), f2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:190841.4, modificado:184959.35))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 15 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TEPATEPEC MUNICIPIO DE TEPEXO DE RODRIGUEZ	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191340	5	33	31	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, modificado:15.0))	(geol: (cve_municipio:169, localidad:15, direccion:Tepepec de Rodríguez, Pue., México, lon: -97.9297931, lat:18.5842989))	01-08-2019	23-10-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.0))			Cancelado	Cancelación validada
2019	4	PUE190301575509	Proyecto de inversión	1,621,398.16	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:403348.54, modificado:400937.26), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216048.62, modificado:1202811.77))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 32 BAÑOS DIENTOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MORALLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXO DE RODRIGUEZ	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191341	5	70	66	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:32.0, modificado:32.0))	(geol: (cve_municipio:169, localidad:12, direccion:Tepepec de Rodríguez, Pue., México, lon: -97.9297931, lat:18.5842989))	31-07-2019	22-10-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.0))			Cancelado	Cancelación validada
2019	4	PUE190201565711	Proyecto de inversión	1,265,538.15	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75522.89, modificado:755167.1), f2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:233107.63, modificado:0.0), f3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:233107.63, modificado:251722.36))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CERRO DEL TEPEXIC MUNICIPIO DE XICOTEPIC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190872	5	38	42	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, modificado:20.0))	(geol: (cve_municipio:197, localidad:101, direccion:Tepepec de la Cal Contreras, 73080 Xicotepic de Juárez, Pue., México, lon: -97.9584814, lat:20.2776660))	27-06-2019	24-09-2019	1,006,889.46	1,006,889.46	969,090.06	906,166.48	906,166.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:20.0))			En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190201568307	Proyecto de inversión	478,887.10	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:95777.46, modificado:95583.09), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28732.26, modificado:280749.15), f3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:95777.39, modificado:0.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ATENCIÓN SOCIAL POR CONTRATO PARA 12 OBRAS: 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE BASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL Y 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (PARA RURAL) DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGUA) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191099	5	708	748	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, modificado:1.0))	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.2662727, lat:19.0414398))	26-06-2019	23-09-2019	382,332.24	382,332.24	382,332.24	328,251.48	328,251.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:1.0))			En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301574339	Proyecto de inversión	1,704,175.72	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:42603.63, modificado:419798.89), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127831.79, modificado:1259396.67))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 32 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191301	5	73	68	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:32.0, modificado:32.0))	(geol: (cve_municipio:187, localidad:16, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon: -98.0287909, lat:20.4212271))	31-07-2019	22-10-2019	1,679,195.56	1,679,195.56	1,598,726.29	702,747.25	702,747.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:32.0))			En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301574534	Proyecto de inversión	1,066,794.49	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:266698.62, modificado:261691.66), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80095.87, modificado:785074.99))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE JALPAN	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191307	5	37	35	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, modificado:20.0))	(geol: (cve_municipio:86, localidad:9, direccion:Jalpan, Pue., México, lon: -97.9425801, lat:20.4774239))	01-08-2019	23-10-2019	1,046,766.65	1,046,766.65	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:7.0))			En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301574541	Proyecto de inversión	432,066.63	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:108031.66, modificado:102785.39), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324049.97, modificado:308356.17))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 8 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA CAÑADERANA MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191308	5	18	16	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:8.0, modificado:8.0))	(geol: (cve_municipio:187, localidad:17, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon: -98.0287909, lat:20.4212271))	31-07-2019	22-10-2019	411,141.56	411,141.56	398,017.93	52,445.77	52,445.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:8.0))			En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301575297	Proyecto de inversión	908,112.52	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908112.52, modificado:885314.58))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 17 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL SALTILLO MUNICIPIO DE TENAMPULCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191314	5	33	36	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:17.0, modificado:17.0))	(geol: (cve_municipio:158, localidad:17, direccion:Tenampulco, Pue., México, lon: -97.4502473, lat:20.1703504))	31-07-2019	22-10-2019	885,514.58	885,514.58	885,514.58	475,159.68	475,159.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:17.0))			En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	PUE190301575331	Proyecto de inversión	529,298.18	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:132324.55, modificado:127820.95), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396973.63, modificado:383462.84))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 17 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL SALTILLO MUNICIPIO DE TENAMPULCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA		5	33	36	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:17.0), (geol: (cve_municipio:158, localidad:1, direccion:Tenampulco, Pue., México, lon: -97.4054731, lat:20.170504))	01-08-2019	23-10-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:2.13))		Cancelado	Cancelación validada
2019	4	PUE190301575358	Proyecto de inversión	252,396.80	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:83099.2, modificado:82040.52), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189297.6, modificado:177121.55))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA CANDILARIA MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191322	5	18	16	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:8.0), (geol: (cve_municipio:187, localidad:17, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon: -98.6287909, lat:20.4212271))	31-07-2019	22-10-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	4	PUE190301575362	Proyecto de inversión	643,642.59	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:160910.65, modificado:158110.67), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482731.94, modificado:474332.01))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 12 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS TLAXCO MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191323	5	23	26	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:12.0), (geol: (cve_municipio:187, localidad:32, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon: -98.6287909, lat:20.4212271))	31-07-2019	22-10-2019	632,442.68	632,442.68	39,395.89	39,395.89	39,395.89	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:4.71))		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301575378	Proyecto de inversión	349,830.22	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:87457.16, modificado:87393.63), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262372.66, modificado:246280.95))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 11 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191326	5	19	23	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:11.0), (geol: (cve_municipio:187, localidad:16, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon: -98.6287909, lat:20.4212271))	31-07-2019	22-10-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	4	PUE190301575529	Proyecto de inversión	31,750.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31750.0, modificado:31750.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONTRALORIA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN PARA 2 OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATOTLA Y CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA INCLUIDAS EN EL PRIMER ANEJO MODIFICATORIO DEL APARATO URBANO (APARU), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGUAU) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191409	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0), (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.0414988))	31-07-2019	31-12-2019	31,750.00	10,045.20	10,045.20	10,045.20	10,045.20	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.3))		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301575531	Proyecto de inversión	1,739,065.28	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:434766.38, modificado:434766.39), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304298.89, modificado:1304298.89))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 42 OBRAS: 1. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. 11. CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA, 1. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1. AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 24 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEJO DEL APARATO RURAL (APARARAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGUAU) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191410	N	0	0	525	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0), (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.0414988))	31-07-2019	31-12-2019	1,739,065.28	1,739,065.28	1,312,112.08	1,312,112.08	1,312,112.08	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.76))		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301565716	Proyecto de inversión	1,737,858.21	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842714.81, modificado:1842714.93), f2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL 2019, monto:347571.64, modificado:0.0), f3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:347571.64, modificado:347571.64))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TEPEZINTLA MUNICIPIO DE TLAXIUALTEPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190874	5	162	91	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:39.0), (geol: (cve_municipio:186, localidad:09, direccion:73005, Av Revolución 7a, Centro, Cd de Tlatlauquepec, Pue., México, lon: -97.4954236, lat:19.85456068))	27-06-2019	24-09-2019	639,144.16	639,144.16	639,144.16	580,057.51	580,057.51	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:39.0))		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190201566095	Proyecto de inversión	480,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:240000.0, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	MONITOREO POR ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA 40 OBRAS REALIZADAS EN LOS EJERCICIOS 2017 Y 2018	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191097	N	0	0	2161	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0), (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.0414988))	26-06-2019	23-09-2019	240,000.00	240,000.00	211,482.84	211,482.84	211,482.84	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301574348	Proyecto de inversión	1,162,401.42	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:296000.36, modificado:287942.47), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871801.06, modificado:863527.39))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE LOS CAMINOS DE RED DE ALCANTARILLADO Y 55 DESCARGAS DOMICILIARIAS	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191306	5	108	108	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.84, meta_modificada: 0.84), (geol: (cve_municipio:86, localidad:31, direccion:Jalapa, Pue., México, lon: -97.4542801, lat:20.4744239))	31-07-2019	22-10-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.71))		Cancelado	Cancelación validada
2019	4	PUE190301575496	Proyecto de inversión	1,015,693.38	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:253923.42, modificado:253923.42), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761770.26, modificado:761770.26))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LOMA SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TERESA DE RODRIGUEZ	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191336	5	48	40	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0), (geol: (cve_municipio:169, localidad:22, direccion:Tempe de Rodriguez, Pue., México, lon: -97.5297531, lat:18.5842989))	31-07-2019	22-10-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2019	4	PUE190301575501	Proyecto de inversión	375,464.20	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:33866.18, modificado:89160.34), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281598.12, modificado:267481.01))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 12 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LOS CAMINOS TLAXCO MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191338	5	23	26	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:12.0), (geol: (cve_municipio:187, localidad:32, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon: -98.6287909, lat:20.4212271))	31-07-2019	22-10-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:1.71))		Cancelado	Cancelación validada

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROGRESO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	PUE190301575532	Proyecto de inversión	1,753,143.38	(FI: (ciclo_recurso2019, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munMUNICIPAL 2019, monto438285.97, modificado438285.97); FI2: (ciclo_recurso2019, ramo16, modalidad5, prog_gro74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto314487.61, modificado314487.61))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ATENCIÓN SOCIAL POR CONTRATO PARA 42 OBRAS: 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 15 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA, 1 ALCANTARILLADO SANITARIO, 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 24 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGUA) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191419	N	0	0	565	(meta1: (unidad_medida:R, ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puébla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398))	31-07-2019	31-12-2019	1,730,105.31	519,031.59	519,031.59	519,031.59	519,031.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Loz., avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190201565698	Proyecto de inversión	1,554,148.38	(FI: (ciclo_recurso2019, ramo16, modalidad5, prog_gro74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto932489.03, modificado930810.55), FI2: (ciclo_recurso2019, tipo_recursoESTATAL, prog_estatal_munESTATAL 2020, monto310829.67, modificado310720.18), FI3: (ciclo_recurso2019, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munMUNICIPAL 2019, monto310829.68, modificado0.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CUATECHALOTLA MUNICIPIO DE ZIHUATUSTLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190869	S	59	66	0	(meta1: (unidad_medida:R, eaz, meta:24.0, meta_modificada: 24.0))	(geo1: (cve_municipio:213, localidad:6, direccion:Libertad S., Zihuatustla, Pue., México, lon:-97.8854791, lat:20.25960191))	26-06-2019	23-09-2019	1,241,080.73	1,241,080.73	1,189,650.87	950,098.51	950,098.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:24.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190201565720	Proyecto de inversión	516,717.26	(FI: (ciclo_recurso2019, ramo16, modalidad5, prog_gro74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto31030.37, modificado31029.62), FI2: (ciclo_recurso2019, tipo_recursoESTATAL, prog_estatal_munESTATAL 2019, monto103343.45, modificado103341.87), FI3: (ciclo_recurso2019, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munMUNICIPAL 2019, monto103343.46, modificado0.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE SANTA LUZ BUENAVISTA MUNICIPIO DE XICOTEPIC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190876	S	13	15	0	(meta1: (unidad_medida:R, eaz, meta:8.0, meta_modificada: 8.0))	(geo1: (cve_municipio:197, localidad:79, direccion:Juana Vicario 119, Cal Centro, 72080 Xicotepic de Juarez, Pue., México, lon:-97.9552244, lat:20.27507967))	26-06-2019	23-09-2019	413,367.49	413,367.49	413,367.40	321,430.51	321,430.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:8.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190201565950	Proyecto de inversión	2,707,303.27	(FI: (ciclo_recurso2019, ramo16, modalidad5, prog_gro74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1895112.29, modificado1893710.23), FI2: (ciclo_recurso2019, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munMUNICIPAL 2019, monto406095.49, modificado0.0), FI3: (ciclo_recurso2019, tipo_recursoESTATAL, prog_estatal_munESTATAL 2019, monto406095.49, modificado406795.05))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE ZOPLOTOTEPEC MUNICIPIO DE CUETZALA DE MADERO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190877	S	94	108	0	(meta1: (unidad_medida:R, eaz, meta:43.0, meta_modificada: 43.0))	(geo1: (cve_municipio:43, localidad:227, direccion:Camino Viejo a Tixtlan, La Cuchilla, 73600 Cd de Cuetzalan, Pue., México, lon:-97.5387981, lat:20.01464545))	26-06-2019	23-09-2019	2,299,505.28	2,299,505.28	2,271,979.14	1,827,332.65	1,827,332.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:43.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301575505	Proyecto de inversión	2,378,524.40	(FI: (ciclo_recurso2019, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munMUNICIPAL 2019, monto59453.1, modificado583189.69), FI2: (ciclo_recurso2019, ramo16, modalidad5, prog_gro74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1783989.3, modificado1749569.00))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 47 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE GABRIEL, MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191339	S	113	109	0	(meta1: (unidad_medida:R, eaz, meta:47.0, meta_modificada: 47.0))	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:9, direccion:Atexcal, Pue., México, lon:-97.7366826, lat:18.39955799))	01-08-2019	23-10-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.38))		Cancelado	Cancelación validada
2019	4	PUE190301575532	Proyecto de inversión	18,300.00	(FI: (ciclo_recurso2019, ramo16, modalidad5, prog_gro74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto18900.0, modificado18900.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUINCA DEL ALTO ATOMAC, TRAMOS CONFLUENCIA ZAHUAPAN - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (BARRANCA DEL CONDE), EN EL ESTADO DE PUEBLA (PROGUA APARTADO URBANO) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191407	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:L, ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:9, direccion:Atzacan, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398))	30-07-2019	31-12-2019	18,204.71	18,204.71	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Loz., avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301575526	Proyecto de inversión	1,144,209.59	(FI: (ciclo_recurso2019, tipo_recursoMUNICIPAL, prog_estatal_munMUNICIPAL 2019, monto33609.99, modificado33609.99), FI2: (ciclo_recurso2019, ramo16, modalidad5, prog_gro74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1130539.97, modificado1130539.97))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA DOS OBRAS: 1 CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CADERNEAS, DEL MUNICIPIO DE VILUSTIANO CARRANZA, 1 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATOMAC, TRAMO SAN MARTIN XALMAMILLULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA) (PROGUA APARTADO URBANO) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191408	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:L, ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Juan Aldana 7, Cor la Ciénega, 74900 San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon:-98.4711304, lat:19.28262832))	31-07-2019	31-12-2019	1,138,737.45	1,138,737.45	341,621.23	341,621.23	341,621.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Loz., avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances