

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	1	PUE190301574549	Proyecto de inversión	749430.55	(f1: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:187357.54, modificado:178996.51], f2: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562072.91, modificado:516989.52])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 4 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS ATALAPAN MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191309	5	29	34	0	(meta: [unidad_medida:Pi eas, meta:14.0, meta_modificada: 14.0])	(geo: [cve_municipio:187, localidad:19, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon: -98.0287909, lat:20.421271])	31-07-2019	22-10-2019	715,986.03	715,986.03	685,539.23	685,539.23	685,539.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Piezas , avance:14.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301575362	Proyecto de inversión	643642.59	(f1: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:160910.65, modificado:158110.67], f2: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482731.94, modificado:474332.01])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 12 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS TLAXCO MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191313	5	23	26	0	(meta: [unidad_medida:Pi eas, meta:12.0, meta_modificada: 12.0])	(geo: [cve_municipio:187, localidad:12, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon: -98.0287909, lat:20.421271])	31-07-2019	22-10-2019	632,442.68	632,442.68	604,832.72	604,832.72	604,832.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Piezas , avance:12.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301575522	Proyecto de inversión	18900	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18900.0, modificado:18900.0])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECCIONES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATOTAC, TRAMOS CONFLUENCIA ZAHUAPAN - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (BARRANCA DEL CONDE), EN EL ESTADO DE PUEBLA (PROGUAJA APARTADO URBANO) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191407	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Pueblo, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.0414398])	30-07-2019	31-12-2019	18,204.71	18,204.71	18,204.71	18,204.71	18,204.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Piezas , avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301575526	Proyecto de inversión	1144209.96	(f1: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:1369.99, modificado:13102.82], f2: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119059.97, modificado:112524.63])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA DOS OBRAS: 1 CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LIZANO CADERNAL DEL MUNICIPIO DE VINUSIANO CARMANZA, 1 CONSTRUCCIÓN DE COLECCIONES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATOTAC, TRAMO SAN MARTIN ACAMAHUELLO, EN EL ESTADO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA) (PROGUAJA APARTADO URBANO) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191408	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo: [cve_municipio:132, localidad:1, direccion:San Antonio 7, Col de Chimpex, 74000 San Martín Temelecuan de Lahuatla, Pue., México, lon: -98.4711304, lat:19.2870382])	31-07-2019	31-12-2019	1,138,737.45	1,138,737.45	1,111,714.81	1,111,714.81	1,111,714.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Piezas , avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190201565688	Proyecto de inversión	1554148.38	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932489.03, modificado:930310.55], f2: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:310879.67, modificado:310770.18], f3: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:310879.68, modificado:0.0])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CHUATECHOTLA MUNICIPIO DE ZIHUATLUTLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190869	5	59	66	0	(meta: [unidad_medida:Pi eas, meta:24.0, meta_modificada: 24.0])	(geo: [cve_municipio:213, localidad:6, direccion:Libertad 55, Zihuatluta, Pue., México, lon: -97.88543701, lat:20.35060191])	26-06-2019	23-09-2019	1,241,080.73	1,241,080.73	1,189,650.88	1,189,650.88	1,189,650.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Piezas , avance:24.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190201566095	Proyecto de inversión	480000	(f1: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:240000.0, modificado:0.0], f2: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	MONITOREO POR ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA 40 OBRAS REALIZADAS EN LOS EJERCICIOS 2017 Y 2018	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191097	N	0	0	2161	(meta: [unidad_medida:Pi eas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Pueblo, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.0414398])	26-06-2019	23-09-2019	240,000.00	240,000.00	211,482.84	211,482.84	211,482.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Piezas , avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301574345	Proyecto de inversión	696536.57	(f1: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:174134.14, modificado:168398.84], f2: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522402.43, modificado:505196.52])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL ARROYO MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191305	5	23	25	0	(meta: [unidad_medida:Pi eas, meta:13.0, meta_modificada: 13.0])	(geo: [cve_municipio:187, localidad:14, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon: -98.0287909, lat:20.421271])	31-07-2019	22-10-2019	673,595.36	673,595.36	638,138.84	638,138.84	638,138.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Piezas , avance:13.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301575521	Proyecto de inversión	1739065.28	(f1: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:434766.39, modificado:434766.39], f2: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304298.89, modificado:1304298.89])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 42 OBRAS: 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 15 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA, 3 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE ACANTARILLADO SANITARIO, 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ACANTARILLADO SANITARIO Y 24 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODEGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL) DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ORDENAL Y TRATAMIENTO (PROGUAJA) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191410	N	0	0	525	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Pueblo, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.0414398])	31-07-2019	31-12-2019	1,739,065.28	1,739,065.28	1,731,411.76	1,731,411.76	1,731,411.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Piezas , avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190201565692	Proyecto de inversión	2457696.63	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474617.88, modificado:147861.32], f2: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:491539.32, modificado:0.0], f3: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:491539.32, modificado:491220.44])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE TLATEQUILTEPEC DE TLATLAQUILTEPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190867	5	71	91	0	(meta: [unidad_medida:Pi eas, meta:39.0, meta_modificada: 39.0])	(geo: [cve_municipio:186, localidad:69, direccion:Unirremed Road, Pueblo, México, lon: -97.51739502, lat:19.81580617])	26-06-2019	23-09-2019	1,964,881.76	1,964,881.76	1,929,284.31	1,929,284.31	1,929,284.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Piezas , avance:39.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190201566087	Proyecto de inversión	500000	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299291.39], f2: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:100000.0, modificado:99760.8], f3: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:100000.0, modificado:0.0])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE ATTEQUXKZITLTA Y AHUANIHTITLA DEL MUNICIPIO DE XICOTITL, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191096	5	1030	924	0	(meta: [unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo: [cve_municipio:197, localidad:3, direccion:Tepetitl 104, Col Centro, 73000 Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon: -97.9568414, lat:20.27795406])	26-06-2019	23-09-2019	399,063.19	399,063.19	389,950.48	389,950.48	389,950.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Estudi o de preinversión, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301574339	Proyecto de inversión	1704175.72	(f1: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:426043.32, modificado:413796.89], f2: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278131.39, modificado:1259396.67])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 32 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191301	5	73	68	0	(meta: [unidad_medida:Pi eas, meta:32.0, meta_modificada: 32.0])	(geo: [cve_municipio:187, localidad:6, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon: -98.0287909, lat:20.421271])	31-07-2019	22-10-2019	1,679,195.56	1,679,195.56	1,598,726.29	1,598,726.29	1,598,726.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Piezas , avance:32.0])		En Ejecución	Validado avances

2020	1	PUE190301575303	Proyecto de Inversión	2500238.93	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500238.93, modificado:2482208.84))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 47 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE TENAMPULCO VIEJO MUNICIPIO DE TENAMPULCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191315	5	77	83	0	(meta1: (unidad_medida:PI eoa, meta:47.0, meta_modificada: 47.0))	(geo1: (cve_municipio:158, localidad:19, localidad:3, direccion:Tenampulco, Pue., México, lon: 97.4054731, lat:20.1703504))	31-07-2019	22-10-2019	2,482,208.84	2,482,208.84	2,462,715.37	2,462,715.37	2,462,715.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:47.0))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301575404	Proyecto de Inversión	1598375.59	(FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:399393.9, modificado:39430.80, FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198781.69, modificado:1182892.55))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE AGUA NEHONDA MUNICIPIO DE JALPAN	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191310	5	49	52	0	(meta1: (unidad_medida:PI eoa, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo1: (cve_municipio:86, localidad:9, direccion:Jalpan, Pue., México, lon: 97.9425801, lat:20.4774239))	01-08-2019	23-10-2019	1,577,323.40	1,577,323.40	1,493,345.81	1,493,345.81	1,493,345.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:30.0))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301575532	Proyecto de Inversión	1753143.58	(FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:438285.97, modificado:432526.43, FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314857.61, modificado:1297578.91))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ATENCIÓN SOCIAL POR CONTRATO PARA 42 OBRAS: 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 15 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA, 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACATARRILLADO SANITARIO, 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 24 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL) DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ORDENAL Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191419	N	0	0	565	(meta1: (unidad_medida: oia, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: 98.2627277, lat:19.5845498))	31-07-2019	31-12-2019	1,730,105.31	1,730,105.31	1,671,108.16	1,671,108.16	1,671,108.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Leche, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301565704	Proyecto de Inversión	367803.84	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230682.3, modificado:230682.3), FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:73560.77, modificado:0.0), FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:73560.77, modificado:73560.73))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SANTA LUZ BUENAVISTA MUNICIPIO DE XICOTEPIC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190870	5	13	15	0	(meta1: (unidad_medida:PI eoa, meta:8.0, meta_modificada: 8.0))	(geo1: (cve_municipio:197, localidad:76, direccion:700B, Porfirio Díaz 115, Cal Centro, Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon: 97.9564814, lat:20.27636787))	27-06-2019	24-09-2019	294,240.93	294,240.93	277,379.71	277,379.71	277,379.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:8.0))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301575276	Proyecto de Inversión	590748.61	(FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:47487.15, modificado:41637.76), FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443661.46, modificado:424913.30))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 11 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA MUNICIPIO DE TLANCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191311	5	19	23	0	(meta1: (unidad_medida:PI eoa, meta:11.0, meta_modificada: 11.0))	(geo1: (cve_municipio:187, localidad:16, direccion:Tlanco, Pue., México, lon: 98.0287909, lat:20.4212271))	31-07-2019	22-10-2019	566,551.02	566,551.02	545,518.35	545,518.35	545,518.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:11.0))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301575413	Proyecto de Inversión	3875958.78	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8759587877, modificado:3.8759587877))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES CON LA CUENTA DEL ALTO ATOTAC, TRAMO SAN MARTIN - XALMIMILLICO, EN EL ESTADO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191148	5	48837	45099	0	(meta1: (unidad_medida: oia, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:San Martin Tenmichuca de Labatida, Pue., México, lon:98.484873, lat:19.284383))	30-07-2019	01-12-2019	38,759,558.78	38,759,558.78	17,428,191.14	17,428,191.14	17,428,191.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Leche, avance:0.35))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301565950	Proyecto de Inversión	2707303.27	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895112.29, modificado:1893710.23), FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:406095.46, modificado:407078.05), FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:406095.49, modificado:0.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE ZOMLOTEPEC MUNICIPIO DE CUEZALAN DEL PROGRESO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190877	5	94	108	0	(meta1: (unidad_medida:PI eoa, meta:43.0, meta_modificada: 43.0))	(geo1: (cve_municipio:43, localidad:227, direccion:Camino Viejo a Cuicatlan, Pue., México, lon: 97.51876831, lat:20.01464543))	26-06-2019	23-09-2019	2,299,505.28	2,299,505.28	2,271,979.13	2,271,979.13	2,271,979.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:43.0))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301574340	Proyecto de Inversión	537854.61	(FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:33463.85, modificado:29609.03), FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403390.96, modificado:388327.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL CUCOMAL MUNICIPIO DE TLANCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191302	5	20	13	0	(meta1: (unidad_medida:PI eoa, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (cve_municipio:187, localidad:12, direccion:Tlanco, Pue., México, lon: 98.0287909, lat:20.4212271))	31-07-2019	22-10-2019	518,436.00	518,436.00	497,560.55	497,560.55	497,560.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:10.0))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301565711	Proyecto de Inversión	1285538.15	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799322.89, modificado:753187.1), FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:23107.63, modificado:0.0), FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:23107.63, modificado:251722.36))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CERRO DEL TEPEYAC MUNICIPIO DE XICOTEPIC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190872	5	38	42	0	(meta1: (unidad_medida:PI eoa, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (cve_municipio:197, localidad:101, direccion:Tepeyac 104, Cal Centro, 73000 Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon: 97.9564814, lat:20.27765606))	27-06-2019	24-09-2019	1,006,889.46	1,006,889.46	969,090.06	969,090.06	969,090.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:20.0))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301574534	Proyecto de Inversión	1066794.49	(FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:265698.02, modificado:261691.62), FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800095.87, modificado:785074.99))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE JALPAN	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191307	5	37	35	0	(meta1: (unidad_medida:PI eoa, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (cve_municipio:86, localidad:9, direccion:Jalpan, Pue., México, lon: 97.9425801, lat:20.4774239))	01-08-2019	23-10-2019	1,046,766.65	1,046,766.65	997,278.94	997,278.94	997,278.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:20.0))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301574541	Proyecto de Inversión	432664.63	(FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:188016.46, modificado:187785.39), FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244649.97, modificado:208356.77))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 8 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA CADELERIA MUNICIPIO DE TLANCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191308	5	18	16	0	(meta1: (unidad_medida:PI eoa, meta:8.0, meta_modificada: 8.0))	(geo1: (cve_municipio:187, localidad:7, direccion:Tlanco, Pue., México, lon: 98.0287909, lat:20.4212271))	31-07-2019	22-10-2019	411,141.56	411,141.56	398,017.94	398,017.94	398,017.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:8.0))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301575297	Proyecto de Inversión	908112.52	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908112.52, modificado:885514.58))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 17 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL SATILLO MUNICIPIO DE TENAMPULCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191314	5	33	36	0	(meta1: (unidad_medida:PI eoa, meta:17.0, meta_modificada: 17.0))	(geo1: (cve_municipio:158, localidad:1, direccion:Tenampulco, Pue., México, lon: 97.4054731, lat:20.1703504))	31-07-2019	22-10-2019	885,514.58	885,514.58	876,962.43	876,962.43	876,962.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:17.0))	En Ejecución	Validado avances

2020	1	PUE190301575352	Proyecto de Inversión	1862857.7	(FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:45274.45, modificado:45274.00), FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397145.27, modificado:1361130.26))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL MUNICIPIO DE TENAMPULCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191311	\$	69	58	0	(meta1: (unidad_medida:PI esa, meta:35.0, meta_modificada: 35.0)) (geo1: (cve_municipio:158, localidad:211, direccion:Tenampulco, Pue., México, lon: -97.4054711, lat:20.1703504))	01-08-2019	23-10-2019	1,814,840.35	1,814,840.35	1,805,925.97	1,805,925.97	1,805,925.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:35.0))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301575426	Proyecto de Inversión	696036.57	(FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:174134.14, modificado:160032.11), FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52402.43, modificado:48006.31))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE XICOTEPPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191312	\$	36	34	0	(meta1: (unidad_medida:PI esa, meta:13.0, meta_modificada: 13.0)) (geo1: (cve_municipio:197, localidad:64, direccion:Xicoteppec de Juárez, Pue., México, lon: -97.964257, lat:20.3786413))	31-07-2019	22-10-2019	640,128.42	640,128.42	621,130.85	621,130.85	621,130.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:13.0))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301575529	Proyecto de Inversión	31750	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31750.0, modificado:31750.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONTRALORIA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN PARA OBRAS CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATOTZIL Y CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA INCLUIDA EN EL PRIMER ANEJO MODIFICATORIO DEL APARTADO URBANO (APARUR), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191409	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Litros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) (geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Xicoteppec de Juárez, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.0414398))	31-07-2019	31-12-2019	31,750.00	31,750.00	10,045.20	10,045.20	10,045.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Litros, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances
2020	1	PUE190301575325	Proyecto de Inversión	806202.11	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404651.56, modificado:352130.93), FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:201550.53, modificado:197507.64))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 36 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE MICROESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA HERMANDAD MUNICIPIO DE XICOTEPPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191318	\$	62	60	0	(meta1: (unidad_medida:PI esa, meta:26.0, meta_modificada: 26.0)) (geo1: (cve_municipio:197, localidad:55, direccion:Xicoteppec de Juárez, Pue., México, lon: -97.964256, lat:20.3786208))	31-07-2019	22-10-2019	790,030.55	790,030.55	790,030.55	790,030.55	790,030.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:26.0))	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE190301575398	Proyecto de Inversión	1464641.15	(FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:482313.72, modificado:472059.43), FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976427.43, modificado:944318.81))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LÁZARO CORDERAS, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191329	\$	2101	1916	0	(meta1: (unidad_medida:PI esa, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) (geo1: (cve_municipio:194, localidad:174, direccion:73400 Venustiano Carranza, Pue., México, lon: -97.522446, lat:20.5083303))	31-07-2019	17-12-2019	1,416,178.22	1,416,178.22	1,416,178.22	1,416,178.22	1,416,178.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE190201565706	Proyecto de Inversión	1929632.81	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115779.89, modificado:116293.24), FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:385926.56, modificado:385411.08), FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:389536.56, modificado:0.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ZORILTEPEC MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190871	\$	94	108	0	(meta1: (unidad_medida:PI esa, meta:43.0, meta_modificada: 43.0)) (geo1: (cve_municipio:43, localidad:227, direccion:Unimad Road, Puebla, México, lon: -97.5146484, lat:20.0169579))	14-07-2019	14-07-2019	1,541,644.32	1,541,644.32	1,541,644.32	1,541,644.32	1,541,644.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:43.0))	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE190201565723	Proyecto de Inversión	1074928.62	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640457.17, modificado:641793.17), FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:214985.72, modificado:0.0), FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:214985.72, modificado:214987.72))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CEDRAL ATALPAH MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190876	\$	79	52	0	(meta1: (unidad_medida:PI esa, meta:24.0, meta_modificada: 24.0)) (geo1: (cve_municipio:43, localidad:164, direccion:Zapata 1, Centro, 73050 Cd de Cuetzalan, Pue., México, lon: -97.5201416, lat:20.01851645))	26-06-2019	23-09-2019	858,390.89	858,390.89	858,390.89	858,390.89	858,390.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:24.0))	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE190201565716	Proyecto de Inversión	1737858.21	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047274.93, modificado:479358.12), FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:847571.44, modificado:159786.04), FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:347571.64, modificado:0.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TEPEZINTILA MUNICIPIO DE CUETZALAN QUEPPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190874	\$	162	91	0	(meta1: (unidad_medida:PI esa, meta:39.0, meta_modificada: 39.0)) (geo1: (cve_municipio:186, localidad:69, direccion:73900, Av Revolución 74, Centro, Cd de Tlaxiquiltepec, Pue., México, lon: -97.49542236, lat:19.85450668))	27-06-2019	24-09-2019	639,144.16	639,144.16	639,144.16	639,144.16	639,144.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:39.0))	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE190201565720	Proyecto de Inversión	516717.28	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31030.37, modificado:31029.62), FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:103343.24, modificado:0.0), FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:103343.46, modificado:103341.87))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE SANTA LUZ BUENAVISTA MUNICIPIO DE XICOTEPPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190875	\$	13	15	0	(meta1: (unidad_medida:PI esa, meta:8.0, meta_modificada: 8.0)) (geo1: (cve_municipio:197, localidad:76, direccion:Leona Vicario 110, Col Centro, 73080 Xicoteppec de Juárez, Pue., México, lon: -97.9822144, lat:20.27507967))	26-06-2019	23-09-2019	413,367.49	413,367.49	413,367.49	413,367.49	413,367.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:8.0))	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE190201565696	Proyecto de Inversión	1518407.49	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082885.24, modificado:1057409.79), FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:277611.12, modificado:0.0), FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:227761.13, modificado:226605.81))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CEDRAL ATALPAH MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190868	\$	79	52	0	(meta1: (unidad_medida:PI esa, meta:24.0, meta_modificada: 24.0)) (geo1: (cve_municipio:43, localidad:164, direccion:PUE 175, Centro, Cd de Cuetzalan, Pue., México, lon: -97.5311793, lat:20.02387903))	27-06-2019	24-09-2019	1,284,099.60	1,284,099.60	1,284,099.60	1,284,099.60	1,284,099.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:24.0))	Terminado	Validado avances

2020	1	PUE190201566116	Proyecto de inversión	478887.1	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38732.25, modificado:286480.69), f2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun_estatal:2019, monto:95777.39, modificado:0.0), f3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun_municipal:2019, monto:95777.46, modificado:95493.61))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 12 OBRAS: 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE BASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL Y 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASES DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL) DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191113	5	708	748	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.0414398))	26-06-2019	23-09-2019	381,974.30	381,974.30	381,974.30	381,974.30	381,974.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Piezas , avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE190201575420	Proyecto de inversión	1350000	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1332447.73))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECCIONES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATATZAC, TRÁVICOZ CONEJUNCA ZAHUARAN. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (BARRANCA DEL CONDOL) EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191311	5	70916	64401	0	(meta: (unidad_medida:Litro, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.0414398))	31-07-2019	19-11-2019	1,332,447.71	1,332,447.71	1,332,447.71	1,332,447.71	1,332,447.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Litro, , avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE190201565952	Proyecto de inversión	898147.55	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538888.53, modificado:537379.64), f2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun_municipal:2019, monto:179629.51, modificado:179126.55), f3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun_estatal:2019, monto:179629.51, modificado:0.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CERRO DEL TUPYAC MUNICIPIO DE XICOTEPÉC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190878	5	42	38	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo: (cve_municipio:197, localidad:101, direccion:73800, Portillo Diaz 119, Col Centro, Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon: -97.95684814, lat:20.27636797))	26-06-2019	23-09-2019	716,506.19	716,506.19	716,506.19	716,506.19	716,506.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Piezas , avance:20.0))	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE190201566107	Proyecto de inversión	478887.1	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun_municipal:2019, monto:95777.46, modificado:95583.09), f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387332.25, modificado:286749.15), f3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun_estatal:2019, monto:95777.39, modificado:0.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ATENCIÓN SOCIAL POR CONTRATO PARA 12 OBRAS: 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE BASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL Y 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASES DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL) DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191099	5	708	748	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.0414398))	26-06-2019	23-09-2019	382,332.24	382,332.24	382,332.24	382,332.24	382,332.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Piezas , avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE190201565714	Proyecto de inversión	1074928.62	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644957.17, modificado:63849.02), f2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun_estatal:2019, monto:214985.73, modificado:214636.34), f3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun_municipal:2019, monto:214985.73, modificado:0.0))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CUATRECUALOTLA MUNICIPIO DE ZIHUATLITLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190873	5	59	66	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada: 24.0))	(geo: (cve_municipio:211, localidad:6, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez, Zihuatlita, Pue., México, lon: -97.88236043, lat:20.1493135))	27-06-2019	24-09-2019	858,465.36	858,465.36	858,465.36	858,465.36	858,465.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Piezas , avance:24.0))	Terminado	Validado avances
2020	1	PUE190201575309	Proyecto de inversión	406230.62	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406230.62, modificado:38912.79))	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE XICOTEPÉC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191316	5	36	34	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada: 13.0))	(geo: (cve_municipio:197, localidad:54, direccion:Xicotepec, Pue., México, lon: -97.564259, lat:20.2786208))	31-07-2019	22-10-2019	386,912.79	386,912.79	386,912.79	386,912.79	386,912.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Piezas , avance:13.0))	Terminado	Validado avances