

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSA BLE	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUT OIA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAMPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2020	2	PUE190201566087	Proyecto de inversión	500000	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:202462.86], f2: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:100000.0, modificado:97487.62], f3: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:100000.0, modificado:0.0])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE ATEQUEQUILITLA Y AHUAMANTITLA, DEL MUNICIPIO DE XICOTEPPEC, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191096	5	1030	924	0	(meta: [unidad_medida:Estudio de prevencion, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo: [cve_municipio:197, localidad:3, direccion:Talleria 104, Col Centro, 73080 Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon: -97.9568484, lat:20.27765606])	26-06-2019	23-09-2019	389,950.48	389,950.48	389,950.48	389,950.48	389,950.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Estudio de prevencion, avance:1.0])			En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE190301575526	Proyecto de inversión	1144209.96	(f1: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:13669.99, modificado:13182.39], f2: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135529.97, modificado:108532.42])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA DOS OBRAS: 1. CONSTRUCCIÓN DE GALERIA EL TRANTO EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CADERNANAS, DEL MUNICIPIO DE VINUSTANO CARRANZA, 1. CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATONAC, TRAMO SAN MARTIN-AHUAMANTILLO, EN EL ESTADO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA) (PROGUA APARTADO URBANO) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191408	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo: [cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Juan Adams 7, Col la Clériga, 74000 San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon: -98.44713304, lat:19.28262832])	31-07-2019	31-12-2019	1,111,714.81	1,111,714.81	1,111,714.81	1,111,714.81	1,111,714.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Lote, avance:1.0])			En Ejecución	Validado avances	
2020	2	PUE200201711553	Proyecto de inversión	656942.13	(f1: [ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FSIMDI), monto:34375.9, modificado:34375.9], f2: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622366.23, modificado:622366.23])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 9 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LAS FLORES MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20200100	5	14	23	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada: 9.0])	(geo: [cve_municipio:111, localidad:15, direccion:Parque, Pue., México, lon: -97.9388566, lat:20.1200163])	30-06-2020	27-09-2020	197,087.64	652,239.35	-	-	-	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:0.09])	(1711553/proyecto_IN ICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2020	2	PUE200301715566	Proyecto de inversión	714255.27	(f1: [ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FSIMDI), monto:37592.28, modificado:37592.28], f2: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676660.99, modificado:676660.99])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODESTILOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALAPA, PUE	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20200106	5	22	34	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada: 14.0])	(geo: [cve_municipio:86, localidad:110, direccion:Jalapa, Pue., México, lon: -97.8425861, lat:20.4724239])	30-06-2020	27-09-2020	-	707,582.29	-	-	-	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:1.6])	(1711566/proyecto_IN ICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2020	2	PUE190201565692	Proyecto de inversión	2457696.63	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474617.88, modificado:1446963.24], f2: [ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:49539.33, modificado:0.0], f3: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:495539.33, modificado:492321.07])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE TERTZENITLA, MUNICIPIO DE TLAHUACUTEPEC.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190867	5	71	91	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada: 39.0])	(geo: [cve_municipio:186, localidad:69, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon: -97.51739502, lat:19.85180617])	26-06-2019	23-09-2019	1,929,284.31	1,929,284.31	1,929,284.31	1,929,284.31	1,929,284.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])			En Ejecución	Validado avances	
2020	2	PUE190301574541	Proyecto de inversión	432066.63	(f1: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:108548.6, modificado:9804.48], f2: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324049.97, modificado:298513.45])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 9 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA CAÑUELA, MUNICIPIO DE TLAXICO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191308	5	18	16	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada: 8.0])	(geo: [cve_municipio:187, localidad:7, direccion:Tlaxico, Pue., México, lon: -98.0287909, lat:20.4212271])	31-07-2019	22-10-2019	398,017.94	398,017.94	398,017.94	398,017.94	398,017.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0])			En Ejecución	Validado avances	
2020	2	PUE200201711384	Proyecto de inversión	336525.73	(f1: [ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FSIMDI), monto:17713.88, modificado:17713.88], f2: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318833.85, modificado:318833.85])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 9 SISTEMAS A BASE DE BIODESTILOS EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUE	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20200091	5	14	23	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada: 9.0])	(geo: [cve_municipio:111, localidad:15, direccion:Parque, Pue., México, lon: -97.9388566, lat:20.1200163])	30-06-2020	27-09-2020	100,957.72	335,466.99	-	-	-	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:0.09])	(1711584/proyecto_IN ICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2020	1	PUE200301711400	Proyecto de inversión	1048028.7	(f1: [ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FSIMDI), monto:56212.04, modificado:56212.04], f2: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011816.66, modificado:1011816.66])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 39 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODESTILOS PARA LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20200093	5	81	58	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada: 29.0])	(geo: [cve_municipio:111, localidad:97, direccion:Parque, Pue., México, lon: -98.0287909, lat:20.1200163])	30-06-2020	27-09-2020	320,408.61	1,063,884.10	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:0.29])	(1711400/proyecto_IN ICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2020	2	PUE190201565711	Proyecto de inversión	1265538.15	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795322.89, modificado:726817.55], f2: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:253107.63, modificado:242272.51], f3: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:253107.63, modificado:0.0])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CERRO DEL TEPEYAC MUNICIPIO DE XICOTEPPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190872	5	38	42	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0])	(geo: [cve_municipio:197, localidad:101, direccion:Talleria 104, Col Centro, 73080 Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon: -97.9568484, lat:20.27765606])	27-06-2019	24-09-2019	969,090.06	969,090.06	969,090.06	969,090.06	969,090.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:20.0])			En Ejecución	Validado avances	
2020	2	PUE190301574339	Proyecto de inversión	1704175.72	(f1: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:420483.91, modificado:399681.57], f2: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278131.79, modificado:1199044.72])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 32 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLAXICO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191301	5	73	68	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada: 32.0])	(geo: [cve_municipio:187, localidad:6, direccion:Tlaxico, Pue., México, lon: -98.0287909, lat:20.4212271])	31-07-2019	22-10-2019	1,598,726.29	1,598,726.29	1,598,726.29	1,598,726.29	1,598,726.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:32.0])			En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSA BLE	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUT ORIA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAMPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2020	2	PUE190301575413	Proyecto de inversión	38759558.78	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.879558787, modificado:1.742819114E7])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATOTAC, TRAMO SAN MARTIN - JALAMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191148	5	48837	45099	0	[meta1: [unidad_medida:1, ota_meta:1.0, meta_modificada: 0.39]]	[geo1: [cve_municipio:132, localidad:1, direccion:San Martin Tuxtla, Jalisco de Labastida, Pue., México, lon: -98.434873, lat:19.384393]]	30-07-2019	01-12-2019	17,428,191.14	17,428,191.14	17,428,191.14	17,428,191.14	17,428,191.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Lote, avance:0.39]]		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE190301575522	Proyecto de inversión	18900	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18900.0, modificado:18204.71])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECCIONES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATOTAC, TRAMOS CONFLUENCIA ZAHUAPAN - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (BIANQUICA DEL CONDE), EN EL ESTADO DE PUEBLA (PROGUAJA APARTADO URBANO) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191407	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:1, ota_meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puerto, Pue., México, lon: -98.204277, lat:19.0414398]]	30-07-2019	31-12-2019	18,204.71	18,204.71	18,204.71	18,204.71	18,204.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE200201713996	Proyecto de inversión	877210.06	(FI: [ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FSIMDI), monto:46168.95, modificado:68393.87, FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831041.11, modificado:831041.11])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PAR LA LOCALIDAD DE LA SABANA MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20200092	5	28	25	0	[meta1: [unidad_medida:PI eas, meta:15.0, meta_modificada: 13.0]]	[geo1: [cve_municipio:111, localidad:51, direccion:Panitepec, Pue., México, lon: -97.938856, lat:20.5200163]]	30-06-2020	27-09-2020	263,163.02	872,042.21	-	-	-	[titul: Bijo, obra Obra, numero_contrato:OP/ADP-016/CEAFUE-DAI-20200092, contratista:FREEY RIOS-SANTAGO convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:57399.17, importe_modificado:917939.17]	[meta1: [unidad_medida:Piezas , avance:0.19]]	(1711396/proyecto_IN ICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	2	PUE200201711560	Proyecto de inversión	1063257.81	(FI: [ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FSIMDI), monto:55960.84, modificado:55960.84], FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007296.87, modificado:1007296.87])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20200104	5	30	36	0	[meta1: [unidad_medida:PI eas, meta:15.0, meta_modificada: 15.0]]	[geo1: [cve_municipio:86, localidad:13, direccion:Jalpan, Pue., México, lon: -97.8425801, lat:20.4774239]]	30-06-2020	27-09-2020	-	1,058,594.33	-	-	-	[titul: Bijo, obra Obra, numero_contrato:OP/ADP-024/CEAFUE-DAI-20200104, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SABAN (SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1114309.82, importe_modificado:1114309.82)]	[meta1: [unidad_medida:Piezas , avance:0.13]]	(1711560/proyecto_IN ICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	2	PUE200201711567	Acción	240000	(FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	MONITOREO POR ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA 40 OBRAS REALIZADAS EN LOS EJERCICIOS 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20200135	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:1, ota_meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puerto, Pue., México, lon: -98.204277, lat:19.0414398]]	30-06-2020	27-09-2020	240,000.00	240,000.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Lote, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	2	PUE190301574345	Proyecto de inversión	696536.57	(FI: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:174134.14, modificado:159534.69], FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522402.43, modificado:47869.15])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 11 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL ARROYO MUNICIPIO DE TLANCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191305	5	23	25	0	[meta1: [unidad_medida:PI eas, meta:13.0, meta_modificada: 13.0]]	[geo1: [cve_municipio:187, localidad:34, direccion:Tlanco, Pue., México, lon: -98.0287909, lat:20.4212271]]	31-07-2019	22-10-2019	638,138.84	638,138.84	638,138.84	638,138.84	638,138.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Piezas , avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE190301575531	Proyecto de inversión	1739065.28	(FI: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:434766.19, modificado:43392.94], FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304298.89, modificado:1238558.82])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 42 OBRAS: 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 15 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA, 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 24 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (ANEXOS), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGUAJA) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191410	N	0	0	525	[meta1: [unidad_medida:1, ota_meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puerto, Pue., México, lon: -98.204277, lat:19.0414398]]	31-07-2019	31-12-2019	1,731,411.76	1,731,411.76	1,731,411.76	1,731,411.76	1,731,411.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE200201711411	Proyecto de inversión	916182.42	(FI: [ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FSIMDI), monto:48220.13, modificado:48220.13], FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867962.29, modificado:867962.29])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 18 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TENEXAPA DE AZULETA MUNICIPIO DE HUETAMALCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20200095	5	33	41	0	[meta1: [unidad_medida:PI eas, meta:18.0, meta_modificada: 18.0]]	[geo1: [cve_municipio:76, localidad:96, direccion:Huetamalco, Pue., México, lon: -97.2895663, lat:19.9401073]]	30-06-2020	27-09-2020	274,854.73	909,775.17	-	-	-	[titul: Bijo, obra Obra, numero_contrato:OP/ADP-000/CEAFUE-DAI/20200095, contratista:GRUPO SERVICIOS LIMITADOS DE PUEBLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:957658.07, importe_modificado:957658.07]	[meta1: [unidad_medida:Piezas , avance:0.88]]	(1711411/proyecto_IN ICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	1	PUE200201711431	Proyecto de inversión	310299.11	(FI: [ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FSIMDI), monto:16331.53, modificado:16331.53], FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293967.58, modificado:293967.58])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 5 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE KONTLA MUNICIPIO DE HUETAMALCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20200096	5	16	21	0	[meta1: [unidad_medida:PI eas, meta:5.0, meta_modificada: 6.0]]	[geo1: [cve_municipio:76, localidad:31, direccion:Huetamalco, Pue., México, lon: -97.2895663, lat:19.9401073]]	30-06-2020	27-09-2020	93,088.73	306,888.74	-	-	-	[titul: Bijo, obra Obra, numero_contrato:OP/ADP-001/CEAFUE-DAI-20200096, contratista:GRUPO MAGLIA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:323040.78, importe_modificado:323040.78)]	[meta1: [unidad_medida:Piezas , avance:0.06]]	(1711431/proyecto_IN ICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	2	PUE190301565704	Proyecto de inversión	367803.84	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220682.3, modificado:208034.79], FI: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:73560.77, modificado:69344.92], FI: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:73560.77, modificado:0.0])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SANTA LUZ BUENAVISTA MUNICIPIO DE HICOTEPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190870	5	13	15	0	[meta1: [unidad_medida:PI eas, meta:8.0, meta_modificada: 8.0]]	[geo1: [cve_municipio:197, localidad:76, direccion:7080, Porfirio Diaz 135, Col Centro, Hicotepec de Juarez, Pue., México, lon: -97.9568414, lat:20.27638787]]	27-06-2019	24-09-2019	277,379.71	277,379.71	277,379.71	277,379.71	277,379.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Piezas , avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE190301574534	Proyecto de inversión	1066794.49	(FI: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:260608.42, modificado:249319.73], FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800995.87, modificado:747959.21])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE JALPAN	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191307	5	37	35	0	[meta1: [unidad_medida:PI eas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0]]	[geo1: [cve_municipio:86, localidad:9, direccion:Jalpan, Pue., México, lon: -97.8425801, lat:20.4774239]]	01-08-2019	23-10-2019	997,278.94	997,278.94	997,278.94	997,278.94	997,278.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Piezas , avance:20.0]]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUT OIA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2020	2	PUE200201711376	Proyecto de inversión	871342.17	(FI1: [ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FSIMDF), monto:45860.12, modificado:45860.12], FI2: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825482.05, modificado:825482.05])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MUNICIPIO DE JALPAN	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20200089	5	55	42	0	(met1: [unidad_medida:PI esas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0])	(geol: [cve_municipio:86, localidad:20, direccion:Jalpan, Pue., México, lon: 97.8423801, lat:20.4774339])	30-06-2020	27-09-2020	-	870,338.48	-	-	-	([t01: [tipo_abra:Otra, numero_contrato:OP/ADP-019/CEAPUE-DAI-20200089, contratista:GRUPO INMOBILIARIO MAREFA S. DE RL, DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:816145.77, importe_modificado:816145.77])	(met1: [unidad_medida:Piezas ,avance:0.23])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	2	PUE200201711437	Proyecto de inversión	435527.62	(FI1: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412605.11, modificado:412605.11], FI2: [ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FSIMDF), monto:22922.51, modificado:22922.51])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 5 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOZA MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20200097	5	14	12	0	(met1: [unidad_medida:PI esas, meta:6.0, meta_modificada: 6.0])	(geol: [cve_municipio:86, localidad:23, direccion:Jalpan, Pue., México, lon: 97.8423801, lat:20.4774239])	30-06-2020	27-09-2020	-	431,153.67	-	-	-	([t01: [tipo_abra:Otra, numero_contrato:OP/ADP-015/CEAPUE-DAI-20200097, contratista:GRUPO MAGLIA S. A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:453845.56, importe_modificado:453845.56])	(met1: [unidad_medida:Piezas ,avance:0.06])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	2	PUE190301575276	Proyecto de inversión	590748.61	(FI1: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:147487.15, modificado:130779.59], FI2: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443061.46, modificado:409138.76])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 11 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191311	5	19	23	0	(met1: [unidad_medida:PI esas, meta:11.0, meta_modificada: 11.0])	(geol: [cve_municipio:187, localidad:16, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon: 98.0287909, lat:20.4212271])	31-07-2019	22-10-2019	\$45,518.35	\$45,518.35	\$45,518.35	\$45,518.35	\$45,518.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida:Piezas ,avance:11.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE190301575303	Proyecto de inversión	2500238.93	(FI1: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500238.93, modificado:2462715.37])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 47 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE TENAMPULCO VIEJO MUNICIPIO DE TENAMPULCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191315	5	77	83	0	(met1: [unidad_medida:PI esas, meta:47.0, meta_modificada: 47.0])	(geol: [cve_municipio:158, localidad:19, direccion:Tenampulco, Pue., México, lon: 97.4054731, lat:20.1703504])	31-07-2019	22-10-2019	2,462,715.37	2,462,715.37	2,462,715.37	2,462,715.37	2,462,715.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida:Piezas ,avance:47.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE190301575362	Proyecto de inversión	643842.59	(FI1: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:150910.65, modificado:15108.19], FI2: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482731.94, modificado:453624.53])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 12 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS TLAXCO MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191323	5	23	26	0	(met1: [unidad_medida:PI esas, meta:12.0, meta_modificada: 12.0])	(geol: [cve_municipio:187, localidad:12, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon: 98.0287909, lat:20.4212271])	31-07-2019	22-10-2019	604,832.72	604,832.72	604,832.72	604,832.72	604,832.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida:Piezas ,avance:12.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE200201711370	Proyecto de inversión	1000941.64	(FI1: [ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FSIMDF), monto:52481.14, modificado:52481.14], FI2: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948260.5, modificado:948260.5])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 23 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PAR LA LOCALIDAD DE EL PARAJE (LA MESA) MUNICIPIO DE JALPAN	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20200087	5	56	55	0	(met1: [unidad_medida:PI esas, meta:23.0, meta_modificada: 23.0])	(geol: [cve_municipio:86, localidad:101, direccion:Jalpan, Pue., México, lon: 97.8423801, lat:20.4774239])	30-06-2020	27-09-2020	-	997,806.84	-	-	-	([t01: [tipo_abra:Otra, numero_contrato:OP/ADP-021/CEAPUE-DAI-20200087, contratista:JUAN CHAVEZ BARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1059322.99, importe_modificado:1059322.99])	(met1: [unidad_medida:Piezas ,avance:0.23])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	2	PUE190201650698	Proyecto de inversión	1554148.38	(FI1: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932488.03, modificado:930810.55], FI2: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:310829.67, modificado:310770.18], FI3: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:310829.68, modificado:0.0])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CUATECHUTLA MUNICIPIO DE ZIHUATLUTLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190869	5	59	66	0	(met1: [unidad_medida:PI esas, meta:24.0, meta_modificada: 24.0])	(geol: [cve_municipio:213, localidad:5, direccion:Libertad 55, Zihuatluta, Pue., México, lon: 97.8814701, lat:20.25060919])	26-06-2019	23-09-2019	1,189,650.88	1,189,650.88	1,189,650.88	1,189,650.88	1,189,650.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida:Piezas ,avance:24.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE190201656950	Proyecto de inversión	2707303.27	(FI1: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895112.29, modificado:1571041.63], FI2: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:406095.49, modificado:406093.51], FI3: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:406095.49, modificado:0.0])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE ZONTOTEPEC MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190877	5	94	108	0	(met1: [unidad_medida:PI esas, meta:43.0, meta_modificada: 43.0])	(geol: [cve_municipio:43, localidad:27, direccion:Camino Viejo a Tzucuilan, La Comita, 73560 Cd de Cuetzalan, Pue., México, lon: 97.5187681, lat:20.0464845])	26-06-2019	23-09-2019	2,271,979.13	2,271,979.13	2,271,979.13	2,271,979.13	2,271,979.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida:Piezas ,avance:43.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE190301575297	Proyecto de inversión	908111.52	(FI1: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806112.52, modificado:876962.43])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 17 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL SATULO MUNICIPIO DE TENAMPULCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191314	5	33	36	0	(met1: [unidad_medida:PI esas, meta:17.0, meta_modificada: 17.0])	(geol: [cve_municipio:158, localidad:1, direccion:Tenampulco, Pue., México, lon: 97.4054731, lat:20.1703504])	31-07-2019	22-10-2019	876,962.43	876,962.43	876,962.43	876,962.43	876,962.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida:Piezas ,avance:17.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE190301575352	Proyecto de inversión	1862857.7	(FI1: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:465714.45, modificado:451481.53], FI2: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397143.27, modificado:1354444.47])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL MUNICIPIO DE TENAMPULCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191321	5	69	58	0	(met1: [unidad_medida:PI esas, meta:35.0, meta_modificada: 35.0])	(geol: [cve_municipio:158, localidad:21, direccion:Tenampulco, Pue., México, lon: 97.4054731, lat:20.1703504])	01-08-2019	23-10-2019	1,805,925.97	1,805,925.97	1,805,925.97	1,805,925.97	1,805,925.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida:Piezas ,avance:35.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE190301575426	Proyecto de inversión	696536.57	(FI1: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:74134.14, modificado:55282.71], FI2: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522602.43, modificado:465848.14])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE BURNAVISTA MUNICIPIO DE ACOTPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191332	5	36	34	0	(met1: [unidad_medida:PI esas, meta:13.0, meta_modificada: 13.0])	(geol: [cve_municipio:197, localidad:84, direccion:Carreteras de Juárez, Pue., México, lon: 97.9642717, lat:20.2786413])	31-07-2019	22-10-2019	621,130.85	621,130.85	621,130.85	621,130.85	621,130.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met1: [unidad_medida:Piezas ,avance:13.0])		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAMPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2020	2	PUE20020171405	Proyecto de inversión	263369.04	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249507.51], f2: [ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, 2020 (FIDAFI), monto:13861.53], modificado:13861.53)	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 7 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL OBIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUE.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20200094	5	16	13	0	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta_modificada: 7.0])	(geo1: [cve_municipio:111, localidad:94, direccion:Panampac, Pue., México, lon=-97.938856, lat:20.1200163])	30-06-2020	27-09-2020	79,010.71	256,211.14	-	-	-	(f1: [ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249507.51], f2: [ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, 2020 (FIDAFI), monto:13861.53], modificado:13861.53])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.07])	(f1:11405/proyecto_MKIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	2	PUE190201566095	Proyecto de inversión	480000	(f1: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, 2019, monto:240000.0, modificado:0.0], f2: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:211482.84])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	MONITOREO POR ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA 40 OBRAS REALIZADAS EN LOS EJERCICIOS 2017 Y 2018	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191097	N	0	0	2161	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta_modificada: 1.0])	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:94, direccion:Puerto, Pue., México, lon=-98.2062727, lat:19.0414398])	26-06-2019	23-09-2019	211,482.84	211,482.84	211,482.84	211,482.84	211,482.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE190301574340	Proyecto de inversión	537854.61	(f1: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, 2019, monto:134443.65, modificado:124390.14], f2: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403400.96, modificado:373170.41])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL CUCHARAL MUNICIPIO DE TLANCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191302	5	20	13	0	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta_modificada: 10.0])	(geo1: [cve_municipio:187, localidad:12, direccion:Tlanco, Pue., México, lon=-98.0207506, lat:20.421271])	31-07-2019	22-10-2019	497,560.55	497,560.55	497,560.55	497,560.55	497,560.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE190301574549	Proyecto de inversión	749430.55	(f1: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, 2019, monto:187517.56, modificado:171384.36], f2: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562072.91, modificado:514154.42])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS ATLAPA MUNICIPIO DE TLANCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191309	5	29	34	0	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta_modificada: 14.0])	(geo1: [cve_municipio:187, localidad:19, direccion:Tlanco, Pue., México, lon=-98.0207506, lat:20.421271])	31-07-2019	22-10-2019	685,539.23	685,539.23	685,539.23	685,539.23	685,539.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:14.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE190301575404	Proyecto de inversión	1598375.59	(f1: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, 2019, monto:399393.35, modificado:373336.45], f2: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198781.69, modificado:1120009.36])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE AGUA MEDIONDA MUNICIPIO DE JALPAN	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191330	5	49	52	0	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta_modificada: 30.0])	(geo1: [cve_municipio:86, localidad:3, direccion:Jalpan, Pue., México, lon=-97.8425861, lat:20.4792393])	01-08-2019	23-10-2019	1,493,345.81	1,493,345.81	1,493,345.81	1,493,345.81	1,493,345.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:30.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE190301575529	Proyecto de inversión	31750	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31750.0, modificado:10045.2])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONTRALORIA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN PARA 2 OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL AGUATOPAC Y CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA INCLUIDAS EN EL PRIMER ANEXO MODIFICATORIO DEL PLAN DE AGUA POTABLE (APAU), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191409	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta_modificada: 1.0])	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puerto, Pue., México, lon=-98.2062727, lat:19.0414398])	31-07-2019	31-12-2019	10,045.20	10,045.20	10,045.20	10,045.20	10,045.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2020	2	PUE190301575532	Proyecto de inversión	1753143.58	(f1: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, 2019, monto:438283.97, modificado:417777.33], f2: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314857.61, modificado:1233331.06])	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ATENCIÓN SOCIAL POR CONTRATO PARA 42 OBRAS: 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 15 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA, 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 24 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191419	N	0	0	565	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta_modificada: 1.0])	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puerto, Pue., México, lon=-98.2062727, lat:19.0414398])	31-07-2019	31-12-2019	1,671,108.16	1,671,108.16	1,671,108.16	1,671,108.16	1,671,108.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances