

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_LA PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REGALADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO				
2019	5	PUE19040160903	Proyecto de inversión	758203.78	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:5, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151640.75, modificado:124791.34}, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:151640.76, modificado:124791.34}, f3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454922.27, modificado:174781.0}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE DOCE BAÑOS CON BIODESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN REFORZANDO MUNICIPIO DE SANTANES AHUATEMPAN PUEBLA - 227485	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEASPU	227485	5	24	24	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:12.0, meta_modificada: 12.0}}	{geo: {localidad:147, localidat:4, direccion: 03000 SAN JUAN REFORZANDO, SANTA INE AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE Y - lon:-98.0188703, lat:18.30149561}}	01-08-2019	23-10-2019	62,956.68	62,956.68	62,956.68	62,956.68	623,956.68	{tmo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PNE6/CEASPU-20191334, contratista:CODE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocacion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:758203.78, importe_modificado:758203.78}}	{meta1: {unidad_medida:Pieza, avance:12.0}}	1609063/proyecto_INICIO	1609063/proyecto_FI N	En Ejecución	Validado avances			
2019	5	PUE19030157413	Proyecto de inversión	3879958.78	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3879958.78, modificado:1742819114E7}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CIENEA DEL ALTO ATOCAC, TRAMO SAN MARTIN - ALMAYULLICO, EN EL ESTADO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191148	5	48837	45099	0	{meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo: {localidad:132, localidat:1, direccion:San Martin Tlamacuan de Ixtabasco, Pue., Mexico, lon:-98.434873, lat:19.294383}}	30-07-2019	01-12-2019	17,428,191.14	17,428,191.14	17,428,191.14	17,428,191.14	17,428,191.14	17,428,191.14	17,428,191.14	17,428,191.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lon, avance:3.89}}		En Ejecución	Validado avances	
2019	5	PUE19020156992	Proyecto de inversión	898147.55	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538888.53, modificado:537379.54}, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:179629.51, modificado:179126.55}, f3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:179629.51, modificado:0.0}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANIAMIENTO A BASE DE BIODESTOR PARA LA LOCALIDAD DE CERRO DEL TOPYAC MUNICIPIO DE NICOTEPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190878	5	42	38	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:20.0, meta_modificada: 20.0}}	{geo: {localidad:197, localidat:103, direccion:San Martin Diaz 119, Col Centro, Xicapoté de Juárez, Pue., México, lon:-97.99084814, lat:20.27036971}}	26-06-2019	23-09-2019	716,506.19	716,506.19	716,506.19	716,506.19	716,506.19	716,506.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pieza, avance:20.0}}		Terminado	Validado avances			
2019	5	PUE190301574345	Proyecto de inversión	69636.57	{f1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:27424.14, modificado:259334.89}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522402.43, modificado:478604.15}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE 13 SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON PNEOS DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL ARROYO MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191305	5	23	25	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:13.0, meta_modificada: 13.0}}	{geo: {localidad:187, localidat:34, direccion: Tlaxco, Pue., México, lon:-98.003709, lat:20.421271}}	31-07-2019	22-10-2019	638,138.84	638,138.84	638,138.84	638,138.84	638,138.84	638,138.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pieza, avance:13.0}}		Terminado	Validado avances			
2019	5	PUE190401608861	Proyecto de inversión	486089.18	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:5, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97217.83, modificado:97217.83}, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:97217.84, modificado:97217.84}, f3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291653.51, modificado:291653.51}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE TRECÉ SISTEMAS DE SANIAMIENTO A BASE DE BIODESTOR PARA LA LOCALIDAD DE EL ARROYO MUNICIPIO DE TLAXCO - 225193	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEASPU	225193	5	23	25	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:13.0, meta_modificada: 13.0}}	{geo: {localidad:187, localidat:34, direccion: 0000 EL ARROYO, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y - lon:-98.01895071, lat:20.46096571}}	19-09-2019	11-12-2019	486,089.18	486,089.18	486,089.18	486,089.18	486,089.18	486,089.18	486,089.18	{tmo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PNE3 4/CEASPU-20191310, contratista:QUOTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocacion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:486089.18, importe_modificado:486089.18}}	{meta1: {unidad_medida:Pieza, avance:13.0}}	1608861/proyecto_INICIO	1608861/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE190401609025	Proyecto de inversión	1352334.08	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:5, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270466.81, modificado:270466.81}, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:270466.82, modificado:270466.82}, f3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811400.45, modificado:811400.45}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO SISTEMAS DE SANIAMIENTO A BASE DE BIODESTOR PARA LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL MUNICIPIO DE TENAMPULCO - 227314	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEASPU	227314	5	69	58	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:35.0, meta_modificada: 35.0}}	{geo: {localidad:158, localidat:21, direccion: 0000 EL ZAPOTAL, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE Y - lon:-97.38790151, lat:20.135481603}}	20-09-2019	12-12-2019	1,352,334.08	1,352,334.08	1,352,334.08	1,352,334.08	1,352,334.08	1,352,334.08	1,352,334.08	1,352,334.08	{tmo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PNE5 R/CEASPU-20191317, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO Z, direccion: CONVOCACION COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1352334.08, importe_modificado:1352334.08}}	{meta1: {unidad_medida:Pieza, avance:35.0}}	1609025/proyecto_INICIO	1609025/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE19020156706	Proyecto de inversión	1929632.81	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115779.68, modificado:1156233.24}, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:389296.56, modificado:0.0}, f3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:389556.56, modificado:385411.08}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONTRUCCION DE SISTEMA DE SANIAMIENTO A BASE DE BIODESTOR PARA LA LOCALIDAD DE ZORLOTPEPEC MUNICIPIO DE CUEZTIZCAN DEL PROGRESO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190871	5	94	108	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:43.0, meta_modificada: 43.0}}	{geo: {localidad:43, localidat:27, direccion:Unnamed Road, Puebla, Mexico, lon:97.144684, lat:20.0159379}}	14-07-2019	14-07-2019	1,541,644.32	1,541,644.32	1,541,644.32	1,541,644.32	1,541,644.32	1,541,644.32	1,541,644.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pieza, avance:43.0}}		Terminado	Validado avances		
2019	5	PUE19020156987	Proyecto de inversión	500000	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:292462.86}, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:100000.0, modificado:97487.62}, f3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:100000.0, modificado:0.0}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE ATQUEQUILTA Y AHUANIMITLA DEL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191096	5	1030	924	0	{meta1: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo: {localidad:197, localidat:3, direccion:Tijera 104, Col Centro, 73800 Xicapoté de Juárez, Pue., México, lon:-97.99084814, lat:20.27765606}}	26-06-2019	23-09-2019	389,950.48	389,950.48	389,950.48	389,950.48	389,950.48	389,950.48	389,950.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances		
2019	5	PUE19020156107	Proyecto de inversión	478887.1	{f1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:95777.46, modificado:95831.09}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387332.26, modificado:286749.15}, f3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:95777.39, modificado:0.0}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ATENCIÓN SOCIAL POR CONTRATO PARA 12 OBRAS E CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON PNEOS DE BASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL Y E CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE SANIAMIENTO A BASE DE BIODESTOR, INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL) DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2015	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191099	5	708	748	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo: {localidad:114, localidat:1, direccion:Tijera 104, Col Centro, 73800 Xicapoté de Juárez, Pue., México, lon:-98.292727, lat:19.0414398}}	26-06-2019	23-09-2019	382,332.24	382,332.24	382,332.24	382,332.24	382,332.24	382,332.24	382,332.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pieza, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2019	5	PUE190301573532	Proyecto de inversión	1862857.7	{f1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:46774.43, modificado:451481.5}, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397143.27, modificado:1354444.47}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Diseño y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA RURAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL MUNICIPIO DE TENAMPULCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191321	5	69	58	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:35.0, meta_modificada: 35.0}}	{geo1: {cve_municipio:158, localidat:21, direccion:Tenamapulco, Pue., México, lon: 97.6654721, lat:20.1703504}}	01-08-2019	23-10-2019	1,805,925.97	1,805,925.97	1,805,925.97	1,805,925.97	1,805,925.97	1,805,925.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:35.0}}		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301573536	Proyecto de inversión	643442.59	{f1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:16010.65, modificado:151208.19}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482731.94, modificado:453624.53}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Diseño y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 12 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LOS CAMINOS TLAXCO MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191323	5	23	26	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:12.0, meta_modificada: 12.0}}	{geo1: {cve_municipio:187, localidat:32, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon: 98.0287909, lat:20.4212271}}	31-07-2019	22-10-2019	604,832.72	604,832.72	604,832.72	604,832.72	604,832.72	604,832.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:12.0}}		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401609827	Proyecto de inversión	1809431.08	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361886.21, modificado:361886.21}, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:361886.2, modificado:361886.22}, f3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089658.65, modificado:1089658.65}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Diseño y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TENAMPULCO VIEJO MUNICIPIO DE TENAMPULCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEASPU	226264	5	77	83	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:47.0, meta_modificada: 47.0}}	{geo1: {cve_municipio:158, localidat:39, direccion: 0000 TENAMPULCO VIEJO, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE Y , lon:97.36517267, lat:20.2404642}}	19-09-2019	11-12-2019	1,809,431.08	1,809,431.08	1,809,431.08	1,809,431.08	1,809,431.08	1,809,431.08	{cto1: {tipo_abraObra, numero_contrato:09/LPNE5 71E43PUE-2019131, contrata:JOSE FERRERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1809431.08, importe_modificado:1809431.08}}	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:47.0}}	1608927/proyecto_INI CIO, 1608927/proyecto_PH DCESO	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE19020156704	Proyecto de inversión	367803.84	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220682.3, modificado:20884.79}, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:73560.77, modificado:69344.52}, f3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:73560.77, modificado:0.0}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Diseño y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA BUSHIESTA MUNICIPIO DE XICOTEPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190870	5	13	15	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:8.0, meta_modificada: 8.0}}	{geo1: {cve_municipio:197, localidat:76, direccion:7580, Puerto Diaz 119, Col Centro, Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon: 97.95684814, lat:20.27636787}}	27-06-2019	24-09-2019	277,379.71	277,379.71	277,379.71	277,379.71	277,379.71	277,379.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:8.0}}		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE19020156950	Proyecto de inversión	2707303.27	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189112.29, modificado:181704.63}, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:361886.2, modificado:361886.22}, f3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:40695.49, modificado:40695.49}, f4: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:40695.49, modificado:0.0}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Diseño y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA RURAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE COPULTEPEC MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190877	5	94	108	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:43.0, meta_modificada: 43.0}}	{geo1: {cve_municipio:43, localidat:227, direccion:Camino Viejo Piezas, meta:43.0, Tzuculan, La Cañota, 7366 Cd de Cuetzalan, Pue., México, lon: 97.5187681, lat:20.01464645}}	26-06-2019	23-09-2019	2,271,979.13	2,271,979.13	2,271,979.13	2,271,979.13	2,271,979.13	2,271,979.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:43.0}}		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401609099	Proyecto de inversión	1548340.52	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309668.4, modificado:295927.38}, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:309668.11, modificado:295927.4}, f3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929004.31, modificado:887782.18}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Diseño y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS CUMBRES CHCOMATEPEC MUNICIPIO DE ATIZACA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEASPU	229293	5	41	43	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:25.0, meta_modificada: 25.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidat:3, direccion: 0000 LAS CUMBRES DE CHCOMATEPEC ATIZACA PUEBLA ENTRE Y , lon:97.6562829, lat:18.38854893}}	25-09-2019	17-12-2019	1,479,636.96	1,479,636.96	1,479,636.96	1,479,636.96	1,479,636.96	1,479,636.96	{cto1: {tipo_abraObra, numero_contrato:09/LPNE4 71E43PUE-2019134, contrata:GRUPPO NAGUA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1548340.52, importe_modificado:1548340.52}}	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:25.0}}	160909/proyecto_IN ICD, 160909/proyecto_PH DCESO	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE19020156566	Proyecto de inversión	1518407.49	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106288.24, modificado:1057493.79}, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:227761.12, modificado:0.0}, f3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:227761.12, modificado:226605.81}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Diseño y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA RURAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190868	5	79	52	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:24.0, meta_modificada: 24.0}}	{geo1: {cve_municipio:43, localidat:76, direccion:PUE 375, Centro, Cd de Cuetzalan, Pue., México, lon: 97.5312793, lat:20.0536796}}	27-06-2019	24-09-2019	1,284,099.60	1,284,099.60	1,284,099.60	1,284,099.60	1,284,099.60	1,284,099.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:24.0}}		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190201565720	Proyecto de inversión	516717.28	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310930.37, modificado:310025.23}, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:102843.4, modificado:102843.4}, f3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:103343.46, modificado:0.0}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Diseño y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA RURAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA BUSHIESTA MUNICIPIO DE XICOTEPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190875	5	13	15	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:8.0, meta_modificada: 8.0}}	{geo1: {cve_municipio:197, localidat:76, direccion:Seona Vicario 110, Col Centro, 7380 Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon: 97.95922144, lat:20.27507967}}	26-06-2019	23-09-2019	413,367.49	413,367.49	413,367.49	413,367.49	413,367.49	413,367.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:8.0}}		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301574339	Proyecto de inversión	1704175.72	{f1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:426041.50, modificado:399681.57}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278131.79, modificado:139644.72}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Diseño y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 32 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191301	5	73	68	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:32.0, meta_modificada: 32.0}}	{geo1: {cve_municipio:187, localidat:6, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon: 98.0287909, lat:20.4212271}}	31-07-2019	22-10-2019	1,598,726.29	1,598,726.29	1,598,726.29	1,598,726.29	1,598,726.29	1,598,726.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:32.0}}		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_LA PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO	
2019	5	PUE19030157532	Proyecto de inversión	1753143.38	(f1) (ciclo_recurso_2019, tipo_recurso=MUNICIPAL, prog_estatal_mun=MUNICIPAL 2019, monto=132825.97, modificado=417777.1); f2: (ciclo_recurso_2019, ramo=16, modalidad=5, prog_pres=74, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=1314857.61, modificado=1253331.06)	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ATENCIÓN SOCIAL POR CONTRATO PARA 42 OBRAS: 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 15 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA, 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 24 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191419	N	0	0	565	(meta:1, unidad_medida:1, ote_meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geo:1, localidat:1, direccion:Puerto, Pue., México, lon: -98.2042727, lat:19.0414398)	31-07-2019	31-12-2019	1,671,108.16	1,671,108.16	1,671,108.16	1,671,108.16	1,671,108.16	1,671,108.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Lot, avance:1.0)		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE19040160884	Proyecto de inversión	51792.54	(f1) (ciclo_recurso_2019, ramo=33, modalidad=1, prog_pres=3, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=102930.31, modificado=10390.51); f2: (ciclo_recurso_2019, tipo_recurso=MUNICIPAL, prog_estatal_mun=Programa Municipal, monto=10390.51, modificado=10390.51); f3: (ciclo_recurso_2019, ramo=16, modalidad=5, prog_pres=74, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=310771.52, modificado=310771.52)	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE CATORCE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS ATALAPAN MUNICIPIO DE TLAXCO - 224801	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEAPUE	224801	5	29	34	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:14.0, meta_modificada: 14.0)	(geo:1, localidat:19, direccion:BARRO, 00000 DOS CAMINOS ATALAPAN, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS A TLALAPAN NO SE ENCUENTRAN IDENTIFICADAS SU UBICACIÓN, lon: -98.0734708, lat:20.40315978)	19-09-2019	11-12-2019	517,952.54	517,952.54	517,952.54	517,952.54	517,952.54	(cto:1 (fipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/PAPE3 /CEAPUE-20191303, contratista:QUOTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:517952.54, importe_modificado:517952.54))	(meta:1, unidad_medida:Pieza % avance:14.0)	(160884)/proyecto_N ICD, 160884)/proyecto_PR OCESO, 160884)/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE19040160938	Proyecto de inversión	639104.74	(f1) (ciclo_recurso_2019, ramo=33, modalidad=1, prog_pres=3, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=127820.95, modificado=127820.95); f2: (ciclo_recurso_2019, tipo_recurso=MUNICIPAL, prog_estatal_mun=Programa Municipal, monto=127820.95, modificado=127820.95); f3: (ciclo_recurso_2019, ramo=16, modalidad=5, prog_pres=74, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=383462.84, modificado=383462.84)	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL SALTILLO MUNICIPIO DE TENAMPULCO - 224568	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEAPUE	224568	5	33	36	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:17.0, meta_modificada: 17.0)	(geo:1, localidat:19, direccion:00000 SALTILLO, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.3968849, lat:20.18799551)	19-09-2019	11-12-2019	639,104.74	639,104.74	639,104.74	639,104.74	639,104.74	(cto:1 (fipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/PAPE5 /CEAPUE-20191319, contratista:JOSE FERREROC ABELLADO CONELEC, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:639104.74, importe_modificado:639104.74))	(meta:1, unidad_medida:Pieza % avance:17.0)	(1608938)/proyecto_N ICD, 1608938)/proyecto_FI N, 1608938)/proyecto_PR OCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE19040160993	Proyecto de inversión	767000	(f1) (ciclo_recurso_2019, ramo=33, modalidad=1, prog_pres=3, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=153400.0, modificado=153023.11); f2: (ciclo_recurso_2019, tipo_recurso=MUNICIPAL, prog_estatal_mun=Programa Municipal, monto=153400.0, modificado=150622.13); f3: (ciclo_recurso_2019, ramo=16, modalidad=5, prog_pres=74, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=460300.0, modificado=451866.39)	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE JALAPAN - 227033	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEAPUE	227033	5	37	37	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)	(geo:1, localidat:19, direccion:CAMATA, JALAPAN PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.7793257, lat:20.4698589)	20-09-2019	12-12-2019	753,110.62	753,110.62	753,110.62	753,110.62	753,110.62	(cto:1 (fipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/PAPE5 /CEAPUE-20191324, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:767000.0, importe_modificado:767000.0))	(meta:1, unidad_medida:Pieza % avance:20.0)	(160899)/proyecto_P ROCESO, 160899)/proyecto_NI CID, 160899)/proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE190301566095	Proyecto de inversión	480000	(f1) (ciclo_recurso_2019, tipo_recurso=ESTATAL, prog_estatal_mun=ESTATAL 2019, monto=240000.0, modificado=0.0); f2: (ciclo_recurso_2019, ramo=16, modalidad=5, prog_pres=74, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=240000.0, modificado=211482.84)	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	MONITOREO POR ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA 40 OBRAS REALIZADAS EN USOS ESPECÍFICOS 2017-2018	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191097	N	0	0	2161	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geo:1, localidat:14, direccion:Puerto, Pue., México, lon: -98.2042727, lat:19.0414398)	26-06-2019	23-09-2019	211,482.84	211,482.84	211,482.84	211,482.84	211,482.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Pieza % avance:1.0)		Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE190301574549	Proyecto de inversión	749430.55	(f1) (ciclo_recurso_2019, tipo_recurso=MUNICIPAL, prog_estatal_mun=MUNICIPAL 2019, monto=187357.64, modificado=171384.81); f2: (ciclo_recurso_2019, ramo=16, modalidad=5, prog_pres=74, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=562072.91, modificado=514154.42)	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE 14 SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS ATALAPAN MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191309	5	29	34	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:14.0, meta_modificada: 14.0)	(geo:1, localidat:19, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon: -98.0289909, lat:20.4212271)	31-07-2019	22-10-2019	685,539.23	685,539.23	685,539.23	685,539.23	685,539.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Pieza % avance:14.0)		Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE190301575420	Proyecto de inversión	1350000	(f1) (ciclo_recurso_2019, ramo=16, modalidad=5, prog_pres=74, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=1350000.0, modificado=1332447.71)	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATACAC, TRAMOS CONFLUENCIA ZAHUAPAN - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (BARRANCA DEL CONE), EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191311	5	70916	6401	0	(meta:1, unidad_medida: ote_meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geo:1, localidat:14, direccion:Puerto, Pue., México, lon: -98.2042727, lat:19.0414398)	31-07-2019	19-11-2019	1,332,447.71	1,332,447.71	1,332,447.71	1,332,447.71	1,332,447.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Lot, avance:1.0)		Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE190301575531	Proyecto de inversión	173965.38	(f1) (ciclo_recurso_2019, tipo_recurso=MUNICIPAL, prog_estatal_mun=MUNICIPAL 2019, monto=437466.39, modificado=423829.94); f2: (ciclo_recurso_2019, ramo=16, modalidad=5, prog_pres=74, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=1304298.89, modificado=1298558.82)	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 42 OBRAS: 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 15 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA, 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 24 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191410	N	0	0	525	(meta:1, unidad_medida:1, ote_meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geo:1, localidat:14, direccion:Puerto, Pue., México, lon: -98.2042727, lat:19.0414398)	31-07-2019	31-12-2019	1,731,411.76	1,731,411.76	1,731,411.76	1,731,411.76	1,731,411.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Lot, avance:1.0)		Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE190201560714	Proyecto de inversión	1074928.62	(f1) (ciclo_recurso_2019, ramo=16, modalidad=5, prog_pres=74, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=444957.27, modificado=463869.02); f2: (ciclo_recurso_2019, tipo_recurso=ESTATAL, prog_estatal_mun=ESTATAL 2019, monto=214985.72, modificado=214616.34); f3: (ciclo_recurso_2019, tipo_recurso=MUNICIPAL, prog_estatal_mun=MUNICIPAL 2019, monto=214985.73, modificado=0.0)	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS MUNICIPIO DE ZAHUATLUTLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190873	5	59	66	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:24.0, meta_modificada: 24.0)	(geo:1, localidat:211, direccion:Josefa Ortiz de Bonifacio, Zahuatlutla, Pue., México, lon: -97.8820903, lat:20.2493131)	27-06-2019	24-09-2019	858,465.36	858,465.36	858,465.36	858,465.36	858,465.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Pieza % avance:24.0)		Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_LA PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO	
2019	5	PUE19030157529	Proyecto de inversión	31750	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31750.0, modificado:1005.2}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable y Tratamiento	CONTRALORIA SOCIAL POR ADMINISTRACION PARA 2 OBRAS: CONSTRUCCION DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATUAC/ CONSTRUCCION DE GALERIA INCLUIDAS EN EL PRIMER NENEO MODIFICATORIO DEL APARATADO URBANO (APAU) DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGUA) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191409	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:1, ote_meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:Puébla, Pue., México, lon:-98.292727, lat:19.0414938}}	31-07-2019	31-12-2019	10,045.20	10,045.20	10,045.20	10,045.20	10,045.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:1, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE19040160072	Proyecto de inversión	4227403.3	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864880.66, modificado:845480.66}, #2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:864880.66, modificado:864880.66}, #3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536441.98, modificado:2536441.98}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA - 227536	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEA/PUE	227536	S	283	267	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2465.62, meta_modificada: 2465.62}}	{geo1: {cve_municipio:187, localidad:3, direccion:, 00000 EL ALAMO, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , lon:-98.05533258, lat:20.4044879}}	01-08-2019	23-10-2019	4,227,403.30	4,227,403.30	4,227,403.30	4,227,403.30	4,227,403.30	{cto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/FPNE6 4/CEA/PUE-2019/137, contratas:GEOTECISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4227403.3, importe_modificado:422740 3.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2465.62}}	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:160907}}	160907/proyecto_IN ICD, 160907/proyecto_FI N, 160907/proyecto_OCESO	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE19020165723	Proyecto de inversión	1074928.62	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644957.17, modificado:64793.17}, #2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:214985.73, modificado:21497.73}, #3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:214985.73, modificado:0.0}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CEDRAL ATAPAN MUNICIPIO DE CUITZALAN DEL PROGRESO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190876	S	79	52	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:24.0, meta_modificada: 24.0}}	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:Zapata 1, Cerro, 71560 Cr de Cuitzalan, Pue., México, lon:-97.520146, lat:20.01851645}}	26-06-2019	23-09-2019	858,390.89	858,390.89	858,390.89	858,390.89	858,390.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:24.0}}		Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE19030157504	Proyecto de inversión	1598275.59	{f1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:39955.9, modificado:37336.45}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198781.69, modificado:112009.36}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE 30 SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE AGUA HEDONDA MUNICIPIO DE JALPAN	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191330	S	49	52	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0}}	{geo1: {cve_municipio:86, localidad:3, direccion:Jalpan, Pue., México, lon:-97.942580, lat:20.4774239}}	01-08-2019	23-10-2019	1,493,345.81	1,493,345.81	1,493,345.81	1,493,345.81	1,493,345.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:30.0}}		Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE19040160086	Proyecto de inversión	1439212.32	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287842.46, modificado:287842.46}, #2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:287842.47, modificado:287842.47}, #3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863527.39, modificado:863527.39}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE LA REGIONA MUNICIPIO DE JALPAN - 225100	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEA/PUE	225100	S	108	108	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:83.53, meta_modificada: 83.53}}	{geo1: {cve_municipio:86, localidad:3, direccion:0000 LA REFORMA, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.782746, lat:20.45482122}}	31-07-2019	23-10-2019	1,439,212.32	1,439,212.32	1,439,212.32	1,439,212.32	1,439,212.32	{cto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/FPNE5 3/CEA/PUE-2019/106, contratas:SERVICIOS PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1439212.32, importe_modificado:143921 2.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.53}}	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:160886}}	160886/proyecto_PH ICD, 160886/proyecto_IN ICD	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE19020156598	Proyecto de inversión	1554148.38	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312899.03, modificado:892238.16}, #2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2019, monto:310829.67, modificado:0.0}, #3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2019, monto:310829.68, modificado:207412.72}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CHATZACHALOTLA MUNICIPIO DE ZIHUATLITLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190869	S	59	66	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:24.0, meta_modificada: 24.0}}	{geo1: {cve_municipio:213, localidad:6, direccion:Libertad 55, Zihuatlitolta, Pue., México, lon:-97.884781, lat:20.26506191}}	26-06-2019	23-09-2019	1,189,650.88	1,189,650.88	1,189,650.88	1,189,650.88	1,189,650.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:24.0}}		Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE19040160073	Proyecto de inversión	445801.68	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89160.33, modificado:8996.57}, #2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:89160.34, modificado:88896.57}, #3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267481.01, modificado:26688.73}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE DOCE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS TLAXCO MUNICIPIO DE TLAXCO - 227565	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEA/PUE	227565	S	23	26	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:12.0, meta_modificada: 12.0}}	{geo1: {cve_municipio:187, localidad:32, direccion: 0000 DOS CAMINOS, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , lon:-98.07861311, lat:20.40924011}}	05-10-2019	27-12-2019	444,482.87	444,482.87	444,482.87	444,482.87	444,482.87	{cto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/FPNE4 0/CEA/PUE-2019/138, contratas:OQTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:445801.68, importe_modificado:445801. 68}}	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:12.0}}	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:160907}}	160907/proyecto_IN ICD, 160907/proyecto_FI N, 160907/proyecto_OCESO	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE19040160074	Proyecto de inversión	2915948.46	{f1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:583189.69, modificado:54133.74}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749569.08, modificado:166401.21}, #3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583189.69, modificado:54133.73}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SETE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE AGUA EL GABRIEL MUNICIPIO DE TETCAL - 227597	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEA/PUE	227597	S	113	109	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:47.0, meta_modificada: 47.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:65, direccion: 0000 AGUA EL GABRIEL-ATECAL, PUEBLA ENTRE Y , lon:-97.83072976, lat:18.37083811}}	25-09-2019	17-12-2019	2,770,668.68	2,770,668.68	2,770,668.68	2,770,668.68	2,770,668.68	{cto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/FPNE6 3/CEA/PUE-2019/139, contratas:GRUPO NAGUA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2915948.46, importe_modificado:291594 8.46}}	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:47.0}}	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:160907}}	160907/proyecto_IN ICD, 160907/proyecto_FI N, 160907/proyecto_OCESO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L PROBADO	FLUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2019	5	PUE190401609075	Proyecto de inversión	924796.76	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184959.35, modificado:164073.7}, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estat_mun:Programa Municipal, monto:184959.35, modificado:164073.7}, f3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554878.06, modificado:492221.1}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL IPALTEPEC MUNICIPIO DE TEPIC DE RODRIGUEZ, 227627	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEAPUE	227627	5	33	31	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:15.0, meta_modificada: 15.0}, geo1: {localidad:15, direccion: 00000 SAN MIGUEL IPALTEPEC, TEPIC DE RODRIGUEZ PUEBLA ENTRE V y lon: -97.87134462, lat:18.5656629}}	25-09-2019	17-12-2019	820,368.50	820,368.50	820,368.50	820,368.50	820,368.50	{cto1: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OP/PNE6 0/CEAPUE-20191340, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DANA MAYTE, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:924796.76, importe_modificado:924796.76}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	1609075/proyecto_N ICD, 1609075/proyecto_FI N, 1609075/proyecto_PR OCE50	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401609110	Proyecto de inversión	2179838.58	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439777.71, modificado:390491.8}, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estat_mun:Programa Municipal, monto:439777.72, modificado:390491.82}, f3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.307918115E7, modificado:1.171947542E7}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL CERRO GORDO DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE 100RBUIC MUNICIPIO DE QUIMINTLAN - 229379	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEAPUE	229379	5	2862	2766	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:13007.83, meta_modificada: 13007.83}, geo1: {localidad:27, direccion: 00000 TOSHUIC, QUIMINTLAN PUEBLA ENTRE V y lon: -97.09779624, lat:19.20243623}}	25-09-2019	31-12-2019	19,532,459.04	19,532,459.04	19,532,459.04	19,532,459.04	19,532,459.04	{cto1: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OP/PNE6 8/CEAPUE-20191344, contratista:CONSTRUCCION S DASKER, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:179838587, importe_modificado:2.17886388E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13007.83}}	1609110/proyecto_N ICD, 1609110/proyecto_PR OCE50, 1609110/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401566116	Proyecto de inversión	478887.1	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287332.25, modificado:286480.69}, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTADAL, prog_estat_mun:Programa Municipal, monto:97777.39, modificado:0.0}, f3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estat_mun:MUNICIPAL 2019, monto:97777.46, modificado:95493.61}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 13 OBRAS E CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE BASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL Y 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDA EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191113	5	708	748	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}, geo1: {localidad:14, direccion:Comis. Pue., Méxic, lon: -98.2627277, lat:19.04149398}}	26-06-2019	23-09-2019	381,974.30	381,974.30	381,974.30	381,974.30	381,974.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE19030157552	Proyecto de inversión	18900	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18900.0, modificado:18304.71}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATOVAC, TRAMOS CONFLUENCIA JANGUAYAN, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (BARRANCA DEL CONDE), EN EL ESTADO DE PUEBLA (PROAGUA APARTADO URBANO) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191407	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}, geo1: {localidad:14, direccion:Comis. Pue., Méxic, lon: -98.2627277, lat:19.04149398}}	30-07-2019	31-12-2019	18,204.71	18,204.71	18,204.71	18,204.71	18,204.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Letras, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE190401609069	Proyecto de inversión	100968.1	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20187.62, modificado:187693.05}, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estat_mun:Programa Municipal, monto:20187.62, modificado:187693.07}, f3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605812.86, modificado:502805.18}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES HUAYTEMAN PUEBLA - 207530	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEAPUE	227520	5	34	34	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:16.0, meta_modificada: 16.0}, geo1: {localidad:17, direccion:Comis. Pue., Méxic, lon: -98.0362369, lat:18.38372191}}	01-08-2019	23-10-2019	838,015.30	838,015.30	838,015.30	838,015.30	838,015.30	{cto1: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OP/PNE6 5/CEAPUE-20191335, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:100968.1, importe_modificado:100968.1}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}	1609069/proyecto_P ROCE50, 1609069/proyecto_FI N, 1609069/proyecto_NI CIO	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190201565692	Proyecto de inversión	2457096.63	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147463.78, modificado:144963.24}, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTADAL, prog_estat_mun:ESTADAL 2019, monto:491539.32, modificado:482321.07}, f3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estat_mun:MUNICIPAL 2019, monto:951579.33, modificado:0.0}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUEPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190867	5	71	91	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:39.0, meta_modificada: 39.0}, geo1: {localidad:69, direccion:Unidad: Road, Puebla, Méxic, lon: -97.51739502, lat:19.85386317}}	26-06-2019	23-09-2019	1,929,284.31	1,929,284.31	1,929,284.31	1,929,284.31	1,929,284.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}}		Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE190301574534	Proyecto de inversión	1066794.49	{f1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estat_mun:MUNICIPAL 2019, monto:266986.62, modificado:249139.73}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800995.87, modificado:747959.21}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE JALPAN	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191307	5	37	35	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:20.0, meta_modificada: 20.0}, geo1: {localidad:86, direccion:Jalpan, Pue., Méxic, lon: -97.8423801, lat:20.47742391}}	01-08-2019	23-10-2019	997,278.94	997,278.94	997,278.94	997,278.94	997,278.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}		Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE190301575276	Proyecto de inversión	590748.61	{f1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estat_mun:Programa Municipal, monto:147487.15, modificado:138379.59}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44051.46, modificado:409138.76}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 11 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191311	5	19	23	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:11.0, meta_modificada: 11.0}, geo1: {localidad:187, direccion:Tlaxco, Pue., Méxic, lon: -98.0287909, lat:20.42112711}}	31-07-2019	22-10-2019	545,518.35	545,518.35	545,518.35	545,518.35	545,518.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}		Terminado	Validado avances	
2019	5	PUE190401608865	Proyecto de inversión	1151190	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230318.0, modificado:22899.8}, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estat_mun:Programa Municipal, monto:230318.0, modificado:22899.8}, f3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690954.0, modificado:686096.73}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONA MUNICIPIO DE JALPAN - 225278	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEAPUE	225278	5	49	52	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0}, geo1: {localidad:86, direccion:H2O, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1151190.0, importe_modificado:1151190.0}}	20-09-2019	12-12-2019	1,143,494.53	1,143,494.53	1,143,494.53	1,143,494.53	1,143,494.53	{cto1: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OP/PNE6 5/CEAPUE-20191312, contratista:H2O, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1151190.0, importe_modificado:1151190.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}	1608865/proyecto_N ICD, 1608865/proyecto_PR OCE50, 1608865/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_LA PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2019	5	PUE190301574340	Proyecto de inversión	537854.61	(f1) (ciclo_recurso_2019, tipo_recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun MUNICIPAL 2019, monto 13463.65, modificado 124390.14), f2) (ciclo_recurso_2019, ramo 16, modalidad S, prog_pres 74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 403390.96, modificado 373170.41)	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL CUCHARAL MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191302	5	20	13	0	(meta1: (unidad_medida: Pieza, meta 17.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (loc_municipio:187, localidad:12, direccion:TLaxco, Pue., Mexico, lon=-98.0837999, lat:20.4212271))	31-07-2019	22-10-2019	497,560.55	497,560.55	497,560.55	497,560.55	497,560.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:10.0))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301574297	Proyecto de inversión	908112.52	(f1) (ciclo_recurso_2019, ramo 16, modalidad S, prog_pres 74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 908112.52, modificado 876963.43)	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 17 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA JALTILUD MUNICIPIO DE TENAMPULCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191314	5	33	36	0	(meta1: (unidad_medida: Pieza, meta 17.0, meta_modificada: 17.0))	(geo1: (loc_municipio:158, localidad:11, direccion:Tenampulco, Pue., Mexico, lon=-97.6624711, lat:20.1703504))	31-07-2019	22-10-2019	876,962.43	876,962.43	876,962.43	876,962.43	876,962.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:17.0))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301575398	Proyecto de inversión	1464641.15	(f1) (ciclo_recurso_2019, tipo_recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun MUNICIPAL 2019, monto 488213.72, modificado 472059.41), f2) (ciclo_recurso_2019, ramo 16, modalidad S, prog_pres 74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 976227.43, modificado 944118.81)	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CADEMAS, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191329	5	2101	1916	0	(meta1: (unidad_medida: Pieza, meta 1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (loc_municipio:154, localidad:174, direccion:Venustiano Carranza, Pue., Mexico, lon=-97.622465, lat:20.5083303))	31-07-2019	17-12-2019	1,416,178.22	1,416,178.22	1,416,178.22	1,416,178.22	1,416,178.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190201560711	Proyecto de inversión	126538.15	(f1) (ciclo_recurso_2019, ramo 16, modalidad S, prog_pres 74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 759322.89, modificado 728812.55), f2) (ciclo_recurso_2019, tipo_recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun MUNICIPAL 2019, monto 253107.63, modificado 242272.51), f3) (ciclo_recurso_2019, tipo_recurso ESTATAL, prog_estatal_mun ESTATAL 2019, monto 253107.63, modificado 0.0)	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CERRO DEL TERRAC MUNICIPIO DE XICOTEPIC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190872	5	38	42	0	(meta1: (unidad_medida: Pieza, meta 20.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (loc_municipio:197, localidad:111, direccion:TERRAC, Cd de Centro, 71380, Xicotepic de la Cruz, Pue., Mexico, lon=-97.9564814, lat:20.2795606))	27-06-2019	24-09-2019	969,090.06	969,090.06	969,090.06	969,090.06	969,090.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:20.0))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190201560716	Proyecto de inversión	1737858.21	(f1) (ciclo_recurso_2019, ramo 16, modalidad S, prog_pres 74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1042714.91, modificado 479388.12), f2) (ciclo_recurso_2019, tipo_recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun MUNICIPAL 2019, monto 347571.64, modificado 59786.04), f3) (ciclo_recurso_2019, tipo_recurso ESTATAL, prog_estatal_mun ESTATAL 2019, monto 347571.64, modificado 0.0)	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TITAPALQUITEPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190874	5	162	91	0	(meta1: (unidad_medida: Pieza, meta 39.0, meta_modificada: 39.0))	(geo1: (loc_municipio:186, localidad:69, direccion:7390, Av. Revolución 74, Centro, Cd de Titapalquitepec, Pue., Mexico, lon=-97.4942216, lat:19.8646068))	27-06-2019	24-09-2019	639,144.16	639,144.16	639,144.16	639,144.16	639,144.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:39.0))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301574541	Proyecto de inversión	432066.63	(f1) (ciclo_recurso_2019, tipo_recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun MUNICIPAL 2019, monto 108016.66, modificado 99504.49), f2) (ciclo_recurso_2019, ramo 16, modalidad S, prog_pres 74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 324049.97, modificado 29851.63)	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 8 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA CADELAERIA MUNICIPIO DE TLAXCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191308	5	18	16	0	(meta1: (unidad_medida: Pieza, meta 8.0, meta_modificada: 8.0))	(geo1: (loc_municipio:187, localidad:12, direccion:TLaxco, Pue., Mexico, lon=-98.0837999, lat:20.4212271))	31-07-2019	22-10-2019	398,017.94	398,017.94	398,017.94	398,017.94	398,017.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:8.0))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301575303	Proyecto de inversión	2500238.93	(f1) (ciclo_recurso_2019, ramo 16, modalidad S, prog_pres 74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2500238.93, modificado 2462715.37)	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 47 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE TENAMPULCO VIEJO MUNICIPIO DE TENAMPULCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191315	5	77	83	0	(meta1: (unidad_medida: Pieza, meta 47.0, meta_modificada: 47.0))	(geo1: (loc_municipio:158, localidad:119, direccion:Tenampulco, Pue., Mexico, lon=-97.4054711, lat:20.1703504))	31-07-2019	22-10-2019	2,462,715.37	2,462,715.37	2,462,715.37	2,462,715.37	2,462,715.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:47.0))		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401600006	Proyecto de inversión	410468.25	(f1) (ciclo_recurso_2019, ramo 33, modalidad S, prog_pres 3), tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 82093.65, modificado 8099.65), f2) (ciclo_recurso_2019, tipo_recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun Programa Municipal, monto 82093.65, modificado 82093.65), f3) (ciclo_recurso_2019, ramo 16, modalidad S, prog_pres 74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 246280.95, modificado 246280.95)	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE OÑCE SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA MUNICIPIO DE TLAXCO - 227184	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEAPUE	227184	5	19	23	0	(meta1: (unidad_medida: Pieza, meta 11.0, meta_modificada: 11.0))	(geo1: (loc_municipio:187, localidad:112, direccion:0000 LA VICTORIA, TLAXCO PUEBLA ENTRE V., lon=-98.0588886, lat:20.3655464))	21-09-2019	13-12-2019	410,468.25	410,468.25	410,468.25	410,468.25	410,468.25	(cto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/PNE3 6/CEAPUE 20191326, contratista:QUOTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., conovacion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, importe_modificado:410468.25))	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:11.0))	(1609006/proyecto_N ICD, 1609006/proyecto_FI N, 1609006/proyecto_PR OCEO)	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401600045	Proyecto de inversión	379636.38	(f1) (ciclo_recurso_2019, ramo 33, modalidad S, prog_pres 3), tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 75927.27, modificado 75927.27), f2) (ciclo_recurso_2019, tipo_recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun Programa Municipal, monto 75927.28, modificado 75927.28), f3) (ciclo_recurso_2019, ramo 16, modalidad S, prog_pres 74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 227781.83, modificado 227781.83)	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL CUCHARAL MUNICIPIO DE TLAXCO - 227401	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEAPUE	227401	5	20	19	0	(meta1: (unidad_medida: Pieza, meta 10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo1: (loc_municipio:187, localidad:112, direccion:0000 EL CUCHARAL, TLAXCO PUEBLA ENTRE V., lon=-98.0408158, lat:20.4305899))	20-09-2019	12-12-2019	379,636.38	379,636.38	379,636.38	379,636.38	379,636.38	(cto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/PNE3 2/CEAPUE 20191326, contratista:QUOTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., conovacion:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, importe_modificado:379636.38))	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:10.0))	(1609045/proyecto_N ICD, 1609045/proyecto_FI N, 1609045/proyecto_PR OCEO)	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401600077	Proyecto de inversión	3308171.45	(f1) (ciclo_recurso_2019, ramo 33, modalidad S, prog_pres 3), tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 661834.29, modificado 588062.01), f2) (ciclo_recurso_2019, tipo_recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun Programa Municipal, monto 661834.29, modificado 588062.01), f3) (ciclo_recurso_2019, ramo 16, modalidad S, prog_pres 74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1985502.87, modificado 1764186.03)	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CINCO SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA CD DE CONDONA SOLIDARIDAD MUNICIPIO DE ATECAL - 227642	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEAPUE	227642	5	114	141	0	(meta1: (unidad_medida: Pieza, meta 55.0, meta_modificada: 55.0))	(geo1: (loc_municipio:18, localidad:19, direccion:0000 EL CUCHARAL, TLAXCO PUEBLA ENTRE V., lon=-97.6071539, lat:18.5653031))	26-09-2019	18-12-2019	2,940,310.02	2,940,310.02	2,940,310.02	2,940,310.02	2,940,310.02	(cto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/PNE6 2/CEAPUE 20191342, contratista:JUAN HAVI2Z CONOVACION:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, importe_modificado:3308171.45))	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:55.0))	(1609077/proyecto_P ROCEO, 1609077/proyecto_FI N, 1609077/proyecto_NI CIO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO
2019	5	PUE190301575309	Proyecto de Inversión	406230.62	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406230.62, modificado:389912.79}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE NICOTEPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191316	5	36	34	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:13.0, meta_modificada: 13.0}}	{geo1: {cve_municipio:197, localidat:64, direccion:'Xicotepac, Pue., México, lon: -97.964259, lat:20.2786208}}	31-07-2019	22-10-2019	386,912.79	386,912.79	386,912.79	386,912.79	386,912.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pieza, avance:13.0}}		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301575325	Proyecto de Inversión	806202.11	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604615.18, modificado:595232.91}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:201586.93, modificado:1979257.64}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 26 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA HERIBRUA MUNICIPIO DE NICOTEPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191318	5	62	60	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:26.0, meta_modificada: 26.0}}	{geo1: {cve_municipio:197, localidat:64, direccion:'Xicotepac, Pue., México, lon: -97.964259, lat:20.2786208}}	31-07-2019	22-10-2019	790,030.55	790,030.55	790,030.55	790,030.55	790,030.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pieza, avance:26.0}}		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301575426	Proyecto de Inversión	696136.57	{#f1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO 2019, monto:174134.14, modificado:155282.71}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, modificado:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522002.43, modificado:465848.14}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE NICOTEPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191332	5	36	34	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:13.0, meta_modificada: 13.0}}	{geo1: {cve_municipio:197, localidat:64, direccion:'Xicotepac de Juárez, Pue., México, lon: -97.964257, lat:20.2786413}}	31-07-2019	22-10-2019	621,130.85	621,130.85	621,130.85	621,130.85	621,130.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pieza, avance:13.0}}		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301575526	Proyecto de Inversión	1144209.96	{#f1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO 2019, monto:13669.99, modificado:13182.89}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130539.97, modificado:1098532.42}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA OBRAS: 1. CONSTRUCCIÓN DE GALENIA, FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA AZARADO CADERNAS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, 1. CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATOVAC, TRAMO SAN MARTÍN XALMMILLILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA) (PROAGUA APARTADO URBANO) 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20191408	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:132, localidat:1, direccion:'Juan Adama de la Cruz, 76000 San Martín Texmelucan de Labrada, Pue., México, lon: -98.4471304, lat:19.2620313}}	31-07-2019	31-12-2019	1,111,714.81	1,111,714.81	1,111,714.81	1,111,714.81	1,111,714.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lot, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401608957	Proyecto de Inversión	1208901.21	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241280.24, modificado:234745.1}, #f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1762.24, modificado:234745.1}, #f3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725340.73, modificado:704235.31}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLAXCO - 226677	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEAOPUE	226677	5	73	68	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:32.0, meta_modificada: 32.0}}	{geo1: {cve_municipio:187, localidat:6, direccion:'0000 BUENA VISTA, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y .., lon: -98.050383, lat:20.48191586}}	21-09-2019	13-12-2019	1,173,725.51	1,173,725.51	1,173,725.51	1,173,725.51	1,173,725.51	{tsto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PNE4 2/EAOPUE-20191320, contratos:CONSTRUCCION Y COORDINACION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1208901.21, importe_modificado:1208901.21}}	{meta1: {unidad_medida:Pieza, avance:32.0}}	{1608957/proyecto_FI N, 1608957/proyecto_PR OCE50, 1608957/proyecto_INI CIO}	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401608979	Proyecto de Inversión	295202.59	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59063.52, modificado:59040.53}, #f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:59063.52, modificado:59040.53}, #f3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177121.55, modificado:177121.55}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE OCHO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA CANDILARUA MUNICIPIO DE TLAXCO - 226937	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEAOPUE	226937	5	18	16	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:8.0, meta_modificada: 8.0}}	{geo1: {cve_municipio:187, localidat:6, direccion:'0000 LA CANDILARUA, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y .., lon: -98.050383, lat:20.39050911}}	19-09-2019	11-12-2019	295,202.59	295,202.59	295,202.59	295,202.59	295,202.59	{tsto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PNE4 4/EAOPUE-20191322, contratos:CUOTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:295202.59, importe_modificado:295202.59}}	{meta1: {unidad_medida:Pieza, avance:8.0}}	{1608979/proyecto_INI CIO, 1608979/proyecto_FI N, 1608979/proyecto_PR OCE50}	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401608998	Proyecto de Inversión	1231921.5	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346384.3, modificado:246384.3}, #f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:246384.3, modificado:246384.3}, #f3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739152.9, modificado:739152.9}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE FORD DEL TIGRE MUNICIPIO DE JALPAN - 227110	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEAOPUE	227110	5	83	72	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:33.0, meta_modificada: 33.0}}	{geo1: {cve_municipio:86, localidat:104, direccion:'0000 FORD DEL TIGRE, JALPAN PUEBLA ENTRE Y .., lon: -97.88349844, lat:20.44383961}}	21-09-2019	13-12-2019	1,231,921.50	1,231,921.50	1,231,921.50	1,231,921.50	1,231,921.50	{tsto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PNE5 6/EAOPUE-20191324, contratos:PROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:767000.0, importe_modificado:767000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Pieza, avance:33.0}}	{1608998/proyecto_FI N, 1608998/proyecto_PR OCE50, 1608998/proyecto_INI CIO}	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401609076	Proyecto de Inversión	2004686.29	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40037.26, modificado:359172.69}, #f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:40037.26, modificado:359172.71}, #f3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202811.77, modificado:1078718.06}}	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS BAÑOS DIENOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MOJALLUO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEXEP DE RODRIGUEZ - 227637	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEAOPUE	227637	5	70	66	0	{meta1: {unidad_medida: Pieza, meta:32.0, meta_modificada: 32.0}}	{geo1: {cve_municipio:169, localidat:53, direccion:'0000 MOJALLUO, TEXEP DE RODRIGUEZ PUEBLA ENTRE Y .., lon: -97.94428479, lat:18.50129691}}	29-09-2019	17-12-2019	1,797,863.45	1,797,863.45	1,797,863.45	1,797,863.45	1,797,863.45	{tsto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PNE6 1/EAOPUE-20191341, contratos:GRUPO COMARLAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2004686.29, importe_modificado:2004686.29}}	{meta1: {unidad_medida:Pieza, avance:32.0}}	{1609076/proyecto_INI CIO, 1609076/proyecto_PR OCE50, 1609076/proyecto_FI N}	Terminado	Validado avances