

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID	
2020	5	PUE200201711567	Acción	240,000.00	[f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:195757.26}]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	MONITOREO POR ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA 40 OBRAS REALIZADAS EN LOS EJERCICIOS 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019	Puebla	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento		sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20200135	N	0	0	0	[meta1: {unidad_medida:1, ote_meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geot: {ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}]	30/06/2020	27/09/2020	195,757.26	195,757.26	195,757.26	195,757.26	195,757.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}]		Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401877583	Proyecto de inversión	1630796.72	[f1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL (PROYECTO), monto:257787.66, modificado:259195.74}, f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134309.96, modificado:1209580.13}]	CONSTRUCCIÓN DE 26 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA HERBOSA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	MONITOREO POR ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA 40 OBRAS REALIZADAS EN LOS EJERCICIOS 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019	PueMa	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento		sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20200107	N	0	0	27	[meta1: {unidad_medida:1, ote_meta:26.0, meta_modificada:26.0}]	[geot: {ve_municipio:197, localidad:55, direccion:Xicotepec, Pue., México, lon:-97.864259, lat:20.2788208}]	28/07/2020	25/10/2020	1,468,775.87	1,468,775.87	1,468,775.87	1,468,775.87	1,468,775.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Lote, avance:26.0}]		Terminado	Validado avances