

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Cum.	
PUE14150100482073	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEXOTLA, MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	20140527	Puebla	Coyoamepan	Coyoamepan	Subsidios		8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física: FINQUOTA /Regimen: SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO	
PUE15150400806745	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta De Tratamiento De La Localidad De San José Barreros, Municipio De San Salvador El Seco	20151335	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Subsidios		8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	224,659.52	224,659.52	224,659.52	224,659.52	224,659.52	224,659.52	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen:	
PUE15150400806846	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta de Tratamiento De Las Localidades De Para De Puente Santa Ana Y Barrio De Cuauhtlan, Municipio De San Salvador El Seco	20151303	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Subsidios		8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	231,517.44	231,517.44	231,517.44	231,517.44	231,517.44	231,517.44	100.00	\$0	lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física: FINQUOTA /Regimen: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUE13130400285270	Elaboración De 3 Estudios Y Proyectos Para Ampliación	20130526	Puebla	Coahuatla estatal	Coahuatla municipal	Subsidios		8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	589,057.35	236,385.22	236,385.22	236,385.22	236,385.22	236,385.22	236,385.22	100.00	\$0	Lote	1,000,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUOTA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO; Física: OBRA FINQUOTA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO; Sistema: OBRA FINQUOTA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO; Sistema: Pasó al siguiente nivel
PUE16160300273800	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 8 OBRAS: 1. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 2. AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, 3. CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN ELEVADOR PARA AGUA POTABLE, 4. AMPLIACIÓN DE ALCAÑAL, LAJAS, BAMBALLOS, Y 5. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE	20161001	Puebla	Coahuatla estatal	Coahuatla municipal	Subsidios		8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen:	
PUE13130400280400	Supervisión Técnica Por Contrato Para 12 Papeles de Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Un Colector Sanitario	20130905	Puebla	Coahuatla estatal	Coahuatla municipal	Subsidios		8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	165,141.65	145,824.66	145,824.66	145,824.66	145,824.66	145,824.66	100.00	\$0	Lote	1,000,000	0.00	100.00	Financiera / Física: FINQUOTA /Regimen: SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO	
PUE14140200454446	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Acapulco De Morelos (Ciudad Santa Ana), Municipio De Acapulco	20141182	Puebla	Acapulco	Acapulco de Hidalgo	Subsidios		8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	19,227.00	19,227.00	19,227.00	19,227.00	19,227.00	19,227.00	100.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA FINQUOTA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO; Física: OBRA FINQUOTA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO; Sistema: OBRA FINQUOTA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO; Sistema: Pasó al siguiente nivel	
PUE14140300284845	Sustitución De La Red De Agua Potable De La Cabecera Municipal "En El Municipio De Xicotelco"	20140709	Puebla	Xicotelco	San Juan Xicotelco	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	4,133,759.82	3,106,690.38	3,106,690.38	3,106,690.38	3,106,690.38	3,106,690.38	100.00	\$0	Metros	37,910	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen:	
PUE1515030055228	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Andrés Cajcan, Municipio De Cajcan	20150611	Puebla	Cajcan	San Andrés Cajcan	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,403,342.15	1,034,823.86	1,034,823.86	1,034,823.86	1,034,823.86	1,034,823.86	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen:	
PUE1515030055269	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Trinidad Chautemco, En El Municipio De Cuauhtémoc, Estado De Puebla	20150617	Puebla	Cuauhtémoc	La Trinidad Chautemco	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	9,046,125.68	5,353,130.24	5,353,130.24	5,353,130.24	5,353,130.24	5,353,130.24	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen: SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO	
PUE15150300555310	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De San Lorenzo Ahuatemco, Municipio De Cuauhtémoc, Estado De Puebla	20150616	Puebla	Cuauhtémoc	San Lorenzo Ahuatemco	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8,605,299.34	5,764,088.04	5,764,088.04	5,764,088.04	5,764,088.04	5,764,088.04	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen:	
PUE1515030055470	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Atlitca, Que Son Beneficiarios A Junta Auxiliar Atlitca, Municipio De Teacapulco, Pua	20150614	Puebla	Teacapulco	Atlitca	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	534,763.24	525,766.08	525,766.08	525,766.08	525,766.08	525,766.08	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen:	
PUE1515030055684	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De San Martín Cuatemco, Municipio De Teacapulco, Estado De Puebla	20150624	Puebla	Teacapulco	San Martín Cuatemco	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	5,478,003.11	5,274,642.07	5,274,642.07	5,274,642.07	5,274,642.07	5,274,642.07	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen:	
PUE15150300561687	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa María Moyatzingo, En El Municipio De San Martín Teacapulco, En El Estado De Puebla	20150706	Puebla	San Martín Teacapulco	Santa María Moyatzingo	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	9,371,319.99	5,385,299.25	5,385,299.25	5,385,299.25	5,385,299.25	5,385,299.25	100.00	\$0	Metros	141,112	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen: SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO	
PUE15150300561671	Construcción De Colector Sanitario Marginal No. 16 Rural 46, Ubicado En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20150658	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	729,886.13	700,883.96	700,883.96	700,883.96	700,883.96	700,883.96	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen: SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO	
PUE15150300561777	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Jerónimo Teacapulco, En El Municipio De San Martín Teacapulco, En El Estado De Puebla	20150707	Puebla	San Martín Teacapulco	San Jerónimo Teacapulco	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,546,120.19	987,246.08	987,246.08	987,246.08	987,246.08	987,246.08	100.00	\$0	Metros	141,112	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUOTA / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO; OBRA FINQUOTA /SISTEMA: Pasó al siguiente nivel	
PUE15150300561791	Construcción De Colector Sanitario Marginal No. 15 Rural 46, Ubicado En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20150655	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2015	1,365,268.58	1,264,736.99	1,264,736.99	1,264,736.99	1,264,736.99	1,264,736.99	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen: SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO	
PUE15150300561804	Construcción Del Colector Sanitario Marginal No. 3 Barriera Madero, Ubicado En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20150657	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	10,293,482.43	9,910,360.49	9,910,360.49	9,910,360.49	9,910,360.49	9,910,360.49	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen: SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO	
PUE15150300561811	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Santo Tomás Chautemco Municipio De Puebla, Estado De Puebla	20150659	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautemco	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	11,729,714.81	11,394,261.21	11,394,261.21	11,394,261.21	11,394,261.21	11,394,261.21	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel	
PUE15150300564727	Programa De Apoyo Al Desarrollo Hidráulico De Los Estados De Puebla, Oaxaca Y Tlaxcala (Padiprog)	20150625	Puebla	Coahuatla estatal	Coahuatla municipal	Subsidios		8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2,427,200.00	2,427,200.00	2,427,200.00	2,427,200.00	2,427,200.00	2,427,200.00	100.00	\$0	Lote	123	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen: SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO	
PUE15150300564729	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Ciudad De Zacapoatlalco Que Beneficiará A La Localidad De Zacapoatlalco, Municipio De Mpio. Nueve	20150634	Puebla	Zacapoatlalco	Zacapoatlalco	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	6,596,033.13	2,905,474.25	2,905,474.25	2,905,474.25	2,905,474.25	2,905,474.25	100.00	\$0	Metros	123	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUOTA / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen: OBRA FINQUOTA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO; SISTEMA: Pasó al siguiente nivel	
PUE15150400587981	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De San Juan Tepicito	20151127	Puebla	Acapulco	San Juan Tepicito	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	480,000.00	474,444.27	474,444.27	474,444.27	474,444.27	474,444.27	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen:	
PUE15150400588026	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Pluvial En La Localidad De Pahuatlán, Municipio De Pahuatlán	20151056	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	500,000.00	550,884.45	550,884.45	550,884.45	550,884.45	550,884.45	100.00	\$0	Lote	7,046	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen: SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO	
PUE15150400588041	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De San Jerónimo Coyula, Municipio De Atlitca	20151145	Puebla	Atlitca	San Jerónimo Coyula	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	480,000.00	472,598.61	472,598.61	472,598.61	472,598.61	472,598.61	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen:	
PUE15150400588053	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable En La Localidad De San Buenaventura Nealtlán, Municipio De Nealtlán	20151033	Puebla	Nealtlán	San Buenaventura Nealtlán	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	240,000.00	233,665.51	233,665.51	233,665.51	233,665.51	233,665.51	100.00	\$0	Lote	2,303,400	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen:	
PUE15150400588044	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De Cuapaxtlalco De Madero, Municipio De Cuapaxtlalco De Madero	20151117	Puebla	Cuapaxtlalco de Madero	Cuapaxtlalco de Madero	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	320,000.00	316,564.28	316,564.28	316,564.28	316,564.28	316,564.28	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen: SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO	
PUE15150400588025	Construcción De Colector Sanitario Marginal, Barriera El Conde En La Ciudad De Puebla, En El Estado De Puebla	20151004	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	24,476,287.94	1,886,883.49	1,886,883.49	1,886,883.49	1,886,883.49	1,886,883.49	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen: SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO	
PUE15150400588047	Construcción De Colectoras Sanitarias En La Ciudad, En Cercanía Con La Barriera "El Conde", Colector Ramal 4 C, Municipio De Puebla	20151422	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,432,002.13	1,163,541.70	1,163,541.70	1,163,541.70	1,163,541.70	1,163,541.70	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen: SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO	
PUE15150400588068	Construcción De Colector Marginal Y Subcolecciones A Y B No. 7 Orien, En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla	20151037	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	21,834,282.18	12,959,389.01	12,959,389.01	12,959,389.01	12,959,389.01	12,959,389.01	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen: SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO	
PUE15150400588078	Contrato Social Por Administración Para 22 Obras 6 Ampliaciones De Sistema De Agua Potable, 2 Rehabilitaciones De Red De Distribución De Agua, 3 Ampliaciones Del Sistema De Alcantarillado, 3 Coes	20151600	Puebla	Coahuatla estatal	Coahuatla municipal	Subsidios		8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	30,126.42	20,446.36	20,446.36	20,446.36	20,446.36	20,446.36	100.00	\$0	Lote	345	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen:	
PUE15150400588085	Supervisión Técnica Por Contrato Para 16 Obras: 4 Ampliaciones De Sistema De Agua Potable, 2 Rehabilitaciones De Red De Distribución De Agua, 3 Ampliaciones Del Sistema De Alcantarillado Y 7 Colectores	20151541	Puebla	Coahuatla estatal	Coahuatla municipal	Subsidios		8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3,479,861.69	3,171,418.46	3,171,418.46	3,171,418.46	3,171,418.46	3,171,418.46	100.00	\$0	Lote	2,345	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen:	
PUE15150400588091	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable En La Localidad De La Resurrección, Municipio De Puebla	20151383	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	480,000.00	465,229.94	465,229.94	465,229.94	465,229.94	465,229.94	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUOTA /Regimen: SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO	
PUE15150400588036	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable En La Localidad De San Sebastián de Aparicio, Municipio De Puebla	20151399	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio																							

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monedas)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE1616020076236	Ampliación De La Red De Agua Potable En Colonia Paraiso De Jesús 2da Sección (Red De Distribución)	20160362	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	0674 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,334,477.15	2,289,562.25	2,289,562.25	2,289,562.25	2,289,562.25	2,289,562.25	2,289,562.25	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Física: OBRA FINQUITA / Régimen: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020076235	Construcción De Colectores Sanitarios Y Ampliación De La Red De Alcantarillado Del Sistema Alcantarillado Del Municipio De San Andrés Cholula, Puebla (Tra Etag, Alcantarillado Ancho)	20160381	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Subsidios	0674 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	3,062,736.87	3,000,725.12	3,000,725.12	3,000,725.12	3,000,725.12	3,000,725.12	3,000,725.12	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Régimen: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020076235	Ampliación De La Red De Distribución, Construcción De 2 Líneas De Conductión Y Rehabilitación De Tanque Extremo De 100 M3. En La Localidad De Xolotla, Municipio De Puebla.	20160384	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Subsidios	0674 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	4,088,181.20	4,042,802.80	4,042,802.80	4,042,802.80	4,042,802.80	4,042,802.80	4,042,802.80	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Régimen: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020076236	Construcción Del Sistema De Agua Potable Alcantarillado - Tacopan.	20160391	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Subsidios	0674 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,631,849.38	1,680,805.84	1,680,805.84	1,680,805.84	1,680,805.84	1,680,805.84	1,680,805.84	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Régimen: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020076239	Ampliación De La Red De Distribución, Construcción De Línea De Conductión, Equipamiento Electromecánico Y De Subestación Eléctrica De Paso En La Localidad De San Francisco Coapa, En El Municipio De Sa	20160395	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Urbano	Subsidios	0674 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,989,046.60	2,911,111.68	2,911,111.68	2,911,111.68	2,911,111.68	2,911,111.68	2,911,111.68	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Física: OBRA FINQUITA / Régimen: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020076238	Ampliación De La Red De Alcantarillado Y Suministro E Instalación De 268 Descargas Domésticas, En La Localidad De Santa María La Alta, Municipio De Tlaxiaco De Benito Juárez.	20160396	Puebla	Tlaxiaco de Benito Juárez	Santa María La Alta	Rural	Subsidios	0674 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	3,202,267.83	3,117,936.46	3,117,936.46	3,117,936.46	3,117,936.46	3,117,936.46	3,117,936.46	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Régimen: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020076267	Ampliación De La Red De Alcantarillado En La Localidad De San Pedro Zacachucapa, Municipio De Puebla.	20160397	Puebla	Puebla	San Pedro Zacachucapa	Urbano	Subsidios	0674 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	4,164,955.90	3,648,346.80	3,648,346.80	3,648,346.80	3,648,346.80	3,648,346.80	3,648,346.80	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Régimen: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020076403	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Bernardino Tlaxiaco, Municipio De San Andrés Cholula, En El Estado De Puebla	20160426	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Subsidios	0674 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMITE ADMINISTRADOR POLICIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	20,867,551.14	17,585,247.61	17,585,247.61	17,585,247.61	17,585,247.61	17,585,247.61	17,585,247.61	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Física: OBRA FINQUITA / Régimen: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Régimen: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020076433	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaxiaco De Benito Juárez, Municipio De Tlaxiaco De Benito Juárez.	20160429	Puebla	Tlaxiaco de Benito Juárez	Tlaxiaco de Benito Juárez	Rural	Subsidios	0674 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,708,262.91	1,990,141.61	1,990,141.61	1,990,141.61	1,990,141.61	1,990,141.61	1,990,141.61	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Régimen: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020076451	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Col. Francisco Villa Y La Pa En La Localidad De Huauclanango, Municipio De Huauclanango	20160451	Puebla	Huauclanango	Huauclanango	Urbano	Subsidios	0674 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	884,542.32	317,585.31	317,585.31	317,585.31	317,585.31	317,585.31	317,585.31	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Régimen: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020076467	Construcción De Colector Pluvial En Calle Aurora, Arroyo / Analtes En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza (Colonia San Diego Maravilla), Municipio De Puebla.	20160454	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0674 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6,675,395.35	6,557,031.74	6,557,031.74	6,557,031.74	6,557,031.74	6,557,031.74	6,557,031.74	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Régimen: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020076481	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable De Tenango De Las Flores, Municipio De Huauclanango	20160491	Puebla	Huauclanango	Tenango de las Flores	Urbano	Subsidios	0674 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,236,581.31	943,571.37	943,571.37	943,571.37	943,571.37	943,571.37	943,571.37	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Régimen: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020076746	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle 3 Camino De La Localidad De Cala Sur, Del Municipio De Atempan, Puebla	20160154	Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Subsidios	0674 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S.I.T.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	311,042.42	244,800.33	244,800.33	244,800.33	244,800.33	244,800.33	244,800.33	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Física: OBRA FINQUITA / Régimen: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020076761	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Ajilpan Municipio De Ajilpan, Estado De Puebla	20160155	Puebla	Ajilpan	Ciudad de Ajilpan	Urbano	Subsidios	0674 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S.I.T.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,325,477.63	1,634,911.31	1,634,911.31	1,634,911.31	1,634,911.31	1,634,911.31	1,634,911.31	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Física: OBRA FINQUITA / Régimen: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020076769	Suministro E Instalación De Bombas De Acero Inoxidable Individuales En Diversas Escuelas De La Ciudad De Zacatlán, Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla.	20160199	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	0674 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S.I.T.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,156,872.69	1,123,074.36	1,123,074.36	1,123,074.36	1,123,074.36	1,123,074.36	1,123,074.36	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Régimen: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020076774	Substitución De La Red De Agua Potable En El Cerro Histórico De Texclutlán	20160229	Puebla	Texclutlán	Texclutlán	Urbano	Subsidios	0674 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S.I.T.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	4,196,258.32	3,894,841.54	3,894,841.54	3,894,841.54	3,894,841.54	3,894,841.54	3,894,841.54	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITA / Régimen: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE1616020076790	Construcción De Colector Pluvial En La Localidad De San Felipe Hueyotlán Calle Cuauhtémoc Poniente, Municipio De Puebla	20160314	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0674 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S.I.T.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	16,912,836.76	16,406,317.34	16,406,317.34	16,406,317.34	16,406,317.34	16,406,317.34	16,406,317.34	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITA / Régimen: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE1616020076802	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Alchichica Del Municipio De Tepicahuac, Estado De Puebla	20160323	Puebla	Tepicahuac	San José Alchichica	Urbano	Subsidios	0674 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S.I.T.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	878,799.67	858,799.85	858,799.85	858,799.85	858,799.85	858,799.85	858,799.85	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Régimen: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020076819	Ampliación De La Red De Alcantarillado En La Localidad De San José Miahuatlán, Municipio De San José Miahuatlán	20160335	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Rural	Subsidios	0674 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S.I.T.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	3,486,366.05	1,939,756.68	1,939,756.68	1,939,756.68	1,939,756.68	1,939,756.68	1,939,756.68	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Régimen: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020076824	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Santiago Miahuatlán Municipio De Santiago Miahuatlán, Estado De Puebla	20160349	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Subsidios	0674 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,784,872.85	1,718,238.98	1,718,238.98	1,718,238.98	1,718,238.98	1,718,238.98	1,718,238.98	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Física: OBRA FINQUITA / Régimen: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020076804	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Zacatlán, Del Municipio De San Sebastián Tlaxiaco	20160363	Puebla	San Sebastián Tlaxiaco	Zacatlán	Rural	Subsidios	0674 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,285,842.95	1,288,728.08	1,288,728.08	1,288,728.08	1,288,728.08	1,288,728.08	1,288,728.08	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Física: OBRA FINQUITA / Régimen: OBRA FINQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602007																												

ENTIDAD: Puebla																												
PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Instrucción Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monedas)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Cum.	Observaciones
PUE171700055571	Construcción Del Sistema De Captación De Agua Puntal Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De Atzacap, Municipio De Coyamepan	20170967	Puebla	Coyamepan	Atzacap	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,053,428.18	0.01	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Finca: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Pagos: TERMINACIÓN ANTICIPADA SE REALIZA UN REINGRESO POR LA CANTIDAD DE \$98,893.37 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171700055580	Construcción Del Sistema De Captación De Agua Puntal Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda De Zona Rural En La Localidad De Soconusco, Municipio De Oltipa	20170965	Puebla	Oltipa	Soconusco	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,348,802.15	1,188,445.19	1,188,445.19	1,188,445.19	1,188,445.19	1,188,445.19	1,188,445.19	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Finca: OBRA FINQUITADA / Pagos: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 SE REALIZA UN REINGRESO POR LA CANTIDAD DE \$17,469.32 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171700055585	Construcción Del Sistema De Captación De Agua Puntal Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda De Zona Rural En La Localidad De Limonco, Municipio De Cuicatlan Del Progreso	20170962	Puebla	Cuatlan del Progreso	Limonco	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,813,501.97	1,589,348.70	1,589,348.70	1,589,348.70	1,589,348.70	1,589,348.70	1,589,348.70	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Finca: OBRA FINQUITADA / Pagos: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171700055587	Construcción Del Sistema De Captación De Agua Puntal Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda De Zona Rural En La Localidad De La Mesa Del Crucero (La Mesa), Municipio De Zihuatlana	20170961	Puebla	Zihuatlana	La Mesa del Crucero (La Mesa)	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	599,894.42	599,990.18	599,990.18	599,990.18	599,990.18	599,990.18	599,990.18	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Finca: OBRA FINQUITADA / Pagos: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171700055583	Construcción De Tanque Y Red De Distribución En Las Localidades De Totompan, Tototlan, Lázaro Cárdenas Y Terremoto Perpetuaciones Al Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla	20170960	Puebla	Chignahuapan	Totompan	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,126,414.64	0.01	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Finca: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Pagos: TERMINACIÓN ANTICIPADA SE REALIZA UN REINGRESO POR LA CANTIDAD DE \$2,971,337.79
PUE171700055584	Construcción Del Sistema De Captación De Agua Puntal Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda De Zona Rural En La Localidad De Iquiquim, Municipio De Jopala	20170954	Puebla	Jopala	Iquiquim	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	442,007.96	440,741.65	440,741.65	440,741.65	440,741.65	440,741.65	440,741.65	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Finca: OBRA FINQUITADA / Pagos: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE171700055587	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biogas En La Localidad De Limonco, Municipio De Cuicatlan Del Progreso	20170953	Puebla	Cuatlan del Progreso	Limonco	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,323,512.98	1,301,863.09	1,301,863.09	1,301,863.09	1,301,863.09	1,301,863.09	1,301,863.09	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Finca: OBRA FINQUITADA / Pagos: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE171700055589	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biogas En La Localidad De Iquiquim, Municipio De Jopala	20170949	Puebla	Jopala	Iquiquim	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	356,336.42	354,940.78	354,940.78	354,940.78	354,940.78	354,940.78	354,940.78	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Finca: OBRA FINQUITADA / Pagos: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171700055593	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biogas En La Localidad De La Mesa Del Crucero (La Mesa), Municipio De Zihuatlana	20170947	Puebla	Zihuatlana	La Mesa del Crucero (La Mesa)	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	483,591.28	489,159.48	489,159.48	489,159.48	489,159.48	489,159.48	489,159.48	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Finca: OBRA FINQUITADA / Pagos: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE171700055595	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biogas En La Localidad De Atzacap, Municipio De Coyamepan	20170945	Puebla	Coyamepan	Atzacap	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	842,859.82	813,809.86	813,809.86	813,809.86	813,809.86	813,809.86	813,809.86	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Finca: OBRA FINQUITADA / Pagos: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE171700055598	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Las Localidades De Cuamactlan Y El Encinal, Perpetuaciones Al Municipio De Jopala, Puebla	20170929	Puebla	Jopala	Cuamactlan	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	7,503,489.01	7,353,363.52	7,353,363.52	7,353,363.52	7,353,363.52	7,353,363.52	7,353,363.52	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Finca: OBRA FINQUITADA / Pagos: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171700055590	Estudio Plan Estatal Hídrico	20170924	Puebla	Puebla	Hídrica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,498,500.00	2,498,500.00	2,498,500.00	2,498,500.00	2,498,500.00	2,498,500.00	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Finca: OBRA FINQUITADA / Pagos: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE171700055592	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo), Municipio De Tepetitl De Rodríguez, Pue	20170883	Puebla	Tepetitl de Rodríguez	Chapultepec (Santo Domingo)	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,794,443.44	1,752,549.54	1,752,549.54	1,752,549.54	1,752,549.54	1,752,549.54	1,752,549.54	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Finca: OBRA FINQUITADA / Pagos: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE171700055594	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Jerónimo Arcobalán, Perpetuaciones Al Municipio De San José Matías, Pue	20170880	Puebla	San José Matías	San Jerónimo Arcobalán	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,479,715.65	2,419,561.62	2,419,561.62	2,419,561.62	2,419,561.62	2,419,561.62	2,419,561.62	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Finca: OBRA FINQUITADA / Pagos: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171700055597	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Talsamán A Constituir Perpetuaciones Al Municipio De Talsamán, En El Estado De Puebla	20170879	Puebla	Talsamán	Talsamán	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,283,364.33	1,248,262.45	1,248,262.45	1,248,262.45	1,248,262.45	1,248,262.45	1,248,262.45	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Finca: OBRA FINQUITADA / Pagos: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717000555912	Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tlacuila Del Municipio De Interoctmexim, Pue	20170878	Puebla	Interoctmexim	Tlacuila	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,046,429.23	1,032,229.23	1,032,229.23	1,032,229.23	1,032,229.23	1,032,229.23	1,032,229.23	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Finca: OBRA FINQUITADA / Pagos: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717000555916	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tepetitl Zacatapan, Perpetuaciones Al Municipio De Cuicatlan Del Progreso, En El Estado De Puebla	20170877	Puebla	Cuatlan del Progreso	Tepetitl Zacatapan	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,098,332.49	2,048,811.84	2,048,811.84	2,048,811.84	2,048,811.84	2,048,811.84	2,048,811.84	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Finca: OBRA FINQUITADA / Pagos: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717000555921	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Francisco Sarabia De Eñola, Que Beneficiará A La Localidad De Francisco Sarabia, Perpetuaciones Al Municipio De Ocoyucan, En El Estado De Puebla	20170876	Puebla	Ocoyucan	Francisco Sarabia	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,583,371.10	5,388,318.29	5,388,318.29	5,388,318.29	5,388,318.29	5,388,318.29	5,388,318.29	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Finca: OBRA FINQUITADA / Pagos: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE1717000555924	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa, Que Beneficiará A La Localidad De Xochitpec, Perpetuaciones Al Municipio De Jopala, Pue	20170875	Puebla	Jopala	Xochitpec	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,678,226.73	2,791,128.18	2,791,128.18	2,791,128.18	2,791,128.18	2,791,128.18	2,791,128.18	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Finca: OBRA FINQUITADA / Pagos: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717000555927	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Que Beneficiará A La Localidad De Cayupatan, Perpetuaciones Al Municipio De Panampue, Pue	20170874	Puebla	Panampue	Cayupatan	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,383,534.88	1,366,397.65	1,366,397.65	1,366,397.65	1,366,397.65	1,366,397.65	1,366,397.65	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Finca: OBRA FINQUITADA / Pagos: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717000555930	Ampliación Del Sistema De Múltiple De Agua Potable Las Localidades De La Joya Y La Trinidad, Perpetuaciones Al Municipio De Nepeque, En El Estado De Puebla	20170873	Puebla	Nepeque	La Joya	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,338,949.69	0.01	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Finca: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Pagos: TERMINACIÓN ANTICIPADA SE REALIZA UN REINGRESO POR LA CANTIDAD DE \$1,853,439.89 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171700059040417	Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Ahluac Perpetuaciones Al Municipio De Vicente Guerrero, Pue	20171765	Puebla	Vicente Guerrero	Ahuac	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,649,894.83	1,625,146.40	1,625,146.40	1,625,146.40	1,625,146.40	1,625,146.40								

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Instrucción Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monedas)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE1717940104264	Atención Social Por Contrato Para 23 Obras: 1 Construcción De Sistema De Agua Potable, 1 Ampliación De Sistema De Agua Potable, 1 Ampliación De Sistema Masivo De Agua Potable, 1 Ampliación De Sistema Masivo De Agua Potable, 1 Construcción De	2017476	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,355,219.09	1,317,873.20	1,317,873.20	1,317,873.20	1,317,873.20	1,317,873.20	1,317,873.20	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiero: OBRA FINQUITADA /Físico: OBRA FINQUITADA /Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717940104287	Componente de Infraestructura / Monitores Del Mantenimiento Para 40 Obras Realizadas En Los Ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016	2017479	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	240,000.00	206,199.57	206,199.57	206,199.57	206,199.57	206,199.57	206,199.57	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiero: OBRA FINQUITADA /Físico: OBRA FINQUITADA /Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717940104291	Contrataría Social Por Administración Para 3 Obras: 1 Ampliación Y Construcción Del Sistema De Agua Potable, 1 Drenaje Y 1 Ampliación De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa, Incluidos En El Primer	20171770	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	11,892.87	5,061.51	5,061.51	5,061.51	5,061.51	5,061.51	5,061.51	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiero: OBRA FINQUITADA /Físico: OBRA FINQUITADA /Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 SE REALIZA UN RENTEGIRO POR LA CANTIDAD DE \$5,061.51 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1717940104241	Contrataría Social Por Administración Para 1 Obra: 1 Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Incluida En El Primer Anexo Modificado Del Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	20171774	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,355,239.09	2,447.60	2,447.60	2,447.60	2,447.60	2,447.60	2,447.60	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiero: OBRA FINQUITADA /Físico: OBRA FINQUITADA /Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 SE REALIZA UN RENTEGIRO POR LA CANTIDAD DE \$2,447.60	
PUE1717940104243	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Colectores Y Tuberías/Canchales En La Cuenca Del Atoyac, Tramos San Martín- Confluencia Zahuapan-Atoyac, En El Estado De Puebla	20171777	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,116,866.46	3,988,311.60	3,988,311.60	3,988,311.60	3,988,311.60	3,988,311.60	3,988,311.60	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiero: OBRA FINQUITADA /Físico: OBRA FINQUITADA /Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 SE REALIZA UN RENTEGIRO POR LA CANTIDAD DE \$87,997.84	
PUE1717940104258	Supervisión Técnica Por Contrato Para: 1 Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, 1 Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, 1 Proyec	20171779	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	129,422.13	116,493.39	116,493.39	116,493.39	116,493.39	116,493.39	116,493.39	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiero: OBRA FINQUITADA /Físico: OBRA FINQUITADA /Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17179401040879	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Espajo La Etapa, Perteneciente Al Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla	20171093	Puebla	Puebla	San Miguel Espajo	Rural	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,926,961.57	2,926,961.57	2,926,961.57	2,926,961.57	2,926,961.57	2,926,961.57	2,926,961.57	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiero: OBRA FINQUITADA /Físico: OBRA FINQUITADA /Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17179401052409	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario/que Beneficiará Al Barrio San Antonio de Localidad de Tepepilitlán, Perteneciente Al Municipio De Huastla/ta, En El Estado De Puebla	20171754	Puebla	Huastla/ta	Tepepilitlán	Rural	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			MUNICIPIO DE HUATLA/TAUCA EN EL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,585,633.50	1,584,956.69	1,584,956.69	1,584,956.69	1,584,956.69	1,584,956.69	1,584,956.69	100.00	\$0	Metros	1,453	0.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro:	
PUE17179401052423	Aplicación Del Drenaje Sanitario Que Beneficiará Al Barrio Del Carmen De La Localidad De Tepepilitlán, Perteneciente Al Municipio De Huastla/ta, Pue	20171756	Puebla	Huastla/ta	Tepepilitlán	Rural	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			MUNICIPIO DE HUATLA/TAUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,665,207.37	1,664,484.62	1,664,484.62	1,664,484.62	1,664,484.62	1,664,484.62	1,664,484.62	100.00	\$0	Metros	1,453	0.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro:	
PUE17179401052496	Drenaje De La Colonia Cuhtlhuac, En El Municipio De Puebla	20171759	Puebla	Puebla		Cobertura municipal	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,339,077.80	2,337,465.92	2,337,465.92	2,337,465.92	2,337,465.92	2,337,465.92	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiero: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% /Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% /Registro:	
PUE17179401052491	Aplicación De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa Que Beneficiará A Varias Calles De La Localidad De Acazulmá, Perteneciente Al Municipio De Nicolás Bravo, Pue.	20171718	Puebla	Nicolás Bravo	Cobertura municipal	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE NICOLÁS BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	970,873.78	969,628.80	969,628.80	969,628.80	969,628.80	969,628.80	969,628.80	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17179401052456	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Que Beneficiará A La Localidad De Contongo, Municipio De Ajalpan, Pue	20171758	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE AJALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17179401052454	Construcción De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Col. Las Alas De La Localidad De Pesteña De Morán, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, En El Estado De Puebla	20171759	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE AJALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,324,839.47	1,324,839.47	1,324,839.47	1,324,839.47	1,324,839.47	1,324,839.47	1,324,839.47	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171794010524972	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Honey Perteneciente Al Municipio De De Honey, Pue.	20171719	Puebla	Honey	Cobertura municipal	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE HONEY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,501,282.67	1,501,282.67	1,501,282.67	1,501,282.67	1,501,282.67	1,501,282.67	1,501,282.67	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiero: obra terminada al 100 /Físico: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE171794010524974	Aplicación Del Sistema De Agua Potable, Que Beneficiará A La Localidad De Huehuetla, Perteneciente Al Municipio De Huehuetla, En El Estado De Puebla	20171757	Puebla	Huehuetla	Cobertura municipal	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,214,148.00	1,214,148.00	1,214,148.00	1,214,148.00	1,214,148.00	1,214,148.00	1,214,148.00	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020112297	Construcción De Drenaje Sanitario Por La Primera En La Localidad De Intahueca Perteneciente Al Municipio De Tezcuilán, Puebla	20180963	Puebla	Tezcuilán	Intahueca	Rural	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	604,365.79	604,365.79	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Físico: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180201122413	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable Del Manantial El Cedro, Que Beneficiará A La Localidad De Caltepec Perteneciente Al Municipio De Caltepec, Pue	20180964	Puebla	Caltepec	Caltepec	Urbano	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,517,010.88	1,517,010.88	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Físico: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020112253	Construcción De Sistema De Agua Potable Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De Teposcoltlan Municipio De Zacapoatlán	20180965	Puebla	Zacapoatlán	Teposcoltlan	Rural	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,260,000.00	1,260,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN /Físico: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN /Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE1818020112260	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biobedrotes En La Localidad De La Joya En El Municipio De Ajalpan	20180979	Puebla	Ajalpan	La Joya	Rural	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,925,000.00	2,925,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN /Físico: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN /Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201122607	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Caltepec-Aldeana Que Beneficiará A La Localidad De Atoyampam, Atoyampam	20180980	Puebla	Atoyampam	Atoyampam	Rural	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	209,163.13	209,163.13	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN /Físico: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN /Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180201122620	Construcción De 100 Baflos Tipo Familiar Con Biobedrotes Para Vivienda, En La Localidad De Sección Juquila, Perteneciente Al Municipio De Vicente Guerrero, En El Estado De Puebla	20180981	Puebla	Vicente Guerrero	SECCIÓN JUQUILA	Rural	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,939,878.45	2,939,878.45	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN /Físico: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN /Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201122634	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biobedrotes En La Localidad De Teposcoltlan Municipio De Zacapoatlán	20180982	Puebla	Zacapoatlán	Teposcoltlan	Rural	Subsidios	2074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,134,000.00	1,134,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN /Físico: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN /Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180201122640	Construcción De																												

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
PUE1818020132568	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chila De Juárez, Perseccion Al Municipio De Huey, Pue	20181032	Puebla	Huey	Chila de Juárez	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,618,015.20	2,618,015.20	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132561	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Del Paso Y Privada Mateos Que Beneficiará A La Localidad De Atoyacampam, Del Municipio De Atoyacampam, Pue	20181033	Puebla	Atoyacampam	Atoyacampam	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	311,288.34	311,288.34	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132565	Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel De Vivienda En Zona Rural En La Localidad De Bella Vista Municipio De Ajaján	20181054	Puebla	Ajaján	Bella Vista	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,440,000.00	1,440,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132567	Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De Esperanza Municipio De Ajaján	20181055	Puebla	Ajaján	Esperanza	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,060,000.00	3,060,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132571	Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De Moytepec Municipio De Ajaján	20181059	Puebla	Ajaján	Moytepec	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,910,000.00	2,910,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132574	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biobedrotes En La Localidad De Moytepec, Municipio De Ajaján	20181060	Puebla	Ajaján	Moytepec	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,619,000.00	2,619,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132577	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huizmatlan, Municipio De Ajaján	20181061	Puebla	Ajaján	Huizmatlan	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,106,155.59	3,106,155.59	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132581	Construcción De Sistema A Base De Saneamiento A Base De Biobedrotes En La Localidad De Esperanza Municipio De Ajaján	20181062	Puebla	Ajaján	Esperanza	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,754,000.00	2,754,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132745	Construcción De Sistema A Base De Saneamiento A Base De Biobedrotes En La Localidad De Santa Vista Municipio De Ajaján	20181063	Puebla	Ajaján	Bella Vista	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,296,000.00	1,296,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132752	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Huilulco, Municipio De Coyomeapan, Puebla	20181064	Puebla	Coyomeapan	Huilulco	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,923,130.32	1,923,130.32	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132757	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Coyomeapan En El Estado De Puebla	20181063	Puebla	Coyomeapan	Loma Bonita	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,031,159.35	3,031,159.35	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132764	Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De Coatepec, Municipio De Huixtla De Carabán	20181084	Puebla	Huixtla de Serdán	Coatepec	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,590,000.00	1,590,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132772	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biobedrotes En La Localidad De Coatepec, Municipio De Huixtla De Carabán	20181089	Puebla	Huixtla de Serdán	Coatepec	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,431,000.00	1,431,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132783	Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De Zecacachuchit, Municipio De Itzapat	20181090	Puebla	Itzapat	Zecacachuchit	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	330,000.00	330,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132800	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biobedrotes En La Localidad De Zecacachuchit Municipio De Itzapat	20181091	Puebla	Itzapat	Zecacachuchit	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	297,000.00	297,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132809	Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad Anastita Perseccion Al Municipio De Escobedo, Pue	20181100	Puebla	Escobedo	Anastita	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,171,208.34	2,171,208.34	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132815	Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Los Peratoneros, Que Beneficiará A La Localidad De Venta Grande, Del Municipio De Huachilingo, Pue	20181130	Puebla	Huachilingo	Venta Grande	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	491,802.30	491,802.30	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132823	Construcción De Tanque Elevado Para El Servicio De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Juan Nepomuceno, Perseccion Al Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Pue	20181139	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	San Juan Nepomuceno	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	795,230.23	795,230.23	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros cubicos	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132835	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Lázaro Cárdenas, Calle Correas, Calle Evans, Calle 3 De Octubre Y Calle Perseccion De Santo Juárez En La Localidad De Coatepec, Perseccion Al Municipio De Huixtla De Carabán, Pue	20181149	Puebla	Xicotepetlac	Gilberto Camacho	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	418,075.32	418,075.32	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132857	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Colonia Cuiltepec, Municipio De San Antonio Cahuatl, Puebla	20181171	Puebla	San Antonio Cahuatl	Colonia Cuiltepec	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,225,711.62	2,225,711.62	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132871	Línea De Conducción De Agua Potable De La Zona Nororiental De La Ciudad De Zacatlán, Pue	20181172	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	7,208,438.70	7,208,438.70	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132914	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Guadalupe Amolotzcan, Perseccion Al Municipio De San Diego La Mesa Techobitzingo, En El Estado De Puebla	20181174	Puebla	San Diego La Mesa Techobitzingo	Guadalupe Amolotzcan	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,491,844.33	2,491,844.33	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132937	Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable Con Fines De Abasto De Agua Potable Y Saneamiento A Base De Biobedrotes Para La Escuela Primaria Emiliano Zapata, En La Localidad De Achichuatlan	20181186	Puebla	Ajaján	Achichuatlan	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	270,000.00	270,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132948	Contratista Social Por Administración Para 7 Obras, Incluidas En El Primer Anexo Modificado Del Apartado Urbano (Agua), Del Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagta) 2018	20181194	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	45,500.00	45,500.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132960	Supervisión Técnica Por Contrato Para 7 Obras, Incluidas En El Primer Anexo Modificado Del Apartado Urbano (Agua), Del Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagta) 2018	20181195	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	639,301.97	639,301.97	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN /Registre: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUIR EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel
PUE1818020132975	Supervisión Técnica Por Contrato Para 41 Obras, Incluidas En El Primer Anexo Modificado Del Apartado Rural (Agua), Del Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagta) 2018	20181212	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2														