

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															Segundo Trimestre 2018													
ENTIDAD: Puebla PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018																												
Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinagro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE13132000134876	Elaboración De 4 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable	20130235	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	689,114.15	\$44,019.92	\$44,019.92	\$44,019.92	\$44,019.92	\$44,019.92	\$44,019.92	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.
PUE13133000204396	Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Alcantarillado Sanitario Para Las Localidades De Xochimilco, Nahuatlana, El Progreso, Alfoque Y Tiangua Municipio De Chichiquila	20130237	Puebla	Chichiquila	Cobertura municipal	Subsidios		5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	875,000.00	674,250.86	674,250.86	674,250.86	674,250.86	674,250.86	674,250.86	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Física: OBRA FINQUITA / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.
PUE1414000349085	Componente De Infraestructura / Mantenimiento Del Mantenimiento Para 55 Obras Realizadas En Los Ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013	20140960	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	480,000.00	37,150.20	37,150.20	37,150.20	37,150.20	37,150.20	37,150.20	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.
PUE15150000508054	Construcción De Drenaje Sanitario De La Localidad De Cuauapam Primera Esqa, Municipio De Teziutlan	20150560	Puebla	Teziutlán	Cuauapam	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,138,686.63	1,012,382.12	1,012,382.12	1,012,382.12	1,012,382.12	1,012,382.12	1,012,382.12	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.
PUE15150000508513	Construcción De Alcantarillado Sanitario De La Localidad Sección 23, Municipio De Teziutlan.	20150559	Puebla	Teziutlán	Sección 23	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	604,007.31	\$27,260.45	\$27,260.45	\$27,260.45	\$27,260.45	\$27,260.45	\$27,260.45	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.
PUE15150000508791	Componente De Infraestructura / Mantenimiento Del Mantenimiento Para 50 Obras Realizadas En Los Ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014.	20150548	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	420,000.00	114,955.12	114,955.12	114,955.12	114,955.12	114,955.12	114,955.12	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.
PUE15150000508476	Perforación De Pozo En La Localidad De Santa Maria Xoyatla, Del Municipio De Tepeojuma, Puebla	20150590	Puebla	Tepeojuma	Santa Maria Xoyatla	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	986,555.09	868,148.39	868,148.39	868,148.39	868,148.39	868,148.39	868,148.39	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Física: OBRA FINQUITA / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.
PUE15150000504912	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Chicomeztec (San Simón), Municipio De Tepeojuma	20150580	Puebla	Tepeojuma	Chicomeztec (San Simón)	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3,684,952.20	3,453,853.83	3,453,853.83	3,453,853.83	3,453,853.83	3,453,853.83	3,453,853.83	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.
PUE151500005085346	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De El Escobedo De Rafael Ariza Camacho, Municipio De Cuicatlan Del Progreso	20150577	Puebla	Cuicatlan del Progreso	El Escobedo de Rafael Ariza Camacho	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	9,709,696.14	6,014,054.70	6,014,054.70	6,014,054.70	6,014,054.70	6,014,054.70	6,014,054.70	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.
PUE151500005085330	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Teziutlan, Municipio De Cuicatlan Del Progreso	20150567	Puebla	Cuicatlan del Progreso	Teziutlan	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3,792,384.70	3,652,582.11	3,652,582.11	3,652,582.11	3,652,582.11	3,652,582.11	3,652,582.11	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.
PUE151500005085889	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De La Localidad De Tuzamegan De Galeana Municipio De Tuzamegan De Galeana	20150574	Puebla	Tuzamegan de Galeana	Tuzamegan de Galeana	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	5,135,436.15	4,679,228.30	4,679,228.30	4,679,228.30	4,679,228.30	4,679,228.30	4,679,228.30	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITA / Registro:
PUE151500005044722	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De Las Localidades De Los Canos Y San Antonio, Municipio De Atoyac	20150576	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3,529,802.88	3,105,386.21	3,105,386.21	3,105,386.21	3,105,386.21	3,105,386.21	3,105,386.21	100.00	\$0	Metros	123	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.
PUE151500005044725	Atención Social Y Participación Ciudadana Por Contrato Para 8 Obras: 1 De Ampliación De Sistema De Agua Potable, 2 De Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento, 1 Construcción De	20150629	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	829,661.86	797,969.52	797,969.52	797,969.52	797,969.52	797,969.52	797,969.52	100.00	\$0	Metros	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITA / Registro:
PUE151500005044726	Supervisión Técnica Por Contrato Para 8 Obras: 1 De Ampliación De Sistema De Agua Potable, 2 De Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento, 1 Construcción De Sistema De Agua Potable	20150630	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	20,150,630.00	797,969.52	797,969.52	797,969.52	797,969.52	797,969.52	797,969.52	100.00	\$0	Metros	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE151500005044728	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable "El Aserradero Masanquil", De La Localidad De Masanquil, Municipio De Yauhmoac	20150610	Puebla	Yauhmoac	Masanquil	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	535,319.93	\$15,507.15	\$15,507.15	\$15,507.15	\$15,507.15	\$15,507.15	\$15,507.15	100.00	\$0	Metros	123	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.
PUE151500005044730	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Macacatlan, Municipio De Zihuatlan.	20150572	Puebla	Zihuatlan	Macacatlan	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2,157,821.95	1,328,976.39	1,328,976.39	1,328,976.39	1,328,976.39	1,328,976.39	1,328,976.39	100.00	\$0	Metros	123	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.
PUE151504005088031	Elaboración De Estudio Y Proyectos De La Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Edo Cañado Colita, Municipio De Panampac	20151028	Puebla	Panampac	Edo Cañado Colita	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	200,000.00	196,173.73	196,173.73	196,173.73	196,173.73	196,173.73	196,173.73	100.00	\$0	Lote	1,362	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO
PUE151504005088046	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Isidro Canas Altas,	20151628	Puebla	Chalchicomula de Seme	San Isidro Canas Altas	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	200,000.00	196,140.84	196,140.84	196,140.84	196,140.84	196,140.84	196,140.84	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITA / Registro:
PUE151504005088050	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Guadalupe Sabinal	20151627	Puebla	Chalchicomula de Seme	Guadalupe Sabinal	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	200,000.00	199,232.51	199,232.51	199,232.51	199,232.51	199,232.51	199,232.51	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO
PUE151504005088220	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta De Tratamiento De La Localidad De La Magdalena Tlattequiquepec, Municipio De La Magdalena	20151025	Puebla	La Magdalena Tlattequiquepec	La Magdalena Tlattequiquepec	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	240,000.00	239,100.32	239,100.32	239,100.32	239,100.32	239,100.32	239,100.32	100.00	\$0	Lote	968	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITA / Registro:
PUE151504005088081	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De Cayhuapan, Municipio De Panampac	20151029	Puebla	Panampac	Cayhuapan	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	200,000.00	196,565.69	196,565.69	196,565.69	196,565.69	196,565.69	196,565.69	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITA / Registro:
PUE151504005088143	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De San José El Aguacate, Municipio De Puebla	20151247	Puebla	Puebla	San José el Aguacate	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	280,000.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINQUITA / Registro: SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.
PUE151504005088700	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De El Ocaso Valsequillo, Municipio De Puebla	20151246	Puebla	Puebla	El Ocaso Valsequillo	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	280,000.00	277,484.80												

ENTIDAD: Puebla																											
PERIODO: 2do. Informe Trimestral 2018																											
PUE15150400588758	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De Insurgentes, Municipio De Puebla	20151248	Puebla	Puebla	Insurgentes	Rural	Subsidios	5875 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	280,000.00	277,573.36	277,573.36	277,573.36	277,573.36	277,573.36	277,573.36	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Faltas: OBRA FINQUITA/Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE15150400588774	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De El Rosario La Huerta, Municipio De Puebla	20151249	Puebla	Puebla	El Rosario la Huerta	Rural	Subsidios	5875 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	280,000.00	278,161.06	278,161.06	278,161.06	278,161.06	278,161.06	278,161.06	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Faltas: OBRA FINQUITA/Registro:
PUE15150400588806	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Drenaje Y Saneamiento De La Localidad De Santa María Tzuculuc, La Cumbre, Municipio De Puebla	20151270	Puebla	Puebla	Santa María Tzuculuc la Cumbre	Rural	Subsidios	5875 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	480,000.00	474,755.60	474,755.60	474,755.60	474,755.60	474,755.60	474,755.60	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Faltas: OBRA FINQUITA/Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE15150400588823	Supervisión Técnica Por Contrato Para 3 Obras: 1 Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable, 1 Construcción De Sistema De Agua Potable, 1 Construcción De Planta De Tratamiento	20151649	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5875 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	234,216.25	188,973.99	188,973.99	188,973.99	188,973.99	188,973.99	188,973.99	100.00	\$0	Lote	2,345	0.00	100.00	Financiera: / Faltas: FINQUITA/Registro:
PUE15150400588834	Atención Social Y Participación Ciudadana Por Contrato Para 3 Obras: 1 Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable, 1 Construcción De Sistema De Agua Potable, 1 Construcción De Planta De Tratamiento	20151652	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5875 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	234,216.25	194,874.32	194,874.32	194,874.32	194,874.32	194,874.32	194,874.32	100.00	\$0	Lote	2,345	0.00	100.00	Financiera: / Faltas: OBRA FINQUITA/Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE15160100638882	Construcción De Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales De La Localidad De San Lorenzo La Joya De Rodríguez, Del Municipio De Tepicaca, En El Estado De Puebla	20151062	Puebla	Tepicaca	San Lorenzo Joya de Rodríguez	Rural	Subsidios	5875 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,836,480.21	1,930,582.25	1,930,582.25	1,930,582.25	1,930,582.25	1,930,582.25	1,930,582.25	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Faltas: OBRA FINQUITA/Registro: