

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE13130400247220	Supervisión Técnica Por Contrato Para 18 Proyectos Ejecutivos Para La Adecuación Y Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales	20130903	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	104,056.40	60,919.01	60,919.01	60,919.01	60,919.01	60,919.01	60,919.01	100.00		Metros	212,037	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140200345494	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Atlixco, Municipio De Atlixco	20141192	Puebla	Atlixco	Atlixco	Rural	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	358,832.16	12,682.87	12,682.87	12,682.87	12,682.87	12,682.87	12,682.87	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14150200523605	Actualización Del Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De San Matías Tlaltancateca, Municipio De San Matías Tlaltancateca	20141303	Puebla	San Matías Tlaltancateca	San Matías Tlaltancateca	Rural	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	358,823.51	35,882.36	35,882.36	35,882.36	35,882.36	35,882.36	35,882.36	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400588236	Proyecto Integral Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Localidad De Nuevo Necaxa, Municipio De Juan Galindo, Estado De Puebla	20151607	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	13,299,065.07	7,469,460.33	7,469,460.33	7,469,460.33	7,469,460.33	7,469,460.33	7,469,460.33	100.00		Lote	10,213	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200677485	Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Cantarranas De Atlixco (Tercer Tren)	20160337	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6,313,916.95	4,922,110.05	4,922,110.05	4,922,110.05	4,922,110.05	4,922,110.05	4,922,110.05	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro: SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677505	Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Primera Etapa, En La Localidad De Huauchinango, Municipio De Huauchinango	20160452	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	102,695,779.83	83,762,564.31	83,762,564.31	83,762,564.31	83,762,564.31	83,762,564.31	83,762,564.31	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300955551	Proyecto Para La Modernización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Huejotzingo, Ubicada En El Municipio De Huejotzingo, Puebla	20171001	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Rural	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	450,000.00	441,735.08	441,735.08	441,735.08	441,735.08	383,149.50	383,149.50	86.74	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 SE REALIZA UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$58,855.58 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955555	Proyecto Para La Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De El Puente De La Unión, Municipio De Tepeyahualco	20171000	Puebla	Tepeyahualco	El Puente de la Unión	Rural	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	225,000.00	219,719.71	219,719.71	219,719.71	219,719.71	195,966.79	195,966.79	89.19	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 SE REALIZA UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$23,732.92 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955565	Terminación Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Localidad De Nuevo Necaxa, Municipio De Juan Galindo, Estado De Puebla (Continuación)	20170969	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	6,525,048.18	6,388,548.07	6,388,548.07	6,388,548.07	6,388,548.07	6,388,548.07	6,388,548.07	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.