

Entidad: Puebla Periodo: Informe Definitivo 2017													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE1130300194876	Elaboración De 4 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable	20130235	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	689,114.15	544,018.92	544,018.92	544,018.92	544,018.92	544,018.92	544,018.92	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1130300204396	Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Alcantarillado Sanitario Para Las Localidades De Xochimilco, Nenehuaca, El Progreso, Atlixco Y Tizapa Municipio De Chichiquila	20130237	Puebla	Chichiquila	Cobertura municipal		Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	875,000.00	674,250.86	674,250.86	674,250.86	674,250.86	674,250.86	674,250.86	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140200349085	Componente De Infraestructura / Monitoreo Del Mantenimiento Para 55 Obras Realizadas En Los Ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013	20140660	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	480,000.00	37,130.20	37,130.20	37,130.20	37,130.20	37,130.20	37,130.20	100.00		Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1150200508504	Construccion De Drenaje Sanitario De La Localidad De Cuaxoxpan Primera Etapa, Municipio De Teziutlan	20150560	Puebla	Teziutlán	Cuaxoxpan	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,138,686.03	1,012,382.12	1,012,382.12	1,012,382.12	1,012,382.12	1,012,382.12	1,012,382.12	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1150200508519	Construcción De Alcantarillado Sanitario De La Localidad Seccion 23, Municipio De Teziutlan.	20150559	Puebla	Teziutlán		Sección 23	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	604,097.31	527,260.45	527,260.45	527,260.45	527,260.45	527,260.45	527,260.45	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1150200508791	Componente De Infraestructura / Monitoreo Del Mantenimiento Para 50 Obras Realizadas En Los Ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014.	20150548	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	420,000.00	114,955.12	114,955.12	114,955.12	114,955.12	114,955.12	114,955.12	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1150300554876	Perforación De Pozo En La Localidad De Santa María Xoyatla, Del Municipio De Tepejuma, Puebla	20150590	Puebla	Tepejuma	Santa María Xoyatla	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	988,555.09	868,148.99	868,148.99	868,148.99	868,148.99	868,148.99	868,148.99	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1150300554912	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Chicometepec (San Simón), Municipio De Tepezintla	20150580	Puebla	Tepezintla	Chicometepec (San Simón)	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,884,952.20	3,453,853.83	3,453,853.83	3,453,853.83	3,453,853.83	3,453,853.83	3,453,853.83	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1150300555346	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Xiloxochico De Rafael Ávila Camacho, Municipio De Cuetzalan Del Progreso	20150577	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xiloxochico de Rafael Ávila Camacho	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	9,709,696.14	6,014,054.70	6,014,054.70	6,014,054.70	6,014,054.70	6,014,054.70	6,014,054.70	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1150300555390	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Tzicuilan, Municipio De Cuetzalan Del Progreso	20150567	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzicuilan	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,792,384.70	3,652,582.11	3,652,582.11	3,652,582.11	3,652,582.11	3,652,582.11	3,652,582.11	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1150300555889	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De La Localidad De Tuzamapan De Galeana Municipio De Tuzamapan De Galeana	20150574	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,335,436.15	4,879,228.30	4,879,228.30	4,879,228.30	4,879,228.30	4,879,228.30	4,879,228.30	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE11503005564722	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De Las Localidades De Las Canoas Y San Ambrosio, Municipio De Atempán.	20150576	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,529,802.88	3,105,386.21	3,105,386.21	3,105,386.21	3,105,386.21	3,105,386.21	3,105,386.21	100.00		Metros	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE11503005564725	Atención Social Y Participación Ciudadana Por Contrato Para 8 Obras: 1 De Ampliación De Sistema De Agua Potable, 2 De Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento, 1 Construcción De	20150629	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	829,661.86	797,999.52	797,999.52	797,999.52	797,999.52	797,999.52	797,999.52	100.00		Metros	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE11503005564726	Supervisión Técnica Por Contrato Para 8 Obras: 1 De Ampliación De Sistema De Agua Potable, 2 De Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento, 1 Construcción De Sistema De Agua Potable	20150630	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	20,150,630.00	797,999.52	797,999.52	797,999.52	797,999.52	797,999.52	797,999.52	100.00		Metros	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE11503005564728	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable "El Aserradero - Mazatonal", De La Localidad De Mazatonal, Municipio De Yaonahuac	20150610	Puebla	Yaonahuac	Mazatonal	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	535,319.93	515,507.15	515,507.15	515,507.15	515,507.15	515,507.15	515,507.15	100.00		Metros	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE11503005564730	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Mazacaatlán, Municipio De Zihuatlán.	20150572	Puebla	Zihuateutla	Mazacaatlán	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,157,821.96	1,928,976.39	1,928,976.39	1,928,976.39	1,928,976.39	1,928,976.39	1,928,976.39	100.00		Metros	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE11504005988031	Elaboración De Estudio Y Proyectos De La Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Ejido Cañada Colotla, Municipio De Pantepac.	20151028	Puebla	Pantepac	Ejido Cañada Colotla	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	200,000.00	196,173.73	196,173.73	196,173.73	196,173.73	196,173.73	196,173.73	100.00		Lote	1,362	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE11504005988046	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Isidro Canoas Altas,	20151028	Puebla	Chalchicomula de Seama	San Isidro Canoas Altas	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	200,000.00	196,140.84	196,140.84	196,140.84	196,140.84	196,140.84	196,140.84	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE11504005988050	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Guadalupe Sabinal	20151027	Puebla	Chalchicomula de Seama	Guadalupe Sabinal	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	200,000.00	199,232.51	199,232.51	199,232.51	199,232.51	199,232.51	199,232.51	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE15150400588220	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta De Tratamiento De La Localidad De La Magdalena Tlatlaquepec, Municipio De La Magdalena	20151025	Puebla	La Magdalena Tlatlaquepec	La Magdalena Tlatlaquepec	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	240,000.00	239,100.32	239,100.32	239,100.32	239,100.32	239,100.32	239,100.32	100.00		Lote	968	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400588601	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De Cayuhapan, Municipio De Pantepec	20151029	Puebla	Pantepec	Cayuhapan	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	200,000.00	196,565.69	196,565.69	196,565.69	196,565.69	196,565.69	196,565.69	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400588643	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De San José El Aguacate, Municipio De Puebla	20151247	Puebla	Puebla	San José el Aguacate	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	280,000.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400588700	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De El Oasis Valsequillo, Municipio De Puebla	20151246	Puebla	Puebla	El Oasis Valsequillo	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2017	280,000.00	277,484.80	277,484.80	277,484.80	277,484.80	277,484.80	277,484.80	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400588722	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De Santa Catarina (Tercera Sección), Municipio De Puebla	20151243	Puebla	Puebla	Santa Catarina (Tercera Sección)	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	280,000.00	277,594.06	277,594.06	277,594.06	277,594.06	277,594.06	277,594.06	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400588741	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De Chichac, Municipio De Puebla	20151244	Puebla	Puebla	Chichac	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	280,000.00	277,827.43	277,827.43	277,827.43	277,827.43	277,827.43	277,827.43	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400588758	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De Insurgentes, Municipio De Puebla	20151248	Puebla	Puebla	Insurgentes	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	280,000.00	277,573.96	277,573.96	277,573.96	277,573.96	277,573.96	277,573.96	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400588774	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable De La Localidad De El Rosario La Huerta, Municipio De Puebla	20151249	Puebla	Puebla	El Rosario la Huerta	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	280,000.00	278,181.06	278,181.06	278,181.06	278,181.06	278,181.06	278,181.06	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400588806	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Drenaje Y Saneamiento De La Localidad De Santa María Tzocuilac La Cantera, Municipio De Puebla	20151270	Puebla	Puebla	Santa María Tzocuilac la Cantera	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	480,000.00	474,755.60	474,755.60	474,755.60	474,755.60	474,755.60	474,755.60	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400588823	Supervisión Técnica Por Contrato Para 3 Obras: 1 Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable, 1 Construcción De Sistema De Agua Potable, 1 Construcción De Planta De Tratamiento	20151649	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	234,210.25	188,973.99	188,973.99	188,973.99	188,973.99	188,973.99	188,973.99	100.00		Lote	2,345	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400588834	Atención Social Y Participación Ciudadana Por Contrato Para 3 Obras: 1 Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable, 1 Construcción De Sistema De Agua Potable, 1 Construcción	20151652	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	234,210.25	194,814.32	194,814.32	194,814.32	194,814.32	194,814.32	194,814.32	100.00		Lote	2,345	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400600546	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta De Tratamiento De Las Localidades De Paso De Puente Santa Ana Y Barrio De Guadalupe, Municipio De San Salvador El Seco	20151303	Puebla	San Salvador el Seco	Paso Puente Santa Ana	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	Terminado	2017	240,000.00	231,517.44	231,517.44	231,517.44	231,517.44	231,517.44	231,517.44	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400606745	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Planta De Tratamiento De La Localidad De San José Barroso, Municipio De San Salvador El Seco	20151335	Puebla	San Salvador el Seco	San José Barroso	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	Terminado	2017	240,000.00	224,659.52	224,659.52	224,659.52	224,659.52	224,659.52	224,659.52	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15160100638882	Construcción De Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales De La Localidad De San Lorenzo La Joya De Rodríguez, Del Municipio De Tepeaca, En El Estado De Puebla	20151062	Puebla	Tepeaca	San Lorenzo Joya de Rodríguez	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,836,480.21	1,930,582.25	1,930,582.25	1,930,582.25	1,930,582.25	1,930,582.25	1,930,582.25	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: