

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	%Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		%Avance Acumulado
PUE1130400260376	Elaboración De 3 Estudios Y Proyectos Para Ampliación	20130936	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	509,057.35	236,385.22	236,385.22	236,385.22	236,385.22	236,385.22	236,385.22	100.00		Lote	1,000,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1130400260400	Supervisión Técnica Por Contrato Para 13 Paquetes De Estudios Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Un Colector Sanitario	20130905	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	165,141.65	145,624.66	145,624.66	145,624.66	145,624.66	145,624.66	145,624.66	100.00		Lote	1,000,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140300384465	Sustitución De La Red De Agua Potable De La Cabeceza Municipal "En El Municipio De Xixtiteco"	20140709	Puebla	Xixtiteco	San Juan Xixtiteco	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,133,750.82	3,106,690.38	3,106,690.38	3,106,690.38	3,106,690.38	3,106,690.38	3,106,690.38	100.00		Metros	37,910	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300555228	Ampliación Del Sistema de Agua Potable En La Localidad De San Andres Calpan, Municipio De Calpan	20150611	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,403,342.15	1,034,623.86	1,034,623.86	1,034,623.86	1,034,623.86	1,034,623.86	1,034,623.86	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300555269	Ampliación Del Sistema de Agua Potable En La Localidad De La Trinidad Chautenco, En El Municipio De Cuautlancingo, Estado De Puebla	20150617	Puebla	Cuautlancingo	La Trinidad Chautenco	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	9,040,125.68	5,353,130.24	5,353,130.24	5,353,130.24	5,353,130.24	5,353,130.24	5,353,130.24	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300555310	Ampliación Del Sistema de Agua Potable Para La Localidad De San Lorenzo Alameca, Municipio De Cuautlancingo, Estado De Puebla	20150616	Puebla	Cuautlancingo	San Lorenzo Alameca	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8,605,299.34	5,764,088.04	5,764,088.04	5,764,088.04	5,764,088.04	5,764,088.04	5,764,088.04	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300555470	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable De La Localidad De Atlixco, Obra Que Beneficiará A Junta Auxiliar Atlixco, Municipio De Texiutlán, Pue.	20150614	Puebla	Texiutlán	Atlixco	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	534,763.34	525,766.08	525,766.08	525,766.08	525,766.08	525,766.08	525,766.08	100.00		Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300555844	Ampliación Del Sistema de Agua Potable Para La Localidad De San Martín Caltepec, Municipio De Tochtepec, Estado De Puebla	20150824	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltepec	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,479,009.11	5,274,642.07	5,274,642.07	5,274,642.07	5,274,642.07	5,274,642.07	5,274,642.07	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300561657	Ampliación Del Sistema de Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa María Moyztzingo, En El Municipio De San Martín Texmelucan, En El Estado De Puebla.	20150796	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyztzingo	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	9,571,319.99	5,385,299.25	5,385,299.25	5,385,299.25	5,385,299.25	5,385,299.25	5,385,299.25	100.00		Metros	141,112	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300561671	Construcción De Colector Sanitario Marginal No. 16 Ramal 4b, Ubicado En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla.	20150658	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2017	729,898.13	700,883.96	700,883.96	700,883.96	700,883.96	700,883.96	700,883.96	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300561777	Ampliación Del Sistema de Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Jerónimo Tlaxianguanico, En El Municipio De San Martín Texmelucan, En El Estado De Puebla.	20150787	Puebla	San Martín Texmelucan	San Jerónimo Tlaxianguanico	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,546,120.19	987,246.08	987,246.08	987,246.08	987,246.08	987,246.08	987,246.08	100.00		Metros	141,112	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300561791	Construcción De Colector Sanitario Marginal No. 15 Ramal 4a, Ubicado En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla.	20150655	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,305,208.58	1,264,736.99	1,264,736.99	1,264,736.99	1,264,736.99	1,264,736.99	1,264,736.99	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300561804	Construcción Del Colector Sanitario Marginal No. 3 Barranca Honda, Ubicado En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla.	20150657	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	10,293,482.43	9,910,360.49	9,910,360.49	9,910,360.49	9,910,360.49	9,910,360.49	9,910,360.49	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300561911	Ampliación Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Santo Tomas Chautla Municipio De Puebla, Estado De Puebla.	20150589	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	11,729,714.81	11,394,261.21	11,394,261.21	11,394,261.21	11,394,261.21	11,394,261.21	11,394,261.21	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300564727	Programa De Apoyo Al Desarrollo Hidráulico De Los Estados De Puebla, Oaxaca Y Tlaxcala (Padproh).	20150625	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,427,200.00	2,427,200.00	2,427,200.00	2,427,200.00	2,427,200.00	2,427,200.00	2,427,200.00	100.00		Lote	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300564729	Rehabilitación De La Red De Distribución de Agua Potable De La Ciudad De Zacapaaxtla Que Beneficiará A La Localidad De Zacapaaxtla, Municipio De Mismo Nombre	20150634	Puebla	Zacapaaxtla	Zacapaaxtla	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	6,596,633.13	2,905,474.25	2,905,474.25	2,905,474.25	2,905,474.25	2,905,474.25	2,905,474.25	100.00		Metros	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400587981	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De San Juan Tepicúlo	20151127	Puebla	Acajete	San Juan Tepicúlo	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	480,000.00	474,444.27	474,444.27	474,444.27	474,444.27	474,444.27	474,444.27	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400588036	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Pluvial En La Localidad De Pahuatlán, Municipio De Pahuatlán	20151656	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	560,000.00	550,884.45	550,884.45	550,884.45	550,884.45	550,884.45	550,884.45	100.00		Lote	7,046	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400588041	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De San Jerónimo Coyula, Municipio De Atlixco	20151145	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	480,000.00	473,598.61	473,598.61	473,598.61	473,598.61	473,598.61	473,598.61	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400588053	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable En La Localidad De San Buenaventura Nealtican, Municipio De Nealtican	20151633	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	240,000.00	233,666.51	233,666.51	233,666.51	233,666.51	233,666.51	233,666.51	100.00		Lote	2,303,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400588244	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De Cuapiaxtla De Madero,Municipio De Cuapiaxtla De Madero.	20151117	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	320,000.00	316,564.28	316,564.28	316,564.28	316,564.28	316,564.28	316,564.28	100.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400588255	Construcción De Colector Sanitario Marginal, Barranca El Conde En La Ciudad De Puebla, En El Estado De Puebla	20151064	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	24,476,287.94	1,886,883.49	1,886,883.49	1,886,883.49	1,886,883.49	1,886,883.49	1,886,883.49	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400588847	Construcción De Colectores Sanitarios En La Ciudad, En Cercanía Con La Barranca "El Conde", Colector Ramal 4 C, Municipio De Puebla	20151432	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,432,003.13	1,163,541.70	1,163,541.70	1,163,541.70	1,163,541.70	1,163,541.70	1,163,541.70	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400588868	Construcción De Colector Marginal Y Subcolectores A Y B No. 7 Oriente, En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla	20151037	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	21,634,282.18	12,959,389.01	12,959,389.01	12,959,389.01	12,959,389.01	12,959,389.01	12,959,389.01	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400588878	Contraloría Social Por Administración Para 22 Obras: 6 Ampliaciones De Sistema De Agua Potable, 2 Rehabilitaciones De Red De Distribución De Agua, 3 Ampliaciones Del Sistema De Alcantarillado, 5 Cons	20151660	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	30,136.42	20,440.36	20,440.36	20,440.36	20,440.36	20,440.36	20,440.36	100.00		Lote	345	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400588895	Supervisión Técnica Por Contrato Para 16 Obras: 4 Ampliaciones De Sistema De Agua Potable, 2 Rehabilitaciones De Red De Distribución De Agua, 3 Ampliaciones Del Sistema De Alcantarillado Y 7 Construc	20151541	Puebla	Cobertura estatal																								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																													
2017																													
ENTIDAD: Puebla																													
PERIODO: Informe Definitivo 2017																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160300737516	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Localidad De Santa Cruz Ahuyuca Del Municipio De Cuautlín	20160574	Puebla	Cuatutlín	Santa Cruz Ahuyuca	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,934,910.31	2,815,811.25	2,815,811.25	2,815,811.25	2,815,811.25	2,815,811.25	2,815,811.25	2,815,811.25	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300737558	Atención Social Y Participación Comunitaria Por Contrato Para 8 Obras: 4 Construcción De Sistema De Agua Potable, 1 Ampliación Y Rehabilitación De Agua Potable, 1 Construcción De Tanque De Regularizac	20161094	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	541,443.46	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	100.00		Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300741330	Construcción Del Sistema De Drenajes Sanitarios (Colectores Y Emisores), Para La Localidad De San Bernardino Tlaxiacoingno, Municipio De San Andrés Cholula	20160361	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxiacoingno	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	24,463,383.71	21,415,752.80	21,415,752.80	21,415,752.80	21,415,752.80	21,415,752.80	21,415,752.80	21,415,752.80	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741354	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De San José Itapa Del Municipio De Calteada Morelos, Estado De Puebla	20160351	Puebla	Calteada Morelos	San José Itapa	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,180,878.29	2,140,015.19	2,140,015.19	2,140,015.19	2,140,015.19	2,140,015.19	2,140,015.19	2,140,015.19	100.00		Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300955538	Proyecto De Separación De Aguas Residuales Y Pluviales Del Colector Chinguiñoso En La Localidad Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20171009	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	400,000.00	387,124.13	387,124.13	387,124.13	387,124.13	380,405.36	380,405.36	98.26	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 SE REALIZA UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$6,718.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300955562	Construcción De 88 Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor (Ira. Etapa), En La Localidad De Chiapa, Perteneciente Al Municipio De Eloxochiltlán Del Estado De Puebla	20170991	Puebla	Eloxochiltlán	Chiapa	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,687,316.09	2,606,024.78	2,606,024.78	2,606,024.78	2,606,024.78	2,606,024.77	2,606,024.77	2,606,024.77	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955569	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santo Tomás Otlatépec Del Municipio De Atzacualc	20170968	Puebla	Atzacualc	Santo Tomás Otlatépec	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,114,279.39	3,026,678.62	3,026,678.62	3,026,678.62	3,026,678.62	3,026,678.62	3,026,678.62	3,026,678.62	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955571	Construcción Del Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De Atzacualc, Municipio De Coyomeapan	20170967	Puebla	Coyomeapan	Atzacualc	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,053,428.18	980,899.37	980,899.37	980,899.37	980,899.37	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 SE REALIZA UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$980,899.37 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300955580	Construcción Del Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De Scontamán, Municipio De Olinia	20170965	Puebla	Olinia	Scontamán	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,348,603.15	1,310,412.11	1,310,412.11	1,310,412.11	1,310,412.11	1,188,445.19	1,188,445.19	96.69	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300955585	Construcción Del Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De Limonco, Municipio De Cuatzalan Del Progreso	20170962	Puebla	Cuatzalan del Progreso	Limonco	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,613,551.97	1,589,348.70	1,589,348.70	1,589,348.70	1,589,348.70	1,589,348.70	1,589,348.70	1,589,348.70	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955575	Construcción Del Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De La Mesa Del Crucero (La Mesita), Municipio De Zihuatitlán	20170961	Puebla	Zihuatitlán	La Mesa del Crucero (La Mesita)	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	595,894.42	590,990.18	590,990.18	590,990.18	590,990.18	590,990.18	590,990.18	590,990.18	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955583	Construcción De Tanque Y Red De Distribución En Las Localidades De Toltémpam, Teotitlán, Lázaro Cárdenas Y Tenenita) Pertenecientes Al Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla	20170960	Puebla	Chignahuapan	Toltémpam	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,126,414.64	2,977,537.76	2,977,537.76	2,977,537.76	2,977,537.76	-	-	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 SE REALIZA UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$2,977,537.76 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300955584	Construcción Del Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De Izquiquim, Municipio De Jopala	20170954	Puebla	Jopala	Izquiquim	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	442,007.36	440,741.65	440,741.65	440,741.65	440,741.65	440,741.65	440,741.65	440,741.65	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955587	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores En La Localidad De Limonco, Municipio De Cuatzalan Del Progreso	20170953	Puebla	Cuatzalan del Progreso	Limonco	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,323,512.98	1,301,663.09	1,301,663.09	1,301,663.09	1,301,663.09	1,301,663.09	1,301,663.09	1,301,663.09	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955589	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores En La Localidad De Izquiquim, Municipio De Jopala	20170949	Puebla	Jopala	Izquiquim	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	356,330.42	354,940.79	354,940.79	354,940.79	354,940.79	354,940.78	354,940.78	354,940.78	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955593	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores En La Localidad De La Mesa Del Crucero (La Mesita), Municipio De Zihuatitlán	20170947	Puebla	Zihuatitlán	La Mesa del Crucero (La Mesita)	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	483,591.28	469,159.46	469,159.46	469,159.46	469,159.46	469,159.46	469,159.46	469,159.46	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955595	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores En La Localidad De Atzacualc, Municipio De Coyomeapan	20170945	Puebla	Coyomeapan	Atzacualc	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	842,859.82	813,800.86	813,800.86	813,800.86	813,800.86	813,800.86	813,800.86	813,800.86	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955598	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Las Localidades De Cuamexcalco Y El Encinal, Pertenecientes Al Municipio De Jopala, Puebla	20170929	Puebla	Jopala	Cuamexcalco	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	7,503,489.01	7,353,363.52	7,353,363.52	7,353,363.52	7,353,363.52	7,353,363.52	7,353,363.52	7,353,363.52	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955700	Estudio Plan Estatal Hídrico	20170924	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,498,500.00	2,498,500.00	2,498,500.00	2,498,500.00	2,498,500.00	2,498,500.00	2,498,500.00	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955702	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo), Municipio De Tepexi De Rodríguez, Pue	20170883	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Chapultepec (Santo Domingo)	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,794,443.44	1,752,549.54	1,752,549.54	1,752,549.54	1,752,549.54	1,752,549.54	1,752,549.54	1,752,549.54	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955704	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Jerónimo Acochiltlán Perteneciente Al Municipio De San José Miahuatlán, Pue	20170880	Puebla	San José Miahuatlán	San Jerónimo Acochiltlán	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,470,715.65	2,419,561.62	2,419,561.62	2,419,561.62	2,419,561.62	2,419,561.62	2,419,561.62	2,419,561.62	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955707	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Talcozaman A Costitiztlan Perteneciente Al Municipio De Yaonahuac, En El Estado De Puebla	20170879	Puebla	Yaonahuac	Talcozaman	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento																	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														2017														
ENTIDAD: Puebla																												
PERIODO: Informe Definitivo 2017																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401054974	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Que Beneficiará A La Localidad de Xonaihu, Perteneciente Al Municipio De Huehuetla, En El Estado De Puebla	20171757	Puebla	Huehuetla	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,214,148.00	1,214,148.00	1,214,148.00	1,214,148.00	1,214,148.00	1,214,148.00	1,214,148.00	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El recurso no se ejerció en 2017 derivado de que la totalidad de los recursos del programa fue radicada en enero de 2016, por lo que la CONAGUA otorgo una ampliación al plazo de aplicación de los recursos a más tardar al 31 de marzo de 2016 conforme al comunicado 806.929.95.3.-1527-A/2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.