

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE11510400601882	Proyecto de inversión	270,534.64	(fi: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270534.64, modificado:265311.65))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U019-Fondo Regional	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Xochmilpa, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150057	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificado a1.0]) (geo1: [cve_municipio:208, localidad:38, direccion:, lon:-97.8075, lat:20.066388])	07/04/2015		265,311.65	265,311.65	265,311.65	265,311.65	265,311.65	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN656/SMT-20150137, contratacion:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.173617475688, importe_modificado:2.173617475688))	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:1.0])	673850/proyecto_J_NICO,	673850/proyecto_FI_NICO,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE11510400590285	Proyecto de inversión	2,651,255.31	(fi: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2651255.31, modificado:763554.78))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U019-Fondo Regional	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huixtla, Santa Cecilia, Cinco de Mayo, El Mirador, Loma De Las Flores, Emilia, Loma Bonita, San Antonio, El Riso	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150060	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida :Metros, meta1.0, meta_modificado a1.0]) (geo1: [cve_municipio:50, localidad:60, direccion:, lon:-97.06771, lat:19.200238])	01/01/2016	01/01/2016	761,924.78	761,924.78	761,924.78	761,924.78	761,924.78	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/F3/SMT-2015039, contratacion:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES:HERLIS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:973965.52, importe_modificado:233902.00))	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:1.0])	660499/proyecto_J_NICO,	660499/proyecto_FI_NICO,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE11510400601891	Proyecto de inversión	663,547.11	(fi: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663547.11, modificado:60167.21))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U019-Fondo Regional	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Tenango Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150042	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida :Metros, meta1.0, meta_modificado a1.0]) (geo1: [cve_municipio:208, localidad:29, direccion:, lon:-97.934741, lat:19.908767])	07/04/2015		650,167.21	650,167.21	650,167.21	650,167.21	650,167.21	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD4/SMT-2017173, contratacion:HABAS CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2791740.92, importe_modificado:2791740.92))	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:1.0])	673862/proyecto_P_NICO,	673862/proyecto_FI_NICO,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE11510400509422	Proyecto de inversión	303,627.29	(fi: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303627.29, modificado:28857.06))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U019-Fondo Regional	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Zona Centro De La Localidad De Huixtla, Del Municipio De Huixtla, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150011	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida :Metros, meta1.0, meta_modificado a1.0]) (geo1: [cve_municipio:72, localidad:15, direccion:, lon:-97.6249, lat:20.104138])	01/01/2016	01/01/2016	298,557.06	298,557.06	298,557.06	298,557.06	298,557.06	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD5/SMT-2017173, contratacion:HABAS CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2791740.92, importe_modificado:2791740.92))	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:1.0])	660659/proyecto_P_NICO,	660659/proyecto_FI_NICO,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200667488	Proyecto de inversión	3,683,683.68	(fi: (ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3683683.68, modificado:3203911.26))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U019-Fondo Regional	Construcción De Colectores Gamito 1 Y Gamito 2 Y Suministro E Instalación De 431 Descargas Domesticias En La Localidad De Nueva Necama, Municipio De Juan Galindo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	20160088	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificado a8438.51]) (geo1: [cve_municipio:91, localidad:60, direccion:, lon:-98.002142, lat:20.212083])	01/06/2016	16/07/2018	5,203,911.26	5,203,911.26	5,203,911.26	5,203,911.26	5,203,911.26	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN656/SMT-20150137, contratacion:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.173617475688, importe_modificado:2.173617475688))	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:1.0])	746823/proyecto_J_NICO,	746823/proyecto_FI_NICO,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200667477	Proyecto de inversión	7,233,124.44	(fi: (ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7233124.44, modificado:7044172.92))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U019-Fondo Regional	Pavimentación De Concreto Hidráulico A Precio Alzado De La Calle Maximino Y Manuel Avila Canahote Entre Calle Cabeza Y Bachillerato Tecatlango Loc. San Buenaventura Tecatlango	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	20160354	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida :Kilómetro, meta1.0, meta_modificado a1.79]) (geo1: [cve_municipio:132, localidad:3, direccion:, lon:-98.435516, lat:19.282908])	30/06/2016		7,044,172.92	7,044,172.92	7,044,172.92	7,044,172.92	7,044,172.92	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN656/SMT-20160352, contratacion:PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS: ARQ. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.8909477467, importe_modificado:1.8909477467))	(meta1: [unidad_medida :Kilómetro, avance:1.79])	746812/proyecto_FI_NICO,	746812/proyecto_PR_NICO,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE11510400591975	Proyecto de inversión	285,481.69	(fi: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285481.69, modificado:278069.67))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U019-Fondo Regional	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De El Terro, Del Municipio De Panetepac En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150030	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida :Metros, meta1.0, meta_modificado a1.0]) (geo1: [cve_municipio:111, localidad:38, direccion:, lon:-97.938491, lat:20.52182])	01/01/2016	01/01/2016	278,066.67	278,066.67	278,066.67	278,066.67	278,066.67	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD5/SMT-2017173, contratacion:HABAS CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2791740.92, importe_modificado:2791740.92))	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:1.0])	661400/proyecto_P_NICO,	661400/proyecto_FI_NICO,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160200667426	Proyecto de inversión	6,925,813.57	(fi: (ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6925813.57, modificado:611920.71))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U019-Fondo Regional	Construcción De Colector Pluvial En La Localidad De San Felipe Hueyregilán (Calle Cuauhtémoc Poniente), Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	20160114	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificado a1.0]) (geo1: [cve_municipio:114, localidad:6, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.04399])	04/07/2016		6,711,920.71	6,711,920.71	6,711,920.71	6,711,920.71	6,711,920.71	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD4/SMT/2017-20160426, contratacion:CONSORCIO CONSTRUCTORA MAGISTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3845288.85, importe_modificado:3845288.85))	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:1.0])	746746/proyecto_FI_NICO,	746746/proyecto_IN_NICO,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE11510400609946	Proyecto de inversión	385,720.90	(fi: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385720.9, modificado:290317.18))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U019-Fondo Regional	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De El Yuli Perteneciente Al Municipio De Tzucucan De Galeana, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150021	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificado a1.0]) (geo1: [cve_municipio:192, localidad:9, direccion:, lon:-97.53891, lat:20.102659])	26/05/2015		290,137.18	290,137.18	290,137.18	290,137.18	290,137.18	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN077/SMT-20160426, contratacion:CONSORCIO CONSTRUCTORA CALACALIZADORA Y CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.2344726447, importe_modificado:3.2344726447))	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:1.0])	672772/proyecto_P_NICO,	672772/proyecto_FI_NICO,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE11510400600639	Proyecto de inversión	819,410.66	(fi: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819410.66, modificado:802715.18))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U019-Fondo Regional	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Marcos, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150029	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida :Metros, meta1.0, meta_modificado a1.0]) (geo1: [cve_municipio:114, localidad:466, direccion:, lon:-98.153611, lat:18.980933])	15/08/2015		802,715.18	802,715.18	802,715.18	802,715.18	802,715.18	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD4/SMT-2017173, contratacion:HABAS CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2791740.92, importe_modificado:2791740.92))	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:1.0])	672398/proyecto_J_NICO,	672398/proyecto_FI_NICO,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE11510400600624	Proyecto de inversión	1,376,497.60	(fi: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376497.6, modificado:128450.29))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U019-Fondo Regional	Construcción Del Colector Sanitario De San Miguel Espejo Para Su Interconexión Al Colector Oriente De Xonacatepec, Perteneciente Al Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150028	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida :Metros, meta1.0, meta_modificado a1.0]) (geo1: [cve_municipio:114, localidad:326, direccion:, lon:-98.066666, lat:19.095])	15/04/2015	01/08/2015	1,284,520.29	1,284,520.29	1,284,520.29	1,284,520.29	1,284,520.29	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD5/SMT-2017173, contratacion:HABAS CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2791740.92, importe_modificado:2791740.92))	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:1.0])	672377/proyecto_P_NICO,	672377/proyecto_FI_NICO,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE11510400591067	Proyecto de inversión	135,479.71	(fi: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135479.71, modificado:131584.43))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U019-Fondo Regional	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Que Beneficiará A La Localidad De Tenexca, Perteneciente Al Municipio De Panetepac En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150047	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificado a1.0]) (geo1: [cve_municipio:111, localidad:27, direccion:, lon:-97.938491, lat:20.52182])	01/01/2016	01/01/2016	131,584.43	131,584.43	131,584.43	131,584.43	131,584.43	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN056/SMT-20100317, contratacion:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.173617475688, importe_modificado:2.173617475688))	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:1.0])	661392/proyecto_J_NICO,	661392/proyecto_PR_NICO,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE11510400591008	Proyecto de inversión	693,514.78	(fi: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693514.78, modificado:693514.78))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U019-Fondo Regional	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Jopala, Bugambilias Y Zatacatzahuatl, Pertenecientes Al Municipio De Jopala, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150046	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida :Metros, meta1.0, meta_modificado a1.0]) (geo1: [cve_municipio:89, localidad:60, direccion:, lon:-97.66029, lat:20.1628])	01/01/2016	01/01/2016	693,514.78	127,199.04	127,199.04	127,199.04	127,199.04	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD4/SMT-2017173, contratacion:HABAS CONSTRUCTORES POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2791740.92, importe_modificado:2791740.92))	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:1.0])	661129/proyecto_P_NICO,	661129/proyecto_FI_NICO,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE11510400609903	Proyecto de inversión	372,134.95	(fi: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372134.95, modificado:166566.49))	23.Provisiones Salariales y Económicas	U019-Fondo Regional	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Chitape, Municipio De Tepetz de Rodríguez, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20150065	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida :Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificado a404.18]) (geo1: [cve_municipio:169, localidad:14, direccion:, lon:-97.90811, lat:18.401944])	07/04/2015		166,586.49	166,586.49	166,586.49	166,586.49	166,586.49	(ctto1					