

OCIO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE16160400821163	Proyecto de inversión	13,964,548.00	(f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.39645487, modificado:1.39645487))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Construcción A Precio Alzado De Estación Del Ferrocarril Puebla Cholutla "Estación Momongan" De San Pedro Cholutla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160521	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:360.0)) (geo1: (cve_municipio:140, localidad:0, direccion: , lon: 98.307506, lat:19.062484))	11/09/2016	18/01/2017	13,964,548.00	13,964,548.00	13,964,548.00	13,964,548.00	13,964,548.00	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LN034/SIT-20160402, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA" S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.62601651378, importe_modificado:1.62601651378))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:360.0))	(926923/proyecto_P ROCESO, 926923/proyecto_FI N, 926923/proyecto_PR OCSO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151510400589299	Proyecto de inversión	5,463,377.48	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5463377.48, modificado:5382499.60))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Estudios Para El Desarrollo De Infraestructura En El Nuevo Núcleo Urbano Entorno De La Zona Industrial De San José Chapa, En El Estado De Puebla (Estudios Hidrológicos	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151835	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificado: a:3.0)) (geo1: (cve_municipio:128, localidad:0, direccion: , lon: 97.768833, lat:19.242071))	01/12/2015	12/06/2016	5,382,499.60	5,382,499.60	5,382,499.60	5,382,499.60	5,382,499.60	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LN077/SIT-20160426, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.2344726447, importe_modificado:3.2344726447))	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:3.0))	(659381/proyecto_I NICIO, 659381/proyecto_FI N, 659381/proyecto_PR OCSO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151510400589248	Proyecto de inversión	6,451,101.94	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6451101.94, modificado:6231610.11))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Estudios En Torno A La Presa Tenango, En El Municipio De Juan Galindo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151659	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificado: a:8.0)) (geo1: (cve_municipio:91, localidad:0, direccion: , lon: 98.002142, lat:20.120893))	31/12/2015	18/07/2016	6,231,610.11	6,231,610.11	6,231,610.11	6,231,610.11	6,231,610.11	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LN077/SIT-20160426, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.2344726447, importe_modificado:3.2344726447))	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:8.0))	(659322/proyecto_I NICIO, 659322/proyecto_FI N, 659322/proyecto_PR OCSO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151510400589303	Proyecto de inversión	1,596,673.02	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596673.02, modificado:1596673.02))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Estudios Para El Desarrollo De Infraestructura En El Nuevo Núcleo Urbano Entorno De La Zona Industrial De San José Chapa, En El Estado De Puebla (Estudios Costo Beneficio: Estación De Transporte, Cen	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151637	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)) (geo1: (cve_municipio:128, localidad:0, direccion: , lon: 97.768833, lat:19.242071))	01/12/2015		1,596,673.02	1,596,673.02	-	-	-	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LN077/SIT-20160426, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.2344726447, importe_modificado:3.2344726447))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(659385/proyecto_I NICIO, 659385/proyecto_FI N, 659385/proyecto_PR OCSO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151510400589311	Proyecto de inversión	5,403,502.92	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5403502.92, modificado:5328525.46))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Estudios Para El Desarrollo De Infraestructura En El Nuevo Núcleo Urbano Entorno De La Zona Industrial De San José Chapa, En El Estado De Puebla (Levantamiento Topográfico, Mecánica De Suelos Y Geote	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151641	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)) (geo1: (cve_municipio:128, localidad:0, direccion: , lon: 97.768833, lat:19.242071))	01/12/2015	28/04/2016	5,328,525.46	5,328,525.46	5,328,525.46	5,328,525.46	5,328,525.46	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LN077/SIT-20160426, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.2344726447, importe_modificado:3.2344726447))	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))	(659383/proyecto_I NICIO, 659383/proyecto_FI N, 659383/proyecto_PR OCSO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151510400589246	Proyecto de inversión	7,500,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:6345495.69))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Ciclovía Hermanos Serdán, En La Localidad De La Heroica Puebla De Zaragoza, En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151658	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificado: a:8.0)) (geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion: , lon: 98.197495, lat:19.043999))	31/12/2015	28/03/2015	5,634,536.69	5,634,536.69	5,634,536.69	5,634,536.69	5,634,536.69	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LN077/SIT-20160426, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.2344726447, importe_modificado:3.2344726447))	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:8.0))	(659320/proyecto_I NICIO, 659320/proyecto_FI N, 659320/proyecto_PR OCSO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151510400589259	Proyecto de inversión	3,000,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:281725.88))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Elaboración De 3 Anteproyectos De Equipamiento Urbano Para El Nuevo Núcleo Urbano En La Entorno De La Zona Industrial De San José Chapa.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20151082	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:3.0)) (geo1: (cve_municipio:128, localidad:26, direccion: , lon: 97.768833, lat:19.242071))	01/12/2015	19/04/2016	2,871,725.88	2,871,725.88	2,871,725.88	2,871,725.88	2,871,725.88	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LN034/SIT-20160402, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA" S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.62601651378, importe_modificado:1.62601651378))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.0))	(659333/proyecto_I NICIO, 659333/proyecto_FI N, 659333/proyecto_PR OCSO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816555	Proyecto de inversión	3,157,641.71	(f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3157641.71, modificado:3137641.71))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Rehabilitación Y Restauración Del Inmueble Histórico Casa De Sección A Del Tren En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160462	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:180.0)) (geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion: , lon: 98.1975, lat:19.045277))	30/11/2016		3,157,641.71	3,157,641.71	3,157,641.71	3,157,641.71	3,157,641.71	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-464/2016-FED, contratista: CONADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMIT ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:313309.24, importe_modificado:313309.24))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:180.0))	(921374/proyecto_I NICIO, 921374/proyecto_FI N, 921374/proyecto_PR OCSO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151510400590985	Proyecto de inversión	80,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79787.24))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Estudios Para La Construcción De Centros De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centros Comunitarios) En El Estado De Puebla: Analisis Costo Beneficio Ubicado En Zacatlán	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150835	N	0	0	76296	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)) (geo1: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion: , lon: 97.960244, lat:19.923655))	13/10/2015		79,787.24	79,787.24	79,787.24	79,787.24	79,787.24	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-080/2018-C, contratista:SAIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPECE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(661304/proyecto_I NICIO, 661304/proyecto_FI N, 661304/proyecto_PR OCSO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151510400590996	Proyecto de inversión	80,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79787.24))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Estudios Para La Construcción De Centros De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centros Comunitarios) En El Estado De Puebla: Analisis Costo Beneficio Ubicado En Ixcázar De Matamoros	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150880	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)) (geo1: (cve_municipio:55, localidad:117, direccion: , lon: 98.465406, lat:18.602231))	13/10/2015		79,787.24	79,787.24	79,787.24	79,787.24	79,787.24	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-080/2018-C, contratista:SAIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPECE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(661316/proyecto_I NICIO, 661316/proyecto_FI N, 661316/proyecto_PR OCSO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151510400591037	Proyecto de inversión	80,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79787.24))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Estudios Para La Construcción De Centros De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centros Comunitarios) En El Estado De Puebla: Analisis Costo Beneficio Ubicado En San Andrés Cholula	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151030	N	0	0	100492	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)) (geo1: (cve_municipio:119, localidad:3, direccion: , lon: 98.300516, lat:19.059944))	13/10/2015		79,787.24	79,787.24	79,787.24	79,787.24	79,787.24	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-080/2018-C, contratista:SAIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPECE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(661361/proyecto_I NICIO, 661361/proyecto_FI N, 661361/proyecto_PR OCSO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151510400591044	Proyecto de inversión	8,000,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:796570.24))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Estudios Para La Construcción De Arcos De Seguridad En Carreteras Del Estado De Puebla: Estudios Técnicos En Los Municipios De Atlixpan, Atlixpan, Cusapásta De Madero E Ixcázar De Matamoros.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151502	N	0	0	227400	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)) (geo1: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion: , lon: 98.197495, lat:19.043999))	23/12/2015		7,966,570.24	7,966,570.24	7,966,570.24	7,966,570.24	7,966,570.24	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-080/2018-C, contratista:SAIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPECE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(661389/proyecto_I NICIO, 661389/proyecto_FI N, 661389/proyecto_PR OCSO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151510400591085	Proyecto de inversión	200,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199671.85))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Estudios Para El Desarrollo De Infraestructura En El Nuevo Núcleo Urbano Entorno De La Zona Industrial: Estudio De Mecánica De Suelos Y Geotécnica (Centro Integral De Servicios).	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151538	N	0	0	8087	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)) (geo1: (cve_municipio:128, localidad:1, direccion: , lon: 97.768833, lat:19.242071))	04/01/2016		199,673.85	199,673.85	199,673.85	199,673.85	199,673.85	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-080/2018-C, contratista:SAIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPECE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(661412/proyecto_I NICIO, 661412/proyecto_FI N, 661412/proyecto_PR OCSO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160400816549	Proyecto de inversión	1,233,064.95	(f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233064.95, modificado:122886.04))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Rehabilitación Y Restauración Del Puente Histórico Cholula Ubicado En El Municipio De San Andrés Cholula	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160461	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:139.36)) (geo1: (cve_municipio:119, localidad:3, direccion: , lon: 98.296087, lat:19.043313))	01/12/2016		1,228,686.04	1,228,686.04	1,228,686.04	1,228,686.04	1,228,686.04	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-461/2016-FED, contratista: CONADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMIT ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:122886.04, importe_modificado:122886.04))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:139.36))	(921368/proyecto_I NICIO, 921368/proyecto_FI N, 921368/proyecto_PR OCSO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151510400591029	Proyecto de inversión	80,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79787.24))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Estudios Para La Construcción De Centros De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centros Comunitarios) En El Estado De Puebla: Analisis Costo Beneficio Ubicado En Huauclilla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150884	N	0	0	97753	(meta1: (unidad_medida: Estudio de prevención, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)) (geo1: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion: , lon: 98.05114, lat:20.174968))	13/10/2015		79,787.24	79,787.24	79,787.24	79,787.24	79,787.24	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-080/2018-C, contratista:SAIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPECE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62))	(meta1: (unidad_medida: Estudio de prevención, avance:1.0))	(661352/proyecto_I NICIO, 661352/proyecto_FI N, 661352/proyecto_PR OCSO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE151510400591059	Proyecto de inversión	3,500,000.56	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pre:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.56, modificado:144485.71))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Estudios Para La Construcción De Las Terminales Puebla-Cholutla Del Tren Turístico.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151516	N	0	0	1687302	(meta1: (unidad_medida: Estudio de prevención, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)) (geo1: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion: , lon: 98.197495, lat:19.043999))	23/12/2015		3,484,185.70	3,484,185.70	3,484,185.70	3,484,185.70	3,484,185.70	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE-080/2018-C, contratista:SAIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPECE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62))	(meta1: (unidad_medida: Estudio de prevención, avance:1.0))	(661384/proyecto_I NICIO, 661384/proyecto_FI N, 661384/proyecto_PR OCSO)	En Ejecución	Validado avances

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCAL	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE1151150400591091	Proyecto de inversión	200,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:95, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198804.24)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Estudios Para El Desarrollo De Infraestructura En El Nuevo Núcleo Urbano Entorno De La Zona Industrial: Estudio De Mecánica De Suelos Y Geotecnia (Universidad Tecnológica).	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151139	N	0	0	150	(meta:1: [unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geo:1: [cve_municipio:128, localidad:1, direccion:~, lon:~ 97.768833, lat:19.242071])	04/01/2016		198,804.24	198,804.24	198,804.24	198,804.24	198,804.24	([t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratacion:SAIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3117506.62, importe_modificado:3117506.62])	(meta:1: [unidad_medida: Estudio de preinversión, avance:1.0])	(661418/proyecto_1_NICOL, 661418/proyecto_FI_N, 661418/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1151150400590983	Proyecto de inversión	80,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79787.24)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Estudios Para La Construcción De Centros De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centros Comunitarios) En El Estado De Puebla: Analisis Costo Beneficio Ubicado En San Martín Tenelecán	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150834	N	0	0	14112	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geo:1: [cve_municipio:132, localidad:1, direccion:~, lon:~ 98.435516, lat:19.282908])	13/10/2015		79,787.24	79,787.24	79,787.24	79,787.24	79,787.24	([t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratacion:SAIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3117506.62, importe_modificado:3117506.62])	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	(661302/proyecto_1_NICOL, 661302/proyecto_FI_N, 661302/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1151150400590980	Proyecto de inversión	80,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79787.24)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Estudios Para La Construcción De Centros De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centros Comunitarios) En El Estado De Puebla: Analisis Costo Beneficio	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150833	N	0	0	71571	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geo:1: [cve_municipio:154, localidad:1, direccion:~, lon:~ 97.728416, lat:18.846402])	13/10/2015		79,787.24	79,787.24	79,787.24	79,787.24	79,787.24	([t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratacion:SAIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3117506.62, importe_modificado:3117506.62])	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	(661298/proyecto_1_NICOL, 661298/proyecto_FI_N, 661298/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1151150400590990	Proyecto de inversión	80,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79787.24)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Estudios Para La Construcción De Centros De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centros Comunitarios) En El Estado De Puebla: Analisis Costo Beneficio Ubicado En Teicuitán	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150852	N	0	0	92246	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geo:1: [cve_municipio:174, localidad:1, direccion:~, lon:~ 97.360879, lat:19.817991])	13/10/2015		79,787.24	79,787.24	79,787.24	79,787.24	79,787.24	([t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratacion:SAIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3117506.62, importe_modificado:3117506.62])	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	(661110/proyecto_1_NICOL, 661110/proyecto_FI_N, 661110/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1151150400591051	Proyecto de inversión	600,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:594110.88)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Estudios Para La Construcción De Arcos De Seguridad En Carreteras Del Estado De Puebla:Estudio De Analisis Costo Beneficio En Atlixpeji, Atlixco, Cuapixtla De Madero E Itzacar De Matamoros	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151267	N	0	0	227490	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geo:1: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion:~, lon:~ 98.197495, lat:19.043991])	21/12/2015		594,110.88	594,110.88	594,110.88	594,110.88	594,110.88	([t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratacion:SAIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3117506.62, importe_modificado:3117506.62])	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	(661376/proyecto_1_NICOL, 661376/proyecto_FI_N, 661376/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1151150400591001	Proyecto de inversión	80,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:95, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79787.24)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Estudios Para La Construcción De Centros De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centros Comunitarios) En El Estado De Puebla: Analisis Costo Beneficio Ubicado En La Localidad De Ahico	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150881	N	0	0	127062	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geo:1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:~, lon:~ 98.434168, lat:18.908848])	13/10/2015		79,787.24	79,787.24	79,787.24	79,787.24	79,787.24	([t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratacion:SAIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3117506.62, importe_modificado:3117506.62])	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	(661321/proyecto_1_NICOL, 661321/proyecto_FI_N, 661321/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1151150400591006	Proyecto de inversión	80,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79787.24)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Estudios Para La Construcción De Centros De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centros Comunitarios) En El Estado De Puebla: Analisis Costo Beneficio Ubicado En Amosac De Mota	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20150882	N	0	0	100664	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geo:1: [cve_municipio:115, localidad:1, direccion:~, lon:~ 98.044917, lat:19.044613])	13/10/2015		79,787.24	79,787.24	79,787.24	79,787.24	79,787.24	([t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratacion:SAIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3117506.62, importe_modificado:3117506.62])	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	(661126/proyecto_1_NICOL, 661126/proyecto_FI_N, 661126/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1151150400591055	Proyecto de inversión	9,872,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9872000.0, modificado:9823732.54)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Estudios De Revisión De Elementos Arquitectónicos Para La Protección, Conservación Y Restauración De La Zona Típica Monumental En San Pedro Y San Andrés Cholula.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151510	N	0	0	220898	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geo:1: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion:~, lon:~ 98.307506, lat:19.062484])	30/12/2015		9,823,732.54	9,823,732.54	9,823,732.54	9,823,732.54	9,823,732.54	([t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratacion:SAIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3117506.62, importe_modificado:3117506.62])	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	(661380/proyecto_1_NICOL, 661380/proyecto_FI_N, 661380/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1151150400591073	Proyecto de inversión	218,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218000.0, modificado:215062.36)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Estudios Para El Desarrollo De Infraestructura En El Nuevo Núcleo Urbano Entorno De La Zona Industrial: Estudio Costo Beneficio (Universidad Tecnológica).	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151535	N	0	0	150	(meta:1: [unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geo:1: [cve_municipio:128, localidad:1, direccion:~, lon:~ 97.768833, lat:19.242071])	24/12/2015		215,062.36	215,062.36	215,062.36	215,062.36	215,062.36	([t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratacion:SAIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3117506.62, importe_modificado:3117506.62])	(meta:1: [unidad_medida: Estudio de preinversión, avance:1.0])	(661398/proyecto_1_NICOL, 661398/proyecto_FI_N, 661398/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1151150400591079	Proyecto de inversión	200,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198658.21)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U090-Fondo Sur-Sureste	Estudios Para El Desarrollo De Infraestructura En El Nuevo Núcleo Urbano Entorno De La Zona Industrial: Estudio De Mecánica De Suelos Y Geotecnia (Centro Escolar)	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151536	N	0	0	150	(meta:1: [unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada: ±1.0]) (geo:1: [cve_municipio:128, localidad:1, direccion:~, lon:~ 97.768833, lat:19.242071])	04/01/2016		198,658.21	198,658.21	198,658.21	198,658.21	198,658.21	([t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratacion:SAIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3117506.62, importe_modificado:3117506.62])	(meta:1: [unidad_medida: Estudio de preinversión, avance:1.0])	(661406/proyecto_1_NICOL, 661406/proyecto_FI_N, 661406/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances