

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																									2017			
ENTIDAD: Puebla																												
PERIODO: Informe Definitivo 2017																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14150200527844	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla	20150414	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal	Subsidios	U089	Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Seguridad	En Ejecución	2014	10,000,000.00	9,929,000.28	9,929,000.28	9,929,000.28	9,929,000.28	9,926,435.46	9,926,435.46	99.97	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EL MONTO PAGADO ES MENOR AL MONTO CONTRATADO DEBIDO A UNA PENALIZACIÓN DE \$2564.82 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14150200527936	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla	20150415	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal	Subsidios	U089	Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Seguridad	En Ejecución	2014	10,000,000.00	8,997,001.40	8,997,001.40	8,997,001.40	8,997,001.40	8,994,424.98	8,994,424.98	99.97	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14150200527975	Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla	20150416	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U089	Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Seguridad	En Ejecución	2014	50,000,000.00	45,125,057.44	45,125,057.44	45,125,057.44	45,125,057.44	45,035,447.55	45,035,447.55	99.80	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LO PAGADO ES MENOR QUE EL MONTO CONTRATADO DEBIDO A UNA PENALIZACIÓN DE \$9,608.9 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14150200528005	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla	20150417	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U089	Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Seguridad	En Ejecución	2014	25,000,000.00	22,499,999.72	22,499,999.72	22,499,999.72	22,499,999.72	22,490,644.77	22,490,644.77	99.96	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LO PAGADO ES MENOR QUE EL MONTO CONTRATADO DEBIDO A UNA PENALIZACIÓN DE 9,354.96 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14150200528075	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla	20150418	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U089	Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Seguridad	En Ejecución	2014	25,000,000.00	22,468,324.72	22,468,324.72	22,468,324.72	22,468,324.72	22,467,432.11	22,467,432.11	100.00	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LO PAGADO ES MENOR QUE EL MONTO CONTRATADO DEBIDO A UNA PENALIZACIÓN DE \$92.61 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14150200528105	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla	20150420	Puebla	Tecamachalco	Cobertura municipal	Subsidios	U089	Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	Seguridad	En Ejecución	2014	10,000,000.00	9,971,183.18	9,971,183.18	9,971,183.18	9,971,183.18	9,969,271.11	9,969,271.11	99.98	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LO PAGADO ES MENOR QUE EL MONTO CONTRATADO DEBIDO A UNA PENALIZACIÓN DE 1,912.68 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14150200530701	Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla	20150421	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U089	Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Seguridad	En Ejecución	2014	20,556,486.87	20,556,486.86	20,556,486.86	20,556,486.86	20,497,664.00	20,497,664.00	20,497,664.00	99.71	-	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CERRADO FINANCIERAMENTE MEDIANTE ACUERDO V.EXT.042017 EN SESIÓN QUINTA EXTRAORDINARIA / Física: PROYECTO CERRADO FINANCIERAMENTE MEDIANTE ACUERDO V.EXT.042017 EN SESIÓN QUINTA EXTRAORDINARIA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14150200530740	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla	20150422	Puebla	Tecamachalco	Cobertura municipal	Subsidios	U089	Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SGG	Seguridad	En Ejecución	2014	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,828,306.20	2,828,306.20	2,828,306.20	99.88	-	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CERRADO FINANCIERAMENTE MEDIANTE ACUERDO V.EXT.042017 EN SESIÓN QUINTA EXTRAORDINARIA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14150200530853	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla	20150423	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U089	Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SGG	Seguridad	En Ejecución	2014	570,117.51	570,117.51	570,117.51	570,117.51	336,791.50	336,791.50	336,791.50	59.07	-	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CERRADO FINANCIERAMENTE MEDIANTE ACUERDO V.EXT.042017 EN SESIÓN QUINTA EXTRAORDINARIA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14150200530975	Equipamiento De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla	20150424	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U089	Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SGG	Seguridad	En Ejecución	2014	580,151.53	580,151.53	580,151.53	580,151.53	576,543.20	576,543.20	576,543.20	99.38	-	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CERRADO FINANCIERAMENTE MEDIANTE ACUERDO V.EXT.042017 EN SESIÓN QUINTA EXTRAORDINARIA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14150200531007	Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla.	20150425	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal	Subsidios	U089	Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SGG	Seguridad	En Ejecución	2014	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,696,901.40	2,696,901.40	2,696,901.40	95.24	-	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CERRADO FINANCIERAMENTE MEDIANTE ACUERDO V.EXT.042017 EN SESIÓN QUINTA EXTRAORDINARIA / Física: PROYECTO CERRADO FINANCIERAMENTE MEDIANTE ACUERDO V.EXT.042017 EN SESIÓN QUINTA EXTRAORDINARIA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14150200531037	Equipamiento De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla	20150426	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal	Subsidios	U089	Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SGG	Seguridad	En Ejecución	2014	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,817,947.40	2,817,947.40	2,817,947.40	99.51	-	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CERRADO FINANCIERAMENTE MEDIANTE ACUERDO V.EXT.042017 EN SESIÓN QUINTA EXTRAORDINARIA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14150300574857	Equipamiento Integral Para La Dirección General De Servicios Periciales De La Procuraduría General De Justicia Del Estado De Puebla.	20150875	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U089	Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Seguridad	En Ejecución	2014	40,819,057.65	40,819,057.65	40,819,057.65	40,819,057.65	40,783,219.05	40,783,219.05	40,783,219.05	99.91	-	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE141504005990971	Proyecto Integral Para La Construcción De La Unidad De Atención Temprana (Uat) Y Unidad De Investigación Criminal (Uic) En Izúcar de Matamoros	20151381	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Subsidios	U089	Implementación del Sistema de Justicia Penal		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	11,915,850.72	5,362,530.89	5,362,530.89	5,362,530.89	5,362,530.89	5,361,592.30	5,361,592.30	99.98	-	Metros Cuadrados	72,799	0.00	100.00	Financiera: LO PAGADO ES MENOR QUE EL MONTO CONTRATADO DEBIDO A UNA PENALIZACIÓN DE 938.59 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE141504005991021	Proyecto Integral Para La Construcción De La Unidad De Atención Temprana (Uat) Y Unidad De Investigación Criminal (Uic) En Zacatlán	20151382	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U089	Implementación del Sistema de Justicia Penal		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	5,838,948.64	5,328,125.60	5,328,125.60	5,328,125.60	5,328,125.60	5,318,939.80	5,318,939.80	99.83	-	Metros Cuadrados	76,296	0.00	100.00	Financiera: LO PAGADO ES MENOR QUE EL MONTO CONTRATADO DEBIDO A UNA PENALIZACIÓN DE 9,185.5 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE141504005991033	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chilauita de Tapia.	20151383	Puebla	Chilauita	Ciudad de Chilauita de Tapia	Urbano	Subsidios	U089	Implementación del Sistema de Justicia Penal		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	8,737,995.00	7,728,907.74	7,728,907.74	7,728,907.74	7,728,907.74	7,715,582.05	7,715,582.05	99.83	-	Metros Cuadrados	19,037	0.00	100.00	Financiera: LO PAGADO ES MENOR QUE EL MONTO CONTRATADO DEBIDO A UNA PENALIZACIÓN DE 13325.69 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.