

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401046088	Rehabilitación De La Carretera: San Pedro-Honey-Pahuatlán-Tlacotaltepec, Con Una Longitud De 17.38 Kilómetros, Del Kilómetro 19 Al 27.380, En La Localidades De Honey, Almoleya, Acahuales (El Aguacate)	20171183	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	49,900,000.00	48,895,496.45	48,895,496.45	48,895,496.45	40,419,507.68	40,419,507.68	40,419,507.68	82.67	\$0	Kilómetro	0	0.00	81.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046120	Rehabilitación De La Carretera: Tetela De Ocampo-Ometépeti-Huitongo (La Cumbre), Tramo: Tetela-Ometépeti, Con Una Longitud De 19 Kilómetros	20171220	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	36,000,000.00	34,916,063.08	34,916,063.08	34,916,063.08	1,444,802.61	1,444,802.61	1,444,802.61	4.14	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046371	Pavimentación De La Carretera: Chichiquilla - Ahuayacan, Tramo: Alta Luz - Las Trincheras, Subtramo: Xacaomulco-Las Trincheras, Con Longitud De 15.12 Km, Del Km 8 780 Al Km 23 000, Localidades De Jassi	20171450	Puebla	Chichiquilla	Acalocotla	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	37,400,000.00	36,248,638.01	36,248,638.01	36,248,638.01	21,280,137.26	21,280,137.26	21,280,137.26	56.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	56.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046399	Rehabilitación De La Carretera: Chichiquilla - Ahuayacan, Tramo: Alta Luz - Las Trincheras, Subtramo: Alta Luz - Xacaomulco, Con Longitud De 8.20 Kms, Del Km 0 000 Al Km 8 200, Localidades De Alta Luz	20171451	Puebla	Quimintán	Alta Luz	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	12,700,000.00	12,319,083.26	12,319,083.26	12,319,083.26	8,778,520.50	8,778,520.50	8,778,520.50	71.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	72.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046411	Rehabilitación De La Carretera La Colorada - Coyotepec Tramo: Icaquixtla - Coyotepec Del Km 63 400 Al Km 67 800 Y De La Carretera Coyotepec - Acatlan Del Km 0 000 Al Km 1 400, En Las Localidades De S	20171751	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍAS DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	14,050,000.00	13,909,500.00	13,909,500.00	13,909,500.00	11,386,648.28	11,386,648.28	11,386,648.28	81.86	\$0	Kilómetro	0	0.00	81.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.