

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE14140100296498	Construcción De Unidad Deportiva En Benito Juárez	20140356	Puebla	Jalpan	Apapantilla	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Deporte	Terminado	2017	2,500,000.00	2,496,585.20	2,496,585.20	2,496,585.20	2,496,585.20	2,496,585.20	2,496,585.20	100.00		Metros Cuadrados	2,143	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100296654	Construccion De Unidad Deportiva	20140337	Puebla	Tetela de Ocampo	San Nicolás (Tercera Sección)	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2017	5,118,313.86	5,122,086.07	5,122,086.07	5,122,086.07	5,122,086.07	5,122,086.07	5,122,086.07	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150100479896	Construcción De Unidad Deportiva En La Junta Auxiliar De San Miguel Canoa 1ra Etapa	20150087	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	Terminado	2015	5,123,442.43	5,086,857.06	5,086,857.06	5,086,857.06	5,086,857.06	5,086,857.06	5,086,857.06	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2015 FINALIZADA 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100481305	Construcción De Unidad Deportiva Tercera Etapa	20150072	Puebla	Tulcingo	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TULCINGO	Deporte	En Ejecución	2017	6,000,000.00	5,990,669.41	5,990,669.41	5,990,669.41	5,990,669.41	5,990,669.41	5,990,669.41	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150100486443	Construcción De Unidad Deportiva De Chignautla	20150083	Puebla	Chignautla	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA	Deporte	En Ejecución	2017	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,995,120.40	2,995,120.40	2,995,120.40	2,995,120.40	99.94		Metros Cuadrados	30,247	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150100486841	Construcción De Unidad Deportiva En Tetela De Ocampo	20150095	Puebla	Tetela de Ocampo	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	Deporte	En Ejecución	2017	10,244,569.09	10,244,569.09	10,244,569.09	10,244,569.09	10,244,569.09	10,244,569.09	10,244,569.09	100.00		Metros Cuadrados	3,892	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: