

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
PUE16160300738160	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Oltaltec, Municipio De Tepic De Rodríguez, Pue.	20160098	Puebla	Tepic de Rodríguez	Agua Santa Ana	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,748,067.11	1,332,691.78	1,332,691.78	1,332,691.78	1,332,691.78	1,332,691.78	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE16160300738199	Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Santiago Yancuitlajipan, Perteneciente Al Municipio De Cuicatlan Del Progreso, Pue.	20160093	Puebla	Cuicatlan del Progreso	Ciudad de Cuicatlan	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6,281,590.21	4,831,420.47	4,831,420.47	4,831,420.47	4,831,420.47	4,831,420.47	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE16160300738217	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Thlhuapan, Perteneciente Al Municipio De Chiconauautla En El Estado De Puebla.	20160081	Puebla	Chiconauautla	Benito Juárez	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	4,944,616.53	3,862,325.38	3,862,325.38	3,862,325.38	3,862,325.38	3,862,325.38	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE16160300738245	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Xochimilca Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue.	20160097	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,695,662.26	2,122,493.20	2,122,493.20	2,122,493.20	2,122,493.20	2,122,493.20	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE16160300738286	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas, Perteneciente Al Municipio De Pantepec En El Estado De Puebla.	20160099	Puebla	Pantepec	Las Palmas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,647,662.21	1,099,964.59	1,099,964.59	1,099,964.59	1,099,964.59	1,099,964.59	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE16160300742325	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tepicno, Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue.	20160071	Puebla	Zacatlán	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	11,451,404.31	11,382,958.13	11,382,958.13	11,382,958.13	11,382,958.13	11,382,958.13	100.00	\$0	Metros	1,299	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE16160300742671	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Benito Juárez, Perteneciente Al Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla.	20160091	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	3,217,435.57	3,107,510.44	3,107,510.44	3,107,510.44	3,107,510.44	3,107,510.44	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.