

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2022	1	PUE22010206359	Proyecto de inversión	8,490,504.49	IFE: ciclo_recurso2022, giro13_modificad6, prog_prgs:40, 196, INMUNIZACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8490504.49, modificado:8490504.49}}	12 Salud	E040 Servicios de asistencia social integral	REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 11 ORIENTE NÚMERO 4 EN LA LOCALIDAD DE HERRIQUÍ PUEBLA DE ZARAGOZA, QUE ALOJA EL ALBERGUE PARA MENORES MIGRANTES ACOMPAÑADOS DEL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220230	5	24	24	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:598.37, meta_modificada: 598.37)}	{geo1: {lat:19.046470, lon:-98.19731, direccion:11, localidad:1, municipio:114, orientacion:11, orientacion_numero:4}}	11/04/2022	30/05/2022	8,490,504.49	8,490,504.49	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado Avances