

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_PROYE	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	5	PUE210402011678	Proyecto de inversión	8,738,283.21	IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480941.6, modificado:420034.130, IF2: ciclo_recurso:2021, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480941.6, modificado:420034.130	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE POZO PROFUNDO QUE BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE EL CIANTO Y TAMPUNCO DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 129407	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	329407	5	871	895	0	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:13346.56, meta_modificada: 13146.56]]	[spec: [ow_municipio:17, localidad:1, direccion: 0000 TAMPUNCO, ATEMPAN PUEBLA ENTRE Y DE TAMPUNCO Y SAN DIEGO, lat: 19.8888211]]	09/09/2021	31/12/2021	8,400,668.36	8,400,668.36	8,400,668.36	8,400,668.36	8,400,668.36	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PL/OS/CEAP/FE-D/AC/18076, contravalea:LIGHT 19 SOLUCIONES ELECTRICAS Y PROYECTO SUTITRIFABES, S.A.S. DE CV., comprobante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:840668.37, importe_modificado:840668.37]	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:13146.56]]	(2011678/proyecto_FINAL)	2011678/proyecto_FINAL	En Ejecución	Validado avances
2021	5	PUE210402011629	Proyecto de inversión	2,623,423.13	IFI: ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584316.52, modificado:1781378.40, IF2: ciclo_recurso:2021, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584316.52, modificado:1781378.40	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE CLAVENTA SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TLITLITPEC MUNICIPIO DE TLACULOTEPEC PUEBLA - 238004	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	238004	5	58	66	0	[meta: [unidad_medida: hectareas, meta:40.0, meta_modificada: 40.0]]	[spec: [ow_municipio:17, localidad:27, direccion: 0000 TLITLITPEC, TLACULOTEPEC PUEBLA ENTRE Y PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lat:20.4231237]]	02/11/2021	31/12/2021	2,584,316.52	2,584,316.52	2,584,316.52	2,584,316.52	2,584,316.52	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FE/OS/CEAP/FE-D/AC/CONSULTORIA Y SERVICIO CONYAP, S.A. DE CV., comprobante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2584316.52, importe_modificado:2584316.52]	[meta: [unidad_medida:5 hectareas, avance:40.0]]	(2011629/proyecto_FINAL)	2011629/proyecto_FINAL	Terminado	Validado avances