Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
PUE07150100487643	Const. Arco Ote Cd Puebla: 1ra Etapa Del Dist. 8 Carret. Fral. Pue. Tehuacan En Los Mpios De Puebla Y Amozoc	20080008	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2007	$110,832,071	$103,437,236	$103,437,236	$103,437,236	$103,437,236	$103,437,236	$103,437,236	100.00	$0	Metros Cuadrados	120,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13130200155796	Modernización Y Ampliación Del Camino Rural Tepeaca-Tecali, Tramo Via De Ferrocarril - Cetis 151 De Tepeaca, Meta: 1.508 Kms. Del Km 0 000 Al Km 1 508, En El Municipio De Tepeaca, Puebla	20130650	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$11,880,000	$11,168,357	$11,168,357	$11,168,357	$11,168,357	$11,168,357	$11,168,357	100.00	$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200155803	Modernización Del Camino Tochtepec - San Gabriel Tetzoyocan, Tramo Tochtepec Meta: 2.00 Kms. Del Km. 0 000 Al Km. 2 000, En El Municipio De Tochtepec, Puebla.	20130637	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$5,940,000	$5,710,008	$5,710,008	$5,710,008	$5,710,008	$5,710,008	$5,710,008	100.00	$0	Kilómetro	0	2.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13130200155841	Modernización Y Ampliación Del Camino Rural Santo Tomás Atlaltepec - San Martín Atexcal Del Kilómetro 13 266 Al Kilómetro 11 966, Del Municipio De San Martín Atexcal, En El Estado De Puebla. Meta 2013	20130409	Puebla	Atexcal	San Martín Atexcal	Rural	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$100	$7,145,270	$7,145,270	$7,145,270	$7,145,270	$7,145,270	$7,145,270	100.00	$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: EST. 7 FINIQUITO PAGADA EL 18/09/2014 / Registro: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES - OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200155860	Modernización De Camino Santa Cruz Entre Camino Viejo - San Miguel Espejo Del Km 0 000 Al Km 1 500, Meta 2013: 1.50 Km En El Municipio De Puebla	20130668	Puebla	Puebla	San Miguel Espejo	Rural	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	$4,950,000	$4,631,953	$4,631,953	$4,631,953	$4,631,953	$4,631,953	$4,631,953	100.00	$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro:
PUE13130200155874	Reconstrucción De La Carretera Llano Verde - Rinconada De 2.50 Kms. De Longitud Del Km. 14 000 Al Km. 16 500, Ubicada En El Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla	20130505	Puebla	Chignahuapan	Llano Verde	Rural	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$7,425,000	$7,384,760	$7,384,760	$7,384,760	$7,384,760	$7,384,760	$7,384,760	100.00	$0	Kilómetro	0	2.50	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200155896	Construcción Del Puente Vehicular Las Agüitas - Tepeixco Ubicado En El Km 3 500 Del Camino Xoxonacatla - Tepeixco, El Municipio De Zacatlán, Puebla	20130652	Puebla	Zacatlán	Xoxonacatla	Rural	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$8,415,000	$8,246,392	$8,246,392	$8,246,392	$8,246,392	$8,246,392	$8,246,392	100.00	$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13130200155926	Construcción Del Libramiento Tecamachalco De 3 Entronques, En El Km. 0 000, Km. 6 400, Km. 11 760 Y Una Estructura 6 400, Con Una Longitud De 1.5 Kms Ubicado En El Municipio De Tecamachalco	20130633	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$19,800,000	$18,741,961	$18,741,961	$18,741,961	$15,072,985	$15,072,985	$15,072,985	80.42	$0	Kilómetro	71,571	1.50	79.78	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200156123	Modernización Del Camino Tipo C Tepexi-Mariscala De 1.13 Km De Longitud Del Km 0 000 Al Km 1 132, En El Municipio De Tepexi De Rodriguez, Estado De Puebla	20130506	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Mariscala	Rural	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$3,960,000	$3,878,264	$3,878,264	$3,878,264	$3,878,264	$3,878,264	$3,878,264	100.00	$0	Kilómetro	0	1.13	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13130300221798	Ampliación Y Modernización Del Camino San José Miahuatlán- San Vicente Ferrer, Meta: 3.00 Km, Del Km. 0 000 Al Km. 3 000, Ubicado En El Municipio De Santiago Miahuatlán, En El Estado De Puebla.	20130719	Puebla	Santiago Miahuatlán	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$11,212,088	$11,212,088	$11,212,088	$11,212,088	$11,212,088	$11,212,088	$11,212,088	100.00	$0	Kilómetro	21,993	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13130400249085	Construcción Del Camino Acoculco - Tres Cabezas Con Una Longitud, De 11.51859 Kilometros Meta 2013: 1.80 Kilometros	20131148	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$8,415,000	$8,204,392	$8,204,392	$8,204,392	$8,204,392	$8,204,392	$8,204,392	100.00	$0	Kilómetro	25,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400259783	Reconstrucción De La Carretera: Coacoyunga - Aquixtla - Tetela De Ocampo, Con Una Longitud De 45.0 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 45 000	20131171	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$43,536,420	$42,072,861	$42,072,861	$42,072,861	$42,072,861	$42,072,861	$42,072,861	100.00	$0	Kilómetro	100,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13130400260025	Gastos Administrativos Para La Ejecución Del Programa De Construcción Y Modernización De Caminos Rurales Y Alimentadores De Las 27 Obras Del Anexo 34.1	20130910	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$2,133,000	$1,645,832	$1,645,832	$1,645,832	$1,645,832	$1,645,832	$1,645,832	100.00	$0	Kilómetro	1,000,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400264414	Modernización Y Ampliación Del Camino Ahuazotepec ¿ Laguna Seca, Meta 2013: 0.82 Kms., Del Km. 4 500 Al Km. 5 320 Ubicado En El Municipio De Ahuazotepec, En El Estado De Puebla.	20131062	Puebla	Ahuazotepec	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$3,465,000	$3,360,713	$3,360,713	$3,360,713	$3,360,713	$3,360,713	$3,360,713	100.00	$0	Kilómetro	3,030	100.00	100.00	Financiera: / Física: EST. 2 FINIQUITO PAGADA EL 05/08/2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400269036	Modernización Y Ampliación Del Camino Libres - Nuevo México, Meta 2013: 0.80 Kms., Del Km. 4 100 Al Km. 4 900 Ubicado En El Municipio De Libres, En El Estado De Puebla.	20131227	Puebla	Libres	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$694,319	$2,430,000	$2,430,000	$2,430,000	$2,430,000	$2,430,000	$2,430,000	100.00	$0	Kilómetro	15,604	100.00	100.00	Financiera: / Física: EST. 4 FINIQUITO PAGADA EL 10/10/2014 / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140200352049	Modernización Y Ampliación Del Camino San Jerónimo Xayacatlán ¿ Gabino Barreda, Meta 2013: 3.70 Kms., Tramos Del Km. 0 000 Al Km. 1 500, Del Km. 3 400 Al Km. 4 500 Y Del Km. 7 500 Al Km. 8 600 Ubicado	20131169	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$11,236,879	$11,236,879	$11,236,879	$11,236,879	$11,236,879	$11,236,879	$11,236,879	100.00	$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13160100636804	Construcción De E.C. (Municipio De Nealtican Camino 15 Sur)-Carretera Paso De Cortes Meta: 0.60 Kms. Tramo Del Km 0 000 Al Km 0 600, En El Municipio De Nealtican, Puebla.	20130647	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$2,970,000	$2,970,000	$2,970,000	$2,926,491	$2,926,491	$2,926,491	$2,926,491	98.54	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13160100636837	Modernización Del Camino E.C. (Hueytamalco - Ayotoxco) - Paso Real Atehuetzin, Meta 2013: 3.75097 Kms. Del Km. 0 000 Al Km. 3 092.47 Y Del Km. 5 800 Al Km. 6 458.50, En El Municipio De Hueytamalco, En	20130666	Puebla	Hueytamalco	Atehuetzin	Rural	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$22,176,000	$19,640,894	$19,640,894	$19,640,894	$19,640,894	$19,640,894	$19,640,894	100.00	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13160100636870	Ampliación Y Modernización Del Camino San Juan Atenco - San José Guerrero, Meta: 10.00 Km, Del Km. 0 400 Al Km. 10 400, En El Municipio De San Juan Atenco, En El Estado De Puebla	20130667	Puebla	San Juan Atenco	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$19,800,000	$17,849,221	$17,849,221	$17,849,221	$17,849,221	$17,849,221	$17,849,221	100.00	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13160100637233	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "C" Acceso A San Miguel Cosahuatla, Meta: 1.31 Kms. Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 310. En El Municipio De Huatlatlauca, Puebla.	20130737	Puebla	Huatlatlauca	San Miguel Cosahuatla	Rural	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$5,940,000	$5,724,030	$5,724,030	$5,724,030	$5,724,030	$5,724,030	$5,724,030	100.00	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13160100637242	Construcción Del Camino Xonacatlán ¿ Guadalupe Victoria ¿ Buena Vista De Guerrero Con Una Longitud, De 8.296 Kilometros Meta 2013: 2.30 Kilometros, Del Kilometro 0 000 Al Kilometro 2 300, Ubicado En E	20130991	Puebla	Cuyoaco	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$11,880,000	$10,679,578	$10,679,578	$10,679,578	$10,679,578	$10,679,578	$10,679,578	100.00	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13160100637258	Modernización Y Ampliación Del Camino Tenango Santa Ursula E.C. Federal Puebla - Perote, Meta 2013: 0.45 Kms., Del Km. 0 000 Al Km. 0 450 Ubicado En El Municipio General Felipe Ángeles, En El Estado	20130997	Puebla	General Felipe Ángeles	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$5,940,000	$5,817,948	$5,817,948	$5,817,948	$5,817,948	$5,817,948	$5,817,948	100.00	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13160100637272	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Real A Alpozonga Hasta Barranca De Pesos, Libertad Antorchista, Meta 2013: 1.3 Kms., Tramo: Del Km. 0 360.00 Al Km. 1 671.80 Ubicado En El Municipio De	20131150	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$7,425,000	$7,219,771	$7,219,771	$7,219,771	$7,219,771	$7,219,771	$7,219,771	100.00	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13160100637280	Reconstrucción De La Carretera: Teteles - Hueyapan - Aire Libre, Con Una Longitud De 14.20 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 14 200, Por Lluvia Severa Del 12 Al 16 De Septiembre De 2013, En	20131170	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$28,391,580	$28,054,921	$28,054,921	$28,054,921	$28,054,921	$28,054,921	$28,054,921	100.00	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: EST. 4 FINIQUITO PAGADA EL 29/10/2014 / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13160100639173	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tipo "D" Tepango De Rodriguez - Tlamanca De Hernandez De 7.55 Kms. De Longitud, Meta 2013: 2.54 Kms. Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 540, Perteneciente A Los Municip	20130600	Puebla	Tepango de Rodriguez	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	$11,207,559	$11,207,559	$11,207,559	$11,207,559	$11,207,559	$11,207,559	$11,207,559	100.00	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro:
PUE14140200350065	Distribuidor Vial D-9, Del Anillo Periférico De La Ciudad De Puebla (Segunda Y Tercera Etapa), Ramas 20 Y 40	20140166	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	$158,093,869	$158,093,869	$158,093,869	$158,093,869	$158,093,869	$158,093,869	$158,093,869	100.00	$0	Metros Cuadrados	1,539,819	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro:
PUE15150400613612	Carretera Tlacotepec - Xochitlán - Zona Arqueológica De Teteles Del Santo Nombre (Camino De Acceso A La Zona Arqueológica De Teteles Del Santo Nombre), Incluyendo Un Entronque A Nivel Ubicado En El Ki	20150318	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Santo Nombre	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	$47,000,000	$42,319,288	$42,319,288	$42,319,288	$1,751,143	$1,751,143	$1,751,143	4.14	$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100632171	Continuar Con La Construcción Del Viaducto Elevado De Jurisdicción Estatal Sobre La Autopista Federal México-Puebla, A Partir Del Km 115 000 Hasta El Km 128 300 En La Zona Metropolitana De Puebla 2016	20140980	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	CARRETERAS DE CUOTA-PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$4,000,000,000	$4,000,000,000	$4,000,000,000	$4,000,000,000	$4,000,000,000	$4,000,000,000	$4,000,000,000	100.00	$0	Kilómetro	105,747	0.00	15.90	Financiera: / Física: / Registro: Al cierre de este trimestre no se tienen kilometros concluidos del viaducto, ya que el procedimiento constructivo se encuentra en la colocaciÃ³n superestructura, de lo cual se tienen los siguientes avancescabezales 13.18 km (99.09%), trabes 13.13 km (98.76%), prelosa 9.63 km (72.48%), ademÃ¡s de que se han concluido otros trabajos como son: la colocaciÃ³n y montajes: 404zapatas-columnas, 346cabezales, 1724 pilas coladas, 400 losas de nivelaciÃ³n, rampas de acceso entre otros, mismos que tienen un avance en longitud de acuerdo a lo siguiente: plantilla 13.3 km (100%), zapata â€" columna/candelero 13.3 km (100%),estos trabajos representan un avance fÃsico del86.11% que corresponde a un monto $6,259,884,208.07 En las plantas de prefabricados se continÃºa con la fabricaciÃ³n, teniendo el siguiente avance acumulado: 404 zapatas-columnas de 404,349 cabezales de 349 y 702 trabes de 702, cabe mencionar que las cantidades proyectadas se han ido modificando de acuerdo a la autorizaciÃ³n del proyecto ejecutivo. En lo que corresponde al avance financiero del subsidio, al cierre del trimestre se realizan tres pagos por la cantidad de $514,863,706.54 correspondientes al 12.87 %, resultando un avance acumulado de 41.22% equivalente a $1,648,822,479.11. Cabe mencionar que â€¢ Convenio de CoordinaciÃ³n para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Infraestructura Carretera ejercicio 2014 por $2,500,000,000.00 del 16 de julio de 2014 â€¢ Primer Convenio de CoordinaciÃ³n para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Infraestructura Carretera ejercicio 2015 por $1,500,000,000.00 de los cuales solo se radicaron $1,000,000,000.00, del 25 de septiembre de 2015 â€¢ Segundo Convenio de CoordinaciÃ³n para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de