CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	5	PUE230402334791	Proyecto de inversión	3,500,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3430342.15}]	48-Cultura	grama de Apoyos a	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, EN EL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Puebla	40492	N	0	0	1993	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14606.0, meta_modificada:14606.0}}	{geo1: {ove_municipio:114, localidad:1, direccion:POLIGONAL COMPRENDIDA ENTRE AVENIDA 11 ORIENTE Y AVENIDA 5 ORIENTE, CALLE 8 SUR, CALLE 10 SUR, CALLE 12 SUR, CALLE 14 SUR Y CALLE 16 SUR, , lon:-98.19347, lat:19.03955}}	24-11-2023	23-12-2023	3,430,342.15	3,430,342.15	3,430,342.15	3,430,342.15	3,430,342.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LO-80-074-42111409B-N-3/SMIMP-2023-40492, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION , CARJON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3430342.15, importe_modificado:3430342.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14606.0}}	{2334791/proyecto_INICIO, 2334791/proyecto_PROCESO, 2334791/proyecto_INICIO, 2334791/proyecto_FIN, 2334791/proyecto_PROCESO, 2334791/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances