CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	5	PUE210302001783	Proyecto de inversión	5,937,860.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5937860.96, modificado:5239115.05}}	14-Trabajo y Previsión Social	U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INMUEBLES PARA LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA Y TEHUACÁN, MUNICIPIOS DE PUEBLA Y TEHUACÁN (PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL EN EL ESTADO DE PUEBLA)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210203	S	253072	230200	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1285.14, meta_modificada: 1285.14}}	{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Tehuacán, Pue., México, lon:-97.4003801, lat:18.4665063}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}}	30/07/2021	28/08/2021	5,239,115.05	5,239,115.05	5,239,115.05	5,239,115.05	5,239,115.05	5,239,115.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:1285.14}}		Terminado	Validado avances