CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	1	PUE220402201386	Proyecto de inversión	42,919,126.00	[fft: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4.291912E7, modificado:4.236317184E7}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	41-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO TEHUITZINGO - LOS HORNOS - CUAYUCA DE ANDRADE; EN LAS LOCALIDADES DE TEHUITZINGO, LOS HORNOS DE ZARAGOZA Y SAN PEDRO CUAYUCA, EN LOS MUNICIPIOS DE TEHUITZINGO Y CUAYUCA DE ANDRADE, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220912	5	4384	4092	0	[meta1: {unidad_medida: Kilómetro cuadrado, meta:143224.2, meta_modificada: 143224.2}]	[gio1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CAMINO TEHUITZINGO - LOS HORNOS - CUAYUCA DE ANDRADE; EN LAS LOCALIDADES DE TEHUITZINGO, LOS HORNOS DE ZARAGOZA Y SAN PEDRO CUAYUCA, lon:-98.188003, lat:18.481531}, gio2: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CAMINO TEHUITZINGO - LOS HORNOS - CUAYUCA DE ANDRADE; EN LAS LOCALIDADES DE TEHUITZINGO, LOS HORNOS DE ZARAGOZA Y SAN PEDRO CUAYUCA,	31-12-2022	28-07-2023	42,363,171.84	42,320,252.71	42,320,252.71	42,320,252.71	42,320,252.71	42,320,252.71	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/ADF005/SA/SI-2022012, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.232025271E7, importe_modificado:4.232025271E7}]	[meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:143224.2}]	[22013B6/proyecto_INICIO, 22013B6/proyecto_PROCESO, 22013B6/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances